**Форма КС-3**

Утверждена
приказом министерств национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименования | код | наименования | код |
| | | 9 | 04.04.2022г | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | **162908138** | | | | | | | | | |
| **в т.ч. за отчетный м-ц** | **101691570** | 90796045 | | | | | | | 10895525 | **101691570** |

**Заказчик:**
КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

_____ **Оспанов А.Ж.**

**Технадзор:**
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Арыстанов О.**

**Авторский надзор**
ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И. М.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

# АКТ

выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы № 28 в п. Акжар Кармакшинского района Кызылординской области

за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) 2020.4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Блок А. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **1-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | | |
| 13 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | **Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** | м2 облицовки | | 103,14 | 757,68 | 55,54 | 78147 | 5728 | -- | 54042 | 142764 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 702,14 | 25,59 | 72419 | 2639 | | 10575 | |
| 14 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | | 44,73 | 1078,63 | 168,04 | 48247 | 7516 | -- | 32088 | 86762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 910,59 | 85,76 | 40731 | 3836 | | 6427 | |
| 15 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** | м2 | | 13,755 | 1424,08 | 33,53 | 19588 | 461 | -- | 13910 | 36177 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1390,55 | 13,94 | 19127 | 192 | | 2680 | |
| 16 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж** | м2 | | 214,2 | 1081,28 | 138,11 | 231610 | 29583 | -- | 155680 | 418273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 943,17 | 66,27 | 202027 | 14195 | | 30983 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8 | Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж | м | 107,1 | 191,79 | 3,96 | 20541 | 424 | -- | 14634 | 37989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 187,83 | 1,94 | 20117 | 208 | | 2814 | |
| 18 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 534,2 | 34,95 | -- | 18670 | -- | -- | 13443 | 34682 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34,95 | -- | 18670 | -- | | 2569 | |
| 19 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 53,7 | 132,38 | -- | 7109 | -- | -- | 5118 | 13206 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,38 | -- | 7109 | -- | | 978 | |
| 20 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 900,85 | 108,41 | 2,82 | 97661 | 2540 | -- | 69421 | 180449 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,59 | 1,44 | 95121 | 1297 | | 13367 | |
| 21 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 66,38 | 805,42 | 31,26 | 53464 | 2075 | -- | 37763 | 98525 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 774,16 | 15,96 | 51389 | 1059 | | 7298 | |
| | | **1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 22 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 979,27 | 668,93 | 6,51 | 655063 | 6375 | 131780 | 374514 | 1111944 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 527,85 | 3,32 | 516908 | 3251 | | 82366 | |
| 24 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1503,98 | 1420,08 | 77,79 | 2135772 | 116994 | 591982 | 1093759 | 3487894 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 948,68 | 61,38 | 1426796 | 92314 | | 258362 | |
| 27 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 103,14 | 1172,13 | 73,01 | 120893 | 7530 | 31774 | 63122 | 198736 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 791,05 | 58,95 | 81589 | 6080 | | 14721 | |
| | | **2-Й ЭТАЖ. ДЕМОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 49 | 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015 | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | м2 | 2457,9 | 211,54 | -- | 519944 | -- | -- | 374360 | 965848 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 211,54 | -- | 519944 | -- | | 71544 | |
| 50 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 85,3 | 757,68 | 55,54 | 64630 | 4738 | -- | 44694 | 118070 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 702,14 | 25,59 | 59893 | 2183 | | 8746 | |
| 51 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 42,84 | 1078,63 | 168,04 | 46209 | 7199 | -- | 30732 | 83096 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 910,59 | 85,76 | 39010 | 3674 | | 6155 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,8 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж | м2 | 239,4 | 1081,28 | 138,11 | 258858 | 33063 | -- | 173995 | 467481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 943,17 | 66,27 | 225794 | 15865 | | 34628 | |
| 53 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8 | Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж | м | 119,7 | 191,79 | 3,96 | 22958 | 474 | -- | 16355 | 42458 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 187,83 | 1,94 | 22483 | 232 | | 3145 | |
| 54 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 533,3 | 34,95 | -- | 18639 | -- | -- | 13420 | 34624 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 34,95 | -- | 18639 | -- | | 2565 | |
| 55 | 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 81,8 | 132,38 | -- | 10829 | -- | -- | 7797 | 20116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,38 | -- | 10829 | -- | | 1490 | |
| 56 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 895,1 | 108,41 | 2,82 | 97038 | 2524 | -- | 68978 | 179297 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 105,59 | 1,44 | 94514 | 1289 | | 13281 | |
| 57 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 79,1 | 805,42 | 31,26 | 63709 | 2472 | -- | 44999 | 117405 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 774,16 | 15,96 | 61236 | 1262 | | 8697 | |
| | | **2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 58 | 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 487,1 | 668,93 | 6,51 | 325836 | 3171 | 65550 | 186288 | 553093 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 527,85 | 3,32 | 257116 | 1617 | | 40970 | |
| 60 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1480,7 | 1420,08 | 77,79 | 2102712 | 115184 | 582819 | 1076829 | 3433905 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 948,68 | 61,38 | 1404710 | 90885 | | 254363 | |
| | | Кровля | | | | | | | | | |
| 97 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 24,218 | 97544,94 | 1416,50 | 2362343 | 34305 | 1764989 | 415420 | 2999985 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23249,20 | 574,93 | 563049 | 13924 | | 222221 | |
| 98 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 1207 | 2940,94 | 99,38 | 3549715 | 119951 | 1097478 | 1703110 | 5673051 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1932,30 | 27,46 | 2332286 | 33144 | | 420226 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1334,94 | 2116,00 | -- | 2824737 | -- | 2824737 | -- | 3050716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 225979 | |
| 100 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 88 | 1620,85 | 24,67 | 142635 | 2171 | 1033 | 101145 | 263283 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1584,44 | 11,92 | 139431 | 1049 | | 19502 | |
| 101 | 2107-0303-0502 РСНБ РК 2015 | Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83 | м3 | 2,2 | 31221,00 | -- | 68686 | -- | 68686 | -- | 74181 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5495 | |
| 102 | 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 6,848 | 53008,00 | -- | 362999 | -- | 362999 | -- | 392039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29040 | |
| 105 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 1207 | 92,42 | 12,47 | 111551 | 15051 | -- | 72139 | 198385 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 96500 | 3693 | | 14695 | |
| 106 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 1,23114 | 81813,00 | -- | 100723 | -- | 100723 | -- | 108781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8058 | |
| 107 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 271,75 | 337,52 | 12,47 | 91721 | 3389 | 66606 | 16242 | 116600 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 21726 | 832 | | 8637 | |
| 108 | 2105-0308-0806 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89 | м2 | 29,76 | 175,00 | -- | 5208 | -- | 5208 | -- | 5625 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 417 | |
| | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 4 | 19391,48 | 848,04 | 77566 | 3393 | 47226 | 20420 | 105825 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6736,64 | 353,65 | 26947 | 1415 | | 7839 | |
| 110 | 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 1,2 | 26965,00 | -- | 32358 | -- | 32358 | -- | 34947 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2589 | |
| 111 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 23,24 | 2078,80 | 99,38 | 48311 | 2309 | 7135 | 28443 | 82895 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1672,40 | 27,46 | 38867 | 638 | | 6140 | |
| 112 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 25,7034 | 2116,00 | -- | 54388 | -- | 54388 | -- | 58739 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4351 | |
| | | **итого по блоку А:** | | | | | | | | | 25027846 |
| | | **Блок Б. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 17 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 218 | 786,35 | 4,79 | 171424 | 1044 | 42730 | 92275 | 284795 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 585,55 | 2,34 | 127650 | 510 | | 21096 | |
| 19 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 123,8 | 650,37 | 4,52 | 80516 | 560 | 22259 | 41739 | 132035 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 466,05 | 2,21 | 57697 | 274 | | 9780 | |
| | | **ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ** | | | | | | | | | |
| 21 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 110,5 | 1602,65 | 73,89 | 177093 | 8165 | 33994 | 99854 | 299103 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1221,12 | 33,96 | 134934 | 3753 | | 22156 | |
| 22 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 112,71 | 1739,00 | -- | 196003 | -- | 196003 | -- | 211683 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15680 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 111,3 | 335,31 | 1,63 | 37320 | 181 | 2888 | 24724 | 67008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,74 | 0,79 | 34251 | 88 | | 4964 | |
| 24 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 5,62065 | 1739,00 | -- | 9774 | -- | 9774 | -- | 10556 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 782 | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | | |
| 34 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 14,49 | 1666,88 | 76,59 | 24153 | 1110 | 6763 | 12079 | 39130 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1123,55 | 34,20 | 16280 | 496 | | 2899 | |
| 35 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 1,89 | 4458,00 | -- | 8426 | -- | 8426 | -- | 9100 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 674 | |
| 36 | 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 12,6 | 4157,00 | -- | 52378 | -- | 52378 | -- | 56568 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4190 | |
| 37 | 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 12 | 500,00 | -- | 6000 | -- | 6000 | -- | 6480 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 480 | |
| 38 | 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 6 | 3580,00 | -- | 21480 | -- | 21480 | -- | 23198 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1718 | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 79 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 298,71 | 2940,94 | 99,38 | 878488 | 29686 | 271605 | 421488 | 1403974 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1932,30 | 27,46 | 577197 | 8203 | | 103998 | |
| 80 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-11 | м2 | 330,373 | 2116,00 | -- | 699070 | -- | 699070 | -- | 754996 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 55926 | |
| 86 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 298,71 | 92,42 | 12,47 | 27607 | 3725 | -- | 17853 | 49097 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 23882 | 914 | | 3637 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,30468 | 81813,00 | -- | 24927 | -- | 24927 | -- | 26921 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1994 | |
| 88 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 90,7 | 337,52 | 12,47 | 30613 | 1131 | 22231 | 5421 | 38917 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 7251 | 278 | | 2883 | |
| 89 | 2105-0308-0806 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89 | м2 | 3,75 | 175,00 | -- | 656 | -- | 656 | -- | 709 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА** | | | | | | | | | |
| 90 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 19391,48 | 848,04 | 19391 | 848 | 11806 | 5105 | 26456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6736,64 | 353,65 | 6737 | 354 | | 1960 | |
| 91 | 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 0,3 | 26965,00 | -- | 8090 | -- | 8090 | -- | 8737 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 647 | |
| 92 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 5,81 | 2078,80 | 99,38 | 12078 | 578 | 1783 | 7111 | 20724 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1672,40 | 27,46 | 9717 | 160 | | 1535 | |
| 93 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-11 | м2 | 6,42586 | 2116,00 | -- | 13597 | -- | 13597 | -- | 14685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1088 | |
| 96 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 4,65 | 3092,86 | 13,93 | 14382 | 65 | 9309 | 3618 | 19440 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1076,98 | 3,57 | 5008 | 17 | | 1440 | |
| | | **итого по блоку Б:** | | | | | | | | | 3504312 |
| | | **Блок В. Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| 25 | 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 486,1 | 786,35 | 4,79 | 382245 | 2328 | 95281 | 205757 | 635042 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 585,55 | 2,34 | 284636 | 1137 | | 47040 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 612,8 | 650,37 | 4,52 | 398547 | 2770 | 110182 | 206604 | 653563 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 466,05 | 2,21 | 285595 | 1354 | | 48412 | |
| | | **ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ** | | | | | | | | | |
| 31 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 314,1 | 1602,65 | 73,89 | 503392 | 23209 | 96629 | 283839 | 850209 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1221,12 | 33,96 | 383554 | 10667 | | 62978 | |
| 32 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 320,382 | 1739,00 | -- | 557144 | -- | 557144 | -- | 601716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44572 | |
| 33 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 266,5 | 335,31 | 1,63 | 89360 | 435 | 6912 | 59201 | 160446 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 307,74 | 0,79 | 82013 | 211 | | 11885 | |
| 34 | 2206-0301-0659 РСНБ РК 2015 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 13,4583 | 1739,00 | -- | 23404 | -- | 23404 | -- | 25276 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1872 | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | | |
| 41 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 33,6 | 2508,90 | 172,64 | 84299 | 5801 | 38885 | 30525 | 124010 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1178,96 | 82,83 | 39613 | 2783 | | 9186 | |
| 42 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 33,6 | 17769,00 | -- | 597038 | -- | 597038 | -- | 644801 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47763 | |
| 43 | 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 9,6 | 2235,68 | 170,37 | 21463 | 1636 | 10797 | 7067 | 30813 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 940,61 | 81,84 | 9030 | 786 | | 2282 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 9,6 | 22668,00 | -- | 217613 | -- | 217613 | -- | 235022 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17409 | |
| 45 | 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | 9,45 | 3532,01 | 172,75 | 33377 | 1633 | 17559 | 10762 | 47671 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1501,06 | 80,73 | 14185 | 763 | | 3531 | |
| 46 | 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 9,45 | 17769,00 | -- | 167917 | -- | 167917 | -- | 181350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13433 | |
| 47 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 22 | 1202,32 | 4,95 | 26451 | 108 | 21178 | 3758 | 32625 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 234,79 | 2,43 | 5165 | 53 | | 2417 | |
| 48 | 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 22 | 2569,00 | -- | 56518 | -- | 56518 | -- | 61039 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4521 | |
| | | **2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | **Кровля** | | | | | | | | | |
| 104 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 662 | 2940,94 | 99,38 | 1946902 | 65790 | 601929 | 934100 | 3111482 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1932,30 | 27,46 | 1279183 | 18179 | | 230480 | |
| 105 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-11 | м2 | 732,172 | 2116,00 | -- | 1549276 | -- | 1549276 | -- | 1673218 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123942 | |
| 111 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 662 | 92,42 | 12,47 | 61182 | 8255 | -- | 39566 | 108808 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 52927 | 2026 | | 8060 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 | 1000 м2 | 0,67524 | 81813,00 | -- | 55243 | -- | 55243 | -- | 59662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4419 | |
| 113 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 138,3 | 337,52 | 12,47 | 46679 | 1724 | 33898 | 8266 | 59340 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 79,95 | 3,06 | 11057 | 423 | | 4396 | |
| 114 | 2105-0308-0806 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89 | м2 | 4,35 | 175,00 | -- | 761 | -- | 761 | -- | 822 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 115 | 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 | Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 83,1 | 1088,34 | 5,72 | 90441 | 475 | 61267 | 20830 | 120173 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 345,36 | 2,78 | 28699 | 231 | | 8902 | |
| | | **СЛУХОВЫЕ ОКНА** | | | | | | | | | |
| 116 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 2 | 19391,48 | 848,04 | 38783 | 1696 | 23614 | 10210 | 52912 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6736,64 | 353,65 | 13473 | 707 | | 3919 | |
| 117 | 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 0,6 | 26965,00 | -- | 16179 | -- | 16179 | -- | 17473 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1294 | |
| 118 | 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей | м2 кровли | 11,62 | 2078,80 | 99,38 | 24156 | 1155 | 3568 | 14222 | 41448 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1672,40 | 27,46 | 19433 | 319 | | 3070 | |
| 119 | 2110-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 12,8517 | 2116,00 | -- | 27194 | -- | 27194 | -- | 29370 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2176 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 9,3 | 3092,86 | 13,93 | 28764 | 129 | 18619 | 7235 | 38879 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1076,98 | 3,57 | 10016 | 33 | | 2880 | |
| | | **ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 128 | 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015 | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 348 | 1449,48 | 89,59 | 504419 | 31177 | 24545 | 334643 | 906187 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1310,80 | 24,78 | 456158 | 8623 | | 67125 | |
| 129 | 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 348 | 1512,00 | -- | 526176 | -- | 526176 | -- | 568270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42094 | |
| | | **итого по блоку В:** | | | | | | | | | **11071627** |
| | | **Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 4523,26 | 47,92 | 90465 | 958 | 75765 | 10173 | 108689 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 687,09 | 19,37 | 13742 | 387 | | 8051 | |
| 2 | 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 80 | 3368,28 | 36,11 | 269462 | 2889 | 220710 | 33868 | 327597 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 573,29 | 14,70 | 45863 | 1176 | | 24266 | |
| 3 | 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 2949,24 | 20,64 | 17695 | 124 | 14894 | 1963 | 21231 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 446,19 | 8,21 | 2677 | 49 | | 1573 | |
| 4 | 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 70 | 2091,87 | 20,64 | 146431 | 1445 | 113753 | 22902 | 182879 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 446,19 | 8,21 | 31233 | 575 | | 13547 | |
| 5 | 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 132 | 1789,55 | 20,64 | 236221 | 2725 | 174599 | 43186 | 301760 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 446,19 | 8,21 | 58897 | 1084 | | 22353 | |
| | | **итого по ВК:** | | | | | | | | | **942156** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Электроосвещение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 10 | 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 478 | 2391,30 | 15,38 | 1143041 | 7352 | 638136 | 359730 | 1622993 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1038,81 | 6,43 | 496551 | 3074 | | 120222 | |
| 11 | 2307-0102-1303 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 478 | 5692,00 | -- | 2720776 | -- | 2720776 | -- | 2938438 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 217662 | |
| 35 | 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 9414 | 223,27 | 2,07 | 2101864 | 19487 | 453210 | 1173421 | 3537308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 173,06 | 0,06 | 1629187 | 565 | | 262023 | |
| 37 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 9,414 | 272082,00 | -- | 2561380 | -- | 2561380 | -- | 2766290 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 204910 | |
| | | **итого по ЭО:** | | | | | | | | | 10865029 |
| | | **Локальная сеть** | | | | | | | | | |
| 18 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 10944 | 323,83 | 146,15 | 3543996 | 1599465 | 495545 | 1404001 | 5343837 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,40 | 45,78 | 1448986 | 501016 | | 395840 | |
| 19 | ТПРАЙС-ЛИСТ | кабель информационный неэкранированный UTP 6e cat | шт | 10944 | 774,11 | -- | 8471860 | -- | 8471860 | -- | 9149609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 677749 | |
| 20 | 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 6 | 226,15 | 2,53 | 1357 | 15 | 31 | 945 | 2486 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 218,57 | 0,19 | 1311 | 1 | | 184 | |
| 21 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 8292 | 258,40 | 3,38 | 2142653 | 28027 | 120732 | 1435843 | 3864775 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,46 | 0,04 | 1993894 | 332 | | 286280 | |
| 22 | 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | 336 | 283,62 | 4,08 | 95296 | 1371 | 4892 | 64167 | 172220 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 264,98 | 0,26 | 89033 | 87 | | 12757 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка | м | 104 | 443,99 | 6,67 | 46175 | 694 | 3028 | 30596 | 82913 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 408,20 | 0,40 | 42453 | 42 | | 6142 | |
| 24 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 6 | 59,00 | -- | 354 | -- | 354 | -- | 382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 25 | 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм | м | 6520 | 44,00 | -- | 286880 | -- | 286880 | -- | 309830 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22950 | |
| 26 | 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 1772 | 74,00 | -- | 131128 | -- | 131128 | -- | 141618 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10490 | |
| 27 | 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 60 мм х 40 мм | м | 336 | 280,00 | -- | 94080 | -- | 94080 | -- | 101606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7526 | |
| 28 | 2306-1710-0115 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм | м | 104 | 667,00 | -- | 69368 | -- | 69368 | -- | 74917 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5549 | |
| | | **итого локальная сеть** | | | | | | | | | **19244193** |
| | | **Видеонаблюдение** | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 1580 | 323,83 | 146,15 | 511651 | 230917 | 71542 | 202698 | 771496 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 132,40 | 45,78 | 209192 | 72332 | | 57148 | |
| 15 | ТПРАЙС-ЛИСТ | кабель КВК-В-2-2х0,75КК15х10 | шт | 1580 | 204,00 | -- | 322320 | -- | 322320 | -- | 348106 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25786 | |
| 16 | 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола | м | 6 | 204,67 | 2,31 | 1228 | 14 | 30 | 853 | 2248 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 197,40 | 0,10 | 1184 | 1 | | 166 | |
| 17 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 810 | 258,40 | 3,38 | 209304 | 2737 | 11794 | 140260 | 377529 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 240,46 | 0,04 | 194773 | 32 | | 27965 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка | м | 640 | 283,62 | 4,08 | 181517 | 2611 | 9319 | 122223 | 328039 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 264,98 | 0,26 | 169587 | 166 | | 24299 | |
| 19 | 1121-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка | м | 130 | 443,99 | 6,67 | 57719 | 867 | 3786 | 38245 | 103641 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 408,20 | 0,40 | 53066 | 52 | | 7677 | |
| 20 | 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм | м | 6 | 59,00 | -- | 354 | -- | 354 | -- | 382 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 21 | 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 810 | 74,00 | -- | 59940 | -- | 59940 | -- | 64735 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4795 | |
| 22 | 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм | м | 640 | 148,00 | -- | 94720 | -- | 94720 | -- | 102298 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7578 | |
| 23 | 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм | м | 130 | 192,00 | -- | 24960 | -- | 24960 | -- | 26957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1997 | |
| | | итого видеонаблюдение | | | | | | | | | 2125431 |
| | | <u>Пожарная сигнализация</u> | | | | | | | | | |
| 38 | 1310-0105-0402 РСНБ РК 2015 | Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами. | м кабеля | 14577 | 54,97 | 9,98 | 801298 | 145478 | 9767 | 495700 | 1400757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 44,32 | 2,91 | 646053 | 42419 | | 103760 | |
| 39 | ТПРАЙС-ЛИСТ | КАБЕЛЬ КСРВНГ 4Х0,5 ММ2 | М | 14552 | 108,38 | -- | 1577146 | -- | 1577146 | -- | 1703318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 126172 | |
| 40 | 2306-0401-0141 РСНБ РК 2015 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,025 | 283763,00 | -- | 7094 | -- | 7094 | -- | 7662 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 568 | |
| 41 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 1480 | 231,22 | 2,23 | 342206 | 3301 | 24523 | 226472 | 614172 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 212,42 | 0,11 | 314382 | 163 | | 45494 | |
| 42 | 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм | м | 1456 | 62,00 | -- | 90272 | -- | 90272 | -- | 97494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2306-1710-0109 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм | м | 24 | 192,00 | -- | 4608 | -- | 4608 | -- | 4977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 369 | |
| 44 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола | м | 38 | 208,97 | 9,01 | 7941 | 343 | 778 | 5007 | 13984 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 179,48 | 3,54 | 6820 | 135 | | 1036 | |
| 45 | 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 38 | 29,00 | -- | 1102 | -- | 1102 | -- | 1190 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | |
| 46 | 2105-0310-0101 РСНБ РК 2015 | Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80) | 10 м | 1,8 | 1196,00 | -- | 2153 | -- | 2153 | -- | 2325 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 172 | |
| | | итого пожарная сигнализация | | | | | | | | | 3845879 |
| | | Выгреб 35 м3 | | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-1301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Днища плоские (В25 W6 сс)при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство | м3 | 8 | 35663,48 | 2385,62 | 285308 | 19085 | 213520 | 42893 | 354457 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6587,90 | 858,85 | 52703 | 6871 | | 26256 | |
| 8 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,196 | 236183,00 | -- | 46292 | -- | 46292 | -- | 49995 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3703 | |
| 9 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6604 | 229820,00 | -- | 151773 | -- | 151773 | -- | 163915 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12142 | |
| 10 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0616 | 220545,00 | -- | 13586 | -- | 13586 | -- | 14673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1087 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,019 | 271125,00 | -- | 5151 | -- | 5151 | -- | 5563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 412 | |
| 12 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,21892 | 19980,58 | 989,54 | 4374 | 216 | 64 | 2999 | 7963 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 18703,04 | 321,47 | 4094 | 70 | | 590 | |
| | | итого выгреб | | | | | | | | | 596566 |
| | | Уборная на 10 очков | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 64 | 204,80 | 195,59 | 13107 | 12518 | 5 | 2906 | 17294 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,12 | 53,95 | 584 | 3453 | | 1281 | |
| 2 | 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, | м3 грунта | 2 | 2493,10 | -- | 4986 | -- | -- | 3590 | 9262 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2493,10 | -- | 4986 | -- | | 686 | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 5 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,331 | 5240,85 | 1727,10 | 17457 | 5753 | 8825 | 3837 | 22998 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 864,45 | 735,60 | 2879 | 2450 | | 1704 | |
| 6 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 33,31 | 1398,16 | 75,45 | 46573 | 2514 | 38877 | 4373 | 55021 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 155,58 | 26,74 | 5182 | 891 | | 4076 | |
| 7 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 33,31 | 1238,48 | 18,49 | 41254 | 616 | 36996 | 2829 | 47610 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,35 | 8,61 | 3642 | 287 | | 3527 | |
| 8 | 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 12 | 2224,09 | 1256,37 | 26689 | 15077 | -- | 12316 | 42125 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 967,72 | 457,74 | 11613 | 5493 | | 3120 | |
| 9 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м3 | 4,08 | 39421,00 | -- | 160838 | -- | 160838 | -- | 173705 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12867 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 14 | 1868,04 | 1025,25 | 26153 | 14354 | 6217 | 6598 | 35371 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 398,71 | 255,83 | 5582 | 3582 | | 2620 | |
| 11 | 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 6 | 2140,82 | 1005,33 | 12845 | 6032 | 4047 | 3075 | 17194 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 460,99 | 250,86 | 2766 | 1505 | | 1274 | |
| 12 | 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 8 | 2741,79 | 1280,66 | 21934 | 10245 | 6074 | 5883 | 30043 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 701,82 | 319,56 | 5615 | 2556 | | 2225 | |
| 13 | 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 4,32 | 26066,00 | -- | 112605 | -- | 112605 | -- | 121613 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9008 | |
| 14 | 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 4,344 | 20873,00 | -- | 90672 | -- | 90672 | -- | 97926 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7254 | |
| 15 | ТССЦ РК 8.04.08-2020 | Надбавка на сульфатостойкость | м3 | 12,744 | 270,00 | -- | 3441 | -- | 3441 | -- | 3716 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 275 | |
| 16 | 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство | м3 | 0,25 | 6091,32 | 1286,88 | 1523 | 322 | 320 | 691 | 2391 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3525,12 | 311,47 | 881 | 78 | | 177 | |
| 17 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,255 | 18840,00 | -- | 4804 | -- | 4804 | -- | 5188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 384 | |
| 18 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 59,19 | 870,31 | 19,70 | 51514 | 1166 | 33985 | 11894 | 68481 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 276,45 | 2,65 | 16363 | 157 | | 5073 | |
| | | **ОСНОВАНИЕ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И** | | | | | | | | | |
| 22 | 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015 | Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство | м2 покрытия | 17,545 | 1398,16 | 75,45 | 24531 | 1324 | 20477 | 2303 | 28981 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 155,58 | 26,74 | 2730 | 469 | | 2147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5 | Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 | м2 покрытия | 17,545 | 1238,48 | 18,49 | 21729 | 324 | 19486 | 1490 | 25077 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 109,35 | 8,61 | 1919 | 151 | | 1858 | |
| 24 | 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | изолирующего слоя | 6,5475 | 9929,91 | 1650,10 | 65016 | 10804 | 12150 | 33905 | 106834 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6424,11 | 767,92 | 42062 | 5028 | | 7914 | |
| 25 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 15,6 | 12863,51 | 3128,62 | 200671 | 48806 | 21670 | 106061 | 331271 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8345,82 | 1096,94 | 130195 | 17112 | | 24539 | |
| 26 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | -- | 18840,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 27 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 11,271 | 1041,57 | 10,89 | 11740 | 123 | 6846 | 3478 | 16435 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 423,26 | 5,30 | 4771 | 60 | | 1217 | |
| | | **ВЫГРЕБ ППМ-1 (АС-7)** | | | | | | | | | |
| 36 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 18,11 | 12863,51 | 3128,62 | 232958 | 56660 | 25155 | 123126 | 384571 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8345,82 | 1096,94 | 151143 | 19866 | | 28487 | |
| 37 | 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 18,3715 | 18840,00 | -- | 346119 | -- | 346119 | -- | 373809 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27690 | |
| 38 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03477 | 271125,00 | -- | 9427 | -- | 9427 | -- | 10181 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 754 | |
| 39 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,42392 | 251794,00 | -- | 106741 | -- | 106741 | -- | 115280 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8539 | |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ ППМ-1 - 2 шт(АС-8)** | | | | | | | | | |
| 40 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | 0,2 | 44895,67 | 4303,92 | 8979 | 861 | 5157 | 2260 | 12138 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 14803,00 | 893,75 | 2961 | 179 | | 899 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,01562 | 229820,00 | -- | 3590 | -- | 3590 | -- | 3877 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287 | |
| 42 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00506 | 236183,00 | -- | 1195 | -- | 1195 | -- | 1291 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96 | |
| | | **итого уборная** | | | | | | | | | **2159683** |

| | |
|---|---|
| | **79382722** |
| **Всего** | |
| в том числе оборудования | 952593 |
| Временные здания и сооружения 1,2% | **80335315** |
| **итого** | |
| | 1084527 |
| Зимнее удорож-=1,35% | 7970910 |
| на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | **89390751** |
| **итого** | 1628397 |
| Непредвидные работы и затраты 2% | **91019148** |
| **итого** | 95574784 |
| в том числе в текущих ценах на 2021 г. - 100%, К=1,0500514 | 90796045 |
| итого с учетом снижения | 10895525 |
| НДС | **101691570** |
| **итого** | |

**Заказчик:**

КГУ "Средняя школа №28 отдела образования по Кармакшинскому району Управления образования Кызылординской области"

_____ **Оспанов А.Ж.**

**Технадзор:**

ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Арыстанов О.**

**Подрядчик:**

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

**Авторский надзор**

ТОО "Проект Сервис"

_____ **Досжанов И. М.**