Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области,Актау 14 мкр., 1 зд.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **180940017282**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область., Тупкараганский р-он, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, тел.: 776161 776363**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440009800

Договор (контракт) Договор № 76/21 от 13.09.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
30	22.07.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки к школе в 34 микрорайоне г.Актау			раб	1	156 936 414,25	156 936 414,25
				Итого	1	x	156 936 414,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Тажибаева Г.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2022

М.П.

Заказчик : ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес: "***СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ в 34 микрорайоне г.Актау"***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№76/21	13.09.2021				
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1							НДС	Всего
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**629 210 110,50**	**561 794 741,52**							**67 415 368,98**	**629 210 110,50**
в том числе:										
за июль 2022 г.		**140 121 798,44**							**16 814 615,81**	**156 936 414,25**
Удержано 5%										**31 460 505,50**
К оплате за июль 2022г.										**125 475 908,75**

Заказчик:
И.о. руководителя
ГУ "УСАиГ" _____ **Маликешова А.Ж.**

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Ондасын Строй»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ в 34 микрорайоне г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№76/21**
дата **13.09.2021**

Номер документа	Дата составления
3	01.07.2022

Отчетный период	
с	по
01.07.2022	31.07.2022

А К Т
о приемке выполненных работ

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Стоимость единицы, тенге: Материалов (Возвр. материалов)	Общая стоимость, тенге: Всего (ЗП рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин (в т.ч. ЗП машинистов)	Общая стоимость, тенге: Материалов (Возвр. материалов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Смета: 1-1-1 Демонтажные и востановительные работы										
			Раздел: 145. Демонтажные/востановительные работы НВК										
1	1	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Демонтаж	0,0429	420290,33	78146,33	0	18030	3352	0	16056	162	7
				км трубопровода	342144	35902,6	0	14678	1540	0	99	27,65	1
2	2	Е11-160901-0503 К=0,4	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Демонтаж	1	1320,59	67,98	0	1321	68	0	1243	0,67	1
				счетчик (водомер)	1252,61	15,4	0	1253	15	0	98	0,02	0
3	3	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж	0,0429	369303,77	48702,17	0	15843	2089	0	14540	151,8	7
				км трубопровода	320601,6	21748,73	0	13754	933	0	99	16,57	1
4	4	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Демонтаж	0,0292	367820,71	100912,51	0	10740	2947	0	8810	148,2	4
				км трубопровода	266908,2	37842,97	0	7794	1105	0	99	38,24	1
5	5	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж	0,82	29900,15	10261,65	0	24518	8415	0	19932	11,1	9
				м3 конструкций колодца	19638,5	4914,36	0	16104	4030	0	99	2,38	2
			Итого по разделу: 145. Демонтажные/востановительные работы НВК					70453					
			Раздел: 146. Демонтажные работы ГП										
6	6	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	471	1094,51	0	0	515514	0	0	556755	0,77	361
				м	1094,51	0	0	515514	0	0	108	0	0
7	7	С3414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	28,176	483		483	13609		13609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
8	8	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	84,528	76		76	6424		6424			
				т-км									
9	9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	48,804	117		117	5710		5710			
				т									
10	10	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1220.1	38		38	46364		46364			
				т-км									
11	11	Е12-180101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	2219	240,41	0	0	533470	0	0	384098	0,19	415
				м2 основания	240,41	0	0	533470	0	0	72	0	0
12	12	С3414-101-0601	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	292,908	483		483	141475		141475			
				т									
13	13	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	292,908	163		163	47744		47744			
				т-км									
14	14	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	71,76	3844,95	1473,45	0	275914	105735	0	242637	1,55	111
				м3 конструкции	2371,5	759,27	0	170179	54485	0	108	0,39	28
15	15	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	170,0712	117		117	19898		19898			
				т									
16	16	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	510,2136	76		76	38776		38776			
				т-км									
17	17	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	110,4	30,99	30,99	0	3421	3421	0	1202	0	0
				м3 грунта	0	15,12	0	0	1669	0	72	0,01	1
18	18	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	110,4	53,64	53,64	0	5922	5922	0	2081	0	0
				м3 грунта	0	26,18	0	0	2890	0	72	0	1
19	19	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,4	134,06	128,68	0	14800	14206	0	2891	0	0
				м3 грунта	5,38	30,99	0	594	3421	0	72	0,01	1
20	20	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	543,168	76		76	41281		41281			
				т-км									
21	21	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	184,5	30,99	30,99	0	5718	5718	0	2009	0	0
				м3 грунта	0	15,12	0	0	2790	0	72	0,01	1
22	22	Е11-010104-0113 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	184,5	53,64	53,64	0	9897	9896	0	3478	0	0
				м3 грунта	0	26,18	0	0	4830	0	72	0	1
23	23	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	184,5	134,06	128,68	0	24734	23742	0	4831	0	1
				м3 грунта	5,38	30,99	0	993	5718	0	72	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	295,2	163		163	48118		48118			
				т·км									
25	25	Е11-010207-0504	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	19	768,81	571,88	0	14607	10866	0	6166	0,14	3
				дерево	196,93	253,8	0	3742	4822	0	72	0,11	2
26	26	Е11-010207-0206	Древесина, диаметр стволов свыше 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с)	19	794,76	547,89	0	15100	10410	0	6682	0,18	3
				хвост	246,87	241,6	0	4691	4590	0	72	0,1	2
27	27	Е11-010207-1501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	0,0084	52030,2	52030,2	0	437	437	0	142	0	0
				га	0	23470,2	0	0	197	0	72	10,2	0
28	28	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16 применительно	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж. Разборка металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	0,327	95176,5	1973,21	1318,04	31123	645	431	20874	57	19
				т конструкций	91884	631,4	0	30046	206	0	69	0,4	0
			Итого по разделу: 146. Демонтажные работы ГП					**1660055**					
			Раздел: 147. Демонтажные работы АР										
29	29	Е11-460302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,4	81666,58	40302,18	0	32667	16121	0	21291	23,8	10
				м3	41364,4	22002,75	0	16546	8801	0	84	11,43	5
30	30	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	2,2	16167,5	4054,9	0	35568	8921	0	26475	7,1	16
				м3	12112,6	2213,75	0	26648	4870	0	84	1,15	3
31	31	Е11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	1,2	47592,66	18,56	25950,83	57111	22	31141	21796	14,63	18
				м3	21623,14	0	0	25948	0	0	84	0	0
32	32	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	0,5	27378,84	8956,04	0	13689	4478	0	9791	10,6	5
				м3	18422,8	4889,5	0	9211	2445	0	84	2,54	1
			Итого по разделу: 147. Демонтажные работы АР					**139036**					
			ИТОГО:					**1869544**	**237411**				**988**
								1391165	**109357**				**52**
			Итого по объекту:					**1869545**					
			Объект: 2-1 СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛЕ										
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы раздел АР.										
			Раздел: 148. Стены и перегородки										
			Раздел: 149. Отделочные работы										
1	27	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	622,38	146,55	1	9,57	91210	622	5956	67979	0,09	57
				м2	135,98	0,55	0	84631	342	0	80	0	0
2	28	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями. Затирка	2729,13	545,42	3,06	14,9	1488522	8352	40664	1155470	0,3	813
				м2 отделываемой поверхности	527,46	1,77	0	1439507	4831	0	80	0	3
3	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1059,59	74,39	1	8,36	78823	1060	8858	55590	0,04	47
				м2	65,03	0,55	0	68905	583	0	80	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	30	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	1669,54	1059,64	5,54	275,62	1769111	9250	460159	1042715	0,42	709
				м2 отделываемой поверхности	778,48	2,21	0	1299703	3690	0	80	0	2
5	31	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	287,07	970,66	3,67	215,46	278647	1054	61852	172919	0,41	118
				м2 отделываемой поверхности	751,53	1,42	0	215742	408	0	80	0	0
6	32	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1956,61	609,38	3,88	153,62	1192319	7591	300574	710594	0,26	509
				м2	451,88	2,09	0	884153	4089	0	80	0	2
7	33	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	287,07	3236,51	17,24	1458,07	929105	4949	418568	457083	0,98	281
				м2 потолка	1761,2	7,95	0	505588	2282	0	90	0	1
8	34	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	846,12	1881,33	9,84	8,36	1591831	8326	7074	1264401	1,03	875
				м2	1863,13	4,81	0	1576432	4070	0	80	0	2
9	35	С1232-401-0101	Подвесной потолок Армстронг в комплекте	846,12	3122		3122	2641587		2641587			
				м2									
10	43	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	969,42	146,55	1	9,57	142069	969	9277	105884	0,09	89
				м2	135,98	0,55	0	131822	533	0	80	0	0
11	44	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	3963,49	1415	8,65	415,82	5608338	34284	1648098	3151767	0,53	2106
				м2 отделываемой поверхности	990,53	3,47	0	3925956	13753	0	80	0	7
12	45	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	112,41	785	3,67	215,46	88242	413	24220	51015	0,31	35
				м2 отделываемой поверхности	565,87	1,42	0	63609	160	0	80	0	0
13	46	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	265,46	1035,86	4,24	203,26	274979	1125	53957	176401	0,47	124
				м2 окрашиваемой поверхности	828,36	2,28	0	219896	605	0	80	0	0
14	47	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены. подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	1687,96	432,15	1	80,53	729452	1688	135931	474209	0,19	318
				м2 окрашиваемой поверхности	350,62	0,55	0	591833	928	0	80	0	1
15	48	Е11-150405-0112 Изм. и доп. вып. 10	Стены. подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	1687,96	215,98	0,42	31,4	364566	709	53002	248981	0,1	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности	184,16	0,22	0	310855	371	0	80	0	0
16	49	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2122,48	869,07	5,96	185,29	1844584	12650	393274	1156378	0,39	828
				м2 окрашиваемой поверхности	677,82	3,21	0	1438659	6813	0	80	0	4
17	50	Е11-150206-0102	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями. Затирка	1246,37	577,26	6,11	97,22	719480	7616	121172	476093	0,29	366
				м2 отделываемой поверхности	473,93	3,55	0	590692	4425	0	80	0	3
18	51	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	153,3	2626,1	17,37	1211,32	402581	2663	185695	193898	0,79	121
				м2 стен (за вычетом проемов)	1397,41	7,95	0	214223	1219	0	90	0	1
19	52	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	909,51	4209,86	43,37	2045,81	3828910	39445	1860685	1560566	1,18	1071
				м2 поверхности облицовки	2120,68	24,11	0	1928780	21928	0	80	0,01	13
20	53	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	75,4	2156,39	139	528,32	162592	10481	39835	106039	0,89	67
				м2 перегородок	1489,08	73,54	0	112277	5545	0	90	0,04	3
21	54	С1215-303-0102	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм	0,754	135179		135179	101925		101925			
				100 м2									
			Итого по разделу: 149. Отделочные работы					**24328872**					
			Раздел: 150. Полы										
22	61	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	213,24	5376	94,07	3506,43	1146378	20059	747711	365793	1,06	226
				м2 покрытия	1775,5	49,4	0	378608	10534	0	94	0,03	6
23	68	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	926,05	5374,03	169,6	3671,76	4976620	157058	3400233	1409414	0,9	832
				м2	1532,67	86,44	0	1419329	80048	0	94	0,04	41
24	69	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	483,58	1641,11	15,61	1225,76	793608	7549	592753	184667	0,23	111
				м	399,74	6,51	0	193306	3148	0	94	0	2
25	73	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	23,82	5374,03	169,6	3671,75	128009	4040	87461	36253	0,9	21
				м2	1532,67	86,44	0	36508	2059	0	94	0,04	1
26	74	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	17,6	1641,11	15,61	1225,74	28884	275	21573	6721	0,23	4
				м	399,74	6,51	0	7035	115	0	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	77	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	25,86	5374,03	169,6	3671,77	138972	4386	94952	39358	0,9	23
				м2	1532,67	86,44	0	39635	2235	0	94	0,04	1
28	78	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	29,71	1641,11	15,61	1225,75	48757	463	36417	11346	0,23	7
				м	399,74	6,51	0	11876	193	0	94	0	0
29	85	Е11-110101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	1295,31	2009,92	29,08	1552,44	2603469	37668	2010891	539539	0,28	363
				м2 покрытия	428,4	14,72	0	554911	19067	0	94	0,01	11
30	86	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	706,16	319,92	2,76	193,02	225915	1949	136303	83233	0,07	47
				м плинтусов	124,14	1,25	0	87663	883	0	94	0	0
31	94	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	189,12	3994,92	94,07	2125,35	755519	17791	401946	324418	1,06	200
				м2 покрытия	1775,5	49,4	0	335783	9343	0	94	0,03	6
32	95	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	297,75	470,81	2,16	21,19	140184	643	6309	125562	0,24	70
				м плинтусов	447,46	1,16	0	133231	345	0	94	0	0
33	96	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	2,9775	1797		1797	5351		5351			
				м2									
			Итого по разделу: 150. Полы					**10691667**					
			Раздел: 151. Проемы										
34	97	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	12,6	3986,26	58,83	557,7	50227	741	7027	29548	2,01	25
				м2	3369,76	28,95	0	42459	365	0	69	0,01	0
35	98	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	3,6	27695		27695	99702		99702			
				м2									
36	99	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	9	40727		40727	366543		366543			
				м2									
37	100	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	6,3	3642,82	62,21	445,71	22950	392	2808	13762	1,87	12
				м2	3134,93	30,84	0	19750	194	0	69	0,01	0
38	101	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	6,3	53571		53571	337497		337497			
				м2									
39	102	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	105	2241,64	98,47	509,54	235372	10340	53502	159078	0,98	102
				м2	1633,63	49,73	0	171531	5222	0	90	0,03	3
40	103	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	50,4	7622		7622	384149		384149			
				м2									
41	104	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	54,6	5812		5812	317335		317335			
				м2									
42	105	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	18,9	2759,9	477,97	788,89	52162	9033	14910	28190	0,8	15
				м2	1493,06	164,2	0	28219	3103	0	90	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	106	С1223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	18,9	8550		8550	161595		161595			
				м2									
44	107	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	310	444,6	1,44	327,58	137826	447	101550	32462	0,08	24
				м коробок	115,58	0,77	0	35830	239	0	90	0	0
45	108	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	118	520		520	61360		61360			
				шт.									
46	109	С1223-502-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	59	1488		1488	87792		87792			
				шт.									
47	110	С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	118	3337		3337	393766		393766			
				пара									
48	111	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные наружные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	3,6	3986,26	58,83	557,78	14351	212	2008	8442	2,01	7
				м2	3369,76	28,95	0	12131	104	0	69	0,01	0
49	112	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	3,6	58149		58149	209336		209336			
				м2									
50	137	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	50,9256	3285,58	2,66	1779,58	167320	135	90626	68903	0,93	47
				м2	1503,35	0	0	76559	0	0	90	0	0
51	138	С1223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	41,4756	16282		16282	675306		675306			
				м2									
52	139	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	9,45	39241		39241	370827		370827			
				м2									
			Итого по разделу: 151. Проемы					4045416					
			Раздел: 152. Наружная отделка фасада										
			Раздел: 153. Кровля										
			Раздел: 154. Прочие работы										
53	187	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	23,24	13098,88	100,51	12224,83	304418	2336	284105	22548	0,41	10
				м ограждения	773,56	48,67	0	17978	1131	0	118	0,03	1
54	188	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,10084	85777,76	29672,85	2231,26	8650	2992	225	4591	28,9	3
				т конструкций	53869,6	12118,5	0	5432	1222	0	69	5,25	1
55	189	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	0,0215784	271941		271941	5868		5868			
				т									
56	190	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,114374	273545		273545	31286		31286			
				т									
57	202	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	6,4	7802,96	118,78	526,88	49939	761	3372	43365	4,44	28
				м2 покрытия	7157,28	51,04	0	45807	327	0	94	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	203	С1231-201-0109	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	6,4	13179		13179	84346		84346			
				м2									
59	204	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	6,9	7802,96	118,78	526,96	53840	819	3636	46753	4,44	31
				м2 покрытия	7157,28	51,04	0	49385	352	0	94	0,03	0
60	205	С1231-201-0109	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	6,9	13179		13179	90935		90935			
				м2									
61	206	Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм	9,12	48034,29	143,91	1207,35	438073	1312	11011	341119	21	192
				м2 поверхности облицовки	46683	71,19	0	425749	649	0	80	0,04	0
62	207	С1231-201-0107	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	9,12	11037		11037	100657		100657			
				м2									
63	208	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	2,04	7802,96	118,78	526,96	15918	242	1075	13823	4,44	9
				м2 покрытия	7157,28	51,04	0	14601	104	0	94	0,03	0
64	209	С1231-201-0109	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	2,04	13179		13179	26885		26885			
				м2									
65	210	Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм	9,58	48034,29	143,91	1207,41	460168	1379	11567	358324	21	201
				м2 поверхности облицовки	46683	71,19	0	447223	682	0	80	0,04	0
66	211	С1231-201-0107	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	9,58	11037		11037	105734		105734			
				м2									
67	212	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	2,142	7802,96	118,78	527,08	16714	254	1129	14514	4,44	10
				м2 покрытия	7157,28	51,04	0	15331	109	0	94	0,03	0
68	213	С1231-201-0109	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	2,142	13179		13179	28229		28229			
				м2									
69	214	Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм	15,1	48034,29	143,91	1207,35	725318	2173	18231	564791	21	317
				м2 поверхности облицовки	46683	71,19	0	704913	1075	0	80	0,04	1
70	215	С1231-201-0107	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	15,1	11037		11037	166659		166659			
				м2									
71	216	Е11-110101-3109	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	48,4384	7802,96	118,78	526,9	377963	5753	25522	328210	4,44	215
				м2 покрытия	7157,28	51,04	0	346687	2472	0	94	0,03	1
72	217	С1231-201-0109	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	48,4384	13179		13179	638370		638370			
				м2									
			Итого по разделу: 154. Прочие работы					**3629971**					
			ИТОГО:					**42695926**	**444449**				**11855**
								21260733	**221895**				**120**
			Смета: 2-1-3 Водоснабжение и канализация										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	32	С1234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	24	536		536	12864		12864			
				м									
2	109	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	39	4088,03	115,63	218,64	159433	4509	8527	145888	1,95	76
				комплект	3753,75	63,31	0	146396	2469	0	98	0,04	1
3	110	С1244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	39	8000		8000	312000		312000			
				комплект									
4	111	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	39	3977		3977	155103		155103			
				шт.									
5	112	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	21	3418,13	86,81	328,33	71781	1823	6895	62788	1,56	33
				комплект	3003	47,91	0	63063	1006	0	98	0,03	1
6	113	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	21	4598		4598	96558		96558			
				шт.									
7	114	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	60	785		785	47100		47100			
				шт.									
8	115	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	60	1380,29	0,12	32,67	82817	7	1960	79233	0,7	42
				шт.	1347,5	0	0	80850	0	0	98	0	0
9	116	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	60	3191		3191	191460		191460			
				шт.									
10	117	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	36	4972,87	229,68	534,08	179023	8269	19227	152966	2,22	80
				комплект	4209,12	126,66	0	151528	4560	0	98	0,07	3
11	118	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	30	8879		8879	266370		266370			
				комплект									
12	119	С1244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	6	8873		8873	53238		53238			
				комплект									
13	120	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	36	8876		8876	319536		319536			
				комплект									
14	121	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	30	1372		1372	41160		41160			
				шт.									
15	122	С1244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	6	1541		1541	9246		9246			
				шт.									
16	123	Е11-170101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	3	3521,89	285,42	252,67	10566	856	758	9224	1,55	5
				комплект	2983,75	153,78	0	8951	461	0	98	0,08	0
17	124	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	3	18279		18279	54837		54837			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	125	С1261-302-0440	Муфта прямая защитная	33	1946		1946	64218		64218			
				шт.									
			ИТОГО:					**2127310**	**15464**				**235**
								450788	**8496**				**5**
			Смета: 2-1-4 Отопление и вентиляция										
			Раздел: 155. Система отопления блока А										
			Раздел: 156. Система ПВ1 (П1)										
			Раздел: 157. Система ПВ1 (В1)										
			Раздел: 158. Система холодоснабжения серверной										
1	72	Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1	8993,63	11,22	147	8994	11	147	8659	3,84	4
				1 сплит-система	8835,84	0	0	8836	0	0	98	0	0
2	73	ТОО "КазКлимат"	Кондиционер Gree GWH07AAA-K3NNA1A в комплекте с пультом и низкотемпературным комплектом и комплектующими для монтажа	1	128888,39			128888					
				шт									
			Отпускная цена		128888			128888					
			Сметная стоимость оборудования					*128888*					
			Итого по разделу: 158. Система холодоснабжения серверной					**137882**					
			Раздел: 159. Система В2										
3	74	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	1	13295,16	1388,52	1740	13295	1388	1740	10612	5,28	5
				вентилятор	10166,89	661,24	0	10167	661	0	98	0,29	0
4	75	514-105-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 3,0 кВт, n 750 об/мин, D 800 мм	1	344030			344030					
				комплект									
			Отпускная цена		344030			344030					
			Сметная стоимость оборудования					*344030*					
5	76	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	46,8	7025,04	64,96	4251,6	328772	3041	198975	125633	1,62	76
				м2 поверхности воздуховодов	2708,48	30,79	0	126757	1441	0	98	0,01	1
6	77	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	11,6	7778,02	51,47	5580,86	90225	597	64738	24667	1,28	15
				м2 поверхности воздуховодов	2145,68	24,17	0	24890	280	0	98	0,01	0
7	78	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	37	655		655	24235		24235			
				кг									
8	79	Е11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	3	8236,97	102,52	663,33	24711	308	1990	22025	4,22	13
				клапан	7471,17	20,21	0	22414	61	0	98	0,01	0
9	80	С1246-306-0511	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОТ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60	3	21062		21062	63186		63186			
				шт.									
10	81	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	33	497,62	3,47	9,45	16421	114	312	15688	0,27	9
				решетка	484,7	0,4	0	15995	13	0	98	0	0
11	82	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	33	2696		2696	88968		88968			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 159. Система В2					**993843**					
			Раздел: 160. Система В3										
12	83	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	1	11088,31	195,21	738	11088	195	738	10001	6,3	6
				вентилятор	10155,6	49,09	0	10156	49	0	98	0,02	0
13	84	С1246-401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	34718		34718	34718		34718			
				комплект									
14	85	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	39	7025,04	64,96	4251,59	273977	2534	165812	104695	1,62	63
				м2 поверхности воздуховодов	2708,48	30,79	0	105631	1201	0	98	0,01	1
15	86	С1246-303-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	4	15157		15157	60628		60628			
				шт.									
16	87	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	5	497,62	3,47	9,4	2488	17	47	2377	0,27	1
				решетка	484,7	0,4	0	2424	2	0	98	0	0
17	88	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	5	2696		2696	13480		13480			
				шт.									
18	89	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	30	655		655	19650		19650			
				кг									
			Итого по разделу: 160. Система В3					416029					
			ИТОГО:					**1547754**	**8205**				**192**
								327270	**3708**				**2**
			Смета: 2-1-5 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Раздел: 162. Электрооборудование и электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	30354,2	4208,86	18145	30354	4209	18145	7140	4	4
				шт	8000	1916,75	0	8000	1917	0	72	0,82	1
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	693838			693838					
				шт.									
			Отпускная цена		693838			693838					
			Сметная стоимость оборудования					***693838***					
3	3	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1	7068		7068	7068		7068			
				шт.									
4	4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	6106,25	127,16	2187	18319	381	6561	8292	2	6
				шт.	3792	46,75	0	11376	140	0	72	0,02	0
5	5	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	2	2128		2128	4256		4256			
				шт.									
6	6	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1	1815		1815	1815		1815			
				шт.									
7	7	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3265,15	23,62	1345,5	6530	47	2691	2730	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.	1896	0	0	3792	0	0	72	0	0
8	8	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	2	1691		1691	3382		3382			
				шт.									
9	9	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	7176,73	127,97	2825	7177	128	2825	3075	2	2
				шт.	4224	46,75	0	4224	47	0	72	0,02	0
10	10	С1247-204-3410	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	1	13716		13716	13716		13716			
				шт.									
11	11	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
12	12	ТОО "Торговый дом ИЭК.КАЗ"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, на ток 32 А, на 2 ввода УАВР-ШУ8253-12	1	65083,93			65084					
				шт.									
			Отпускная цена		65084			65084					
			Сметная стоимость оборудования					*65084*					
13	13	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
14	14	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1	9210		9210	9210		9210			
				шт.									
15	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
16	16	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
17	17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	3265,15	23,62	1345,5	39182	283	16146	16381	1	12
				шт	1896	0	0	22752	0	0	72	0	0
18	18	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	5	1645		1645	8225		8225			
				шт.									
19	19	С1247-204-0715	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	1	558		558	558		558			
				шт.									
20	20	С1247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	2	558		558	1116		1116			
				шт.									
21	21	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	4	527		527	2108		2108			
				шт.									
22	22	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
23	23	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
24	24	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	6106,25	127,16	2187	12212	255	4374	5528	2	4
				шт	3792	46,75	0	7584	94	0	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1	2128		2128	2128		2128			
				шт.									
26	26	С1247-204-3001	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5976		5976	5976		5976			
				шт.									
27	27	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1	1815		1815	1815		1815			
				шт.									
28	28	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	3265,15	23,62	1345,5	13061	94	5382	5460	1	4
				шт	1896	0	0	7584	0	0	72	0	0
29	29	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	3	527		527	1581		1581			
				шт.									
30	30	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	4828		4828	4828		4828			
				шт.									
31	31	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
32	32	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
34	34	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
35	35	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	3265,15	23,62	1345,5	13061	94	5382	5460	1	4
				шт	1896	0	0	7584	0	0	72	0	0
36	36	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4828		4828	19312		19312			
				шт.									
37	37	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
38	38	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
40	40	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	3265,15	23,62	1345,67	9795	71	4037	4095	1	3
				шт	1896	0	0	5688	0	0	72	0	0
42	42	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4828		4828	14484		14484			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
44	44	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
45	45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
46	46	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
47	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	3265,15	23,62	1345,5	13061	94	5382	5460	1	4
				шт	1896	0	0	7584	0	0	72	0	0
48	48	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	4828		4828	19312		19312			
				шт.									
49	49	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	11278,52	1079,3	6199	11279	1080	6199	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
50	50	С1247-201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 74 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	6700		6700	6700		6700			
				шт.									
51	51	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
52	52	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
53	53	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	3265,15	23,62	1345,5	19591	142	8073	8191	1	6
				шт	1896	0	0	11376	0	0	72	0	0
54	54	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	1	1645		1645	1645		1645			
				шт.									
55	55	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	3	527		527	1581		1581			
				шт.									
56	56	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	4828		4828	9656		9656			
				шт.									
57	57	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
58	58	С1247-201-0137	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP31, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3692		3692	3692		3692			
				шт.									
59	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
60	60	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	3265,15	23,62	1345,5	19591	142	8073	8191	1	6
				шт	1896	0	0	11376	0	0	72	0	0
62	62	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	4828		4828	28968		28968			
				шт.									
63	63	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
64	64	С1247-201-0138	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP31, на 24 модуля, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5229		5229	5229		5229			
				шт.									
65	65	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	6106,25	127,16	2187	6106	127	2187	2764	2	2
				шт.	3792	46,75	0	3792	47	0	72	0,02	0
66	66	С1247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	1	2794		2794	2794		2794			
				шт.									
67	67	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	6106,25	127,16	2187	18319	381	6561	8292	2	6
				шт	3792	46,75	0	11376	140	0	72	0,02	0
68	68	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	3	1815		1815	5445		5445			
				шт.									
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	3265,15	23,62	1345,6	16326	118	6728	6826	1	5
				шт	1896	0	0	9480	0	0	72	0	0
70	70	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	4828		4828	24140		24140			
				шт.									
71	71	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
72	72	С1247-201-0138	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP31, на 24 модуля, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5229		5229	5229		5229			
				шт.									
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
74	74	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	3265,15	23,62	1345,5	26121	189	10764	10921	1	8
				шт	1896	0	0	15168	0	0	72	0	0
76	76	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	4828		4828	38624		38624			
				шт.									
77	77	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	14284,33	1118,46	9166	42853	3355	27498	9650	2	6
				шт	4000	467,5	0	12000	1402	0	72	0,2	1
78	78	С1247-201-0137	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP31, на 18 модулей, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	3692		3692	11076		11076			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	6106,25	127,16	2187	18319	381	6561	8292	2	6
				шт	3792	46,75	0	11376	140	0	72	0,02	0
80	80	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	3	2128		2128	6384		6384			
				шт.									
81	81	С1247-204-3001	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	3	5976		5976	17928		17928			
				шт.									
82	82	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	3265,15	23,62	1345,53	48977	354	20183	20477	1	15
				шт	1896	0	0	28440	0	0	72	0	0
83	83	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	15	4828		4828	72420		72420			
				шт.									
84	84	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
85	85	С1247-201-0137	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP31, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3692		3692	3692		3692			
				шт.									
86	86	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
87	87	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
88	88	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	3265,15	23,62	1345,5	32652	236	13455	13651	1	10
				шт	1896	0	0	18960	0	0	72	0	0
89	89	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	7	527		527	3689		3689			
				шт.									
90	90	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	4828		4828	14484		14484			
				шт.									
91	91	Ц13-100702-0504	Реле времени программное. Монтаж оборудования	1	1140,44	0	22	1140	0	22	682	0,6	1
				шт.	1118,4	0	0	1118	0	0	61	0	0
92	92	С1247-211-0113	Реле электротепловое типа РТН 1321/времени программируемое PCZ-521, от 12 до 18 А	1	2506		2506	2506		2506			
				шт.									
93	93	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	14284,33	1118,46	9165,75	57137	4474	36663	12866	2	8
				шт	4000	467,5	0	16000	1870	0	72	0,2	1
94	94	С1247-201-0138	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP31, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	5229		5229	20916		20916			
				шт.									
95	95	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3265,15	23,62	1345,5	6530	47	2691	2730	1	2
				шт.	1896	0	0	3792	0	0	72	0	0
96	96	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2233		2233	4466		4466			
				шт.									
97	97	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двухполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	3265,15	23,62	1345,55	71833	520	29602	30033	1	22
				шт	1896	0	0	41712	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	16	527		527	8432		8432			
				шт.									
99	99	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	4828		4828	28968		28968			
				шт.									
100	100	Ц13-100702-0504	Реле времени программное. Монтаж оборудования	2	1140,44	0	22	2281	0	44	1364	0,6	1
				шт.	1118,4	0	0	2237	0	0	61	0	0
101	101	С1247-211-0113	Реле электротепловое типа РТИ 1321/времени программируемое PCZ-521, от 12 до 18 А	2	2506		2506	5012		5012			
				шт.									
102	102	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
103	103	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
104	104	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
105	105	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
106	106	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	3265,15	23,62	1345,67	9795	71	4037	4095	1	3
				шт	1896	0	0	5688	0	0	72	0	0
107	107	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	3	527		527	1581		1581			
				шт.									
108	108	Ц13-100702-0504	Реле времени программное. Монтаж оборудования	2	1140,44	0	22	2281	0	44	1364	0,6	1
				шт.	1118,4	0	0	2237	0	0	61	0	0
109	109	С1247-211-0113	Реле электротепловое типа РТИ 1321/времени программируемое PCZ-521, от 12 до 18 А	2	2506		2506	5012		5012			
				шт.									
110	110	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	14284,33	1118,46	9166	14284	1119	9166	3217	2	2
				шт	4000	467,5	0	4000	468	0	72	0,2	0
111	111	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP31, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2769		2769	2769		2769			
				шт.									
112	112	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3265,15	23,62	1346	3265	24	1346	1365	1	1
				шт.	1896	0	0	1896	0	0	72	0	0
113	113	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2233		2233	2233		2233			
				шт.									
114	114	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	3265,15	23,62	1345,67	9795	71	4037	4095	1	3
				шт	1896	0	0	5688	0	0	72	0	0
115	115	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	3	527		527	1581		1581			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	5023,02	125,27	898	10046	251	1796	5827	2	4
				шт	4000	46,75	0	8000	94	0	72	0,02	0
117	117	515-301-0209 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	1	148891			148891					
				шт.									
			Отпускная цена		148891			148891					
			Сметная стоимость оборудования					***148891***					
118	118	515-301-0212 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А	1	145008			145008					
				шт.									
			Отпускная цена		145008			145008					
			Сметная стоимость оборудования					***145008***					
119	119	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	5	2217,4	199,4	18	11087	998	90	7537	1	5
				шт.	2000	93,5	0	10000	468	0	72	0,04	0
120	120	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	5	14535		14535	72675		72675			
				шт.									
			Итого по разделу: 162. Электрооборудование и электроосвещение					**2096055**					
			Раздел: 163. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
121	121	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	253	6034,38	1267,68	1766,7	1526698	320723	446975	716273	1,5	380
				шт.	3000	932,11	0	759000	235824	0	72	0,56	142
122	122	С1247-102-0135	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 600 LED-30/B/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/OPL/S ECO LED 595	233	28538		28538	6649354		6649354			
				шт.									
123	123	С1247-102-0149	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014/OPL/R/S ECO LED 300	20	10713		10713	214260		214260			
				шт.									
124	124	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	17	6034,38	1267,68	1766,71	102584	21551	30034	48129	1,5	26
				шт	3000	932,11	0	51000	15846	0	72	0,56	10
125	125	С1247-101-0118	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011/ASM/S 136	17	3090		3090	52530		52530			
				шт.									
126	126	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	10	2526,82	803,85	203	25268	8038	2030	15122	0,76	8
				шт.	1520	580,24	0	15200	5802	0	72	0,35	3
127	127	С1247-102-0122	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	10	15016		15016	150160		150160			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	62	2648,59	1013,8	134,79	164213	62855	8357	100309	0,75	46
				шт.	1500	747,07	0	93000	46318	0	72	0,45	28
129	129	С1247-102-0156	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP65 СТ РК 2595-2014/CD LED 18	62	22647		22647	1404114		1404114			
				шт.									
130	130	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	6	2648,59	1013,8	134,83	15892	6082	809	9707	0,75	4
				шт.	1500	747,07	0	9000	4482	0	72	0,45	3
131	131	С1247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-11-220Д, мощность 11 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	6	5562		5562	33372		33372			
				шт.									
132	132	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	11	1878,76	155,48	83,27	20666	1710	916	13403	0,82	9
				шт.	1640	52,36	0	18040	576	0	72	0,02	0
133	133	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	8	1756		1756	14048		14048			
				шт.									
134	134	С1248-304-0103	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Указательная стрелка"	3	762		762	2286		2286			
				шт.									
135	135	С ТОО "КазСвет Ast"	Лампа местного освещения 40Вт, 36В МО 36-40	5	151,79		151,79	759		759			
				шт.									
136	136	С ТОО "КазСвет Ast"	Лампа люминесцентная, 220В, 36Вт	17	330,36		330,36	5616		5616			
				шт.									
137	137	С ТОО "Группа Три А"	Световой указатель выхода настенно-потолочный, 220 В, мощностью 3,2 Вт, время работы в аварийном режиме 3 ч., батарея 6 В 0,8 А·ч, IP40 - Mizar SP LED AT	11	35000		35000	385000		385000			
				шт.									
138	138	С ТОО "КазСвет Ast"	Блок аварийного питания (время работы в аварийном режиме-3ч. Conversion Kit LED	15	27080,36		27080,36	406205		406205			
				шт.									
139	139	С ТОО "КазСвет Ast"	Светильник переносной РВО36 ХЛ2	5	4450,89		4450,89	22254		22254			
				шт.									
			Итого по разделу: 163. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					**11195280**					
			Раздел: 164. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
140	140	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	88	596,91	3,93	12,98	52528	346	1142	36867	0,29	26
				шт.	580	1,87	0	51040	165	0	72	0	0
141	141	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	88	401		401	35288		35288			
				шт.									
142	142	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	14	596,91	3,93	13	8357	55	182	5865	0,29	4
				шт.	580	1,87	0	8120	26	0	72	0	0
143	143	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	14	368		368	5152		5152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
144	144	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	10	673,51	3,71	9,8	6735	37	98	4762	0,33	3
				шт.	660	1,4	0	6600	14	0	72	0	0
145	145	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	10	286		286	2860		2860			
				шт.									
146	146	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	11	734,49	4,69	9,82	8079	52	108	5717	0,36	4
				шт.	720	1,87	0	7920	21	0	72	0	0
147	147	С1247-214-0108	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	6	522		522	3132		3132			
				шт.									
148	148	С1247-214-0104	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	342		342	1710		1710			
				шт.									
149	149	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	41	709,36	3,93	25,44	29084	161	1043	20129	0,34	14
				шт.	680	1,87	0	27880	77	0	72	0	0
150	150	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	9	411		411	3699		3699			
				шт.									
151	151	С1247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	32	550		550	17600		17600			
				шт.									
152	152	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	143	107		107	15301		15301			
				шт.									
153	153	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	95	364		364	34580		34580			
				шт.									
154	154	С1243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	160	107		107	17120		17120			
				шт.									
155	155	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	21	6606,33	0	158,33	138733	0	3325	82599	4	84
				шт.	6448	0	0	135408	0	0	61	0	0
156	156	С ТОО "КорНЕТ Казахстан"	Напольная коробка (лючок) на 9 модулей, глубиной 50 мм	21	20745,54		20745,54	435656		435656			
				шт									
157	157	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	42	709,36	3,93	25,43	29793	166	1068	20620	0,34	14
				шт.	680	1,87	0	28560	79	0	72	0	0
158	158	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	42	476		476	19992		19992			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	159	Ц13-100104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	2	3224	0	0	6448	0	0	3933	2	4
				шт.	3224	0	0	6448	0	0	61	0	0
160	160	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	2	1091		1091	2182		2182			
				шт.									
			Итого по разделу: 164. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					834029					
			ИТОГО:					14125364	454037				827
								1604160	321673				191
			Смета: 2-1-6 Системы связи										
1	1	Ц13-100411-0103	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг. Монтаж оборудования	1	44250	0	0	44250	0	0	26992	25	25
				шт.	44250	0	0	44250	0	0	61	0	0
2	2	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Шкаф коммутационный 19"-46U-800x1000x2075 мм	1	1137725,89		1137725,89	1137726		1137726			
				шт.									
3	3	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Кабельный органайзер - 1U-2-осевой-металлический	6	29958,04		29958,04	179748		179748			
				компл									
4	4	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Комплект из 50 закладный гаек размером 9,5мм, 50 пластмассовых шайб и 50 винтов М6	1	39222,32		39222,32	39222		39222			
				компл									
5	5	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Патч-панель 19"-1U категория 5e UTP-24xRJ45	10	62413,39		62413,39	624134		624134			
				шт.									
6	6	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Блок питания - 9 розеток 2В+3 - немецкий стандарт-шнур питания 3м-19"-16А	1	19377,68		19377,68	19378		19378			
				шт.									
7	7	С ТОО "Астрон Групп"	Сетевой коммутатор 24 порт Ethernet 10/100/100M, 4x10Gb, SFP+, PDE, S5720-28X-PWR-LI-AC	4	369573,75		369573,75	1478295		1478295			
				шт.									
8	8	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	1679,03	36,03	0	1679	36	0	1247	1	1
				шт.	1643	19,25	0	1643	19	0	75	0,01	0
9	9	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Модуль трехвентиляторный с соединителями МЭК	1	100844,64		100844,64	100845		100845			
				шт.									
10	10	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Термостат для вентиляторного модуля	1	43746,43		43746,43	43746		43746			
				шт.									
11	11	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Шнур коммутационный RJ45 - категория 5e-U/UTP-PVC-неэкранированный серый 2 м	48	1751,79		1751,79	84086		84086			
				шт.									
12	12	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный. Монтаж оборудования	1	1544,27	61,27	63	1544	61	63	1028	0,71	1
				шт.	1420	7,48	0	1420	7	0	72	0	0
13	13	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Светильник светодиодный 120 см	1	313815,18		313815,18	313815		313815			
				шт.									
14	14	Ц13-100105-0207	Кроссировка. Монтаж в шкафу	1	234,25	0	4	234	0	4	140	0,1	0
				шт.	230,1	0	0	230	0	0	61	0	0
15	15	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Полка оптическая укоплектованная выдвижная - 19" - 1U-24LC многомодовых дуплексных коннектора - для 48 волокон	1	40161,61		40161,61	40162		40162			
				шт.									
16	16	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Пигтейл 10 Gb - 50/125 мкм - коннектор 12xLC-PC-OM3 - длина 1 м	4	33051,79		33051,79	132207		132207			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Шнур оптоволоконный ОМ3 - многомодовый - LC/LC - 3 м - цвет морской волны	4	20967,86		20967,86	83871		83871			
				шт.									
18	18	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	59	709,36	3,93	25,42	41852	232	1500	28966	0,34	20
				шт.	680	1,87	0	40120	110	0	72	0	0
19	19	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Розетка 2xRJ 45 - категория 5е - UTP - 2 модуля	20	2304,46		2304,46	46089		46089			
				шт.									
20	20	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Розетка 1xRJ 45 - категория 5е - UTP - 1 модуль	18	2035,71		2035,71	36643		36643			
				шт.									
21	21	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Коробка для крепления розеток	38	518,75		518,75	19712		19712			
				шт.									
22	22	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Комплектная розетка RJ-45, UTP кат. 6, 2 порта	21	2873,21		2873,21	60337		60337			
				шт.									
23	23	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	21	6606,33	0	158,33	138733	0	3325	82599	4	84
				шт.	6448	0	0	135408	0	0	61	0	0
24	24	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Напольная коробка с глубиной 65 мм. 10 модулей в комплекте с пластиковой монтажной коробкой	21	20987,5		20987,5	440738		440738			
				шт.									
25	25	С ТОО "КорНЕТ Азия Казахстан"	Пластиковая монтажная коробка - для встраивания напольных коробок (крышка)	21	32573,21		32573,21	684037		684037			
				шт.									
26	36	Ц13-100702-0101 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	1	6468,9	0	22	6469	0	22	3933	3	3
				шт.	6447	0	0	6447	0	0	61	0	0
27	37	С ТОО "Stending"	Часы электрические первичные Standing ЧС	1	95875		95875	95875		95875			
				шт.									
28	38	Ц13-100702-0201 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	6	3563,22	0	23,17	21379	0	139	12956	2	12
				шт.	3540	0	0	21240	0	0	61	0	0
29	39	С ТОО "Stending"	Часы электрические вторичные высотой цифр 114мм, Standing 114W	6	38839,29		38839,29	233036		233036			
				шт.									
30	40	С ТОО "Stending"	Блок развязки	3	5580,36		5580,36	16741		16741			
				шт.									
31	41	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	16	992,45	0	10,94	15879	0	175	9579	0,5	8
				шт.	981,5	0	0	15704	0	0	61	0	0
32	42	С1247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	22	364		364	8008		8008			
				шт.									
33	43	С ТОО "Albion Group"	Звонок электрический 220В	6	10178,57		10178,57	61071		61071			
				шт.									
34	44	С1247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	1	1091		1091	1091		1091			
				шт.									
35	51	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	1	14242,97	1504,98	1188	14243	1505	1188	7363	6	6
				шт.	11550	519,75	0	11550	520	0	61	0,27	0
36	52	С ТОО "Астрон Групп"	Сетевой коммутатор 24 порт Ethernet 10/100/100M, 4x10Gb, SFP+, PDE, RVI-NS240M	1	143665,08		143665,08	143665		143665			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	53	С ИП "ЦСБ"	Жесткий диск 4 Тб	4	54000		54000	216000		216000			
				шт.									
38	54	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	2	2188,48	576,48	0	4377	1153	0	2880	1	2
				шт.	1612	308	0	3224	616	0	75	0,16	0
39	55	С ТОО "Астрон Групп"	Сетевой IP видеорегистратор 32 канальный RVI-2NR32440	1	369573,75		369573,75	369574		369574			
				шт.									
40	56	С ТОО "Астрон Групп"	Монитор видеонаблюдения 32" RVI-M32P в комплекте с кронштейном	1	213408		213408	213408		213408			
				шт.									
41	57	С ТОО "Астрон Групп"	Пульт управления RVI-IPK01	1	91698,75		91698,75	91699		91699			
				шт.									
42	58	С ИП "ЦСБ"	Кабель HDMI. 50 м	1	83174		83174	83174		83174			
				шт.									
43	59	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	20	7042,25	10,54	0	140845	211	0	85787	3,11	62
				камера	7031,71	0	0	140634	0	0	61	0	0
44	60	С ТОО "Астрон Групп"	2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м, RVI-IPC32VM4L (2.7-13.5)	17	56241,9		56241,9	956112		956112			
				шт.									
45	61	С ТОО "Астрон Групп"	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м, RVI-IPC42M4 V.2 (2.7-13.5)	3	73359		73359	220077		220077			
				шт.									
			ИТОГО:					8305389	3198				224
								421870	1272				1
			Смета: 2-1-7 Охранно-пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1	77970,62	1,92	563	77971	2	563	47218	38	38
				шт.	77406	0	0	77406	0	0	61	0	0
2	2	С ТОО "Группа Три А"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный Рубеж 20П прот. R3	1	68135,71		68135,71	68136		68136			
				шт.									
3	3	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	1	2616,73	0,19	17	2617	0	17	1586	1,3	1
				луч	2600	0	0	2600	0	0	61	0	0
4	4	С ТОО "Группа Три А"	Блок индикации модели Рубеж БИ	1	43161,61		43161,61	43162		43162			
				шт.									
5	5	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	82	3921,09	1,92	69,17	321529	157	5672	192577	2	164
				шт.	3850	0	0	315700	0	0	61	0	0
6	6	С ТОО "Группа Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 прот. R3	57	5727,68		5727,68	326478		326478			
				шт.									
7	7	С ТОО "Группа Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64 исп. 02	25	4679,46		4679,46	116986		116986			
				шт.									
8	8	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	40	1965,09	0,72	39,38	78604	29	1575	46970	1	40
				шт.	1925	0	0	77000	0	0	61	0	0
9	9	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	32	948		948	30336		30336			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С ТОО "Группа Три А"	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11	7	3271,43		3271,43	22900		22900			
				шт.									
11	11	С ТОО "Logitex Market"	Извещатель магнитоконтактный	1	409,82		409,82	410		410			
				шт.									
12	12	Ц13-100701-0111 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования	1	9122,09	1,56	250	9122	2	250	5411	4,2	4
				шт.	8870,4	0	0	8870	0	0	61	0	0
13	13	С ТОО "Logitex Market"	Прибор управления оповещением пожарный настенный SPM-B100025-DW	1	432020,54		432020,54	432021		432021			
				шт.									
14	14	Ц13-080105-0101	Монтаж аккумуляторной батареи. Монтаж оборудования	6	4164,48	0	314,5	24987	0	1887	16632	2	12
				шт.	3850	0	0	23100	0	0	72	0	0
15	15	С ТОО "Logitex Market"	Аккумуляторная батарея 12 Ач PTK-BATTERY 12V-12Ah	2	7767,86		7767,86	15536		15536			
				шт.									
16	16	С ТОО "Logitex Market"	Аккумуляторная батарея 18 Ач PTK-BATTERY 12V-18Ah	2	11669,64		11669,64	23339		23339			
				шт.									
17	17	С ТОО "Logitex Market"	Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12V-7Ah	2	3750		3750	7500		7500			
				шт.									
18	18	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	24554,68	2452,56	1393	49109	4905	2786	26298	9	18
				шт.	20709	847	0	41418	1694	0	61	0,44	1
19	19	С ТОО "Группа Три А"	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x12-P БР	1	20106,25		20106,25	20106		20106			
				шт.									
20	20	С ТОО "Группа Три А"	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x7-P БР	1	18918,75		18918,75	18919		18919			
				шт.									
21	21	Ц13-100701-0113 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	10	2583,14	1,56	92,8	25831	16	928	15182	1,2	12
				шт.	2488,8	0	0	24888	0	0	61	0	0
22	22	С ТОО "Группа Три А"	Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1 прот. R3	9	12837,5		12837,5	115538		115538			
				шт.									
23	23	С ТОО "Группа Три А"	Модуль автоматики пожаротушения - МПТ-1 прот. R3	1	20484,82		20484,82	20485		20485			
				шт.									
24	24	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	9	1965,09	0,72	39,33	17686	6	354	10568	1	9
				шт.	1925	0	0	17325	0	0	61	0	0
25	25	С ТОО "Группа Три А"	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-11 прот. R3 - "Пуск пожаротушения"	9	3466,96		3466,96	31203		31203			
				шт.									
26	26	С ТОО "Группа Три А"	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ	1	5285,71		5285,71	5286		5286			
				шт.									
27	27	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	4	5684,58	1586,22	98,25	22738	6345	393	13682	2	8
				шт.	4000	750,75	0	16000	3003	0	72	0,36	1
28	28	С ТОО "Группа Три А"	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,18-00-R3	2	258983,93		258983,93	517968		517968			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С ТОО "Группа Три А"	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-0,37-00-R3	2	262480,36		262480,36	524961		524961			
				шт.									
30	30	С ТОО "Группа Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3	1	22525		22525	22525		22525			
				шт.									
31	31	Ц13-100701-0113 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	6	2583,14	1,56	92,83	15499	9	557	9109	1,2	7
				шт.	2488,8	0	0	14933	0	0	61	0	0
32	32	С ТОО "Группа Три А"	Устройство оконечное объективное УОО-ТЛ	1	24159,82		24159,82	24160		24160			
				шт.									
33	33	С ТОО "Группа Три А"	Адресная метка АМ-4 прот. R3	2	4881,25		4881,25	9762		9762			
				шт.									
34	34	С ТОО "Группа Три А"	Адресный релейный модуль РМ-1 прот. R3	1	4167,86		4167,86	4168		4168			
				шт.									
35	35	С ТОО "Группа Три А"	Адресный релейный модуль РМ-4 прот. R3	1	10646,43		10646,43	10646		10646			
				шт.									
36	36	С ТОО "Logitex Market"	Адресный релейный модуль РМ-4К прот. R3	1	11251,79		11251,79	11252		11252			
				шт.									
37	37	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	10503,5	1,56	132	10504	2	132	6326	5	5
				шт.	10370	0	0	10370	0	0	61	0	0
38	38	С ТОО "Logitex Market"	Бокс резервного электропитания БР12 исп. 2х17	1	15973,21		15973,21	15973		15973			
				шт.									
39	39	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	40	3742,62	0	202,63	149705	0	8105	86376	2	80
				шт.	3540	0	0	141600	0	0	61	0	0
40	40	С ТОО "Logitex Market"	Громкоговоритель трансляционный настенный SWP-103	23	8574,11		8574,11	197205		197205			
				шт.									
41	41	С ТОО "Logitex Market"	Акустическая система потолочная SCS-03	17	4261,61		4261,61	72447		72447			
				шт.									
42	42	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	6	1093,46	5,19	10,83	6561	32	65	3950	0,61	4
				шт.	1077,4	1,92	0	6464	12	0	61	0	0
43	43	С1248-304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Газ уходи" ГОСТ Р 54126-2010	1	1240		1240	1240		1240			
				шт.									
44	44	С1248-304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Газ не входи" ГОСТ Р 54126-2010	1	1240		1240	1240		1240			
				шт.									
45	45	С1248-304-0106	Оповещатели модели ОПОП 1-8 "Автоматика отключена" ГОСТ Р 54126-2010	1	1240		1240	1240		1240			
				шт.									
46	46	С1248-304-0302	Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010	1	1846		1846	1846		1846			
				шт.									
47	47	С ТОО "Logitex Market"	Оповещатели модели ОПОП 124-R3	2	12105,36		12105,36	24211		24211			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	930	478,67	16,52	52,07	445163	15363	48425	278031	0,22	205
				м	410,08	5,14	0	381374	4780	0	72	0	2
49	49	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	920	127		127	116840		116840			
				м									
50	50	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	10	72		72	720		720			
				м									
51	51	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	982	112,85	0,98	18,67	110819	963	18334	66228	0,05	49
				м	93,2	0,47	0	91522	462	0	72	0	0
52	52	С ТОО "INTANT-Astana"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	9	146,43		146,43	1318		1318			
				м									
53	53	С ТОО "INTANT-Astana"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	305	133,04		133,04	40577		40577			
				м									
54	54	С ТОО "Электросила"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35	668	42,86		42,86	28630		28630			
				м									
55	55	С1247-202-0604	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005. диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ПЭК	58	49		49	2842		2842			
				шт.									
56	56	Ц13-120701-0801 Изм. и доп. вып. 18	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	4	3717,9	23,88	372	14872	96	1488	8131	1,78	7
				модуль	3322,02	10,2	0	13288	41	0	61	0,01	0
57	57	С ТОО "Logitex Market"	Модуль газового пожаротушения объемом 20л, крепление стена или потолок Импульс 2-20 в комплекте с хладоном 227ЕА 44 кг	4	392857,14		392857,14	1571429		1571429			
				комплект									
			ИТОГО:					5862008	27927				663
								1263858	9992				5
			Смета: 2-1-8 Технологическое оборудование										
1	1	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200х600х720-750 мм	4	23214,29			92857					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			92857					
			Сметная стоимость оборудования					***92857***					
2	2	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.6	Стол компьютерный 800х600х750 мм	4	8737,5			34950					
				шт.									
			Отпускная цена		8738			34950					
			Сметная стоимость оборудования					***34950***					
3	3	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.12	Стул рабочий (учителя) 450х450х450 (740) мм	4	9616,96			38468					
				шт.									
			Отпускная цена		9617			38468					
			Сметная стоимость оборудования					***38468***					
4	4	ТОО "KazTurk Kompani"	Аудиторная доска (трехэлементная - меловая, магнитная, маркерная) 3000х1000 мм	4	35714,29			142857					
				шт.									
			Отпускная цена		35714			142857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***142857***					
5	5	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.3	Парта двухместная 1200x500x520 (h)	48	11830,36			567857					
				шт.									
			Отпускная цена		11830			567857					
			Сметная стоимость оборудования					***567857***					
6	6	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.4	Парта одноместная 600x500x520 (h)	4	6250			25000					
				шт.									
			Отпускная цена		6250			25000					
			Сметная стоимость оборудования					***25000***					
7	7	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	100	6596,43			659643					
				шт.									
			Отпускная цена		6596			659643					
			Сметная стоимость оборудования					***659643***					
8	8	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для учебных пособий 1350x600x2200 (h)	8	27678,57			221429					
				шт.									
			Отпускная цена		27679			221429					
			Сметная стоимость оборудования					***221429***					
9	9	АО "Logycom"	Интерактивная доска, инфракрасная технология, ультракороткофокусный проектор	4	491677,68			1966711					
				шт.									
			Отпускная цена		491678			1966711					
			Сметная стоимость оборудования					***1966711***					
10	10	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.8	Тумбочка под проекционную аппаратуру передвижная 640x450x560 (h)	4	9138,39			36554					
				шт.									
			Отпускная цена		9138			36554					
			Сметная стоимость оборудования					***36554***					
11	11	С ПП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	4	2500		2500	10000		10000			
				шт.									
12	12	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	4	23214,29			92857					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			92857					
			Сметная стоимость оборудования					***92857***					
13	13	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.6	Стол компьютерный 800x600x750 мм	4	8737,5			34950					
				шт.									
			Отпускная цена		8738			34950					
			Сметная стоимость оборудования					***34950***					
14	14	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.16	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	4	9616,96			38468					
				шт.									
			Отпускная цена		9617			38468					
			Сметная стоимость оборудования					***38468***					
15	15	ТОО "KazTurk Kompani"	Аудиторная доска (трехэлементная - меловая, магнитная, маркерная) 3000x1000 мм	4	35714,29			142857					
				шт.									
			Отпускная цена		35714			142857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***142857***					
16	16	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.3	Парта двухместная 1200x500x520 (h)	48 шт.	11830,36			567857					
			Отпускная цена		11830			567857					
			Сметная стоимость оборудования					***567857***					
17	17	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.4	Парта одноместная 600x500x520	4 шт.	6250			25000					
			Отпускная цена		6250			25000					
			Сметная стоимость оборудования					***25000***					
18	18	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	100 шт.	6596,43			659643					
			Отпускная цена		6596			659643					
			Сметная стоимость оборудования					***659643***					
19	19	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для учебных пособий 1350x600x2200 (h)	8 шт.	27678,57			221429					
			Отпускная цена		27679			221429					
			Сметная стоимость оборудования					***221429***					
20	20	АО "Logycom"	Интерактивная доска, инфракрасная технология, ультракороткофокусный проектор LCD	4 шт.	491677,68			1966711					
			Отпускная цена		491678			1966711					
			Сметная стоимость оборудования					***1966711***					
21	21	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.8	Тумбочка под проекционную аппаратуру передвижная 640x450x560 (h)	4 шт.	9138,39			36554					
			Отпускная цена		9138			36554					
			Сметная стоимость оборудования					***36554***					
22	22	С ПП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	4 шт.	2500		2500	10000		10000			
23	23	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	4 шт.	23214,29			92857					
			Отпускная цена		23214			92857					
			Сметная стоимость оборудования					***92857***					
24	24	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.6	Стол компьютерный 800x600x750 мм	4 шт.	8737,5			34950					
			Отпускная цена		8738			34950					
			Сметная стоимость оборудования					***34950***					
25	25	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.12	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	4 шт.	9616,96			38468					
			Отпускная цена		9617			38468					
			Сметная стоимость оборудования					***38468***					
26	26	ТОО "KazTurk Kompani"	Аудиторная доска (трехэлементная - меловая, магнитная, маркерная) 3000x1000 мм	4 шт.	35714,29			142857					
			Отпускная цена		35714			142857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*142857*					
27	27	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.3	Парта двухместная 1200x500x580 (h)	48 шт.	11830,36			567857					
			Отпускная цена		11830			567857					
			Сметная стоимость оборудования					*567857*					
28	28	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.4	Парта одноместная 600x500x580 (h)	4 шт.	6250			25000					
			Отпускная цена		6250			25000					
			Сметная стоимость оборудования					*25000*					
29	29	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	100 шт.	6596,43			659643					
			Отпускная цена		6596			659643					
			Сметная стоимость оборудования					*659643*					
30	30	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для учебных пособий 1350x600x2200 (h)	8 шт.	27678,57			221429					
			Отпускная цена		27679			221429					
			Сметная стоимость оборудования					*221429*					
31	31	АО "Logycom"	Интерактивная доска, инфракрасная технология, ультракороткофокусный проектор LCD	4 шт.	491677,68			1966711					
			Отпускная цена		491678			1966711					
			Сметная стоимость оборудования					*1966711*					
32	32	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.8	Тумбочка под проекционную аппаратуру передвижная 640x450x560 (h)	4 шт.	9138,39			36554					
			Отпускная цена		9138			36554					
			Сметная стоимость оборудования					*36554*					
33	33	С ПП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	4 шт.	2500		2500	10000		10000			
34	34	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	4 шт.	23214,29			92857					
			Отпускная цена		23214			92857					
			Сметная стоимость оборудования					*92857*					
35	35	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.6	Стол компьютерный 800x600x750 мм	4 шт.	8737,5			34950					
			Отпускная цена		8738			34950					
			Сметная стоимость оборудования					*34950*					
36	36	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.12	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	4 шт.	9616,96			38468					
			Отпускная цена		9617			38468					
			Сметная стоимость оборудования					*38468*					
37	37	ТОО "KazTurk Kompani"	Аудиторная доска (трехэлементная - меловая, магнитная, маркерная) 3000x1000 мм	4 шт.	35714,29			142857					
			Отпускная цена		35714			142857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*142857*					
38	38	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.3	Парта двухместная 1200x500x580 (h)	48 шт.	11830,36			567857					
			Отпускная цена		11830			567857					
			Сметная стоимость оборудования					*567857*					
39	39	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.4	Парта одноместная 600x500x580 (h)	4 шт.	6250			25000					
			Отпускная цена		6250			25000					
			Сметная стоимость оборудования					*25000*					
40	40	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	100 шт.	6596,43			659643					
			Отпускная цена		6596			659643					
			Сметная стоимость оборудования					*659643*					
41	41	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для учебных пособий 1350x600x2200 (h)	8 шт.	27678,57			221429					
			Отпускная цена		27679			221429					
			Сметная стоимость оборудования					*221429*					
42	42	АО "Logycom"	Интерактивная доска, инфракрасная технология, ультракороткофокусный проектор LCD	4 шт.	491677,68			1966711					
			Отпускная цена		491678			1966711					
			Сметная стоимость оборудования					*1966711*					
43	43	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.8	Тумбочка под проекционную аппаратуру передвижная 640x450x560 (h)	4 шт.	9138,39			36554					
			Отпускная цена		9138			36554					
			Сметная стоимость оборудования					*36554*					
44	44	С ПП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	4 шт.	2500		2500	10000		10000			
45	45	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	2 шт.	23214,29			46429					
			Отпускная цена		23214			46429					
			Сметная стоимость оборудования					*46429*					
46	46	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.12	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	2 шт.	9616,96			19234					
			Отпускная цена		9617			19234					
			Сметная стоимость оборудования					*19234*					
47	47	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	50 шт.	6596,43			329822					
			Отпускная цена		6596			329822					
			Сметная стоимость оборудования					*329822*					
48	48	АО "Logycom"	Интерактивная доска, инфракрасная технология, ультракороткофокусный проектор LCD	2 шт.	491677,68			983355					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена		491678			983355					
			Сметная стоимость оборудования					***983355***					
49	49	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	26	2188,48	576,48	0	56900	14988	0	37440	1	26
				шт.	1612	308	0	41912	8008	0	75	0.16	4
50	50	АО "Logycom"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок UPS), U=220 В, N=0,45 кВт	26	143955,89			3742853					
				шт.									
			Отпускная цена		143956			3742853					
			Сметная стоимость оборудования					***3742853***					
51	51	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.14	Стол одноместный 600x600x580 (h)	24	6250			150000					
				шт.									
			Отпускная цена		6250			150000					
			Сметная стоимость оборудования					***150000***					
52	52	С НП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	2	2500		2500	5000		5000			
				шт.									
53	53	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	1	23214,29			23214					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			23214					
			Сметная стоимость оборудования					***23214***					
54	54	ТОО "Экспериментальный завод №1 п.16	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	1	9616,96			9617					
				шт.									
			Отпускная цена		9617			9617					
			Сметная стоимость оборудования					***9617***					
55	55	ТОО "KazTurk Kompani"	Аудиторная доска (трехэлементная - меловая, магнитная, маркерная) 3000x1000 мм	1	35714,29			35714					
				шт.									
			Отпускная цена		35714			35714					
			Сметная стоимость оборудования					***35714***					
56	56	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.17	Стул ученический с регулируемой высотой сидения 370x400x260-460	25	6596,43			164911					
				шт.									
			Отпускная цена		6596			164911					
			Сметная стоимость оборудования					***164911***					
57	57	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	13	2188,48	576,48	0	28450	7494	0	18720	1	13
				шт.	1612	308	0	20956	4004	0	75	0.16	2
58	58	АО "Logycom"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок UPS), U=220 В, N=0,45 кВт	13	143955,89			1871427					
				шт.									
			Отпускная цена		143956			1871427					
			Сметная стоимость оборудования					***1871427***					
59	59	ТОО "ПКФ Торнадо Plus" п.14	Стол одноместный 600x600x580 (h)	12	6250			75000					
				шт.									
			Отпускная цена		6250			75000					
			Сметная стоимость оборудования					***75000***					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	СП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	1	2500		2500	2500		2500			
				шт.									
61	61	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол учителя 1200x600x720-750 мм	2	23214,29			46429					
				шт.									
			Отпускная цена		23214			46429					
			Сметная стоимость оборудования					***46429***					
62	62	ТОО "Экспериментальный завод №1" п.16	Стул рабочий (учителя) 450x450x450 (740) мм	2	9616,96			19234					
				шт.									
			Отпускная цена		9617			19234					
			Сметная стоимость оборудования					***19234***					
63	63	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для учебных пособий 1350x600x2200 (h)	4	27678,57			110714					
				шт.									
			Отпускная цена		27679			110714					
			Сметная стоимость оборудования					***110714***					
64	64	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для одежды 800x432x1900 (h)	2	20535,71			41071					
				шт.									
			Отпускная цена		20536			41071					
			Сметная стоимость оборудования					***41071***					
65	65	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	2188,48	576,48	0	2188	576	0	1440	1	1
				шт.	1612	308	0	1612	308	0	75	0,16	0
66	66	АО "Logycom"	Персональный компьютер базовой комплектации (системный блок, клавиатура, монитор, манипулятор "мышь", блок UPS, принтер, звуковык колонки). U=220 В, N=0,45 кВт	1	211792,5			211792					
				шт.									
			Отпускная цена		211793			211792					
			Сметная стоимость оборудования					***211792***					
67	67	ТОО "KazTurk Kompani"	Стол рабочий 600x1200x750 мм	1	20535,71			20536					
				шт.									
			Отпускная цена		20536			20536					
			Сметная стоимость оборудования					***20536***					
68	68	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф для одежды 800x432x1900 (h)	1	20535,71			20536					
				шт.									
			Отпускная цена		20536			20536					
			Сметная стоимость оборудования					***20536***					
69	69	ТОО "ПКФ Торнадо PLUS"	Кресло рабочее поворотное	1	35000			35000					
				шт.									
			Отпускная цена		35000			35000					
			Сметная стоимость оборудования					***35000***					
70	70	Е11-170601-0101 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	3	81288,01	96,88	77322	243864	291	231966	11515	2,01	6
				комплект	3869,25	47,58	0	11608	143	0	98	0,02	0
71	71	Ц13-101001-0506 Изм. и доп. вып. 18	Турникет-калитка электромеханическая. Монтаж	2	4060,46	34,24	0	8121	69	0	4933	2,27	5
				турникет	4026,22	16,94	0	8052	34	0	61	0,01	0
72	72	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	8,5	950,95	100,51	76,82	8083	855	653	8247	0,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м ограждения	773,56	48,67	0	6575	414	0	118	0,03	0
73	73	ТОО "Logitex-Market"	Ограждения для помещений 6200x1000 (h) PERCo-BH01 с электронным турникетом и калиткой "антипаника"	1	799919,64			799920					
				компл									
			Отпускная цена		799920			799920					
			Сметная стоимость оборудования					***799920***					
74	74	ТОО "Logitex-Market"	Ограждения для помещений 2300x1000 (h) PERCo-BH01 с электронным турникетом и калиткой "антипаника"	1	684178,57			684179					
				компл									
			Отпускная цена		684179			684179					
			Сметная стоимость оборудования					***684179***					
75	75	ТОО "Экспериментальный завод №1"	Банкетка двухместная	4	11531,25			46125					
				шт.									
			Отпускная цена		11531			46125					
			Сметная стоимость оборудования					***46125***					
76	76	ТОО "KazTurk Kompani"	Шкаф инвентарный 800x460x1950 (h)	1	20535,71			20536					
				шт.									
			Отпускная цена		20536			20536					
			Сметная стоимость оборудования					***20536***					
77	77	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	1	80385,18	7512,16	0	80385	7513	0	46711	41,17	41
				подъемник	72873,02	3702,6	0	72873	3703	0	61	1,58	2
78	78	Ц13-030502-0104 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения . более или менее 2	1	33224,36	2508,84	0	-33224	-2509	0	-19489	17,35	-17
				остановка	30715,52	1234,2	0	-30716	-1234	0	61	0,53	-1
79	79	ТОО "Beapa"	Подъемник ПТУ-001, грузоподъемность 250 кг	1	332133,93			332134					
				комплект									
			Отпускная цена		332134			332134					
			Сметная стоимость оборудования					***332134***					
80	80	ТОО "KazTurk Kompani"	Вешалка для одежды (24 рожков), 1600x600x2200 (h)	18	13392,86			241071					
				шт.									
			Отпускная цена		13393			241071					
			Сметная стоимость оборудования					***241071***					
81	81	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	1	2119,71	101,26	18	2120	102	18	1474	1	1
				шт.	2000	46,75	0	2000	47	0	72	0,02	0
82	82	С ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук, 285x140x300 мм, 1ф, 220В, N=1,8 кВт	1	18928,57		18928,57	18929		18929			
				шт.									
83	83	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: диспенсеры, дозаторы. Установка	20	547,97	0,12	8,85	10959	2	177	10564	0,28	6
				шт.	539	0	0	10780	0	0	98	0	0
84	84	ТОО "KazTurk Kompani"	Зеркало настенное 600x600 мм	4	4464,29			17857					
				шт.									
			Отпускная цена		4464			17857					
			Сметная стоимость оборудования					***17857***					
85	85	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для туалетной бумаги	4	3415,18		3415,18	13661		13661			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
86	86	С ТОО "KazTurk Kompani"	Дозатор для жидкого мыла	5	6696,43		6696,43	33482		33482			
				шт.									
87	87	С ИП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	5	2500		2500	12500		12500			
				шт.									
88	88	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для бумажных полотенец	2	6669,64		6669,64	13339		13339			
				шт.									
89	89	С ТОО "KazTurk Kompani"	Ведро мусорное педальное	5	1517,86		1517,86	7589		7589			
				шт.									
90	90	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	1	2119,71	101,26	18	2120	102	18	1474	1	1
				шт.	2000	46,75	0	2000	47	0	72	0,02	0
91	91	С ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук. 285x140x300 мм, 1ф, 220В, N=1,8 кВт	1	18928,57		18928,57	18929		18929			
				шт.									
92	92	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: диспенсеры, дозаторы. Установка	16	547,97	0,12	8,88	8768	2	142	8452	0,28	4
				шт.	539	0	0	8624	0	0	98	0	0
93	93	ТОО "KazTurk Kompani"	Зеркало настенное 600x600 мм	4	4464,29			17857					
				шт.									
			Отпускная цена		4464			17857					
			Сметная стоимость оборудования					*17857*					
94	94	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для туалетной бумаги	3	3415,18		3415,18	10246		10246			
				шт.									
95	95	С ТОО "KazTurk Kompani"	Дозатор для жидкого мыла	4	6696,43		6696,43	26786		26786			
				шт.									
96	96	С ИП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	4	2500		2500	10000		10000			
				шт.									
97	97	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для бумажных полотенец	1	6669,64		6669,64	6670		6670			
				шт.									
98	98	С ТОО "KazTurk Kompani"	Ведро мусорное педальное	4	1517,86		1517,86	6071		6071			
				шт.									
99	99	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	1	2119,71	101,26	18	2120	102	18	1474	1	1
				шт.	2000	46,75	0	2000	47	0	72	0,02	0
100	100	С ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук, 285x140x300 мм, 1ф, 220В, N=1,8 кВт	1	18928,57		18928,57	18929		18929			
				шт.									
101	101	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: диспенсеры, дозаторы. Установка	9	547,97	0,12	8,89	4932	1	80	4754	0,28	3
				шт.	539	0	0	4851	0	0	98	0	0
102	102	ТОО "KazTurk Kompani"	Зеркало настенное 600x600 мм	1	4464,29			4464					
				шт.									
			Отпускная цена		4464			4464					
			Сметная стоимость оборудования					*4464*					
103	103	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для туалетной бумаги	2	3415,18		3415,18	6830		6830			
				шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С ТОО "KazTurk Kompani"	Дозатор для жидкого мыла	2	6696,43		6696,43	13393		13393			
				шт.									
105	105	С ИП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	2	2500		2500	5000		5000			
				шт.									
106	106	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для бумажных полотенец	2	6669,64		6669,64	13339		13339			
				шт.									
107	107	С ТОО "KazTurk Kompani"	Ведро мусорное педальное	3	1517,86		1517,86	4554		4554			
				шт.									
108	108	Ц13-080305-1201 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	1	2119,71	101,26	18	2120	102	18	1474	1	1
				шт.	2000	46,75	0	2000	47	0	72	0,02	0
109	109	С ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук, 285x140x300 мм, 1ф, 220В, N=1,8 кВт	1	18928,57		18928,57	18929		18929			
				шт.									
110	110	Е11-170201-0104 Изм. и доп. вып. 18	Гарнитура туалетная: диспенсеры, дозаторы. Установка	5	547,97	0,12	8,8	2740	1	44	2641	0,28	1
				шт.	539	0	0	2695	0	0	98	0	0
111	111	ТОО "KazTurk Kompani"	Зеркало настенное 600x600 мм	1	4464,29			4464					
				шт.									
			Отпускная цена		4464			4464					
			Сметная стоимость оборудования					*4464*					
112	112	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для туалетной бумаги	1	3415,18		3415,18	3415		3415			
				шт.									
113	113	С ТОО "KazTurk Kompani"	Дозатор для жидкого мыла	1	6696,43		6696,43	6696		6696			
				шт.									
114	114	С ИП "NOVA Medical Group", Казахстан	Дозатор для антисептика	1	2500		2500	2500		2500			
				шт.									
115	115	С ТОО "Bulak"	Диспенсер для бумажных полотенец	1	6669,64		6669,64	6670		6670			
				шт.									
116	116	С ТОО "KazTurk Kompani"	Ведро мусорное педальное	1	1517,86		1517,86	1518		1518			
				шт.									
117	117	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали. Установка	2,55	2087,54	4,5	118,43	5323	11	302	5912	1,11	3
				м	1964,7	0	0	5010	0	0	118	0	0
118	118	С1222-503-0306 ТОО "Bulak"	Поручень настенный, стационарный, L=350 мм	1	11973,21		11973,21	11973		11973			
				м									
119	119	С1222-503-0306 ТОО "Bulak"	Поручень настенный, откидной L=800 мм	1	30455,36		30455,36	30455		30455			
				м									
120	120	С1222-503-0306 ТОО "Bulak"	Поручень защитный, для умывальника, L=1400 мм	1	24870,54		24870,54	24871		24871			
				м									
121	121	С ИП Жалюзи "Версаль", Казахстан	Оконное жалюзи 1820x2000 (h)	22	14560		14560	320320		320320			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С ИП Жалюзи "Версаль", Казахстан	Оконное жалюзи 4940x2000 (h)	17 шт	39520		39520	671840		671840			
			ИТОГО:					**27051993**	**29702**				**99**
								172832	**15568**				**8**
			Объект: 5-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ										
			Смета: 5-1-1 Наружные сети связи										
			Раздел: 170. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42,389 м3 грунта	329,03 0	329,03	0 68,48	13947 0	13947 2903	0 0	2090 72	0 0,02	0 1
2	2	Е11-010101-0343 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,668 м3 грунта	216,71 0	216,71	0 45,1	5129 0	5129 1067	0 0	769 72	0 0,02	0 0
3	3	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработки вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,043 м3 грунта	1836,08 1836,08	0	0 0	3751 3751	0 0	0 0	2701 72	1,18 0	2 0
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	6,5 м3 основания	1702,65 1507,56	195,09 67,38	0 0	11067 9799	1268 438	0 0	10135 99	1,02 0,04	7 0
5	5	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	47,52 м3 грунта	34,72 0	34,72 15,9	0 0	1650 0	1650 756	0 0	544 72	0 0,01	0 0
6	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	5,28 м3 грунта	1139 1139	0 0	0 0	6014 6014	0 0	0 0	4330 72	0,89 0	5 0
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	47,52 м3 уплотненного грунта	213,17 121,93	91,24 50,53	0 0	10130 5794	4336 2401	0 0	5901 72	0,11 0,03	5 1
8	8	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	8,8 м3 грунта	49,44 0	49,44 22,64	0 0	435 0	435 199	0 0	143 72	0 0,01	0 0
			Итого по разделу: 170. Земляные работы					**52123**					
			Раздел: 171. Строительно-монтажные работы										
9	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,8 м3 основания	6324,32 1256,3	2055,32 1069,58	3012,86 0	17708 3518	5755 2995	8436 0	6057 93	0,85 0,54	2 2
10	10	Е11-340201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	4 колодец	9055,06 5610,64	3444,42 1622,5	0 0	36220 22443	13778 6490	0 0	21989 76	3,01 0,59	12 2
11	11	Е11-340201-0802 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы. Установка люка	4 шт.	7888,14 6882,48	0 0	1005,75 0	31553 27530	0 0	4023 0	20923 76	3,96 0	16 0
12	12	С1225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	4 шт.	50501		50501	202004		202004			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	4	36662		36662	146648		146648			
				комплект									
14	14	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	8	1700,79	0	275,63	13606	0	2205	8665	0,82	7
				шт.	1425,16	0	0	11401	0	0	76	0	0
15	15	С1261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	8	1021		1021	8168		8168			
				шт.									
16	16	С1261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	0,16	32291		32291	5167		5167			
				100 шт.									
17	17	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	1	1503,55	0	118	1504	0	118	1053	0,78	1
				канал	1385,91	0	0	1386	0	0	76	0	0
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	25,4592	999,75	21,17	576,65	25453	539	14681	9608	0,21	5
				м2 поверхности	401,95	3,85	0	10233	98	0	93	0	0
19	19	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	1679,03	36,03	0	1679	36	0	1247	1	1
				шт.	1643	19,25	0	1643	19	0	75	0,01	0
20	20	С ТОО "EUROELECTRIC"	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-SC/APC-8-8-1-8	1	59733,93		59733,93	59734		59734			
				шт.									
21	21	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	879	541,28	139,07	0,93	475785	122242	817	248915	0,19	167
				м кабеля	401,28	62,95	0	352725	55333	0	61	0,03	29
22	22	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	159	399,11	102,5	0,93	63458	16297	148	33177	0,14	22
				м кабеля	295,68	46,39	0	47013	7376	0	61	0,02	4
23	23	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	163	422,07	125,46	0,93	68797	20450	152	35046	0,14	23
				м кабеля	295,68	56,79	0	48196	9257	0	61	0,03	5
24	24	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,163	213295,84	0	2889,57	34767	0	471	26065	133	22
				канало-километр трубопровода	210406	0	0	34296	0	0	76	0	0
25	25	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	163	791		791	128933		128933			
				м									
26	26	Ц13-080206-2002 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	65	331,49	13,94	19,31	21547	906	1255	14264	0,16	10
				м	298,24	6,54	0	19386	425	0	72	0	0
27	27	С1241-201-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	65	166		166	10790		10790			
				м									
28	28	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	65	409,49	172,07	44,92	26617	11184	2920	12125	0,1	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля	192,5	66,59	0	12512	4328	0	72	0,04	2
29	29	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	14	790,72	449,18	110,57	11070	6288	1548	4083	0,12	2
				м кабеля	231	174,08	0	3234	2437	0	72	0,09	1
30	30	С1243-502-0105	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛп 8-G.652.D-CF-3,0-2201	1,28	218116		218116	279188		279188			
				км									
31	31	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	1	15950,49	10175,49	0	15950	10175	0	4897	2,1	2
				кабель (строительная длина)	5775	2252,25	0	5775	2252	0	61	1,17	1
32	32	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	1	11256,54	7131,54	0	11257	7131	0	3479	1,5	2
				участок	4125	1578,5	0	4125	1578	0	61	0,82	1
33	33	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	1	22513,08	14263,08	0	22513	14263	0	6958	3	3
				участок	8250	3157	0	8250	3157	0	61	0,82	1
			Итого по разделу: 171. Строительно-монтажные работы					1689189					
			ИТОГО:					**1741312**	**255809**				**322**
								639024	**103509**				**51**
			Объект: 6-2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
			Смета: 6-1-2 Тепловые сети										
			Раздел: 174. Земляные работы										
			Раздел: 175. Прокладка трубопровода										
1	23	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	2	19549,15	4427,4	142	39098	8854	284	33026	6,97	14
				шт.	14979,6	1700,19	0	29959	3400	0	99	0,69	1
2	24	С1242-208-1903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	2	232066		232066	464132		464132			
				шт.									
3	25	Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	2	23029,34	5963,32	170,5	46059	11926	341	37916	7,86	16
				шт.	16895,44	2254,23	0	33791	4508	0	99	0,9	2
4	26	С1242-208-1705	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65	2	325107		325107	650214		650214			
				шт.									
			Итого по разделу: 175. Прокладка трубопровода					**1199504**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 176. Конструкции железобетонные										
5	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0.3	22320.28	1209,96	19290	6696	363	5787	592	1,35	0
				м3	1821,15	349	0	546	105	0	91	0,18	0
6	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,67	28748,61	11158,59	2749,25	19262	7477	1842	13442	8,86	6
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14840,5	5424,65	0	9943	3635	0	99	2,22	1
7	34	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	7518		7518	7518		7518			
				шт.									
8	35	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	2430		2430	2430		2430			
				шт.									
9	36	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	8031		8031	16062		16062			
				шт.									
10	37	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4452		4452	4452		4452			
				шт.									
11	38	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	10431		10431	10431		10431			
				шт.									
12	39	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	30272		30272	30272		30272			
				комплект									
13	40	С1261-107-0626	Скобы ходовые МН1	5	595		595	2975		2975			
				шт.									
14	41	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,1	19274		19274	1927		1927			
				м3									
15	42	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01148	250492		250492	2876		2876			
				т									
16	43	С1241-102-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные/сальник, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,2	1986		1986	397		397			
				м									
17	44	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,31	22320,28	1209,96	19290,32	6919	375	5980	612	1,35	0
				м3	1821,15	349	0	565	108	0	91	0,18	0
18	45	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	2888,84	1481,39	0	11555	5926	0	9785	0,82	3
				шт. сборных конструкций	1407,45	665,72	0	5630	2663	0	118	0,3	1
19	46	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов/ФБС 24.4.6-т объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,172	23914		23914	51941		51941			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	47	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	0,36	8032,92	2646,03	2661,11	2892	952	958	1373	1,54	1
				м3 сборных конструкций	2725,8	506,62	0	981	182	0	118	0,2	0
21	48	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	0,36	60596		60596	21815		21815			
				м3									
22	49	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,09	28748,61	11158,59	2744,44	2587	1004	247	1806	8,86	1
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14840,5	5424,65	0	1336	488	0	99	2,22	0
23	50	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	2430		2430	4860		4860			
				шт.									
24	51	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4452		4452	4452		4452			
				ш									
25	52	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	30272		30272	30272		30272			
				комплект									
26	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,31	22320,28	1209,96	19290,32	6919	375	5980	612	1,35	0
				м3	1821,15	349	0	565	108	0	91	0,18	0
27	54	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	4	2178,5	1086,4	0	8714	4346	0	7456	0,65	3
				шт. сборных конструкций	1092,1	487,66	0	4368	1951	0	118	0,22	1
28	55	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,508	23914		23914	12148		12148			
				м3									
29	56	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	2	2888,84	1481,39	0	5778	2962	0	4893	0,82	2
				шт. сборных конструкций	1407,45	665,72	0	2815	1331	0	118	0,3	1
30	57	С1221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвалов/ФБС 24.4.6-т объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,086	23914		23914	25971		25971			
				м3									
31	58	Е11-070404-0101 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	0,36	8032,92	2646,03	2661,11	2892	952	958	1373	1,54	1
				м3 сборных конструкций	2725,8	506,62	0	981	182	0	118	0,2	0
32	59	С1261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	0,36	60596		60596	21815		21815			
				м3									
33	60	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	0,07	28748,61	11158,59	2742,86	2012	781	192	1404	8,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14840,5	5424,65	0	1039	380	0	99	2,22	0
34	61	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	2430		2430	2430		2430			
				шт.									
35	62	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	4452		4452	4452		4452			
				ш									
36	63	С1244-202-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	30272		30272	30272		30272			
				комплект									
37	64	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	6,59715	6324,32	2055,32	3012,66	41722	13559	19875	14270	0,85	6
				м3 основания	1256,3	1069,58	0	8288	7056	0	93	0,54	4
38	65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	6,59715	1191,51	3,56	924,04	7861	24	6096	1891	0,14	1
				м2 покрытия	263,95	1,51	0	1741	10	0	108	0	0
39	66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	6,59715	1147,66	3,56	-880,08	-7571	-24	-5806	-1891	0,14	-1
				м2 покрытия	263,95	1,51	0	-1741	-10	0	108	0	0
40	67	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,03144	291989		291989	9180		9180			
				т									
41	68	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00948	647579		647579	6139		6139			
				т									
42	69	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	17,945622	999,75	21,17	576,63	17941	380	10348	6773	0,21	4
				м2 поверхности	401,95	3,85	0	7213	69	0	93	0	0
			Итого по разделу: 176. Конструкции железобетонные					**411266**					
			ИТОГО:					**1610770**	**60232**				**56**
			Итого по объекту:					**108020**	**26166**				**12**
			Объект: 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО					**1630771**					
			Смета: 7-1 Благоустройство (ГП)										
			Раздел: 177. Устройство покрытий										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	113,4	3190,38	1207,15	1777,74	361789	136891	201596	67600	0,14	16
				м3 материала основания в плотном теле	205,49	346,47	0	23303	39290	0	108	0,14	16
2	2	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	567	1395,86	206,1	1157,34	791453	116858	656212	41279	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	32,42	34,99	0	18382	19839	0	108	0,01	8
				567	585,34	0,08	573,86	331888	45	325379	6981	0,01	3
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 покрытия	11,4	0	0	6464	0	0	108	0	0
				241	2348,38	37,05	1207,09	565960	8929	290909	291977	0,7	168
5	5	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 БР100.30.15 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	1104,24	17,54	0	266122	4227	0	108	0,01	2
				0,989	52049		52049	51476		51476			
6	6	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3									
				229,35	3615,34	1162,55	2247,3	829178	266631	515418	133239	0,14	33
				м3 материала основания в плотном теле	205,49	332,42	0	47129	76241	0	108	0,14	31
7	7	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные (Цвет мультиколор). Устройство с заполнением швов песком	1529	610,55	46,41	1,02	933531	70961	1560	966633	0,38	583
				м2 тротуара	563,12	22,25	0	861010	34020	0	108	0,01	15
8	8	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	200	1962,9	37,05	821,61	392580	7410	164322	242304	0,7	140
				м бортового камня	1104,24	17,54	0	220848	3508	0	108	0,01	1
9	9	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	1,806	52049		52049	94000		94000			
				м3									
10	10	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	23	3615,34	1162,55	2247,3	83153	26739	51688	13362	0,14	3
				м3 материала основания в плотном теле	205,49	332,42	0	4726	7646	0	108	0,14	3
11	11	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	34,5	5680,02	1748,93	3617,45	195961	60338	124802	30856	0,22	7
				м3 материала основания в плотном теле	313,63	514,5	0	10820	17750	0	108	0,2	7
12	12	Е11-270602-0308 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	230	1602,36	217,36	1352,58	368543	49993	311093	16534	0,02	4
				м2 покрытия	32,42	34,14	0	7457	7852	0	108	0,01	3
13	13	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство на готовое основание	230	12590,71	28,69	11615,98	2895863	6598	2671675	237913	0,6	138
				м2 покрытия	946,04	11,74	0	217589	2700	0	108	0,01	1
			Итого по разделу: 177. Устройство покрытий					7795374					
			Раздел: 178. Озеленение										
14	14	Е11-470108-0110	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	116	1992,19	46,68	340,2	231094	5415	39463	166449	1,19	138
				м траншеи	1605,31	25,26	0	186216	2930	0	88	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	116	828,13	120,31	5,67	96063	13956	658	75016	0,4	47
				м изгороди	702,15	32,72	0	81449	3796	0	88	0,02	2
16	16	С1254-104-0902	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	348	6428		6428	2236944		2236944			
				шт.									
17	17	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	650	724,6	18,4	145,8	470990	11960	94770	323415	0,4	260
				м2	560,4	5,01	0	364260	3256	0	88	0	2
18	18	Е11-470112-0105 К=2	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	650	250,76	0,3	97,2	162994	195	63180	87665	0,11	71
				м2	153,26	0	0	99619	0	0	88	0	0
19	19	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	650	343,37	193,91	66,4	223190	126041	43160	77678	0,05	34
				м2	83,06	52,74	0	53989	34281	0	88	0,03	18
20	20	Е11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	0,065	6774,75	6774,75	0	440	440	0	181	0	0
				га	0	3169,5	0	0	206	0	88	1,5	0
21	21	С1261-501-0101	Удобрения минеральные	0,026	34570		34570	899		899			
				т									
			Итого по разделу: 178. Озеленение					**3422615**					
			Раздел: 179. МАФ материалы б/у доставляемые с места временного хранения										
22	22	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,306	155958,87	2818,87	0	47723	863	0	32524	95	29
				т конструкций	153140	902	0	46861	276	0	69	0,4	0
23	23	С3414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка(Скамьи, урна с жб основанием)	0,327	707		707	231		231			
				т									
24	24	С3411-101-0103	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	0,981	195		195	191		191			
				т·км									
			Итого по разделу: 179. МАФ материалы б/у доставляемые с места временного хранения					**48146**					
			ИТОГО:					**11266135**	**910263**				**1685**
			Итого по объекту:					**2516244**	**257818**				**110**
			Итого по стройке:					**11266137**					
			- оборудования					**118203505**					
			Накладные расходы :					**49735174**					
			На монтажные работы										
			На общестроительные работы					**2927962**					
			На металломонтажные работы					**22177576**					
			На сантехнические работы					**109741**					
			Всего накладных расходов:					**813625**					
			Итого с накладными					**26028904**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					**144232409**					
			Сметная прибыль, 8%										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**7559778,8**					
			Итого с временными, 1,2 %					**102057013,8**					
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %					**103281698**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**103878149,8**					
			Итого с оборудованием					**105955712,8**					
								155690886,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к = 0,9					**140121798,4**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**16814615,81**					
			Итого с НДС					**156936414,2**					
			Всего:					**156 936 414,25**					
			Удержано 5% от суммы договора					**31 460 505,50**					
			К оплате за июль 2022г.					**125 475 908,75**					

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "УСАиГ" _____ **Мейсенова А.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Аймереке" _____ **Оразбай А.А.**

Подрядчик: Руководитель ТОО "Ондасын Строй" _____ **Боранбаев Б.О.**