Заказчик:ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"

Подрядчик: ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы
Договор №04/17-2019 от 20.08.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		№04/17-2019	20.08.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы. Строительство и реконструкция магистральных и распределительных себей водопровода и канализации в пос.Колхозшы	60 000 000,00	4 613 022,32							553 562,68	5 166 585,00
Итого к оплате									553 562,68	5 166 585,00

Заказчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
Акмагамбетов Ж.К
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Зи-Дан"
Бисенов Д.З
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А
М.П.

Фо[illegible]-В

Заказчик **ТОО "Компания НурайСтрой" ,ТОО "Зи-Дан"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в пос.Колхозшы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за ноябрь № 3
Локальная смета 6-8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Разборка существующей дорожной одежды (АКТ на демонтажные работы, демонтажная ведомость)				
1	7	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	4780,000	80,31	383903
			Накладные расходы			*9,41*	*45003*
			Сметная прибыль			*5,95*	*28437*
2	8	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	143,400	4300,77	616730
			Накладные расходы			*1393,20*	*199785*
			Сметная прибыль			*318,58*	*45684*
3	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	756,000	442,55	334569
			Накладные расходы			*112,53*	*85073*
			Сметная прибыль			*32,78*	*24783*
4	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1765,000	718,23	1267681
			Накладные расходы			*27,05*	*47744*
			Сметная прибыль			*53,20*	*93902*
			Раздел: Земляные работы				
5	13	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	1488,620	163,93	244036
			Накладные расходы			*36,04*	*53649*
			Сметная прибыль			*12,14*	*18077*
6	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	511,918	3399,11	1740065
			Накладные расходы			*1249,58*	*639684*
			Сметная прибыль			*251,79*	*128894*
			ИТОГО:				4586984
			В том числе :				
			Накладные расходы				1070937
			Сметная прибыль				339777

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,3 %**	**59 631**	**4 646 615**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,02952013688 %**	**94 304**	**4 740 919**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5 025 082**
			Итого с НДС		**12 %**	**603 010**	**5 628 092**
			Понижающий коэфицент				**461 504**
			Итого				**5 166 585**

Заказчик:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Акмагамбетов Ж.К

М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "Зи-Дан"

_____Бисенов Д.З

М.П

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____Умралиев Д.А

М.П

Подрядчик: