Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Ш.УАЛИХАНОВА, 44. БИН: 050140008097**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг" СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова 247 "А" БИН: 160240007656**

Наименование стройки - **Строительство ЛЭП по ул.Новая в селе Саумалколь Айыртауского района СКО**

Наименование объекта - **Строительство ЛЭП по ул.Новая в селе Саумалколь Айыртауского района СКО**

Договор №29 от 25.03.2021г.

Акт выполненных работ № 1

за **апрель 2021** (месяц, год) на **ЛЭП**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтаж опор										
			1.1 Опора промежуточная железобетонная П1 (22шт)										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	22		7378,50	3131,17	162327	68886	14138	91128	273731
			НР - 80%; СП - 8%				3604,68	1573,06	79303	34607		20276	
2	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	22		38859,00	--	854898	--	854898	--	923290
			СП - 8%				--	--	--	--		68392	
3	3	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22		2846,00	--	62612	--	62612	--	67621
			СП - 8%				--	--	--	--		5009	
4	4	2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-2017 (прим)**	шт.	22		8927,00	--	196394	--	196394	--	212106
			СП - 8%				--	--	--	--		15712	
5	5	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22		1889,00	--	41558	--	41558	--	44883

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3325	
6	6	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	2357,00	--	51854	--	51854	--	56002
			СП - 8%			--	--	--	--		4148	
7	7	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01122	605013,00	--	6788	--	6788	--	7331
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
			1.2.Опора концевая К3 (5шт)									
8	8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14925,09	7238,00	74625	36190	3213	42728	126741
			НР - 80%; СП - 8%			7044,44	3637,60	35222	18188		9388	
9	9	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	38859,00	--	388590	--	388590	--	419677
			СП - 8%			--	--	--	--		31087	
10	10	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,5	13195,38	10170,03	6598	5085	--	2111	9406
			НР - 80%; СП - 8%			3025,35	2251,28	1513	1126		697	
11	11	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	42317,00	--	21159	--	21159	--	22852
			СП - 8%			--	--	--	--		1693	
12	12	СТ2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,5	763,00	--	382	--	382	--	413
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
13	13	СТ2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,5	648,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
14	14	СТ2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,5	635,00	--	318	--	318	--	343
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
15	15	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2846,00	--	14230	--	14230	--	15368
			СП - 8%			--	--	--	--		1138	
16	16	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	12995,00	--	64975	--	64975	--	70173
			СП - 8%			--	--	--	--		5198	
17	17	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	43,00	--	430	--	430	--	464
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	5	1889,00 --	-- --	9445 --	-- --	9445	-- 756	10201
19	19	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	5	2357,00 --	-- --	11785 --	-- --	11785	-- 943	12728
20	20	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,00255	605013,00 --	-- --	1543 --	-- --	1543	-- 123	1666
21	21	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	5	866,00 --	-- --	4330 --	-- --	4330	-- 346	4676
22	22	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	5	1886,00 --	-- --	9430 --	-- --	9430	-- 754	10184
23	23	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	20	372,00 --	-- --	7440 --	-- --	7440	-- 595	8035
24	24	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	5	8405,00 --	-- --	42025 --	-- --	42025	-- 3362	45387
			1.3 Опора угловая анкерная УАЗ (1шт)									
25	25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14925,09 7044,44	7238,00 3637,60	14925 7044	7238 3638	643	8546 1878	25349
26	26	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	38859,00 --	-- --	77718 --	-- --	77718	-- 6217	83935
27	27	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	0,01	13195,38 3025,35	10170,03 2251,28	132 30	102 23	--	42 14	188
28	28	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,01	42317,00 --	-- --	423 --	-- --	423	-- 34	457
29	29	СТ2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 СП - 8%	м3	0,01	763,00 --	-- --	8 --	-- --	8	-- 1	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10201
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
19	19	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2357,00	--	11785	--	11785	--	12728
			СП - 8%			--	--	--	--		943	
20	20	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00255	605013,00	--	1543	--	1543	--	1666
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
21	21	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
22	22	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1886,00	--	9430	--	9430	--	10184
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
23	23	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	372,00	--	7440	--	7440	--	8035
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
24	24	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8405,00	--	42025	--	42025	--	45387
			СП - 8%			--	--	--	--		3362	
			1.3 Опора угловая анкерная УАЗ (1шт)									
25	25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14925,09	7238,00	14925	7238	643	8546	25349
			НР - 80%; СП - 8%			7044,44	3637,60	7044	3638		1878	
26	26	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0.38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38859,00	--	77718	--	77718	--	83935
			СП - 8%			--	--	--	--		6217	
27	27	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,01	13195,38	10170,03	132	102	--	42	188
			НР - 80%; СП - 8%			3025,35	2251,28	30	23		14	
28	28	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,01	42317,00	--	423	--	423	--	457
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
29	29	СТ2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,01	763,00	--	8	--	8	--	9
			СП - 8%			--	--	--	--		1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	СТ2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,01	648,00	--	6	--	6	--	6
			СП - 8%			--	--	--	--			
31	31	СТ2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,01	635,00	--	6	--	6	--	6
			СП - 8%			--	--	--	--			
32	32	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2846,00	--	2846	--	2846	--	3074
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
33	33	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3327,00	--	3327	--	3327	--	3593
			СП - 8%			--	--	--	--		266	
34	34	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
35	35	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	501,00	--	1303	--	1303	--	1407
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
36	36	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2857,00	--	2857	--	2857	--	3086
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
37	37	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
38	38	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	12995,00	--	12995	--	12995	--	14035
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
39	39	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
			СП - 8%			--	--	--	--		302	
40	40	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
41	41	ТС124-040207-3124	Зажимы заземляющий SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2357,00	--	2357	--	2357	--	2546
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
42	42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00051	605013,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
43	43	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
44	44	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1886,00	--	1886	--	1886	--	2037
			СП - 8%			--	--	--	--		151	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8405,00	--	8405	--	8405	--	9077
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
			1.4 Опора анкерная ответвительная ОАЗ (3шт)									
46	46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14925,09	7238,00	44775	21714	1928	25637	76045
			НР - 80%; СП - 8%			7044,44	3637,60	21133	10913		5633	
47	47	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	38859,00	--	233154	--	233154	--	251806
			СП - 8%			--	--	--	--		18652	
48	48	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,03	13195,38	10170,03	396	306	--	127	565
			НР - 80%; СП - 8%			3025,35	2251,28	91	68		42	
49	49	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,03	42317,00	--	1270	--	1270	--	1372
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
50	50	СТ2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20	м3	0,03	763,00	--	23	--	23	--	25
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
51	51	СТ2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22,5	м3	0,03	648,00	--	19	--	19	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
52	52	СТ2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	0,03	635,00	--	19	--	19	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
53	53	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2846,00	--	8538	--	8538	--	9221
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
54	54	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3327,00	--	9981	--	9981	--	10779
			СП - 8%			--	--	--	--		798	
55	55	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO140 ГОСТ Р 51177-2017 (прим)	шт.	3	2857,00	--	8571	--	8571	--	9257
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
56	56	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12995,00	--	38985	--	38985	--	42104
			СП - 8%			--	--	--	--		3119	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481
			СП - 8%			--	--	--	--		1813	
58	58	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
59	59	ТС124-040207-3124	Зажимы заземляющий SM2.24 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2357,00	--	7071	--	7071	--	7637
			СП - 8%			--	--	--	--		566	
60	60	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00153	605013,00	--	926	--	926	--	1000
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
61	61	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
62	62	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1886,00	--	5658	--	5658	--	6111
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
63	63	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8405,00	--	25215	--	25215	--	27232
			СП - 8%			--	--	--	--		2017	
			1.5 Подвеска проводов									
64	64	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,75	120859,10	24286,18	90644	18215	40085	31918	132367
			НР - 80%; СП - 8%			43126,02	10070,93	32345	7553		9805	
65	65	1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	16	844,95	414,17	13519	6626	--	7767	22988
			НР - 80%; СП - 8%			430,78	176,02	6892	2816		1703	
66	66	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,7956	1167646,00	--	928979	--	928979	--	1003297
			СП - 8%			--	--	--	--		74318	
67	67	1133-0206-0104 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	23	1773,72	192,57	40796	4429	--	30837	77364
			НР - 80%; СП - 8%			1581,15	94,78	36366	2180		5731	
68	68	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,35	154242,00	--	53985	--	53985	--	58304
			СП - 8%			--	--	--	--		4319	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								4272853
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				219939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					168789			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81112			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3326775		
		- Накладные расходы	Тенге							240840	
		- Сметная прибыль	Тенге							316508	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								102548
		Итого	Тенге								4375401
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,48%	Тенге								152264
		Итого	Тенге								4527665
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								90553
		Итого в ценах 2020г	Тенге								4618218
		Итого в ценах 2021г с к=1,05	Тенге								4849129
	0.98986849	ИТОГО с понижающим коэф. согласно договора	Тенге								4800000
		НДС 12%	Тенге								576000
		ВСЕГО с НДС	Тенге								5376000

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК)
КГУ "Отдел
БИН: 050140008097
Руководитель _____ **Абдульманов Е.С.**

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК)
ТОО "BEAR Инжиниринг"
БИН: 160240007686
Руководитель _____ **Гладковская-Медведева А.А.**

Разработчики проекта
или эксперт(ы)
ТОО "TAU PROJEKT"
Руководитель группы
экспертов авторского надзора _____ **Байжанов А.Е.**
KZ71VJE00023751

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
БИН: 021040005115
Руководитель группы
экспертов технического надзора _____ **Мурзабеков Д.Ж.**
№KZ52VJE00036412; KZ66VJE00038682; KZ89VJE00014212;