Форма - 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работза СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года
Договор: №145 от 26.07.2021 года

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»
Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"
Договор: № 145 от 26.07.2021 г. Доп.сог. № 01 от 14.02.2022 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Договорная стоимость	Выполнено с начала строительства		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
		с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	«Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»	218 960 000	176 288 393	197 443 000	95 038 393	106 443 000	12 500 000	14 000 000

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр и К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Авторский надзор:
ТОО "Мостдорпроект"
БИН: 091040009170
Толовкина А.Б.

Объект: «Реконструкция железобетонного моста на 20,1 км автомобильной дороги районного значения "Айтеке би-Басыкара" Казалинского района Кызылординской области»

Заказчик: КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: Основной договор № 145 от 26.07.2021 г. Доп.сог. № 01 от 14.02.2022 г. форма2

Акт № 10

Выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА												
16	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Перила сварные стальные. Установка**	т перил		0,233	90873,04	185,08	21173	43	2596	15571	39683
		НР - 84%; СП - 8%				79544,00	13,24	18534	3		2940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0201-0702	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	24	5,592	458,00				2561		
17	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,233	560247,24	--	130538	--	130538	--	140981
		СП - 8%				--	--	--	--		10443	
18	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м		56	558,48	253,94	31275	14221	--	21077	56540
		НР - 108%; СП - 8%				304,54	43,96	17054	2462		4188	
СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ												
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16М247617=52331,1	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		0,391	119647,39	24061,57	46782	9408	20898	16261	68087
		НР - 80%; СП - 8%				42138,92	9847,74	16476	3850		5043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0816-0801	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3	1,173	3666,00				4300		
1.2	2113-0816-0803	**Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E**	комплект	17	6,647	1597,00				10615		
1.3	2404-0207-3111	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	1,564	1823,00				2851		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км		0,391	310379,00	--	121358	--	121358	--	131067
		СП - 8%				--	--	--	--		9709	
3	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник		8	4940,63	2563,92	39525	20512	151	21953	66396
		НР - 80%; СП - 8%				2357,73	1072,44	18862	8580		4918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,08	1556,00				124		
4	2307-0103-0442 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Светильники, тип ЖКУ34-250-001 Альфа GALAD, мощность 250 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.		8	81442,00	--	651536	--	651536	--	703659
		СП - 8%				--	--	--	--		52123	
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16М247617=52331,1	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,150041	119647,39	24061,57	17952	3611	8018	6240	26127
		НР - 80%; СП - 8%				42138,92	9847,74	6323	1478		1935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	0,450123	3666,00				1650		
5.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	2,550697	1597,00				4073		
5.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	0,600164	1823,00				1094		
6	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км		0,15	84704,00	--	12706	--	12706	--	13722
		СП - 8%				--	--	--	--		1016	
7	1308-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17М247617=52331,1	Кронштейн трамвайный двухсторонний. Монтаж на установленных опорах	шт.		8	8750,83	4720,07	70007	37761	1478	31827	109980
		НР - 72%; СП - 8%				3846,00	1679,47	30768	13436		8147	
8	2404-0207-2306 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-2017	шт.		8	5680,00	--	45440	--	45440	--	49075
		СП - 8%				--	--	--	--		3635	
					ОПОРЫ							
9	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1М247617=52331,1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора		1	9161,46	6169,22	9161	6169	--	4547	14804
		НР - 80%; СП - 8%				2992,24	2690,92	2992	2691		1097	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т		0,178	479624,40	--	85373	--	85373	--	92203
		СП - 8%				--	--	--	--		6830	
11	ТССЦ РК 8.04-08-2018 т.7 п.10М247617=52331,1)	**Надбавка за горячее цинкование**	т		0,178	94412,00	--	16805	--	16805	--	18149
		СП - 8%				--	--	--	--		1344	
12	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора		8	32137,81	--	257102	--	237513	15672	294595
		НР - 80%; СП - 8%				2448,68	--	19589	--		21822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	8,16	19983,84				163068		
12.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0394	0,3152	236183,00				74445		
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
13	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		8	3605,00	--	28840	--	28840	--	31147
		СП - 8%				--	--	--	--		2307	
14	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		7	2857,00	--	19999	--	19999	--	21599
		СП - 8%				--	--	--	--		1600	
15	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%				--	--	--	--		604	
16	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
17	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		1	866,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
18	2404-0207-3231 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.		1	5647,00	--	5647	--	5647	--	6099
		СП - 8%				--	--	--	--		452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
20	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017**	м	20,4	501,00	--	10220	--	10220	--	11038
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
21	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	16	43,00	--	688	--	688	--	743
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
22	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	8	372,00	--	2976	--	2976	--	3214
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
24	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,008	383216,00	--	3066	--	3066	--	3311
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
25	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0015	605012,00	--	908	--	908	--	981
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР							
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17М247617=52331,1	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	24	627,59	22,99	15062	552	10202	3224	19748
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	4308	170		1463	
27	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17М247617=52331,1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	4762,04	182,52	114289	4381	82217	20993	146105
		НР - 72%; СП - 8%			1153,80	61,08	27691	1466		10823	
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	4,32	1647,80	--	7118	--	--	5125	13223

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	--	7118	--		980	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		2,88	860,22	--	2477	--	--	1784	4602
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	2477	--		341	
30	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Мусор строительный. Погрузка**	т		2,808	107,00	--	300	--		--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
31	4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 К=2М247617=52331,1)	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км		2,808	166,00	--	466	--		--	503
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		6	1647,80	--	9887	--	--	7118	18366
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	--	9887	--		1360	
33	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1М247617=52331,1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Демонтаж**	опора		8	6113,80	4318,45	48910	34547	--	23546	78252
		НР - 80%; СП - 8%				1795,34	1883,64	14363	15069		5796	
34	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1М247617=52331,1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора		8	9161,46	6169,22	73292	49353	--	36372	118437
		НР - 80%; СП - 8%				2992,24	2690,92	23938	21527		8773	
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
20	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+2=5см). Устройство**	м2 покрытия		805,38	197,60	2,90	159143	2336	10679	158723	343295
		НР - 108%; СП - 8%				181,44	1,04	146128	838		25429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,005	4,0269	2651,00				10675		
21	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,483228	124132,98	--	59985	--	59985	--	64784
		СП - 8%				--	--	--	--		4799	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2М247617=52331,1 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия		805,38	116,92	--	94165	--	--	101698	211532

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				116,92	--	94165	--		15669	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ										
11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		472	76,17	76,17	35952	35952	--	9927	49549
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,21	--	13787		3670	
12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		472	36,29	36,29	17129	17128	--	3684	22478
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,84	--	5116		1665	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		472	80,98	69,41	38223	32762	991	8707	50684
		НР - 72%; СП - 8%				9,47	16,15	4470	7623		3754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	47,2	21,00				991		
14	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	м2 спланированной площади		271	8,94	8,94	2423	2423	--	494	3150
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,53	--	686		233	
		ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (2 ВОДООТВОДА)										
150	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка		18	14533,12	5753,85	261596	103569	92329	114308	405977
		НР - 108%; СП - 8%				3649,90	2230,16	65698	40143		30072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,092	1,656	17573,58				29102		
150.2	2110-0501-1403	**Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83**	кг	19,3	347,4	182,00				63227		
151	2104-0502-0110 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.		82	4332,76	--	355286	--	355286	--	383709
		СП - 8%				--	--	--	--		28423	
152	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка		9,8	3539,21	1860,91	34684	18237	89	25187	64661
		НР - 108%; СП - 8%				1669,20	710,55	16358	6963		4790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	2102-0401-2806	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,00046	0,004508	19775,00				89		
153	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		14,64	2393,94	--	35047	--	35047	--	37851
		СП - 8%				--	--	--	--		2804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154	2104-0502-0203 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.		20	3139,00	--	62780	--	62780	--	67802
		СП - 8%				--	--	--	--		5022	
155	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		82,1	1647,80	--	135284	--	--	97405	251304
		НР - 72%; СП - 8%				1647,80	--	135284	--		18615	
156	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		17	860,22	--	14624	--	--	10529	27165
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	14624	--		2012	
157	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14М247617=52331,1	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев		3,4	18483,16	7972,39	62843	27106	13145	24851	94710
		НР - 84%; СП - 8%				6644,82	2056,60	22592	6992		7016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,061	0,2074	16028,28				3324		
157.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8	27,2	223,00				6066		
157.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,4	4,76	575,00				2737		
158	2104-0801-0125 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм х 1820 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.		4	120728,22	--	482913	--	482913	--	521546
		СП - 8%				--	--	--	--		38633	
159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,6	860,22	--	4817	--	--	3468	8948
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	4817	--		663	
160	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3		5,6	2013,48	--	11275	--	11275	--	12177
		СП - 8%				--	--	--	--		902	
161	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		55,6	860,22	--	47828	--	--	34436	88845
		НР - 72%; СП - 8%				860,22	--	47828	--		6581	
НА ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ												
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА												
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,6	2653,60	--	9553	--	--	6878	17746
		НР - 72%; СП - 8%				2653,60	--	9553	--		1314	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		1,02	4728,36	1015,85	4823	1036	2978	1136	6436
		НР - 93%; СП - 8%				793,26	404,60	809	413		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1,122	2651,00				2974		
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16М247617=52331,1	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		2,1	29098,09	1729,66	61106	3632	47213	10077	76877
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	10261	812		5695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,142	19983,84				42805		
4	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		0,0402	58174,00	--	2339	--	14	1953	4635
		НР - 84%; СП - 8%				57838,00	--	2325	--		343	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1206	112,00				14		
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01932	236183,00	--	4563	--	4563	--	4928
		СП - 8%				--	--	--	--		365	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02088	271125,00	--	5661	--	5661	--	6114
		СП - 8%				--	--	--	--		453	
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18М247617=52331,1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		6	4826,68	808,30	28960	4850	2836	24682	57934
		НР - 108%; СП - 8%				3545,60	263,37	21274	1580		4291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00288	633849,00				1825		
7.2	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001161	523646,00				608		
8	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.		4	4826,00	--	19304	--	19304	--	20848
		СП - 8%				--	--	--	--		1544	
9	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.		2	11263,00	--	22526	--	22526	--	24328

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1802	
10	2401-0201-0311 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.		4	15501,00	--	62004	--	62004	--	66964
		СП - 8%				--	--	--	--		4960	
11	2401-0201-0403 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2		3,61	33612,00	--	121339	--	121339	--	131046
		СП - 8%				--	--	--	--		9707	
12	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4М247617=52331,1	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии		0,80538	32520,25	9473,65	26191	7630	16256	4873	33549
		НР - 108%; СП - 8%				2862,00	2740,06	2305	2207		2485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**2204-0901-0101**	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	**кг**	**42**	**33,82596**	**469,00**				**15864**		
13	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг		0,201345	336,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
14	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		24,48	2653,60	--	64960	--	--	46771	120670
		НР - 72%; СП - 8%				2653,60	--	64960	--		8939	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16М247617=52331,1	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3		9,216	30995,78	1729,66	285657	15941	224684	44222	356270
		НР - 91%; СП - 8%				4886,28	386,72	45032	3564		26390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**2102-0101-0624**	**Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**9,40032**	**21844,32**				**205344**		
		ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ-1 ПРОЛЕТ										
45	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,0030294	124132,98	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
46	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т		27,0963	19250,46	--	521616	--	521616	--	563345
		СП - 8%				--	--	--	--		41729	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,0031416	124132,98	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
49	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т		27,1524	19250,46	--	522696	--	522696	--	564512
		СП - 8%				--	--	--	--		41816	
52	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4М247617=52331,1	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии		0,033	32520,25	9473,65	1073	312	667	200	1374
		НР - 108%; СП - 8%				2862,00	2740,06	94	90		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2204-0901-0101	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	кг	42	1,386	469,00				650		
53	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4М247617=52331,1	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии		0,066	32520,25	9473,65	2146	625	1332	399	2749
		НР - 108%; СП - 8%				2862,00	2740,06	189	181		204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2204-0901-0101	**Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010**	кг	42	2,772	469,00				1300		
64	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т		0,0010692	124132,98	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
65	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т		9,5634	19250,46	--	184100	--	184100	--	198828
		СП - 8%				--	--	--	--		14728	
78	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8М247617=52331,1	**Подмости для окраски. Устройство**	м2 окрашиваемой поверхности		1285	675,06	135,95	867452	174696	337402	354367	1319565
		НР - 84%; СП - 8%				276,54	51,76	355354	66512		97746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	2106-0805-0102	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0002	0,257	591045,12				151899		
78.2	2107-0302-0302	**Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	0,002	2,57	61375,00				157734		
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015 М247617=52331,1)	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**		**80,94766**	**19250,46**	**--**	**1558280**	**--**	**1558280**	**--**	**1682942**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**			**124662**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**10295534**				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 3,28%						337694				
		Итого:						**10633228**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%										
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1267264				
		Итого с прочим затратам:						**11900492**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						238010				
		Итого:						**12138501**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:						12745863				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107						**12500000**				
		НДС 12%:						1500000				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:						**14000000**				

Заказчик:
КГУ "Казалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050140008304

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"
БИН: 020240007493

Технадзор:
ТОО "Жана Гасыр к К"
KZ06VJE00044224 от 01.02.2019 г.
KZ69VJE00066467 от 17.06.2021 г.
KZ76VJE00044225 от 01.02.2019 г.

Авторский надзор:
ТОО "Мостдорпроект"
БИН: 091040009170
Тоновкина А.Б.