Заказчик:: Государственное учреждение "Отдел образования района Бэйтерек"

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бэйтерек" по адресу:ЗКО, район Бэйтерек

Адрес: Адрес: Казахстан, ЗКО, район Бэйтерек

Справка о стоимости выполненных работ и затрат №2

за сентябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		№505	08.07.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бэйтерек"	192 989 845,70	171 547 088,80	153 167 043,60						18 380 045,20	171 547 088,80
Удержание аванса 30%	57 896 953,71	51 464 126,64	45 950 113,08						5 514 013,56	51464126,64
Итого к оплате	135 092 891,99	120 082 962,16	107 216 930,52						12 866 031,64	120 082 962,16

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования района Бэйтерек"

Сафиуллин С.Н_____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис»

Касимов Б.А._____

(должность, фамилия, имя, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования района Бэйтерек управления образования акимата Западно–Казахстанской области»", БИН 0602400121,
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бэйтерек,с.Переметное, Гагарина, 137, 3, телефон 87113023449
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"
г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280, БИН 151140003505, телефон 8-701-100-77-86
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект:Капитальный ремонт здания КГУ "Чувашинская средняя общеобразовательная школа отдела образования района Бэйтерек" по адресу:ЗКО, район Бэйтерек
Договор подряда (контракт) № 505 от 08.07.2022 года.

Акт выполненных работ№2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 25.01.2021 года

№ п/п	Номер поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.Архитектурно-строительная часть

Архитектурно-строительная часть

Учебный корпус

Отделка фасада /лист АС-7/

1	38	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки		297	14086,20	34,58	4183601	10270	3106982	771263	5351253	
			НР - 72%; СП - 8%				3590,40	16,33	1066349	4850		396389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	5,94	18384,00				109201			
1.2		231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	1	297	10083,00				2994651			
2	39	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки		1042,4	5826,94	14,71	6074002	15334	3778908	1643544	8334949	
			НР - 72%; СП - 8%				2187,03	2,82	2279760	2940		617404		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	2293,28	266,00				610012			
2.2		234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0,08307	86,591772	23746,00				2056208			
2.3		261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	5212	26,00				135512			
2.4		261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	2710,24	73,00				197848			
2.5		217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	8756,16	23,00				201392			
2.6		217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	325,2288	1015,00				330107			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
3	40	214-204-0923 РСНБ РК 2015 прим.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм /Сайдинг/	м2		1146,64	2845,00	--	3262191	--	3262191	--	3523166	
			СП - 8%				--	--	--	--		260975		
			Отмостка лист /АС-9/											
4	41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		377	3125,59	157,03	1178347	59201	1006510	96185	1376494	
			НР - 72%; СП - 8%				298,77	55,58	112636	20954		101963		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	6,9368	8565,00				59414			
4.2		211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	11,2346	7510,00				84372			
4.3		216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0124	4,6748	178205,00				833073			
5	42	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м3. Устройство	м3		27,7	33436,97	316,67	926204	8772	843616	55528	1060270	
			НР - 72%; СП - 8%				2664,85	119,34	73816	3306		78539		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	28,254	29243,00				826232			
			Антикоррозийная защита фундамента /АС-9/											
6	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		343	900,08	19,87	308727	6815	197784	75691	415171	
			НР - 72%; СП - 8%				303,58	2,91	104128	998		30753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,05488	178205,00				9780			
6.2		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,08232	53822,00				4431			
6.3		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	823,2	223,00				183574			
7	44	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		137,2	11175,02	1705,20	1533213	233954	330398	780887	2499227	
			НР - 72%; СП - 8%				7061,67	843,32	968861	115704		185128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		211-102-0101	Глина природная	м3	1,15	157,78	2077,00				327709			
			Армопояс /АС-9/											
8	45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		47,7	47344,65	4887,03	2258340	233112	1508530	408311	2879983	
			НР - 72%; СП - 8%				10832,25	1056,62	516698	50401		213332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	48,4155	29243,00				1415814			
9	46	1106-1908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т		2,92052	28321,34	1426,69	82713	4166	21971	41576	134232	
			НР - 72%; СП - 8%				19372,00	399,74	56576	1167		9943		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,81	2,365621	8465,00				20025			
10	47	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,6561	277977,00	--	182381	--	182381	--	196971	
			СП - 8%				--	--	--	--		14590		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
11	48	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		2,26442	275482,00	--	623807	--	623807	--	673712	
			СП - 8%				--	--	--	--		49905		
			Полы /АС-10/											
							Тип 1							
12	57	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		451,92	197,48	0,62	89245	280	69989	13757	111242	
			НР - 72%; СП - 8%				41,99	0,29	18976	131		8240		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,177153	395085,00				69990			
13	58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		451,92	732,88	31,93	331203	14430	146557	127586	495492	
			НР - 72%; СП - 8%				376,65	15,46	170216	6987		36703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	9,219168	15729,00				145008			
14	59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		451,92	4856,87	82,00	2194917	37058	1551879	448442	2854828	
			НР - 72%; СП - 8%				1340,90	37,30	605980	16857		211469		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	5,87496	14706,00				86397			
14.2		215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	13,828752	3817,00				52784			
14.3		231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	1,02	460,9584	3061,00				1410994			
							Тип 1а							
15	60	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		69,9	1680,71	85,66	117482	5988	59967	37770	167672	
			НР - 72%; СП - 8%				737,15	13,32	51527	931		12420		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	78,288	259,00				20277			
15.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,241854	124844,00				30194			
16	61	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		69,9	1034,90	42,72	72340	2986	38265	22767	102715	
			НР - 72%; СП - 8%				444,77	7,60	31089	531		7609		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	78,288	259,00				20277			
16.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,105549	124844,00				13177			
17	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		69,9	732,88	31,93	51228	2232	22668	19734	76639	
			НР - 72%; СП - 8%				376,65	15,46	26328	1081		5677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,42596	15729,00				22429			
18	63	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		69,9	4856,87	82,00	339495	5732	240034	69362	441566	
			НР - 72%; СП - 8%				1340,90	37,30	93729	2607		32709		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,9087	14706,00				13363			
18.2		215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	2,13894	3817,00				8164			
18.3		231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	1,02	71,298	3061,00				218243			
19	64	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		447,44	981,65	1,85	439229	827	287190	109153	592253	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				337,95	0,87	151212	389		43871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								10528			
19.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,715904	14706,00				276662			
19.2		231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 45х45х9мм	м2	0,202	90,38288	3061,00							
							Тип 2							
20	65	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		660,47	1680,71	85,66	1110059	56575	566619	356877	1584291	
			НР - 72%; СП - 8%				737,15	13,32	486865	8797		117355		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								191589			
20.1		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	739,7264	259,00				285297			
20.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	2,285226	124844,00							
21	66	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		660,47	1887,62	21,95	1246716	14497	872923	262977	1630469	
			НР - 72%; СП - 8%				544,00	9,01	359296	5951		120776		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								204927			
21.1		213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0051	3,368397	60838,00				96276			
21.2		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	1,585128	60737,00				504336			
21.3		233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	7,793546	64712,00							
22	67	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		660,47	6748,33	53,67	4457070	35447	3938542	359821	5202242	
			НР - 72%; СП - 8%				731,42	25,24	483081	16670		385351		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								3870710			
22.1		233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	24,503437	157966,00							
23	68	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		463,61	289,25	2,46	134099	1140	89486	31617	178974	
			НР - 72%; СП - 8%				93,77	0,95	43473	440		13257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								85221			
23.1		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	468,2461	182,00							
							Тип 3							
24	69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		86,04	1680,71	85,66	144608	7370	73814	46491	206387	
			НР - 72%; СП - 8%				737,15	13,32	63424	1146		15288		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								24958			
24.1		235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	96,3648	259,00				37166			
24.2		216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,297698	124844,00							
25	70	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		86,04	1887,62	21,95	162411	1888	113717	34258	212403	
			НР - 72%; СП - 8%				544,00	9,01	46806	775		15734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								26696			
25.1		213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0051	0,438804	60838,00				12542			
25.2		215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,206496	60737,00				65700			
25.3		233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,015272	64712,00							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
26	71	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		86,04	6748,33	53,67	580626	4618	513077	46874	677700	
			НР - 72%; СП - 8%				731,42	25,24	62931	2172		50200		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								504241			
26.1		233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	0,0371	3,192084	157966,00							
			Деревянное перекрытие /АС-12/											
27	85	1110-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с настилкой полов по деревянным балкам с подшивкой досками обшивки, с утеплением плитами минераловатными. Сборка	м2 перекрытия		1370	2283,09	175,32	3127833	240188	150371	2044058	5585642	
			НР - 72%; СП - 8%				1998,01	74,23	2737274	101695		413751		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								150371			
27.1		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,28	383,6	392,00							
28	86	215-202-0102 РСНБ РК 2015	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		31,2	70707,00	--	2206058	--	2206058	--	2382543	
			СП - 8%				--	--	--	--		176485		
29	87	215-204-0802 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3		68,5	68867,00	--	4717390	--	4717390	--	5094781	
			СП - 8%				--	--	--	--		377391		
30	88	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3		205,5	23746,00	--	4879803	--	4879803	--	5270187	
			СП - 8%				--	--	--	--		390384		
			Кровля /АС-(13-19)/											
31	89	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		1370	263,18	12,89	360557	17659	222626	89910	486505	
			НР - 72%; СП - 8%				87,79	3,36	120272	4603		36037		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								99325			
31.1		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	685	145,00							
31.2		261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0011	1,507	81820,00				123303			
32	90	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		1370	5326,81	53,61	7297730	73446	6433657	582380	8510519	
			НР - 72%; СП - 8%				577,10	13,31	790627	18235		630409		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								399287			
32.1		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	2753,7	145,00							
32.2		234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,1545	211,665	28105,00				5948845			
33	91	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /гидроизоляция/	м2 изолируемой поверхности		1825	365,68	12,89	667366	23524	483625	119771	850108	
			НР - 72%; СП - 8%				87,79	3,36	160217	6132		62971		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								351313			
33.1		235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	2007,5	175,00							
33.2		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	912,5	145,00				132313			
34	92	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		27,96	113644,09	1518,81	3177489	42466	2420712	527015	4000865	
			НР - 72%; СП - 8%				25547,60	631,43	714311	17655		296360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								229707			
34.1		261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,06248	216199,00							

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34.2		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	4,4736	69870,00				312570			
34.3		215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	23,2068	69663,00				1616655			
35	93	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции		25,01	96485,36	1419,77	2413099	35508	1875760	372427	3008368	
			НР - 72%; СП - 8%				20065,20	616,89	501831	15428		222842		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
35.1		215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,02	25,5102	70372,00				1795204			
36	94	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1825	5551,29	104,11	10131104	190001	6068252	2828083	13995922	
			НР - 72%; СП - 8%				2122,11	30,16	3872851	55042		1036735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
36.1		215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	9,855	69870,00				688569			
36.2		215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	9,125	69663,00				635675			
36.3		224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1,106	2018,45	2021,00				4079287			
36.4		214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,73	384947,00				281011			
36.5		217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,19345	1589156,00				307422			
37	95	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		190,6	311,16	2,91	59307	555	51761	5211	69679	
			НР - 72%; СП - 8%				36,68	1,29	6991	246		5161		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
37.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,043838	1148617,00				50353			
38	96	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		52,97	8926,34	62,72	472828	3322	418232	37979	551671	
			НР - 72%; СП - 8%				967,98	27,83	51274	1474		40865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1		261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,354899	1148617,00				407643			
39	97	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности		461,09	38,15	0,62	17591	286	3219	10238	30056	
			НР - 72%; СП - 8%				30,55	0,29	14086	134		2226		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1		261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000035	0,016138	197429,00				3186			
40	98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,219	921794,95	1417,95	201873	310	143631	41808	263176	
			НР - 72%; СП - 8%				264528,00	616,89	57932	135		19494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1		222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,219	655849,00				143631			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					71814282	1389957	53522902	12519351	91080323	
									16901423	486564	--	6746691		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		тенге					71814282					
		Материалы		тенге					37651269					
		Всего заработная плата		тенге						17387987				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					15871630					
			Накладные расходы	тенге					12519351					
			Сметная прибыль	тенге					6746691					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					91080324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13601	
			Сметная заработная плата	тенге						17387987				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					91080324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13601	
			Сметная заработная плата	тенге						17387987				
			РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1.Благоустройство											
						Покрытия								
Покрытия дороги и парковки														
41	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		151,4	3202,46	1072,37	484852	162357	299014	44275	571457	
			НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	23481	38012		42330		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	166,54	1791,00				298273			
41.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	7,57	98,00				742			
42	26	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1514	1821,02	254,39	2757024	385146	2316072	125708	3113351	
			НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	55806	118788		230619		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
42.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	286,146	7400,00				2117480			
42.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	45,42	98,00				4451			
43	27	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		1514	-516,35	-50,15	-781754	-75927	-705827	-17430	-863119	
			НР - 72%; СП - 8%				--	-15,99	--	-24209		-63935		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	95,382	7400,00				705827			
44	28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,757	185609,28	2058,13	140506	1558	138948	549	152340	
			НР - 72%; СП - 8%				--	1008,04	--	763		11284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1		216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	1,03	0,77971	178205,00				138948			
45	29	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1514	2248,63	196,88	3404426	298076	3069287	55496	3736716	
			НР - 72%; СП - 8%				24,48	26,43	37063	40015		276794		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
45.1		212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0968	146,5552	20922,00				3066228			
45.2		216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000011	0,016351	178205,00				2914			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
45.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,514	98,00				148			
46	30	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		1514	1013,93	0,08	1535090	121	1521949	9375	1668022	
			НР - 72%; СП - 8%				8,60	--	13020	--		123557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1		212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,048	72,672	20922,00				1520444			
46.2		216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000006	0,008478	178205,00				1511			
47	31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1514	2609,02	208,40	3950056	315518	3597475	54787	4325231	
			НР - 72%; СП - 8%				24,48	25,78	37063	39031		320387		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
47.1		212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0976	147,7664	24325,00				3594418			
47.2		216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000011	0,016351	178205,00				2914			
47.3		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,514	98,00				148			
Покрытия из брусчатки														
48	32	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1121	1821,02	254,39	2041363	285172	1714871	93077	2305195	
			НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	41320	87954		170755		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
48.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	211,869	7400,00				1567831			
48.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	33,63	98,00				3296			
49	33	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		1121	-516,35	-50,15	-578828	-56218	-522610	-12906	-639073	
			НР - 72%; СП - 8%				--	-15,99	--	-17925		-47339		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	70,623	7400,00				522610			
50	34	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		56,05	3202,46	1072,37	179498	60106	110699	16391	211560	
			НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	8693	14072		15671		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	61,655	1791,00				110424			
50.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	2,8025	98,00				275			
51	35	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		1121	9776,50	142,63	10959456	159888	9404237	1037851	12957092	
			НР - 72%; СП - 8%				1244,72	41,15	1395331	46129		959785		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	4,8203	1791,00				8633			
51.2		255-301-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1	1121	8379,00				9392859			
Покрытия искусственным газоном														

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
52	36	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1300	1821,02	254,39	2367326	330707	1988701	107940	2673287	
			НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	47918	101998		198021		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
52.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	245,7	7400,00				1818180			
52.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	39	98,00				3822			
53	37	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		1300	-516,35	-50,15	-671255	-65195	-606060	-14967	-741119	
			НР - 72%; СП - 8%				--	-15,99	--	-20787		-54898		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	81,9	7400,00				606060			
54	38	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		65	3202,46	1072,37	208160	69704	128375	19008	245342	
			НР - 72%; СП - 8%				155,09	251,07	10081	16320		18173		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	71,5	1791,00				128057			
54.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	3,25	98,00				319			
55	39	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		1300	562,30	16,85	730990	21905	158925	399653	1221095	
			НР - 72%; СП - 8%				423,20	3,78	550160	4914		90451		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1		211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	195	815,00				158925			
56	40	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять /исключать/	м2		1300	-987,68	-1,48	-1283984	-1924	-529750	-541663	-1971699	
			НР - 72%; СП - 8%				-578,70	--	-752310	--		-146052		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
56.1		211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,5	650	815,00				529750			
57	41	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		1300	307,55	177,61	399815	230893	87360	96015	535496	
			НР - 72%; СП - 8%				62,74	39,84	81562	51792		39666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
57.1		254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	26	2870,00				74620			
58	42	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1200,6	1821,02	254,39	2186317	305421	1836642	99686	2468884	
			НР - 72%; СП - 8%				36,86	78,46	44254	94199		182880		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
58.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	226,9134	7400,00				1679159			
58.2		217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	36,018	98,00				3530			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
59	43	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		1200,6	-516,35	-50,15	-619930	-60210	-559720	-13822	-684452	
			НР - 72%; СП - 8%				--	-15,99	--	-19198		-50700		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								559720			
59.1		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	75,6378	7400,00							
60	44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		60,03	36159,42	7,68	2170650	461	1924773	176699	2535137	
			НР - 72%; СП - 8%				4088,22	--	245416	--		187788		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								1790566			
60.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	61,2306	29243,00							
61	45	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия		1200,6	15924,39	25,84	19118823	31023	18229839	625399	21323760	
			НР - 72%; СП - 8%				714,61	8,87	857961	10649		1579538		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								14056097			
61.1		233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	1,02	1224,612	11478,00							
61.2		261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	1224,612	3373,00				4130616			
62	46	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1352	2662,76	32,51	3600052	43954	2428381	824854	4778899	
			НР - 72%; СП - 8%				834,11	13,25	1127717	17914		353992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								2332656			
62.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	79,768	29243,00							
63	47	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15 и БР100.20.8/	м3		33,406	59773,00	--	1996777	--	1996777	--	2156519	
			СП - 8%				--	--	--	--		159742		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**54295430**	**2442536**	**48028358**	**3185975**	**62079921**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					**3824536**	**600431**	**--**	**4598509**		
			Материалы	тенге					**54295430**					
			Всего заработная плата	тенге					**46031582**					
			Местные материалы	тенге						**4424967**				
			Накладные расходы	тенге					**1996777**					
			Сметная прибыль	тенге					**3185975**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**4598509**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**62079914**					**3425**
			Сметная заработная плата	тенге						**4424967**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**62079914**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3425**
			Сметная заработная плата	тенге						**4424967**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**										**153160238**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**20725959**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**3832493**				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1086995**				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**101551258**			
			- Накладные расходы	тенге								**15705326**		
			- Сметная прибыль	тенге								**11345200**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого	**Тенге**									**153160238,0**	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**									**1837922,9**	
			Итого с временными удорожаниями	**Тенге**									**154998160,9**	
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х0,9=1,98%	**Тенге**									**3068963,6**	
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**									**158067124,4**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**3161342,5**	
			Итого стоимость по акту	**Тенге**									**161228466,9**	
			Всего по сметному расчету с понижающим коэффициентом, согласно договора 0,95 без НДС	**Тенге**									**153167043,6**	
			НДС,12%	**Тенге**									**18380045,2**	
			ВСЕГО С НДС	**Тенге**									**171547088,8**	

Заказчик
Руководитель Г' Государственное учреждение "Отдел образования района Бәйтерек"

_____ **Сафиуллин С.Н.**

"_____" _____ **2022 г.**

Подрядчик
Руководитель ТОО"ГрадСтройСервис"

_____ **Касимов Б.А.**

"_____" _____ **2022 г.**

Технический надзор
Эксперт по техническому надзору ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Бисенгалиев Б.Б.**

"_____" _____ **2022 г.**