Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14"
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81,;тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			126	12.07.2022г.				
			Доп.соглашение					
			1-126	21.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 179 395 198,17		-	-	-	-	-	126 363 771,23	
За отчетный период сентябрь м-ц 2022г.	127 775 533,10	114 085 297,41	-	-	-	-	-	13 690 235,69	127 775 533,10

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан

Директор_____ **Е.Т.Мусенов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81,;тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.
Дополнительное соглашение №1-126 от 21.07.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01										
		Подготовительные работы										
		Окна										
1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		196	2378,73	91,58	466231	17950	--	329411	859293
		НР - 72%; СП - 8%				2287,15	47,11	448281	9234		63651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,1066	20,8936	--				--		
2	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		299,3904	817,87	27,28	244862	8167	--	174302	452696
		НР - 72%; СП - 8%				790,59	18,01	236695	5392		33532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0342	10,239152	--				--		
		Стены, перегородки										
3	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		194,12	3064,26	329,32	594834	63928	--	403987	1078727
		НР - 72%; СП - 8%				2734,94	155,51	530907	30188		79906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,194	37,65928	--				--		
5	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25к=0,8	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2		113,25	1465,34	3,08	165950	349	--	119233	307997
		НР - 72%; СП - 8%				1462,26	--	165601	--		22814	
7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	м2		537,37	3147,58	993,72	1691415	533996	--	1018735	2926963
		НР - 72%; СП - 8%				2153,86	479,17	1157420	257492		216813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,066	35,46642	--				--		
8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		124,48	1395,57	42,24	173721	5258	--	123793	321314
		НР - 72%; СП - 8%				1353,33	27,89	168463	3472		23801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,052	6,47296	--				--		
9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		198	61,11	--	12100	--	--	8712	22477
		НР - 72%; СП - 8%				61,11	--	12100	--		1665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,2178	--				--		
10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную от краски с лестниц	м2		711,55	521,90	--	371358	--	--	267379	689834
		НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	371358	--		51096	
11	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную от краски с лестниц	м2		2290,92	521,90	--	1195631	--	--	860859	2221001
		НР - 72%; СП - 8%				521,90	--	1195631	--		164511	
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		360,2	380,05	--	136894	--	--	98565	254298
		НР - 72%; СП - 8%				380,05	--	136894	--		18838	
13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		1768	1317,59	90,64	2329499	160252	--	1618798	4264168
		НР - 72%; СП - 8%				1226,95	44,73	2169248	79083		315871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

13.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0441	77,9688	--				--		
14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		68,72	1867,71	233,28	128349	16031	--	88491	234187
		НР - 72%; СП - 8%				1634,43	154,04	112318	10586		17347	
21	Е12-150103-0301 1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов		450,2	947,86	22,00	426727	9904	--	304821	790074
		НР - 72%; СП - 8%				925,86	14,53	416822	6541		58526	
22	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов		164,08	794,83	22,00	130416	3610	--	93017	241308
		НР - 72%; СП - 8%				772,83	14,53	126806	2384		17875	
37	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		153,4	170,00	--	26078	--		--	28164
		СП - 8%				--	--	--	--		2086	
38	С3411-103-0211 411-103-0211 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км		1702,74	66,00	--	112381	--		--	121371
		СП - 8%				--	--	--	--		8990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14813871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7248544**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**819445**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**404372**			
		- Перевозка грузов	Тенге					**138459**				
		- Накладные расходы	Тенге								**5510103**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1097322**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01												
Архитектурно-строительные решения												
Стены, перегородки (лист АС-27)												
7	**Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок**	**226**		**10515,36**	**47,70**	**2376471**	**10780**	**1841534**	**380869**	**2977927**
		НР - 72%; СП - 8%				**2319,28**	**21,36**	**524157**	**4827**		**220587**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	**136007 С**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м3**	**0,103**	**23,278**	**41869,00**				**974627**		
7.2	**149136 С**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**2,26**	**510,76**	**741,00**				**378473**		
7.3	**288014 С**	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1,3965**	**315,609**	**358,00**				**112988**		
7.4	**288025 С**	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**2,5417**	**574,4242**	**448,00**				**257342**		
Полы (лист АС-44)												
Тип 2												
27	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**843,3**		**573,92**	**49,93**	**483987**	**42106**	**--**	**333601**	**882994**
		НР - 72%; СП - 8%				**523,99**	**25,44**	**441881**	**21454**		**65406**	
28	**С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**17,37198**		**25969,00**	**--**	**451133**	**--**	**451133**	**--**	**487224**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**36091**	
29	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**843,3**		**1126,59**	**38,34**	**950053**	**32332**	**426381**	**368286**	**1423802**
		НР - 72%; СП - 8%				**582,64**	**23,92**	**491340**	**20172**		**105463**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**102637 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,0204**	**17,20332**	**24730,00**				**425438**		

30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		843,3	559,40	26,12	471742	22027	425436	27087	538734
		НР - 72%; СП - 8%				28,79	15,82	24279	13341		39905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	17,20332	24730,00				425438		
31	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,51794	26759,73	2279,78	40620	3461	64	27874	73974
		НР - 72%; СП - 8%				24437,95	1066,44	37095	1619		5480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,425023	150,00				64		
32	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		1,51794	567060,00	--	860763	--	860763	--	929624
		СП - 8%				--	--	--	--		68861	
		Тип 3										
34	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		124,48	573,92	49,93	71442	6216	--	49243	130340
		НР - 72%; СП - 8%				523,99	25,44	65226	3167		9655	
35	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		2,564288	25969,00	--	66592	--	66592	--	71919
		СП - 8%				--	--	--	--		5327	
36	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		124,48	1126,59	38,34	140238	4773	62938	54363	210168
		НР - 72%; СП - 8%				582,64	23,92	72527	2978		15567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,539392	24730,00				62799		
37	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		124,48	559,40	26,12	69634	3251	62799	3998	79523
		НР - 72%; СП - 8%				28,79	15,82	3584	1969		5890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,539392	24730,00				62799		

38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т		0,224064	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	5996 5476	511 239	9	4115 809	10919
38.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,062738	150,00				9		
39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т		0,224064	567060,00 --	-- --	127058 --	-- --	127058	-- 10165	137223
40	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия		124,48	5047,87 2678,80	28,91 13,08	628359 333457	3599 1628	291303	241261 69569	939189
40.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	497,92	72,00				35850		
40.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	31,12	262,00				8153		
40.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	126,9696	1902,00				241496		
		Внутренняя отделка стен (лист АС-45)										
		5 этаж										
118	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2		12,61	2196,36 2177,79	12,31 5,63	27696 27462	155 71	79	19824 3802	51321
118.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,1261	626,00				79		
119	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм *СП - 8%*	м2		13,2405	4199,00 --	-- --	55597 --	-- --	55597	-- 4448	60045
120	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности		319,99	1203,90 892,80	6,43 2,58	385236 285687	2058 826	97491	206288 47323	638847
120.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	879,65251	96,00				84447		
121	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности		319,99	574,19	1,20	183735	384	26895	112796	320256

		НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	156456	205		23724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	79,9975	210,00				16799		
121.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	38,3988	262,00				10060		
122	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности		766,98	1087,91	6,43	834405	4932	334909	357512	1287268
		НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	494564	1979		95351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	3162,25854	96,00				303577		
123	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности		766,98	494,99	1,20	379647	921	64464	226620	654770
		НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	314262	491		48504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	191,745	210,00				40266		
123.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	92,0376	262,00				24114		
124	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 облицовки		199,15	6512,89	26,36	1297042	5250	453307	606057	2055347
		НР - 72%; СП - 8%				4210,32	16,38	838485	3262		152248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	199,15	1901,00				378584		
		6 этаж										
128	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		293,25	2196,36	12,31	644083	3610	1836	461007	1193496
		НР - 72%; СП - 8%				2177,79	5,63	638637	1651		88406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	2,9325	626,00				1836		
129	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2		30,7125	4199,00	--	128962	--	128962	--	139279
		СП - 8%				--	--	--	--		10317	

130	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности	46,68	1203,90	6,43	56198	300	14222	30093	93195
		НР - 72%; СП - 8%			892,80	2,58	41676	120		6904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749 128,32332	96,00				12319		
131	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности	46,68	574,19	1,20	26803	56	3923	16455	46719
	Кзтр и Кэм=1,06	*НР - 72%; СП - 8%*			488,94	0,64	22824	30		3461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25 11,67	210,00				2451		
131.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12 5,6016	262,00				1468		
132	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности	732,25	1087,91	6,43	796622	4708	319745	341324	1228979
		НР - 72%; СП - 8%			644,82	2,58	472169	1889		91033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123 3019,06675	96,00				289830		
133	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности	732,25	494,99	1,20	362456	879	61545	216358	625121
		НР - 72%; СП - 8%			409,74	0,64	300032	469		46307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25 183,0625	210,00				38443		
133.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12 87,87	262,00				23022		
134	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 облицовки	194,64	6512,89	26,36	1267669	5131	443041	592332	2008802
		НР - 72%; СП - 8%			4210,32	16,38	819497	3188		148800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1 194,64	1901,00				370011		
		7 этаж									
138	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	86,49	2196,36	12,31	189963	1065	541	135967	352005

		НР - 72%; СП - 8%				2177,79	5,63	188357	487		26074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	0,8649	626,00				541		
139	С1232-401-0102 232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2		90,8145	4199,00	--	381330	--	381330	--	411836
		СП - 8%				--	--	--	--		30506	
140	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности		344,88	1203,90	6,43	415201	2218	105074	222334	688539
		НР - 72%; СП - 8%				892,80	2,58	307909	890		51004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749	948,07512	96,00				91015		
141	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности		344,88	574,19	1,20	198027	414	28987	121570	345167
		НР - 72%; СП - 8%				488,94	0,64	168626	221		25569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	86,22	210,00				18106		
141.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	41,3856	262,00				10843		
142	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 поверхности		941,69	1087,91	6,43	1024474	6056	411197	438950	1580495
		НР - 72%; СП - 8%				644,82	2,58	607221	2430		117071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	149732 С	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123	3882,58787	96,00				372728		
143	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 поверхности		941,69	494,99	1,20	466127	1130	79149	278241	803921
		НР - 72%; СП - 8%				409,74	0,64	385848	603		59552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	272110 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25	235,4225	210,00				49439		
143.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	113,0028	262,00				29607		
144	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 облицовки		131,86	6512,89	26,36	858790	3476	300141	401279	1360875
		НР - 72%; СП - 8%				4210,32	16,38	555173	2160		100806	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	131,86	1901,00				250666		
		Окна (лист АС-46)										
157	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		270,5904	5596,49	275,27	1514356	74486	710905	553103	2232855
		НР - 72%; СП - 8%				2693,98	144,99	728965	39233		165396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	308,473056	1957,00				603682		
158	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		28,8	3961,06	271,33	114079	7815	52007	42072	168643
		НР - 72%; СП - 8%				1883,93	144,99	54257	4176		12492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	21,888	1957,00				42835		
163	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2		299,3904	40016,00	--	11980406	--	11980406	--	12938838
		СП - 8%				--	--	--	--		958432	
170	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м		192,24	3017,55	8,45	580094	1624	497395	58977	690198
		НР - 72%; СП - 8%				421,74	4,36	81075	838		51126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	108,80784	1957,00				212937		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**40870373**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9488204				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						255724			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						136613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							21169162		
		- Накладные расходы	Тенге								6929856	
		- Сметная прибыль	Тенге								3027431	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02												
Отопление и вентиляция												
РАЗДЕЛ 2.Вентиляция												
Система П2												
217	**С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм**	**шт.**	**5**		**12922,00**	**--**	**64610**	**--**	**64610**	**--**	**69779**
		СП - 8%				--	--	--	--		5169	
218	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 воздуховодов**	**17,619**		**10000,78**	**76,97**	**176204**	**1356**	**121755**	**38662**	**232055**
		НР - 72%; СП - 8%				**3013,41**	**34,27**	**53093**	**604**		17189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
218.1	**188076 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**м2**	**1**	**17,619**	**6703,00**				**118100**		
219	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2 воздуховодов**	**2,45**		**10140,70**	**77,89**	**24845**	**191**	**17271**	**5377**	**32640**
		НР - 72%; СП - 8%				**3013,41**	**34,72**	**7383**	**85**		2418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	**188077 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**	**м2**	**1**	**2,45**	**6842,00**				**16763**		
220	**Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 воздуховодов**	**1,98**		**9838,63**	**62,84**	**19480**	**124**	**13893**	**3973**	**25329**
		НР - 72%; СП - 8%				**2759,03**	**27,77**	**5463**	**55**		1876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	**188077 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**	**м2**	**1**	**1,98**	**6842,00**				**13547**		
221	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 воздуховодов**	**0,33**		**9548,78**	**76,97**	**3151**	**25**	**2132**	**724**	**4185**
		НР - 72%; СП - 8%				**3013,41**	**34,27**	**994**	**11**		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	**188081 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**м2**	**1**	**0,33**	**6251,00**				**2063**		

222	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,16	9278,26	60,94	1485	9	1035	321	1950
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	26,90	441	4		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,16	6251,00				1000		
223	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	3	10302,14	60,94	30906	183	23561	5215	39010
		НР - 72%; СП - 8%			2387,25	26,90	7162	81		2890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 3	7682,00				23046		0,00
224	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35	790,00	--	27650	--	27650	--	29862
		СП - 8%			--	--	--	--		2212	
		Система П3									
236	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	4	12922,00	--	51688	--	51688	--	55823
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
237	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонк а	1	3448,86	72,42	3449	73	492	2093	5985
		НР - 72%; СП - 8%			2883,96	22,50	2884	23		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002 0,0002	813201,00				163		
237.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56 0,56	589,00				330		
238	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	1	55675,00	--	55675	--	55675	--	60129
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	
239	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	14,216	10000,78	76,97	142171	1094	98238	31195	187235
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	42839	487		13869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 14,216	6703,00				95290		

240	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	9,42	10140,70	77,89	95525	734	66405	20674	125495
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,72	28386	327		9296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1 9,42	6842,00				64452		
241	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,18	9548,78	76,97	1719	14	1163	395	2283
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	542	6		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,18	6251,00				1125		
242	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,24	9278,26	60,94	2227	14	1551	481	2925
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	26,90	662	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,24	6251,00				1500		
243	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,8	10302,14	60,94	8242	49	6283	1391	10403
		НР - 72%; СП - 8%			2387,25	26,90	1910	22		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,8	7682,00				6146		
244	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	22,4	9316,24	50,27	208684	1126	175035	23718	250994
		НР - 72%; СП - 8%			1451,91	18,68	32523	418		18592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 22,4	7682,00				172077		
245	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	47,3	11127,24	49,59	526318	2346	466218	42230	614032
		НР - 72%; СП - 8%			1221,01	19,00	57754	899		45484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	188083 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	1 47,3	9715,00				459520		

246	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	52	790,00	--	41080	--	41080	--	44366
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
		Система П4									
261	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм**	шт.	5	12922,00	--	64610	--	64610	--	69779
		СП - 8%			--	--	--	--		5169	
262	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2воздуховодов	27,26	10000,78	76,97	272621	2098	188377	59817	359034
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	82146	934		26595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262.1	188076 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	м2	1 27,26	6703,00				182724		
263	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 воздуховодов	0,99	9838,63	62,84	9740	62	6947	1986	12665
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	27,77	2731	27		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263.1	188077 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**	м2	1 0,99	6842,00				6774		
264	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 воздуховодов	0,3	9548,78	76,97	2865	23	1938	658	3805
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	904	10		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 0,3	6251,00				1875		
265	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 воздуховодов	0,16	9278,26	60,94	1485	9	1035	321	1950
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	26,90	441	4		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265.1	188081 С	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м2	1 0,16	6251,00				1000		
266	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 воздуховодов	5,25	10302,14	60,94	54086	320	41233	9125	68268
		НР - 72%; СП - 8%			2387,25	26,90	12533	141		5057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

266.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	5,25	7682,00				40331		
267	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		2	9316,24	50,27	18632	100	15628	2118	22410
		НР - 72%; СП - 8%				1451,91	18,68	2904	37		1660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	2	7682,00				15364		
268	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		48	790,00	--	37920	--	37920	--	40954
		СП - 8%				--	--	--	--		3034	
		Система П6										
294	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.		4	12922,00	--	51688	--	51688	--	55823
		СП - 8%				--	--	--	--		4135	
295	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		17,264	10000,78	76,97	172653	1329	119300	37883	227379
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	52024	592		16843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	17,264	6703,00				115721		
296	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,3	9548,78	76,97	2865	23	1938	658	3805
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	904	10		282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,3	6251,00				1875		
297	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		43	790,00	--	33970	--	33970	--	36688
		СП - 8%				--	--	--	--		2718	
298	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци и		0,3	39153,35	2470,63	11746	741	955	7498	20783
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	10050	364		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

298.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002178	175101,00				381		
298.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,15	666,00				100		
298.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,42	541,00				227		
298.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,6	210,00				126		
299	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	12,96		5104,00	--	66148	--	66148	--	71440
		СП - 8%				--	--	--	--		5292	
		Система П7-В30										
313	Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	21		3448,86	72,42	72426	1521	10342	43946	125681
		НР - 72%; СП - 8%				2883,96	22,50	60563	473		9310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0042	813201,00				3415		
313.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	11,76	589,00				6927		
314	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	4		55675,00	--	222700	--	222700	--	240516
		СП - 8%				--	--	--	--		17816	
315	С1246-306-0202 246-306-0202 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм	шт.	5		56967,00	--	284835	--	284835	--	307622
		СП - 8%				--	--	--	--		22787	
316	С1246-306-0205 246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	11		59006,00	--	649066	--	649066	--	700991
		СП - 8%				--	--	--	--		51925	
317	С1246-306-0210 246-306-0210 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 250 мм	шт.	1		65761,00	--	65761	--	65761	--	71022
		СП - 8%				--	--	--	--		5261	
327	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	266		790,00	--	210140	--	210140	--	226951
		СП - 8%				--	--	--	--		16811	

328	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,5		39153,35	2470,63	97883	6177	7956	62483	173195
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	83750	3032		12829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
328.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,01815	175101,00				3178		
328.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	1,25	666,00				833		
328.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	3,5	541,00				1894		
328.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5	210,00				1050		0,00
329	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	108		5104,00	--	551232	--	551232	--	595331
		СП - 8%				--	--	--	--		44099	
	Система П8											
332	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
332.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
332.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
332.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
332.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
333	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1		1512303,85	--	1512304	--		--	1512304
						--	--	--	--	1512304	--	
339	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	2		12922,00	--	25844	--	25844	--	27912
		СП - 8%				--	--	--	--		2068	
340	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	19,758		10000,78	76,97	197595	1521	136535	43356	260227

		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	59539	677		19276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	19,758	6703,00				132438		
341	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,99	9838,63	62,84	9740	62	6947	1986	12665
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	27,77	2731	27		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
341.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	0,99	6842,00				6774		
342	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,44	9548,78	76,97	4201	34	2841	966	5580
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	1326	15		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,44	6251,00				2750		
343	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		1,2	9278,26	60,94	11134	73	7750	2407	14624
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	26,90	3311	32		1083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
343.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,2	6251,00				7501		
344	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		40	790,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%				--	--	--	--		2528	
		Система П9										
347	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
347.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
347.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
347.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
348	Прайс	Приточная установка PL50-30	шт.		1	758197,31	--	758197	--		--	758197
						--	--	--	--	758197	--	

355	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	4	12922,00	--	51688	--	51688	--	55823
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
356	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	51,748	10000,78	76,97	517520	3983	357599	113552	681558
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	155938	1773		50486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 51,748	6703,00				346867		
357	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,2	9548,78	76,97	1910	16	1291	439	2537
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	603	7		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,2	6251,00				1250		
358	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,16	10711,47	63,15	1714	10	1263	320	2197
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	22,60	441	4		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,16	7682,00				1229		
359	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	2,64	10302,14	60,94	27198	161	20735	4589	34330
		НР - 72%; СП - 8%			2387,25	26,90	6302	71		2543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 2,64	7682,00				20280		
360	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	65	790,00	--	51350	--	51350	--	55458
		СП - 8%			--	--	--	--		4108	
		Система П10									
363	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%			84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

363.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
363.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
363.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
363.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
364	Прайс	Приточная установка KL200	шт.	1		144350,28	--	144350	--		--	144350
						--	--	--	--	144350	--	
369	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1		12922,00	--	12922	--	12922	--	13956
		СП - 8%				--	--	--	--		1034	
370	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	12,99		10000,78	76,97	129910	1000	89766	28504	171088
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	39144	445		12673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
370.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	12,99	6703,00				87072		
371	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	0,1		9548,78	76,97	955	7	647	219	1268
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	301	3		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
371.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,1	6251,00				625		
372	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	1,35		9278,26	60,94	12526	82	8719	2708	16453
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	26,90	3725	36		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
372.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	1,35	6251,00				8439		
373	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28		790,00	--	22120	--	22120	--	23890
		СП - 8%				--	--	--	--		1770	
374	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци и	0,3		39153,35	2470,63	11746	741	955	7498	20783

		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	10050	364		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002178	175101,00				381		
374.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,15	666,00				100		
374.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,42	541,00				227		
374.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,6	210,00				126		
375	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	12,96		5104,00	--	66148	--	66148	--	71440
		СП - 8%				--	--	--	--		5292	
		Система П13										
404	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
404.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
404.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
404.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
405	Прайс	Приточная установка PL60-30	шт.	1		2568556,34	--	2568556	--		--	2568556
						--	--	--	--	2568556	--	
418	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1		39153,35	2470,63	39153	2471	3182	24993	69278
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	33500	1213		5132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,00726	175101,00				1271		
418.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,5	666,00				333		
418.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	1,4	541,00				757		

418.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	2	210,00				420		
419	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	43,2		5104,00	--	220493	--	220493	--	238132
		СП - 8%				--	--	--	--		17639	
		Система П14										
438	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,9		39153,35	2470,63	74391	4694	6047	47487	131628
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	63650	2304		9750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,013794	175101,00				2415		
438.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,95	666,00				633		
438.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,66	541,00				1439		
438.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,8	210,00				798		
439	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	82,08		5104,00	--	418936	--	418936	--	452451
		СП - 8%				--	--	--	--		33515	
		Система П15										
456	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,8		39153,35	2470,63	70476	4447	5729	44988	124701
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	60300	2183		9237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
456.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,013068	175101,00				2288		
456.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,9	666,00				599		

456.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	2,52	541,00				1363		
456.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	3,6	210,00				756		
457	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	77,76		5104,00	--	396887	--	396887	--	428638
		СП - 8%				--	--	--	--		31751	
		Система П16										
458	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
458.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
458.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
458.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
459	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1		1512303,85	--	1512304	--		--	1512304
						--	--	--	--	1512304	--	
462	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка	решетка	3		4001,35	73,44	12004	221	5264	4743	18086
		НР - 72%; СП - 8%				2173,13	22,50	6519	68		1340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
462.1	188227 С	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм	м2	0,03	0,09	50265,00				4524		
463	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	2,14		10000,78	76,97	21402	164	14789	4696	28186
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	6449	73		2088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
463.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	2,14	6703,00				14344		
464	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	10,07		10140,70	77,89	102117	785	70987	22100	134155
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,72	30345	350		9937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

464.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	10,07	6842,00				68899		
465	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		1,98	9838,63	62,84	19480	124	13893	3973	25329
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	27,77	5463	55		1876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
465.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	1,98	6842,00				13547		
466	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,4	9278,26	60,94	3711	25	2582	802	4874
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	26,90	1104	11		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
466.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,4	6251,00				2500		
467	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		23	790,00	--	18170	--	18170	--	19624
		СП - 8%				--	--	--	--		1454	
		Система В1										
476	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошенияпроизводительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
476.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
476.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
476.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
477	Прайс	Приточная установка KL200	шт.		1	162927,28	--	162927	--		--	162927
						--	--	--	--	162927	--	
		Система В2										
486	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
486.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
486.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		

486.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
486.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
487	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1		215633,90	--	215634	--		--	215634
						--	--	--	--	215634	--	
490	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	7		12922,00	--	90454	--	90454	--	97690
		СП - 8%				--	--	--	--		7236	
		Система В3										
497	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
497.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
497.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
497.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
497.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
498	Прайс	Приточная установка KL200	шт.	1		162927,28	--	162927	--		--	162927
						--	--	--	--	162927	--	
		Система В4										
509	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
509.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
509.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
509.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
509.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
510	Прайс	Приточная установка KL200	шт.	1		162927,28	--	162927	--		--	162927
						--	--	--	--	162927	--	
513	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	6		2711,61	66,31	16270	398	2955	9397	27721
		НР - 72%; СП - 8%				2152,82	22,50	12917	135		2053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

513.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0012	813201,00				976		
513.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	3,36	589,00				1979		
514	С1246-302-0501 246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 80,100 мм	шт.	6		4154,00	--	24924	--	24924	--	26918
		СП - 8%				--	--	--	--		1994	
518	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,3		39153,35	2470,63	11746	741	955	7498	20783
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	10050	364		1540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
518.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002178	175101,00				381		
518.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,15	666,00				100		
518.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,42	541,00				227		
518.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,6	210,00				126		
519	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	12,96		5104,00	--	66148	--	66148	--	71440
		СП - 8%				--	--	--	--		5292	
		Система В5										
520	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
520.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
520.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
520.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
520.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
521	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	

522	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
		НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
522.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
523	С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2		8198,00	--	16396	--	16396	--	17708
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
524	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	1		12922,00	--	12922	--	12922	--	13956
		СП - 8%				--	--	--	--		1034	
525	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	11,25		10000,78	76,97	112509	866	77742	24686	148171
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	33901	386		10976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
525.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	11,25	6703,00				75409		
526	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	0,1		9548,78	76,97	955	7	647	219	1268
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	301	3		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,1	6251,00				625		
527	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37		790,00	--	29230	--	29230	--	31568
		СП - 8%				--	--	--	--		2338	
528	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1		39153,35	2470,63	3915	247	318	2499	6927
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	3350	121		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
528.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	175101,00				127		
528.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	666,00				33		

528.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	541,00				76		
528.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	210,00				42		
529	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	4,32		5104,00	--	22049	--	22049	--	23813
		СП - 8%				--	--	--	--		1764	
		Система В6										
530	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
530.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
530.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
530.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
530.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
531	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	
532	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
		НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
532.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
533	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
534	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 125	шт.	1		1183,93	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
539	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5		39153,35	2470,63	19577	1235	1592	12497	34639
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	16750	606		2566	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
539.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,00363	175101,00				636		
539.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,25	666,00				167		
539.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,7	541,00				379		
539.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	1	210,00				210		
540	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	12,96		5104,00	--	66148	--	66148	--	71440
		СП - 8%				--	--	--	--		5292	
541	С1234-302-0204 234-302-0204 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм	м2	4,32		8433,00	--	36431	--	36431	--	39345
		СП - 8%				--	--	--	--		2914	
542	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 изоляции	5		6679,38	202,22	33397	1011	14388	13051	50164
		НР - 72%; СП - 8%				3599,65	25,68	17998	128		3716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ	т	0,000428	0,002139	633104,00				1354		
543	Е11-200701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого	зонт	1		27258,27	87,56	27258	88	25336	1337	30883
		НР - 72%; СП - 8%				1834,35	22,50	1834	23		2288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
543.1	188192 С	Зонт круглый из оцинкованной стали для	шт.	1	1	24870,00				24870		
544	Е11-200901-0104 1120-0901-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1		8655,44	54,38	8655	54	614	5765	15574
		НР - 72%; СП - 8%				7986,55	20,89	7987	21		1154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
544.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00037	0,00037	813201,00				301		
544.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	0,53	589,00				312		
545	С1246-308-0107	Узел прохода без клапана модели УП 1-06, диаметром	шт.	1		74344,00	--	74344	--	74344	--	80292
		СП - 8%				--	--	--	--		5948	
		Система В7										
546	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения,	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

546.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
546.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
546.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
546.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
547	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	
548	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	2		550,30	3,88	1101	8	14	777	2029
		НР - 72%; СП - 8%				539,35	0,45	1079	1		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	0,0226	626,00				14		
549	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 100	шт.	1		1001,79	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%				--	--	--	--		80	
550	Прайс СТПРАЙС	Приточная решетка ДПУ-М 125	шт.	1		1183,93	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
553	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1		39153,35	2470,63	3915	247	318	2499	6927
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	3350	121		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
553.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000726	175101,00				127		
553.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,05	666,00				33		
553.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,14	541,00				76		
553.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,2	210,00				42		
554	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	4,32		5104,00	--	22049	--	22049	--	23813
		СП - 8%				--	--	--	--		1764	

		Система В8										
555	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
555.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
555.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
555.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
555.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
556	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	
		Система В9										
566	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
566.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
566.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
566.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
566.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
567	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	
		Система В10										
575	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
575.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
575.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
575.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
575.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
576	Прайс	Приточная установка KL125	шт.	1		261,86	--	262	--		--	262
						--	--	--	--	262	--	

		Система В12										
584	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**95869,24**	**4394,99**	**95869**	**4395**	**7057**	**61824**	**170308**
		НР - 72%; СП - 8%			**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**12615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
584.1	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,009 0,009**	**23855,00**				**215**		
584.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0042 0,0042**	**813201,00**				**3415**		
584.3	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096 0,00096**	**694126,00**				**666**		
584.4	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72 2,72**	**589,00**				**1602**		
585	**Прайс**	**Приточная установка KL315**	**шт.**	**1**	**456,76**	**--**	**457**	**--**		**--**	**457**
					--	**--**	**--**	**--**	**457**	**--**	
		Система В13									
600	**С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм**	**шт.**	**2**	**12922,00**	**--**	**25844**	**--**	**25844**	**--**	**27912**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2068**	
601	**Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2 воздухо водов**	**0,88**	**9838,63**	**62,84**	**8658**	**55**	**6175**	**1766**	**11258**
		НР - 72%; СП - 8%			**2759,03**	**27,77**	**2428**	**24**		**834**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601.1	**188077 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения**	**м2**	**1 0,88**	**6842,00**				**6021**		
602	**Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 воздухо водов**	**3,14**	**10688,06**	**55,86**	**33561**	**176**	**25889**	**5439**	**42120**
		НР - 72%; СП - 8%			**2387,25**	**18,35**	**7496**	**58**		**3120**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
602.1	**188078 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения**	**м2**	**1 3,14**	**8073,00**				**25349**		
603	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 воздухо водов**	**43,75**	**10302,14**	**60,94**	**450719**	**2666**	**343611**	**76046**	**568906**
		НР - 72%; СП - 8%			**2387,25**	**26,90**	**104442**	**1177**		**42141**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
603.1	**188082 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения**	**м2**	**1 43,75**	**7682,00**				**336088**		

604	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	5,4	9689,55	56,79	52324	306	42318	7081	64158
		НР - 72%; СП - 8%			1796,31	25,04	9700	135		4752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
604.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 5,4	7682,00				41483		
605	Е11-200101-0704 1120-0101-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздухо водов	1	2654,81	2,20	2655	2	1312	966	3911
		НР - 72%; СП - 8%			1340,77	0,90	1341	1		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
605.1	188245 С	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,239 0,239	790,00				189		
605.2	286766 С	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 280	м	1,05 1,05	803,00				843		
605.3	286933 С	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 240 до 260	шт.	0,34 0,34	426,00				145		
605.4	298352 С	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	0,027 0,027	3713,00				100		
606	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	4,1	9316,24	50,27	38197	207	32037	4341	45941
		НР - 72%; СП - 8%			1451,91	18,68	5953	77		3403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
606.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1 4,1	7682,00				31496		
607	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	39	790,00	--	30810	--	30810	--	33275
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
		Система В14									
615	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%			84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
615.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009 0,009	23855,00				215		
615.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042 0,0042	813201,00				3415		
615.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096 0,00096	694126,00				666		
615.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72 2,72	589,00				1602		

616	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1	736,51	--	737	--		--	737
					--	--	--	--	737	--	
		Система В15									
629	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8601,56	324,29	8602	324	64	6002	15772
		НР - 72%; СП - 8%			8213,89	122,15	8214	122		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
629.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002 0,00002	813201,00				16		
629.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08 0,08	589,00				47		
630	С1246-401-0108 246-401-0108 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч	комплект	1	56291,00	--	56291	--	56291	--	60794
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
639	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	6	12922,00	--	77532	--	77532	--	83735
		СП - 8%			--	--	--	--		6203	
640	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	20,46	10000,78	76,97	204616	1575	141387	44896	269473
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	61654	701		19961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
640.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1 20,46	6703,00				137143		
641	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	0,99	9838,63	62,84	9740	62	6947	1986	12665
		НР - 72%; СП - 8%			2759,03	27,77	2731	27		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
641.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1 0,99	6842,00				6774		
642	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	0,75	9548,78	76,97	7162	58	4844	1646	9512
		НР - 72%; СП - 8%			3013,41	34,27	2260	26		705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
642.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 0,75	6251,00				4688		

643	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	40		790,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%				--	--	--	--		2528	
		Система В16										
648	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
648.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
648.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
648.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
648.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
649	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1		215633,90	--	215634	--		--	215634
						--	--	--	--	215634	--	
		Система В17										
661	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		8601,56	324,29	8602	324	64	6002	15772
		НР - 72%; СП - 8%				8213,89	122,15	8214	122		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
661.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,00002	813201,00				16		
661.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	589,00				47		
662	Прайс	Приточная установка KL100	шт.	1		117442,44	--	117442	--		--	117442
						--	--	--	--	117442	--	
665	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	10,862		10000,78	76,97	108628	836	75060	23835	143060
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	32732	372		10597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
665.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	10,862	6703,00				72808		
666	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	30		790,00	--	23700	--	23700	--	25596
		СП - 8%				--	--	--	--		1896	

		Система В18										
669	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**95869,24**	**4394,99**	**95869**	**4395**	**7057**	**61824**	**170308**
		НР - 72%; СП - 8%				**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**12615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
669.1	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,009**	**0,009**	**23855,00**				**215**		
669.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**813201,00**				**3415**		
669.3	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**694126,00**				**666**		
669.4	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**589,00**				**1602**		
670	**Прайс**	**Приточная установка KL250**	**шт.**	**1**		**313722,99**	**--**	**313723**	**--**		**--**	**313723**
						--	**--**	**--**	**--**	**313723**	**--**	
		Система В19										
682	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**95869,24**	**4394,99**	**95869**	**4395**	**7057**	**61824**	**170308**
		НР - 72%; СП - 8%				**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**12615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
682.1	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,009**	**0,009**	**23855,00**				**215**		
682.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**813201,00**				**3415**		
682.3	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**694126,00**				**666**		
682.4	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**589,00**				**1602**		
683	**Прайс**	**Приточная установка KL315**	**шт.**	**1**		**736,51**	**--**	**737**	**--**		**--**	**737**
						--	**--**	**--**	**--**	**737**	**--**	
		Система В21										
709	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**		**95869,24**	**4394,99**	**95869**	**4395**	**7057**	**61824**	**170308**
		НР - 72%; СП - 8%				**84416,92**	**1449,69**	**84417**	**1450**		**12615**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
709.1	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,009**	**0,009**	**23855,00**				**215**		
709.2	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0042**	**0,0042**	**813201,00**				**3415**		
709.3	**144748 С**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00096**	**0,00096**	**694126,00**				**666**		
709.4	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**2,72**	**2,72**	**589,00**				**1602**		
710	**Прайс**	**Приточная установка KL160**	**шт.**	**1**		**142842,97**	**--**	**142843**	**--**		**--**	**142843**
						--	**--**	**--**	**--**	**142843**	**--**	

		Система В22										
721	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
721.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
721.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
721.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
721.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
722	Прайс	Приточная установка KL315	шт.	1		215633,90	--	215634	--		--	215634
						--	--	--	--	215634	--	
725	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	6		12922,00	--	77532	--	77532	--	83735
		СП - 8%				--	--	--	--		6203	
726	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	6		2426,76	65,55	14561	393	1846	8969	25412
		НР - 72%; СП - 8%				2053,68	22,50	12322	135		1882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
726.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0012	813201,00				976		
726.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	1,476	589,00				869		
727	С1246-306-0201 246-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм	шт.	6		55675,00	--	334050	--	334050	--	360774
		СП - 8%				--	--	--	--		26724	
731	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,37		39153,35	2470,63	14487	914	1178	9247	25633
		НР - 72%; СП - 8%				33500,10	1212,66	12395	449		1899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
731.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,002686	175101,00				470		
731.2	127905 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	0,185	666,00				123		
731.3	127911 С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,518	541,00				280		

731.4	128059 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,74	210,00				155		
732	С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м2	15,984		5104,00	--	81582	--	81582	--	88109
		СП - 8%				--	--	--	--		6527	
		Система В23										
733	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
733.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
733.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
733.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
733.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
734	Прайс	Приточная установка PL50-30	шт.	1		170776,81	--	170777	--		--	170777
						--	--	--	--	170777	--	
		Система В24										
748	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
748.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
748.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
748.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
748.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
749	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		141722,63	--	141723	--		--	141723
						--	--	--	--	141723	--	
753	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	15,52		10000,78	76,97	155212	1195	107249	34056	204409
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	46768	532		15141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

753.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	15,52	6703,00				104031		
754	Е11-200101-0306 1120-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		2,8	9457,99	56,79	26482	159	19639	4863	33853
		НР - 72%; СП - 8%				2387,25	25,04	6684	70		2508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
754.1	188077 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1	2,8	6842,00				19158		
755	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,12	9548,78	76,97	1146	9	775	263	1522
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	362	4		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
755.1	188081 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,12	6251,00				750		
756	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		0,16	10711,47	63,15	1714	10	1263	320	2197
		НР - 72%; СП - 8%				2759,03	22,60	441	4		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
756.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	0,16	7682,00				1229		
757	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 воздухо водов		3,9	9316,24	50,27	36333	196	30475	4129	43699
		НР - 72%; СП - 8%				1451,91	18,68	5662	73		3237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
757.1	188082 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1	3,9	7682,00				29960		
758	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		33	790,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%				--	--	--	--		2086	
		Система В25										
766	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера		1	95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
766.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
766.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		

766.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
766.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
767	Прайс	Приточная установка PL60-30	шт.	1		885049,82	--	885050	--		--	885050
						--	--	--	--	885050	--	
		Система В26										
780	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
780.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
780.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
780.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
780.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
781	Прайс	Приточная установка PL60-30	шт.	1		908225,20	--	908225	--		--	908225
						--	--	--	--	908225	--	
		Система В28										
803	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
803.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
803.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
803.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
803.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
804	Прайс	Приточная установка PL60-30	шт.	1		908225,20	--	908225	--		--	908225
						--	--	--	--	908225	--	
		Система В29										
825	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		8601,56	324,29	8602	324	64	6002	15772
		НР - 72%; СП - 8%				8213,89	122,15	8214	122		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
825.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,00002	813201,00				16		
825.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	589,00				47		

826	Прайс	Приточная установка KL100	шт.	1		117442,44	--	117442	--		--	117442
						--	--	--	--	117442	--	
		Система В31										
833	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2		8601,56	324,29	17203	648	127	12004	31543
		НР - 72%; СП - 8%				8213,89	122,15	16428	244		2337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
833.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,00004	813201,00				33		
833.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,16	589,00				94		
834	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч	комплект	2		39902,00	--	79804	--	79804	--	86188
		СП - 8%				--	--	--	--		6384	
		Система В32										
837	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		8601,56	324,29	8602	324	64	6002	15772
		НР - 72%; СП - 8%				8213,89	122,15	8214	122		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
837.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,00002	813201,00				16		
837.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	589,00				47		
838	Прайс	Приточная установка KL160	шт.	1		112588,10	--	112588	--		--	112588
						--	--	--	--	112588	--	
		Система В33										
843	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1		8601,56	324,29	8602	324	64	6002	15772
		НР - 72%; СП - 8%				8213,89	122,15	8214	122		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
843.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	0,00002	813201,00				16		
843.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	589,00				47		
844	Прайс СТПРАЙС	Вентилятор центробежный Compact 300	шт.	1		50872,50	--	50873	--	50873	--	54943
		СП - 8%				--	--	--	--		4070	
845	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 воздуховодов	6,594		10000,78	76,97	65945	508	45567	14469	86848
		НР - 72%; СП - 8%				3013,41	34,27	19870	226		6433	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
845.1	188076 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	1	6,594	6703,00				44200		
846	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10		790,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
		Система В34										
851	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1		95869,24	4394,99	95869	4395	7057	61824	170308
		НР - 72%; СП - 8%				84416,92	1449,69	84417	1450		12615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
851.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,009	0,009	23855,00				215		
851.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	0,0042	813201,00				3415		
851.3	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	694126,00				666		
851.4	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	589,00				1602		
852	Прайс	Приточная установка KL200	шт.	1		162927,28	--	162927	--		--	162927
						--	--	--	--	162927	--	
		Система ВЕ1-ВЕ15, ПЕ1										
867	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1		2426,76	65,55	2427	66	307	1495	4236
		НР - 72%; СП - 8%				2053,68	22,50	2054	23		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
867.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,0002	813201,00				163		
867.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	0,246	589,00				145		
868	С1246-306-0205 246-306-0205 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм	шт.	1		59006,00	--	59006	--	59006	--	63726
		СП - 8%				--	--	--	--		4720	
869	Е11-200401-0104 1120-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1		8511,09	221,42	8511	221	2249	4405	13950
		НР - 72%; СП - 8%				6041,40	77,15	6041	77		1033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017	0,0017	813201,00				1382		
173.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,47	1,47	589,00				866		

870	С1246-302-1330 246-302-1330 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 1000 мм	шт.	1	99934,00	--	99934	--	99934	--	107929
		СП - 8%			--	--	--	--		7995	
		ДВ1									
881	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	12505,69	232,19	12506	233	971	8177	22337
		НР - 72%; СП - 8%			11301,72	54,64	11302	55		1655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
881.1	144748 С	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014 0,0014	694126,00				972		
882	С1246-501-0120 246-501-0120 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С ГОСТ 5976-90 Р 11 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	573168,00	--	573168	--	573168	--	619021
		СП - 8%			--	--	--	--		45853	
883	Е11-200401-0103 1120-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	1	4646,64	154,35	4647	155	684	2781	8023
		НР - 72%; СП - 8%			3808,27	54,64	3808	55		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
883.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005 0,0005	813201,00				407		
883.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471 0,471	589,00				277		
884	С1246-302-1322 246-302-1322 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 630 мм	шт.	1	55608,00	--	55608	--	55608	--	60057
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
885	Е11-200401-0108 1120-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	8511,09	221,42	17022	443	4496	8811	27899
		НР - 72%; СП - 8%			6041,40	77,15	12083	154		2067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
885.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017 0,0034	813201,00				2765		
885.2	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,47 2,94	589,00				1732		
886	С1246-306-0540 246-306-0540 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 650 мм х 600 мм	шт.	2	55336,00	--	110672	--	110672	--	119526
		СП - 8%			--	--	--	--		8854	

887	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	73,693	11838,31	49,32	872401	3634	770279	71879	1019822
		НР - 72%; СП - 8%			1336,47	18,23	98488	1343		75543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
887.1	188079 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	1 73,693	10288,00				758154		
888	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	25	790,00	--	19750	--	19750	--	21330
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
	ДПЕ										
899	С1246-306-0556 246-306-0556 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 350 мм	шт.	2	51653,00	--	103306	--	103306	--	111570
		СП - 8%			--	--	--	--		8264	
900	Е11-200101-0319 1120-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 воздухо водов	41,85	11838,31	49,32	495433	2064	437438	40820	579153
		НР - 72%; СП - 8%			1336,47	18,23	55931	763		42900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
900.1	188079 С	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	1 41,85	10288,00				430553		
901	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	790,00	--	7900	--	7900	--	8532
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								31823178
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4099524				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					186751			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					68289			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						10768470		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						12323167		
	- Накладные расходы		Тенге							3000819	
	- Сметная прибыль		Тенге							1444439	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03										
		Электросиловое оборудование и электроосвещение										
167	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**626**		**101,00**	**--**	**63226**	**--**	**63226**	**--**	**68284**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5058**	
182	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**5612**		**221,62**	**2,43**	**1243731**	**13637**	**137887**	**788430**	**2194741**
		НР - 72%; СП - 8%				**194,62**	**0,51**	**1092207**	**2862**		**162580**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	**286295 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**22,448**	**4162,00**				**93429**		
182.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**11,7852**	**626,00**				**7378**		
187	С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**5,72424**		**556800,00**	**--**	**3187257**	**--**	**3187257**	**--**	**3442238**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**254981**	
199	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**5612**		**346,72**	**3,33**	**1945793**	**18688**	**30361**	**1366241**	**3576977**
	Кзтр и Кэм=1,12	*НР - 72%; СП - 8%*				**337,98**	**0,15**	**1896744**	**842**		**264943**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,37**	**2076,44**	**12,00**				**24917**		
199.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,001554**	**8,721048**	**626,00**				**5459**		
203	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**5668,12**		**88,00**	**--**	**498795**	**--**	**498795**	**--**	**538699**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39904**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9820939**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2988951**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**32325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3704**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3917526**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2154671**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**727466**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-05										
		Структурированные кабельные сети										
6	**Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**		**1660**	**567,25**	**4,14**	**941635**	**6872**	**23556**	**656248**	**1725719**
		НР - 72%; СП - 8%				**548,92**	**0,15**	**911207**	**249**		**127837**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	**181698 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**0,97**	**1610,2**	**12,00**				**19322**		
6.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,004074**	**6,76284**	**626,00**				**4234**		
7	**С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**		**1676,6**	**26,00**	**--**	**43592**	**--**	**43592**	**--**	**47079**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3487**	
8	**Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**		**1660**	**158,82**	**1,53**	**263641**	**2539**	**22211**	**172109**	**470610**
		НР - 72%; СП - 8%				**143,91**	**0,09**	**238891**	**149**		**34860**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	**286292 С**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,004**	**6,64**	**2063,00**				**13698**		
8.2	**287729 С**	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	**кг**	**0,0021**	**3,486**	**626,00**				**2182**		
9	**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**		**1,66**	**139810,00**	**--**	**232085**	**--**	**232085**	**--**	**250652**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18567**	
11	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу**	**шт.**		**6**	**44634,91**	**5278,55**	**267809**	**31672**	**178454**	**51484**	**344836**
		НР - 72%; СП - 8%				**9613,80**	**2303,77**	**57683**	**13823**		**25543**	
12	**Прайс**	**Телекоммуникационный шкаф СКС-1 19" 12U**	**шт.**		**6**	**924688,80**	**--**	**5548133**	**--**		**--**	**5548133**
						--	**--**	**--**	**--**	**5548133**	**--**	
16	**Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**		**2783**	**567,25**	**4,14**	**1578657**	**11521**	**39492**	**1100203**	**2893179**
		НР - 72%; СП - 8%				**548,92**	**0,15**	**1527644**	**417**		**214319**	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2699,51	12,00				32394		
16.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	11,337942	626,00				7098		
17	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		2810,83	26,00	--	73082	--	73082	--	78929
		СП - 8%				--	--	--	--		5847	
18	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		2783	158,82	1,53	441996	4258	37236	288541	788980
		НР - 72%; СП - 8%				143,91	0,09	400502	250		58443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	11,132	2063,00				22965		
18.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	5,8443	626,00				3659		
19	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м		3553	624,43	3,45	2218600	12258	165250	1470978	3984761
		НР - 72%; СП - 8%				574,47	0,55	2041092	1954		295183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	426,36	300,00				127908		
19.2	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	14,212	2063,00				29319		
20	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км		3,553	139810,00	--	496745	--	496745	--	536485
		СП - 8%				--	--	--	--		39740	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**16669364**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					**5177019**				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						**69120**			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						**16842**			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							**1311703**		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге							**5548133**		
	- Накладные расходы		Тенге								**3739563**	
	- Сметная прибыль		Тенге								**823826**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06

Видеонаблюдение

24	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 АВР-2 Сентябрь-22	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1084		567,25	4,14	614899	4488	15382	428538	1126916
		НР - 72%; СП - 8%				548,92	0,15	595029	163		83479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	1051,48	12,00				12618		
24.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	4,416216	626,00				2765		
25	С1241-207-0301 241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1094,84		26,00	--	28466	--	28466	--	30743
		СП - 8%				--	--	--	--		2277	
26	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1084		158,82	1,53	172161	1659	14504	112389	307314
		НР - 72%; СП - 8%				143,91	0,09	155998	98		22764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,336	2063,00				8945		
26.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	2,2764	626,00				1425		
27	С1243-304-0102 243-304-0102	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	1,084		139810,00	--	151554	--	151554	--	163678
		СП - 8%				--	--	--	--		12124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1628651**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					751027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						261			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							209906		
		- Накладные расходы	Тенге								540927	
		- Сметная прибыль	Тенге								120644	

1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01.01.2022.	Подготовительные работ	14 813 871			14 813 871
		Всего по главе	14 813 871			14 813 871

		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14"	82 941 205	17 871 300		100 812 505
		Всего по главе	82 941 205	17 871 300		**100 812 505**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	97 755 076	17 871 300	-	115 626 376
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1 173 061			1 173 061
		Всего по главе	1 173 061			**1 173 061**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	98 928 137	17 871 300	-	**116 799 437**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	1 286 066			1 286 066
		Всего по главе	**1 286 066**			**1 286 066**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**100 214 203**	**17 871 300**	-	**118 085 503**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2 004 284			2 004 284
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	102 218 487	17 871 300	-	120 089 787
		Итого с понижающим коэффициентом подрдчика К=0,95	**97 107 562,41**	**16 977 735,00**	-	**114 085 297,41**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			13 690 235,69	13 690 235,69
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**97 107 562,41**	**16 977 735,00**	**13 690 235,69**	**127 775 533,10**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан

Директор_____ **Е.Т.Мусенов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____ **О.Д.Кали**