Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Жаксынский район, с.Ишимское, ул.Баубек**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **030140004338**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Jaryq Aq-Jol ",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Буландынский р-н, Амангельдинский сельский округ, с.Партизанка, ул.Ленина, дом 22 индекс**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040740000236

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ, не связанных со строительством №32 от 27.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
6	**19.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дороги по улице Брали Нуртазина в селе Ишимское Ишимского сельского округа Жаксынского района			тг	1	10 540 583,22	10 540 583,22	1 129 348,20
				Итого	1	x	10 540 583,22	1 129 348,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алиева Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким / _____ / Годамбаева Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: **ГУ"Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"**
Подрядчик: **ТОО "Jaryq Aq-Jol"**
Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт дороги по улице Брали Нуртазина с Ишимское Жаксынского района Акмолинской области"**

Справка №3 за 19 сентября 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнитель	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 32	27.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**43 024 543,07**									
В том числе: в текущем месяце	10 540 583,22	9 411 235,02							1 129 348,20	10 540 583,22
Итого к оплате	**10 540 583,22**									**10 540 583,22**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"
Аким _____ **Борамбаева Д.С.**
М.П.

Подрядчик
ТОО "Jaryq Aq-Jol"
Директор _____ **Алиева Р.М.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Jaryg Ag-Jol"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дороги по улице Брали Нуртазина в селе Ишимское жаксынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт дороги по улице Брали Нуртазина в селе Ишимское жаксынского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **7-1-1 Ремонт дороги** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	4127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов.	тонн	6,3	155429,42	2156,15	979205,346	13583,745	965621,5	7285	1065409,346
							1070,68		166415171,4		78919	
2	2	4127-0607-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие из холодныгъх асфальтобетонных смесей покрытия типа БХ толщиной 3 см	м2 покрытия	3600	1506,56	81,01	5423616	291636	4925952	261390,17	6139806,69
						57,23	10	206028	36000	0	454800,51	
3	3	4127-0602-0204 РСНБ РК 2015	Покрытие из холодныгъх асфальтобетонных смесей покрытия типа БХ. Устройство.На каждые 0,5 см изменений толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201/до 5-ти см k=4	м2 покрытия	3600	911,58	0,02	3281688	72	3256704	26905,03	3573280,46
						6,92		24912			264687,43	
			ИТОГО:					9684509,346	305291,745	9148277,5	295580,20	10778496,49
											798406,94	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		215569,9298				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10994066,42
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
			с понижающим коэффициентом к=0,81522538743									11544335,05
			НДС			12 %		1129348,202				9411235,017
			Итого с НДС									10 540 583,22

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района"

Аким _____ Борамбаева Д.С.

Подрядчик: ТОО "Jaryg Ag-Jol"

Руководитель _____ Алиева Р.М