к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Берекенского сельского округа Балхашского района" Алматинская область, Балхашский райос.Береке, Конаева, 11/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания аппарата Акима сельского округа Береке, Балхашского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 014

Акт выполненных работ № 2

за июнь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 2-1-1. Ремонтные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Проемы /АС-8,9/									
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5**	м2	1,89	1721,60	34,17	3254	65	456	1905	5571
		НР - 69%; СП - 8%			1446,08	14,50	2733	27		413	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	22,32	1116,63	169,58	24923	3785	--	19429	47901
		НР - 84%; СП - 8%			947,05	89,24	21138	1992		3548	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	17,1	1887,99	169,58	32285	2900	--	25965	62910
		НР - 84%; СП - 8%			1718,40	89,24	29385	1526		4660	
4	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**ОТКОС. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	11,66	220,21	--	2568	--	--	2157	5103
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	2568	--		378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	11,83	87,85	0,03	1039	--	--	748	1930
		НР - 72%; СП - 8%			87,82	--	1039	--		143	
		Полы /АС-8,9/									
		Тип-Б									
6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ. Разборка	м3	0,588	16431,02	6682,82	9661	3929	--	6352	17294
		НР - 84%; СП - 8%			9748,20	3112,02	5732	1830		1281	
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,7	1889,32	607,18	27773	8926	--	16588	47910
		НР - 72%; СП - 8%			1282,14	285,14	18847	4192		3549	
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	22,9	137,80	--	3156	--	--	2272	5862
		НР - 72%; СП - 8%			137,80	--	3156	--		434	
		Тип Д									
9	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	98,5	74,02	--	7291	--	--	5249	13543
		НР - 72%; СП - 8%			74,02	--	7291	--		1003	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	98,5	343,08	18,84	33794	1856	--	23698	62091
		НР - 72%; СП - 8%			324,24	9,92	31938	977		4599	
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	100	36,38	--	3638	--	--	2619	6758
		НР - 72%; СП - 8%			36,38	--	3638	--		501	
		Внутренняя отделка /АС-8,9/									
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	166,68	220,21	--	36705	--	--	30832	72940
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	36705	--		5403	
		Фасад									
13	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ЦОКОЛЬ. Стбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	10,5	220,21	--	2312	--	--	1942	4595
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	2312	--		340	
14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	140	220,21	--	30830	--	--	25897	61265
		НР - 84%; СП - 8%			220,21	--	30830	--		4538	
		Кровля									
15	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	130	171,67	19,77	22317	2570	--	14811	40098
		НР - 72%; СП - 8%			151,90	6,33	19747	823		2970	
16	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосамииз брусьев и бревен	м2 кровли	130	299,41	18,05	38923	2346	--	26877	71064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			281,36	5,78	36577	752		5264	
17	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	130	279,04	1,60	36275	208	--	25968	67222
		НР - 72%, СП - 8%			277,44	--	36067	--		4979	
18	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные=ПАРАПЕТ. Разборка	м3	1,49	12069,65	3400,55	17984	5067	--	12832	33281
		НР - 84%, СП - 8%			8669,10	1583,55	12917	2359		2465	
19	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	87,7	168,25	0,24	14756	21	--	10609	27393
		НР - 72%, СП - 8%			168,01	--	14734	--		2029	
		Прочие работы									
20	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	9,88	97,00	--	958	--		--	1035
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
21	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,88	323,00	--	3191	--		--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				353632	31673	456	256750	659213
							317353	14478	--	48829	
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Окна (1-этаж)/АС-15/									
22	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,85	2321,79	215,72	13582	1262	5739	6483	21671
		НР - 90%, СП - 8%			1124,89	106,42	6581	623		1605	
23	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,85	21390,00	--	125132	--	125132	--	135142
		СП - 8%			--	--	--	--		10011	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,1	1132,09	6,27	4642	26	3464	1048	6145
		НР - 90%, СП - 8%			280,97	3,16	1152	13		455	
25	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	4,1	2011,00	--	8245	--	8245	--	8905
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
26	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	4	111,00	--	444	--	444	--	480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,05	3168,79	17,69	3327	19	1955	1249	4943
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	1353	5		366	
		Окна (2-этаж)/АС-16/									
28	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2=ОК-1. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,45	2321,79	215,72	21941	2039	9272	10472	35006
		НР - 90%; СП - 8%			1124,89	106,42	10630	1006		2593	
29	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	9,45	21390,00	--	202136	--	202136	--	218306
		СП - 8%			--	--	--	--		16171	
30	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,9	1132,09	6,27	8944	50	6674	2020	11841
		НР - 90%; СП - 8%			280,97	3,16	2220	25		877	
31	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	7,9	2011,00	--	15887	--	15887	--	17158
		СП - 8%			--	--	--	--		1271	
32	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10	111,00	--	1110	--	1110	--	1199
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7	3168,79	17,69	5387	30	3166	2023	8003
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	2191	8		593	
		Двери									
		Внутренние дверные блоки (1-этаж)/АС-15/									
34	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных рубленных стенах. Установка блоков	м2	11,34	4034,03	134,60	45746	1526	25579	17462	68265
		НР - 90%; СП - 8%			1643,87	67,13	18641	761		5057	
35	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	11,34	4295,00	--	48705	--	48705	--	52602
		СП - 8%			--	--	--	--		3896	
		Внутренние дверные блоки (2-этаж)/АС-16/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	7,3	4034,03	134,60	29448	983	16465	11241	43945
		НР - 90%; СП - 8%			1643,87	67,13	12000	490		3255	
37	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4295,00	--	16235	--	16235	--	17534
		СП - 8%			--	--	--	--		1299	
38	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,68	5242,00	--	8807	--	8807	--	9511
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
39	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 23-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,84	5242,00	--	9645	--	9645	--	10417
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
40	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,68	1806,68	222,96	6649	820	1518	4236	11756
		НР - 90%; СП - 8%			1171,34	107,71	4311	396		871	
41	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,68	22026,00	--	81056	--	81056	--	87540
		СП - 8%			--	--	--	--		6484	
				ДН-1 /АС-28/							
42	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкция дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,1468	116655,40	5973,73	17125	877	267	11276	30673
		НР - 69%; СП - 8%			108860,50	2461,30	15981	361		2272	
43	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0651	463526,00	--	30176	--	30176	--	32590
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04524	249466,00	--	11286	--	11286	--	12189
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
45	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00168	247734,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03552	253131,00	--	8991	--	8991	--	9711
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
47	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50мм	м2 поверхности	3,78	509,88	7,59	1927	29	--	1454	3652
		НР - 76%; СП - 8%			502,29	3,79	1899	14		270	
48	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,189	16483,00	--	3115	--	3115	--	3365
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
49	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	3,78	5664,69	12,28	21413	46	11009	7883	31639
		НР - 76%; СП - 8%			2740,22	3,79	10358	14		2344	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ШАРНИР/	т стальных элементов	0,012048	729074,46	8814,16	8784	106	7800	1061	10633
		НР - 118%; СП - 8%			72871,82	1772,89	878	21		788	
51	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
52	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5436,00	--	10872	--	10872	--	11742
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,78	171,32	4,19	648	16	398	164	876
		НР - 69%; СП - 8%			62,02	0,69	234	3		65	
		Полы (1-этаж), /АС-15/									
				Тип-Кг							
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,9	716,61	36,71	6378	327	2400	3585	10779
		НР - 94%; СП - 8%			410,22	18,30	3651	163		797	
55	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство перво го слоя	м2 изолируемой поверхности	8,9	1665,82	114,70	14826	1021	6660	6848	23407
		НР - 94%; СП - 8%			802,76	15,78	7145	140		1734	
56	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	8,9	1043,28	36,79	9285	327	4260	4569	14982
		НР - 94%; СП - 8%			527,85	18,30	4698	163		1108	
57	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,9	4554,78	162,65	40538	1448	27863	11200	55878
		НР - 94%; СП - 8%			1261,49	77,29	11227	688		4139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бето ну	м2 поверхности облицовки	1,74	5093,54	25,03	8863	44	3664	4141	14045
		НР - 80%; СП - 8%			2962,40	12,53	5155	22		1040	
				Тип-Д							
59	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	45,6	1703,11	24,62	77662	1123	49512	25863	111808
		НР - 94%; СП - 8%			592,70	10,67	27027	487		8282	
60	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	45,6	5360,85	60,59	244455	2763	205354	35439	302285
		НР - 94%; СП - 8%			796,90	29,89	36338	1363		22392	
61	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой п оверхности	45,6	847,13	4,34	38629	198	7427	24883	68592
		НР - 80%; СП - 8%			679,91	2,18	31004	99		5081	
62	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	56,3	408,42	2,76	22994	155	17128	5441	30710
		НР - 94%; СП - 8%			101,44	1,38	5711	78		2275	
		Полы (2-этаж), /АС-16/									
				Тип-Кг							
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,8	716,61	36,71	4156	213	1564	2336	7025
		НР - 94%; СП - 8%			410,22	18,30	2379	106		519	
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство перво го слоя	м2 изолируемой поверхности	5,8	1665,82	114,70	9662	665	4341	4463	15254
		НР - 94%; СП - 8%			802,76	15,78	4656	92		1130	
65	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	5,8	1043,28	36,79	6051	213	2776	2978	9763
		НР - 94%; СП - 8%			527,85	18,30	3062	106		722	
66	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,8	4554,78	162,65	26418	943	18158	7299	36415
		НР - 94%; СП - 8%			1261,49	77,29	7317	448		2697	
67	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,55	5093,54	25,03	2801	14	1158	1309	4439
		НР - 80%; СП - 8%			2962,40	12,53	1629	7		329	
				Тип-Д							
68	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	52,9	1002,39	13,96	53026	738	29702	21582	80577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			426,96	7,07	22586	374		5969	
69	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	52,9	5360,85	60,59	283589	3205	238228	41113	350677
		НР - 94%; СП - 8%			796,90	29,89	42156	1581		25976	
70	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	52,9	847,13	4,34	44813	230	8616	28866	79573
		НР - 80%; СП - 8%			679,91	2,18	35967	115		5894	
71	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	43,7	408,42	2,76	17848	121	13294	4223	23837
		НР - 94%; СП - 8%			101,44	1,38	4433	60		1766	
		Внутренняя отделка /АС-18/									
				Потолок							
72	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	107,4	2625,31	17,94	281959	1927	124467	140696	456468
		НР - 90%; СП - 8%			1448,47	7,11	155565	763		33812	
73	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	107,4	1375,13	9,44	147689	1014	45065	81554	247607
		НР - 80%; СП - 8%			946,09	3,10	101610	333		18339	
74	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	107,4	892,46	6,07	95850	652	19972	60442	168796
		НР - 80%; СП - 8%			700,43	3,04	75226	327		12503	
75	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	107,4	-243,18	-1,65	-26117	-178	-817	-20169	-49989
		НР - 80%; СП - 8%			-233,91	-0,83	-25122	-89		-3703	
				Стены или перегородки							
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	370,4	1551,64	102,08	574726	37812	116423	360052	1009561
		НР - 80%; СП - 8%			1135,23	79,85	420491	29575		74782	
77	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	67	997,88	1,08	66858	72	6756	48024	124080
		НР - 80%; СП - 8%			895,97	--	60030	--		9191	
78	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	383,8	1559,09	15,22	598379	5842	258694	268588	936486
		НР - 80%; СП - 8%			869,83	4,93	333843	1892		69357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	330,55	733,15	5,72	242342	1892	56173	148180	421765
		НР - 80%; СП - 8%			557,49	2,87	184277	949		31242	
80	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	330,55	-178,90	-1,31	-59135	-433	-2517	-45123	-112598
		НР - 80%; СП - 8%			-169,97	-0,66	-56185	-218		-8341	
81	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	53,25	862,58	4,07	45932	217	9433	29113	81049
		НР - 80%; СП - 8%			681,36	2,04	36282	108		6004	
		Парапет									
82	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,71	23315,06	3055,00	366280	47994	212674	108278	512541
		НР - 93%; СП - 8%			6722,57	688,50	105612	10816		37965	
83	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА СГ-1	т	0,02923	249044,00	--	7280	--	7280	--	7862
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		Пояс обвязка /АС-20,26/									
84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,88	32004,18	5996,93	124176	23268	55151	46055	183850
		НР - 91%; СП - 8%			11792,96	1250,83	45757	4853		13618	
85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,317162	23762,99	1723,84	126352	9166	1532	107625	252695
		НР - 91%; СП - 8%			21751,15	491,75	115654	2615		18718	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая кла сса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74378	216607,00	--	594322	--	594322	--	641868
		СП - 8%			--	--	--	--		47546	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2 591-2014	т	2,573382	214736,00	--	552598	--	552598	--	596806
		СП - 8%			--	--	--	--		44208	
88	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установ ка при бетонировании	т	0,72704	174011,09	1792,42	126513	1303	307	114023	259779
		НР - 91%; СП - 8%			171796,20	546,26	124903	397		19243	
89	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72704	214736,00	--	156122	--	156122	--	168611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12490	
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-21,26/									
90	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периме тром до 2 м. Устройство	м3	0,523	37620,40	7812,21	19675	4086	8095	7654	29516
		НР - 91%; СП - 8%			14328,08	1753,90	7494	917		2186	
91	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0375044	23934,75	1264,71	898	47	12	778	1810
		НР - 91%; СП - 8%			22382,04	417,99	839	16		134	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318624	214736,00	--	6842	--	6842	--	7389
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005642	216607,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		Решетка МР-1 14ШТ /АС-21/									
94	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,12315	69006,34	3366,39	8498	415	474	5303	14906
		НР - 69%; СП - 8%			61789,27	622,09	7609	77		1104	
95	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горяче катаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,12315	709732,00	--	87403	--	87403	--	94396
		СП - 8%			--	--	--	--		6992	
96	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, к оличество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,57135	1033,10	1,31	3690	5	445	2593	6786
		НР - 80%; СП - 8%			907,08	0,66	3240	2		503	
		Кровля /АС-23/									
97	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	55,8	621,98	128,78	34707	7186	12473	15558	54418
		НР - 92%; СП - 8%			269,67	33,39	15048	1863		4021	
98	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. доб авлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	55,8	135,07	19,04	7537	1062	5918	778	8980
		НР - 92%; СП - 8%			9,99	5,16	557	288		665	
99	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07254	18082,98	1763,48	1312	128	2	1126	2633
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	1182	56		195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07254	249044,00	--	18066	--	18066	--	19511
		СП - 8%			--	--	--	--		1445	
101	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	55,8	226,18	16,17	12621	902	6384	5113	19153
		НР - 92%; СП - 8%			95,61	3,98	5335	222		1419	
102	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	55,8	1013,07	67,62	56529	3773	17689	33071	96768
		НР - 92%; СП - 8%			628,44	15,76	35067	879		7168	
103	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	5,7474	22752,00	--	130765	--	130765	--	141226
		СП - 8%			--	--	--	--		10461	
104	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,533	101364,03	1790,36	256755	4535	181728	65147	347654
		НР - 90%; СП - 8%			27829,43	747,49	70492	1893		25752	
105	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,533	9018,95	72,80	22845	184	19991	2478	27352
		НР - 90%; СП - 8%			1053,98	32,95	2670	83		2026	
106	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,409	87604,13	1668,65	35830	682	26210	8313	47674
		НР - 90%; СП - 8%			21852,99	730,28	8938	299		3531	
107	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,409	9018,95	72,80	3689	30	3228	400	4417
		НР - 90%; СП - 8%			1053,98	32,95	431	13		327	
108	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,035	87604,13	1668,65	3066	58	2243	711	4080
		НР - 90%; СП - 8%			21852,99	730,28	765	26		302	
109	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,035	9018,95	72,80	316	3	276	34	378
		НР - 90%; СП - 8%			1053,98	32,95	37	1		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,027	100358,08	1314,00	2710	35	1897	715	3699
		НР - 90%; СП - 8%			28798,88	619,65	778	17		274	
111	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,027	8756,08	52,72	236	1	165	64	324
		НР - 90%; СП - 8%			2590,08	23,61	70	1		24	
112	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	132	5234,43	126,15	690944	16651	369289	284940	1053955
		НР - 92%; СП - 8%			2310,64	35,70	305004	4713		78071	
113	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОЕРЕШЕТКА	м3	1,334	21645,00	--	28874	--	28874	--	31184
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	132	314,78	3,38	41551	446	35831	4928	50203
		НР - 90%; СП - 8%			39,95	1,53	5274	202		3718	
115	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	132	583,98	34,62	77086	4569	41129	29525	115139
		НР - 92%; СП - 8%			237,79	5,34	31388	704		8529	
116	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	132	104,00	--	13728	--	13728	--	14826
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
117	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	144,4	1942,14	31,31	280446	4521	2127	248432	571187
		НР - 90%; СП - 8%			1896,11	15,49	273798	2237		42310	
118	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,11	21645,00	--	2381	--	2381	--	2571
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
119	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,219	49373,00	--	10813	--	10813	--	11678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
120	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	144,4	1133,27	4,07	163644	588	25564	110229	295782
		НР - 80%, СП - 8%			952,16	2,04	137492	294		21910	
121	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	929,07	14,48	14865	232	8344	5842	22364
		НР - 92%, СП - 8%			393,09	3,81	6289	61		1657	
122	2110-0102-0303 РСНБ РК 2015	Заглушка КОНУСНАЯ	шт.	2	2104,00	--	4208	--	4208	--	4545
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
123	2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	410,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
124	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	3168,79	17,69	27885	156	16387	10472	41426
		НР - 92%, СП - 8%			1288,82	4,65	11342	41		3069	
125	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	Конек бочкообразный	шт.	4	725,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
126	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ. Устройство	м планки	18	2483,98	1919,93	44712	34559	1332	15367	64885
		НР - 92%, СП - 8%			490,06	437,93	8821	7883		4806	
127	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	950,00	--	17100	--	17100	--	18468
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
128	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=А-1. Установка	т стальных элементов	0,007992	729074,46	8814,16	5827	70	5175	704	7053
		НР - 118%, СП - 8%			72871,82	1772,89	582	14		522	
129	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СКРУТКА	т	0,004182	230810,00	--	965	--	965	--	1042
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
130	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	32	762,18	34,62	24390	1108	15673	7157	34071
		НР - 92%, СП - 8%			237,79	5,34	7609	171		2524	
		Слуховые окна 2шт									
131	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	9707,20	1072,83	19414	2146	1144	15339	37533
		НР - 90%, СП - 8%			8061,78	459,80	16124	920		2780	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/СТРОПИЛА, РИГЕЛИ,НАКЛАДКА,БОБЫШКА/	м3	0,3811	54473,00	--	20760	--	20760	--	22420
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
133	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойны х пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм д о 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	м3	0,1133	47222,00	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
134	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОПОРНЫЙ БРУС/	м3	0,00824	47222,00	--	389	--	389	--	420
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
135	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм , толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК/	м3	0,08858	52879,00	--	4684	--	4684	--	5059
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
136	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,59122	8756,08	52,72	5177	31	3615	1391	7093
		НР - 90%; СП - 8%			2590,08	23,61	1531	14		525	
137	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4881,85	126,15	56727	1466	32023	21761	84767
		НР - 92%; СП - 8%			1999,85	35,70	23238	415		6279	
138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из лист овой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3168,79	17,69	29470	165	17319	11067	43780
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	11986	43		3243	
139	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жа люзийной решеткой для жилых, общественных и вспомо гательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,5324	14019,00	--	7464	--	7464	--	8061
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
140	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
141	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
142	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,4	1742,81	28,61	697	11	388	241	1014
		НР - 80%; СП - 8%			745,18	9,47	298	4		75	
144	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	933,03	3,03	5897	19	983	3924	10606
		НР - 80%; СП - 8%			774,54	1,52	4895	10		786	
		Водосточная труба /АС-24/									
145	1208-0101-1902 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек	м труб	30,4	2238,03	510,93	68036	15532	31111	20979	96137
		НР - 72%; СП - 8%			703,73	254,75	21393	7744		7121	
146	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	90,3	1984,53	14,65	179203	1322	144595	31011	227032
		НР - 92%; СП - 8%			368,61	4,67	33286	422		16817	
147	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2018,00	--	36324	--	36324	--	39230
		СП - 8%			--	--	--	--		2906	
148	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1895,00	--	11370	--	11370	--	12280
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
149	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	151	708,00	--	106908	--	106908	--	115461
		СП - 8%			--	--	--	--		8553	
150	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	52	1038,00	--	53976	--	53976	--	58294
		СП - 8%			--	--	--	--		4318	
151	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	4159,00	--	24954	--	24954	--	26950
		СП - 8%			--	--	--	--		1996	
		Фасад /АС-11/									
				Цоколь							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	4297,65	46,58	64465	699	6979	45897	119197
		НР - 80%; СП - 8%			3785,80	38,91	56787	584		8829	
153	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	15	443,59	4,23	6654	63	3884	2191	9553
		НР - 80%; СП - 8%			180,48	2,07	2707	31		708	
				Наружная отделка с утеплением S=140м2(АС-12)							
154	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	140	5889,73	299,73	824562	41962	234995	465748	1393575
		НР - 80%; СП - 8%			3911,47	247,00	547605	34580		103225	
155	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 POLPAN толщ.80мм мм	м3	11,2	23053,00	--	258194	--	258194	--	278849
		СП - 8%			--	--	--	--		20655	
156	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	168,6	606,53	3,84	102261	648	78126	19045	131010
		НР - 80%; СП - 8%			139,31	1,89	23487	319		9704	
157	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	143	997,88	1,08	142697	155	14419	102498	264827
		НР - 80%; СП - 8%			895,97	--	128123	--		19616	
		Отмостка /АС-11/									
158	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	17786,50	10,20	96047	55	71968	22583	128236
		НР - 94%; СП - 8%			4448,91	--	24024	--		9490	
		Козырек К-1 2шт									
159	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1856	107189,85	27148,67	19894	5039	408	10927	33287
		НР - 69%; СП - 8%			77840,05	7485,27	14447	1389		2466	
160	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16304	249466,00	--	40673	--	40673	--	43927
		СП - 8%			--	--	--	--		3254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02256	463526,00	--	10457	--	10457	--	11294
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
162	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	3168,79	17,69	12675	71	7449	4760	18830
		НР - 92%; СП - 8%			1288,82	4,65	5155	19		1395	
163	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,68	6216,55	126,15	47743	969	29028	16578	69467
		НР - 92%; СП - 8%			2310,64	35,70	17746	274		5146	
164	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	0,076	21645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
165	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,68	314,78	3,38	2417	26	2084	287	2921
		НР - 90%; СП - 8%			39,95	1,53	307	12		216	
166	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	4,4	1984,53	14,65	8732	64	7046	1511	11062
		НР - 92%; СП - 8%			368,61	4,67	1622	21		819	
167	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00756	729074,46	8814,16	5512	67	4894	666	6672
		НР - 118%; СП - 8%			72871,82	1772,89	551	13		494	
168	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00672	499577,00	--	3357	--	3357	--	3626
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		Крыльцо Кр-1 с пандусом									
169	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,41	15398,40	1500,65	67907	6618	55617	6568	80435
		НР - 91%; СП - 8%			1286,17	350,45	5672	1545		5958	
170	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0353238	18082,98	1763,48	639	62	2	548	1282
		НР - 91%; СП - 8%			16288,14	772,08	575	27		95	
171	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0353238	249044,00	--	8797	--	8797	--	9501
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0272	713821,40	1666,20	19416	45	11530	7153	28695
		НР - 91%; СП - 8%			288268,20	730,28	7841	20		2126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,5	4554,78	162,65	75154	2684	51655	20764	103594
		НР - 94%; СП - 8%			1261,49	77,29	20815	1275		7673	
174	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установк а	м ограждения	70	4170,41	108,76	291929	7613	84016	240269	574777
		НР - 118%; СП - 8%			2861,43	47,39	200300	3317		42576	
175	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,28109	544370,00	--	153017	--	153017	--	165258
		СП - 8%			--	--	--	--		12241	
176	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окр аска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,15161	1033,10	1,31	8421	11	1016	5920	15488
		НР - 80%; СП - 8%			907,08	0,66	7394	5		1147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10792437	325700	6318171	3708606	15661746
							4148569	138130	--	1160083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								16320959

СМЕТА 2-1-2. Отопление

РАЗДЕЛ 1. Отопление (монтаж)

1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	14,85	1216,91	16,54	18071	246	7374	10326	30669
		НР - 98%; СП - 8%			703,78	5,76	10451	86		2272	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	99	2189,00	--	216711	--	216711	--	234048
		СП - 8%			--	--	--	--		17337	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	10	199,84	--	1998	--	164	1798	4100
		НР - 98%; СП - 8%			183,42	--	1834	--		304	
4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	246,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
5	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	513,44	0,55	5134	6	498	4540	10449
		НР - 98%; СП - 8%			463,03	0,28	4630	3		774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	7476,00	--	74760	--	74760	--	80741
		СП - 8%			--	--	--	--		5981	
7	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015 прим.	Головка термостатическая RA 2994 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	10	5521,00	--	55210	--	55210	--	59627
		СП - 8%			--	--	--	--		4417	
8	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1533,86	18,37	27610	331	19918	7343	37763
		НР - 98%; СП - 8%			408,97	7,30	7361	131		2796	
9	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	64	1294,26	18,37	82833	1175	55484	26108	117734
		НР - 98%; СП - 8%			408,97	7,30	26174	467		8715	
10	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1847,97	18,37	14784	147	11365	3264	19507
		НР - 98%; СП - 8%			408,97	7,30	3272	58		1444	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	89,23	1,25	8031	112	60	7702	17047
		НР - 98%; СП - 8%			87,32	--	7859	--		1259	
12	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
13	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2010,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6,6	636,78	69,03	4203	456	1756	1686	6360
		НР - 76%; СП - 8%			301,73	34,43	1991	227		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,26	843,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,96	81,20	1,68	565	12	365	131	752
		НР - 69%, СП - 8%			26,97	0,28	188	2		56	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,48	91,15	2,36	317	8	148	111	463
		НР - 69%, СП - 8%			46,14	0,28	161	1		34	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,72	537,00	--	5220	--	5220	--	5637
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
19	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	6,8	2829,17	39,66	19238	270	13688	5274	26473
		НР - 98%, СП - 8%			776,41	15,01	5280	102		1961	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод а	0,09	61472,56	--	5533	--	189	5291	11876
		НР - 99%, СП - 8%			59379,50	--	5344	--		866	
		Демонтаж									
21	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	10	1130,38	49,08	11304	491	--	7971	20817
		НР - 72%, СП - 8%			1081,30	25,83	10813	258		1542	
22	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	90	412,20	3,05	37098	274	2667	24668	66707
		НР - 72%, СП - 8%			379,53	1,15	34157	104		4941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				607192	3526	484149	106213	770828
							119516	1439	--	57074	
		РАЗДЕЛ 2. Топочная (монтаж)									
23	1118-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	к отел	2	145787,01	14785,63	291574	29571	55076	215528	548089
		НР - 98%, СП - 8%			103463,71	6499,75	206927	13000		40568	
24	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21570,82	449,95	43142	900	7133	34688	84056
		НР - 98%, СП - 8%			17554,29	143,85	35109	288		6226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015 рпим.	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе Unilux КУВ-18 18 кВт	комплект	2	190155,81	--	380312	--		--	380312
		Отпускная цена - 187901,00			--	--	--	--	380312	--	
26	5102-0605-0104 РСНБ РК 2015 рпим.	Насосы циркуляционные GREENPRORS 32/4	шт.	2	14222,65	--	28445	--		--	28445
		Отпускная цена - 14054,00			--	--	--	--	28445	--	
27	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	1	43910,70	239,23	43911	239	40107	3527	51233
		НР - 98%; СП - 8%			3564,87	34,44	3565	34		3795	
28	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15585,33	650,47	15585	650	10370	4702	21930
		НР - 98%; СП - 8%			4565,20	233,01	4565	233		1623	
29	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2224,04	33,65	40033	606	30207	9286	53351
		НР - 98%; СП - 8%			512,24	14,18	9220	255		3946	
30	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
31	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2967,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
32	2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	5838,00	--	46704	--	46704	--	50440
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
33	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	16,8	8004,23	94,00	134471	1579	109200	23734	171593
		НР - 98%; СП - 8%			1410,24	31,32	23692	526		12656	
		Демонтаж									
34	1118-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,5	ДЕМОНТАЖ КОТЛА	котел	2	72893,50	7392,81	145787	14786	27537	107764	274045
		НР - 98%; СП - 8%			51731,85	3249,88	103464	6500		20284	
35	1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1	2429,42	63,54	2429	64	--	1728	4489
		НР - 72%; СП - 8%			2365,88	33,44	2366	33		333	
36	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м труб опроводов	18	709,05	5,21	12763	94	918	8486	22949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			652,84	1,96	11751	35		1700	
		Пожарный щит									
37	2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057- 2005	шт.	1	16456,00	--	16456	--	16456	--	17772
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
38	ТОО "SHEGEN" стр.	Ведро пожарное емк остью 12л	шт	2	4281,12	--	8562	--		--	8562
		Отпускная цена - 4230,36			--	--	--	--	8562	--	
39	ТОО "SHEGEN" стр.	Лопата железная, с овковая (с черенком)	шт	1	4653,39	--	4653	--		--	4653
		Отпускная цена - 4598,21			--	--	--	--	4653	--	
40	ТОО "SHEGEN" стр.	Ящик для песка ме талл. 800х600х600мм (окрашенный краской)	шт	1	26431,27	--	26431	--		--	26431
		Отпускная цена - 26117,86			--	--	--	--	26431	--	
41	ТОО "SHEGEN" стр.	Щит пожарный откр ытый металл. 1400х100х1250 (без комплекта)	шт	1	28106,49	--	28106	--		--	28106
		Отпускная цена - 27773,21			--	--	--	--	28106	--	
42	2113-0805-0201 РСНБ РК 2015	Войлок строительный	т	0,0034	402975,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1278621	48489	352964	409443	1786453
							400659	20905	476510	96924	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								2557282

СМЕТА 2-1-3. Электроосвещение

		1ЩО									
1	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9630,45	1018,70	9630	1019	5751	2300	12885
		НР - 72%; СП - 8%			2860,00	334,40	2860	334		954	
2	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506,00	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2782,02	26,34	13910	132	6998	4882	20295
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	6780	--		1503	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-10 0 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
5	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
6	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163,00	--	8326	--	8326	--	8992
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		1ЩАО									
7	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	9630,45	1018,70	9630	1019	5751	2300	12885
		НР - 72%, СП - 8%			2860,00	334,40	2860	334		954	
8	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-8 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2782,02	26,34	11128	105	5599	3905	16236
		НР - 72%, СП - 8%			1356,00	--	5424	--		1203	
10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
11	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		Светотехнические изделия									
12	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	21	2523,90	905,27	53002	19011	4261	30152	89806
		НР - 72%, СП - 8%			1415,70	578,49	29730	12148		6652	
13	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82	шт.	17	4247,00	--	72199	--	72199	--	77975
		СП - 8%			--	--	--	--		5776	
14	2307-0102-0307 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4х18-722/F Опал ГОСТ 17677-82	шт.	4	4043,00	--	16172	--	16172	--	17466
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1395,74	152,59	4187	458	211	2614	7345
		НР - 72%, СП - 8%			1172,60	37,45	3518	112		544	
16	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	602,00	--	1806	--	1806	--	1950
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
17	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	10	2183,71	668,72	21837	6687	9287	7760	31965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			586,30	491,55	5863	4915		2368	
18	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1559,00	--	14031	--	14031	--	15153
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
19	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1296,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
20	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	34	205,00	--	6970	--	6970	--	7528
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
21	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8	1285,00	--	10280	--	10280	--	11102
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
22	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
23	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические дл я местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 КЛ SP-15	10 шт.	0,1	795,00	--	80	--	80	--	86
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
24	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1633,86	185,86	1634	186	18	1078	2929
		НР - 72%; СП - 8%			1430,00	66,88	1430	67		217	
25	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
		Кабели									
26	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	119,14	3,64	11914	364	2212	6820	20232
		НР - 72%; СП - 8%			93,38	1,34	9338	134		1499	
27	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	101,34	1,82	35470	637	6819	20339	60274
		НР - 72%; СП - 8%			80,04	0,67	28014	234		4465	
28	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	220311,00	--	22031	--	22031	--	23794
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	
29	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	260495,00	--	26050	--	26050	--	28133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2084	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	168503,00	--	42126	--	42126	--	45496
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
		Трубы									
31	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.	м	350	275,15	10,16	96303	3557	27380	47990	155836
		НР - 72%; СП - 8%			186,76	3,68	65366	1287		11543	
32	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	350	32,00	--	11200	--	11200	--	12096
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
		Электроустановочные изделия									
33	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	513,01	3,64	4104	29	185	2808	7465
		НР - 72%; СП - 8%			486,20	1,34	3890	11		553	
34	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIР 20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-201/	шт.	8	361,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
35	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	431,28	3,64	1294	11	39	899	2368
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	1,34	1244	4		175	
36	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IР20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-186/	шт.	3	324,00	--	972	--	972	--	1050
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
37	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленно го типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	431,28	3,64	2588	22	78	1797	4736
		НР - 72%; СП - 8%			414,70	1,34	2488	8		351	
38	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IР44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А110-015/	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
39	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметиче ский и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1086,99	18,29	6522	110	578	4215	11596
		НР - 72%; СП - 8%			972,40	3,34	5834	20		859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой про водки, номинальное напряжение до 250 В, номинальны й ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184/	шт.	6	326,00	--	1956	--	1956	--	2112
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
41	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	15	1298,00	--	19470	--	19470	--	21028
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
42	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные дл я твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, гл убиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)	шт.	17	28,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								788001

СМЕТА 2-1-4. Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пус ковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудов ания	луч	3	2515,27	0,24	7546	1	252	4449	12954
		НР - 61%; СП - 8%			2431,00	--	7293	--		960	
2	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранн о-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	17943,00	--	17943	--	17943	--	19378
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	18395,96	2005,96	18396	2006	1576	9406	30026
		НР - 61%; СП - 8%			14814,00	605,88	14814	606		2224	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымов ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой вн ормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	2854,63	2,40	57093	48	1965	33599	97947
		НР - 61%; СП - 8%			2754,00	--	55080	--		7255	
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	20	1413,00	--	28260	--	28260	--	30521
		СП - 8%			--	--	--	--		2261	
7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтаж о борудования	шт.	2	1439,25	--	2878	--	124	1680	4923
		НР - 61%; СП - 8%			1377,00	--	2754	--		365	
8	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели пожарные ручные м одели ИП-55	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колон ка. Монтаж в помещении	шт.	2	2730,36	--	5461	--	397	3089	9234
		НР - 61%; СП - 8%			2532,00	--	5064	--		684	
10	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	2	1991,00	--	3982	--	3982	--	4301
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба х	м кабеля	120	333,69	151,61	40043	18193	5326	16013	60540
		НР - 72%; СП - 8%			137,70	47,63	16524	5716		4484	
13	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,12	20450,00	--	2454	--	2454	--	2650
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	244,31	2,29	29318	275	2536	19095	52286
		НР - 72%; СП - 8%			220,89	0,12	26507	14		3873	
15	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	120	43,00	--	5160	--	5160	--	5573
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, сумма рное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в про ложенные трубы и металлические рукава	м	30	86,60	0,91	2598	27	570	1448	4370
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	2001	10		324	
17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442- 80	км	0,03	171884,00	--	5157	--	5157	--	5569
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по с тенам и колоннам с креплением скобами	м	30	431,35	16,27	12941	488	3649	6419	20908
		НР - 72%; СП - 8%			293,48	3,68	8804	110		1549	
19	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из пол ипропилена диаметром 16 мм	м	30	120,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
20	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные сталь ные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195/ УХЛ3	шт.	1	39,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4 :	Тенге								373051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТА 7-1. Благоустройство территории									
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение									
		Фм-1									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	2702,00	--	6485	--	--	4669	12046
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	6485	--		892	
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,8	19141,88	1016,90	53597	2847	38262	12319	71189
		НР - 91%; СП - 8%			4460,08	374,64	12488	1049		5273	
		Ст-1									
3	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ СТОЕК Ст-1	т конструкций	0,26416	25719,53	11566,71	6794	3055	558	2801	10362
		НР - 69%; СП - 8%			12042,80	3322,19	3181	878		768	
4	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,22224	253131,00	--	56256	--	56256	--	60756
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
5	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0048	463526,00	--	2225	--	2225	--	2403
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03712	214736,00	--	7971	--	7971	--	8609
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
		Ог-1									
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ	т конструкций	1,5764	75281,81	26790,27	118674	42232	15668	51364	183641
		НР - 69%; СП - 8%			38552,60	8668,86	60774	13666		13603	
8	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	1,5764	263989,00	--	416152	--	416152	--	449444
		СП - 8%			--	--	--	--		33292	
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,74419	914,53	1,05	3424	4	467	2364	6251
		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	2953	2		463	
		Демонтаж сущ.забора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА	м2	63	1447,49	657,76	91192	41439	4769	39365	141002
		НР - 69%; СП - 8%			714,02	191,55	44984	12068		10445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				762771	89578	542328	112882	945728
							130865	27662	--	70052	
		РАЗДЕЛ 2. Ворота Вр-1 с калиткой									
		Ст-1									
11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	2702,00	--	2432	--	--	1751	4517
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	2432	--		335	
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройств о	м3	0,92	19816,10	1016,90	18231	936	13192	4048	24061
		НР - 91%; СП - 8%			4460,08	374,64	4103	345		1782	
13	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ СТОЕК Ст-1	т конструкций	0,06864	25719,53	11566,71	1765	794	144	728	2693
		НР - 69%; СП - 8%			12042,80	3322,19	827	228		199	
14	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06864	514920,00	--	35344	--	35344	--	38172
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
15	2302-0801-0108 РСНБ РК 2015	ПОЛУСФЕРА ПОЛАЯ ЧУГУННАЯ ДИАМ.102М М	10 шт.	0,4	53254,00	--	21302	--	21302	--	23006
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0088	717806,61	7051,33	6317	62	5697	673	7549
		НР - 118%; СП - 8%			63366,80	1418,31	558	12		559	
		Вр-1									
17	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ	т конструкций	0,20646	75281,81	26790,27	15543	5531	2052	6727	24051
		НР - 69%; СП - 8%			38552,60	8668,86	7960	1790		1782	
18	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружн ыми размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14297	263989,00	--	37743	--	37743	--	40762
		СП - 8%			--	--	--	--		3019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06349	463526,00	--	29429	--	29429	--	31784
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,48498	914,53	1,05	5931	7	809	4095	10828
		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	5115	3		802	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/затвор,навес,каток для ворот/	т стальных элементов	0,02	717806,61	7051,33	14356	141	12948	1529	17156
		НР - 118%; СП - 8%			63366,80	1418,31	1267	28		1271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188392	7470	158660	19551	224579
							22261	2407	--	16635	
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЕ									
22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ГПС. Устройство	м2 покрытия	18	653,33	130,07	11760	2341	4468	6197	19394
		НР - 108%; СП - 8%			275,08	43,71	4951	787		1437	
23	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	18	-64,03	-9,12	-1153	-164	-769	-291	-1559
		НР - 108%; СП - 8%			-12,23	-2,75	-220	-50		-116	
24	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов	м2 покрытия	18	533,73	38,25	9607	688	1670	8138	19165
		НР - 108%; СП - 8%			402,72	15,91	7249	286		1420	
25	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	18	2139,00	--	38502	--	38502	--	41582
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	18	1266,59	31,73	22799	571	8006	15604	41475
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	14222	226		3072	
27	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГО СТ 6665-91/ М-300	м3	0,288	47744,00	--	13750	--	13750	--	14850
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				95265	3437	65627	29648	134907
							26203	1249	--	9993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге								1305214
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге								21344507

ВСЕГО **21 344 507**

Оборудование 476 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения		2,32%				484 137			
		Итого						21 828 641			
		Зимнее удорожание		0,9%				192 169			
		Итого						22 020 810			
		Непредвиденные работы и затраты		2%				430 886			
		ИТОГО						**22 451 696**			
		Итого с К=0,836854952		0,9499999				**21 329 110,25**			
		НДС 12%		12%				2 559 493,23			
		Итого с НДС						**23 888 603,48**			

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Берекенского сельского округа Балхашского района" Алматинская область, Балхашский райос.Береке, Конаева, 11/1**

и.о. Ахмолдаева Н.Н.

Подрядчик: **ПТ "ЕРКЕН и К"**

Нуртаза А.Е.

Технадзор
ТОО "Компания Курылыс кемек"

Тютебаев Ж.К.

Авторский надзор
ТОО "НАО КОКСУ"

Байшуаков С.Б.