**Заказчик (застройщик)** Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район

**Подрядчик (субподрядчик)** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы

**Наименование строительства и его адрес:** Благоустройство улиц и дворов в пос.Отеген батыр. Илийского района Алматинской области.

**Договор подряда (контракт) №487/20-83 от 27.10.2020**

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Декабрь 2020г.

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г) | из них | | | дополнительные затраты | | |
| | | | | | СМР в текущих ценах | Прочие в текущих ценах | Оборудование в текущих ценах | на приобретение материалов | другие дополн затраты | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Благоустройство улиц и дворов в пос.Отеген батыр. Илийского района Алматинской области | 192 883 706,99 | 192 883 706,99 | 96 899 596,99 | | 86 517 497,32 | | | | | 10 382 099,67 |
| Итого к оплате | 192 883 706,99 | 192 883 706,99 | 96 899 596,99 | | 86 517 497,32 | | | | | 10 382 099,67 |

**Заказчик:**
Руководитель

_____ А.Б. Майпыбаев

Эксперт(ы) технического надзора:

**Подрядчик:**
Исполнительный директор

_____ С.Ш. Шакиров

Директор "КравИнжиниринг"

_____ О.А. Кравченко

Специалист ТОО "Элайн"

_____ К.С.Айнакулов

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ГП-487-17-04 Благоустройство улиц и дворов в пос.Отеген батыр, Илийского района Алматинской области.
(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство улиц и дворов в пос.Отеген батыр, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) № 487/20-83 от 27.10.2020

Форма 4

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№ 8**
декабрь 2020 года

на Покрытия. Озеленение. МАФы. Наружное электроосвещение ул.Титова до ул.Боттаалханова

Составлен(а) 4 квартал 2018

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Благоустройство улицы Титова (после ул.Батталханова, после Арбата).Демонтажные работы лок см. 1-1** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-270302-0104** | **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** | **конструкции** | 575,5 | 2605,48 | 1095,78 | 1499455 | 630623 | -- | 1238652 | 2957155 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 1509,70 | 483,18 | 868832 | 278067 | | 219049 | |
| 2 | **Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** | **м** | 4340 | 696,44 | -- | 3022532 | -- | -- | 3264335 | 6789816 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 696,44 | -- | 3022532 | -- | | 502949 | |
| 3 | **С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный. Погрузка** | **т** | 1526,5 | 75,00 | -- | 114488 | -- | | -- | 123647 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9159 | |
| 4 | **С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км** | **т** | 1526,5 | 390,00 | -- | 595335 | -- | | -- | 642962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47627 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **10513580** |
| | | **Благоустройство улиц Лукина и Колдасова лок см.2-2** | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1 Покрытия | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м) | м3 грунта | 1139,1 | 39,01 | 39,01 | 44431 | 44431 | -- | 11823 | 60755 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 16421 | | 4500 | |
| 2 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1139,1 | 36,11 | 36,11 | 41135 | 41135 | -- | 10946 | 56248 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,35 | -- | 15203 | | 4166 | |
| 3 | С341-310104-0101<br>4131-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка | т | 1139,1 | 294,00 | -- | 334895 | -- | | -- | 361687 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26792 | |
| 4 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 1594,74 | 390,00 | -- | 621949 | -- | | -- | 671704 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 49756 | |
| 5 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1139,1 | 15,50 | 13,13 | 17659 | 14952 | 49 | 6233 | 25803 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2,33 | 5,27 | 2658 | 5998 | | 1911 | |
| 6 | Е11-470101-0101<br>1147-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом | м2 | 6751,8 | 9,91 | 9,91 | 66910 | 66910 | -- | 21761 | 95765 |
| | | НР - 88%, СП - 8% | | | -- | 3,66 | -- | 24728 | | 7094 | |
| | | **Устройство насыпи** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 569,6 | 45,59 | 45,59 | 25966 | 25966 | -- | 6909 | 35505 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,85 | -- | 9596 | | 2630 | |
| 8 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м | м3 грунта | 569,6 | 39,01 | 39,01 | 22218 | 22218 | -- | 5912 | 30380 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 8211 | | 2250 | |
| 9 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 569,6 | 90,12 | 90,12 | 51333 | 51333 | -- | 14491 | 71091 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 35,34 | -- | 20127 | | 5266 | |
| 10 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 569,6 | 18,53 | 18,53 | 10553 | 10553 | -- | 2565 | 14168 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 6,26 | -- | 3563 | | 1049 | |
| | | **Устройство дорожного корыта** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1398,5 | 45,59 | 45,59 | 63752 | 63752 | -- | 16964 | 87173 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,85 | -- | 23561 | | 6457 | |
| 12 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1398,5 | 39,01 | 39,01 | 54550 | 54550 | -- | 14515 | 74590 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 20160 | | 5525 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-010102-0331<br>1101-0102-0331<br>РСНЬ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 828,9 | 215,30 | 207,91 | 178463 | 172338 | 179 | 28950 | 224006 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 7,17 | 41,34 | 5946 | 34263 | | 16593 | |
| 14 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНЬ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км** | т | 1450,575 | 390,00 | -- | 565724 | -- | | -- | 610982 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 45258 | |
| 15 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНЬ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 828,9 | 15,50 | 13,13 | 12850 | 10880 | 36 | 4535 | 18777 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2,33 | 5,27 | 1934 | 4365 | | 1391 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2112389 | 579019 | 264 | 145604 | 2438634 |
| | | | | РАЗДЕЛ 2 Покрытие тип 1. Площадка | | | | | | | |
| 16 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНЬ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см** | м3 уплотненного грунта | 1070 | 90,12 | 90,12 | 96430 | 96430 | -- | 27222 | 133545 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 37809 | | 9892 | |
| 17 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНЬ РК 2015<br>К=7 | **Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см** | м3 уплотненного грунта | 1070 | 18,53 | 18,53 | 19824 | 19824 | -- | 4819 | 26615 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 6,26 | -- | 6693 | | 1971 | |
| 18 | Е11-270403-0301<br>1127-0403-0301<br>РСНЬ РК 2015 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | м2 основания | 5350 | 598,55 | 158,08 | 3202268 | 845727 | 2190407 | 474371 | 3970771 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 31,05 | 51,05 | 166134 | 273099 | | 294131 | |
| 19 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНЬ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 1,07 | 118089,35 | 1712,74 | 126356 | 1833 | 124523 | 982 | 137525 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -- | 849,70 | -- | 909 | | 10187 | |
| 20 | Е11-271001-0106 | **Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** | т битума | 1,07 | 14618,81 | 6012,90 | 15642 | 6434 | -- | 9945 | 27634 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 8605,91 | -- | 9208 | -- | | 2047 | |
| 21 | Е11-270602-0307<br>1127-0602-0307<br>РСНЬ РК 2015 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/** | м2 | 5350 | 1175,35 | 93,42 | 6288110 | 499819 | 5568085 | 400465 | 7223660 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 41,16 | 28,15 | 220206 | 150595 | | 535086 | |
| 22 | Е11-270602-0407<br>1127-0602-0407<br>РСНЬ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>2К=42 | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более** | м2 | 5350 | 519,17 | 0,08 | 2777567 | 437 | 2774771 | 2548 | 3002524 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 0,44 | -- | 2359 | -- | | 222409 | |
| 23 | Е11-270602-0302<br>1127-0602-0302<br>РСНЬ РК 2015 | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/** | м2 | 5350 | 1335,28 | 93,64 | 7143762 | 500962 | 6422594 | 400980 | 8148322 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 41,16 | 28,24 | 220206 | 151072 | | 603579 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 357 | 1593,05 | 28,64 | 568719 | 10226 | 307563 | 275310 | 911551 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 250930 | 3986 | | 67522 | |
| 25 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 15,351 | 47777,00 | -- | 733425 | -- | 733425 | -- | 792099 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 58674 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 20972102 | 1981690 | 18121368 | 1596642 | 24374246 |
| | | РАЗДЕЛ 3 Покрытие тип 2. Тротуары | | | | | | | | | |
| 26 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 33 | 90,12 | 90,12 | 2974 | 2974 | -- | 840 | 4119 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 1166 | | 305 | |
| 27 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 33 | 13,23 | 13,23 | 437 | 437 | -- | 106 | 586 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 4,47 | -- | 147 | | 43 | |
| 28 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 16,5 | 1146,00 | 1013,15 | 18909 | 16717 | 35 | 6259 | 27181 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 130,75 | 220,48 | 2157 | 3638 | | 2013 | |
| 29 | С121-010301-0404<br>2101-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 20,13 | 2686,00 | -- | 54069 | -- | 54069 | -- | 58395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 30 | Е11-270701-0201 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство толщ. | м2 покрытия | 165 | 796,70 | 122,56 | 131455 | 20223 | 70856 | 50536 | 196550 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 244,70 | 38,89 | 40376 | 6417 | | 14559 | |
| 31 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=4 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 165 | -187,38 | -17,55 | -30918 | -2896 | -24433 | -4749 | -38521 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -21,75 | -4,90 | -3589 | -809 | | -2853 | |
| 32 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ. 4см /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 покрытия | 165 | 1080,85 | 2,74 | 178340 | 452 | 150184 | 30092 | 225107 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 167,90 | 0,96 | 27704 | 159 | | 16675 | |
| 33 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 165 | 336,66 | -- | 55549 | -- | 46622 | 9641 | 70405 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 54,10 | -- | 8927 | -- | | 5215 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 136 | 1472,91 | 28,64 | 200316 | 3895 | 100829 | 104880 | 329612 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 95592 | 1518 | | 24416 | |
| 35 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,632 | 47777,00 | -- | 77972 | -- | 77972 | -- | 84210 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6238 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 689103 | 41802 | 476134 | 197605 | 957644 |
| | | РАЗДЕЛ 4 Покрытие тип 3. Тротуары | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 15,8 | 90,12 | 90,12 | 1424 | 1424 | -- | 402 | 1972 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 558 | | 146 | |
| 37 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 15,8 | 13,23 | 13,23 | 209 | 209 | -- | 51 | 281 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 4,47 | -- | 71 | | 21 | |
| 38 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 31,6 | 1110,34 | 978,09 | 35087 | 30908 | 47 | 11682 | 50519 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 130,75 | 211,54 | 4132 | 6685 | | 3741 | |
| 39 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 34,76 | 1749,00 | -- | 60795 | -- | 60795 | -- | 65659 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4864 | |
| 40 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- | основания в | 7,9 | 1146,00 | 1013,15 | 9053 | 8004 | 16 | 2997 | 13014 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 130,75 | 220,48 | 1033 | 1742 | | 964 | |
| 41 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 9,638 | 1401,00 | -- | 13503 | -- | 13503 | -- | 14583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1080 | |
| 42 | С121-130101-0502<br>2113-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85 | т | 1,027 | 12757,00 | -- | 13101 | -- | 13101 | -- | 14150 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1048 | |
| 43 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 79 | 394,70 | 35,30 | 31181 | 2789 | 69 | 31797 | 68016 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 358,52 | 14,16 | 28323 | 1118 | | 5038 | |
| 44 | С121-040509-0104<br>2104-0509-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 79 | 1849,00 | -- | 146071 | -- | 146071 | -- | 157757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11686 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 43 | 1472,91 | 28,64 | 63335 | 1232 | 31879 | 33161 | 104215 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 30224 | 480 | | 7720 | |
| 46 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,688 | 47777,00 | -- | 32871 | -- | 32871 | -- | 35500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2630 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 406630 | 44565 | 298352 | 80090 | 525657 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 24180224 | 2647076 | 18896118 | 2019941 | 28296181 |
| | | ОТДЕЛ 2 Озеленение | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 410,2 | 35,38 | 1,56 | 14514 | 641 | -- | 12429 | 29098 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 33,82 | 0,61 | 13873 | 251 | | 2155 | |
| 48 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 410,2 | 250,47 | 152,12 | 102744 | 62402 | 18656 | 31200 | 144659 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 52,87 | 33,57 | 21686 | 13768 | | 10716 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 117257 | 63042 | 18656 | 43629 | 173757 |
| | | ОТДЕЛ 3 Малые архитектурные формы | | | | | | | | | |
| 49 | 86-010303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 3 | 25425,00 | 20,00 | 76275 | 60 | 75933 | 273 | 82672 |
| | | | | | 94,00 | 6,00 | 282 | 18 | | 6124 | |
| 49.1 | У86-010303-0204 | Урна "Сатурн" | шт. | 3 | 25425,00 | 20,00 | 76275 | 60 | 75933 | 273 | 82672 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 94,00 | 6,00 | 282 | 18 | | 6124 | |
| 50 | 86-010302-0502 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1) | шт. | 6 | 143211,00 | 3,00 | 859266 | 18 | 856032 | 2227 | 930413 |
| | | | | | 536,00 | 2,00 | 3216 | 12 | | 68919 | |
| 50.1 | У86-010302-0502 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель Origami | шт. | 6 | 143211,00 | 3,00 | 859266 | 18 | 856032 | 2227 | 930413 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 536,00 | 2,00 | 3216 | 12 | | 68919 | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 935541 | 78 | 931965 | 2500 | 1013085 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 29483023 |
| | | **Благоустройство улицы Титова (после ул.Батталханова, после Арбата), лок см. 2-3** | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1 Покрытия | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-470101-0101<br>1147-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом | м2 | 800 | 9,91 | 9,91 | 7928 | 7928 | -- | 2578 | 11347 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | -- | 3,66 | -- | 2930 | | 841 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7928 | 7928 | -- | 2578 | 11347 |
| | | РАЗДЕЛ 2 Покрытие тип 2. Тротуары | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 покрытия | 5755 | 1080,85 | 2,74 | 6220287 | 15778 | 5238221 | 1049573 | 7851449 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 167,90 | 0,96 | 966288 | 5539 | | 581589 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 5755 | 336,66 | -- | 1937488 | -- | 1626129 | 336268 | 2455656 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 54,10 | -- | 311359 | -- | | 181900 | |
| 4 | Е11-270201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. | камня | 4670 | 1472,91 | 28,64 | 6878500 | 133762 | 3462260 | 3601388 | 11318278 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 702,89 | 11,17 | 3282478 | 52141 | | 838391 | |
| 5 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 74,72 | 47777,00 | -- | 3569897 | -- | 3569897 | -- | 3855489 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 285592 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 18606172 | 149540 | 13896507 | 4987229 | 25480872 |
| | | РАЗДЕЛ 3.Покрытие тип 3. Тротуары | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 56 | 90,12 | 90,12 | 5047 | 5047 | -- | 1425 | 6989 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 35,34 | -- | 1979 | | 518 | |
| 7 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 56 | 13,23 | 13,23 | 741 | 741 | -- | 180 | 995 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 4,47 | -- | 250 | | 74 | |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 28 | 1146,00 | 1013,15 | 32088 | 28368 | 59 | 10621 | 46126 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 130,75 | 220,48 | 3661 | 6174 | | 3417 | |
| 9 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 34,16 | 1401,00 | -- | 47858 | -- | 47858 | -- | 51687 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3829 | |
| 10 | Е11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из | м2 покрытия | 280 | 1080,85 | 2,74 | 302638 | 768 | 254857 | 51065 | 381999 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 167,90 | 0,96 | 47013 | 270 | | 28296 | |
| 11 | Е11-270201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. | камня | 315 | 1472,91 | 28,64 | 463967 | 9023 | 233535 | 242920 | 763438 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 702,89 | 11,17 | 221409 | 3517 | | 56551 | |
| 12 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 5,04 | 47777,00 | -- | 240796 | -- | 240796 | -- | 260060 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19264 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1093135 | 43946 | 777105 | 306211 | 1511294 |
| | | РАЗДЕЛ 4 Нанесение разметки | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270903-0103<br>1127-0903-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м. сплошная | км линии | 0,225 | 96809,68 | 9165,50 | 21782 | 2062 | 19124 | 1260 | 24886 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 2648,94 | 2536,30 | 596 | 571 | | 1843 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 21782 | 2062 | 19124 | 1260 | 24886 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19729017 | 203477 | 14692736 | 5297278 | 27028399 |
| | | ОТДЕЛ 2 Озеленение | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 990 | 35,38 | 1,56 | 35028 | 1546 | -- | 29997 | 70227 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | 33,82 | 0,61 | 33482 | 606 | | 5202 | |
| 15 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 990 | 250,47 | 152,12 | 247968 | 150604 | 45025 | 75300 | 349129 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | 52,87 | 33,57 | 52339 | 33229 | | 25861 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 282996 | 152150 | 45025 | 105297 | 419356 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 27447755 |
| | | **Благоустройство территории двора дом №11 и №13, лок см. 2-6** | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1 Покрытия | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50м) | м3 грунта | 16,8 | 39,01 | 39,01 | 655 | 655 | -- | 174 | 896 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 14,42 | -- | 242 | | 66 | |
| 2 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 16,8 | 36,11 | 36,11 | 607 | 607 | -- | 161 | 830 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 13,35 | -- | 224 | | 61 | |
| 3 | С341-310104-0101<br>4131-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка | т | 16,8 | 294,00 | -- | 4939 | -- | | -- | 5334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| 4 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 23,52 | 390,00 | -- | 9173 | -- | | -- | 9907 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 734 | |
| 5 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 16,8 | 15,50 | 13,13 | 260 | 221 | -- | 92 | 381 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 2,33 | 5,27 | 39 | 88 | | 28 | |
| 6 | Е11-470101-0101<br>1147-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом | м2 | 418,8 | 9,91 | 9,91 | 4150 | 4150 | -- | 1350 | 5940 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | -- | 3,66 | -- | 1534 | | 440 | |
| | | **Устройство насыпи** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 8,4 | 45,59 | 45,59 | 383 | 383 | -- | 102 | 524 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 16,85 | -- | 142 | | 39 | |
| 8 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м | м3 грунта | 8,4 | 39,01 | 39,01 | 328 | 328 | -- | 87 | 448 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 14,42 | -- | 121 | | 33 | |
| 9 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 8,4 | 90,12 | 90,12 | 757 | 757 | -- | 214 | 1048 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 8,4 | 18,53 | 18,53 | 156 | 156 | -- | 38 | 209 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 6,26 | -- | 53 | | 15 | |
| | | **Устройство дорожного корыта** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 73 | 45,59 | 45,59 | 3328 | 3328 | -- | 886 | 4550 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,85 | -- | 1230 | | 337 | |
| 12 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 73 | 39,01 | 39,01 | 2847 | 2847 | -- | 758 | 3894 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 1052 | | 288 | |
| 13 | Е11-010102-0331<br>1101-0102-0331<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 64,6 | 215,30 | 207,91 | 13908 | 13431 | 14 | 2256 | 17458 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 7,17 | 41,34 | 463 | 2670 | | 1293 | |
| 14 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 113,05 | 390,00 | -- | 44090 | -- | | -- | 47617 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3527 | |
| 15 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 64,6 | 15,50 | 13,13 | 1001 | 848 | 2 | 353 | 1463 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2,33 | 5,27 | 151 | 340 | | 108 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 86583 | 27710 | 16 | 6471 | 100499 |
| | | РАЗДЕЛ 2 Покрытие тип 1. Проезды, площадки | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,06696 | 100541,24 | 1712,74 | 6732 | 115 | 6617 | 61 | 7337 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | -- | 849,70 | -- | 57 | | 543 | |
| 17 | Е11-271001-0106<br>1127-1001-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,06696 | 14618,81 | 6012,90 | 979 | 403 | -- | 622 | 1729 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 8605,91 | -- | 576 | -- | | 128 | |
| 18 | Е11-270602-0307<br>1127-0602-0307<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 | 334,8 | 1175,35 | 93,42 | 393506 | 31278 | 348448 | 25061 | 452053 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 41,16 | 28,15 | 13780 | 9424 | | 33485 | |
| 19 | Е11-270602-0407<br>1127-0602-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>2К=42 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 334,8 | 519,17 | 0,08 | 173819 | 27 | 173644 | 159 | 187896 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 0,44 | -- | 148 | -- | | 13918 | |
| 20 | Е11-270602-0302 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных | м2 | 334,8 | 1335,28 | 93,64 | 447053 | 31350 | 401923 | 25093 | 509917 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 200,4 | 41,16 | 28,24 | 13780 | 9454 | | 37772 | |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 1593,05 | 28,64 | 319247 | 5740 | 172649 | 154543 | 511694 |
| 22 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 8,6172 | 702,89 | 11,17 | 140858 | 2237 | | 37903 | |
| | | СП - 8% | | | 47777,00 | -- | 411704 | -- | 411704 | -- | 444640 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 32936 | |
| | | | | | | | 1753040 | 68913 | 1514985 | 205539 | 2115266 |
| | | РАЗДЕЛ 3 Покрытия тип 2. Площадка | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | 1 грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 16,8 | 90,12 | 90,12 | 1514 | 1514 | -- | 427 | 2097 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 35,34 | -- | 594 | | 155 | |
| 24 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | 1 грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 16,8 | 13,23 | 13,23 | 222 | 222 | -- | 54 | 298 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 4,47 | -- | 75 | | 22 | |
| 25 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 33,6 | 1110,34 | 978,09 | 37307 | 32864 | 50 | 12421 | 53707 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 130,75 | 211,54 | 4393 | 7108 | | 3978 | |
| 26 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 36,96 | 1749,00 | -- | 64643 | -- | 64643 | -- | 69814 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5171 | |
| 27 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- | основания в | 8,4 | 1146,00 | 1013,15 | 9626 | 8510 | 18 | 3186 | 13838 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 130,75 | 220,48 | 1098 | 1852 | | 1025 | |
| 28 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,248 | 1401,00 | -- | 14357 | -- | 14357 | -- | 15506 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1149 | |
| 29 | С121-130101-0502<br>2113-0101-0502<br>РСНБ РК 2015 | Шлакопортландцемент ШПЦ 400 ГОСТ 10178-85 | т | 1,092 | 12757,00 | -- | 13931 | -- | 13931 | -- | 15045 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| 30 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 84 | 394,70 | 35,30 | 33155 | 2965 | 74 | 33809 | 72321 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 358,52 | 14,16 | 30116 | 1189 | | 5357 | |
| 31 | С121-040509-0104<br>2104-0509-0104<br>РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 | м2 | 84 | 1849,00 | -- | 155316 | -- | 155316 | -- | 167741 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12425 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 44 | 1472,91 | 28,64 | 64808 | 1260 | 32621 | 33932 | 106639 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 30927 | 491 | | 7899 | |
| 33 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,704 | 47777,00 | -- | 33635 | -- | 33635 | -- | 36326 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2691 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 428515 | 47336 | 314645 | 83829 | 553332 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 2268137 | 143959 | 1829646 | 295839 | 2769097 |
| | | ОТДЕЛ 2 Озеленение | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 379,2 | 35,38 | 1,56 | 13417 | 592 | -- | 11490 | 26899 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 33,82 | 0,61 | 12824 | 232 | | 1993 | |
| 35 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 379,2 | 250,47 | 152,12 | 94979 | 57686 | 17246 | 28842 | 133727 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%* | | | 52,87 | 33,57 | 20047 | 12728 | | 9906 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 108396 | 58278 | 17246 | 40332 | 160626 |
| | | ОТДЕЛ 3 Малые архитектурные формы | | | | | | | | | |
| 36 | 86-010303-0206 | Урна со вставкой | шт. | 4 | 21881,00 | -- | 87524 | -- | 87524 | -- | 94526 |
| 36.1 | У86-010303-0206 | Урна со вставкой | шт. | 4 | 21881,00 | -- | 87524 | -- | 87524 | -- | 94526 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7002 | |
| 37 | 86-010302-0502 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1) | шт. | 4 | 143211,00 | 3,00 | 572844 | 12 | 570688 | 1485 | 620275 |
| 37.1 | У86-010302-0502<br>8601-0302-0502<br>УСН РК 8.02-03-2017 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1) | шт. | 4 | 143211,00 | 3,00 | 572844 | 12 | 570688 | 1485 | 620275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 536,00 | 2,00 | 2144 | 8 | | 45946 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 660368 | 12 | 658212 | 1485 | 714801 |
| | | | | | | | 2144 | 8 | -- | 52948 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 3644524 |
| | | **Благоустройство территории двора по ул.Титова дом №20, лок см. 2-7** | | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛ 1 Покрытия | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0101<br>1101-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20м) | м3 грунта | 192 | 39,01 | 39,01 | 7489 | 7489 | -- | 1993 | 10240 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 14,42 | -- | 2768 | | 759 | |
| 2 | Е11-010104-0109<br>1101-0104-0109<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 192 | 36,11 | 36,11 | 6934 | 6934 | -- | 1845 | 9481 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 13,35 | -- | 2562 | | 702 | |
| 3 | С341-310104-0101<br>4131-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка | т | 192 | 294,00 | -- | 56448 | -- | | -- | 60964 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4516 | |
| 4 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 268,8 | 390,00 | -- | 104832 | -- | | -- | 113219 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8387 | |
| 5 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 192 | 15,50 | 13,13 | 2977 | 2520 | 9 | 1051 | 4349 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2,33 | 5,27 | 448 | 1011 | | 322 | |
| 6 | Е11-470101-0101<br>1147-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом | м2 | 1500 | 9,91 | 9,91 | 14865 | 14865 | -- | 4835 | 21275 |
| | | НР - 88%, СП - 8% | | | -- | 3,66 | -- | 5494 | | 1576 | |
| | | Устройство насыпи | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 96 | 45,59 | 45,59 | 4376 | 4376 | -- | 1164 | 5984 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,85 | -- | 1617 | | 443 | |
| 8 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м | м3 грунта | 96 | 39,01 | 39,01 | 3745 | 3745 | -- | 996 | 5120 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 1384 | | 379 | |
| 9 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 96 | 90,12 | 90,12 | 8652 | 8652 | -- | 2442 | 11982 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 35,34 | -- | 3392 | | 888 | |
| 10 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 96 | 18,53 | 18,53 | 1779 | 1779 | -- | 432 | 2388 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 6,26 | -- | 601 | | 177 | |
| | | Устройство дорожного корыта | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 385,04 | 45,59 | 45,59 | 17552 | 17552 | -- | 4671 | 24001 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 16,85 | -- | 6487 | | 1778 | |
| 12 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 385,04 | 39,01 | 39,01 | 15019 | 15019 | -- | 3996 | 20536 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 14,42 | -- | 5551 | | 1521 | |
| 13 | Е11-010102-0331<br>1101-0102-0331<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 289,04 | 215,30 | 207,91 | 62231 | 60095 | 63 | 10095 | 78112 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 7,17 | 41,34 | 2073 | 11947 | | 5786 | |
| 14 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 505,82 | 390,00 | -- | 197270 | -- | | -- | 213051 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15782 | |
| 15 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 289,04 | 15,50 | 13,13 | 4481 | 3794 | 12 | 1582 | 6547 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 2,33 | 5,27 | 675 | 1522 | | 485 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 508648 | 146819 | 84 | 35102 | 587249 |
| | | РАЗДЕЛ 2 Покрытие тип 1 Проезды, площадки | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 188,2 | 90,12 | 90,12 | 16961 | 16961 | -- | 4788 | 23489 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 35,34 | -- | 6650 | | 1740 | |
| 17 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 188,2 | 18,53 | 18,53 | 3487 | 3487 | -- | 848 | 4681 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | -- | 6,26 | -- | 1177 | | 347 | |
| 18 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 141,15 | 1146,00 | 1013,15 | 161758 | 143006 | 296 | 53543 | 232525 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 130,75 | 220,48 | 18456 | 31121 | | 17224 | |
| 19 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 172,203 | 1401,00 | -- | 241256 | -- | 241256 | -- | 260557 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19301 | |
| 20 | Е11-270403-0301 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. | м2 основания | 941 | 598,55 | 158,08 | 563240 | 148753 | 385266 | 83436 | 698410 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 31,05 | 51,05 | 29221 | 48035 | | 51734 | |
| 21 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,1882 | 118089,35 | 1712,74 | 22224 | 322 | 21902 | 173 | 24189 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | -- | 849,70 | -- | 160 | | 1792 | |
| 22 | Е11-271001-0106<br>1127-1001-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,1882 | 14618,81 | 6012,90 | 2751 | 1132 | -- | 1749 | 4860 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 8605,91 | -- | 1620 | -- | | 360 | |
| 23 | Е11-270602-0307<br>1127-0602-0307<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 | 941 | 1175,35 | 93,42 | 1106002 | 87912 | 979358 | 70437 | 1270554 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 41,16 | 28,15 | 38732 | 26488 | | 94115 | |
| 24 | Е11-270602-0407<br>1127-0602-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>2К=4 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 941 | 519,17 | 0,08 | 488540 | 77 | 488048 | 448 | 528107 |
| | | НР - 108%, СП - 8% | | | 0,44 | -- | 415 | -- | | 39119 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е11-270602-0302<br>1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 | 941 | 1335,28 | 93,64 | 1256501 | 88113 | 1129656 | 70528 | 1433191 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,16 | 28,24 | 38732 | 26572 | | 106162 | |
| 26 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 280,5 | 1593,05 | 28,64 | 446851 | 8034 | 241657 | 216315 | 716218 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 197160 | 3132 | | 53053 | |
| 27 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 12,0615 | 47777,00 | -- | 576262 | -- | 576262 | -- | 622363 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 46101 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 4885834 | 497797 | 4063701 | 502265 | 5819144 |
| | | РАЗДЕЛ 3 Покрытия тип 2: Площадка | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 3,8 | 90,12 | 90,12 | 342 | 342 | -- | 97 | 474 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 134 | | 35 | |
| 29 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 3,8 | 13,23 | 13,23 | 50 | 50 | -- | 12 | 68 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 4,47 | -- | 17 | | 5 | |
| 30 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 2,85 | 1110,34 | 978,09 | 3164 | 2788 | 3 | 1054 | 4555 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,75 | 211,54 | 373 | 603 | | 337 | |
| 31 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3,135 | 1749,00 | -- | 5483 | -- | 5483 | -- | 5922 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 439 | |
| 32 | Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство толщ 20см | м2 покрытия | 19 | 797,30 | 122,56 | 15149 | 2329 | 8171 | 5819 | 22645 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 244,70 | 38,89 | 4649 | 739 | | 1677 | |
| 33 | Е11-270701-0202<br>1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2015<br>К=8 | Основания под тротуары из щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 19 | 374,77 | 35,10 | 7121 | 667 | 5627 | 1094 | 8871 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 43,50 | 9,80 | 827 | 186 | | 657 | |
| 34 | Е11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из | м2 покрытия | 19 | 1080,85 | 2,74 | 20536 | 52 | 17294 | 3465 | 25921 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 167,90 | 0,96 | 3190 | 18 | | 1920 | |
| 35 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 19 | 336,66 | -- | 6397 | -- | 5369 | 1110 | 8107 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 54,10 | -- | 1028 | -- | | 601 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 27,2 | 1472,91 | 28,64 | 40063 | 779 | 20166 | 20976 | 65922 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 19118 | 304 | | 4883 | |
| 37 | С121-040508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,4352 | 47777,00 | -- | 20793 | -- | 20793 | -- | 22456 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1663 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 119098 | 7007 | 82906 | 33627 | 164941 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 5513579 | 651623 | 4146691 | 570994 | 6571334 |
| | | ОТДЕЛ 2 Озеленение | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-470112-0101<br>1147-0112-0101<br>РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли | м2 | 264 | 35,38 | 1,56 | 9341 | 412 | -- | 7999 | 18727 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | 33,82 | 0,61 | 8928 | 162 | | 1387 | |
| 39 | Е11-470112-0106<br>1147-0112-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 264 | 250,47 | 152,12 | 66125 | 40161 | 12007 | 20080 | 93101 |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | 52,87 | 33,57 | 13957 | 8861 | | 6896 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 75465 | 40573 | 12007 | 28079 | 111828 |
| | | ОТДЕЛ 3 Малые архитектурные формы | | | | | | | | | |
| 40 | 86-010303-0206 | Урна со вставкой | шт. | 2 | 21881,00 | -- | 43762 | -- | 43762 | -- | 47263 |
| 40.1 | У86-010303-0206 | Урна со вставкой | | | -- | -- | -- | -- | | 3501 | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 21881,00 | -- | 43762 | -- | 43762 | -- | 47263 |
| 41 | 86-010302-0502 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1) | | | -- | -- | -- | -- | | 3501 | |
| | | | шт. | 2 | 143211,00 | 3,00 | 286422 | 6 | 285344 | 742 | 310138 |
| 41.1 | У86-010302-0502<br>8601-0302-0502<br>УСН РК 8.02-03-2017 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1) | | | 536,00 | 2,00 | 1072 | 4 | | 22973 | |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | шт. | 2 | 143211,00 | 3,00 | 286422 | 6 | 285344 | 742 | 310138 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | Тенге | | 536,00 | 2,00 | 1072 | 4 | | 22973 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | 330184 | 6 | 329106 | 742 | 357401 |
| | | **Благоустройство улицы Титова с устройством тротуаров по адресу: ул.Титова дома №1,№3,№5,№7, лок см. 2-1** | | | | | | | | | 7040563 |
| | | ОТДЕЛ 1 Покрытия | | | | | | | | | |
| | | **Устройство дорожного корыта** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м3 грунта | 130 | 45,59 | 45,59 | 5926 | 5926 | -- | 1577 | 8103 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 16,85 | -- | 2190 | | 600 | |
| 2 | Е11-010104-0110<br>1101-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 130 | 39,01 | 39,01 | 5071 | 5071 | -- | 1349 | 6934 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 14,42 | -- | 1874 | | 514 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010102-0331<br>1101-0102-0331<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНП" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 130 | 215,30 | 207,91 | 27989 | 27029 | 28 | 4540 | 35132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 7,17 | 41,34 | 932 | 5374 | | 2602 | |
| 4 | С341-020102-1017<br>4102-0102-1017<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км | т | 227,5 | 390,00 | -- | 88725 | -- | | -- | 95823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7098 | |
| 5 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 130 | 15,50 | 13,13 | 2015 | 1706 | 6 | 711 | 2945 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,33 | 5,27 | 303 | 685 | | 218 | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Покрытие тип 1. Площадки | | | | | | | | | |
| 6 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 45 | 90,12 | 90,12 | 4055 | 4055 | -- | 1145 | 5616 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 1590 | | 416 | |
| 7 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=7 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 45 | 18,53 | 18,53 | 834 | 834 | -- | 203 | 1119 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 6,26 | -- | 281 | | 83 | |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 33,75 | 1146,00 | 1013,15 | 38677 | 34194 | 70 | 12802 | 55598 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 130,75 | 220,48 | 4413 | 7441 | | 4118 | |
| 9 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 41,175 | 1401,00 | -- | 57686 | -- | 57686 | -- | 62301 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4615 | |
| 10 | Е11-270403-0301 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. | м2 основания | 225 | 598,55 | 158,08 | 134675 | 35568 | 92120 | 19950 | 166995 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 31,05 | 51,05 | 6987 | 11485 | | 12370 | |
| 11 | Е11-270602-0901<br>1127-0602-0901<br>РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,045 | 118089,35 | 1712,74 | 5314 | 77 | 5237 | 41 | 5784 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 849,70 | -- | 38 | | 428 | |
| 12 | Е11-271001-0106<br>1127-1001-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т битума | 0,045 | 14618,81 | 6012,90 | 658 | 271 | -- | 418 | 1162 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 8605,91 | -- | 387 | -- | | 86 | |
| 13 | Е11-270602-0307<br>1127-0602-0307<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 | 225 | 1175,35 | 93,42 | 264453 | 21020 | 234172 | 16842 | 303799 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 41,16 | 28,15 | 9261 | 6333 | | 22504 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-270602-0407<br>1127-0602-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып.<br>2К=42 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более | м2 | 225 | 519,17 | 0,08 | 116814 | 18 | 116697 | 107 | 126274 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 0,44 | -- | 99 | -- | | 9354 | |
| 15 | Е11-270602-0302<br>1127-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/ | м2 | 225 | 1335,28 | 93,64 | 300439 | 21069 | 270109 | 16864 | 342686 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 41,16 | 28,24 | 9261 | 6354 | | 25384 | |
| 16 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 25 | 1593,05 | 28,64 | 39826 | 716 | 21538 | 19279 | 63834 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 17572 | 279 | | 4728 | |
| 17 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,075 | 47777,00 | -- | 51360 | -- | 51360 | -- | 55469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4109 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 1014791 | 117822 | 849023 | 95828 | 1339574 |
| | | | | | РАЗДЕЛ 2 Покрытия тип 2 | | | | | | |
| 18 | Е11-010201-0203<br>1101-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | 1 грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 64 | 90,12 | 90,12 | 5768 | 5768 | -- | 1628 | 7988 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 35,34 | -- | 2261 | | 592 | |
| 19 | Е11-010201-0206<br>1101-0201-0206<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | 1 грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см | м3 уплотненного грунта | 64 | 13,23 | 13,23 | 847 | 847 | -- | 206 | 1137 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -- | 4,47 | -- | 286 | | 84 | |
| 20 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 32 | 1146,00 | 1013,15 | 36672 | 32421 | 67 | 12139 | 52715 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 130,75 | 220,48 | 4184 | 7055 | | 3905 | |
| 21 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 39,04 | 1401,00 | -- | 54695 | -- | 54695 | -- | 59071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4376 | |
| 22 | Е11-270701-0101 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из | м2 покрытия | 320 | 1080,85 | 2,74 | 345872 | 877 | 291266 | 58360 | 436571 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 167,90 | 0,96 | 53729 | 308 | | 32339 | |
| 23 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.9<br>Кмр=0,33 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытии бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 | м бортового камня | 125 | 1472,91 | 28,64 | 184114 | 3580 | 92673 | 96397 | 302952 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 702,89 | 11,17 | 87861 | 1396 | | 22441 | |
| 24 | С121-040508-9902<br>2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 2 | 47777,00 | -- | 95554 | -- | 95554 | -- | 103198 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7644 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **723521** | **43493** | **534255** | **168730** | **963632** |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1868039** | **201047** | **1383278** | **264558** | **2303206** |
| | | ОТДЕЛ 2 Малые архитектурные формы | | | | | | | | | |
| **25** | **Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом** | **м2** | **545** | **9,91** | **9,91** | **5401** | **5401** | **--** | **1757** | **7730** |
| | | *НР - 88%, СП - 8%* | | | -- | 3,66 | -- | 1996 | | 573 | |
| **26** | **86-010303-0204** | **Урна "Сатурн"** | **шт.** | **5** | **25425,00** | **20,00** | **127125** | **100** | **126555** | **455** | **137786** |
| | | | | | **94,00** | **6,00** | **470** | **30** | | **10206** | |
| 26.1 | У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017 | Урна "Сатурн" | шт | 5 | 25425,00 | 20,00 | 127125 | 100 | 126555 | 455 | 137786 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 94,00 | 6,00 | 470 | 30 | | 10206 | |
| **27** | **86-010302-0502** | **Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: OrigAMi OnE(C-1)** | **шт.** | **7** | **143211,00** | **3,00** | **1002477** | **21** | **998704** | **2599** | **1085482** |
| | | | | | **536,00** | **2,00** | **3752** | **14** | | **80406** | |
| 27.1 | У86-010302-0502 | Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami | шт | 7 | 143211,00 | 3,00 | 1002477 | 21 | 998704 | 2599 | 1085482 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 536,00 | 2,00 | 3752 | 14 | | 80406 | |
| **28** | **86-010113-0104** | **Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)** | **комплект** | **1** | **319420,00** | **608,00** | **319420** | **608** | **295318** | **21563** | **368262** |
| | | | | | **23494,00** | **202,00** | **23494** | **202** | | **27279** | |
| 28.1 | У86-010113-0104 8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2017 | Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м) | комплект | 1 | 319420,00 | 608,00 | 319420 | 608 | 295318 | 21563 | 368262 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 23494,00 | 202,00 | 23494 | 202 | | 27279 | |
| **29** | **86-010216-0105** | **Тренажер "Тяга верхняя"** | **комплект** | **1** | **151993,00** | **1654,00** | **151993** | **1654** | **141354** | **8634** | **173477** |
| | | | | | **8985,00** | **503,00** | **8985** | **503** | | **12850** | |
| 29.1 | У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2017 | Тренажер "Тяга верхняя" | комплект | 1 | 151993,00 | 1654,00 | 151993 | 1654 | 141354 | 8634 | 173477 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 8985,00 | 503,00 | 8985 | 503 | | 12850 | |
| **30** | **86-010104-0303** | **Качалка на пружине "Машинка"** | **комплект** | **1** | **52661,00** | **331,00** | **52661** | **331** | **47144** | **4816** | **62075** |
| | | | | | **5186,00** | **106,00** | **5186** | **106** | | **4598** | |
| 30.1 | У86-010104-0303 8601-0104-0303 УСН РК 8.02-03-2017 | Качалка на пружине "Машинка" | комплект | 1 | 52661,00 | 331,00 | 52661 | 331 | 47144 | 4816 | 62075 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 5186,00 | 106,00 | 5186 | 106 | | 4598 | |
| **31** | **86-010216-0115** | **Тренажер "Гимнастический лежак"** | **комплект** | **1** | **65626,00** | **753,00** | **65626** | **753** | **61268** | **3491** | **74646** |
| | | | | | **3605,00** | **231,00** | **3605** | **231** | | **5529** | |
| 31.1 | У86-010216-0115 8601-0216-0115 УСН РК 8.02-03-2017 | Тренажер "Гимнастический лежак" | комплект | 1 | 65626,00 | 753,00 | 65626 | 753 | 61268 | 3491 | 74646 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 3605,00 | 231,00 | 3605 | 231 | | 5529 | |
| **32** | **86-010104-0208** | **Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой** | **комплект** | **1** | **169368,00** | **315,00** | **169368** | **315** | **150370** | **17081** | **201365** |
| | | | | | **18683,00** | **87,00** | **18683** | **87** | | **14916** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | У86-010104-0208<br>8601-0104-0208<br>УСН РК 8.02-03-2017 | Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой | комплект | 1 | 169368,00 | 315,00 | 169368 | 315 | 150370 | 17081 | 201365 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 18683,00 | 87,00 | 18683 | 87 | | 14916 | |
| 33 | 86-010104-0304 | **Качалка на пружине "Мотоцикл"** | комплект | 1 | 39972,00 | 840,00 | 39972 | 840 | 34995 | 3998 | 47487 |
| | | | | | 4137,00 | 256,00 | 4137 | 256 | | 3518 | |
| 33.1 | У86-010104-0304<br>8601-0104-0304<br>УСН РК 8.02-03-2017 | Качалка на пружине "Мотоцикл" | комплект | 1 | 39972,00 | 840,00 | 39972 | 840 | 34995 | 3998 | 47487 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 4137,00 | 256,00 | 4137 | 256 | | 3518 | |
| 34 | 86-010207-0303 | **Спортивное бревно-"зигзаг"** | комплект | 1 | 62620,00 | 178,00 | 62620 | 178 | 57927 | 4110 | 72069 |
| | | | | | 4515,00 | 52,00 | 4515 | 52 | | 5338 | |
| 34.1 | У86-010207-0303<br>8601-0207-0303<br>УСН РК 8.02-03-2017 | Спортивное бревно-"зигзаг" | комплект | 1 | 62620,00 | 178,00 | 62620 | 178 | 57927 | 4110 | 72069 |
| | | *НР - 90%, СП - 8%* | | | 4515,00 | 52,00 | 4515 | 52 | | 5338 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 1996663 | 10201 | 1913635 | 68504 | 2230379 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 4533585 |
| | | **Наружное электроосвещение ул.Титова до ул.Ботталханова, 4-1** | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1 Опоры освещения и светильники | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-330101-0302<br>1133-0101-0302<br>РСНЬ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** | котлован | 15 | 4407,77 | 3317,52 | 66117 | 49763 | -- | 32403 | 106401 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1090,25 | 1610,00 | 16354 | 24150 | | 7882 | |
| 28 | Е11-330301-0401<br>1133-0301-0401<br>РСНЬ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля** | опора | 15 | 24144,37 | 8704,97 | 362166 | 130575 | 25311 | 204237 | 611715 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 13752,00 | 3267,75 | 206280 | 49016 | | 45312 | |
| 30 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409<br>РСНЬ РК 2015 | **Детали закладные весом более 20 кг. Установка металлического фундамента** | т | 0,343035 | 23744,96 | 1224,96 | 8145 | 420 | -- | 7192 | 16564 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 22520,00 | 519,75 | 7725 | 178 | | 1227 | |
| 31 | Ц13-080205-0302<br>1308-0205-0302<br>РСНЬ РК 2015 | **Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников** | шт. | 35 | 14198,73 | 6738,21 | 496956 | 235837 | 62216 | 203052 | 756008 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 5682,95 | 2374,65 | 198903 | 83113 | | 56001 | |
| 32 | Е11-330207-0102 | **Светильники с лампами люминесцентными. Установка** | светильник | 35 | 4661,89 | 2461,71 | 163166 | 86160 | 606 | 88903 | 272235 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 2182,86 | 992,25 | 76400 | 34729 | | 20166 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | СКП СТКП ТОО "Айши Бизнес Групп" | Светильник подвесной светодиодный парковый в комплекте с опорой | шт | 15 | 141160,71 | -- | 2117411 | -- | 2117411 | -- | 2286804 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 169393 | |
| 35 | СКП СТКП ТОО "Айши Бизнес Групп" | Лампа светодиодная | шт | 15 | 10564,29 | -- | 158464 | -- | 158464 | -- | 171141 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 12677 | |
| 36 | Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 42 | 2637,69 | 24,87 | 110783 | 1045 | 59044 | 36500 | 159065 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 1207,00 | -- | 50694 | -- | | 11783 | |
| 37 | С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 42 | 465,00 | -- | 19530 | -- | 19530 | -- | 21092 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1562 | |
| 38 | С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 | Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 | шт. | 152 | 1418,00 | -- | 215536 | -- | 215536 | -- | 232779 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17243 | |
| 39 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 151 | 310,05 | 142,71 | 46817 | 21550 | 6769 | 17926 | 69923 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 122,50 | 42,38 | 18498 | 6400 | | 5179 | |
| 40 | С123-060131-0901 2306-0131-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15402 | 68463,00 | -- | 10545 | -- | 10545 | -- | 11388,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 844 | |
| | | Заземление | | | | | | | | | |
| 41 | Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 15 | 2837,24 | 164,24 | 42559 | 2464 | 27631 | 9424 | 56141 |
| | | НР - 72%, СП - 8% | | | 830,90 | 41,65 | 12464 | 625 | | 4159 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3818194 | 527812 | 2703063 | 599637 | 4771256 |
| | | | | | | | 587317 | 198211 | -- | 353428 | |
| | | Итого по смете | | | | | | | | | 87 434 285,78 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 87 434 285,78 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | 1,3% | | | 1 136 645,72 | | | | | |
| | | Итого | | | | 88 570 931,50 | | | | | |
| | | Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | 1,35% | | | 1 195 707,58 | | | | | |
| | | Итого | | | | 89 766 639,07 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | 1 795 332,78 | | | | | |
| | | Итого | | | | 91 561 971,85 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605 | 1,04989605 | | | 96 130 552,58 | | | | | |
| | | Скидка по ценовому предложению | 10% | | | 9 613 055,26 | | | | | |
| | | Итого | | | | 86 517 497,32 | | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 10 382 099,67 | | | | | |
| | | Всего | | | | 96 899 596,99 | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"

(наименование организации, организационно-правовая форма, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор С.Ш. Шакиров

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, организационно-правовая форма, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Специалист "КгауИнжиниринг" И. Куатулы

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Специалист ТОО " Элай" К.С.Айнакулов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный