Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» августа 2018 г.

Заказчик **ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП», 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева, 62 директор Бейсембаев Даурен Каирлыевич**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **6 августа 2018 года , ТОО «Service СМУ», дирек- Бейсембаев Даурен Каирлыевич, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, 62**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«06» августа 2018 г., ТОО «АДК КОНС», эксперт Джаксылыков Азат Каирканович, № KZ20VJE00035727 от 5.03.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ от **«22 июня 2018 г., ТОО «Аван Гард Проект Инжиниринг», эксперт Федянин Валерий Степанович, KZ48VJE00036096 от 16.03.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

Сети электроснабжения:

Договоры временного возмездного землепользования с государственным учреждением «Отдел земельных отношений и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска»:

- № 811 от 27.07.2017 года;
- № 812 от 27.07.2017 года;
- № 813 от 27.07.2017 года;
- № 814 от 27.07.2017 года;
- № 815 от 27.07.2017 года;

- № 816 от 27.07.2017 года;
- № 817 от 27.07.2017 года.

Акты на право временного возмездного землепользования:
- № 055601, кадастровый номер 05-085-157-1347;
- № 085595, кадастровый номер 05-085-157-1344;
- № 085596, кадастровый номер 05-085-157-1343;
- № 085597, кадастровый номер 05-085-157-1342;
- № 085598, кадастровый номер 05-085-157-1341;
- № 085599, кадастровый номер 05-085-157-1345;
- № 085600, кадастровый номер 05-085-157-1346.

Постановление акима города Усть-Каменогорск ВКО о предоставлении ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП» права временного возмездного землепользования на земельный участок для проектирования и строительства внутриквартальной сети электроснабжения к строящимся многоэтажным жилым домам по улице Жибек Жолы, в районе торгового центра «Арзан»:
- № 3101 от 27.07.2017 года;
- № 3106 от 27.07.2017 года;
- № 3107 от 27.07.2017 года;
- № 3108 от 27.07.2017 года;
- № 3109 от 27.07.2017 года;
- № 3110 от 27.07.2017 года;
- № 3111 от 27.07.2017 года.

Сети теплоснабжения:

Договоры временного возмездного землепользования с государственным учреждением «Отдел земельных отношений и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска»:
- № 827 от 31.07.2017 года;
- № 828 от 31.07.2017 года;
- № 829 от 31.07.2017 года.

Акты на право временного возмездного землепользования:
- № 085602, кадастровый номер 05-085-157-1348;
- № 085603, кадастровый номер 05-085-157-1349;
- № 085604, кадастровый номер 05-085-157-1350.

Постановление акима города Усть-Каменогорск ВКО о предоставлении ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП» права временного возмездного землепользования на земельный участок для проектирования и строительства внутриквартальной сети теплоснабжения к жилому комплексу по улице Жибек Жолы:
- № 3144 от 31.07.2017 года;
- № 3145 от 31.07.2017 года;
- № 3150 от 31.07.2017 года.

Сети водоснабжения:

Договоры временного возмездного землепользования с государственным учреждением «Отдел земельных отношений и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска»:
- № 830 от 31.07.2017 года;
- № 831 от 31.07.2017 года;
- № 832 от 31.07.2017 года;
- № 833 от 31.07.2017 года;
- № 834 от 31.07.2017 года;
- № 835 от 31.07.2017 года.

Акты на право временного возмездного землепользования:
- № 085605, кадастровый номер 05-085-157-1351;
- № 085606, кадастровый номер 05-085-157-1352;
- № 085607, кадастровый номер 05-085-157-1353;
- № 085608, кадастровый номер 05-085-157-1354;

- № 085609, кадастровый номер 05-085-157-1355;
- № 085610, кадастровый номер 05-085-157-1356.

Постановление акима города Усть-Каменогорск ВКО о предоставлении ТОО «ВК ТЕХНОГРУПП» права временного возмездного землепользования на земельный участок для проектирования и строительства внутриквартальной сети водоснабжения к жилому комплексу по улице Жибек Жолы:

- № 3146 от 31.07.2017 года;
- № 3147 от 31.07.2017 года;
- № 3151 от 31.07.2017 года;
- № 3152 от 31.07.2017 года;
- № 3153 от 31.07.2017 года;
- № 3154 от 31.07.2017 года.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий:

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление Государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» № KZ87REA00088543 от 04.04.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СП OST-проект», 0-012-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ» № ЭТС-0015/18 от 02.02.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **август 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 5 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети					
Расход тепла	МВт	4480.533	4480.533	-	-
Протяженность	м.	304,0	304,0	-	-
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	470,01	470,01	-	-
Протяженность (в две нитки)	м.	705,0 (705,0x2)	705,0 (705,0x2)	-	-
Сети электроснабжения					
Протяженность	м.	1284,0	1284,0	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тепловые сети.

Прокладка тепловой сети выполнена подземная бесканальная с использованием предизолированных труб. Прокладка теплосети через пр. К. Сатпаева выполнена методом прокола, в стальных футлярах.

Трубопроводы оснащены системой оперативного дистанционного контроля за состоянием изоляции трубопроводов (ОДК).

Укладка труб в траншею произведена способом: прокладка труб в холодном состоянии с использованием дополнительных компенсаторов.

Протяженность трассы Ø377х4,5 - 304,0 метров.

Водоснабжение.

Вводопровод выполнен из напорных полиэтиленовых труб диаметром 355х21,1 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 и стальных электросварных труб диаметром 325х4,5 мм по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной изоляцией. Переходы через проспект Сатпаева и улицу Жибек-Жолы выполнены методом прокола в футлярах.

Колодцы на сетях водопровода и канализации запроектированы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Электротехнические решения.

Кабельные линии выполнены кабелями 35кВ марки АСБ 3х240, проложенными втраншее в земле.

Основание под кабель выполнено песком толщиной 100 мм. Поверх уложенного кабеля отсыпан песок толщиной 100 мм. Поверх песка уложен кирпич. В месиах пересечения кабельных линий с инженерными сооружениями использовались футляры из асбестоцементных труб.

Протяженность КЛ35 кВ -1284,0 м.

Системы связи и сигнализации.

От существующей ОМ 21/(07,08) АТС-21 до колодца № 3447 кабель ОКБ-48 проложен в существующем частично занятом канале. В колодце №3447 установлена муфта ВРЕО II. От муфты ВРЕО II до колодца № 3503 кабель ОКБ-96 проложен в существующем частично занятом. От колодца №3503 до колодца № 3509 кабель ОКБ-96 проложен в существующей телефонной канализации в новом канале.От колодца № 3509 до колодца №1 кабель ОКБ-96 проложен во вновь построенной телефонной канализации состоящей из 1-го канала.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 198 302,179 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 165 819,788 тыс. тенге,
оборудования 0 тыс. тенге,
прочие 32 482,391 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 186 453,466 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 165 819,788 тыс. тенге;
оборудования 0 тыс. тенге;
прочие 20 633,678 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения к Жилому комплексу на Левом берегу вдоль улицы Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске, ВКО»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Бейсембаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **Джаксылыков А. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Федянин В.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): **Бейсембаев Д.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения …	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	1,284
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х240мм² напряжением 35 кВ	км	4,566
11	Муфты соединительные 3 СТп-35-150/240	шт	12
12	Муфты концевые 3 КНТп-35-150/240	шт	4
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик: Бейсембаев Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Федянин В.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Приме-чание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	705,0	В две нитки
	1) из стальных труб	м	125,8	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из напорных труб ПЭ	м	1129,58	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	-	
	5)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	10	
4	Задвижка фланцевая d-Ду200мм	шт	1	
	Фланцевая d- Ду150	шт	10	
	Фланцевая d- Ду100	шт	2	
	Фланцевая d- Ду50	шт	6	
	Фланцевая d- 50	шт	1	клиновая
5	Вентили d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	1	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6)	м	-	
3	Смотровой колодец	шт	-	
	Выпуск	шт	-	

Заказчик: Бейсембаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Федянин В.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	304,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	12	
	Протяженность подземной прокладки:	м	304,0	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	304,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт	8	
3	Количество компенсаторов	шт	3	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек	шт	16	

Заказчик: Бейсембаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Федянин В.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484886 15
Кадастрлық № 05-085-157-1345
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:25

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек жолы, в р-не ТЦ

Тіркеуші (маман) Никонова Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484948 28
Кадастрлық № 05-085-157-1353
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:54

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жилому комплексу по ул. Жибек жолы

Тіркеуші (маман) Никонова Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484925 93
Кадастрлық № 05-085-157-1350
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:43

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жилому комплексу по ул. Жибек жолы

Тіркеуші (маман) Никонова Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484808 71
Кадастрлық № 05-085-157-1347
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 11:50

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек жолы, в р-не ТЦ „Арзан"

Тіркеуші (маман) Никонова Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484837 12
Кадастрлық № 05-085-157-1344
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:03

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек жолы, в р-не ТЦ „Арзан"

Тіркеуші (маман) Никонова Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484905 88
Кадастрлық № 05-085-157-1348
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:34

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жилому комплексу по ул. Жибек жолы

Тіркеуші (маман) Бакат Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484932 83
Кадастрлық № 05-085-157-1351
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:46

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жилому комплексу по ул. Жибек жолы

Тіркеуші (маман) Бакат Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484864 39
Кадастрлық № 05-085-157-1342
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:16

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек жолы, в р-не ТЦ „Арзан"

Тіркеуші (маман) Бакат Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 0021484961 69
Кадастрлық № 05-085-157-1355
Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 13:00

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жилому комплексу по ул. Жибек жолы

Тіркеуші (маман) Бакат Қолы
Бөлім басшысы Туленов Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214849550 7
05:085:157:1354
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:57

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жил. комп. по ул. Жибек Жолы

Тіркеуші (маман) Еленова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214848980
05:085-157-1343
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты _____

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул Жибек Жолы

Тіркеуші Ешенова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Д.С. Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214848989
05-085-157-1346
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:30

по ул Жибек Жолы

Ешенова
Тулеков Д.С.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214849685
05085-157-1336
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 13:04

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул Жибек Жолы

Тіркеуші Ешенова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Д.С. Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214849150 8
05:085:157:1349
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:38

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
к жил. комп. по ул Жибек Жолы

Тіркеуші (маман) Еленова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214849685 2
05-085-157-1336
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 13:04

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек Жолы

Тіркеуші (маман) Ешенова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Д.С. Қолы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Өскемен қаласының бөлімі

Өтініш № 00214848746 6
05:085:157:1341
Кадастрлық № _____
Тіркеу ісі № _____
Тіркелген күні 16.08.18
Тіркелген уақыты 12:20

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
по ул. Жибек Жолы, в р-не ТЦ. Арзан

Тіркеуші (маман) Еленова Қолы
Бөлім басшысы Тулеков Қолы

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Ибаев М
Мейрай
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 18 ж. «15» 08

9 бет
НӨМІРЛЕНГЕН ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ
МӨРМЕН БЕКІТІЛГЕН

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Шонтаев
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 18 ж.« 15 » 08