**Заказчик (застройщик)** КГУ Аппарат акима Бостандыкского района г.Алматы

**Подрядчик (субподрядчик)** ТОО РСП "Эталон"

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт пешеходных зон ул.Габдуллина,от ул.Ауэзова до ул. Байзакова с охватом прилегающих территорий .

**Договор № 135 от 21 .04. 2020г.**

## СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Ноябрь 2020г.

| Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г) | из них | | | дополнительные затраты | | |
| | | | | | СМР в текущих ценах | Прочие в текущих ценах | Оборудование в текущих ценах | на приобретение материалов | другие дополн затраты | |
| А | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул.Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий | 323 770 652 | 323 770 652 | 60 000 000 | | 53 571 429 | | | | | 6 428 571 |
| Итого к оплате | 323 770 652 | 323 770 652 | 60 000 000 | | 53 571 429 | | | | | 6 428 571 |

**Заказчик:**
**Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы**

**С. Алибаев**

**Подрядчик:**
**Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"**

**С. Ш. Шакиров**

105040

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы" г.Алматы, Айманова, 191

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

**Наименование стройки:** Капитальный ремонт пешеходных зон улицы Габдуллина от ул. Ауэзова до ул Байзакова с охватом прилегающих территорий

**Договор подряда** (контракт) №135 от 2020-04-21.

## АКТ №7

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2020г**

**на Земляное полотно. Локальная смета №2-1-1, Наружное электроосвещение и электроснабжение. Локальная смета № 4-1-1, Тротуары. Локальная смета № 7-1-1, МАФы. Локальная смета № 7-1-2**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г .

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Земляное полотно. Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ. Земляные работы.** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-470112-0104 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 6500,0001 | 533,19 | 14,69 | 3465718 | 95468 | 871650 | 2218429 | 6138879 |
| | | | | | 384,40 | 3,44 | 2498600 | 22342 | | 454732 | |
| 2 | Е11-470112-0105 | **(- до толщины 10 см)** | м2 | 6500,0001 | -97,42 | -0,15 | -633198 | -965 | -290549 | -300682 | -1008590 |
| | | | | | -52,57 | -- | -341684 | -- | | -74710 | |
| 3 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | 6500,0001 | 214,80 | 154,78 | 1396184 | 1006087 | 19499 | 533320 | 2083865 |
| | | | | | 57,02 | 36,22 | 370598 | 235448 | | 154360 | |
| 4 | С125-030201-0101 | **Дерн** | м2 | 2500,00 | 2556,00 | -- | 6390000 | -- | 6390000 | -- | 6901200 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 511200 | |
| 5 | Е11-470118-0402 | **Газоны партерные. Уход** | м2 | 2854,33 | 1017,32 | 406,73 | 2903766 | 1160937 | 25689 | 1750167 | 5026248 |
| | | | | | 601,59 | 95,18 | 1717140 | 271687 | | 372315 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | | | | **19141602** |
| | | **Наружное электроосвещение и электроснабжение. Локальная смета № 4-1-1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Устройство щебеночного основания под фундаменты | м3 | 0,07 | 5627,41<br>862,75 | 1583,86<br>734,52 | 394<br>60 | 111<br>51 | 223 | 104<br>40 | 538 |
| 2 | 1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | м3 | 0,1 | 22550,44<br>4877,46 | 1720,54<br>386,14 | 2255<br>488 | 172<br>39 | 1595 | 479<br>219 | 2953 |
| 3 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00184 | 206169,00<br>-- | --<br>-- | 379<br>-- | --<br>-- | 379 | --<br>30 | 410 |
| 4 | 2106-0405-1401<br>РСНБ РК 2015 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00244 | 463173,00<br>-- | --<br>-- | 1130<br>-- | --<br>-- | 1130 | --<br>90 | 1221 |
| 5 | 2301-0201-0140<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | 646,00<br>-- | --<br>-- | 969<br>-- | --<br>-- | 969 | --<br>78 | 1047 |
| 6 | 1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | шт | 4 | 1620,27<br>1152,00 | 191,96<br>60,99 | 6481<br>4608 | 768<br>244 | 1105 | 3493<br>798 | 10772 |
| 7 | 2105-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 | т | 0,0464 | 248195,00<br>-- | --<br>-- | 11516<br>-- | --<br>-- | 11516 | --<br>921 | 12438 |
| 8 | 1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 7,85 | 253,66<br>179,20 | 24,06<br>7,06 | 1991<br>1407 | 189<br>55 | 395 | 1053<br>244 | 3288 |
| 9 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,010205 | 231929,00<br>-- | --<br>-- | 2367<br>-- | --<br>-- | 2367 | --<br>189 | 2556 |
| 14 | 1133-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов | опора | 100 | 10413,11<br>2444,26 | --<br>-- | 1041311<br>244426 | --<br>-- | 796885 | 195541<br>98948 | 1335800 |
| 15 | 2102-0101-2701<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 14,742 | 14639,00 | -- | 215808 | -- | 215808 | -- | 233073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17265 | |
| 16 | 1308-0303-2501<br>РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 180 | 6195,77 | 41,98 | 1115239 | 7556 | 416483 | 497664 | 1741936 |
| | | | | | 3840,00 | -- | 691200 | -- | | 129032 | |
| 17 | 2307-0202-0109<br>РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм | шт. | 180 | 5283,00 | -- | 950940 | -- | 950940 | -- | 1027015 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76075 | |
| 18 | 2306-1709-0201<br>РСНБ РК 2015 | Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 | шт. | 2 | 1014,00 | -- | 2028 | -- | 2028 | -- | 2190 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 162 | |
| 19 | 1308-0205-0902<br>РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный. Установка. | шт. | 180 | 9180,81 | 3761,64 | 1652545 | 677095 | 354180 | 627640 | 2462600 |
| | | | | | 3451,50 | 1391,40 | 621270 | 250452 | | 182415 | |
| 20 | 2307-0106-0321<br>РСНБ РК 2015 | Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 180 | 23174,00 | -- | 4171320 | -- | 4171320 | -- | 4505026 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 333706 | |
| 21 | 1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Монтаж выключателя | шт | 180 | 2652,36 | 22,06 | 477425 | 3971 | 239274 | 168610 | 697718 |
| | | | | | 1301,00 | -- | 234180 | -- | | 51683 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10956625 | 1547469 | 7146918 | 2168982 | 14175656 |
| | | | | | | | 2262237 | 628700 | -- | 1050049 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 14212224 |

## Тротуары. Локальная смета № 7-1-1

### РАЗДЕЛ 1.Тротуары

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из ЩПС С4, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 3631,833483 | 390,13 | 125,63 | 1416879 | 456267 | 2178 | 1199677 | 2825881 |
| | | | | | 263,90 | 41,96 | 958434 | 152379 | | 209325 | |
| 2 | 1127-0701-0202<br>РСНБ РК 2015 к=3 | (+ до толщины 15 см) | м2 покрытия | 3631,833483 | 31,05 | 13,46 | 112762 | 48866 | -- | 84563 | 213111 |
| | | | | | 17,59 | 3,97 | 63896 | 14404 | | 15786 | |
| 3 | 2101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 578,0180338 | 3874,00 | -- | 2239242 | -- | 2239242 | -- | 2418381 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 179139 | |
| 4 | 2101-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 505,7657796 | 3119,00 | -- | 1577483 | -- | 1577483 | -- | 1703682 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 126199 | |
| 5 | 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 373,5305219 | 2762,00 | -- | 1031691 | -- | 1031691 | -- | 1114227 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 82535 | |
| 6 | 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 800,2277968 | 2469,00 | -- | 1975762 | -- | 1975762 | -- | 2133823 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 158061 | |
| 7 | 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 | Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 | м3 | 365,7019793 | 2404,00 | -- | 879148 | -- | 879148 | -- | 949479 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 70332 | |
| 8 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 70,5455041 | 30,00 | -- | 2116 | -- | 2116 | -- | 2286 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 169 | |
| 9 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 153,7499998 | 2879,67 | 994,79 | 442749 | 152949 | 268125 | 61309 | 544382 |
| | | | | | 140,98 | 228,24 | 21675 | 35092 | | 40325 | |
| 10 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором | м2 тротуара | 6134,99997 | 506,88 | 36,31 | 3109720 | 222770 | 34973 | 3180477 | 6793412 |
| | | | | | 464,87 | 15,14 | 2851977 | 92908 | | 503216 | |
| 11 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 22,3199955 | 1228,15 | -- | 27412 | -- | -- | 19737 | 50921 |
| | | | | | 1228,15 | -- | 27412 | -- | | 3772 | |
| 12 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 27,0071946 | 1253,00 | -- | 33840 | -- | 33840 | -- | 36547 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2707 | |
| 13 | 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Тактильная плитка. Устройство | м2 тротуара | 70,620006 | 506,88 | 36,31 | 35796 | 2564 | 403 | 36610 | 78199 |
| | | | | | 464,87 | 15,14 | 32829 | 1069 | | 5793 | |
| 14 | 2406-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007 | м2 | 70,620006 | 21096,00 | -- | 1489800 | -- | 1489800 | -- | 1608984 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119184 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 14374400 | 883416 | 9534761 | 4582373 | 20473315 |
| | | | | | | | 3956223 | 295853 | -- | 1516543 | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Пандусы** | | | | | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. | м3 материала основания в плотном теле | 13 | 2702,29 | 1030,56 | 35130 | 13397 | 19900 | 5319 | 43685 |
| | | | | | 140,98 | 237,89 | 1833 | 3093 | | 3236 | |
| 16 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,056 | 114965,11 | 1779,44 | 6438 | 100 | 6338 | 55 | 7013 |
| | | | | | -- | 916,40 | -- | 51 | | 519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В Марка 2 толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 80 | 1068,97<br>181,15 | 2,82<br>1,04 | 85517<br>14492 | 225<br>83 | 70800 | 15741<br>8101 | 109359 |
| 18 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4 | (+ до толщины 5 см) | м2 покрытия | 80 | 711,29<br>116,74 | --<br>-- | 56903<br>9339 | --<br>-- | 47564 | 10087<br>5359 | 72349 |
| 19 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 160 | 1942,98<br>758,03 | 29,52<br>12,05 | 310876<br>121284 | 4724<br>1927 | 184868 | 133069<br>35516 | 479460 |
| 20 | 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона БР 100.30.18 | м3 | 8,32 | 44650,00<br>-- | --<br>-- | 371488<br>-- | --<br>-- | 371488 | --<br>29719 | 401207 |
| 21 | 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 8,59 | 1228,15<br>1228,15 | --<br>-- | 10550<br>10550 | --<br>-- | -- | 7596<br>1452 | 19597 |
| 22 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 10,4798 | 1253,00<br>-- | --<br>-- | 13131<br>-- | --<br>-- | 13131 | --<br>1050 | 14182 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 890033<br>157499 | 18446<br>5154 | 714089<br>-- | 171867<br>84952 | 1146852 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 21620167 |
| | | МАФы. Локальная смета № 7-1-2 | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Площадка для в комплектации** | | | | | | | | | |
| 14 | 86-010203-0106 | Рукоход (2,120 м х 0,635 м х 3,010 м) | комплект | 1 | 111187,00<br>9154,00 | 323,00<br>95,00 | 111187<br>9154 | 323<br>95 | 101710 | 8417<br>9568 | 129172 |
| 14.1 | 8601-0203-0106 УСН РК 8.02-03-2017 | Рукоход (2,120 м х 0,635 м х 3,010 м) | комплект | 1 | 111187,00<br>9154,00 | 323,00<br>95,00 | 111187<br>9154 | 323<br>95 | 101710 | 8417<br>9568 | 129172 |
| 15 | 86-010103-0305 | Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" | комплект | 1 | 62802,00<br>6144,00 | 160,00<br>49,00 | 62802<br>6144 | 160<br>49 | 56498 | 5636<br>5475 | 73913 |
| 15.1 | 8601-0103-0305 УСН РК 8.02-03-2017 | Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами" | комплект | 1 | 62802,00<br>6144,00 | 160,00<br>49,00 | 62802<br>6144 | 160<br>49 | 56498 | 5636<br>5475 | 73913 |
| 16 | 86-010216-0120 | Упор для отжиманий двойной | комплект | 2 | 45489,00<br>3514,00 | 111,00<br>34,00 | 90978<br>7028 | 222<br>68 | 83728 | 6457<br>7795 | 105230 |
| 16.1 | 8601-0216-0120 УСН РК 8.02-03-2017 | Упор для отжиманий двойной | комплект | 2 | 45489,00<br>3514,00 | 111,00<br>34,00 | 90978<br>7028 | 222<br>68 | 83728 | 6457<br>7795 | 105230 |
| 17 | 86-010203-0102 | Рукоход, тип 2 | шт. | 1 | 61417,00<br>12508,00 | 5971,00<br>2213,00 | 61417<br>12508 | 5971<br>2213 | 42938 | 17371<br>6303 | 85091 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2017 | Рукоход, тип 2 | шт. | 1 | 61417,00 | 5971,00 | 61417 | 5971 | 42938 | 17371 | 85091 |
| | | | | | 12508,00 | 2213,00 | 12508 | 2213 | | 6303 | |
| **18** | **86-010202-0101** | **Турник** | **шт.** | **12** | **31996,00** | **3841,00** | **383952** | **46092** | **240744** | **134874** | **560332** |
| | | | | | **8093,00** | **1432,00** | **97116** | **17184** | | **41506** | |
| 18.1 | 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2017 | Турник | шт. | 12 | 31996,00 | 3841,00 | 383952 | 46092 | 240744 | 134874 | 560332 |
| | | | | | 8093,00 | 1432,00 | 97116 | 17184 | | 41506 | |
| **19** | **86-010216-0118** | **Упор для отжиманий** | **комплект** | **3** | **19443,00** | **71,00** | **58329** | **213** | **52617** | **5061** | **68462** |
| | | | | | **1833,00** | **21,00** | **5499** | **63** | | **5071** | |
| 19.1 | 8601-0216-0118 УСН РК 8.02-03-2017 | Упор для отжиманий | комплект | 3 | 19443,00 | 71,00 | 58329 | 213 | 52617 | 5061 | 68462 |
| | | | | | 1833,00 | 21,00 | 5499 | 63 | | 5071 | |
| **20** | **86-010202-0104** | **Турник разновысокий** | **комплект** | **1** | **104082,00** | **208,00** | **104082** | **208** | **98764** | **4707** | **117493** |
| | | | | | **5110,00** | **63,00** | **5110** | **63** | | **8703** | |
| 20.1 | 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017 | Турник разновысокий | комплект | 1 | 104082,00 | 208,00 | 104082 | 208 | 98764 | 4707 | 117493 |
| | | | | | 5110,00 | 63,00 | 5110 | 63 | | 8703 | |
| **21** | **86-010213-0201** | **Брусья параллельные** | **шт.** | **4** | **63430,00** | **95,00** | **253720** | **380** | **248088** | **4889** | **279297** |
| | | | | | **1313,00** | **30,00** | **5252** | **120** | | **20689** | |
| 21.1 | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017 | Брусья параллельные | шт. | 4 | 63430,00 | 95,00 | 253720 | 380 | 248088 | 4889 | 279297 |
| | | | | | 1313,00 | 30,00 | 5252 | 120 | | 20689 | |
| **22** | **86-010202-0103** | **Параллельные перекладины** | **шт.** | **1** | **96430,00** | **1032,00** | **96430** | **1032** | **61167** | **31190** | **137829** |
| | | | | | **34231,00** | **424,00** | **34231** | **424** | | **10210** | |
| 22.1 | 8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2017 | Параллельные перекладины | шт. | 1 | 96430,00 | 1032,00 | 96430 | 1032 | 61167 | 31190 | 137829 |
| | | | | | 34231,00 | 424,00 | 34231 | 424 | | 10210 | |
| **23** | **86-010216-0121** | **Лавка для пресса с брусьями** | **комплект** | **2** | **203512,00** | **188,00** | **407024** | **376** | **390184** | **15088** | **455881** |
| | | | | | **8232,00** | **58,00** | **16464** | **116** | | **33769** | |
| 23.1 | 8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2017 | Лавка для пресса с брусьями | комплект | 2 | 203512,00 | 188,00 | 407024 | 376 | 390184 | 15088 | 455881 |
| | | | | | 8232,00 | 58,00 | 16464 | 116 | | 33769 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1629921** | **54977** | **1376438** | **233690** | **2012700** |
| | | | | | | | **198506** | **20395** | **--** | **149089** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2012700** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **56986693** |
| #### | | **ИТОГО ПО Акту:** | **Тенге** | | | | **56 986 693** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,04% | | | | **592 662** | | | | |
| | | Итого | | | | | **57 579 355** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | 1,35% | | | | 777 321 | | | | |
| | | Итого | | | | | 58 356 676 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | 1 167 134 | | | | |
| | | Итого | | | | | 59 523 810 | | | | |
| | | Скидка по ценовому предложению | | | | | 5 952 381 | | | | |
| | | Итого | | | | | 53 571 429 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | | 6 428 571 | | | | |
| | | Всего по Акту | тенге | | | | 60 000 000 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель акима Бостандыкского района города Алматы

_____ С.Адилбаев

ТЕХНАДЗОР

Главный специалист по техническому надзору

ТОО "MSK Engineering"

_____ С.Б.Серкенов

**ПОДРЯДЧИК:**

Исполнительный директор ТОО РСП "Эталон"

_____ С. Ш. Шакиров