Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

020340003068

Заказчик **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства,архитектуры и градостроительства",Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940140001393

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 96 от 28.07.2021 р. Урал в ауле Махамбет

Номер документа	Дата составления
39	**26.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5 км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области			усл	1	1 173 921 857,14	1 173 921 857,14
				Итого	1	х	1 173 921 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Пред. правления / _____ / Нурсеитов Т.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кустанов А.Е

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"

Наименование стройки его адрес: "Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области" Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 96	28.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по стройке с начала года:"Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области"	**3 567 929 681,94**									
в том числе в текущем месяце:		1 048 144 515,30							125 777 341,84	**1 173 921 857,14**
Удержание аванса 30%		314 443 354,59							37 733 202,55	**352 176 557,14**
Всего к оплате:		**733 701 160,71**							**88 044 139,29**	**821 745 300,00**

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 020340003068 — Куангалиев А.Е.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт", БИН: 940140001393 — Нурсеитов Т.Р.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора: ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382 Эсперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г. — Джахаев С.Н.
(должность ф.и.о.,индивидуальный идентификационный номер,номер аттестата,подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"

Стройка: Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда (контракт) № 96 от 28.07.2021г

РЕЕСТР №6

принятых актов выполненных работ за сентябрь 2022г

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	ВСЕГО по договору (с учетом НДС и скидки)	Освоено средств	Выполнение за 2021год				Выполнение за 2022год				Процентное отношение (%) с начала строительства
					АКТ №1 за октябрь 2021	АКТ №2 за октябрь 2021	АКТ №3 за ноябрь 2021	АКТ №4 за ноябрь 2021	АКТ №5 за апрель 2022	АКТ №6 за май 2022	АКТ №7 за июнь 2022	АКТ №8 за сентябрь 2022	
		Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области	10 624 824 943,49	3 567 929 681,94	287 041,70	88 079 869,85	10 218 587,68	1 492 141 141,57	325 393 138,03	257 142 857,14	220 745 188,83	1 173 921 857,14	33,58%
		Разбивка оси 1-1											
1	1-1-1	Разбивка оси											
2	1-1-2 Корректоровка	Подготовительные работы	287 041,70	287 041,70	287 041,70								100%
		ИТОГО	330 702 741,36	98 298 457,53		88 079 869,85	10 218 587,68						29,72%
		Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области 2-1	330 989 783,06	98 585 499,23	287 041,70	88 079 869,85	10 218 587,68	-	-	-	-	-	
1	2-1-1	Укрепительные работы											
		ИТОГО	10 176 870 092,39	3 469 344 183				1 492 141 141,57	325 393 138,03	257 142 857,14	220 745 188,83	1 173 921 857,14	34,09%
		СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	10 176 870 092,39	3 469 344 183	-	-	-	1 492 141 141,57	325 393 138,03	257 142 857,14	220 745 188,83	1 173 921 857,14	
1	4-1-1	ПЕРЕУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ЛЭП 0,4 кВт В ЗОНЕ											
2	4-1-2	СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	6 982 117,27										
		ИТОГО	102 145 742,67										
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА	109 127 859,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1	6-1-1	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА											0,00%
		ИТОГО	7 837 208,10										
			7 837 208,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001593

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Куангалиев Аттынбек Есенбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора Джахаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в по пр. 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Берегоукрепительные работы протяженностью 4,5км реки Урал в ауле Махамбет Махамбетского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96 от 28.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№8

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Укрепительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ГТ										
1	3	Е11-050101-1211	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т шпунта	709,7517056	14310,79	7501,44	10157105	5324160	440660	5876367	17316150	
						6188,48	2174,62	4392284	1543440		1282678		
2	4	СПРАЙС-ЛИСТ ООО"АрселорМиттал ДистрибьюшнСолюшнс Восток"РФ	Шпунты металлические AZ18-800	шт	2247	313355,22		704109179		704109179		760437914	
											56328734		
3	29	Е11-010104-0404	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2220	15,33	15,33	34027	34027	0	9795	47328	
						0	6,13	0	13604		3506		
4	30	С121-010701-0205	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800	м3	17843,2104931	8648		154308084		154308084		166652731	
											12344647		
			Итого по разделу: 1. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ГТ									944454122	
			Раздел: 2. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ГАБИОНОВ РП. ИС.ГТ Л9,1										
5	37	С121-010701-0205	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800	м3	5753,430343	8648		49755666		49755666		53736119	
											3980453		
			Итого по разделу: 2. УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ГАБИОНОВ РП. ИС.ГТ Л9,1									53736119	
			ИТОГО:					918364061	5358187	908613589	5886162	998190242	
								4392284	1557044		73940018		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**4,3%**		**42 922 180,41**					**1 041 112 422,55**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,8%**		**18 740 023,61**					**1 059 852 446,16**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**21 197 048,92**			**1 081 049 495,08**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 081 049 495,08**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										**518 903 757,64**
			в том числе на 2020 год - 48 %										

			в том числе на 2021 год - 52%									**562 145 737,44**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 48%, К=1,049901									**544 797 574,05**
			НДС на 2020 год			**12 %**			**65 375 708,89**			
			Итого в текущих ценах на 2020 год									**610 173 282,93**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 52 %, К=1,1025743									**619 807 442,96**
			НДС на 2021 год			**12 %**			**74 376 893,15**			
			Итого в текущих ценах на 2021 год									**694 184 336,11**
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,9									**1 173 921 857,14**
			в т.ч НДС 12%									**125 777 341,84**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Олеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САНА" БИН 120940002382

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "DIPCO" БИН 100240019968

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Куангалиев Алтынбек Есенбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Джакаев Серик Нурбаевич ИИН 710401301978 аттестат №KZ 48VJE00018248 от 14.06.2016г., № KZ55VJE00057989 от 05.10.2020г., №KZ 28VJE00057990 от 05.10.2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович ИИН 791210399076 аттестат №KZ 14VJE00051161 от 03.12.2019г., № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)