ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Алмат-Курылыс"

Наименование стройкм: Капитальный ремонт хоз.здания КГУ "Ленгерская вспомогательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи" в г.Ленгер улице Толеби №350, Толебийского района, ЮКО

Договор: №03 от 23.02.2019г.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Усиление стен									
20	E11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами** *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,15281	203498,68 178909,37	3963,26 1447,28	31097 27339	606 221	3152	23151 4340	58587
21	C121-050204-0703 2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,0768	358496,00 --	-- --	27532 --	-- --	27532	-- 2203	29735
22	C121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,04032	211214,00 --	-- --	8516 --	-- --	8516	-- 681	9197
23	C121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** *СП - 8%*	т	0,02832	231687,00 --	-- --	6561 --	-- --	6561	-- 525	7086
24	C121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** *СП - 8%*	т	0,00737	189206,00 --	-- --	1394 --	-- --	1394	-- 112	1506
25	E12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Проемы. Обрамление угловой сталью** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0109	388075,58 44704,00	1070,69 470,56	4230 487	12 5	3731	355 367	4951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0106	211214,00 --	--	2239 --	--	2239 --	-- 179	2418
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0003	201312,00 --	--	60 --	--	60 --	-- 5	65
28	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,84	2089,11 1392,59	38,96 17,28	39359 26236	734 326	12389	21250 4849	65457
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,05	269649,00 --	--	13482 --	--	13482 --	-- 1079	14561
		Фундамент под рамы									
30	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	148,5	1933,93 1933,93	--	287189 287189	--	--	206776 39517	533482
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	119,92	840,59 840,59	--	100803 100803	--	--	72578 13870	187252
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,26	18678,45 1223,37	1329,62 255,18	135606 8882	9653 1853	117071	9768 11630	157004
33	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	21,912	28027,89 6868,12	2322,71 458,58	614147 150494	50895 10048	412758	146094 60819	821060
34	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,25928	209243,00 --	--	263496 --	--	263496 --	-- 21080	284575
35	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,66	349587,65 140449,50	1613,95 446,56	230728 92697	1065 295	136966	84622 25228	340578
		Рама металлическая РМ-1,2									
36	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т	15	249722,67 205863,56	33144,92 9730,54	3745840 3087953	497174 145958	160713	2716486 516986	6979312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,95	3361,35 1392,59	38,96 17,28	201513 83486	2336 1036	115691	67617 21530	290661
		Усиление стен									
50	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,4	44731,25 14477,47	5318,05 950,11	17893 5791	2127 380	9975	5616 1881	25389
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,107	19638,88 17782,34	1565,55 402,00	2101 1903	168 43	30	1771 310	4182
52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0286	201312,00 --	-- --	5758 --	-- --	5758	-- 461	6218
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0784	197773,00 --	-- --	15505 --	-- --	15505	-- 1240	16746
		Монолитный сердечник									
54	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,79	38213,96 11708,84	7466,17 1434,18	106617 32668	20831 4001	53118	33369 11199	151185
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,77376	19638,88 17782,34	1565,55 402,00	15196 13759	1211 311	226	12804 2240	30240
56	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,1116	201312,00 --	-- --	22466 --	-- --	22466	-- 1797	24264
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,66216	197773,00 --	-- --	130957 --	-- --	130957	-- 10477	141434
		Пояс обвязи ПО									
58	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,11148	34041,20 9639,30	5752,46 1022,82	3795 1075	641 114	2079	1082 390	5267
59	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00594	269649,00	--	1602	--	1602	--	1730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02303	269649,00	--	6210	--	6210	--	6707
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		Закладка дверного проема									
62	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,104	27007,92	19,52	110841	80	58885	43576	166770
		НР - 84%; СП - 8%			12640,32	--	51876	--		12353	
63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02862	67380,92	2650,64	1928	76	--	1743	3965
		НР - 93%; СП - 8%			64730,28	760,05	1853	22		294	
64	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	197773,00	--	5126	--	5126	--	5536
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
65	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0027	215631,00	--	582	--	582	--	629
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Двери									
66	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	33,18	1653,07	88,64	54849	2941	15475	33875	95822
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	36433	1206		7098	
67	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,4	12900,00	--	379260	--	379260	--	409601
		СП - 8%			--	--	--	--		30341	
68	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	10990,00	--	41542	--	41542	--	44866
		СП - 8%			--	--	--	--		3323	
69	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	44	490,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
89	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	328,64	568,11	1,88	186703	617	87260	93157	302248
		НР - 94%; СП - 8%			300,71	0,84	98826	278		22389	
94	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	24,8908	801,30	3,93	19945	98	6012	11104	33533
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	13835	44		2484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Козырек К-1-3 шт.									
95	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12666	90368,85	24609,32	11446	3117	272	6094	18943
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	8057	775		1403	
97	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,67314	887,92	1,18	3261	4	534	2180	5877
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	2723	2		435	
98	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,72	2916,20	16,81	19597	113	12408	6533	28221
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	7076	26		2090	
99	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	13,44	2314,65	118,39	31109	1591	4119	23728	59224
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	25399	392		4387	
100	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	14,86464	1817,00	--	27009	--	27009	--	29170
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
101	С121-070201-0204 2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	38876,00	--	1866	--	1866	--	2015
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
102	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	13,44	351,87	3,01	4729	40	4250	410	5550
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	439	17		411	
103	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5/1,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	24	52,65	0,94	1264	23	--	894	2330
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	1241	--		173	
104	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	24	101,28	1,81	2431	43	--	1719	4482
		НР - 72%; СП - 8%			99,48	--	2387	--		332	
105	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02544	523418,63	2527,33	13316	64	4814	7702	22700
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	8438	26		1681	
109	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	140,25	351,87	3,01	49350	422	44349	4279	57919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	4579	175		4290	
112	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,873	10122,89	64,94	49329	316	44812	3899	57486
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	4201	131		4258	
113	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,41429	90368,85	24609,32	489283	133242	11635	260491	809756
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	344406	33118		59982	
114	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7277	211214,00	--	153700	--	153700	--	165996
		СП - 8%			--	--	--	--		12296	
119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ-1	т стальных элементов	0,6042	691376,55	8455,43	417730	5109	376632	43500	498128
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	35989	876		36898	
120	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	181,03801	570,00	1,18	103193	214	26309	61414	177775
		НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	76670	98		13169	
		Крыльцо Кр-1 с пандусом									
121	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	183,552	38,74	38,74	7111	7111	--	1791	9613
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,55	--	2487		712	
122	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,888	840,59	--	38573	--	--	27772	71653
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	38573	--		5308	
123	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	183,552	161,77	79,80	29694	14647	--	15716	49042
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	36,95	15046	6782		3633	
124	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонного крыльца из БМ В12,5	м3	12,3	25182,40	2533,87	309744	31167	223382	55699	394678
		НР - 91%; СП - 8%			4487,39	488,85	55195	6013		29235	
125	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29113	269649,00	--	78503	--	78503	--	84783
		СП - 8%			--	--	--	--		6280	
126	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонного пандуса из БМ В12,5	м3	10,14	19848,72	2035,21	201266	20637	160966	21685	240787
		НР - 91%; СП - 8%			1939,11	410,98	19663	4167		17836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1082	269649,00	--	29176	--	29176	--	31510
		СП - 8%			--	--	--	--		2334	
128	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1	400602,35	1478,85	40060	148	16345	21500	66485
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	23567	60		4925	
		НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	7940	1941		1865	
140	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,21918	513044,00	--	112449	--	112449	--	121445
		СП - 8%			--	--	--	--		8996	
141	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,35622	887,92	1,18	5644	8	923	3773	10170
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	4713	3		753	
142	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,56	4229,58	83,71	78501	1554	54797	21450	107947
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	22150	670		7996	
		Крыльцо Кр-3									
143	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,78	840,59	--	8221	--	--	5919	15271
		НР - 72%; СП - 8%			840,59	--	8221	--		1131	
144	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонного крыльца из БМ В12,5	м3	3,6	25182,40	2533,87	90657	9122	65380	16302	115516
		НР - 91%, СП - 8%			4487,39	488,85	16155	1760		8557	
145	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06696	269649,00	--	18056	--	18056	--	19500
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
146	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	400602,35	1478,85	4407	16	1799	2365	7313
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	2592	7		542	
147	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04114	75272,88	30489,13	3097	1254	353	1280	4727
		НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	1490	364		350	
148	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,04114	513044,00	--	21107	--	21107	--	22795
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,19306	887,92	1,18	1059	1	173	708	1909
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	885	1		141	
150	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,8	4229,58	83,71	45679	904	31886	12482	62814
		НР - 94%; СП - 8%			1193,40	36,09	12889	390		4653	
		Отмостка									
151	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки с уплотнением трамбовками из БМ В12,5	м3 подстилающего слоя	52,9005	21445,34	10,20	1134469	540	941552	180834	1420528
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	192377	--		105224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16091162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16091162

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			16 091 162					
в том числе оборудование	Тенге			0					
в том числе СМР	Тенге			16 091 162					
Временные здания и сооружения, 3,4.0,8%	Тенге		3,4%	547 100					
Итого с временными	Тенге			16 638 261					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	116 468					
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	66 553					
Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге			16 821 282					
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование	Тенге			0					
Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге			16 821 282					
Итого в текущих ценах 2019г.	Тенге		1,11283	18 719 143					
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	374 383					
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			19 093 526					
НДС	Тенге		12%	2 291 223					
Стоимость с НДС	Тенге			21 384 749					

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar Kua Group"

Директор_____Абишев Б.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Алмат-Курылыс"

Директор_____Абишева Д.А.