Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за 19 ноября 2021

Локальная смета № 1-1-1

на Демонтажные работы.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы ГП

1.1 Демонтаж ГП

1	1 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов НР=84 %	м3 строительного объема	4373,1	2075,57	591,8	9076675	2588001	–	5725011	15985821
					1483,77	247,9	6488675	1084091	–	1184135	
2	2 1218-0101-1206	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР=72 %	м2 покрытия	270	94,79	88,88	25593	23998	–	6286	34429
					5,91	30,02	1596	8105	–	2550	
3	3 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	58	1254,46	307,01	72759	17807	–	41357	123245
					947,45	152,94	54952	8871	–	9129	
4	4 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР=84 %	м3	69	21081,5	9156,16	1454624	631775	–	863106	2503148

					11925,34	4620,68	822848	318827	–	185418	
5	5 1209-0101-0502	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг НР=72 %	м решетки	101	899,92	1,79	90892	181	6321	54685	157223
					835,55	–	84391	–	–	11646	
6	6 1218-0101-2602	Заборы деревянные штакетные. Разборка НР=72 %	м2 забора	65	666,47	–	43321	–	–	28072	77104
					666,47	–	43321	–	–	5711	
7	7 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	4394,5	117		514157		–	–	555290
					–		–		–	41133	
8	8 412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	13183,5	79		1041497		–	–	1124817
					–		–		–	83320	
Всего							**20 561 077**				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							7 495 783				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							3 261 762				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 419 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 321
- перевозка грузов, тенге	1 555 654
- накладные расходы, тенге	6 718 517
в т.ч. зарплата, тенге	604 667
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 523 042
Всего	**20 561 077**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	308 416
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	281 738
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**423 025**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**21 574 256**
НДС (12 %)	2 588 911
Итого	**24 163 167**
Скидка 10%	2 416 317
Итого к оплате с учетом скидки	**21 746 850**
в том числе НДС 12%	2 330 020

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел.: 87288323613

Руководитель Исмекеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , б , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

19формы
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Алакольского района" БИН/ИИН 111240022855, Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс", Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, БИН/ИИН 060240002826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Актубек. Алакольского района. Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : Строительство клуба на 150 мест в с.Актубек

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 14 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за 19 ноября 2021 года

Локальная смета № 2-1-1

на Конструктивная часть

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

л.с. 2-1-1

Раздел 1 Разработка котлована

1.1 Земленые работы.

1	1 1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72 %	м3 грунта	1924.4	144.23	139,36	277556	268184	–	35734	338353
					4,87	20,92	9372	40258	–	25063	
2	2 1101-0201-0402	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющим и машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	517.26	142.44	142,44	73679	73679	–	13664	94330
					–	36,69	–	18978	–	6987	
3	3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной поверхности	1293.15	175.7	–	227206	–	–	163588	422058
					175,7	–	227206	–	–	31264	

4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %									
			м3 грунта	2594.7	37.57	37,57	97483	97483	–	29274	136898
					–	15,67	–	40659	–	10141	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	2594.7	186.35	83,32	483522	216190	–	272269	816254
					103,03	42,71	267332	110820	–	60463	
	Раздел 2 Фундаменты.										
6	6 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=8,000;									
			м3	6.8	29898.1	2317,1	203307	15756	140581	46418	269703
					6907,38	594,03	46970	4039	–	19978	

7	7 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=8,000;	т	0.06928	419679		29075		29075	–	31401	
					–		–		–	2326		
8	8 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;	т	0.24	335138		80433		80433	–	86868	Казахстан
					–		–		–	6435		
9	9 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;	т	0.06992	349485		24436		24436	–	26391	Казахстан
					–		–		–	1955		
2.2 Фундаменты Фм-2 (Блок-1)												
10	10 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	13.6	29898.1	2317,1	406614	31513	281161	92837	539407	

					6907,38	594,03	93940	8079	–	39956		
11	11 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0.13856	447247		61971		61971	–	66929	
					–		–		–	4958		
12	12 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=16,000;	т	1.312	335138		439701		439701	–	474877	Казахстан
					–		–		–	35176		
13	13 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;	т	0.24	349485		83876		83876	–	90586	Казахстан
					–		–		–	6710		
2.3 Материала на стены фундамента.(1)												
14	14 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	65	27492.15	2162,6	1786990	140569	1308993	337061	2293975	

					5191,2	507,22	337428	32969	–	169924		
15	15 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.064	346394		714957		714957	–	772154	Казахстан
					–		–		–	57197		
16	16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05661	349485		19784		19784	–	21367	Казахстан
					–		–		–	1583		
2.4 Узел "1"-"6" (Блока-1)												
17	17 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0.492	1009181.25	19952,25	496517	9817	452680	34696	573710	
					69147,5	8346,01	34021	4106	–	42497		
18	18 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.342	349485		119524		119524	–	129086	Казахстан
					–		–		–	9562		

19	19 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.149	346394		51613		51613	–	55742	Казахстан
					–		–		–	4129		
	2.5 Основания опд перегородки.(блок-1)											
20	20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	4.5	25306.86	2162,6	113881	9732	80789	23335	148193	
					5191,2	507,22	23360	2283	–	10977		
21	21 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.12221	419679		51289		51289	–	55392	
					–		–		–	4103		
	2.6 Фундаменты Фм-1 (Блок-2)											
22	22 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1.7	29898.1	2317,1	50827	3939	35145	11605	67427	

23	23 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;			6907,38	594,03	11743	1010	–	4995		
			т	0.01732	419679		7269		7269	–	7851	
					–		–		–	582		
24	24 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;										
			т	0.068	335138		22789		22789	–	24612	Казахстан
					–		–		–	1823		
25	25 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;										
			т	0.01748	349485		6109		6109	–	6598	Казахстан
					–		–		–	489		

2.7 Фундаменты Фм-3 (Блок-2)

26	26 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=20,000;										
			м3	23.8	29898.1	2317,1	711575	55147	492032	162466	943964	
					6907,38	594,03	164396	14138	–	69923		
27	27 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;										
			т	0.2318	419679		97282		97282	–	105065	
					–		–		–	7783		
28	28 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=20,000;										
			т	0.6796	335138		227760		227760	–	245981	Казахстан
					–		–		–	18221		
29	29 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=20,000;										
			т	0.1748	349485		61090		61090	–	65977	Казахстан

						–		–	–	4887		
	2.8 Фундаменты Фм-4 (Блок-2)											
30	30 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1.19	29898.1	2317,1	35579	2757	24602	8124	47199	
					6907,38	594,03	8220	707	–	3496		
31	31 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01159	419679		4864		4864	–	5253	
					–		–		–	389		
32	32 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.082	335138		27481		27481	–	29679	Казахстан
					–		–		–	2198		
33	33 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.064	349485		721337		721337	–	779044	Казахстан
					–		–		–	57707		

2.9 Фундаменты Фм-5 (Блок-2)

34	34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0.2	20251.88	1168,03	4050	234	3509	334	4735
						1539	294,98	308	59	–	351	
35	35	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0.8	27702.04	2317,1	22162	1854	14782	5461	29833
						6907,38	594,03	5526	475	–	2210	
36	36	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=2,000;	т	0.04748	876994.75	1500,75	41640	71	40149	1322	46399
						29900	690,27	1420	33	–	3437	
37	37	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.02374	108313		2571		2571	–	2777
						–		–		–	206	

2.10 Материала на стены фундамента.(2)

38	38	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	74.5	27492.15	2162,6	2048165	161114	1500307	386324	2629248

					5191,2	507,22	386744	37788	–	194759		
39	39 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.387	346394		826842		826842	–	892989	Казахстан
					–		–		–	66147		
40	40 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06627	349485		23160		23160	–	25013	Казахстан
					–		–		–	1853		
2.11 Узел "1"-"5" (Блока-2)												
41	41 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР=91 %	т	0.558	1009181.25	19952,25	563123	11133	513405	39349	650670	
					69147,5	8346,01	38584	4657	–	48198		
42	42 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.353	349485		123368		123368	–	133237	Казахстан
					–		–		–	9869		

43	43 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.181	346394		62697		62697	–	67713	Казахстан
					–		–		–	5016		
2.12 Основания опд перегородки.120мм (блок-2)												
44	44 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	6	25306.86	2162,6	151841	12976	107718	31113	197590	
					5191,2	507,22	31147	3043	–	14636		
45	45 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1622	419679		68072		68072	–	73518	
					–		–		–	5446		
2.13 Основания опд перегородки.200мм (блок-2)												
46	46 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	2	25306.86	2162,6	50614	4325	35906	10370	65863	
					5191,2	507,22	10382	1014	–	4879		

47	47 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03066	419679		12867		12867	–	13896	
					–		–		–	1029		
	2.14 Материала на фундаментую ленту.(блок-1)											
48	48 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство HP=91 %	м3	10.7	20251.88	1168,03	216695	12498	187730	17857	253316	
					1539	294,98	16467	3156	–	18764		
49	49 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство HP=91 %	м3	32.1	27492.15	2162,6	882498	69419	646441	166457	1132871	
					5191,2	507,22	166638	16282	–	83916		
50	50 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.2	335138		402166		402166	–	434339	Казахстан
					–		–		–	32173		

51	51 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.553	346394		191556		191556	–	206880	Казахстан
					–		–		–	15324		
52	52 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.93	349485		674506		674506	–	728466	Казахстан
					–		–		–	53960		
	2.15 Материала на фундаментую ленту.(блок-2)											
53	53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	9.7	20251.88	1168,03	196443	11330	170185	16188	229641	
					1539	294,98	14928	2861	–	17010		
54	54 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	29.4	27492.15	2162,6	808269	63580	592067	152455	1037582	
					5191,2	507,22	152621	14912	–	76858		

55	55 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.625	335138		544599		544599	–	588167	Казахстан
					–		–		–	43568		
56	56 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.381	346394		131976		131976	–	142534	Казахстан
					–		–		–	10558		
57	57 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.051	349485		716794		716794	–	774138	Казахстан
					–		–		–	57344		
2.16 Выпуска из фундаментов (Блок-1)												
58	58 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании (КЖ-14) НР=91 %	т	0.53087	178372.13	1539,7	94692	817	224	85472	194577	
					176410	516,32	93651	274	–	14413		

59	59 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.53087	346394		183890		183890	–	198601	Казахстан
					–		–		–	14711		
2.17 Выпуска из фундаментов (Блок-2)												
60	60 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР=91 %	т	0.61938	178372.13	1539,7	110480	954	262	99722	227018	
					176410	516,32	109265	320	–	16816		
61	61 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.61938	346394		214550		214550	–	231714	Казахстан
					–		–		–	17164		
2.18 Обмазочная гидроизоляция												

62	62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхность	1300	937.3	20,49	1218490	26637	750347	414530	1763662
					339,62	3,25	441506	4225	–	130642	

Раздел 4 Ж/Б изделия.

4.1 Км-1

213	213 1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	19.2	35734.76	5529,54	686107	106167	401718	184881	940667
					9282,4	1299,16	178222	24944	–	69679	
214	214 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=16,000;	т	3.01968	24083.42	1460,12	72724	4409	870	62653	146207

					22335,3	464,8	67445	1404	–	10830		
215	215 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0.1344	447247		60110		60110	–	64919	
					–		–		–	4809		
216	216 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;	т	0.944	349485		329914		329914	–	356307	Казахстан
					–		–		–	26393		
217	217 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=16,000;	т	0.01376	346394		4766		4766	–	5147	Казахстан
					–		–		–	381		
218	218 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=16,000;	т	1.936	335138		648827		648827	–	700733	Казахстан

					–		–		–	51906	
219	219 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 % К=16,000;	м3 изоляции	3.696	81482.39	1235,51	301159	4566	187015	84970	417019
					29647,68	601,99	109578	2225	–	30890	
4.2 Км-2											
220	220 1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=19,000;	м3	22.8	35734.76	5529,54	814753	126074	477040	219547	1117044
					9282,4	1299,16	211639	29621	–	82744	
221	221 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=19,000;	т	2.64613	24083.42	1460,12	63728	3864	762	54902	128120
					22335,3	464,8	59102	1230	–	9490	

222	222 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=19,000;	т	0.1596	447247	71381	71381	–	77091		
					–	–	–	5710			
223	223 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=19,000;	т	0.71497	349485	249871	249871	–	269861	Казахстан	
					–	–	–	19990			
224	224 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=19,000;	т	0.01634	346394	5660	5660	–	6113	Казахстан	
					–	–	–	453			
225	225 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=19,000;	т	1.75522	335138	588241	588241	–	635300	Казахстан	
					–	–	–	47059			

226	226 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.462	81482.39	1235,51	37645	571	23377	10621	52127
					29647,68	601,99	13697	278	–	3861	
4.3 Км-3											
227	227 1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=11,000;	м3	13.2	35734.76	5529,54	471699	72990	276181	127106	646709
					9282,4	1299,16	122528	17149	–	47904	
228	228 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=11,000;	т	1.53197	24083.42	1460,12	36895	2237	441	31785	74174
					22335,3	464,8	34217	712	–	5494	

229	229 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=11,000;	т	0.0924	447247	41326	41326	–	44632		
					–	–	–	3306			
230	230 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=11,000;	т	0.41393	349485	144662	144662	–	156235	Казахстан	
					–	–	–	11573			
231	231 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=11,000;	т	1.012	335138	339160	339160	–	366293	Казахстан	
					–	–	–	27133			
232	232 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=11,000;	т	0.00946	346394	3277	3277	–	3539	Казахстан	
					–	–	–	262			

233	233 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=11,000;	т	0.34694	876994.75	1500,75	304265	521	293370	9658	339037
					29900	690,27	10374	239	–	25114	
234	234 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=11,000;	т	0.34694	108313		37578		37578	–	40584
					–		–		–	3006	
4.4 Км-4											
235	235 1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 %	м3	1.2	35734.76	5529,54	42882	6635	25107	11555	58792
					9282,4	1299,16	11139	1559	–	4355	
236	236 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0.22233	24083.42	1460,12	5354	325	64	4613	10764
					22335,3	464,8	4966	103	–	797	

237	237 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0084	447247	3757	3757	–	4058	
					–	–	–	301		
238	238 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.059	349485	20620	20620	–	22270	Казахстан
					–	–	–	1650		
239	239 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.154	335138	51611	51611	–	55740	Казахстан
					–	–	–	4129		
240	240 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00086	346394	298	298	–	322	Казахстан
					–	–	–	24		

241	241 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0.03154	876994.75	1500,75	27660	47	26670	878	30821
					29900	690,27	943	22	–	2283	
242	242 261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.03154	108313		3416		3416	–	3689
					–		–		–	273	
	4.5 Рм-1 1эт										
243	243 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	16.8	46296.96	6056,45	777789	101748	372494	300271	1164305
					18068,26	1572,65	303547	26421	–	86245	
244	244 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=6,000;	т	1.45362	24083.42	1460,12	35008	2122	419	30160	70381
					22335,3	464,8	32467	676	–	5213	

245	245 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0.996	335138		333797		333797	–	360501	Казахстан
					–		–		–	26704		
246	246 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0.45648	349485		159533		159533	–	172296	Казахстан
					–		–		–	12763		
247	247 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.34	81482.39	1235,51	27704	420	17204	7817	38363	
					29647,68	601,99	10080	205	–	2842		
	4.6 Рм-2 1эт											
248	248 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	22.4	46296.96	6056,45	1037052	135664	496658	400360	1552405	
					18068,26	1572,65	404729	35227	–	114993		

249	249 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=4,000;	т	1.83632	24083.42	1460,12	44225	2681	529	38101	88912	
					22335,3	464,8	41015	854	–	6586		
250	250 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	1.23908	335138		415263		415263	–	448484	Казахстан
					–		–		–	33221		
251	251 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0.59724	349485		208726		208726	–	225424	Казахстан
					–		–		–	16698		
252	252 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.67	81482.39	1235,51	54593	828	33901	15403	75596	

					29647,68	601,99	19864	403	–	5600		
4.7 Рм-3.1 1эт												
253	253 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	11.2	46296.96	6056,45	518526	67832	248329	200181	776204	
					18068,26	1572,65	202365	17614	–	57497		
254	254 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000;	т	1.02054	24083.42	1460,12	24578	1490	294	21174	49412	
					22335,3	464,8	22794	474	–	3660		
255	255 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0.72192	335138		241943		241943	–	261298	Казахстан
					–		–		–	19355		

256	256 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0.29862	349485		104363		104363	–	112712	Казахстан
					–		–		–	8349		
257	257 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1.008	81482.39	1235,51	82134	1245	51004	23174	113733	
					29647,68	601,99	29885	607	–	8425		
	4.8 Рм-3.2 1эт											
258	258 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	5.6	46296.96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101	
					18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748		
259	259 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0.45908	24083.42	1460,12	11056	670	132	9525	22227	

					22335,3	464,8	10254	213	–	1646		
260	260 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.30977	335138		103816		103816	–	112121	Казахстан
					–		–		–	8305		
261	261 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14931	349485		52182		52182	–	56357	Казахстан
					–		–		–	4175		
262	262 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1.008	81482.39	1235,51	82134	1245	51004	23174	113733	
					29647,68	601,99	29885	607	–	8425		
	4.9 Рм-4 1эт											
263	263 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	5.6	46296.96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101	
					18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748		

264	264 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=5,000;	т	0.48455	24083.42	1460,12	11670	708	140	10054	23462	
					22335,3	464,8	10823	225	–	1738		
265	265 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0.33525	335138		112355		112355	–	121343	Казахстан
					–		–		–	8988		
266	266 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0.1493	349485		52178		52178	–	56352	Казахстан
					–		–		–	4174		
4.10 Рм-5 1эт												
267	267 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	10.2	46296.96	6056,45	472229	61776	226157	182307	706899	

					18068,26	1572,65	184296	16041	–	52363		
268	268 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0.86727	24083.42	1460,12	20887	1266	250	17994	41991	
					22335,3	464,8	19371	403	–	3110		
269	269 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0.5985	335138		200580		200580	–	216626	Казахстан
					–		–		–	16046		
270	270 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0.26877	349485		93931		93931	–	101445	Казахстан
					–		–		–	7514		

271	271 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.402	81482.39	1235,51	32756	497	20341	9242	45358
					29647,68	601,99	11918	242	–	3360	
4.11 Рм-1 2эт											
272	272 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=6,000;	м3	16.8	46296.96	6056,45	777789	101748	372494	300271	1164305
					18068,26	1572,65	303547	26421	–	86245	
273	273 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=6,000;	т	1.45362	24083.42	1460,12	35008	2122	419	30160	70381
					22335,3	464,8	32467	676	–	5213	

274	274 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=6,000;	т	0.99714	335138		334180		334180	–	360914	Казахстан
					–		–		–	26734		
275	275 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=6,000;	т	0.45648	349485		159533		159533	–	172296	Казахстан
					–		–		–	12763		
276	276 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.342	81482.39	1235,51	27867	423	17305	7863	38588	
					29647,68	601,99	10140	206	–	2858		
4.12 Рм-2 2эт												
277	277 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=4,000;	м3	22.4	46296.96	6056,45	1037052	135664	496658	400360	1552405	
					18068,26	1572,65	404729	35227	–	114993		

278	278 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=4,000;	т	1.83632	24083.42	1460,12	44225	2681	529	38101	88912	
					22335,3	464,8	41015	854	–	6586		
279	279 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;	т	1.23908	335138		415263		415263	–	448484	Казахстан
					–		–		–	33221		
280	280 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;	т	0.59724	349485		208726		208726	–	225424	Казахстан
					–		–		–	16698		
281	281 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.67	81482.39	1235,51	54593	828	33901	15403	75596	

						29647,68	601,99	19864	403	–	5600	
	4.13 Рм-4 2эт											
282	282 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=5,000;	м3	5.6	46296.96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101	
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
283	283 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=5,000;	т	0.48455	24083.42	1460,12	11670	708	140	10054	23462	
						22335,3	464,8	10823	225	–	1738	
284	284 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0.33525	335138		112355		112355	–	121343	Казахстан
						–	–		–	8988		

285	285 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0.1493	349485		52178		52178	–	56352	Казахстан
					–		–		–	4174		
	4.14 Рм-6 2эт											
286	286 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	5.6	46296.96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101	
					18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748		
287	287 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0.47693	24083.42	1460,12	11486	696	137	9895	23091	
					22335,3	464,8	10652	222	–	1710		
288	288 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.32762	335138		109798		109798	–	118582	Казахстан
					–		–		–	8784		

289	289 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.14931	349485		52182		52182	–	56357	Казахстан
					–		–		–	4175		
290	290 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1.008	81482.39	1235,51	82134	1245	51004	23174	113733	
					29647,68	601,99	29885	607	–	8425		
	4.15 Рм-7 2эт											
291	291 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	11.2	46296.96	6056,45	518526	67832	248329	200181	776204	
					18068,26	1572,65	202365	17614	–	57497		
292	292 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000;	т	0.91816	24083.42	1460,12	22112	1341	264	19050	44455	

						22335,3	464,8	20507	427	–	3293	
293	293	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0.61954	335138		207631		207631	–	224241 Казахстан
						–		–		–	16610	
294	294	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0.29862	349485		104363		104363	–	112712 Казахстан
						–		–		–	8349	
295	295	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	1.01	81482.39	1235,51	82297	1248	51105	23220	113958
						29647,68	601,99	29944	608	–	8441	
4.16 Рм-8 2эт												
296	296	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	10.2	46296.96	6056,45	472229	61776	226157	182307	706899

					18068,26	1572,65	184296	16041	–	52363		
297	297 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=3,000;	т	0.85566	24083.42	1460,12	20607	1249	246	17753	41429	
					22335,3	464,8	19111	398	–	3069		
298	298 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=3,000;	т	0.58689	335138		196689		196689	–	212424	Казахстан
					–		–		–	15735		
299	299 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0.26877	349485		93931		93931	–	101445	Казахстан
					–		–		–	7514		

300	300 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР=76 %	м3 изоляции	0.402	47178.89	1235,51	18966	497	6551	9242	30465	
					29647,68	601,99	11918	242	–	2257		
4.17 Перекрытие 1эт												
301	301 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	72	11999.22	1784,76	863944	128503	515177	312025	1270047	
					3059,22	613,39	220264	44164	–	94078		
302	302 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	585.28	13607		7963905		7963905	–	8601017	Казахстан
					–		–		–	637112		
303	303 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР=91 %	м3	26.1	28190.94	4353,25	735784	113620	463157	168580	976713	
					6092,2	1005,62	159006	26247	–	72349		

304	304 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1.30646	24083.42	1460,12	31464	1908	376	27106	63256	
					22335,3	464,8	29180	607	–	4686		
305	305 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.08797	346394		376866		376866	–	407015	Казахстан
					–		–		–	30149		
306	306 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.46921	349485		163982		163982	–	177101	Казахстан
					–		–		–	13119		
4.18 Перекрытие 2эт												
308	308 222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	640.15	13607		8710521		8710521	–	9407363	Казахстан
					–		–		–	696842		

311	311 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.68682	346394		237910		237910	–	256943	Казахстан
					–		–		–	19033		
312	312 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.46921	349485		163982		163982	–	177101	Казахстан
					–		–		–	13119		
4.19 Монолитный участок Му-1												
313	313 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 % К=2,000;	м3	5.6	61255.71	1952,68	343032	10935	210841	112961	492472	
					21652,8	513,69	121256	2877	–	36479		
314	314 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 % К=2,000;	т	0.34348	24083.42	1460,12	8272	502	99	7127	16631	

						22335,3	464,8	7672	160	–	1232	
315	315 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0.032	349485		11184		11184	–	12079	Казахстан
					–		–		–	895		
316	316 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0.31148	419679		130722		130722	–	141180	
					–		–		–	10458		
317	317 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0.01236	419679		5187		5187	–	5602	
					–		–		–	415		

4.20 Лестничные марши Лм-1

318	318	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР=91 % К=3,000;										
				м3 бетона	3.6	12479.78	171,27	44927	617	23425	19134	69186	
						5801,5	39,05	20885	141	–	5125		
319	319	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;										
				м3 бетона	3.6	69675.46	8503,03	250832	30611	183450	40129	314238	
						10214,11	2035,38	36771	7327	–	23277		
322	322	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00002	349485		7		7	–	8	Казахстан
						–		–		–	1		

Всего	**67,666,378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7,181,343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2,812,724
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	763,765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45,535,401
- накладные расходы, тенге	7,124,587
в т.ч. зарплата, тенге	641,214

- сметная прибыль (8 %), тенге	5,012,322
Всего	**67,666,378**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1,014,996
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	927,199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1,392,171**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**71,000,744**
НДС (12 %)	8,520,089
Итого	**79,520,833**
Скидка 10%	**7,952,083**
Итого к оплате с учетом скидки	**71,568,750**
в том числе НДС 12%	**7,668,080**

Подрядчик

ТОО "Алакөл-Асыл-Құрылыс"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ДУЛАТОВА М, 7, Тел.: 87283023813

Руководитель Ирмегеев Н.А.

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Алакольского района"

Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143, 2

Руководитель Жулкайнаров М.О.

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район , Шевченко, 165в , 813

Эксперт "Алау Эксперт Инжиниринг" Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор

ТОО «Арх Коксу»

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган , Тәуелсіздік , 173 , 6 , 87717495566

ГИП Нурбаев Т.Т.