Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского р-на" акимата Шардаринского района,Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, СЕИТКАСЫМ АШИРОВ, 6** — **040140005020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3/1 от 22.06.2022 г. к Договору №3 от 07.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
22	20.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей мкр. Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области			услуга	1	85 714 399,32	85 714 399,32	9 183 685,64
				Итого	1	x	85 714 399,32	9 183 685,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Камитов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/1	22.06.2022 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	**201 347 450,95**	**80 558 645,97**							**9 667 037,52**	**90 225 683,49**
	Удержание тендерной скидки 5%	10 067 372,55	4 027 932,29							483 351,88	4 511 284,17
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**191 280 078,40**	**76 530 713,68**							**9 183 685,64**	**85 714 399,32**
	в том числе НДС 12%	20 494 294,11	8 199 719,32							983 966,32	9 183 685,64
	Оплата аванса 30%	**57 384 023,52**	**22 959 214,11**							**2 755 105,69**	**25 714 319,80**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**133 896 054,88**	**53 571 499,57**							**6 428 579,95**	**60 000 079,52**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Шапирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Нур&М Құрылыс"

Сарсенов С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Хамитов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 3/1 от 22 июня 2022 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года**

Акт выполненных работ № 3

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)										
			Подземная прокладка										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	233	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4436,83432	269,7 0	269,7 52,22	1196614 0	1196614 231691	0	166818 109075	1472507	
2	234	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	137,22168	2343,26 2343,26	0 0	321547 321547	0 0	0	231514 44245	597306	
3	235	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,8872	1952,72 1952,72	0 0	38834 38834	0 0	0	27961 5344	72139	
4	236	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	238,6464	9624,88 1229,1	180,98 54,92	2296943 293320	43190 13106	1960432	303362 208024	2808329	
	236.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	262,511	7468				1960432,45			Казахстан 100%
5	237	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	725,8828	1018,66 1018,66	0 0	739428 739428	0 0	0	532388 101745	1373561	
6	238	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	3501,240996	19,42 0	19,42 8,52	67994 0	67995 29831	0	21478 7158	96630	
7	239	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	3501,240996	8,59 0	8,59 3,76	30076 0	30076 13165	0	9479 3164	42719	
8	240	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3501,240996	181,02 99,36	81,66 41,19	633795 347883	285911 144216	0	354312 79048	1067155	
9	241	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	108,285804	1018,66 1018,66	0 0	110306 110306	0 0	0	79421 15178	204905	
10	242	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	3609,5268	93,46 11,22	80,84 19,14	337346 40499	291794 69086	5053	78901 33300	449547	
	242.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	360,9527	14				5053,34			
11	243	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	258,5336	43,72 0	43,72 16,94	11303 0	11304 4380	0	3153 1157	15613	
			ТРУБОПРОВОД										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	244	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,275**	**639078,94**	**205464,6**	**175747**	**56503**	**3786**	**132546**	**332956**	
						419848	**67005,87**	**115458**	**18427**		**24663**		
	244.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	20,35	175				3561,25			Казахстан 100%
13	246	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,455**	**529001,8**	**157901,08**	**240696**	**71845**	**3870**	**186474**	**461344**	
						362596	**51376,88**	**164981**	**23376**		**34174**		
	246.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	21,84	175				3822			Казахстан 100%
14	248	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,035**	**529001,8**	**157901,08**	**18515**	**5526**	**298**	**14344**	**35488**	
						362596	**51376,88**	**12691**	**1798**		**2629**		
	248.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,68	175				294			Казахстан 100%
15	250	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,03**	**404233,49**	**111336,77**	**12127**	**3340**	**98**	**9668**	**23539**	
						289642	**35896,59**	**8689**	**1077**		**1744**		
	250.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,54	175				94,5			Казахстан 100%
16	252	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,215**	**404233,49**	**111336,77**	**86910**	**23938**	**700**	**69291**	**168697**	
						289642	**35896,59**	**62273**	**7718**		**12496**		
	252.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,87	175				677,25			Казахстан 100%
17	260	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка**	**шт.**	11	**2288,74**	**1407,68**	**25176**	**15484**	**0**	**14368**	**42708**	
						881,06	**438,3**	**9692**	**4821**		**3164**		
18	271	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	12	**1552,87**	**955,88**	**18634**	**11471**	**0**	**10627**	**31602**	
						596,99	**297,56**	**7164**	**3571**		**2341**		
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д180ММ /8353.10.09/ -3ШТ										
19	290	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/**	**м3**	0,3281472	**21179,94**	**1262,13**	**6950**	**414**	**6118**	**476**	**8020**	
						1273,61	**319,45**	**418**	**105**		**594**		
	290.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3347	17995				6023,11			Казахстан 100%
20	291	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 6/**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,21**	**15424,47**	**7969,09**	**3239**	**1674**	**99**	**2502**	**6200**	
						6985,13	**3112,67**	**1467**	**654**		**459**		
	291.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0038	17717				66,97			Казахстан 100%
	291.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216199				31,78			
21	292	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,21**	**25994**		**5459**		**5459**		**5896**	
											437		
22	293	**Прайс лист ТОО ArTPlAsT**	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	**кг**	**4,2**	**5008,93**		**21038**		**21038**		**22721**	
											1683		
23	294	Е11-220901-0204	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	3	**9069,1**	**2832,38**	**27207**	**8498**	**1491**	**19896**	**50871**	
						5739,88	**959,19**	**17220**	**2878**		**3768**		
	294.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,45	446				200,7			
	294.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0078	165361				1289,82			
24	295	С1242-209-0306	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200**	**шт.**	3	**478207**		**1434621**		**1434621**		**1549391**	
											114770		
25	296	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	9	**1552,87**	**955,88**	**13976**	**8603**	**0**	**7970**	**23702**	
						596,99	**297,56**	**5373**	**2678**		**1756**		
26	297	**Прайс ТОО ArTPlAsT**	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	**шт**	3	**22767,86**		**68304**		**68304**		**73768**	
											5464		
27	298	С1241-211-0613	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 180 мм**	**шт.**	6	**7076**		**42456**		**42456**		**45852**	
											3396		
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д125ММ /8353.10.07/ -2ШТ										
28	307	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/**		**0,2187648**	**21179,94**	**1262,13**	**4633**	**276**	**4079**	**317**	**5346**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1273,61	319,45	279	70		396		
	307.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2231	17995				4015,41			Казахстан 100%
29	308	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**		0,07	15424,47	7969,09	1080	558	33	834	2067	
			м3 сборных железобетонных конструкций			6985,13	3112,67	489	218		153		
	308.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0013	17717				22,32			Казахстан 100%
	308.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216199				10,59			
30	309	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м3	0,07	25994		1820		1820	146	1966	
31	310	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	кг	2,8	5008,93		14025		14025	1122	15147	
32	311	Е11-220901-0203	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.становка**		2	5945,37	1870,32	11891	3740	928	8406	21921	
			задвижка или клапан			3611,28	634,23	7223	1268		1624		
	311.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	446				133,8			
	311.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0048	165361				793,73			
33	312	С1242-209-0304	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125**	шт.	2	171338		342676		342676	27414	370090	
34	313	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	0	5314	15801	
						596,99	297,56	3582	1785		1170		
35	314	Прайс ТОО ArTPlAsT	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	шт	2	22767,86		45536		45536	3643	49179	
36	315	С1241-211-0610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	4	3454		13816		13816	1105	14921	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д110ММ /8353.10.06/ -2ШТ										
37	324	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/**	м3	0,2187648	21179,94	1262,13	4633	276	4079	317	5346	
						1273,61	319,45	279	70		396		
	324.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2231	17995				4015,41			Казахстан 100%
38	325	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**		0,07	15424,47	7969,09	1080	558	33	834	2067	
			м3 сборных железобетонных конструкций			6985,13	3112,67	489	218		153		
	325.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0013	17717				22,32			Казахстан 100%
	325.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216199				10,59			
39	326	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м3	0,07	25994		1820		1820	146	1966	
40	327	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	кг	2,8	5008,93		14025		14025	1122	15147	
41	328	Е11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**		2	3424,46	160,7	6849	321	567	6056	13937	
			задвижка или клапан			2980,04	78,45	5960	157		1032		
	328.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	446				71,36			
	328.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,003	165361				496,08			
42	329	С1242-209-0303	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	2	94153		188306		188306	15064	203370	
43	330	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	0	5314	15801	
						596,99	297,56	3582	1785		1170		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	**331**	**Прайс ТОО АгТРІАsТ**	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	**шт**	**2**	**22767,86**		**45536**		**45536**	**3643**	**49179**	
45	**332**	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4**	**2498**		**9992**		**9992**	**799**	**10791**	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д90ММ /8353.10.05/ -4ШТ										
46	**341**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/**	**м3**	**0,4375296**	**21179,94**	**1262,13**	**9267**	**552**	**8157**	**634**	**10693**	
						1273,61	**319,45**	**557**	**140**		**792**		
	341.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4463	17995				8030,81			Казахстан 100%
47	**342**	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,14**	**15424,47**	**7969,09**	**2159**	**1116**	**66**	**1668**	**4133**	
						6985,13	**3112,67**	**978**	**436**		**306**		
	342.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0025	17717				44,65			Казахстан 100%
	342.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216199				21,19			
48	**343**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,14**	**25994**		**3639**		**3639**	**291**	**3930**	
49	**343**	**Прайс лист ТОО АгТРІАsТ**	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	**кг**	**5,6**	**5008,93**		**28050**		**28050**	**2244**	**30294**	
50	**345**	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**3424,46**	**160,7**	**13698**	**643**	**1135**	**12112**	**27875**	
						2980,04	**78,45**	**11920**	**314**		**2065**		
	345.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	446				142,72			
	345.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,006	165361				992,17			
51	**346**	**С1242-209-0303**	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**4**	**94153**		**376612**		**376612**	**30129**	**406741**	
52	**347**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**12**	**1552,87**	**955,88**	**18634**	**11471**	**0**	**10627**	**31602**	
						596,99	**297,56**	**7164**	**3571**		**2341**		
53	**348**	**Прайс ТОО АгТРІАsТ**	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	**шт**	**4**	**22767,86**		**91071**		**91071**	**7286**	**98357**	
54	**349**	**С1241-211-0608**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**8**	**1789**		**14312**		**14312**	**1145**	**15457**	
			УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д75ММ /8353.10.04/ -3ШТ										
55	**358**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/**	**м3**	**0,3281472**	**21179,94**	**1262,13**	**6950**	**414**	**6118**	**476**	**8020**	
						1273,61	**319,45**	**418**	**105**		**594**		
	358.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3347	17995				6023,11			Казахстан 100%
56	**359**	**Е11-070201-0201**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,105**	**15424,47**	**7969,09**	**1620**	**837**	**49**	**1251**	**3101**	
						6985,13	**3112,67**	**733**	**327**		**230**		
	359.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0019	17717				33,49			Казахстан 100%
	359.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216199				15,89			
57	**360**	**С1261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,105**	**25994**		**2729**		**2729**	**218**	**2947**	
58	**361**	**Прайс лист ТОО АгТРІАsТ**	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	**кг**	**4,2**	**5008,93**		**21038**		**21038**	**1683**	**22721**	
59	**362**	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**3424,46**	**160,7**	**10273**	**482**	**851**	**9084**	**20906**	
						2980,04	**78,45**	**8940**	**235**		**1549**		
	362.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	446				107,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	362.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0045	165361				744,12			
60	363	С1242-209-0302	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	3	72798		218394		218394	17472	235866	
61	364	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	9	1552,87	955,88	13976	8603	0	7970	23702	
						596,99	297,56	5373	2678		1756		
62	365	Прайс ТОО ArTPlAsT	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	шт	3	22767,86		68304		68304	5464	73768	
63	366	С1241-211-0607	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 75 мм**	шт.	6	1536		9216		9216	737	9953	
64	375	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР Д63ММ /8353.10.04/ -25ШТ**										
			Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство /бетон кл.В12/	м3	2,73456	21179,94	1262,13	57918	3452	50984	3964	66833	
	375.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7893	17995				50192,58	4951		Казахстан 100%
65	376	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка /ОПТ 4/**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,875	15424,47	7969,09	13496	6973	411	10426	25836	
						6985,13	3112,67	6112	2724		1914		
	376.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0158	17717				279,04			Казахстан 100%
	376.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216199				132,42			
66	377	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)**	м3	0,875	25994		22745		22745	1820	24565	
67	378	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	кг	35	5008,93		175313		175313	14025	189338	
68	379	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	25	1817,31	96,42	45433	2411	3753	40041	92312	
						1570,76	47,07	39269	1177		6838		
	379.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1	446				446			
	379.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,02	165361				3307,22			
69	380	С1242-209-0301	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	25	55028		1375700		1375700	110056	1485756	
70	381	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	75	1552,87	955,88	116465	71691	0	66420	197516	
						596,99	297,56	44774	22317		14631		
71	382	Прайс ТОО ArTPlAsT	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0**	шт	25	22767,86		569196		569196	45536	614732	
72	383	С1241-211-0606	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	50	880		44000		44000	3520	47520	
73	392	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	**ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д200/Д219 - 2ШТ (8353.05.10СБ)**										
			Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1623851,5	758103,08	1624	758	78	1080	2920	
						787760	302708,58	788	303		216		
	392.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,05	874				43,7			
	392.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				27,46			
74	393	С1241-102-0228	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/**	м	1,004	11031		11075		11075	886	11961	Казахстан
75	394	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**		0,00116	1696862,1	742229,09	1968	861	102	1303	3533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		866880	267978,03	1006	311		262		
	394.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0696	874				60,83			
	394.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				31,85			
76	395	С1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (ФУТЛЯР)	м	1,16464	20023		23320		23320	1866	25186	Казахстан
77	396	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	4587720,97	625362,36	5322	725	4122	676	6478	
						409082	179497,02	475	208		480		
	396.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	10,092	263				2654,2			
	396.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1844	4019				741,26			
78	397	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,03664	68968,5	2985,2	2527	110	176	1561	4415	
						61185,8	567,03	2242	21		327		
	397.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				78,3			Казахстан 100%
	397.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,055	295				16,21			
	397.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				14,32			Казахстан 100%
	397.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				37,27			
79	398	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,03664	685096		25102		25102	2008	27110	Казахстан
80	399	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,00234	626128,94	205464,6	1465	481	2	1128	2800	
						419848	67005,87	982	157		207		
81	400	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,3634	7792		18416		18416	1473	19889	Казахстан
82	402	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	0	5314	15801	
						596,99	297,56	3582	1785		1170		
83	403	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 200/219	шт.	2	212836,66		425673		425673	34054	459727	
84	404	С1241-211-0614	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	8166		16332		16332	1307	17639	
85	405	С1241-208-1814	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	34668		69336		69336	5547	74883	
86	406	С1261-301-0308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм,d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	233285		467		467	37	504	
87	407	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(325Х6).Заделка герметиком	футляр	2	12052,94	1240,63	24106	2481	12770	8826	35567	
						4427,11	30,7	8854	61		2635		
	407.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0077	1358578				10419,59			
	407.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,4104	644				1552,3			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д180/159 - /8353.05 -1шт											
88	413	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 159 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1238905,8	419978,08	619	210	29	466	1172	
						760240	181546,95	380	91		87		
	413.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,02	874				17,48			
	413.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				8,45			
89	414	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	7062		3545		3545	284	3829	Казахстан
90	415	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1696862,1	742229,09	984	430	51	652	1767	
						866880	267978,03	503	155		131		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	415.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0348	874				30,42			
	415.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,93			
91	416	С1241-102-0233	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,58232	13682		7967		7967	637	8604	Казахстан
92	417	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00058	2802223,15 355446	201775,39 40481,52	1625 206	117 23	1302	227 148	2000	
	417.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,1668	263				832,87			
	417.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,058	4019				233,1			
93	418	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	т конструкций	0,01197	68968,5 61185,8	2985,2 567,03	826 732	36 7	57	510 107	1443	
	418.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				25,58			Казахстан 100%
	418.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,018	295				5,3			
	418.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				4,68			Казахстан 100%
	418.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				12,17			
94	419	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	т	0,01197	685096		8201		8201	656	8857	Казахстан
95	420	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0011	626128,94 419848	205464,6 67005,87	689 462	226 74	1	530 98	1317	
96	421	С1241-202-0218	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм**	м	1,111	6247		6940		6940	555	7495	Казахстан
97	423	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	3	1552,87 596,99	955,88 297,56	4659 1791	2868 893	0	2657 585	7901	
98	424	С1241-210-0633	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 200х160 мм /180х159/**	шт.	1	21786		21786		21786	1743	23529	
99	425	С1241-211-0613	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 180 мм**	шт.	1	7076		7076		7076	566	7642	
100	426	С1241-208-1813	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 180 мм**	шт.	1	18180		18180		18180	1454	19634	
101	427	С1261-301-0307	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,001	161193		161		161	13	174	
102	428	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(273Х6).Заделка герметиком**	футляр	1	10127,79 3719,99	1042,47 25,79	10128 3720	1043 26	5365	3708 1107	14943	
	428.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0032	1358578				4377,66			
	428.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,0127	644				652,18			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05 -4шт											
103	434	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 159 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,002	1238905,8 760240	419978,08 181546,95	2478 1520	840 363	117	1865 347	4690	
	434.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	874				69,92			
	434.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				33,79			
104	435	С1241-102-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**	м	2,008	7062		14180		14180	1134	15314	Казахстан
105	436	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 273 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	км трубопровода	0,00232	1696862,1 866880	742229,09 267978,03	3937 2011	1722 622	204	2607 523	7067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	436.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1392	874				121,66			
	436.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				63,7			
106	437	С1241-102-0233	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,32928	13682		31869		31869	2550	34419	Казахстан
107	438	Е11-220601-0207 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 273 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00232	2802223,15 355446	201775,39 40481,52	6501 825	468 94	5208	909 593	8003	
	438.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	12,6672	263				3331,47			
	438.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,232	4019				932,41			
108	439	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	т конструкций	0,04788	68968,5 61185,8	2985,2 567,03	3302 2930	143 27	230	2040 427	5769	
	439.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				102,32			Казахстан 100%
	439.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0718	295				21,19			
	439.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				18,72			Казахстан 100%
	439.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				48,7			
109	440	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	т	0,04788	685096		32802		32802	2624	35426	Казахстан
110	441	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0044	626128,94 419848	205464,6 67005,87	2755 1847	904 295	4	2121 390	5266	
111	442	С1241-202-0217	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	4,444	4963		22056		22056	1764	23820	Казахстан
112	444	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	12	1552,87 596,99	955,88 297,56	18634 7164	11471 3571	0	10627 2341	31602	
113	445	С1241-210-0633	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 200х160 мм /160х159/**	шт.	4	21786		87144		87144	6972	94116	
114	446	С1241-211-0612	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	4	4374		17496		17496	1400	18896	
115	447	С1241-208-1812	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	4	14641		58564		58564	4685	63249	
116	448	С1261-301-0307	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=300 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	161193		645		645	52	697	
117	449	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(273Х6).Заделка герметиком**	футляр	4	10127,79 3719,99	1042,47 25,79	40511 14880	4170 103	21461	14833 4428	59772	
	449.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0129	1358578				17510,66			
	449.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	4,0508	644				2608,73			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/133 - /8353.05 -3шт											
118	455	Е11-220301-0204 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0015	1054698,38 706920	313590,14 146638,05	1582 1060	470 220	51	1268 228	3078	
	455.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03	874				26,22			
	455.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,84			
119	456	С1241-102-0209	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	1,515	5391		8167		8167	653	8820	Казахстан
120	457	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	км трубопровода	0,00174	1281167,94 646720	556459,52 198966,3	2229 1125	968 346	136	1457 295	3981	
	457.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,087	874				76,04			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	457.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				47,78			
121	**458**	**С1241-102-0228**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	**1,74696**	**11031**		**19271**		**19271**	**1542**	**20813**	**Казахстан**
122	**459**	**Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	**0,00174**	**2288952,17** / **308357**	**175253,72** / **35239,8**	**3983** / **537**	**305** / **61**	**3141**	**592** / **366**	**4941**	
	459.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,6386	263				2008,95			
	459.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1409	4019				566,44			
123	**460**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	т конструкций	**0,03018**	**68968,5** / **61185,8**	**2985,2** / **567,03**	**2081** / **1847**	**90** / **17**	**145**	**1286** / **269**	**3636**	
	460.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				64,49			Казахстан 100%
	460.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0453	295				13,35			
	460.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				11,8			Казахстан 100%
	460.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				30,7			
124	**461**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	т	**0,03018**	**685096**		**20676**		**20676**	**1654**	**22330**	**Казахстан**
125	**462**	**Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	км трубопровода	**0,0033**	**482060,25** / **352348**	**129607,53** / **41687,05**	**1591** / **1163**	**428** / **138**	**0**	**1287** / **230**	**3108**	
126	**463**	**С1241-202-0215**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	**3,333**	**3061**		**10202**		**10202**	**816**	**11018**	**Казахстан**
127	**465**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	**9**	**1552,87** / **596,99**	**955,88** / **297,56**	**13976** / **5373**	**8603** / **2678**	**0**	**7970** / **1756**	**23702**	
128	**466**	**Прайс ТОО АгТРІАзТ**	**Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 125/133**	шт.	**3**	**96733,34**		**290200**		**290200**	**23216**	**313416**	
129	**467**	**С1241-211-0610**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	**3**	**3454**		**10362**		**10362**	**829**	**11191**	
130	**468**	**С1241-208-1810**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	шт.	**3**	**12101**		**36303**		**36303**	**2904**	**39207**	**Казахстан**
131	**469**	**С1261-301-0306**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	**0,003**	**115339**		**346**		**346**	**28**	**374**	
132	**470**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком**	футляр	**3**	**8048,64** / **2956,31**	**828,46** / **20,5**	**24146** / **8869**	**2486** / **62**	**12792**	**8841** / **2639**	**35626**	
	470.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0077	1358578				10436,9			
	470.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,4144	644				1554,88			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/108 - /8353.05 -1шт										
133	**476**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	**0,0005**	**894891,05** / **605440**	**274854,95** / **128484,96**	**447** / **303**	**137** / **64**	**7**	**363** / **65**	**875**	
	476.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	34153				3,07			
	476.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				4,22			
134	**477**	**С1241-102-0177**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108x4 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**	м	**0,502**	**4251**		**2134**		**2134**	**171**	**2305**	**Казахстан**
135	**478**	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	км трубопровода	**0,00058**	**1281167,94** / **646720**	**556459,52** / **198966,3**	**743** / **375**	**322** / **115**	**45**	**486** / **98**	**1327**	
	478.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,029	874				25,35			
	478.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,93			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	**479**	**С1241-102-0228**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,58232**	**11031**		**6424**		**6424**	**514**	**6938**	**Казахстан**
137	**480**	**Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00058**	**2288952,17** / **308357**	**175253,72** / **35239,8**	**1328** / **179**	**101** / **20**	**1047**	**197** / **122**	**1647**	
	480.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2,5462	263				669,65			
	480.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,047	4019				188,81			
138	**481**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,01006**	**68968,5** / **61185,8**	**2985,2** / **567,03**	**694** / **616**	**30** / **6**	**48**	**429** / **90**	**1213**	
	481.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				21,5			Казахстан 100%
	481.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0151	295				4,45			
	481.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				3,93			Казахстан 100%
	481.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	524262				10,23			
139	**482**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,01006**	**685096**		**6892**		**6892**	**551**	**7443**	**Казахстан**
140	**483**	**Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0011**	**482060,25** / **352348**	**129607,53** / **41687,05**	**530** / **388**	**143** / **46**	**0**	**429** / **77**	**1036**	
141	**484**	**С1241-202-0215**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,111**	**3061**		**3401**		**3401**	**272**	**3673**	**Казахстан**
142	**486**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**3**	**1552,87** / **596,99**	**955,88** / **297,56**	**4659** / **1791**	**2868** / **893**	**0**	**2657** / **585**	**7901**	
143	**487**	**С1241-210-0626**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125x110 мм**	**шт.**	**1**	**12661**		**12661**		**12661**	**1013**	**13674**	
144	**488**	**С1241-211-0610**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм**	**шт.**	**1**	**3454**		**3454**		**3454**	**276**	**3730**	
145	**489**	**С1241-208-1810**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм**	**шт.**	**1**	**12101**		**12101**		**12101**	**968**	**13069**	**Казахстан**
146	**490**	**С1261-301-0306**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,001**	**115339**		**115**		**115**	**9**	**124**	
147	**491**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**8048,64** / **2956,31**	**828,46** / **20,5**	**8049** / **2956**	**828** / **20**	**4264**	**2947** / **880**	**11876**	
	491.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0026	1358578				3478,97			
	491.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,8048	644				518,29			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.06 -7шт										
148	**497**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0035**	**894891,05** / **605440**	**274854,95** / **128484,96**	**3132** / **2119**	**962** / **450**	**51**	**2543** / **454**	**6129**	
	497.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0006	34153				21,52			
	497.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				29,57			
149	**498**	**С1241-102-0177**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108x4 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**	**м**	**3,514**	**4251**		**14938**		**14938**	**1195**	**16133**	**Казахстан**
150	**499**	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 219 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	**км трубопровода**	**0,00406**	**1281167,94** / **646720**	**556459,52** / **198966,3**	**5202** / **2626**	**2259** / **808**	**317**	**3399** / **688**	**9289**	
	499.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,203	874				177,42			
	499.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211214				111,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	**500**	**С1241-102-0228**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,07624**	**11031**		**44965**		**44965**	**3597**	**48562**	**Казахстан**
152	**501**	**Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00406**	**2288952,17** / **308357**	**175253,72** / **35239,8**	**9293** / **1252**	**711** / **143**	**7330**	**1381** / **854**	**11528**	
	501.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	17,8234	263				4687,55			
	501.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,3289	4019				1321,69			
153	**502**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,07042**	**68968,5** / **61185,8**	**2985,2** / **567,03**	**4857** / **4309**	**210** / **40**	**338**	**3001** / **629**	**8487**	
	502.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				150,49			Казахстан 100%
	502.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1056	295				31,16			
	502.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				27,53			Казахстан 100%
	502.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				71,62			
154	**503**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,07042**	**685096**		**48244**		**48244**	**3860**	**52104**	**Казахстан**
155	**504**	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0077**	**401083,49** / **289642**	**111336,77** / **35896,59**	**3088** / **2230**	**857** / **276**	**1**	**2482** / **446**	**6016**	
156	**505**	**С1241-202-0214**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**7,777**	**2215**		**17226**		**17226**	**1378**	**18604**	**Казахстан**
157	**507**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**21**	**1552,87** / **596,99**	**955,88** / **297,56**	**32610** / **12537**	**20074** / **6249**	**0**	**18598** / **4097**	**55305**	
158	**508**	**С1241-210-0626**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х110 мм /110х108/**	**шт.**	**7**	**12661**		**88627**		**88627**	**7090**	**95717**	**Казахстан**
159	**509**	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**7**	**2498**		**17486**		**17486**	**1399**	**18885**	
160	**510**	**С1241-208-1809**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**7**	**5454**		**38178**		**38178**	**3054**	**41232**	**Казахстан**
161	**511**	**С1261-301-0306**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,007**	**115339**		**807**		**807**	**65**	**872**	
162	**512**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(219Х5).Заделка герметиком**	**футляр**	**7**	**8048,64** / **2956,31**	**828,46** / **20,5**	**56340** / **20694**	**5800** / **144**	**29847**	**20629** / **6158**	**83127**	
	512.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0179	1358578				24352,76			
	512.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	5,6336	644				3628,06			
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -413шт										
163	**561**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**	**819468,41** / **577920**	**231176,59** / **109950,78**	**1229** / **867**	**347** / **165**	**16**	**1021** / **180**	**2430**	
	561.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0003	34153				9,22			
	561.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				6,34			
164	**562**	**С1241-102-0139**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**	**м**	**1,506**	**1884**		**2837**		**2837**	**227**	**3064**	**Казахстан**
165	**563**	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	**км трубопровода**	**0,00174**	**933525** / **619200**	**255637,28** / **95798,55**	**1624** / **1077**	**445** / **167**	**102**	**1232** / **228**	**3084**	
	563.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0696	874				60,83			
	563.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				29,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	**564**	**С1241-102-0219**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,74696**	**7062**		**12337**		**12337**	**987**	**13324**	**Казахстан**
167	**565**	**Е11-220601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00174**	**1747856,72** / **281015**	**154369,22** / **31851,39**	**3041** / **489**	**268** / **55**	**2284**	**539** / **286**	**3866**	
	565.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,5854	263				1468,96			
	565.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,1009	4019				405,6			
168	**566**	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,02589**	**68968,5** / **61185,8**	**2985,2** / **567,03**	**1786** / **1584**	**78** / **15**	**124**	**1103** / **231**	**3120**	
	566.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				55,33			Казахстан 100%
	566.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0388	295				11,46			
	566.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				10,12			Казахстан 100%
	566.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	524262				26,33			
169	**567**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина**	**т**	**0,02589**	**685096**		**17737**		**17737**	**1419**	**19156**	**Казахстан**
170	**568**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,00345**	**355054,33** / **267247**	**87754,97** / **28004,55**	**1225** / **922**	**303** / **97**	**0**	**1008** / **179**	**2412**	
171	**569**	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,4845**	**797**		**2777**		**2777**	**222**	**2999**	**Казахстан**
172	**571**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**9**	**1552,87** / **596,99**	**955,88** / **297,56**	**13976** / **5373**	**8603** / **2678**	**0**	**7970** / **1756**	**23702**	
173	**572**	**С1241-210-0611**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**3**	**4497**		**13491**		**13491**	**1079**	**14570**	
174	**573**	**С1241-211-0606**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**3**	**880**		**2640**		**2640**	**211**	**2851**	
175	**574**	**С1241-208-1806**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**3**	**1956**		**5868**		**5868**	**469**	**6337**	**Казахстан**
176	**575**	**С1261-301-0305**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,003**	**87194**		**262**		**262**	**21**	**283**	
177	**576**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(159Х4,5).Заделка герметиком**	**футляр**	**3**	**5775,44** / **2121,35**	**594,48** / **14,71**	**17326** / **6364**	**1783** / **44**	**9179**	**6344** / **1894**	**25564**	
	576.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0055	1358578				7489,16			
	576.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,7325	644				1115,73			
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
178	**582**	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**17,23**	**32118,53** / **10458**	**21660,53** / **5142,17**	**553402** / **180191**	**373211** / **88600**	**0**	**163962** / **57389**	**774753**	
179	**583**	**С1249-101-0201**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	**м**	**1010**	**16**		**16160**		**16160**	**1293**	**17453**	
180	**584**	**С1243-105-0303**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,585**	**227653**		**588483**		**588483**	**47079**	**635562**	**Казахстан**
			Ковер для выхода провода-спутника (ГСН-50) -630 шт										
181	**585**	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,6**	**13059,83** / **3602,95**	**1090,62** / **470,7**	**125374** / **34588**	**10470** / **4519**	**80316**	**36761** / **12971**	**175106**	
	585.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	10,752	7468				80295,94			Казахстан 100%
182	**586**	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство/сульф.бетон кл.В12,5 F150 W6/**	**м3**	**6,56**	**22529,4** / **1273,61**	**1262,13** / **319,45**	**147793** / **8355**	**8280** / **2096**	**131158**	**9510** / **12584**	**169887**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	586.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	6,6912	19318				129260,6			Казахстан 100%
183	587	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях**	м2	3,2	798,48 392,25	223,47 95,63	2555 1255	715 306	585	1124 294	3973	
184	588	С1261-107-0312	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 /плотность 2т/м3/**	т	0,064	59822		3829		3829	306	4135	
185	589	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,008	283104,66 197470	81510,93 3160,2	285369 199050	82163 3185	4157	139542 33993	458904	
	589.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0192	206112				3947,46			
186	590	С1214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,1888	423573		79971		79971	6398	86369	
187	591	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,1504	519143		78079		78079	6246	84325	
188	592	С1214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0656	576293		37805		37805	3024	40829	Казахстан
189	593	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,6032	416359		251148		251148	20092	271240	
190	594	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка /футляр/**	км трубопровода	0,08	1281167,94 646720	556459,52 198966,3	102493 51738	44516 15917	6239	66978 13558	183029	
	594.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4	874				3496			
	594.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0104	211214				2196,63			
191	595	С1241-102-0226	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	80,32	9013		723924		723924	57914	781838	
192	596	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0,136336	68968,5 61185,8	2985,2 567,03	9403 8342	407 77	654	5809 1217	16429	
	596.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				291,35			Казахстан 100%
	596.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2045	295				60,33			
	596.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				53,3			Казахстан 100%
	596.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	524262				138,66			
193	597	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,1328	580793		77129		77129	6170	83299	Казахстан
194	598	С1214-209-0310	**Проволока стальная термически не обработанная,без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	кг	1,76	455		801		801	64	865	
195	599	С1261-107-0987	**Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78**	кг	1,7824	659		1175		1175	94	1269	Казахстан
196	600	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка/футляр/**	км трубопровода	0,08	335967,77 258289	77640,69 24815,51	26877 20663	6211 1985	3	22422 3944	53243	
197	601	С1241-202-0203	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25х2,3 мм**	м	80,8	137		11070		11070	886	11956	Казахстан
198	602	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,016	647579		10361		10361	829	11190	Казахстан
199	603	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	24	9479,47 167,33	1096,64 270,91	227507 4016	26320 6502	197172	11359 19109	257975	
	603.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	26,4	7468				197155,2			Казахстан 100%
	603.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,2	14				16,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	**604**	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**240**	**1144,5**	**154,69**	**274680**	**37125**	**224894**	**25754**	**324469**	
						52,75	**46,61**	**12660**	**11186**		**24035**		
	604.1	211-202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	35,76	6288				224858,88			Казахстан 100%
	604.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,52	14				35,28			
201	**605**	**Е11-270602-0901**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1848**	**147801,1**	**2145,71**	**27314**	**397**	**26917**	**217**	**29733**	
						0	**1087,5**	**0**	**201**		**2202**		
	605.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1903	141413				26917,12			Казахстан 100%
			КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА С КОВЕРОМ НА ГАЗОПРОВОДЕ- 382ШТ (ГСН-48,49)										
202	**606**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	**шт.**	**382**	**8073,41**	**2325,54**	**3084043**	**888356**	**605779**	**1922357**	**5406912**	
						4162,06	**921,12**	**1589907**	**351868**		**400512**		
	606.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1337	153				204561			
	606.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	458,4	854				391473,6			
			Песок для тройников										
203	**622**	**Е11-010205-0501**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**330,46745**	**927,48**	**0**	**306502**	**0**	**0**	**220681**	**569358**	
						927,48	**0**	**306502**	**0**		**42175**		
204	**623**	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**330,46745**	**7468**		**2467931**		**2467931**		**2665365**	**Казахстан**
											197434		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -750М2 (ГСН-47)										
205	**624**	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	**м3 конструкции**	**225**	**394,39**	**265,81**	**88738**	**59807**	**0**	**47059**	**146661**	
						128,58	**65,08**	**28930**	**14643**		**10864**		
206	**626**	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**270**	**117**		**31590**				**34117**	
											2527		
207	**627**	**С3412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3510**	**43**		**150930**				**163004**	
											12074		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -550 М2 (ГСН-47)										
208	**628**	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные.Разборка**	**м3 конструкции**	**165**	**394,39**	**265,81**	**65074**	**43858**	**0**	**34510**	**107551**	
						128,58	**65,08**	**21216**	**10738**		**7967**		
209	**629**	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка**	**м3 конструкции**	**44**	**3262,14**	**1329,29**	**143534**	**58488**	**0**	**121257**	**285974**	
						1932,85	**618,85**	**85045**	**27229**		**21183**		
210	**633**	**С3414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная).Погрузка**	**т**	**250,8**	**117**		**29344**				**31691**	
											2347		
211	**634**	**С3412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**3260,4**	**43**		**140197**				**151413**	
											11216		
			ПОЛУТРУБА А/Ц Д100 -/4М/ - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ /СЕРИЯ 5.905-25.05 УГ20.00/ - /20ШТ/(ГСН-52)										
212	**645**	**Е11-220101-0101**	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,08**	**1568478,6**	**8521,2**	**125478**	**681**	**93088**	**31732**	**169787**	
						396360	**4292,19**	**31709**	**343**		**12577**		
	645.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0528	17717				935,46			Казахстан 100%
	645.2	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	80,64	1138				91768,32			
	645.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2576	175				220,08			Казахстан 100%
213	**646**	**Е11-090501-0601**	**Настил стальной профилированный.Резка /труба/**	**м реза**	**80**	**492,91**	**11,47**	**39433**	**918**	**0**	**26575**	**71289**	
						481,44	**0**	**38515**	**0**		**5281**		
214	**647**	**С1261-102-0217**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/,термически обработанной,общего назначения,высшей категории качества,d-3,0 мм - проволока -скрутка /15м/**	**кг**	**18**	**105**		**1890**		**1890**		**2041**	
											151		
			ПРОКЛАДКА ТРУБ 280Х25,4 В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 400Х36,3,6ММ МЕТОДОМ ГНБ 8353.16										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	648	Е11-221401-1104 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	101	33213,43	11265,96	3354556	1137862	2026560	398595	4053403	
						1882,52	2103,83	190135	212487		300252		
	648.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	2903,447	378				1097502,97			
	648.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	230,684	4004				923658,74			
216	649	С1241-201-0424	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм**	м	103,02	30182		3109350		3109350		3358098	Казахстан
											248748		
217	650	Е11-221401-0304	**Трубы стальные диаметром 250 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	101	1854,37	12,71	187291	1283	42277	142718	356410	
						1423,08	4,24	143731	428		26401		
	650.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	60,701	621				37695,32			
218	651	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	4	8073,41	2325,54	32294	9302	6343	20129	56617	
						4162,06	921,12	16648	3684		4194		
	651.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14	153				2142			
	651.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,8	854				4099,2			
219	653	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	4	325		1300		1300		1404	
											104		
220	656	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	16	1552,87	955,88	24846	15294	0	14170	42137	
						596,99	297,56	9552	4761		3121		
221	657	С1241-215-0315	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 400х63 мм**	шт.	4	16313		65252		65252		70472	
											5220		
222	658	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	8	727		5816		5816		6281	
											465		
223	659	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	4	2180		8720		8720		9418	
											698		
224	660	С1261-105-0615 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	4,52	122		551		551		595	
											44		
225	661	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(400 мм).Заделка герметиком**	футляр	4	15401,15	1585,27	61605	6341	32636	22557	90895	
						5656,92	39,22	22628	157		6733		
	661.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0196	1358578				26628,13			
	661.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	6,16	644				3967,04			
226	662	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания**	м3	0,008	9624,88	180,98	77	1	66	10	94	
						1229,1	54,92	10	0		7		
	662.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0088	7468				65,72			Казахстан 100%
			Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм 200х18,2мм газопровода 200х18,2мм 8353.16										
227	663	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка**	км трубопровода	0,065	666564,26	231219,92	43327	15029	53	32862	82284	
						434528	76152,77	28244	4950		6095		
228	664	С1241-201-0421	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм**	м	65,65	14973		982977		982977		1061615	Казахстан
											78638		
229	665	Е11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	65	1699,6	9,88	110474	642	18249	90878	217460	
						1408,96	3,29	91582	214		16108		
	665.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	26,13	621				16226,73			
230	666	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	6	8073,41	2325,54	48440	13954	9515	30194	84925	
						4162,06	921,12	24972	5527		6291		
	666.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21	153				3213			
	666.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,2	854				6148,8			
231	668	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**		6	325		1950		1950		2106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							156		
232	671	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	24	1552,87 596,99	955,88 297,56	37269 14328	22941 7141	0	21255 4682	63206	
233	672	С1241-215-0312	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 280х63 мм**	шт.	6	17135		102810		102810	8225	111035	
234	673	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	12	727		8724		8724	698	9422	
235	674	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	6	2180		13080		13080	1046	14126	
236	675	С1261-105-0615 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	6,78	122		827		827	66	893	
237	676	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(280).Заделка герметиком**	футляр	6	10780,8 3959,84	1109,69 27,46	64685 23759	6658 165	34268	23685 7070	95440	
	676.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0206	1358578				27959,54			
	676.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	6,468	644				4165,39			
238	677	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания**	м3	0,012	9624,88 1229,1	180,98 54,92	115 15	3 1	99	15 10	140	
	677.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0132	7468				98,58			Казахстан 100%
			Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 180х16,4мм 8353.16										
239	678	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0545	626128,94 419848	205464,6 67005,87	34124 22882	11198 3652	44	26268 4831	65223	
240	679	С1241-201-0420	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм**	м	55,045	11891		654540		654540	52363	706903	**Казахстан**
241	680	Е11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр м трубы,уложенной в футляре**		54,5	1699,6 1408,96	9,88 3,29	92628 76788	538 179	15301	76198 13506	182332	
	680.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	21,909	621				13605,49			
242	681	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	5	8073,41 4162,06	2325,54 921,12	40367 20810	11628 4606	7929	25162 5242	70771	
	681.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,5	153				2677,5			
	681.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	854				5124			
243	683	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	5	325		1625		1625	130	1755	
244	686	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	20	1552,87 596,99	955,88 297,56	31057 11940	19117 5951	0	17712 3902	52671	
245	687	С1241-215-0311	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х63 мм**	шт.	5	8572		42860		42860	3429	46289	
246	688	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	10	727		7270		7270	582	7852	
247	689	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	5	2180		10900		10900	872	11772	
248	690	С1261-105-0615 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	5,65	122		689		689	55	744	
249	691	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(250).Заделка герметиком**	футляр	5	9548,72 3507,29	982,87 24,32	47744 17536	4915 122	25293	17481 5218	70443	
	691.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0152	1358578				20636,8			
	691.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	4,774	644				3074,46			
250	692	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания**	м3	0,01	9624,88 1229,1	180,98 54,92	96 12	2 1	82	13 9	118	
	692.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,011	7468				82,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 225Х20,5ММ ГАЗОПРОВОДА 160Х14,6ММ 8353.16										
251	693	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка**	км трубопровода	0,027	626128,94 419848	205464,6 67005,87	16905 11336	5547 1809	22	13014 2394	32313	
252	694	С1241-201-0419	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм**	м	27,27	9618		262283		262283	20983	283266	Казахстан
253	695	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	27	1634,46 1407,39	9,24 2,98	44130 38000	249 80	5881	37699 6546	88375	
	695.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	8,37	621				5197,77			
254	696	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	2	8073,41 4162,06	2325,54 921,12	16147 8324	4651 1842	3172	10065 2097	28309	
	696.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	696.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	854				2049,6			
255	698	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	2	325		650		650	52	702	
256	701	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	8	1552,87 596,99	955,88 297,56	12423 4776	7647 2380	0	7085 1561	21069	
257	702	С1241-215-0310	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 225х63 мм**	шт.	2	8572		17144		17144	1372	18516	
258	703	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	727		2908		2908	233	3141	
259	704	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	2	2180		4360		4360	349	4709	
260	705	С1261-105-0615 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	2,26	122		276		276	22	298	
261	706	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(225).Заделка герметиком**	футляр	2	8624,65 3167,88	887,75 21,97	17249 6336	1776 44	9138	6316 1885	25450	
	706.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0055	1358578				7455,88			
	706.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,7248	644				1110,77			
262	707	**Е11-230101-0101**	**Устройство песчаного основания**	м3	0,004	9624,88 1229,1	180,98 54,92	38 5	1 0	33	5 3	46	
	707.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0044	7468				32,86			Казахстан 100%
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 180Х16,4ММ ГАЗОПРОВОДА 125Х11,4ММ 8353.16										
263	708	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0195	933525 619200	255637,28 95798,55	18204 12074	4985 1868	1144	13803 2561	34568	
	708.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,78	874				681,72			
	708.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	211214				329,49			
264	709	**С1241-201-0417**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм**	м	19,695	6113		120396		120396	9632	130028	Казахстан
265	710	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	19,5	1492,71 1324,24	8,59 2,67	29108 25823	167 52	3118	25616 4378	59102	
	710.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	4,407	621				2736,75			
266	711	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	2	8073,41 4162,06	2325,54 921,12	16147 8324	4651 1842	3172	10065 2097	28309	
	711.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	711.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	854				2049,6			
267	713	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	2	325		650		650	52	702	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	**716**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**8**	**1552,87**	**955,88**	**12423**	**7647**	**0**	**7085**	**21069**	
						596,99	297,56	4776	2380		1561		
269	**717**	**С1241-215-0308**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х63 мм**	**шт.**	**2**	**7061**		**14122**		**14122**		**15252**	
											1130		
270	**718**	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**4**	**727**		**2908**		**2908**		**3141**	
											233		
271	**719**	**С1241-210-0603**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**2**	**2180**		**4360**		**4360**		**4709**	
											349		
272	**720**	**С1261-105-0615 прим**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**2,26**	**122**		**276**		**276**		**298**	
											22		
273	**721**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(180).Заделка герметиком**	**футляр**	**2**	**7084,52**	**729,22**	**14169**	**1458**	**7506**	**5188**	**20906**	
						2602,18	**18,04**	**5204**	**36**		**1549**		
	721.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0045	1358578				6124,47			
	721.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,4168	644				912,42			
274	**722**	**Е11-230101-0101**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**0,004**	**9624,88**	**180,98**	**38**	**1**	**33**	**5**	**46**	
						1229,1	**54,92**	**5**	**0**		**3**		
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0044	7468				32,86			Казахстан 100%
			ПЕРЕХОД В ФУТЛЯРЕ ИЗ П/Э ТРУБЫ 160Х14,6ММ ГАЗОПРОВОДА 110Х10ММ,90Х8,2ММ 8353.16										
275	**723**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка ФУТЛЯРА**	**км трубопровода**	**0,1905**	**520601,8**	**157901,08**	**99175**	**30080**	**20**	**78073**	**191428**	
						362596	**51376,88**	**69075**	**9787**		**14180**		
276	**724**	**С1241-201-0416**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР**	**м**	**192,405**	**4862**		**935473**		**935473**		**1010311**	**Казахстан**
											74838		
277	**725**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр м трубы,уложенной в футляре**		**190,5**	**1492,71**	**8,59**	**284361**	**1637**	**30457**	**250249**	**577379**	
						1324,24	**2,67**	**252268**	**509**		**42769**		
	725.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	43,053	621				26735,91			
278	**726**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	**шт.**	**17**	**8073,41**	**2325,54**	**137248**	**39534**	**26959**	**85550**	**240622**	
						4162,06	**921,12**	**70755**	**15659**		**17824**		
	726.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	59,5	153				9103,5			
	726.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	20,4	854				17421,6			
279	**728**	**С1241-117-0405**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**17**	**325**		**5525**		**5525**		**5967**	
											442		
280	**731**	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**68**	**1552,87**	**955,88**	**105595**	**65000**	**0**	**60221**	**179081**	
						596,99	**297,56**	**40595**	**20234**		**13265**		
281	**732**	**С1241-215-0307**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 160х63 мм**	**шт.**	**17**	**7061**		**120037**		**120037**		**129640**	
											9603		
282	**733**	**С1241-211-0603**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	**шт.**	**34**	**727**		**24718**		**24718**		**26695**	
											1977		
283	**734**	**С1241-210-0603**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт.**	**17**	**2180**		**37060**		**37060**		**40025**	
											2965		
284	**735**	**С1261-105-0615 прим**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**19,21**	**122**		**2344**		**2344**		**2531**	
											187		
285	**736**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800(160х14,6).Заделка герметиком**	**футляр**	**17**	**6160,47**	**634,11**	**104728**	**10780**	**55481**	**38346**	**154520**	
						2262,77	**15,69**	**38467**	**267**		**11446**		
	736.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0333	1358578				45267,82			
	736.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	10,472	644				6743,97			
286	**737**	**Е11-230101-0101**	**Устройство песчаного основания**	**м3**	**0,034**	**9624,88**	**180,98**	**327**	**6**	**279**	**43**	**400**	
						1229,1	**54,92**	**42**	**2**		**30**		
	737.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0374	7468				279,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16										
287	738	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0355	599062,02	120065,92	21267	4262	518	18035	42446	
						464400	48764,07	16486	1731		3144		
	738.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0064	34153				218,24			
	738.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				299,92			
288	739	С1241-201-0414	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм**	м	35,855	3006		107780		107780	8622	116402	Казахстан
289	740	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	35,5	1492,71	8,59	52991	305	5676	46634	107595	
						1324,24	2,67	47011	95		7970		
	740.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	8,023	621				4982,28			
290	741	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	3	8073,41	2325,54	24220	6976	4757	15097	42462	
						4162,06	921,12	12486	2763		3145		
	741.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,5	153				1606,5			
	741.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3,6	854				3074,4			
291	743	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	3	325		975		975	78	1053	
292	746	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	12	1552,87	955,88	18634	11471	0	10627	31602	
						596,99	297,56	7164	3571		2341		
293	747	С1241-215-0305	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х63 мм**	шт.	3	7061		21183		21183	1695	22878	
294	748	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	6	727		4362		4362	349	4711	
295	749	С1241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	3	2180		6540		6540	523	7063	
296	750	С1261-105-0615 прим	**Уплотнитель "Вилатерм"**	м	3,39	122		414		414	33	447	
297	751	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800(125х14,6).Заделка герметиком**	футляр	3	4928,37	507,29	14785	1522	7833	5414	21815	
						1810,21	12,55	5431	38		1616		
	751.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0047	1358578				6390,75			
	751.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,4784	644				952,09			
298	752	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания**	м3	0,006	9624,88	180,98	58	1	49	8	71	
						1229,1	54,92	7	0		5		
	752.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0066	7468				49,29			Казахстан 100%
			Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16										
299	753	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм.Укладка ФУТЛЯРА**	км трубопровода	1,9035	401083,49	111336,77	763462	211929	199	613466	1487082	
						289642	35896,59	551334	68329		110154		
300	754	С1241-201-0414	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР**	м	1922,535	3006		5779140		5779140	462331	6241471	Казахстан
301	755	Е11-221401-0301	**Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	1903,5	1492,71	8,59	2841373	16351	304332	2500515	5769239	
						1324,24	2,67	2520691	5082		427351		
	755.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	430,191	621				267148,61			
302	756	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная.Устройство /ст.труба д=32мм L-1,2м/**	шт.	205	8073,41	2325,54	1655049	476736	325091	1031631	2901614	
						4162,06	921,12	853222	188830		214934		
	756.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	717,5	153				109777,5			
	756.2	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	246	854				210084			
303	758	С1241-117-0405	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	шт	205	325		66625		66625	5330	71955	
304	761	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	шт.	820	1552,87	955,88	1273353	783821	0	726196	2159513	
						596,99	297,56	489532	243999		159964		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
305	762	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	205	7061		1447505		1447505	115800	1563305	
306	763	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	410	727		298070		298070	23846	321916	
307	764	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	205	2180		446900		446900	35752	482652	
308	765	С1261-105-0615 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	164	122		20008		20008	1601	21609	
309	766	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(110).Заделка герметиком	футляр	205	4312,33	443,88	884027	90995	468325	323689	1304333	
						1583,94	10,98	324707	2251		96617		
	766.1	261-107-0447	Каболка	т	0,2813	1358578				382113,65			
	766.2	261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	88,396	644				56927,02			
310	763	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания	м3	0,41	9624,88	180,98	3946	75	3368	521	4824	
						1229,1	54,92	504	23		357		
	763.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,451	7468				3368,07			Казахстан 100%
			МУФТЫ ДЛЯ ФУТЛЯРА										
311	768	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	48	1552,87	955,88	74538	45882	0	42509	126411	
						596,99	297,56	28656	14283		9364		
312	769	С1241-211-0617	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 280 мм	шт.	2	27071		54142		54142	4331	58473	
313	770	С1241-211-0616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	20068		20068		20068	1605	21673	
314	771	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	10079		10079		10079	806	10885	
315	772	С1241-211-0613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 180 мм	шт.	1	7076		7076		7076	566	7642	
316	773	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4374		34992		34992	2799	37791	
317	774	С1241-211-0610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3454		3454		3454	276	3730	
318	775	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	34	2498		84932		84932	6795	91727	
			КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЫКОВ										
319	780	Ц13-390201-0512	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	145	3800,35	86,4	551051	12528	13333	320366	941130	
						3622	0	525190	0		69713		
320	781	Ц13-390201-0511	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	1956,95	54	5871	162	276	3314	9920	
						1811	0	5433	0		735		
321	782	Ц13-390201-0508	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	39	1367,54	39,96	53334	1558	2335	30159	90172	
						1267,7	0	49440	0		6679		
322	783	Ц13-390201-0504	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	165	983,89	25,92	162342	4277	8658	91139	273759	
						905,5	0	149408	0		20278		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
323	**784**	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**	**стык**	**1830**	**786,43**	**21,6**	**1439167**	**39528**	**73987**	**808648**	**2427640**	
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления (2-2)(ОФ1181710)			**724,4**	**0**	**1325652**	**0**		**179825**		
			ИТОГО:									**73579606**	
								54411247	**7169129**	**33448498**	**13718020**	**73579606**	
			В том числе :					**13441565**	**2021461**	**–**	**5450342**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**956 534,88**		**0**			
			Итого с временными									**74 536 140,88**	
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**678 278,88**					
			Итого с зимними удорожаниями									**75 214 419,76**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 504 288,40**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**76 718 708,16**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**80 558 645,97**	
			НДС			**12 %**		**9 667 037,52**					
			Итого с НДС									**90 225 683,49**	
			Скидка по тендеру 5%									**4 511 284,17**	
			Итого с учетом скидки по тендеру									**85 714 399,32**	
			Оплата аванса 30%									**25 714 319,80**	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									**60 000 079,52**	
			в том числе НДС 12%									6 428 579,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AKBARS STROY Ltd."
(наименование организации)

Директор **Хамитов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нур&М Құрылыс"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"
(наименование организации)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Даниярев Б.А.