Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**333 774 074,62**								35 761 508,00	
Акт №5 №№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4		107 548 701,09							12905844,13	120 454 545,22
За отчетный период	**120 454 545,22**	**107 548 701,09**							**12 905 844,13**	**120 454 545,22**
К оплате	**120 454 545,22**								**12 905 844,13**	**120 454 545,22**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	21354,5		225,52	225,52	4815867	4815867	--	588103	5836288	
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	816810		432318		
2	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20570		36,35	36,35	747720	747720	--	213418	1038029	
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	296414		76891		
3	4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	20570		174,70	79,98	3593579	1645189	--	1984445	6024266	
			НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	1948390	807784		446242		
4	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2671		885,00	--	2363835	--	--	1701961	4391060	
			НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	2363835	--		325264		
			Трубопроводы											
5	26	С1241-202-0226 241-202-0226 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм**	м	29,29		38891,00	--	1139117	--	1139117	--	1230246	
			СП - 8%				--	--	--	--		91129		
6	28	С1261-301-1557 261-301-1557 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355х20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	9		16942,00	--	152478	--	152478	--	164676	

			СП - 8%			--	--	--	--		12198		
7	30	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм	м	686,8	19305,00	--	13258674	--	13258674	--	14319368	
			СП - 8%			--	--	--	--		1060694		
8	32	С1241-202-0224 241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355x32,2 мм	м	28,28	24302,00	--	687261	--	687261	--	742242	
			СП - 8%			--	--	--	--		54981		
9	34	С1261-301-1555 261-301-1555 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280x15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9	10231,00	--	92079	--	92079	--	99445	
			СП - 8%			--	--	--	--		7366		
10	36	С1261-301-1576 261-301-1576 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	8334,00	--	1683468	--	1683468	--	1818145	
			СП - 8%			--	--	--	--		134677		
11	38	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315x28,6 мм	м	67,67	19305,00	--	1306369	--	1306369	--	1410879	
			СП - 8%			--	--	--	--		104510		
12	40	С1261-301-1554 261-301-1554 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250x14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	8180,00	--	163600	--	163600	--	176688	
			СП - 8%			--	--	--	--		13088		
13	41	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,872	613381,53	202249,19	534869	176361	9359	400814	1010538	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			400400,00	63892,36	349149	55714		74855		
14	42	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	880,72	6784,00	--	5974804	--	5974804	--	6452788	
			СП - 8%			--	--	--	--		477984		
15	43	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,107	642878,48	227662,14	68788	24360	87	51589	130008	
			НР - 99%; СП - 8%			414400,00	72614,16	44341	7770		9630		
16	44	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250x22,7 мм	м	108,07	12267,00	--	1325695	--	1325695	--	1431751	
			СП - 8%			--	--	--	--		106056		
17	45	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	32	1633,92	9,75	52285	312	8984	42659	102539	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1343,41	3,14	42989	100		7596		
18	46	С1261-301-1551 261-301-1551 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180x10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	4157,00	--	133024	--	133024	--	143666	

			СП - 8%			--	--	--	--		10642		
19	47	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2,031	507915,84	155579,12	1031577	315981	13276	793800	1971407	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			345800,00	48989,68	702320	99498		146030		
20	48	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2051,31	3425,00	--	7025737	--	7025737	--	7587796	
			СП - 8%			--	--	--	--		562059		
21	49	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/**	км трубопровода	0,099	603465,53	202249,19	59743	20022	81	45505	113668	
			НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	39640	6325		8420		
22	50	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм**	м	99,99	6247,00	--	624638	--	624638	--	674609	
			СП - 8%			--	--	--	--		49971		
23	51	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/**	м трубы, уложенной в футляре	30	1568,86	9,12	47066	273	6536	39939	93965	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1341,91	2,84	40257	85		6960		
24	52	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160х9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	30	3359,00	--	100770	--	100770	--	108832	
			СП - 8%			--	--	--	--		8062		
25	53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,953	388531,25	109758,53	370270	104600	2398	292933	716259	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			276256,00	34228,72	263272	32620		53056		
26	54	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	962,53	1634,00	--	1572774	--	1572774	--	1698596	
			СП - 8%			--	--	--	--		125822		
27	55	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/**	км трубопровода	0,148	501483,84	155579,12	74220	23025	17	57845	142630	
			НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	51178	7250		10565		
28	56	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	149,48	3823,00	--	571462	--	571462	--	617179	
			СП - 8%			--	--	--	--		45717		
29	57	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/**	м трубы, уложенной в футляре	45	1430,99	8,49	64395	382	7195	56363	130418	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1262,62	2,54	56818	114		9661		

30	58	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	45	1599,00	--	71955	--	71955	--	77711	
			СП - 8%			--	--	--	--		5756		
31	59	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,952	388531,25	109758,53	1146944	324007	7429	907385	2218676	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			276256,00	34228,72	815508	101043		164346		
32	60	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2981,52	1101,00	--	3282654	--	3282654	--	3545266	
			СП - 8%			--	--	--	--		262612		
33	61	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,379	386119,25	109758,53	146339	41599	39	116497	283863	
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	104701	12973		21027		
34	62	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	382,79	2305,00	--	882331	--	882331	--	952917	
			СП - 8%			--	--	--	--		70586		
35	63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	114	1430,99	8,49	163133	968	18226	142786	330392	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1262,62	2,54	143939	290		24474		
36	64	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	114	1080,00	--	123120	--	123120	--	132970	
			СП - 8%			--	--	--	--		9850		
37	65	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	11	342575,36	86555,00	3768329	952105	12368	3066617	7381742	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			254896,00	26703,40	2803856	293737		546796		
38	66	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13617,83	552,00	--	7517042	--	7517042	--	8118405	
			СП - 8%			--	--	--	--		601363		
39	67	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	10338,20	994,90	124058	11938	71671	40323	177531	
			НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3370,78	23,38	40449	280		13150		
			Детали трубопроводов										
40	77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	90	1514,24	944,99	136282	85049	--	76001	229265	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	51232	25536		16983		

41	78	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	16	12927,00	--	206832	--	206832	--	223379	
			СП - 8%			--	--	--	--		16547		
42	79	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	7	5004,00	--	35028	--	35028	--	37830	
			СП - 8%			--	--	--	--		2802		
43	80	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1772,00	--	10632	--	10632	--	11483	
			СП - 8%			--	--	--	--		851		
44	81	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	15	1221,00	--	18315	--	18315	--	19780	
			СП - 8%			--	--	--	--		1465		
45	82	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	45	773,00	--	34785	--	34785	--	37568	
			СП - 8%			--	--	--	--		2783		
46	83	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	562,00	--	562	--	562	--	607	
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
47	84	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	661,00	--	4627	--	4627	--	4997	
			СП - 8%			--	--	--	--		370		
48	85	С1241-208-0907 241-208-0907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	4466,00	--	4466	--	4466	--	4823	
			СП - 8%			--	--	--	--		357		
49	86	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	98	2231,76	1391,64	218712	136381	--	122057	368031	
			НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	82332	40958		27262		
50	87	С1241-209-0465 241-209-0465 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355x250x355 мм	шт.	1	37241,00	--	37241	--	37241	--	40220	
			СП - 8%			--	--	--	--		2979		
51	88	С1241-209-0459 241-209-0459 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x160x315 мм	шт.	1	37041,00	--	37041	--	37041	--	40004	
			СП - 8%			--	--	--	--		2963		
52	89	С1241-209-0458 241-209-0458 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x110x315 мм	шт.	11	32530,00	--	357830	--	357830	--	386456	
			СП - 8%			--	--	--	--		28626		
53	90	С1241-209-0454 241-209-0454 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225x250 мм	шт.	1	20332,00	--	20332	--	20332	--	21959	
			СП - 8%			--	--	--	--		1627		
54	91	С1241-209-0448 241-209-0448 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x110x250 мм	шт.	5	17960,00	--	89800	--	89800	--	96984	
			СП - 8%			--	--	--	--		7184		
55	92	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	13525,00	--	13525	--	13525	--	14607	
			СП - 8%			--	--	--	--		1082		
56	93	С1241-209-0439 241-209-0439 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	17	14146,00	--	240482	--	240482	--	259721	

			СП - 8%			--	--	--	--		19239		
57	94	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	6854,00	--	6854	--	6854	--	7402	
			СП - 8%			--	--	--	--		548		
58	95	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм	шт.	1	7111,00	--	7111	--	7111	--	7680	
			СП - 8%			--	--	--	--		569		
59	96	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм	шт.	2	7929,00	--	15858	--	15858	--	17127	
			СП - 8%			--	--	--	--		1269		
60	97	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм	шт.	45	6733,00	--	302985	--	302985	--	327224	
			СП - 8%			--	--	--	--		24239		
61	98	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2533,00	--	7599	--	7599	--	8207	
			СП - 8%			--	--	--	--		608		
62	99	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм	шт.	6	2909,00	--	17454	--	17454	--	18850	
			СП - 8%			--	--	--	--		1396		
63	100	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм	шт.	2	2785,00	--	5570	--	5570	--	6016	
			СП - 8%			--	--	--	--		446		
64	101	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452	
			СП - 8%			--	--	--	--		330		
65	102	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	79	3037,00	--	239923	--	239923	--	259117	
			СП - 8%			--	--	--	--		19194		
66	103	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1103,00	--	11030	--	11030	--	11912	
			СП - 8%			--	--	--	--		882		
67	104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	50	1514,24	944,99	75712	47249	--	42223	127369	
			НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	28462	14186		9435		
68	105	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920	
			СП - 8%			--	--	--	--		883		
69	106	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920	
			СП - 8%			--	--	--	--		883		
70	107	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм	шт.	3	7981,00	--	23943	--	23943	--	25858	
			СП - 8%			--	--	--	--		1915		
71	108	С1241-210-0232 241-210-0232 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110 мм	шт.	1	8562,00	--	8562	--	8562	--	9247	
			СП - 8%			--	--	--	--		685		

72	109	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм *СП - 8%*	шт.	3	3276,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614	
73	110	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х90 мм *СП - 8%*	шт.	1	2845,00 --	-- --	2845 --	-- --	2845	-- 228	3073	
74	111	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм *СП - 8%*	шт.	4	1493,00 --	-- --	5972 --	-- --	5972	-- 478	6450	
75	112	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	37	1292,00 --	-- --	47804 --	-- --	47804	-- 3824	51628	
76	113	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм *СП - 8%*	шт.	5	1213,00 --	-- --	6065 --	-- --	6065	-- 485	6550	
77	114	С1241-213-0106 241-213-0106 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	4	1339,00 --	-- --	5356 --	-- --	5356	-- 428	5784	
78	115	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	41	536,00 --	-- --	21976 --	-- --	21976	-- 1758	23734	
79	116	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	528	1514,24 569,25	944,99 283,73	799519 300564	498954 149809	--	445870 99631	1345020	
80	117	С1241-211-0618 241-211-0618 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	27	28832,00 --	-- --	778464 --	-- --	778464	-- 62277	840741	
81	118	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм *СП - 8%*	шт.	14	20068,00 --	-- --	280952 --	-- --	280952	-- 22476	303428	
82	119	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	43	10079,00 --	-- --	433397 --	-- --	433397	-- 34672	468069	
83	120	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	104	4374,00 --	-- --	454896 --	-- --	454896	-- 36392	491288	
84	121	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	99	2498,00 --	-- --	247302 --	-- --	247302	-- 19784	267086	
85	122	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	188	1789,00 --	-- --	336332 --	-- --	336332	-- 26907	363239	
86	123	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	94	880,00 --	-- --	82720 --	-- --	82720	-- 6618	89338	

87	124	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	15	31463,94	21491,04	471959	322366	--	136117	656722	
			НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	149594	73549		48646		
88	125	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	15000	32,00	--	480000	--	480000	--	518400	
			СП - 8%			--	--	--	--		38400		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91700636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10422826					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10294708				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2842845				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52825207			
			- Накладные расходы	Тенге							11365250		
			- Сметная прибыль	Тенге							6792641		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								91 700 636	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									91 700 636	
			Временные здания и сооружения	1,30%								1 192 108	
			Итого									92 892 744	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 922 880	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5 710 384	
			Итого									100 526 008	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 896 312	
			ИТОГО сметная стоимость									102 422 320,56	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								107 548 701,09	
			НДС	12%								12 905 844,13	
			ВСЕГО с НДС									120 454 545,22	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**