Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ПК «ЕРЗАТ»

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком

заказчиком и финансирующему банку

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.10.2020г., к договору №154 от 25.09.2020г.

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь 2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»	103 752 193,69	55 192 241,69	55 192 241,69	0,00	0,00	55 192 241,69	55 192 241,69	0	0
ВСЕГО к оплате:						**55 192 241,69**			
В том числе НДС-12%						5 913 454,47			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

Кыдыралин Г.А.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК «ЕРЗАТ»

Аликулов К.К.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ПК «ЕРЗАТ»

Форма 2

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.10.2020г., к договору №154 от 25.09.2020г.

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты									
		Фундаменты Ф-1									
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,196	5654,81	1744,26	1108	342	694	296	1517
					877,20	746,72	172	146		112	
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,99	32038,51	1917,96	31718	1899	22758	6820	41621
					7132,50	437,89	7061	434		3083	
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01176	244410,00	--	2874	--	2874	--	3104
					--	--	--	--		230	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	222146,00	--	586	--	586	--	633
					--	--	--	--		47	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	213952,00	--	3937	--	3937	--	4252
					--	--	--	--		315	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,48	876,16	19,84	5678	129	3730	1708	7976

					280,69	2,69	1819	17		591	
			Фундаменты Ф-2-12шт								
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,432	5654,81	1744,26	2443	754	1310	652	3342
					877,20	746,72	379	323		248	
23	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,64	32038,51	1917,96	84582	5063	60689	18187	110990
					7132,50	437,89	18830	1156		8221	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02688	222146,00	--	5971	--	5971	--	6449
					--	--	--	--		478	
25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07536	213952,00	--	16123	--	16123	--	17413
					--	--	--	--		1290	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,92	876,16	19,84	22710	514	14921	6831	31904
					280,69	2,69	7275	70		2363	
			Фундаменты Ф-3-28шт								
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,792	5654,81	1744,26	10133	3126	5435	2706	13867
					877,20	746,72	1572	1338		1027	
28	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	13,72	32038,51	1917,96	439568	26314	315396	94518	576813
					7132,50	437,89	97858	6008		42727	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06804	222146,00	--	15115	--	15115	--	16324
					--	--	--	--		1209	
30	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17584	213952,00	--	37621	--	37621	--	40631
					--	--	--	--		3010	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,72	876,16	19,84	79485	1800	52221	23908	111665
					280,69	2,69	25464	244		8271	
			Фундаменты Ф-4-4шт								

32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,784	5654,81	1744,26	4433	1367	2378	1184	6067
					877,20	746,72	688	585		449	
33	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,8	32038,51	1917,96	121746	7288	87354	26178	159758
					7132,50	437,89	27104	1664		11834	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	222146,00	--	3199	--	3199	--	3455
					--	--	--	--		256	
35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01384	213952,00	--	2961	--	2961	--	3198
					--	--	--	--		237	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,84	876,16	19,84	25268	572	16601	7600	35498
					280,69	2,69	8095	78		2629	
			Фундаменты Ф-5-32шт								
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	22,72	32390,72	1917,96	735917	43576	831496	156519	963831
					7132,50	437,89	162050	9949		71395	
			Фундаменты Ф-6-3шт								
45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,16428	5654,81	1744,26	929	287	498	248	1271
					877,20	746,72	144	123		94	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,042	22325,12	1096,16	938	46	839	58	1075
					1271,70	243,67	53	10		80	
47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,23	32390,72	1917,96	39841	2359	28709	8474	52180
					7132,50	437,89	8773	539		3865	
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02106	244410,00	--	5147	--	5147	--	5559
					--	--	--	--		412	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	230016,00	--	966	--	966	--	1043
					--	--	--	--		77	

50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03084	213952,00	--	6598	--	6598	--	7126
					--	--	--	--		528	
51	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,017748	418245,93	5107,44	7423	91	6655	645	8713
					38161,50	1803,88	677	32		645	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,424	876,16	19,84	7381	167	4849	2220	10369
					280,69	2,69	2365	23		768	
			Фундаменты Ф-7-7шт								
53	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,40432	5654,81	1744,26	2286	705	1226	611	3129
					877,20	746,72	355	302		232	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	22325,12	1096,16	2500	123	2235	154	2867
					1271,70	243,67	142	27		212	
55	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,01	32390,72	1917,96	97496	5773	70254	20736	127691
					7132,50	437,89	21469	1318		9459	
56	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0504	244410,00	--	12318	--	12318	--	13304
					--	--	--	--		985	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	230016,00	--	2383	--	2383	--	2574
					--	--	--	--		191	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2884	213952,00	--	61704	--	61704	--	66640
					--	--	--	--		4936	
59	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,165648	418245,93	5107,44	69282	846	62115	6024	81330
					38161,50	1803,88	6321	299		6024	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,7952	876,16	19,84	19096	432	12546	5744	26827
					280,69	2,69	6118	59		1987	
			Фундаменты Ф-8-2шт								
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,10952	5654,81	1744,26	619	191	332	165	847

					877,20	746,72	96	82		63	
62	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,524	32390,72	1917,96	16973	1005	12231	3610	22229
					7132,50	437,89	3737	229		1647	
63	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00234	244410,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
64	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000318	213952,00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	230016,00	--	161	--	161	--	174
					--	--	--	--		13	
66	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,047328	418245,93	5107,44	19795	242	17747	1721	23237
					38161,50	1803,88	1806	85		1721	
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,0048	876,16	19,84	5261	119	3457	1583	7392
					280,69	2,69	1685	16		548	
				Фундамент ФЛ 400х1400 -6,22 м							
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3732	22325,12	1096,16	8332	409	7448	515	9554
					1271,70	243,67	475	91		708	
69	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	3,4832	28739,26	1985,45	100105	6916	78254	14919	124225
					4287,60	419,00	14935	1459		9202	
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,162964	222146,00	--	36202	--	36202	--	39098
					--	--	--	--		2896	
71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013684	230016,00	--	3148	--	3148	--	3399
					--	--	--	--		252	
72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,416	876,16	19,84	15259	346	10026	4590	21437
					280,69	2,69	4888	47		1588	
				Фундамент ФЛ 240х1400 -185,15 м							

73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,1466	22325,12	1096,16	181874	8930	162584	11234	208556
					1271,70	243,67	10360	1985		15449	
74	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	62,2104	28739,26	1985,45	1787881	123516	1397632	266448	2218675
					4287,60	419,00	266733	26066		164346	
75	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,85093	222146,00	--	1077615	--	1077615	--	1163824
					--	--	--	--		86209	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29624	230016,00	--	68140	--	68140	--	73591
					--	--	--	--		5451	
77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	518,42	876,16	19,84	454219	10285	298422	136624	638110
					280,69	2,69	145515	1395		47267	
				Фундамент ФЛ 600х1400 -29,78 м							
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3824	22325,12	1096,16	53187	2611	47545	3285	60990
					1271,70	243,67	3030	581		4518	
79	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	25,0152	28739,26	1985,45	718918	49666	561997	107140	892143
					4287,60	419,00	107255	10481		66085	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,780236	222146,00	--	173326	--	173326	--	187192
					--	--	--	--		13866	
81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095296	230016,00	--	21920	--	21920	--	23673
					--	--	--	--		1754	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,384	876,16	19,84	73058	1654	47999	21975	102635
					280,69	2,69	23405	224		7603	
				Фундамент ФЛ 500х1400 -27,7 м							
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,939	22325,12	1096,16	43288	2125	38697	2674	49639
					1271,70	243,67	2466	472		3677	
84	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19,39	28739,26	1985,45	557254	38498	435619	83048	691526

					4287,60	419,00	83137	8124		51224	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72574	222146,00	--	161220	--	161220	--	174118
					--	--	--	--		12898	
86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07756	230016,00	--	17840	--	17840	--	19267
					--	--	--	--		1427	
87	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,56	876,16	19,84	67955	1539	44647	20440	95467
					280,69	2,69	21770	209		7072	
				Фундаменты сборные							
88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,195	5654,81	1744,26	18067	5573	9691	4825	24723
					877,20	746,72	2803	2386		1831	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	22325,12	1096,16	42418	2083	37919	2620	48641
					1271,70	243,67	2416	463		3603	
90	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	1622,73	833,81	97364	50029	13948	61853	171954
					556,44	317,18	33386	19031		12737	
91	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	46	2296,80	1170,38	105653	53837	15894	66635	186071
					780,89	446,72	35921	20549		13783	
92	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	9,387	26342,00	--	247272	--	247272	--	267054
					--	--	--	--		19782	
93	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	18,876	23613,00	--	445719	--	445719	--	481377
					--	--	--	--		35658	
94	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки	м3	0,6	23926,34	1340,44	14356	804	11611	1933	17592
					3234,54	306,12	1941	184		1303	
95	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные фундаменты	м3	1,32	24457,19	1340,44	32283	1769	26244	4253	39459
					3234,54	306,12	4270	404		2923	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,62	876,16	19,84	88159	1996	57920	26517	123850

					280,69	2,69	28243	271		9174	
97	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01248	366451,32	2236,92	4573	28	3707	788	5790
					67172,40	725,76	838	9		429	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге								10790213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1205896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					467746			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7377187		
		- Накладные расходы	Тенге							1241416	
		- Сметная прибыль	Тенге							799275	
		РАЗДЕЛ 4.Монолитный пояс									
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,41	35302,69	4675,83	120382	15945	70312	34084	166824
					10007,25	976,68	34125	3330		12357	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3827	213952,00	--	81879	--	81879	--	88430
					--	--	--	--		6550	
100	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0606	297042,00	--	18001	--	18001	--	19441
					--	--	--	--		1440	
		Прочие работы									
101	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	0,8	38742,26	2669,70	30994	2136	21088	7696	41785
					9712,92	631,68	7770	505		3095	
102	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорные плиты	м3	0,07	46864,05	4317,57	3280	302	1926	1015	4639
					15025,70	907,26	1052	64		344	
103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0175	900707,47	1327,47	15762	23	11460	3903	21239
					244530,00	570,24	4279	10		1573	
104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00742	727807,47	1327,47	5400	10	4859	488	6359
					71630,00	570,24	531	4		471	

105	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3	595,00	--	1785	--	1785	--	1928
					--	--	--	--		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								350645
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18416			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						211310		
		- Накладные расходы	Тенге							47186	
		- Сметная прибыль	Тенге							25973	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия техподполья									
106	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	62	1512,17	852,58	93755	52860	10579	57268	163104
					488,97	293,80	30316	18216		12082	
107	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,9104	54232,00	--	266301	--	266301	--	287605
					--	--	--	--		21304	
		Монолитный участок МУ1									
108	1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	4,75	45618,18	3129,36	216686	14864	124457	73174	313050
					16287,40	641,32	77365	3046		23189	
109	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	4,5	13692,53	1624,23	61616	7309	36892	18762	86808
					3870,00	565,38	17415	2544		6430	
110	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03184	72957,47	1327,47	2323	42	--	2092	4768
					71630,00	570,24	2281	18		353	
111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03184	255067,00	--	8121	--	8121	--	8771
					--	--	--	--		650	
112	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0631	297042,00	--	18743	--	18743	--	20243
					--	--	--	--		1499	

113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4982	213952,00	--	106591	--	106591	--	115118
					--	--	--	--		8527	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0486	222146,00	--	10796	--	10796	--	11660
					--	--	--	--		864	
				Монолитный участок МУ2							
115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,01	35579,00	2633,56	356	26	236	91	482
					9416,87	567,42	94	6		36	
116	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	297042,00	--	832	--	832	--	898
					--	--	--	--		67	
				Монолитный участок МУ3							
117	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,02	35579,00	2633,56	712	53	471	182	965
					9416,87	567,42	188	11		71	
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0033	297042,00	--	980	--	980	--	1059
					--	--	--	--		78	
				Люк Лк-1							
119	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,04906	99047,88	4698,73	4859	231	97	3192	8695
					92362,50	1921,92	4531	94		644	
120	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0169248	255067,00	--	4317	--	4317	--	4662
					--	--	--	--		345	
121	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0332304	265968,00	--	8838	--	8838	--	9545
					--	--	--	--		707	

122	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,65	100,60	2,41	166	4	88	52	235
					45,02	0,27	74	--		17	
123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,65	79,50	1,71	131	3	85	30	174
					26,31	0,27	43	--		13	
				У1,Б1,Б2							
124	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,21065	30719,87	10245,16	6471	2158	841	2831	10046
					16482,90	2991,63	3472	630		744	
125	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0218784	255067,00	--	5580	--	5580	--	6027
					--	--	--	--		446	
126	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1955124	301902,00	--	59026	--	59026	--	63748
					--	--	--	--		4722	
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,19	100,60	2,41	824	20	435	256	1166
					45,02	0,27	369	2		86	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,19	79,50	1,71	651	14	422	150	865
					26,31	0,27	215	2		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								1119694
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77584			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24569			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						664728		
		- Накладные расходы	Тенге							158080	
		- Сметная прибыль	Тенге							82938	
		РАЗДЕЛ 6. Монолитная бетонная ванна Щебеночная подготовка и подбетонка учтены в ФМ1									
129	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	118,8	37051,45	3149,93	4401712	374212	3020549	1036713	5873500
					8476,02	1113,58	1006951	132294		435074	
130	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	47,5068	33829,84	3149,93	1607148	149643	1054836	414570	2183455

					8476,02	1113,58	402669	52903		161737	
131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,45129	20097,72	1358,82	189949	12843	2721	161993	380098
					18450,90	384,00	174385	3629		28155	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,0951	213952,00	--	1304059	--	1304059	--	1408384
					--	--	--	--		104325	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6127	222146,00	--	580401	--	580401	--	626833
					--	--	--	--		46432	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74352	230016,00	--	171021	--	171021	--	184703
					--	--	--	--		13682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6:	Тенге								10656973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1584005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6133587		
		- Накладные расходы	Тенге							1613276	
		- Сметная прибыль	Тенге							789405	
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие									
		Балка Б1									
135	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0438	56124,99	27622,76	2458	1210	215	893	3620
					23587,92	5974,57	1033	262		268	
136	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0438	13234,41	1489,93	580	65	80	300	950
					9922,50	4,03	435	--		70	
137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04728	255067,00	--	12060	--	12060	--	13024
					--	--	--	--		965	
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8396	100,60	2,41	185	4	98	57	262
					45,02	0,27	83	--		19	

139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8396	79,50	1,71	146	3	95	34	194
					26,31	0,27	48	--		14	
				Балка Б2							
140	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1608	56124,99	27622,76	9025	4442	790	3280	13289
					23587,92	5974,57	3793	961		984	
141	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1608	13234,41	1489,93	2128	240	292	1101	3488
					9922,50	4,03	1596	1		258	
142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17359	255067,00	--	44277	--	44277	--	47819
					--	--	--	--		3542	
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,7536	100,60	2,41	679	16	359	211	962
					45,02	0,27	304	2		71	
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,7536	79,50	1,71	537	12	347	124	714
					26,31	0,27	178	2		53	
				Балка Б2-1							
145	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1424	56124,99	27622,76	7992	3933	700	2905	11769
					23587,92	5974,57	3359	851		872	
146	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1424	13234,41	1489,93	1885	212	260	975	3089
					9922,50	4,03	1413	1		229	
147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15373	255067,00	--	39211	--	39211	--	42348
					--	--	--	--		3137	
148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9808	100,60	2,41	602	14	319	187	852
					45,02	0,27	269	2		63	
149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,9808	79,50	1,71	475	10	308	110	632

					26,31	0,27	157	2		47	
				Балка Б3							
150	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0879	56124,99	27622,76	4933	2428	432	1793	7264
					23587,92	5974,57	2073	525		538	
151	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0879	13234,41	1489,93	1163	131	160	602	1907
					9922,50	4,03	872	--		141	
152	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09489	301902,00	--	28647	--	28647	--	30939
					--	--	--	--		2292	
153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6918	100,60	2,41	371	9	196	115	526
					45,02	0,27	166	1		39	
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6918	79,50	1,71	293	6	190	68	390
					26,31	0,27	97	1		29	
				Балка Б4							
155	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2754	56124,99	27622,76	15457	7607	1354	5618	22760
					23587,92	5974,57	6496	1645		1686	
156	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2754	13234,41	1489,93	3645	410	502	1886	5974
					9922,50	4,03	2733	1		442	
157	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,29731	301902,00	--	89758	--	89758	--	96939
					--	--	--	--		7181	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,5668	100,60	2,41	1164	28	615	361	1647
					45,02	0,27	521	3		122	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,5668	79,50	1,71	920	20	596	212	1222
					26,31	0,27	304	3		91	
				Балка Б5							

160	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0966	56124,99	27622,76	5422	2668	475	1970	7984
					23587,92	5974,57	2279	577		591	
161	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0966	13234,41	1489,93	1278	144	175	662	2095
					9922,50	4,03	959	--		155	
162	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,0572	100,60	2,41	408	10	215	127	578
					45,02	0,27	183	1		43	
163	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,0572	100,60	2,41	408	10	215	127	578
					45,02	0,27	183	1		43	
164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,0572	79,50	1,71	323	7	209	74	429
					26,31	0,27	107	1		32	
				Балка Б6							
165	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8008	56124,99	27622,76	44945	22120	3936	16335	66182
					23587,92	5974,57	18889	4784		4902	
166	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8008	13234,41	1489,93	10598	1193	1459	5485	17370
					9922,50	4,03	7946	3		1287	
167	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,36515	281888,00	--	102931	--	102931	--	111166
					--	--	--	--		8235	
168	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,49972	255067,00	--	127462	--	127462	--	137659
					--	--	--	--		10197	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,6336	100,60	2,41	3384	81	1789	1051	4789
					45,02	0,27	1514	9		355	
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,6336	79,50	1,71	2674	57	1732	617	3554
					26,31	0,27	885	9		263	
				Балка Б7							

171	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0912	56124,99	27622,76	5119	2519	449	1860	7537
					23587,92	5974,57	2151	545		558	
172	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0912	13234,41	1489,93	1207	136	166	625	1978
					9922,50	4,03	905	--		147	
173	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,09846	281888,00	--	27755	--	27755	--	29975
					--	--	--	--		2220	
174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8304	100,60	2,41	385	9	204	120	545
					45,02	0,27	172	1		40	
175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,8304	79,50	1,71	305	7	197	70	405
					26,31	0,27	101	1		30	
				Балка Б8							
176	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,4328	56124,99	27622,76	24291	11955	2127	8828	35769
					23587,92	5974,57	10209	2586		2650	
177	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4328	13234,41	1489,93	5728	645	789	2964	9388
					9922,50	4,03	4294	2		695	
178	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19691	281888,00	--	55507	--	55507	--	59947
					--	--	--	--		4441	
179	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26773	255067,00	--	68289	--	68289	--	73752
					--	--	--	--		5463	
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,1776	100,60	2,41	1829	44	967	568	2588
					45,02	0,27	818	5		192	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,1776	79,50	1,71	1445	31	936	333	1921
					26,31	0,27	478	5		142	

				Балка Б9							
182	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0762	56124,99	27622,76	4277	2105	375	1554	6298
					23587,92	5974,57	1797	455		466	
183	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0762	13234,41	1489,93	1008	114	138	522	1653
					9922,50	4,03	756	--		122	
184	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08226	281888,00	--	23188	--	23188	--	25043
					--	--	--	--		1855	
185	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2004	100,60	2,41	322	8	170	100	456
					45,02	0,27	144	1		34	
186	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,2004	79,50	1,71	254	5	165	59	338
					26,31	0,27	84	1		25	
				Балка Б10							
187	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6314	56124,99	27622,76	35437	17441	3103	12879	52182
					23587,92	5974,57	14893	3772		3865	
188	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6314	13234,41	1489,93	8356	941	1150	4325	13695
					9922,50	4,03	6265	3		1014	
189	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,28792	281888,00	--	81161	--	81161	--	87654
					--	--	--	--		6493	
190	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39387	255067,00	--	100463	--	100463	--	108500
					--	--	--	--		8037	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,5188	100,60	2,41	2668	64	1410	829	3776
					45,02	0,27	1194	7		280	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,5188	79,50	1,71	2108	45	1365	486	2802

					26,31	0,27	698	7		208	
				Балка Б11							
193	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,30384	56124,99	27622,76	17053	8393	1493	6198	25111
					23587,92	5974,57	7167	1815		1860	
194	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,30384	13234,41	1489,93	4021	453	553	2081	6590
					9922,50	4,03	3015	1		488	
195	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,32801	334237,00	--	109633	--	109633	--	118404
					--	--	--	--		8771	
196	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,76128	100,60	2,41	1284	31	679	399	1817
					45,02	0,27	574	3		135	
197	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,76128	79,50	1,71	1014	22	656	234	1348
					26,31	0,27	336	3		100	
				Балка Б12							
198	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2047	56124,99	27622,76	11489	5654	1007	4175	16917
					23587,92	5974,57	4828	1223		1253	
199	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2047	13234,41	1489,93	2709	305	373	1402	4440
					9922,50	4,03	2031	1		329	
200	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,22099	334237,00	--	73863	--	73863	--	79772
					--	--	--	--		5909	
201	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5974	100,60	2,41	865	21	457	269	1224
					45,02	0,27	387	2		91	
202	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5974	79,50	1,71	683	15	442	158	908
					26,31	0,27	226	2		67	
				Балка Б13							

203	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,9945	56124,99	27622,76	55816	27471	4887	20286	82190
					23587,92	5974,57	23458	5942		6088	
204	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9945	13234,41	1489,93	13162	1482	1812	6812	21571
					9922,50	4,03	9868	4		1598	
205	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,07362	418539,00	--	449352	--	449352	--	485300
					--	--	--	--		35948	
206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,769	100,60	2,41	4202	101	2221	1305	5948
					45,02	0,27	1880	11		441	
207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,769	79,50	1,71	3320	71	2150	766	4413
					26,31	0,27	1099	11		327	
				Балка Б14							
208	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5427	56124,99	27622,76	30459	14991	2667	11070	44851
					23587,92	5974,57	12801	3242		3322	
209	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5427	40921,19	8704,90	22208	4724	489	12697	37697
					31315,20	2592,00	16995	1407		2792	
210	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,58588	418539,00	--	245214	--	245214	--	264831
					--	--	--	--		19617	
211	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,7934	100,60	2,41	2293	55	1212	712	3246
					45,02	0,27	1026	6		240	
212	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,7934	79,50	1,71	1812	39	1173	418	2408
					26,31	0,27	600	6		178	
				Балка Б15							
213	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0975	56124,99	27622,76	5472	2693	479	1989	8058
					23587,92	5974,57	2300	583		597	

214	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0975	13234,41	1489,93	1290	145	178	668	2115
					9922,50	4,03	967	--		157	
215	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10526	418539,00	--	44055	--	44055	--	47580
					--	--	--	--		3524	
216	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,095	100,60	2,41	412	10	218	128	583
					45,02	0,27	184	1		43	
217	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,095	79,50	1,71	326	7	211	75	433
					26,31	0,27	108	1		32	
				Балки деревянные Б16-Б23							
218	1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	1,33	11306,66	1853,75	15038	2465	3861	8680	25615
					6550,20	701,38	8712	933		1897	
219	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,33	25046,00	--	33311	--	33311	--	35976
					--	--	--	--		2665	
220	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,33	8846,54	57,96	11766	77	10499	1102	13897
					894,66	25,73	1190	34		1029	
				Балка Б24							
221	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,66144	56124,99	27622,76	37123	18271	3250	13492	54665
					23587,92	5974,57	15602	3952		4049	
222	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,66144	13234,41	1489,93	8754	985	1206	4530	14347
					9922,50	4,03	6563	3		1063	
223	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,71435	418539,00	--	298983	--	298983	--	322902
					--	--	--	--		23919	

224	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04569	276375,00	--	12628	--	12628	--	13638
					--	--	--	--		1010	
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,7805	100,60	2,41	2795	67	1477	868	3956
					45,02	0,27	1251	7		293	
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,7805	79,50	1,71	2208	47	1430	509	2935
					26,31	0,27	731	7		217	
				Балка Б25							
227	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11404	56124,99	27622,76	6400	3150	560	2326	9425
					23587,92	5974,57	2690	681		698	
228	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11404	13234,41	1489,93	1509	170	207	781	2474
					9922,50	4,03	1132	--		183	
229	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,11551	418539,00	--	48345	--	48345	--	52213
					--	--	--	--		3868	
230	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	276375,00	--	2100	--	2100	--	2268
					--	--	--	--		168	
231	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,78968	100,60	2,41	482	12	254	150	682
					45,02	0,27	216	1		51	
232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,78968	79,50	1,71	381	8	247	88	506
					26,31	0,27	126	1		37	
				Балка Б26							
233	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5901	56124,99	27622,76	33119	16300	2900	12037	48769
					23587,92	5974,57	13919	3526		3613	
234	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,5901	13234,41	1489,93	7810	879	1076	4042	12800
					9922,50	4,03	5855	2		948	

235	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,59721	418539,00	--	249956	--	249956	--	269952
					--	--	--	--		19996	
236	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03991	276375,00	--	11030	--	11030	--	11913
					--	--	--	--		882	
237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,7842	100,60	2,41	2493	60	1317	774	3529
					45,02	0,27	1116	7		261	
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,7842	79,50	1,71	1970	42	1276	454	2619
					26,31	0,27	652	7		194	
				Балка Б27							
239	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,2848	56124,99	27622,76	72109	35490	6313	26208	106182
					23587,92	5974,57	30306	7676		7865	
240	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,2848	13234,41	1489,93	17004	1914	2342	8800	27868
					9922,50	4,03	12748	5		2064	
241	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,31102	418539,00	--	548713	--	548713	--	592610
					--	--	--	--		43897	
242	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,076	276375,00	--	21005	--	21005	--	22685
					--	--	--	--		1680	
243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,9616	100,60	2,41	5429	130	2870	1686	7684
					45,02	0,27	2429	15		569	
244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,9616	79,50	1,71	4290	92	2779	989	5702
					26,31	0,27	1419	15		422	
				Балки Б28-Б33							
245	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,5968	56124,99	27622,76	145745	71731	12761	52970	214612
					23587,92	5974,57	61253	15515		15897	

246	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,5968	13234,41	1489,93	34367	3869	4731	17786	56326
					9922,50	4,03	25767	10		4172	
247	2105-0203-9902 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	2,8034	366642,00	--	1027844	--	1027844	--	1110072
					--	--	--	--		82228	
248	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,4	100,60	2,41	10201	245	5391	3168	14439
					45,02	0,27	4565	27		1070	
249	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	101,4	79,50	1,71	8061	173	5221	1859	10714
					26,31	0,27	2667	27		794	
				Балка Б34							
250	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8256	56124,99	27622,76	46337	22805	4058	16841	68232
					23587,92	5974,57	19474	4933		5054	
251	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,8256	13234,41	1489,93	10926	1230	1504	5655	17908
					9922,50	4,03	8192	3		1326	
252	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,83428	418539,00	--	349179	--	349179	--	377113
					--	--	--	--		27934	
253	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,057	276375,00	--	15753	--	15753	--	17014
					--	--	--	--		1260	
254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,6752	100,60	2,41	3488	84	1843	1084	4938
					45,02	0,27	1561	9		366	
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,6752	79,50	1,71	2757	59	1786	636	3664
					26,31	0,27	912	9		271	
				Балка Б35							
256	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08788	56124,99	27622,76	4932	2427	432	1793	7263
					23587,92	5974,57	2073	525		538	

257	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08788	13234,41	1489,93	1163	131	160	602	1906
					9922,50	4,03	872	--		141	
258	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,08917	418539,00	--	37321	--	37321	--	40307
					--	--	--	--		2986	
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,69096	100,60	2,41	371	9	196	115	526
					45,02	0,27	166	1		39	
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,69096	79,50	1,71	293	6	190	68	390
					26,31	0,27	97	1		29	
				Балки Б36-Б39							
261	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1655	56124,99	27622,76	65414	32194	5728	23774	96323
					23587,92	5974,57	27492	6963		7135	
262	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1655	13234,41	1489,93	15425	1737	2123	7983	25280
					9922,50	4,03	11565	5		1873	
263	2105-0203-9902 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	1,202796	366642,00	--	440996	--	440996	--	476275
					--	--	--	--		35280	
264	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,7738	100,60	2,41	4303	103	2274	1337	6091
					45,02	0,27	1926	11		451	
265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,7738	79,50	1,71	3400	73	2202	784	4519
					26,31	0,27	1125	11		335	
				Балка Б40							
266	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0436	56124,99	27622,76	2447	1204	215	889	3603
					23587,92	5974,57	1028	260		267	
267	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0436	13234,41	1489,93	577	65	79	299	946
					9922,50	4,03	433	--		70	

268	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04707	255067,00	--	12006	--	12006	--	12966
					--	--	--	--		960	
269	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8312	100,60	2,41	184	4	98	57	261
					45,02	0,27	82	--		19	
270	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8312	79,50	1,71	146	3	95	34	193
					26,31	0,27	48	--		14	
				Балка Б41							
271	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,89448	56124,99	27622,76	50203	24708	4396	18246	73924
					23587,92	5974,57	21099	5344		5476	
272	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,89448	13234,41	1489,93	11838	1333	1630	6127	19402
					9922,50	4,03	8875	4		1437	
273	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,90864	418539,00	--	380301	--	380301	--	410725
					--	--	--	--		30424	
274	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,057	276375,00	--	15753	--	15753	--	17014
					--	--	--	--		1260	
275	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,56816	100,60	2,41	3779	91	1997	1174	5350
					45,02	0,27	1691	10		396	
276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,56816	79,50	1,71	2987	64	1935	689	3969
					26,31	0,27	988	10		294	
				Балка Б42							
277	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3384	56124,99	27622,76	18993	9348	1663	6903	27967
					23587,92	5974,57	7982	2022		2072	
278	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3384	13234,41	1489,93	4479	504	617	2318	7340

					9922,50	4,03	3358	1		544	
279	2105-0203-9902 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0,36532	366642,00	--	133942	--	133942	--	144657
					--	--	--	--		10715	
280	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,2128	100,60	2,41	1430	34	756	444	2024
					45,02	0,27	640	4		150	
281	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,2128	79,50	1,71	1130	24	732	261	1502
					26,31	0,27	374	4		111	
				Перекрытие сборное							
282	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4326,22	976,04	4326	976	1123	2885	7788
					2227,20	217,73	2227	218		577	
283	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,5	5757,00	--	25907	--	25907	--	27979
					--	--	--	--		2073	
284	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00284	489438,98	11464,98	1390	33	658	830	2397
					246160,00	1438,08	699	4		178	
				Перекрытие монолитное							
285	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	67,5	627,71	167,25	42370	11289	6067	19570	66895
					370,57	49,60	25014	3348		4955	
286	2110-0103-0206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	77,625	1911,00	--	148341	--	148341	--	160209
					--	--	--	--		11867	
287	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	67,5	3004,31	61,32	202791	4139	176163	21776	242532
					333,17	25,29	22489	1707		17965	
288	1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	67,5	672,32	2,92	45382	197	36783	7642	57266
					124,47	1,32	8402	89		4242	
289	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	67,5	338,77	12,54	22867	846	16545	5231	30346
					81,13	3,11	5476	210		2248	

290	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	67,5	104,00	--	7020	--	7020	--	7582
					--	--	--	--		562	
291	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	10	15230,35	1687,95	152304	16880	--	109051	282263
					13542,40	806,40	135424	8064		20908	
292	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,5	5366,00	--	56343	--	56343	--	60850
					--	--	--	--		4507	
293	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,6	101081,16	1427,49	869298	12276	654038	187203	1141021
					23602,80	583,68	202984	5020		84520	
294	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,6	8846,54	57,96	76080	498	67888	7124	89860
					894,66	25,73	7694	221		6656	
295	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0351	900707,47	1327,47	31615	47	22985	7829	42599
					244530,00	570,24	8583	20		3155	
				Болтовое соединение							
296	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44	147,79	0,82	6503	36	--	4474	11855
					146,97	0,40	6466	18		878	
297	2113-0201-0403 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,7068	561341,00	--	396756	--	396756	--	428496
					--	--	--	--		31740	
298	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02556	900707,47	1327,47	23022	34	16738	5701	31021
					244530,00	570,24	6250	15		2298	
				Монолитные опорные подушки							
299	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорные подушки	м3	0,62	45947,50	4317,57	28487	2677	16494	8989	40475
					15025,70	907,26	9316	562		2998	
300	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0353	297042,00	--	10486	--	10486	--	11324

					--	--	--	--		839	
301	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,035247	727807,47	1327,47	25653	47	23081	2316	30206
					71630,00	570,24	2525	20		2238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**								**10185452**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				960195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					454234			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7209266		
		- Накладные расходы	Тенге							807277	
		- Сметная прибыль	Тенге							754470	

РАЗДЕЛ 8.Монолитное перекрытие

302	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	339,8	627,71	167,25	213296	56832	30543	98515	336756
					370,57	49,60	125921	16855		24945	
303	2110-0103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	390,77	3904,00	--	1525566	--	1525566	--	1647611
					--	--	--	--		122045	
304	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	40	32409,56	2598,94	1296382	103958	897416	288766	1711961
					7375,21	557,93	295008	22317		126812	
305	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,62962	20097,72	1358,82	93045	6291	1333	79351	186187
					18450,90	384,00	85421	1778		13792	
306	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1471	222146,00	--	699116	--	699116	--	755045
					--	--	--	--		55929	
307	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12012	222146,00	--	26684	--	26684	--	28819
					--	--	--	--		2135	
308	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3625	230016,00	--	313397	--	313397	--	338469
					--	--	--	--		25072	

Металлическая стойка К1-22шт

309	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,80554	25524,24	11446,18	46085	20667	4198	18681	69947
					11752,95	3241,76	21220	5853		5181	
310	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,80554	40921,19	8704,90	73885	15717	1627	42242	125417
					31315,20	2592,00	56541	4680		9290	
311	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,80554	3003,63	396,04	5423	715	515	2895	8983
					2322,22	1,34	4193	2		665	
312	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1672	276375,00	--	46210	--	46210	--	49907
					--	--	--	--		3697	
313	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15554	250617,00	--	38981	--	38981	--	42099
					--	--	--	--		3118	
314	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,4828	282724,00	--	419223	--	419223	--	452761
					--	--	--	--		33538	
315	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,83268	100,60	2,41	7629	183	4032	2370	10798
					45,02	0,27	3414	20		800	
316	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	75,83268	79,50	1,71	6028	129	3904	1390	8012
					26,31	0,27	1995	20		594	
				Металлическая стойка К2-32шт							
317	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,39264	25524,24	11446,18	112119	50279	10214	45448	170172
					11752,95	3241,76	51626	14240		12605	
318	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,39264	40921,19	8704,90	179752	38237	3959	102770	305124
					31315,20	2592,00	137556	11386		22602	
319	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,39264	3003,63	396,04	13194	1740	1253	7043	21855

					2322,22	1,34	10201	6		1619	
320	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1536	276375,00	--	42451	--	42451	--	45847
					--	--	--	--		3396	
321	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,32672	250617,00	--	81882	--	81882	--	88432
					--	--	--	--		6551	
322	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,1008	281888,00	--	310302	--	310302	--	335126
					--	--	--	--		24824	
323	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,03584	277824,00	--	9957	--	9957	--	10754
					--	--	--	--		797	
324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	184,49088	100,60	2,41	18560	445	9810	5765	26271
					45,02	0,27	8305	50		1946	
325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	184,49088	79,50	1,71	14666	315	9498	3383	19493
					26,31	0,27	4853	50		1444	
326	2113-0205-0908 РСНБ РК 2015	**Анкер химический HVU2 M16**	шт.	220	1538,00	--	338360	--	338360	--	365429
					--	--	--	--		27069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8:	**Тенге**								7161275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				806254				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295508			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4830431		
		- Накладные расходы	Тенге							698619	
		- Сметная прибыль	Тенге							530466	

РАЗДЕЛ 9.Кровля пристройки в осях 2-5

327	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	136,7	338,77	12,54	46310	1714	33506	10594	61456
					81,13	3,11	11090	425		4552	
328	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	136,7	919,21	52,35	125656	7156	45561	68652	209852
					533,57	12,31	72939	1682		15545	

329	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	136,7	737,40	50,95	100802	6965	37368	53499	166646
					413,09	12,31	56469	1682		12344	
330	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	21,542553	5366,00	--	115597	--	115597	--	124845
					--	--	--	--		9248	
331	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,9681	101081,16	1427,49	198938	2809	149676	42841	261121
					23602,80	583,68	46453	1149		19342	
332	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9814	92298,45	1044,33	90582	1025	65576	22010	121599
					24435,00	483,84	23981	475		9007	
333	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01305	277824,00	--	3626	--	3626	--	3916
					--	--	--	--		290	
334	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00437	230016,00	--	1005	--	1005	--	1086
					--	--	--	--		80	
335	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,9495	8846,54	57,96	26093	171	23283	2443	30819
					894,66	25,73	2639	76		2283	
336	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	157,6	2965,42	99,83	467350	15734	142504	288425	816237
					1961,37	27,88	309112	4394		60462	
337	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	181,24	1980,00	--	358855	--	358855	--	387564
					--	--	--	--		28708	
338	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	157,6	308,10	2,69	48556	424	42789	4978	57817
					33,90	1,19	5343	188		4283	
339	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	34,2	1588,29	37,55	54319	1284	2564	45923	108261
					1475,76	16,20	50471	554		8019	

340	2107-0203-0103 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,195	54667,00	--	10660	--	10660	--	11513
					--	--	--	--		853	
341	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления карнизов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,31042	104973,02	6031,82	32586	1872	2498	19560	56318
					90896,00	426,24	28216	132		4172	
342	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3203534	255067,00	--	81712	--	81712	--	88249
					--	--	--	--		6537	
343	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7784	100,60	2,41	783	19	414	243	1108
					45,02	0,27	350	2		82	
344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7784	79,50	1,71	618	13	400	143	822
					26,31	0,27	205	2		61	
345	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Карнизы обшивка профлистом	м2	34,7	381,62	11,73	13242	407	478	8643	23636
					356,11	4,86	12357	169		1751	
346	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	39,33	1848,00	--	72682	--	72682	--	78496
					--	--	--	--		5815	
				Прогоны из швелера							
347	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,36443	30719,87	10245,16	11195	3734	1454	4897	17380
					16482,90	2991,63	6007	1090		1287	
348	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2392486	301902,00	--	72230	--	72230	--	78008
					--	--	--	--		5778	
349	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1368432	255067,00	--	34904	--	34904	--	37697
					--	--	--	--		2792	
350	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7784	100,60	2,41	783	19	414	243	1108

					45,02	0,27	350	2		82	
351	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,7784	79,50	1,71	618	13	400	143	822
					26,31	0,27	205	2		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	Тенге								2746376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				626187				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1300156		
		- Накладные расходы	Тенге							573237	
		- Сметная прибыль	Тенге							203434	
		РАЗДЕЛ 10.Наружные и внутренние стены перегородки									
352	1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	144,372	12962,07	1946,10	1871361	280962	587900	995483	3096191
					6943,86	470,40	1002499	67913		229347	
353	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	34,745528	46955,00	--	1631476	--	1631476	--	1761994
					--	--	--	--		130518	
354	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,973	51168,00	--	561466	--	561466	--	606384
					--	--	--	--		44917	
355	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	25,2651	14232,00	--	359573	--	359573	--	388339
					--	--	--	--		28766	
356	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,23112	366451,32	2236,92	84694	517	68652	14594	107231
					67172,40	725,76	15525	168		7943	
		Перегородки и внутренние стены Блок А									
357	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	285,024	4784,51	250,85	1363700	71498	833670	441469	1949583
					1608,75	56,72	458532	16166		144414	
358	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,8464	28506,44	2412,00	252179	21338	189459	42908	318695
					4677,84	537,60	41382	4756		23607	
		Перегородки и внутренние стены в осях 2-5									

359	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,679	4784,51	250,85	371656	19486	227204	120316	531329
					1608,75	56,72	124966	4406		39358	
360	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,7803	37583,18	2669,70	29326	2083	19664	7507	39780
					9712,92	631,68	7579	493		2947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10:	**Тенге**								**8799526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1650483**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**395884**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**93902**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4479064**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1622277**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**651817**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51810154**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7017140**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2289429**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**623477**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32205729**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6761368**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3837778**	
		Итого	Тенге					**51 810 153,71**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					**777 152,31**			
		Итого	Тенге					**52 587 306,02**			
		Зимнее удоражание 2,079%	Тенге					**1 093 290,09**			
		Итого	Тенге					**53 680 596,11**			
		Непредвиденные работы 2%	Тенге					**1 073 611,92**			
		Итого	Тенге					**54 754 208,03**			
		Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					**49 278 787,23**			
		НДС 12%	Тенге					**5 913 454,47**			
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**55 192 241,69**			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Оразбай-2005"

Кыдыралин Г.А.

ПОДРЯДЧИК:
Председатель ПК «ЕРЗАТ»

Аликулов К.К.

Соот рос Ф-2 по смете прав.