Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№92/2 от 08.08.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
149	19.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	85 757 362,53	85 757 362,53	9 188 288,84
				Итого	1	x	85 757 362,53	9 188 288,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 19.10.2022г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г.

А К Т 14 от 19 октября 2022 года
выполненных объемов работ с 27 сентября 2022г по 18 октября 2022г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**805 068 575,60**
	в т.ч. НДС	86 257 347,39
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**241 520 572,68**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**453 898 671,80**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**734 184 036,53**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 27 сентября 2022г по 18 октября 2022г.**	**85 757 362,53**
8	**Удержание аванса 30%**	**25 727 208,76**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**60 030 153,77**
10	в т.ч. НДС	6 431 802,19

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Принял:
Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»

Кожакапанов Р.М

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г.

АКТ №14
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-02 09 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	3673,985		93,19	12,20	342379	44823	--	205314	591508
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	297556	--		43815	
2	1113-0601-03 04 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2	3673,985		77,79	1,02	285805	3740	85547	136648	456249
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	196518	1523		33796	
3	1113-0301-04 06 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3673,985		84,49	2,43	310429	8932	131445	118037	462743
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	170052	1015		34277	
4	1113-0301-04 10 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	3673,985		169,48	5,97	622676	21948	342099	181257	868247
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	258629	4062		64315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1561288	79443	559091	641256	2378747
								922756	6601	--	176203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1561288				
	Материалы		Тенге					559090				
	Всего заработная плата		Тенге						929356			
		Накладные расходы	Тенге					641256				
		Сметная прибыль	Тенге					176204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2378748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									693
		Сметная заработная плата	Тенге						929356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2378748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									693
		Сметная заработная плата	Тенге						929356			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-03 01 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	188,1		25460,12	1151,72	4789049	216639	--	3554058	9010555
		НР - 76%; СП - 8%				24308,40	552,80	4572410	103982		667449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	1709,4	11731,00	--	20052971	--	20052971	--	21657209
		СП - 8%			--	--	--	--		1604238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24842020	216639	20052971	3554058	30667764
							4572410	103982	--	2271687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24842020				
	Всего заработная плата		Тенге					4676392			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20052971				
		Накладные расходы	Тенге				3554058				
		Сметная прибыль	Тенге				2271686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30667764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3612
		Сметная заработная плата	Тенге					4676392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30667764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3612
		Сметная заработная плата	Тенге					4676392			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	267,794	25460,12	1151,72	6818067	308424	--	5059837	12828137
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	6509644	148037		950232	
8	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	2724,68	10017,00	--	27293120	--	27293120	--	29476569
		СП - 8%			--	--	--	--		2183450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34111187	308424	27293120	5059837	42304706
							6509644	148037	--	3133682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34111187				
	Всего заработная плата		Тенге					6657680			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27293120				
		Накладные расходы	Тенге				5059837				
		Сметная прибыль	Тенге				3133682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42304706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5142
		Сметная заработная плата	Тенге					6657680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				42304706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5142
		Сметная заработная плата	Тенге					6657680			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								75351217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12004809				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					604505			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					258619			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47905182		
		- Накладные расходы	Тенге							9255151	
		- Сметная прибыль	Тенге							5581572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1,04%					783 652,66					
	Итого с временными зданиями и сооружениями					76 134 869,66					
	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%					3 289 026,37					
	Итого по сметному расчету					79 423 896,03					
	Непредвиденные работы и затраты 2%					1 588 477,92					
	ИТОГО					81 012 373,95					
	ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698					85 076 748,54					
	Скидка по договору 10%					8 507 674,85					
	Итого по договору					76 569 073,69					
	НДС в текущих ценах -12%					9 188 288,84					
	ВСЕГО по акту выполненных работ					85 757 362,53					

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

_____ Токмурзин Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ Канапин Г.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ Нарбаев Е.Е.