Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 154/7 от 13.07.2022г., к договору 154	25.09.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"	387 043 574,39	12 132 647,81	12 132 647,81	12 132 647,81	10 833 203				1 455 917,74	13 588 565,54
Итого за отч. м-ц: август 2022г.	387 043 574,39	12 132 647,81	12 132 647,81	12 132 647,81	10 833 203				1 455 917,74	13 588 565,54

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
Технадзор Кыдыралин Г.А. _____

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"** Форма 2

Подрядчик: **ПК «ЕРЗАТ»**

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: Дополнительное соглашение №154/7 от 13.07.2022г., к договору №154 от 25.09.2020г.

АКТ №3
о приемке выполненных работ
за август месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 20.Крыльца									
		Крыльцо КР1									
747	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,81	225,79	31,90	8763	1238	4655	3130	12844
					73,96	11,83	2870	459		951	
748	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,81	23428,99	7,20	89264	27	74846	13527	111015
					3777,12	--	14391	--		8223	
749	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	25836,65	1151,96	8784	392	6518	1789	11419
					5512,50	269,03	1874	91		846	
770	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,5513	100,60	2,41	2671	64	1412	830	3781
					45,02	0,27	1195	7		280	
771	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,5513	79,50	1,71	2111	45	1368	487	2805
					26,31	0,27	698	7		208	
772	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,44	1651,19	77,62	66774	3139	10139	51597	127840
					1322,84	34,48	53496	1394		9470	

773	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	40,8	2240,00	–	91392	–	91392	–	98703
					–	–	–	–		7311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20:	Тенге								368407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4905			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						190330		
		- Накладные расходы	Тенге							71360	
		- Сметная прибыль	Тенге							27289	
		РАЗДЕЛ 21.Крыльцо КР2									
774	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,333	3740,27	1025,51	34908	9571	17824	10552	49096
					804,96	410,72	7513	3833		3637	
775	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,5	225,79	31,90	339	48	180	121	496
					73,96	11,83	111	18		37	
776	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство	м3	1,63	23295,51	1405,71	37972	2291	30822	4893	46294
					2981,25	317,36	4859	517		3429	
777	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,06	24315,19	1952,50	74404	5975	60270	8745	89801
					2666,25	474,22	8159	1451		6652	
778	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0259	297042,00	–	7693	–	7693	–	8309
					–	–	–	–		615	
779	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0879	900707,47	1327,47	79172	117	57561	19605	106680
					244530,00	570,24	21494	50		7902	
780	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3338	65598,44	26934,81	21897	8991	5731	7187	31411
					21494,70	9709,81	7175	3241		2327	
781	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3338	167729,86	40001,52	55988	13353	1810	31237	94204
					122304,00	13320,96	40825	4447		6978	

782	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,7772	3294,00	–	45382	–	45382	–	49013
					–	–	–	–		3631	
783	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01984	281888,00	–	5593	–	5593	–	6040
					–	–	–	–		447	
784	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0528384	255067,00	–	13477	–	13477	–	14556
					–	–	–	–		1078	
785	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,915	92298,45	1044,33	84453	956	61139	20521	113372
					24435,00	483,84	22358	443		8398	
786	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,038	101081,16	1427,49	3841	54	2890	827	5042
					23602,80	583,68	897	22		373	
787	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,953	8846,54	57,96	8431	55	7523	789	9958
					894,66	25,73	853	25		738	
788	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,9	2965,42	99,83	17496	589	5335	10798	30557
					1961,37	27,88	11572	164		2263	
789	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 Е11-100115-0201	5,9	1,106	1980,00	–	2190	–	2190	–	2365
					–	–	–	–		175	
790	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	10,5	1588,29	37,55	16677	394	788	14099	33238
					1475,76	16,20	15495	170		2462	
791	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза профлистом	м2	10,5	381,62	11,73	4007	123	145	2615	7152
					356,11	4,86	3739	51		530	
792	2105-0109-0207 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,075	1848,00	–	22315	–	22315	–	24100

					–	–	–	–		1785	
793	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,35	15332,79	78,66	112696	578	108147	4981	127091
					540,33	33,98	3971	250		9414	
794	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1388	100,60	2,41	819	20	433	254	1159
					45,02	0,27	366	2		86	
795	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,1388	79,50	1,71	647	14	419	149	860
					26,31	0,27	214	2		64	
796	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,646	1651,19	77,62	15927	749	2418	12307	30493
					1322,84	34,48	12760	333		2259	
797	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,83892	2240,00	–	22039	–	22039	–	23802
					–	–	–	–		1763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21:	Тенге								905089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43878			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						482124		
		- Накладные расходы	Тенге							149680	
		- Сметная прибыль	Тенге							67043	
		РАЗДЕЛ 22.Крыльцо КР3									
798	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка крыльца песком	м3 основания	5,418	3740,27	1025,51	20265	5556	10348	6125	28502
					804,96	410,72	4361	2225		2111	
799	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,5	225,79	31,90	339	48	180	121	496
					73,96	11,83	111	18		37	
800	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 м3. Устройство	м3	1,3	23295,51	1405,71	30284	1827	24581	3902	36921
					2981,25	317,36	3876	413		2735	
801	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	1,05	24315,19	1952,50	25531	2050	20681	3001	30814
					2666,25	474,22	2800	498		2283	
802	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0105	297042,00	–	3119	–	3119	–	3368

					–	–	–	–		250	
803	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0152	900707,47	1327,47	13691	20	9954	3390	18447
					244530,00	570,24	3717	9		1366	
804	1108-0201-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Крыльцо из кирпича	м3 кладки	0,9	38050,18	2669,70	34245	2403	17117	14223	52346
					16361,40	631,68	14725	569		3877	
805	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,306	15332,79	78,66	127354	653	122213	5629	143622
					540,33	33,98	4488	282		10639	
806	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,646	1651,19	77,62	15927	749	2418	12307	30493
					1322,84	34,48	12760	333		2259	
807	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,83892	2240,00	–	22039	–	22039	–	23802
					–	–	–	–		1763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22:	Тенге								368811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46838				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						232650		
		- Накладные расходы	Тенге							48698	
		- Сметная прибыль	Тенге							27320	
		РАЗДЕЛ 23.Прочие работы									
		Защитная сетка спортзала									
808	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,57906	135762,71	1896,30	78615	1098	7347	48611	137404
					121178,70	485,76	70170	281		10178	
809	2108-0102-1502 РСНБ РК 2015	Сетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	169	961,00	–	162409	–	162409	–	175402
					–	–	–	–		12993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22:	Тенге								312806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70170				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						169756		

- Накладные расходы	Тенге							48611		
- Сметная прибыль	Тенге							23171		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1955113
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				353893					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63187				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21605				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1074860			
- Накладные расходы	Тенге							318349		
- Сметная прибыль	Тенге							144823		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6 Связь и сигнализация

1	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	96	240,73	11,56	23110	1109	2002	14715	40851
					208,32	4,57	19999	439		3026	
2	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	97,92	140,00	–	13709	–	13709	–	14806
					–	–	–	–		1097	
3	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	17	211,75	9,08	3600	154	347	2275	6345
					182,28	3,59	3099	61		470	
4	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,34	53,00	–	919	–	919	–	993
					–	–	–	–		74	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	113	326,52	146,90	36897	16599	5111	14716	55742
					134,40	46,48	15187	5252		4129	
6	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	168	651,93	362,93	109525	60972	21458	34205	155229
					161,28	121,50	27095	20412		11498	
7	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,26826	82006,00	–	21999	–	21999	–	23759
					–	–	–	–		1760	
8	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,018	52495,00	–	945	–	945	–	1021
					–	–	–	–		76	
9	2306-1701-0606 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-100/100	шт.	1	12298,00	–	12298	–	12298	–	13282
					–	–	–	–		984	

10	1310-0408-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт.	1	93497,77	182,28	93498	182	3402	54880	160248
					89914,00	53,76	89914	54		11870	
11	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	57530,00	–	57530	–	57530	–	62132
					–	–	–	–		4602	
12	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	7	356,00	–	2492	–	2492	–	2691
					–	–	–	–		199	
13	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	7	1140,14	–	7981	–	106	4804	13808
					1125,00	–	7875	–		1023	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								550907
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26218			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						142318		
		- Накладные расходы	Тенге							125595	
		- Сметная прибыль	Тенге							40808	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-7 Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1. Регистратура/касса

1	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для карт учета 850x430x1820	шт	2	47697,00	–	95394	–		–	95394
					–	–	–	–	95394	–	
2	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол письменный однотумбовый 1100x600x750	шт	2	15650,00	–	31300	–		–	31300
					–	–	–	–	31300	–	
3	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стул мягкий 420x420x770	шт	2	6000,00	–	12000	–		–	12000
					–	–	–	–	12000	–	
4	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Сейф 450x650x1780	шт	1	22850,00	–	22850	–		–	22850
					–	–	–	–	22850	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				161544	–	–	–	161544

							–	–	161544	–	
Стоимость оборудования			Тенге				161544				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				161544				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				161544				
РАЗДЕЛ 2. Комната охраны											
5	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан**	**Софа 1800x800x100**	**шт**	**1**	**87000,00**	**–**	**87000**	**–**		**–**	**87000**
					–	**–**	**–**	**–**	**87000**	**–**	
6	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан**	**Стол письменный однотумбовый 1100x600x750**	**шт**	**1**	**15650,00**	**–**	**15650**	**–**		**–**	**15650**
					–	**–**	**–**	**–**	**15650**	**–**	
7	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан**	**Стул мягкий 420x420x770**	**шт**	**1**	**6000,00**	**–**	**6000**	**–**		**–**	**6000**
					–	**–**	**–**	**–**	**6000**	**–**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**108650**	**–**	**–**	**–**	**108650**
							–	**–**	**108650**	**–**	
Стоимость оборудования			Тенге				108650				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				108650				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				108650				
РАЗДЕЛ 3. Гардероб											
8	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан**	**Вешалка напольная 2-х сторонняя напольная нат 48 крючков 2400x450x1800**	**шт**	**2**	**12000,00**	**–**	**24000**	**–**		**–**	**24000**
					–	**–**	**–**	**–**	**24000**	**–**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**24000**	**–**	**–**	**–**	**24000**
							–	**–**	**24000**	**–**	
Стоимость оборудования			Тенге				24000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				24000				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				24000				
РАЗДЕЛ 4. Приемная											
9	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан**	**Сейф 450x650x1780**	**шт**	**1**	**22850,00**	**–**	**22850**	**–**		**–**	**22850**
					–	**–**	**–**	**–**	**22850**	**–**	

10	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол письменный двухтумбовый 1500х600х750	шт	1	15650,00	–	15650	–		–	15650
					–	–	–	–	15650	–	
11	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стул мягкий 420х420х770	шт	1	6000,00	–	6000	–		–	6000
					–	–	–	–	6000	–	
12	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для документации и справочной литературы 850х430х1820	шт	1	40500,00	–	40500	–		–	40500
					–	–	–	–	40500	–	
13	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для одежды 1260х630х2000	шт	1	31500,00	–	31500	–		–	31500
					–	–	–	–	31500	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				116500	–	–	–	116500
							–	–	116500	–	
Стоимость оборудования			Тенге				116500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				116500				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				116500				
РАЗДЕЛ 5. Кабинет директора. Комната зав хозяйством. Комната тренеров											
14	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Сейф 450х650х1780	шт	1	22850,00	–	22850	–		–	22850
					–	–	–	–	22850	–	
15	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол письменный двухтумбовый 1500х600х750	шт	1	15650,00	–	15650	–		–	15650
					–	–	–	–	15650	–	
16	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стул мягкий 420х420х770	шт	1	6000,00	–	6000	–		–	6000
					–	–	–	–	6000	–	

17	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для документации и справочной литературы 850x430x1820	шт	1	40500,00	–	40500	–		–	40500
					–	–	–	–	40500	–	
18	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для одежды 1260x630x2000	шт	1	28125,00	–	28125	–		–	28125
					–	–	–	–	28125	–	
19	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Софа 1800x800x100	шт	1	87000,00	–	87000	–		–	87000
					–	–	–	–	87000	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				200125	–	–	–	200125
							–	–	200125	–	
Стоимость оборудования			Тенге				200125				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				200125				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				200125				
РАЗДЕЛ 6. Медпункт											
20	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Кушетка медицинская смотровая 1860x600x450	шт	1	37810,00	–	37810	–		–	37810
					–	–	–	–	37810	–	
21	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол письменный однотумбовый 1100x600x750	шт	1	15650,00	–	15650	–		–	15650
					–	–	–	–	15650	–	
22	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стул мягкий 420x420x770	шт	1	6000,00	–	6000	–		–	6000
					–	–	–	–	6000	–	
23	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для документации и справочной литературы 850x430x1820	шт	1	40500,00	–	40500	–		–	40500
					–	–	–	–	40500	–	

24	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для одежды 1260х630х2000	шт	1	31500,00	–	31500	–		–	31500
					–	–	–	–	31500	–	
25	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф медицинский двухстворчатый 600х416х1625	шт	1	29700,00	–	29700	–		–	29700
					–	–	–	–	29700	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161160	–	–	–	161160
							–	–	161160	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				161160				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				161160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				161160				
		РАЗДЕЛ 7. Раздевальня									
26	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Шкаф для раздевалок серии LE (металл с отверстиями в корпусе длявентиляции укомплектованы крючками и полками 1130х470х1830)	шт	5	38900,00	–	194500	–		–	194500
					–	–	–	–	194500	–	
27	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Банкетка 1370х420х425	шт	8	6000,00	–	48000	–		–	48000
					–	–	–	–	48000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242500	–	–	–	242500
							–	–	242500	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				242500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				242500				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				242500				
		РАЗДЕЛ 8. Комната отдыха									
28	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Банкетка 1370х420х425	шт	6	6000,00	–	36000	–		–	36000
					–	–	–	–	36000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36000	–	–	–	36000
							–	–	36000	–	
		Стоимость оборудования	Тенге				36000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				36000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36000				
		РАЗДЕЛ 9. Игровая площадка									

29	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Скамья 3000x300x300	шт	14	14000,00	–	196000	–		–	196000
					–	–	–	–	196000	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				196000	–	–	–	196000
							–	–	196000	–	
Стоимость оборудования			Тенге				196000				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				196000				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				196000				
РАЗДЕЛ 10. Инвентарная											
30	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Стеллаж металлический 1000x300x1850	шт	4	16504,00	–	66016	–		–	66016
					–	–	–	–	66016	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				66016	–	–	–	66016
							–	–	66016	–	
Стоимость оборудования			Тенге				66016				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				66016				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				66016				
РАЗДЕЛ 11.Лаборатория хим.анализа											
31	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф вытяжной профильный 985x700x2100	шт	1	50700,00	–	50700	–		–	50700
					–	–	–	–	50700	–	
32	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол рабочий Nova Plast 457x486x702	шт	1	25000,00	–	25000	–		–	25000
					–	–	–	–	25000	–	
33	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Тумба подкатная Nova Plast 457x486x702	шт	1	6900,00	–	6900	–		–	6900
					–	–	–	–	6900	–	
34	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Кресло для лаборатории 410x500x450-:-610	шт	1	1800,00	–	1800	–		–	1800
					–	–	–	–	1800	–	

35	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для одежды 1260х630х2000	шт	1	31500,00	–	31500	–		–	31500
					–	–	–	–	31500	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				115900	–	–	–	115900
							–	–	115900	–	
Стоимость оборудования			Тенге				115900				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				115900				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				115900				
РАЗДЕЛ 12. Инструкторская/ Деж.мед.сестра											
36	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Кушетка медицинская смотровая 1860х600х450	шт	1	37810,00	–	37810	–		–	37810
					–	–	–	–	37810	–	
37	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стол письменный однотумбовый 1100х600х750	шт	1	15650,00	–	15650	–		–	15650
					–	–	–	–	15650	–	
38	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Стул мягкий 420х420х770	шт	1	6000,00	–	6000	–		–	6000
					–	–	–	–	6000	–	
39	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для одежды 1260х630х2000	шт	1	31500,00	–	31500	–		–	31500
					–	–	–	–	31500	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				90960	–	–	–	90960
							–	–	90960	–	
Стоимость оборудования			Тенге				90960				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				90960				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				90960				
РАЗДЕЛ 13. Раздевальня											
40	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для раздевлок серии LE (металл с отверстиями в корпусе длявентиляции укомплектованы крючками и полками 1130х470х1830)	шт	5	38900,00	–	194500	–		–	194500
					–	–	–	–	194500	–	

41	Прайс ЛистТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Банкетка 1370х420х425	шт	4	6000,00	–	24000	–		–	24000
					–	–	–	–	24000	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				218500	–	–	–	218500
							–	–	218500	–	
Стоимость оборудования			Тенге				218500				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				218500				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				218500				
РАЗДЕЛ 14. Раздевальня											
42	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан	Шкаф для раздевалок серии LE (металл с отверстиями в корпусе длявентиляции укомплектованы крючками и полками 1130х470х1830)	шт	3	38900,00	–	116700	–		–	116700
					–	–	–	–	116700	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				116700	–	–	–	116700
							–	–	116700	–	
Стоимость оборудования			Тенге				116700				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				116700				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				116700				
РАЗДЕЛ 15.Тренажерный зал											
43	Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007" Казахстан	Зеркало	шт	13,5	55000,00	–	742500	–		–	742500
					–	–	–	–	742500	–	
44	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Беговая дорожка	шт	2	1092342,00	–	2184684	–		–	2184684
					–	–	–	–	2184684	–	
45	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Велотренажер	шт	2	548170,00	–	1096340	–		–	1096340
					–	–	–	–	1096340	–	
46	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Скамья для жима лежа	шт	3	228690,00	–	686070	–		–	686070
					–	–	–	–	686070	–	
47	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Скамья регулируемая	шт	2	222554,00	–	445108	–		–	445108
					–	–	–	–	445108	–	

48	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Гриф для штанги	шт	4	112360,00	–	449440	–		–	449440
					–	–	–	–	449440	–	
49	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Силовая рама	шт	1	485135,00	–	485135	–		–	485135
					–	–	–	–	485135	–	
50	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Стойка для гантелей	шт	2	145000,00	–	290000	–		–	290000
					–	–	–	–	290000	–	
51	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Блины для штанги 5 кг	шт	8	16340,00	–	130720	–		–	130720
					–	–	–	–	130720	–	
52	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Блины для штанги 10 кг	шт	8	32340,00	–	258720	–		–	258720
					–	–	–	–	258720	–	
53	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Блины для штанги 15 кг	шт	8	47670,00	–	381360	–		–	381360
					–	–	–	–	381360	–	
54	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Блины для штанги 20 кг	шт	8	54480,00	–	435840	–		–	435840
					–	–	–	–	435840	–	
55	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Блины для штанги 25 кг	шт	8	72500,00	–	580000	–		–	580000
					–	–	–	–	580000	–	
56	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Тренажер "Баттерфляй	шт	1	5357,14	–	5357	–		–	5357
					–	–	–	–	5357	–	
57	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Набор гантелей от 1кг до 45кг	шт	1	330000,00	–	330000	–		–	330000
					–	–	–	–	330000	–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				8501274	–	–	–	8501274
							–	–	8501274	–	
Стоимость оборудования			Тенге				8501274				

ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				8501274				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				8501274				
РАЗДЕЛ 16.Раздевальня											
58	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан**	**Шкаф для раздевалок серии LE (металл с отверстиями в корпусе длявентиляции укомплектованы крючками и полками. 1130x470x1830)**	**шт**	**3**	**38900,00**	**–**	**116700**	**–**		**–**	**116700**
					–	**–**	**–**	**–**	**116700**	**–**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			**Тенге**				**116700**	**–**	**–**	**–**	**116700**
							–	**–**	**116700**	**–**	
Стоимость оборудования			Тенге				**116700**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**116700**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**116700**				
РАЗДЕЛ 17.Борцовый зал											
59	**Прайс Лист ТОО "Intersport" Казахстан**	**Маты борцовые 8 x8 м**	**шт**	**1**	**299000,00**	**–**	**299000**	**–**		**–**	**299000**
					–	**–**	**–**	**–**	**299000**	**–**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			**Тенге**				**299000**	**–**	**–**	**–**	**299000**
							–	**–**	**299000**	**–**	
Стоимость оборудования			Тенге				**299000**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**299000**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**299000**				
РАЗДЕЛ 18.Медпункт врача											
60	**Прайс Лист ТОО "Бейбарыс- Актобе 2007"Казахстан**	**Стул мягкий 420x420x770**	**шт**	**2**	**6000,00**	**–**	**12000**	**–**		**–**	**12000**
					–	**–**	**–**	**–**	**12000**	**–**	
61	**Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан**	**Лампа бактерицидная**	**шт**	**1**	**16700,00**	**–**	**16700**	**–**		**–**	**16700**
					–	**–**	**–**	**–**	**16700**	**–**	
набор врача											
62	**Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан**	**Лента измерительная**	**шт**	**1**	**3000,00**	**–**	**3000**	**–**		**–**	**3000**
					–	**–**	**–**	**–**	**3000**	**–**	

63	Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Лоток почкообразный	шт	1	1500,00	–	1500	–		–	1500
					–	–	–	–	1500	–	
64	Прайс Лист ТОО "MFITNESS" Казахстан	Секундомер	шт	1	3462,00	–	3462	–		–	3462
					–	–	–	–	3462	–	
65	Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Стакан для дезинфикционного раствора	шт	1	2300,00	–	2300	–		–	2300
					–	–	–	–	2300	–	
66	Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Термометр медицинский	шт	1	1800,00	–	1800	–		–	1800
					–	–	–	–	1800	–	
67	Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Тонометр	шт	1	8322,00	–	8322	–		–	8322
					–	–	–	–	8322	–	
68	Прайс ЛистТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Фанендоскоп	шт	1	1490,00	–	1490	–		–	1490
					–	–	–	–	1490	–	
69	Прайс Лист ТОО "Центр мединской техники"Казахстан	Шпатель медицинский	шт	20	555,00	–	11100	–		–	11100
					–	–	–	–	11100	–	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				61674	–	–	–	61674
							–	–	61674	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				61674				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				61674				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				61674				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								10833203
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						10833203		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13339223

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				517062				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142203			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47823			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1217178		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						10833203		
- Накладные расходы	Тенге							443944	
- Сметная прибыль	Тенге							185631	
Итого	Тенге					13 339 223,00			
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					37 590,30			
Итого	Тенге					13 376 813,30			
Зимнее удоражание 2,079%	Тенге					52 881,66			
Итого	Тенге					13 429 694,96			
Непредвиденные работы 2%	Тенге					51 929,84			
Итого	Тенге					13 481 624,80			
Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					12 132 647,81			
НДС, 12%	Тенге					1 455 917,74			
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					13 588 565,54			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ **Искаков А.К.**