**Заказчик - АО "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан"**
**Плательщик- Корпоративный фонд «Birgemiz-Turkistan»**
**Инженер - ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Подрядчик - ТОО "Таймас Company"**
**Договор № 58 от 21 мая 2020г.**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство индивидуальных жилых домов для повторных применений в поселке Мырзакент,Мактааральского района,Туркестанской области, улица "Жоба -1" участок №44.**

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за июль 2020 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Фундамент** | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3** | | **35,022** | **1681,68** | **--** | **58896** | **--** | **--** | **42405** | **109405** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1681,68** | **--** | **58896** | **--** | | **8104** | |
| 2 | **Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | | **8,31** | **799,16** | **--** | **6641** | **--** | **--** | **4782** | **12336** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **799,16** | **--** | **6641** | **--** | | **914** | |
| 3 | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | | **89,57** | **161,77** | **76,23** | **14489** | **6828** | **--** | **7803** | **24076** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **85,54** | **35,46** | **7661** | **3176** | | **1783** | |
| | | **Ленточный фундамент** | | | | | | | | | | |
| 4 | **Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытие полиэтиленовой пленкой** | **м2 покрытия** | | **195,48** | **241,93** | **0,27** | **47293** | **54** | **22281** | **24734** | **77790** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | **127,67** | **0,14** | **24958** | **26** | | **5762** | |
| 5 | **Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная.Устройство** | **м3** | | **7,96** | **15284,62** | **1111,53** | **121666** | **8848** | **102642** | **11035** | **143316** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **1278,45** | **244,94** | **10176** | **1950** | | **10616** | |
| 6 | **Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство** | **м3** | | **20,2** | **27259,72** | **2055,09** | **550646** | **41513** | **422014** | **87020** | **688680** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | **4312,80** | **421,18** | **87119** | **8508** | | **51013** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С121-050309-0303<br>2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,58538 | 247045,00 | -- | 144615 | -- | 144615 | -- | 156184 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 11569 | |
| 8 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | м2 поверхности | | 51,68 | 875,56 | 19,75 | 45249 | 1021 | 29645 | 13692 | 63656 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 282,17 | 2,70 | 14583 | 140 | | 4715 | |
| | | **Фундаментные стеновые блоки -ФБС** | | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка | шт.сборных конструкций | | 28 | 1637,23 | 834,30 | 45842 | 23360 | 6808 | 29032 | 80864 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 559,78 | 318,92 | 15674 | 8930 | | 5990 | |
| 10 | С121-041201-9903<br>2104-1201-9903<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 2,65 | 30931,50 | -- | 81968 | -- | 81968 | -- | 88526 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6557 | |
| 11 | С121-041201-9911<br>2104-1201-9911<br>РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | | 9,774 | 21214,98 | -- | 207355 | -- | 207355 | -- | 223944 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 16588 | |
| 12 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство | м3 | | 1,53 | 19190,79 | 1010,05 | 29362 | 1545 | 21120 | 6606 | 38846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 6697 | 562 | | 2877 | |
| | | **Обвязочный пояс** | | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке.Устройство | м3 | | 8,59 | 32935,14 | 4813,36 | 282913 | 41347 | 155108 | 86352 | 398805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 86458 | 8433 | | 29541 | |
| 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 ммСТ РК 2591-2014 | т | | 0,35872 | 221796,00 | -- | 79563 | -- | 79563 | -- | 85928 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6365 | |
| 15 | Е11-060301-0404<br>1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Ав-1,2,3,4/.Установка прибетонировании | т | | 0,11729 | 43725,15 | 2192,58 | 5129 | 257 | 50 | 4464 | 10360 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 41110,20 | 717,61 | 4822 | 84 | | 767 | |
| 16 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014 | т | | 0,04095 | 221796,00 | -- | 9083 | -- | 9083 | -- | 9809 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 727 | |
| 17 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014 | т | | 0,07634 | 212819,00 | -- | 16247 | -- | 16247 | -- | 17546 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1300 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 51,68 | 875,56 | 19,75 | 45249 | 1021 | 29645 | 13692 | 63656 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 282,17 | 2,70 | 14583 | 140 | | 4715 | |
| | | | | | Стены | | | | | | | |
| 19 | Е11-080301-0101<br>1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки | м3кладки | | 59,97 | 8686,81 | 2688,40 | 520948 | 161223 | 102504 | 272369 | 856782 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 4289,16 | 594,44 | 257221 | 35649 | | 63465 | |
| 20 | С121-030301-0403<br>2103-0301-0403<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007 | м3 | | 55,1724 | 19994,00 | -- | 1103117 | -- | 1103117 | -- | 1191366 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 88249 | |
| 21 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки | т металлических изделий | | 0,0996 | 378231,69 | 2257,49 | 37672 | 225 | 30717 | 6326 | 47518 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 67567,20 | 729,54 | 6730 | 73 | | 3520 | |
| | | Монолитный сердечник МС-1,2,3 | | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-060501-0106<br>1106-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | | 10,03 | 27713,35 | 4741,09 | 277965 | 47553 | 170846 | 63535 | 368820 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5938,80 | 1022,17 | 59566 | 10252 | | 27320 | |
| 23 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профилякласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,19341 | 221796,00 | -- | 42898 | -- | 42898 | -- | 46329 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3432 | |
| 24 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,21456 | 212819,00 | -- | 45662 | -- | 45662 | -- | 49315 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3653 | |
| | | Монолитная перемычка Прм-1 (1 шт) | | | | | | | | | | |
| 25 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,144 | 42040,27 | 4446,62 | 6054 | 640 | 3239 | 2099 | 8805 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 2175 | 131 | | 652 | |
| 26 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00224 | 228894,00 | -- | 513 | -- | 513 | -- | 554 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| 27 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00768 | 221796,00 | -- | 1703 | -- | 1703 | -- | 1840 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| | | Монолитная перемычка Прм-2 (3 шт) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,396 | 42040,27 | 4446,62 | 16648 | 1761 | 8906 | 5772 | 24213 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 5981 | 361 | | 1794 | |
| 29 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00672 | 228894,00 | -- | 1538 | -- | 1538 | -- | 1661 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 30 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02142 | 221796,00 | -- | 4751 | -- | 4751 | -- | 5131 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 380 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-3 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 31 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,04 | 42040,27 | 4446,62 | 1682 | 178 | 900 | 583 | 2446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 604 | 36 | | 181 | |
| 32 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00126 | 228894,00 | -- | 288 | -- | 288 | -- | 311 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 33 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0044 | 221796,00 | -- | 976 | -- | 976 | -- | 1054 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-4/Прм-4** | | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,24 | 42040,27 | 4446,62 | 10090 | 1067 | 5398 | 3498 | 14675 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 3625 | 219 | | 1087 | |
| 35 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00448 | 228894,00 | -- | 1025 | -- | 1025 | -- | 1107 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 82 | |
| 36 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,01584 | 221796,00 | -- | 3513 | -- | 3513 | -- | 3794 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 281 | |
| | | **Монолитная перемычка Прм-5 (1 шт)** | | | | | | | | | | |
| 37 | Е11-060701-0109<br>1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перемычки. Устройство | м3 | | 0,09 | 42040,27 | 4446,62 | 3784 | 400 | 2025 | 1312 | 5503 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 1359 | 82 | | 408 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00182 | 228894,00 | -- | 417 | -- | 417 | -- | 450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00606 | 221796,00 | -- | 1344 | -- | 1344 | -- | 1452 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 108 | |
| | | Антисейсмический пояс | | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | | 9,54 | 32651,95 | 4813,36 | 311500 | 45919 | 169561 | 95901 | 439993 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 96020 | 9366 | | 32592 | |
| 41 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,102 | 228894,00 | -- | 23347 | -- | 23347 | -- | 25215 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1868 | |
| 42 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,49513 | 212819,00 | -- | 105373 | -- | 105373 | -- | 113803 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8430 | |
| | | | | | Вентшахта ВШ-1 | | | | | | | |
| 43 | Е11-080801-0501<br>1108-0801-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Трубы дымовые кирпичные. Кладка | м3 кладки (без вычета пустот) | | 0,075 | 37246,53 | 2000,56 | 2793 | 150 | 1593 | 1032 | 4131 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 13994,40 | 797,09 | 1050 | 60 | | 306 | |
| 44 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | | 0,0014256 | 69824,69 | 2257,49 | 100 | 3 | -- | 91 | 205 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 67567,20 | 729,54 | 96 | 1 | | 15 | |
| 45 | С121-050308-0111<br>2105-0308-0111<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | | 0,44 | 1688,00 | -- | 743 | -- | 743 | -- | 802 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 46 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/ | м3 | | 0,05 | 31450,19 | 4813,36 | 1573 | 241 | 829 | 503 | 2241 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 503 | 49 | | 166 | |
| 47 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0032 | 221796,00 | -- | 710 | -- | 710 | -- | 767 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 57 | |
| 48 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00048 | 228894,00 | -- | 110 | -- | 110 | -- | 119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | |
| 49 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные /Кр-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм | т | | 0,0102 | 20223,20 | 1379,72 | 206 | 14 | 3 | 176 | 413 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 18555,48 | 386,00 | 189 | 4 | | 31 | |
| 50 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,00812 | 221796,00 | -- | 1801 | -- | 1801 | -- | 1945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 144 | |
| 51 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00208 | 228894,00 | -- | 476 | -- | 476 | -- | 514 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 38 | |
| | | **Жалюзийная решетка ВЖ-1** | | | | | | | | | | |
| 52 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,0204 | 92433,26 | 1047,21 | 1886 | 21 | 1364 | 460 | 2533 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 501 | 10 | | 188 | |
| 53 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,0204 | 8850,03 | 58,03 | 181 | 1 | 162 | 17 | 213 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 18 | 1 | | 16 | |
| | | | | | **Покрытие** | | | | | | | |
| | | **Элементы покрытия** | | | | | | | | | | |
| 54 | Е11-100104-0101<br>1110-0104-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | м2перекрытия | | 48,4 | 1934,78 | 223,51 | 93643 | 10818 | 33143 | 48740 | 153774 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1026,48 | 92,43 | 49682 | 4474 | | 11391 | |
| 55 | С121-070602-0104<br>2107-0602-0104<br>РСНБ РК 2015 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | | 48,4 | 4646,00 | -- | 224866 | -- | 224866 | -- | 242856 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17989 | |
| 56 | С121-070203-0205<br>2107-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 2,2 | 54845,04 | -- | 120659 | -- | 120659 | -- | 130312 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9653 | |
| 57 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | | 0,08571 | 764602,52 | 7187,72 | 65534 | 616 | 59589 | 6429 | 77720 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 62171,20 | 1391,53 | 5329 | 119 | | 5757 | |
| 58 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | | 0,000091 | 633858,00 | -- | 58 | -- | 58 | -- | 62 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | | 1,44 | 32651,95 | 4813,36 | 47019 | 6931 | 25594 | 14476 | 66414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10065,00 | 981,77 | 14494 | 1414 | | 4920 | |
| 60 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014 | т | | 0,17088 | 221796,00 | -- | 37901 | -- | 37901 | -- | 40933 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3032 | |
| 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0432 | 228894,00 | -- | 9888 | -- | 9888 | -- | 10679 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | |
| 62 | Е11-100102-0602<br>1110-0102-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Обшивка плитами | м2 | | 136,6 | 219,63 | 14,32 | 30001 | 1956 | 1647 | 24622 | 58993 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 193,25 | 7,03 | 26398 | 960 | | 4370 | |
| 63 | С121-070509-0404<br>2107-0509-0404<br>РСНБ РК 2015 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм | м2 | | 140,015 | 571,00 | -- | 79949 | -- | 79949 | -- | 86344 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6396 | |
| | | | | | Кровля | | | | | | | |
| | | Устройство крыши | | | | | | | | | | |
| 64 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 136,6 | 704,50 | 26,21 | 96235 | 3580 | 64940 | 26025 | 132040 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 202,90 | 4,19 | 27715 | 572 | | 9781 | |
| 65 | Е11-120101-1303<br>1112-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2утепляемого покрытия | | 136,6 | 922,67 | 52,55 | 126037 | 7178 | 45588 | 68964 | 210601 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 536,39 | 12,37 | 73271 | 1690 | | 15600 | |
| 66 | С121-110102-0107<br>2111-0102-0107<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | | 14,0698 | 31208,00 | -- | 439090 | -- | 439090 | -- | 474218 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35127 | |
| 67 | Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида/. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 136,6 | 704,50 | 26,21 | 96235 | 3580 | 64940 | 26025 | 132040 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 202,90 | 4,19 | 27715 | 572 | | 9781 | |
| 68 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, укладка мауэрлата. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,47 | 98047,82 | 1428,29 | 46082 | 671 | 34255 | 10288 | 60880 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 23735,40 | 586,72 | 11156 | 276 | | 4510 | |
| 69 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,47 | 8850,03 | 58,03 | 4160 | 27 | 3710 | 391 | 4915 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 423 | 12 | | 364 | |
| 70 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 92433,26 | 1047,21 | 50838 | 576 | 36748 | 12403 | 68300 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 13514 | 267 | | 5059 | |
| 71 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,55 | 8850,03 | 58,03 | 4868 | 32 | 4341 | 458 | 5752 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 495 | 14 | | 426 | |
| 72 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка | м3 древесины в конструкции | | 2,05 | 98047,82 | 1428,29 | 200998 | 2928 | 149412 | 44874 | 265542 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 23735,40 | 586,72 | 48658 | 1203 | | 19670 | |
| 73 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины вконструкции | | 2,05 | 8850,03 | 58,03 | 18143 | 119 | 16180 | 1707 | 21438 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 1844 | 53 | | 1588 | |
| 74 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 193,51 | 790,25 | 21,51 | 152921 | 4162 | 15066 | 124431 | 299539 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 133693 | 1557 | | 22188 | |
| 75 | С121-100104-0110<br>2110-0104-0110<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитногопокрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 222,5365 | 2205,00 | -- | 490693 | -- | 490693 | -- | 529948 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39255 | |
| 76 | С121-070203-0404<br>2107-0203-0404<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/ | м3 | | 2,06 | 25051,00 | -- | 51605 | -- | 51605 | -- | 55733 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4128 | |
| 77 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | | 193,51 | 308,26 | 2,69 | 59651 | 521 | 52531 | 6149 | 71064 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 34,10 | 1,20 | 6599 | 232 | | 5264 | |
| 78 | Е11-100102-0205<br>1110-0102-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) иразвернутой поверхности карнизов | | 2,63 | 1654,01 | 24,94 | 4350 | 66 | 30 | 3857 | 8864 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1617,33 | 12,16 | 4254 | 32 | | 657 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С121-070203-0204<br>2107-0203-0204<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ8486-86 | м3 | | 0,39 | 50389,00 | -- | 19652 | -- | 19652 | -- | 21224 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1572 | |
| 80 | С121-070201-0201<br>2107-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/ | м3 | | 0,62 | 53018,00 | -- | 32871 | -- | 32871 | -- | 35501 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2630 | |
| 81 | Е11-150403-0302<br>1115-0403-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки /карниза/. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву | м2окрашиваемой поверхности | | 2,63 | 1047,05 | 3,25 | 2754 | 9 | 609 | 1712 | 4823 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 812,27 | 1,60 | 2136 | 4 | | 357 | |
| 82 | С121-100102-0114<br>2110-0102-0114<br>РСНБ РК 2015 | Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | | 28 | 1002,00 | -- | 28056 | -- | 28056 | -- | 30300 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | |
| | | **Ходовой мостик** | | | | | | | | | | |
| 83 | Е11-100104-0301<br>1110-0104-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Доски ходовые. Укладка | м ходов | | 21,9 | 45,37 | 5,11 | 994 | 112 | 47 | 792 | 1929 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 38,11 | 2,08 | 835 | 46 | | 143 | |
| 84 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,49275 | 35711,22 | -- | 17597 | -- | 17597 | -- | 19004 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1408 | |
| | | **Слуховые окна (1шт)** | | | | | | | | | | |
| 85 | Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | | 1 | 8188,50 | 855,62 | 8189 | 856 | 457 | 6514 | 15878 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 6876,48 | 360,91 | 6876 | 361 | | 1176 | |
| 86 | С121-070201-0401<br>2107-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,2382 | 35711,22 | -- | 8506 | -- | 8506 | -- | 9187 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 681 | |
| 87 | С121-070203-0203<br>2107-0203-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | | 0,073 | 54972,54 | -- | 4013 | -- | 4013 | -- | 4334 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 321 | |
| 88 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,3112 | 8850,03 | 58,03 | 2754 | 18 | 2456 | 259 | 3254 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 280 | 8 | | 241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | | 4,4 | 790,25 | 21,51 | 3477 | 95 | 342 | 2829 | 6811 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 690,89 | 8,05 | 3040 | 35 | | 505 | |
| 90 | С121-100103-0103<br>2110-0103-0103<br>РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | | 5,06 | 1370,00 | -- | 6932 | -- | 6932 | -- | 7487 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 555 | |
| 91 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2покрытия | | 5,94 | 3077,32 | 14,14 | 18279 | 84 | 11665 | 6028 | 26251 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1099,33 | 3,65 | 6530 | 22 | | 1945 | |
| 92 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /лестницы СЛ-1/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 92433,26 | 1047,21 | 1035 | 12 | 748 | 253 | 1391 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 275 | 5 | | 103 | |
| 93 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,0112 | 8850,03 | 58,03 | 99 | 1 | 88 | 9 | 117 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 10 | -- | | 9 | |
| 94 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/ | м3 | | 0,052 | 33697,21 | 1047,21 | 1752 | 54 | 420 | 1173 | 3159 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 1278 | 25 | | 234 | |
| 95 | Е11-150501-0303<br>1115-0501-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 площади проемов по наружному обводукоробок | | 0,35 | 1673,37 | 22,85 | 586 | 8 | 356 | 180 | 827 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 635,62 | 7,43 | 222 | 3 | | 61 | |
| 96 | С121-130211-0501<br>2113-0211-0501<br>РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | | 2 | 295,00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 97 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507<br>РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | шт. | | 2 | 503,00 | -- | 1006 | -- | 1006 | -- | 1086 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 98 | С121-130814-2211<br>2113-0814-2211<br>РСНБ РК 2015 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | | 1 | 827,00 | -- | 827 | -- | 827 | -- | 893 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| | | | | | Полы | | | | | | | |
| | | Узел 1 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытие полиэтиленовой пленкой | м2 покрытия | | 83,85 | 241,93 | 0,27 | 20286 | 23 | 9558 | 10610 | 33367 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 10705 | 11 | | 2472 | |
| 100 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство | м2 стяжки | | 83,85 | 595,60 | 29,01 | 49941 | 2432 | 18446 | 28451 | 84664 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 29063 | 1204 | | 6271 | |
| 101 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | | 83,85 | 769,22 | 60,70 | 64499 | 5090 | 55216 | 6188 | 76341 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 50,00 | 28,50 | 4193 | 2390 | | 5655 | |
| 102 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемойп оверхности | | 83,85 | 1580,42 | 85,29 | 132518 | 7151 | 67917 | 54979 | 202497 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 685,15 | 12,38 | 57450 | 1038 | | 15000 | |
| 103 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемойп оверхности | | 83,85 | 970,76 | 42,25 | 81398 | 3543 | 43192 | 33140 | 123701 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 413,40 | 7,06 | 34663 | 592 | | 9163 | |
| 104 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2изолируемо й поверхности | | 83,85 | 345,70 | 30,94 | 28987 | 2594 | -- | 26013 | 59400 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 314,76 | 15,28 | 26393 | 1281 | | 4400 | |
| 105 | С121-110103-0101<br>2111-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95 | м3 | | 2,590965 | 6564,00 | -- | 17007 | -- | 17007 | -- | 18368 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1361 | |
| 106 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство | м2 стяжки | | 83,85 | 595,60 | 29,01 | 49941 | 2432 | 18446 | 28451 | 84664 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 29063 | 1204 | | 6271 | |
| 107 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | | 83,85 | 384,61 | 30,35 | 32249 | 2545 | 27608 | 3094 | 38171 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 25,00 | 14,25 | 2096 | 1195 | | 2827 | |
| 108 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,1677 | 15334,38 | 1406,22 | 2572 | 236 | 6 | 2213 | 5168 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13896,80 | 606,02 | 2330 | 102 | | 383 | |
| 109 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,1677 | 308407,00 | -- | 51720 | -- | 51720 | -- | 55857 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4138 | |
| 110 | Е11-110101-1109<br>1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | | 83,85 | 968,70 | 15,96 | 81225 | 1338 | 48964 | 29404 | 119480 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 368,79 | 4,27 | 30923 | 358 | | 8850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Е11-110101-1110<br>1111-0101-1110<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полывыравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | | 83,85 | 143,24 | 2,72 | 12010 | 228 | 9918 | 1819 | 14935 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 22,23 | 0,85 | 1864 | 71 | | 1106 | |
| 112 | Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 83,85 | 3478,70 | 21,52 | 291689 | 1804 | 255484 | 33181 | 350860 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 410,27 | 10,71 | 34401 | 898 | | 25990 | |
| 113 | Е11-110101-4001<br>1111-0101-4001<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | | 75,4 | 367,34 | 0,82 | 27697 | 62 | 18301 | 8803 | 39420 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 123,79 | 0,41 | 9334 | 31 | | 2920 | |
| | | Узел 2 | | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-140202-0401<br>1114-0202-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытие полиэтиленовой пленкой | м2 покрытия | | 15,68 | 241,93 | 0,27 | 3794 | 4 | 1788 | 1984 | 6240 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 127,67 | 0,14 | 2002 | 2 | | 462 | |
| 115 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20/80/ мм. Устройство | м2 стяжки | | 15,68 | 595,60 | 29,01 | 9339 | 455 | 3449 | 5320 | 15832 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 5435 | 225 | | 1173 | |
| 116 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=12 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измененияотолщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | | 15,68 | 769,22 | 60,70 | 12061 | 952 | 10325 | 1157 | 14276 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 50,00 | 28,50 | 784 | 447 | | 1057 | |
| 117 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемойп оверхности | | 15,68 | 1580,42 | 85,29 | 24781 | 1337 | 12701 | 10281 | 37867 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 685,15 | 12,38 | 10743 | 194 | | 2805 | |
| 118 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемойп оверхности | | 15,68 | 970,76 | 42,25 | 15222 | 662 | 8078 | 6197 | 23132 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 413,40 | 7,06 | 6482 | 111 | | 1713 | |
| 119 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2изолируемо й поверхности | | 15,68 | 345,70 | 30,94 | 5421 | 485 | -- | 4864 | 11108 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 314,76 | 15,28 | 4935 | 240 | | 823 | |
| 120 | С121-110103-0101<br>2111-0103-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из Пеноплекса ГОСТ 10499-95 | м3 | | 0,484512 | 6564,00 | -- | 3180 | -- | 3180 | -- | 3435 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 254 | |
| 121 | Е11-110101-1103<br>1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20/50/ мм. Устройство | м2 стяжки | | 15,68 | 595,60 | 29,01 | 9339 | 455 | 3449 | 5320 | 15832 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 346,60 | 14,36 | 5435 | 225 | | 1173 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-110101-1104<br>1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщиныстяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | | 15,68 | 384,61 | 30,35 | 6031 | 476 | 5163 | 579 | 7138 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 25,00 | 14,25 | 392 | 223 | | 529 | |
| 123 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,03136 | 15334,38 | 1406,22 | 481 | 44 | 1 | 414 | 966 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13896,80 | 606,02 | 436 | 19 | | 72 | |
| 124 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,03136 | 308407,00 | -- | 9672 | -- | 9672 | -- | 10445 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | |
| 125 | Е11-110101-2702<br>1111-0101-2702<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 15,68 | 3505,04 | 75,21 | 54959 | 1179 | 34234 | 18884 | 79751 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 1246,56 | 34,66 | 19546 | 543 | | 5907 | |
| | | | | | Оконные и дверные проемы | | | | | | | |
| | | Окна | | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-100501-0106<br>1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | | 2,25 | 2257,99 | 173,08 | 5080 | 389 | 2531 | 2114 | 7770 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 960,20 | 83,52 | 2160 | 188 | | 576 | |
| 127 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | | 10,8 | 2983,75 | 176,32 | 32224 | 1904 | 16195 | 13524 | 49408 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1307,83 | 83,52 | 14125 | 902 | | 3660 | |
| 128 | С121-090201-0302<br>2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | | 13,05 | 19722,51 | -- | 257379 | -- | 257379 | -- | 277969 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20590 | |
| 129 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | | 1,14 | 3566,11 | 175,58 | 4065 | 200 | 2118 | 1657 | 6180 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1532,33 | 82,39 | 1747 | 94 | | 458 | |
| 130 | С121-090201-0102<br>2109-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | | 1,14 | 23686,23 | -- | 27002 | -- | 27002 | -- | 29162 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2160 | |
| 131 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | | 9,9 | 1207,25 | 5,01 | 11952 | 50 | 9529 | 2157 | 15238 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 239,66 | 2,48 | 2373 | 25 | | 1129 | |
| 132 | С121-090205-0203<br>2109-0205-0203<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | | 9,9 | 1464,00 | -- | 14494 | -- | 14494 | -- | 15653 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1159 | |
| 133 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м2 покрытия | | 1,98 | 3077,32 | 14,14 | 6093 | 28 | 3888 | 2009 | 8750 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | | 1099,33 | 3,65 | 2177 | 7 | | 648 | |
| | | Двери | | | | | | | | | | |
| 134 | Е11-090403-0402<br>1109-0403-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | | 2 | 3102,74 | 49,79 | 6205 | 100 | 1067 | 3504 | 10486 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 2518,87 | 20,32 | 5038 | 41 | | 777 | |
| 135 | С121-090402-0501<br>2109-0402-0501<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | | 2 | 41086,68 | -- | 82173 | -- | 82173 | -- | 88747 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6574 | |
| 136 | Е11-100107-0106<br>1110-0107-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях | м2 проемов | | 10,56 | 1779,66 | 78,10 | 18793 | 825 | 5856 | 11232 | 32428 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1146,95 | 34,90 | 12112 | 369 | | 2402 | |
| 137 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | 1,56 | 5794,26 | -- | 9039 | -- | 9039 | -- | 9762 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 723 | |
| 138 | С121-090102-0103<br>2109-0102-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | 9 | 4606,95 | -- | 41463 | -- | 41463 | -- | 44780 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3317 | |
| 139 | С121-090404-1005<br>2109-0404-1005<br>РСНБ РК 2015 | Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 | пара | | 6 | 3495,00 | -- | 20970 | -- | 20970 | -- | 22648 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1678 | |
| | | | | | Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | | 99,53 | 2038,21 | 14,34 | 202863 | 1427 | 78410 | 111223 | 339212 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1236,07 | 5,58 | 123026 | 555 | | 25127 | |
| 141 | С122-030201-0103<br>2203-0201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 | м2 | | 102,5159 | 385,00 | -- | 39469 | -- | 39469 | -- | 42626 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3157 | |
| 142 | Е11-150206-0208<br>1115-0206-0208<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовойоснове | м2 отделываемой поверхности | | 99,53 | 619,19 | 3,26 | 61628 | 324 | 21776 | 31702 | 100796 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 397,15 | 1,00 | 39528 | 99 | | 7466 | |
| 143 | Е11-150405-0103<br>1115-0405-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2окрашиваемой поверхности | | 99,53 | 615,31 | 4,57 | 61241 | 455 | 13430 | 38064 | 107250 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 475,80 | 2,25 | 47356 | 224 | | 7944 | |
| | | Стены | | | | | | | | | | |
| 144 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемойповерхности | | 43,87 | 2658,97 | 35,26 | 116649 | 1547 | 51333 | 51598 | 181706 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1453,60 | 16,59 | 63769 | 728 | | 13460 | |
| | | | | | Наружняя отделка | | | | | | | |
| | | Отделка цоколя | | | | | | | | | | |
| 145 | Е11-150201-0101<br>1115-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 41,04 | 1211,45 | 32,39 | 49718 | 1329 | 14512 | 27993 | 83927 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 825,46 | 27,14 | 33877 | 1114 | | 6217 | |
| 146 | Е11-150403-0308<br>1115-0403-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | | 41,04 | 833,07 | 3,25 | 34189 | 133 | 10201 | 19136 | 57591 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 581,26 | 1,60 | 23855 | 66 | | 4266 | |
| | | Утепление стен | | | | | | | | | | |
| 147 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемойповерхности | | 120,6 | 2658,97 | 35,26 | 320671 | 4253 | 141114 | 141844 | 499517 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 1453,60 | 16,59 | 175304 | 2001 | | 37001 | |
| 148 | ТОО "Nurly Group" стр. | Утеплитель КАМКОР | литр | | 120,6 | 2413,39 | -- | 291055 | -- | 291055 | -- | 314340 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23284 | |
| | | Отделка стен | | | | | | | | | | |
| 149 | Е11-150212-0202<br>1115-0212-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зернадо 1,8 мм "Аспол" | м2 отделываемой поверхности | | 120,6 | 1198,73 | 9,08 | 144567 | 1095 | 50157 | 75069 | 237207 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 773,75 | 4,32 | 93315 | 521 | | 17571 | |
| 150 | Е11-150402-0403<br>1115-0402-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | | 120,6 | 167,54 | 1,42 | 20205 | 171 | 10449 | 7733 | 30173 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 79,47 | 0,68 | 9585 | 81 | | 2235 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | | 39,9 | 558,44 | 0,79 | 22282 | 31 | 5001 | 13800 | 38968 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 432,32 | -- | 17250 | -- | | 2887 | |
| 152 | Е11-150402-0403<br>1115-0402-0403<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы | м2 окрашиваемой поверхности | | 7,98 | 167,54 | 1,42 | 1337 | 11 | 692 | 512 | 1997 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 79,47 | 0,68 | 634 | 5 | | 148 | |
| | | | | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | Крыльцо | | | | | | | | | | |
| 153 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | | 2,32 | 23075,97 | 1010,05 | 53536 | 2343 | 41038 | 10017 | 68638 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4377,34 | 367,58 | 10155 | 853 | | 5084 | |
| 154 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,10352 | 15334,38 | 1406,22 | 1587 | 146 | 2 | 1366 | 3190 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 13896,80 | 606,02 | 1439 | 63 | | 236 | |
| 155 | С121-050309-0302<br>2105-0309-0302<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,10352 | 264576,00 | -- | 27389 | -- | 27389 | -- | 29580 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2191 | |
| 156 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | | 0,003288 | 76699,53 | 17803,72 | 252 | 59 | 4 | 193 | 480 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 57417,50 | 6930,63 | 189 | 23 | | 36 | |
| 157 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0,003288 | 553075,00 | -- | 1819 | -- | 1819 | -- | 1964 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 158 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 мцельного сечения массой до 1 т /Ст-1 и Пр-1,2/. Монтаж | т конструкций | | 0,54744 | 25580,56 | 11550,21 | 14004 | 6323 | 1211 | 5695 | 21275 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 11818,40 | 3259,61 | 6470 | 1784 | | 1576 | |
| 159 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0,54744 | 553075,00 | -- | 302775 | -- | 302775 | -- | 326997 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24222 | |
| 160 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | м2 | | 15,87576 | 159,23 | 3,44 | 2528 | 55 | 1633 | 586 | 3362 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 52,91 | 0,54 | 840 | 9 | | 249 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Е11-090304-0101<br>1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | | 0,03081 | 76472,55 | 26763,56 | 2356 | 825 | 365 | 985 | 3608 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 37830,10 | 8505,60 | 1166 | 262 | | 267 | |
| 162 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,03081 | 581954,00 | -- | 17930 | -- | 17930 | -- | 19364 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1434 | |
| 163 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2окрашиваемой поверхности | | 0,89349 | 283,34 | 1,05 | 253 | 1 | 133 | 95 | 376 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 132,98 | 0,52 | 119 | -- | | 28 | |
| 164 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | | 0,01436 | 902007,64 | 1328,64 | 12953 | 19 | 9403 | 3221 | 17468 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 245916,00 | 573,21 | 3531 | 8 | | 1294 | |
| | | Ограждение | | | | | | | | | | |
| 165 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | | 1,51 | 19511,91 | 1168,75 | 29463 | 1765 | 19330 | 7987 | 40446 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5541,90 | 270,43 | 8368 | 408 | | 2996 | |
| 166 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка | м3 древесины в конструкции | | 0,282 | 92433,26 | 1047,21 | 26066 | 295 | 18842 | 6359 | 35020 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 24570,00 | 486,36 | 6929 | 137 | | 2594 | |
| 167 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | | 0,282 | 8850,03 | 58,03 | 2496 | 16 | 2226 | 235 | 2949 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 899,34 | 25,86 | 254 | 7 | | 218 | |
| 168 | Е11-090604-0105<br>1109-0604-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ограждения, лестницы, перила, трапы. Монтаж | т конструкций | | 0,41087 | 123810,49 | 37608,45 | 50870 | 15452 | 3514 | 25324 | 82290 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 77649,00 | 11677,93 | 31904 | 4798 | | 6096 | |
| 169 | С121-060208-0501<br>2106-0208-0501<br>РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 0,0004109 | 581954,00 | -- | 239 | -- | 239 | -- | 258 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 19 | |
| 170 | Е11-150403-1002<br>1115-0403-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемойповерхности | | 0,0119152 | 283,34 | 1,05 | 3 | -- | 1 | 1 | 5 |
| | | *НР - 80%* | | | | 132,98 | 0,52 | 2 | -- | | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отмостка | | | | | | | | | |
| 171 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 6,19 | 17462,95 | 8,16 | 108096 | 51 | 84529 | 22105 | 140617 |
| | | | | | 3799,08 | -- | 23516 | -- | | 10416 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 10692423 | 507351 | 7853666 | 2185265 | 13907894 |
| | | | | | | | 2331406 | 130179 | -- | 1030212 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10192075 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3178837 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2410122 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2849316 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1392441 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2149753 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 987346 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 13329174 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1983 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2410122 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 500348 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6159 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 51462 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 426912 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 35509 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 42869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 578725 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 37 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 51462 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 13907908 | | | | |
| | | Оборудование | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | Итого без оборуждование | Тенге | | | | 13907908 | | | | |
| | | Временные здание и сооружение 0,9% | Тенге | | | | 125171 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | | 14033079 | | | | |
| | | Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,35% | Тенге | | | | 49116 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 14082195 | | | | |
| | | Непредвиденные расходы и затраты 2% | Тенге | | | | 281644 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | Тенге | | | | 14363839 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 1723661 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | | 16087500 | | | | |
| | | Всего к оплате с понижающим коэфицентом К=0,84537688741 | Тенге | | | | 13600000 | | | | |

**Инженер:**
**ТОО «Люкс Строй инжиниринг»**
**Усенов.С**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Таймас Сервису"**
**А. Асильбеков**