Форма 4

Заказчик: ТОО Мирас Парк"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: ЖК Мирас Парк

Договор генерального подряда №9-30М/Р от 25.09.2013 года

Акт выполненных работ
за ноябрь-май 2016 г.

Благоустройство территории

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
		завоз недостающего пригодного для насыпи грунта										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4618,6		255,49	245,41	1180006	1133451	1847	218046	1509896
						9,68	55,89	44708	258134		111844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,554232	3311,00				1835		
2	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	228620,7		38,00	--	8687587	--		--	9382594
						--	--	--	--		695007	
		планировка										
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	674,8		176,98	169,26	119426	114217	--	19896	150468
						7,72	33,23	5209	22424		11146	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11212,6		24,20	19,92	271345	223355	1458	109067	410845
						4,15	9,36	46532	104950		30433	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00004	0,448504	3311,00				1485		
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11212,6		39,11	39,11	438525	438525	--	138938	623660
						--	17,21	--	192969		46197	

		Плодородный грунт										
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2870		255,49	245,41	733256	704326	1148	135494	938250
						9,68	55,89	27782	160404		69500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012	0,3444	3311,00				1140		
7	412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	142065		38,00	--	5398470	--		--	5830348
						--	--	--	--		431878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					16828615	2613874	4453	621441	18846061
								124231	738881	--	1396005	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16828615				
		Материалы	Тенге					4453				
		Всего заработная плата	Тенге						863112			
		Транспортные расходы	Тенге					14086057				
		Накладные расходы	Тенге					621441				
		Сметная прибыль	Тенге					1396005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					18846061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						863112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18846061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						863112			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
		Покрытие проездов Тип 1										
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	595,8925		4030,97	1136,51	2402025	677238	1611174	321254	2941142
						190,66	308,52	113613	183845		217862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	655,48175	2458,00				1611174		
8.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	29,794625	--				--		
9	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	2383,57		1123,74	316,36	2678513	754066	1756906	465657	3395704
						70,29	110,60	167541	263623		251534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	450,49473	3421,00				1541142		
9.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,02	47,6714	--				--		
10	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=7	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 (до 8 см)	м2 покрытия	2383,57		-408,78	-107,05	-974356	-255162	-719194	-97513	-1157618
						--	-37,88	--	-90290		-85749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0882	210,230874	3421,00				719200		

11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2383,57		1490,89	203,45	3553641	484938	2997005	161020	4011834
						30,08	32,47	71698	77395		297173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	228,584363	13095,00				2993312		
11.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,025743	140354,00				3613		
11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,38357	31,00				74		
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2383,57		619,07	0,08	1475597	191	1450140	27287	1623115
						10,60	--	25266	--		120231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0464	110,597648	13095,00				1448276		
12.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000006	0,013348	140354,00				1873		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2383,57		1629,31	214,79	3883574	511967	3299909	158986	4365965
						30,08	31,68	71698	75511		323405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	232,636432	14169,00				3296226		
13.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,025743	140354,00				3613		
13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	2,38357	31,00				74		
		Покрытие спортивных площадок Тип 2										
14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	297,92		4030,97	1136,51	1200907	338589	805517	160613	1470442
						190,66	308,52	56801	91914		108922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	327,712	2458,00				805516		
14.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	14,896	--				--		
15	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1489,6		1123,74	316,36	1673923	471250	1097969	291010	2122128
						70,29	110,60	104704	164750		157195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	281,5344	3421,00				963129		
15.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,02	29,792	--				--		
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1489,6		1490,89	203,45	2220830	303059	1872964	100628	2507175
						30,08	32,47	44807	48367		185717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0959	142,85264	13095,00				1870655		
16.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,016088	140354,00				2258		
16.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,4896	31,00				46		

17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		1489,6	309,54	0,04	461091	60	453136	8526	507187
						5,30	--	7895	--		37569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0232	34,55872	13095,00				452546		
17.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000003	0,004171	140354,00				585		
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1489,6	1629,31	214,79	2427020	319952	2062261	99358	2728488
						30,08	31,68	44807	47191		202110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	145,38496	14169,00				2059959		
18.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,016088	140354,00				2258		
18.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	1,4896	31,00				46		
		Тротуары из асфальтобетона Тип 3										
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		29,876	3969,13	1179,87	118582	35250	77636	16527	145918
						190,66	321,56	5696	9607		10809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	36,44872	2130,00				77636		
19.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	2,09132	--				--		
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		14,938	2000,60	1709,43	29885	25535	--	12400	45668
						291,17	477,47	4349	7132		3383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	1,04566	--				--		
21	211-201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		18,82188	3354,00	--	63129	--	63129	--	68179
						--	--	--	--		5050	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		298,76	1629,31	214,79	486773	64171	413615	19928	547237
						30,08	31,68	8987	9465		40536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	29,158976	14169,00				413154		
22.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,003227	140354,00				453		
22.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,29876	31,00				9		
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		298,76	348,62	0,04	104154	12	102559	1710	114333
						5,30	--	1583	--		8469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	7,229992	14169,00				102442		
23.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000003	0,000837	140354,00				117		

		Тротуары из тротуарной плитки Тип 4 (4а)										
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		7,0399	4030,97	1136,51	28378	8001	19035	3795	34747
						190,66	308,52	1342	2172		2574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	7,74389	2458,00				19034		
24.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	0,351995	--				--		
25	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		140,798	894,28	166,94	125913	23505	52183	62865	203881
						356,72	56,70	50225	7983		15102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	24,498852	2130,00				52183		
25.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,02	2,81596	--				--		
26	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары песчано-гравийной смеси. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		140,798	135,88	16,24	19132	2287	13495	4433	25450
						23,79	5,36	3350	755		1885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,045	6,33591	2130,00				13495		
27	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		112,7	2346,90	44,50	264496	5015	188663	78975	370949
						628,38	20,47	70818	2307		27478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,05635	12046,00				679		
27.2	255-102-0107	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	112,7	1668,00				187984		
28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		28,098	678,90	44,50	19076	1250	170	19690	41867
						628,38	20,47	17656	575		3101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,014049	12046,00				169		
29	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2		28,098	8849,00	--	248639	--	248639	--	268530
						--	--	--	--		19891	
		Площадка с усиленной тротуарной плиткой Тип 5										
30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		453,18	4030,97	1136,51	1826755	515044	1225308	244316	2236757
						190,66	308,52	86403	139815		165686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	498,498	2458,00				1225308		
30.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,05	22,659	--				--		
31	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия		1812,72	1123,74	316,36	2037026	573472	1336138	354135	2582454
						70,29	110,60	127416	200487		191293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	342,60408	3421,00				1172049		

31.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,02	36,2544	--				--			
32	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 12 см. Устройство	м2 покрытия	1812,72		2247,17	64,48	4073490	116885	3882628	111846	4520162
						40,81	16,32	73977	29584		334827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1224	221,876928	16611,00				3685598		
32.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0	0,000272	140019,00				38		
32.3	261-102-0332	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	кг	0,00036	0,652579	--				--		
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,069608		275482,00	--	1947550	--	1947550	--	2103354
						--	--	--	--		155804	
34	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	1812,72		4937,90	44,50	8951030	80666	7731287	1270278	11039013
						628,38	20,47	1139077	37106		817705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,90636	12046,00				10918		
34.2	255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	1812,72	4259,00				7720374		
		Площадка из щебня Тип 6										
35	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1321,95		1020,15	273,45	1348587	361487	927242	202277	1674934
						45,28	96,40	59858	127436		124069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	249,84855	3421,00				854732		
35.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,03	39,6585	--				--		
		Отмостка асфальтобетонная (см. АР-лист 63, узел 15)										
36	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,561		3969,13	1179,87	228467	67914	149578	31843	281134
						190,66	321,56	10975	18509		20825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	70,22442	2130,00				149578		
36.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	4,02927	--				--		
37	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	383,74		1629,31	214,79	625231	82424	531264	25596	702893
						30,08	31,68	11543	12157		52066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	37,453024	14169,00				530672		
37.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000011	0,004144	140354,00				582		
37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	0,38374	31,00				12		
38	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	383,74		-348,62	-0,04	-133779	-15	-131730	-2197	-146854

						-5,30	--	-2034	--		-10878	
38.1	212-501-0203	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	9,286508	14169,00				131581		
38.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000003	0,001074	140354,00				151		
		Отмостка под усиленную тротуарную плитку (см. АР-лист 63, узел 14)										
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,815		3969,13	1179,87	42926	12761	28103	5983	52822
						190,66	321,56	2062	3478		3913	
39.1	211-601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	13,1943	2130,00				28104		
39.2	261-107-0369	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,75705	--				--		
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	72,1		1088,89	114,13	78509	8229	36443	35082	122678
						469,30	48,33	33837	3485		9087	
40.1	212-101-0501	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	2,20626	14025,00				30943		
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (20-80 мм)	м2 покрытия	72,1		360,94	20,75	26024	1496	20629	4435	32896
						54,08	11,36	3899	819		2437	
41.1	212-101-0501	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	1,47084	14025,00				20629		
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13699		20054,38	1660,22	2747	228	3	2389	5547
						18362,80	801,46	2516	110		411	
42.1	261-102-0220	В ТОМ ЧИСЛЕ: Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,038357	112,00				4		
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13699		296003,00	--	40549	--	40549	--	43793
						--	--	--	--		3244	
44	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	72,1		4603,90	44,50	331941	3209	283426	50525	413063
						628,38	20,47	45306	1476		30597	
44.1	212-401-0201	В ТОМ ЧИСЛЕ: Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,0005	0,03605	12046,00				434		
44.2	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1	72,1	3925,00				282993		
		Бортовые камни										
45	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2436		1988,41	35,75	4843767	87087	2260608	2738588	8188944
						1024,66	16,28	2496072	39658		606588	
45.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	143,724	14532,00				2088597		
46	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	73,892		48258,00	--	3565880	--	3565880	--	3851150
						--	--	--	--		285270	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	296,8		1988,41	35,75	590160	10611	275430	333667	997733

		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1024,66	16,28	304119	4832		73906		
47.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	17,5112	14532,00				254473			
48	255-301-0301 РСНБ РК 2015	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм	шт.		593,6	2491,00	--	1478658	--	1478658	--		1596951
						--	--	--	--		118293		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					54416440	5692672	43455905	7325912		66681745
								5267862	1521254	--	4939390		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					54416440					
	Материалы		Тенге					36111502					
	Всего заработная плата		Тенге						6789116				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3715396					
	Местные материалы		Тенге					3629009					
		Накладные расходы	Тенге					7325912					
		Сметная прибыль	Тенге					4939390					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66681742					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4346
		Сметная заработная плата	Тенге						6789116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66681742					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										4346
		Сметная заработная плата	Тенге						6789116				
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение											
49	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма		70	8074,11	399,90	565188	27993	162045	341442		979160
						5359,28	183,61	375150	12853		72530		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
49.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,39	97,3	860,00				83678			
49.2	261-501-0105	Перегной	м3	0,463	32,41	2418,00				78367			
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (липа)	шт.		15,4	15064,06	1368,26	231987	21072	129539	78401		335219
						5284,16	501,01	81376	7716		24831		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
50.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,231	6931,00				1601			
50.2	254-103-3002	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	15,4	8289,00				127651			
50.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	30,8	--				--			
51	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (вяз)	шт.		22,4	13747,06	1368,26	307934	30649	158920	114037		455729
						5284,16	501,01	118365	11223		33758		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
51.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,336	6931,00				2329			
51.2	254-103-0602	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	22,4	6972,00				156173			
51.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	44,8	--				--			
52	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (туя)	шт.		23,8	18968,06	1368,26	451440	32565	293112	121165		618413
						5284,16	501,01	125763	11924		45808		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,357	6931,00				2474		
52.2	254-101-1202	Туя восточная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	23,8	12193,00				290193		
52.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	47,6	--				--		
53	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка (сосна)	шт.	8,4		17187,06	1368,26	144371	11493	88491	42764	202106
						5284,16	501,01	44387	4208		14971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,126	6931,00				873		
53.2	254-101-0802	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	1	8,4	10412,00				87461		
53.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	16,8	--				--		
54	1147-0102-0205 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	75,6		5300,81	232,50	400741	17577	110124	247377	699968
						3611,64	106,75	273040	8070		51849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,87	65,772	860,00				56564		
54.2	261-501-0105	Перегной	м3	0,293	22,1508	2418,00				53561		
55	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (можжевельник)	шт.	11,2		8658,94	1096,43	96980	12280	47633	36711	144387
						3309,52	415,25	37067	4651		10695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,168	6931,00				1164		
55.2	254-101-0501	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	1	11,2	4135,00				46312		
55.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	22,4	--				--		
56	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (снежноягодник)	шт.	35		14179,94	1096,43	496298	38375	342090	114723	659903
						3309,52	415,25	115833	14534		48882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,525	6931,00				3639		
56.2	254-104-0503	Снежноягодник с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4	шт.	1	35	9656,00				337960		
56.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	70	--				--		
57	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (вейгела)	шт.	16,8		14154,94	1096,43	237803	18420	163783	55067	316300
						3309,52	415,25	55600	6976		23430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,252	6931,00				1747		
57.2	254-104-1203	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	1	16,8	9631,00				161801		
57.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	33,6	--				--		
58	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка (форзиция)	шт.	12,6		13969,94	1096,43	176021	13815	120506	41300	234707
						3309,52	415,25	41700	5232		17386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,189	6931,00				1310		
58.2	254-104-1103	Лох серебристый с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х	шт.	1	12,6	9446,00				119020		
58.3	261-501-0109	Колья	шт.	2	25,2	--				--		

59	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	856,8		906,57	44,80	776749	38384	184212	505328	1384643
						646,77	23,44	554153	20083		102566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,25	214,2	860,00				184212		
60	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	856,8		5166,75	117,15	4426871	100375	3768162	514240	5336400
						651,65	30,38	558334	26030		395289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,063	53,9784	31,00				1673		
60.2	254-104-1201	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	7	5997,6	628,00				3766493		
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	26,6		779,10	--	20724	--	4575	14211	37730
						607,10	--	16149	--		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	5,32	860,00				4575		
62	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка	м2	26,6		3498,99	565,75	93073	15048	26167	49069	153513
						1949,54	146,71	51858	3902		11371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-501-0105	Перегной	м3	0,02	0,532	2418,00				1286		
62.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3	7,98	31,00				247		
62.3	254-105-0103	Бегония	шт.	8	212,8	115,00				24472		
63	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	341,6		583,26	0,26	199242	89	51718	106153	329826
						431,60	--	147435	--		24432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,136	46,4576	860,00				39954		
63.2	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,012	4,0992	2870,00				11765		
64	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6376,958		666,92	17,92	4252921	114275	822628	2944190	7772880
						520,00	4,65	3316018	29653		575769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	956,5437	860,00				822628		
65	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	6376,958		114,26	0,15	728631	957	274209	399050	1217895
						71,11	--	453465	--		90214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	318,8479	860,00				274209		
66	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6376,958		326,38	188,81	2081312	1204034	385806	707245	3011642
						77,07	48,96	491472	312216		223085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	127,53916	2870,00				366037		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					15688286	1697401	7133720	6432473	23890421
								6857165	479271	--	1769661	

Стоимость общестроительных работ			Тенге				15688286					
Материалы			Тенге				7133721					
Всего заработная плата			Тенге					7336436				
		Накладные расходы	Тенге				6432473					
		Сметная прибыль	Тенге				1769661					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				23890420					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5306
		Сметная заработная плата	Тенге					7336436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23890420					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5306
		Сметная заработная плата	Тенге					7336436				

РАЗДЕЛ 4.МАФЫ

67	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки	шт.	22,4	55371,00	127,00	1240310	2844	1188208	54925	1398857
					2199,00	36,00	49258	806		103622	
68	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	14	55617,00	190,00	778638	2660	738094	40446	884604
					2706,00	56,00	37884	784		65520	
69	8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом	шт.	7	77064,00	216,00	539448	1512	484295	47054	633423
					7663,00	69,00	53641	483		46921	
70	8601-0302-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья радиусная	шт.	22,4	75098,00	190,00	1682195	4256	1617325	64714	1886662
					2706,00	56,00	60614	1254		139754	
71	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	26,6	20022,00	--	532585	--	532585	--	575198
					--	--	--	--		42613	
72	8601-0104-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Весы"	комплект	1,4	67815,00	543,00	94941	760	83596	9439	112731
					7561,00	186,00	10585	260		8351	
73	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1,4	59052,00	1131,00	82673	1584	72060	7749	97656
					6449,00	399,00	9029	559		7234	
74	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1,4	67812,00	543,00	94937	760	83592	9439	112725
					7561,00	186,00	10585	260		8350	
75	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1,4	51518,00	1294,00	72125	1812	61871	7115	85579
					6030,00	457,00	8442	640		6339	

76	8601-0101-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с сидениями, шестиместная	комплект	1,4	305090,00	4609,00	427126	6452	402617	15019	477516
					12898,00	1686,00	18057	2360		35371	
77	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2,8	187833,00	523,00	525932	1465	448181	59948	632749
					27245,00	151,00	76286	423		46869	
78	8601-0306-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Наурыз"	шт.	22,4	52062,00	--	1166189	--	1166189	--	1259485
					--	--	--	--		93296	
79	8601-0202-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с кольцами	комплект	1,4	96583,00	1920,00	135216	2688	124094	6727	153298
					6024,00	702,00	8434	983		11355	
80	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1,4	125940,00	239,00	176316	335	162295	11591	202940
					9776,00	79,00	13686	111		15033	
81	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1,4	105394,00	239,00	147552	335	133531	11591	171874
					9776,00	79,00	13686	111		12732	
82	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	4,2	243830,00	--	1024086	--	1024086	--	1106011
					--	--	--	--		81925	
83	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей	комплект	1,4	143186,00	345,00	200460	483	190309	8492	225668
					6906,00	102,00	9668	143		16716	
84	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1,4	105041,00	499,00	147057	699	128945	17287	177492
					12438,00	142,00	17413	199		13147	
85	8601-0103-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1,4	99208,00	263,00	138891	369	126884	10324	161152
					8313,00	79,00	11638	111		11938	
86	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)	комплект	2,8	190693,00	577,00	533940	1616	477990	48297	628815
					19405,00	172,00	54334	482		46578	
87	8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1,4	403950,00	1012,00	565530	1417	516157	38151	651976
					34254,00	354,00	47956	496		48294	
88	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1,4	547373,00	891,00	766322	1247	717969	37636	868274

					33647,00	325,00	47106	455		64316	
89	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1,4	573496,00	750,00	802894	1050	766441	28855	898290
					25288,00	297,00	35403	416		66541	
90	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	379,68	39834,00	8678,00	15124173	3294863	9548952	2652824	19199278
					6006,00	3455,00	2280358	1311794		1422281	
91	8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	26,656	28310,00	4461,00	754631	118912	510516	129068	954391
					4697,00	1764,00	125203	47021		70692	
92	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	5,6	104785,00	180,00	586796	1008	503026	97731	739290
					14779,00	75,00	82762	420		54762	
93	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	23,52	39834,00	8678,00	936896	204107	591528	164334	1189336
					6006,00	3455,00	141261	81262		88106	
94	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	5,6	228955,00	4531,00	1282148	25374	1127588	103841	1496869
					23069,00	1618,00	129186	9061		110880	
95	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2,8	191927,00	2999,00	537396	8397	502962	21843	603977
					9299,00	1100,00	26037	3080		44738	
96	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1,4	105430,00	264,00	147602	369	140157	6521	166453
					5054,00	81,00	7076	113		12330	
97	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	5,6	82367,00	--	461255	--	461255	--	498155
					--	--	--	--		36900	
98	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1,4	234293,00	5866,00	328010	8212	274126	57931	416816
					32623,00	2508,00	45672	3511		30876	

99	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,4		42980,26	5677,19	60172	7948	6845	57770	127377
						32413,80	2555,98	45379	3578		9435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,291	0,4074	12877,00				5246		
99.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,00224	647579,00				1451		
100	223-401-0102 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, сдвижные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	16,8		45049,00	--	756823	--	756823	--	817369
						--	--	--	--		60546	
		Водоотвод с мини-футбольного поля										
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка дрен	км трубопровода	0,13818		448997,88	116307,16	62043	16071	373	50734	121799
						329994,00	40873,37	45599	5648		9022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	2,48724	144,00				358		
102	241-204-0501 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	139,5618		586,00	--	81783	--	81783	--	88326
						--	--	--	--		6543	
103	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	266,84		4624,38	2113,98	1233970	564095	68781	925533	2332264
						2252,64	958,93	601094	255881		172760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,08	21,3472	3222,00				68781		
28.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,00046	0,122746	--				--		
104	244-601-0303 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014 ЛВ-10.16.16-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С	шт.	266,84		12528,00	--	3342972	--	3342972	--	3610410
						--	--	--	--		267438	
105	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка решеток над лотком	т	1,574356		592244,42	10712,52	932404	16865	810119	104556	1119917
						66960,90	4449,63	105420	7005		82957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	1,574356	498969,00				785555		
106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,9016		26701,85	10747,18	24074	9689	1971	16783	44126
						13768,44	5034,57	12414	4539		3269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,119913	12877,00				1544		
107	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	5,6		9077,00	--	50831	--	50831	--	54897
						--	--	--	--		4066	
108	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2,8		2252,00	--	6306	--	6306	--	6810
						--	--	--	--		504	

109	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2,8	18935,00	--	53018	--	53018	--	57259
					--	--	--	--		4241	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				38638666	4310254	30087246	4924268	47048094
							4241166	1744249	--	3485161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33942815				
	Материалы		Тенге				25334261				
	Всего заработная плата		Тенге					5985415			
	Местные материалы		Тенге				57137				
		Накладные расходы	Тенге				4924268				
		Сметная прибыль	Тенге				3109493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41976576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3571
		Сметная заработная плата	Тенге					5985415			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1218078				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1218078				
		Сметная прибыль	Тенге				97446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1315524				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3477773				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3477773				
		Сметная прибыль	Тенге				278222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3755995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47048095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3571
		Сметная заработная плата	Тенге					5985415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								156466318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16490424				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14314201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4483655			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80681330		
		- Перевозка грузов	Тенге				14086057				
		- Накладные расходы	Тенге							19304094	
		- Сметная прибыль	Тенге							11590217	

	Итого СМР	**Тенге**			156 466 318						
	Итого стоимость инженерного оборудования	**Тенге**			-						
	Временные здания и сооружения 2,32%	**Тенге**			3 630 019						
	Итого в текущих ценах (К=2,557)				409 366 333						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			8 187 327						
	Итого сметная стоимость	**Тенге**			417 553 659						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**			50 106 439						
	Всего с НДС	**Тенге**			467 660 098						

Заказчик:
ТОО "Мирас Парк"

Директор _____ **Батырбек А.С.**

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Директор _____ **Есенбаев А.Т.**