МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ № 07

«21»қараша 2014 жыл ***Қазалы ауданы Жаңқожа батыр елді мекені***
(объектінің орналасқан жері)

«Мемлекеттік комиссиясын құру туралы» Қазалы ауданы әкімінің 2014 жылғы "13" қарашадағы №417 өкімімен құрылған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға:

Мақашов Сұлтан Ысқақұлы — Қазалы ауданы әкімінің орынбасары;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Төраға орынбасары- мемлекеттік сәулет -құрылыс бақылау органының өкілі

Теміров Болатбек Әбубәкірұлы — «Қазалы аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы;
(аты, әкесінің аты, тегі)

комиссия мүшелері - өкілдер:

Тапсырыс беруші

Оразалы Айбек Қонысбекұлы — Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы — «Қазалы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы» өртке қарсы қызмет подполковнигі, мемлекеттік өртке қарсы қызмет өкілі;
(аты, әкесінің аты, тегі)

бас мердігер

Утегенов Серик Дюсембаевич — «Қазалы Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
(аты, әкесінің аты, тегі)

бас жобалаушы

Есенбаев Аманбай Кашайманович — «Мекен и Компания» толық серіктестігінің директоры;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Техникалық қадағалаушы

Исаев Лесхан — Жеке кәсіпкер;
(аты, әкесінің аты, тегі)

Пайдаланушы ұйым

Орынбасаров Қайрақбай Жақсыбайұлы — Арықбалық ауылдық округінің әкімі;

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, «Жаңқожа батыр елді мекеніне кіре беріс 3,2шқ» аудандық маңыздағы автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (каулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 200_ жылғы " "___ № ___рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс жұмыстарын орындаған бас мердігер ***«Қазалы Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы *«Мекен и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі* әзірлеген.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасы:

«Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011 жылғы «26 »қазандағы № 02-4/157 бұйрығымен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *қыркүйек 2014 ж;* жұмыстың аяқталуы *қараша 2014 ж* құрылыстың ұзақтығы, 3 ай, норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша: нақты 6 ай; іс жүзінде 3 ай ;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі;

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы / бұрын қабылданғандарды	Оның ішінде іске	жалпы (бұрын қобылдағанда	оның ішінде іске

		ескере отырып/	қосу кешені немесе кезектегі	рды ескере отырып)	қосе кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

- Жер жұмыстары жүргізілген – 20885м^2;
- Жол қабаты салынған: оның ішінде жолдың негізгі қиыршық тас қабатына бұзу жұмыстары жүргізідген - 70 м^3;
- Жаңа материалды қоса отырып жолдың негізгі қиыршық тас қабатының профильдері түзетілген – 22931м^2;
- Қалыңдығы 3 см болатын жолдың жамылғы қабатына суық асфальтобетон қоспасы төселген – 1432 м^2;
- Жолдың жамылғы қабатына қара қиыршық тастар төселген – 22767 м^2;
- Қалыңдығы 4 см болатын жолдың жамылғы қабатына суық асфальтобетон қоспасы төселген – 22767 м^2;
- Қиыршық тас қоспасымен жол жиектері нығайтылған, қалыңдығы 10см – 9558,7м^2;
- Темір бағаналарды пайдалана отырып жол белгілері орнатылған – 10 дана;
- Темірбетоннан сигналды бағаналар орнатылған – 51 дана.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны (мың теңге):құрылыстың жалпы сметалық құны- 82696,0 мың теңге, құрылыс монтаж жұмыстарының құны - 69 842,0 мың теңге, пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны- 80 888,224 мың теңге;

17. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, «Жаңқожа батыр елді мекеніне кіре беріс 3,2 шк» аудандық маңыздағы автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Мақашов Сұлтан Ысқақұлы**

Мемлекеттік комиссиясы төрағасының орынбасары: **Теміров Болатбек Әбубәкірұлы**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Оразалы Айбек Қонысбекұлы**

Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы

Утегенов Серик Дюсембаевич

Есенбаев Аманбай Кашайманович

Исаев Лесхан

Орынбасаров Қайрақбай Жақсыбайұлы

Осы қосымша 2014 жылғы
«21» қарашадағы № мемлекеттік
қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға
қабылдау туралы актісінің
ажырамас бөлігі болып табылады

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісіне қосымша

2014 жыл «11» 12 № 1 Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
(объектінің орналасқан жері)

«Қазалы ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Қызылорда облысы Қазалы ауданы әкімі – Б.Жахановтың
2014 жылғы «13» қарашадағы №417 «Қазалы ауданы әкімінің кейбір өкімдеріне өзгерістер енгізу туралы» № 434 өкімдерімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясының құрамында:

тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – **Қызылорда облысының сәулет және қала құрылысы басқармасының өкілі** (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі
тораға орынбасары болып тағайындалады)
Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович – басқарма басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруалығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, («Қазалы-Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)**.
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы Қазалы ауданы мекенжайы бойынша
«Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы «Жаңқожа батыр ауылына кіре-беріс 3,2 шқ» аудандық автомобиль жолын күрделі жөндеу» нысанын
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Қазалы ауданы Әйтеке би кенті әкімінің 20___ жылғы «__» _____ № ___ жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген.

3. Құрылысты **«Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы «Жаңқожа батыр ауылына кіре-беріс 3,2 шқ» аудандық автомобиль жолын күрделі жөндеу»**
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер **«Қазалы-Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____жүзеге асырды.
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актіні қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Мекен и К» ЖШС-гі (мем.лицензия ГСЛ № 002458 12.12.2000 жыл)**
(ұйымның атауы)
орындаған бас жобалаушы **Жалпы түсіндірме қағазын, Сызбаларын, жобалау-сметалық құжаттамаларын,** әзірлеген.
(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
18 шілде 2011 жылғы жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруалығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен бекітілген;
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс **«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы негізінде (сараптама қорытындысы № 14-0265/11 27 тамыз 2011 жыл)**
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)
бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы ,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі** бекіткен.
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы: **қыркүйек 2014 жыл; жұмыстың аяқталуы: қараша 2014 жыл;**
құрылыстың ұзақтығы, **3 ай** :
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, құрылыс заттарының сертификаттары, желіні сынау актілері, өндірістік дәнекерлеу журналы, жасырын жұмыстарының актілері, пайдаланған материалдарының темір жол тасымалдау құжаттары.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. су құбыр желісінің қуаттылығы	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

- Жер жұмыстары салынған: оның ішінде жолдың негізгі қиыршық тас қабатына бұзу жұмыстары жүргізілген- 70 м3;
- Жаңа материалды қоса отырып жолдың негізі қиыршық тас қабатының профильдері түзетілген -22 391 м2;
- Қалындығы 3 см болатын жолдың жамылғы қабатына суық асфальтбетон қоспасы төселген – 1 432 м2;
- Жолдың жамылғы қабатына қара қиыршық тастар төселген – 22 767 м2;
- Қалыңдығы 4 см болатын жолдың жамылғы қабатына суық асфальтобетон қоспасы төселген – 22 767 м2;
- Қиыршық тас қоспасымен жол жиектері нығайтылған, қалындығы 10 см – 9 558,7 м2;
- Темір бағаналарды пайдалана отырып жол белгілері орнатылған- 10 дана;
- Темірбетоннан сигналды бағаналар орнатылған – 51 дана.

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар) (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____
_____ережеге сәйкес орындалды_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **82 696,05** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **69 841,62** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар_____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **80 888,225** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **69 841,617** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық

(түрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Қабылдануға **«Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы «Жаңқожа батыр ауылына кіре-беріс 3,2 шқ» аудандық автомобиль жолын күрделі жөндеу» нысанын**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары - Қызылорда облысының сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы

11.XII.2014г _____ **Тойбазаров Сейлхан Сыдыкович**

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)