Заказчик: **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Форма № КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **март-1** месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**Договор № 45/21. Прилож.3**	**16.06.2021г. (16.02.2022)**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **март-1**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**287 017 017,25**		**256 265 193,97**						**30 751 823,28**	**287 017 017,25**
В том числе, за **март-1** месяц		**26 058 822,30**	**26 058 822,30**						**3 127 058,68**	**29 185 880,97**
Удержание 30% (Договор №45/21)			7 817 646,69						938 117,60	8 755 764,29
Удержание 5,0% (Договор №45/21)			1 302 941,12						156 352,94	1 459 294,05
Всего к оплате			**16 938 234,49**						**2 032 588,14**	**18 970 822,63**

Всего к оплате: 18 970 822,63 (восемнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемьсот двадцать два) тенге **63** тиын

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Манкенова А. Ж.**

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Куйкен в селе Бейнеу Бейнеуского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Учебный корпус. Наружные инженерные сети. Благоустройство.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45/21 от 16. 06. 2021г. Дополнительное соглашение № 3 от "16" февраля 2022г.**

Акт выполненных работ
за март-1 месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2021г.

Э239560

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛС 7-1-3. Футбольное поле, площадки для подвижных игр										
		РАЗДЕЛ 1. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР										
1	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12мм. Устройство (Стоимость ресурсов: 10 100 796,98 / 11 923 465 = 84,7136%x500,0м2--423,568м2)**	м2 покрытия	423,568		21112,79	26,16	8942702	11081	8556746	409887	10100797
		НР - 108%; СП - 8%				885,04	10,98	374875	4651		748207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2206-0105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	1,02	432,03936	16254,00				7022368		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8942702	11081	8556746	409887	10100797
								374875	4651	--	748207	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8942702				
	Материалы		Тенге					8556747				
	Всего заработная плата		Тенге						379526			
		Накладные расходы	Тенге					409887				
		Сметная прибыль	Тенге					748207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10100796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
		Сметная заработная плата	Тенге						379526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10100796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									256
		Сметная заработная плата	Тенге						379526			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство (Стоимость ресурсов: 16 161 275/19 077 545--84,7136%х800,0м2--677,7088м2)**	м2 покрытия	677,7088	21112,79	26,16	14308324	17729	13690796	655820	16161275
		НР - 10%; СП - 8%			885,04	10,98	599799	7441		1197131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2206-0105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	м2	1,02 691,262976	16254,00				11235788		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14308324	17729	13690796	655820	16161275
							599799	7441	--	1197131	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14308324				
		Материалы	Тенге				13690795				
		Всего заработная плата	Тенге					607240			
		Накладные расходы	Тенге				655820				
		Сметная прибыль	Тенге				1197131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16161275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					607240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16161275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					607240			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				23251026	28810	22247542	1065707	26262072
							974674	12092	--	1945338	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23251026				
		Материалы	Тенге				22247542				
		Всего заработная плата	Тенге					986766			
		Накладные расходы	Тенге				1065707				
		Сметная прибыль	Тенге				1945338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26262071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					986766			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				26262071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					986766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26262071
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12092			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22247542		
		- Накладные расходы	Тенге							1065707	
		- Сметная прибыль	Тенге							1945338	
		СМР (прямые затраты тендерная)	Тенге								26 262 071,00
		Оборудование (прямые затраты тендерная)	Тенге								-
		ИТОГО по АКТУ (прямые затраты тендерная)	Тенге								**26 262 071,00**
		Строительно-монтажные работы (с учетом скидки)	Тенге								23 635 863,90
		Оборудование (с учетом скидки)	Тенге								-
		ИТОГО по АКТУ с учетом тендерной скидки подрядчика. *Кподр.* =0,90000000014	Тенге								**23 635 863,90**
		Времен здания и сооружения 1,5%	Тенге								354 537,96
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге								23 990 401,86

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,4175%	Тенге									340 063,95
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2019г	Тенге									24 330 465,81
		Резерв на непредвиденные работы 2,0%	Тенге									486 609,32
		ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2015г	Тенге									24 817 075,12
		ИТОГО в текущих ценах 2020г. К= 1,050036	Тенге									26 058 822,30
		НДС 12%	Тенге									3 127 058,68
		ВСЕГО по АКТУ:	Тенге									**29 185 880,97**
		Удержание 30% (п.3.3 Договора №45/21)	Тенге									8 755 764,29
		Удержание 5,0% (п.3.3 Договора №45/21)	Тенге									1 459 294,05
		ВСЕГО к оплате	Тенге									**18 970 822,63**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур-Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление градостроительства, архитектуры и строительства Мангистауской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя: _____ **Манкешова А. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Эксперт:_____ **Куланшкалиев А. К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Место печати (при наличии)