Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области , БИН 930540000437, Костанайская область, г. Костанай, 1 Мая, 151, тел.87142542905

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж" , БИН 000440001488, Костанайская область, г.Костанай. Улица Чехова,125, тел. 87142566021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область" по адресу: Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул. Семина, 48

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт здания прачечной по ул. Семина 48, г.Тобыл, Костанайская область"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №368 от 28.06.2022

Акт выполненных работ №4

за июль 2022 (месяц, год) на 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	E12-150102-0801	п.1 Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	19	1232,13	55,13	23410	1047	0	16486	43088
						1177	28,11	22363	534		3192	
2	2	E12-150102-0301	п.2 Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	99,301	474,39	0	47107	0	0	33917	87506
						474,39	0	47107	0		6482	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									130594
			ИТОГО:					70517	1047		50403	130593,5
								69470	534		9674	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1567				
			Итого с временными									132161
			Зимние удорожания			2,2 %		2908				
			Итого с зимними удорожаниями									135068
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2701				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									137770
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									144665
			НДС			12 %		17360				
			Итого с НДС									162025

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж"

БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Борзенков П.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП "Костанайский центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН930540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Михайленко В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭСЬМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Арзикулов Н.М., ИИН 850914000194, аттестат №KZ15VJE00046917, аттестат №KZ18VJE00046918

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт авторского надзора ТОО "Дала-Центр"

инженер проекта **Каржауова М.М.,** ИИН571021401306, приказ №03 от 23.06.2022г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)