Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

**Справка стоимости**
**выполненных работ за ноябрь(2) месяц 2022 г.**
**по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г**
**Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | в том числе | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области» | тенге | 488 949 323,52 | **2021 год** | | | | | | |
| | | | | **268-025-032-159** | | | | | | |
| | | | | 136 607 000,00 | 136 607 000,00 | 0,00 | 136 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **2022 год** | | | | | | |
| | | | | **268-025-015-159** | | | | | | |
| | | | | 352 342 323,52 | 352 342 323,52 | 0,00 | 333 178 233,92 | 19 164 089,60 | 0,00 | 19 164 089,60 |
| | Всего по акту: | | **488 949 323,52** | **488 949 323,52** | **488 949 323,52** | **0,00** | **469 785 233,92** | **19 164 089,60** | **0,00** | **19 164 089,60** |

**Заказчик:**
**Руководитель отдела ГУ "УПТиАД Алматинской области**

_____ **А. Аппаков**

_____

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**

_____ Чепиев С.Б.

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
БИН 050140000775

**Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211**
БИН 141140003028

## Акт приемки выполненных работ за ноябрь(2) месяц 2022 года

**по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы на мосту** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Восстановление и ремонт ж/б конструкций монолитным бетоном. Устройство** | м3 бетона в деле | 3,6 | | 52803,15 | 4247,06 | 190091 | 15289 | 156996 | 18784 | 225585 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 4946,18 | 1265,56 | 17806 | 4556 | | 16710 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 215-202-0102 | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,0114 | 0,04104 | 141521,00 | | | | 5808 | | |
| 1.2 | 215-204-0402 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,0137 | 0,04932 | 144859,00 | | | | 7144 | | |
| 1.3 | 261-107-0434 | **Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"** | 10 м2 | 0,0472 | 0,16992 | 13974,00 | | | | 2374 | | |
| 1.4 | 261-103-0136 | **Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88** | м3 | 0,0097 | 0,03492 | 59186,00 | | | | 2067 | | |
| 1.5 | 212-101-0718 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6** | м3 | 1,02 | 3,672 | 36658,39 | | | | 134610 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **190091** | **15289** | **156996** | **18784** | **225585** |
| | | | | | | | | **17806** | **4556** | **–** | **16710** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **190091** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **156996** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **22362** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **18784** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **16710** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **225585** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **22362** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **225585** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **12** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **22362** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения** | | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ Д=0,75м (1 шт)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 13,3 | | 140,68 | 140,68 | 1871 | 1871 | -- | 399 | 2451 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 41,64 | -- | 554 | | 182 | |
| 3 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 14 | | 4906,63 | 242,44 | 68693 | 3394 | 39511 | 19198 | 94922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 25788 | 876 | | 7031 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 1,498 | 2865,18 | | | | 4292 | | |
| 3.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 1,428 | 17987,70 | | | | 25686 | | |
| 4 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0387 | | 23076,30 | 2074,96 | 893 | 80 | 2 | 770 | 1796 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 811 | 35 | | 133 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,010836 | 150,00 | | | | 2 | | |
| 5 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0387 | | 434300,00 | -- | 16807 | -- | 16807 | -- | 18152 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1345 | |
| 6 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 4 | | 4906,63 | 242,44 | 19627 | 969 | 11290 | 5485 | 27121 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 7368 | 250 | | 2009 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 0,428 | 2865,18 | | | | 1226 | | |
| 6.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 0,408 | 17987,70 | | | | 7339 | | |
| 7 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | м упора | 2 | | 12289,32 | 37,69 | 24579 | 75 | 16125 | 6047 | 33076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 8379 | 19 | | 2450 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,286 | 0,572 | 17987,70 | | | | 10289 | | |
| 8 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0108 | | 23076,30 | 2074,96 | 249 | 23 | -- | 215 | 501 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 226 | 10 | | 37 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,003024 | 150,00 | | | | 0 | | |
| 9 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0108 | | 434300,00 | -- | 4690 | -- | 4690 | -- | 5065 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 375 | |
| 10 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 21 | | 4906,63 | 242,44 | 103039 | 5091 | 59266 | 28797 | 142383 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 38682 | 1314 | | 10547 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 2,247 | 2865,18 | | | | 6438 | | |
| 10.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 2,142 | 17987,70 | | | | 38530 | | |
| 11 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | м упора | 1,5 | | 12289,32 | 37,69 | 18434 | 56 | 12094 | 4535 | 24807 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 6284 | 14 | | 1838 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,286 | 0,429 | 17987,70 | | | | 7717 | | |
| 12 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,039 | | 23076,30 | 2074,96 | 900 | 81 | 2 | 776 | 1810 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 817 | 36 | | 134 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,01092 | 150,00 | | | | 2 | | |
| 13 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,039 | | 434300,00 | -- | 16938 | -- | 16938 | -- | 18293 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1355 | |
| | | **УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1,0м и на КМ4+000; КМ4+350** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 46,08 | | 140,68 | 140,68 | 6483 | 6483 | -- | 1381 | 8493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 41,64 | -- | 1919 | | 629 | |
| 15 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 36 | | 4906,63 | 242,44 | 176639 | 8728 | 101599 | 49366 | 244086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 66312 | 2253 | | 18080 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 3,852 | 2865,18 | | | | 11037 | | |
| 15.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 3,672 | 17987,70 | | | | 66051 | | |
| 16 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0968 | | 23076,30 | 2074,96 | 2234 | 200 | 5 | 1927 | 4494 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 2029 | 88 | | 333 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,027104 | 150,00 | | | | 4 | | |
| 17 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0968 | | 434300,00 | -- | 42040 | -- | 42040 | -- | 45403 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3363 | |
| 18 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 20 | | 4906,63 | 242,44 | 98133 | 4848 | 56445 | 27426 | 135603 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 36840 | 1251 | | 10045 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 2,14 | 2865,18 | | | | 6131 | | |
| 18.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 2,04 | 17987,70 | | | | 36695 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** | м упора | 7 | | 12289,32 | 37,69 | 86025 | 264 | 56434 | 21164 | 115764 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 29327 | 67 | | 8575 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 212-101-0701 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,286 | 2,002 | 17987,70 | | | | 36011 | | |
| 20 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,052 | | 23076,30 | 2074,96 | 1200 | 108 | 2 | 1035 | 2414 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 1090 | 48 | | 179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 261-102-0220 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,01456 | 150,00 | | | | 2 | | |
| 21 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,052 | | 434300,00 | -- | 22584 | -- | 22584 | -- | 24391 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1807 | |
| 22 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см** | м2 укрепляемой поверхности | 14 | | 4906,63 | 242,44 | 68693 | 3394 | 39511 | 19198 | 94922 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 25788 | 876 | | 7031 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 211-202-0405 | **Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм** | м3 | 0,107 | 1,498 | 2865,18 | | | | 4292 | | |
| 22.2 | 212-101-0701 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,102 | 1,428 | 17987,70 | | | | 25686 | | |
| 23 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами** | м упора | 4 | | 12289,32 | 37,69 | 49157 | 150 | 32249 | 12094 | 66151 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 16758 | 38 | | 4900 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 212-101-0701 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 0,286 | 1,144 | 17987,70 | | | | 20578 | | |
| 24 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,0238 | | 23076,30 | 2074,96 | 549 | 50 | -- | 474 | 1105 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 499 | 22 | | 82 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 261-102-0220 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,006664 | 150,00 | | | | 1 | | |
| 25 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0238 | | 434300,00 | -- | 10336 | -- | 10336 | -- | 11163 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 827 | |
| 26 | 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Устройство каменной наброски или призмы** | м3 | 5,4 | | 4556,77 | 4,57 | 24607 | 25 | -- | 17707 | 45699 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4552,20 | 2,04 | 24582 | 11 | | 3385 | |
| 27 | 211-701-0101 РСНБ РК 2022 | **Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм** | м3 | 5,454 | | 3608,76 | -- | 19682 | -- | 19682 | -- | 21257 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1575 | |
| 28 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см** | м2 | 49 | | 4906,63 | 242,44 | 240425 | 11880 | 138287 | 67193 | 332227 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 90258 | 3066 | | 24609 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 5,243 | 2865,18 | | | | 15022 | | |
| 28.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 4,998 | 17987,70 | | | | 89903 | | |
| 29 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,0894 | 23076,30 | 2074,96 | 2063 | 186 | 3 | 1780 | 4150 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 1874 | 82 | | 307 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,025032 | 150,00 | | | | 4 | | |
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,0894 | 434300,00 | -- | 38826 | -- | 38826 | -- | 41932 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3106 | |
| | | **РЕМОНТ Ж/Б ТРУБ d=2x1,0м И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 31 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 23,04 | 140,68 | 140,68 | 3241 | 3241 | -- | 691 | 4246 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 41,64 | -- | 959 | | 314 | |
| 32 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | | 18 | 4906,63 | 242,44 | 88319 | 4364 | 50799 | 24683 | 122042 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 33156 | 1126 | | 9040 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 1,926 | 2865,18 | | | | 5518 | | |
| 32.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 1,836 | 17987,70 | | | | 33025 | | |
| 33 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,0484 | 23076,30 | 2074,96 | 1117 | 100 | 3 | 963 | 2247 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 1014 | 44 | | 166 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,013552 | 150,00 | | | | 2 | | |
| 34 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | | 0,0484 | 434300,00 | -- | 21020 | -- | 21020 | -- | 22702 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1682 | |
| 35 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | | 10 | 4906,63 | 242,44 | 49066 | 2425 | 28221 | 13713 | 67801 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 18420 | 626 | | 5022 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 1,07 | 2865,18 | | | | 3066 | | |
| 35.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 1,02 | 17987,70 | | | | 18347 | | |
| 36 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | м упора | | 3,5 | 12289,32 | 37,69 | 43013 | 132 | 28217 | 10582 | 57882 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 14664 | 34 | | 4288 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,286 | 1,001 | 17987,70 | | | | 18006 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,026 | | 23076,30 | 2074,96 | 600 | 54 | 1 | 518 | 1207 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 545 | 24 | | 89 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,00728 | 150,00 | | | | 1 | | |
| 38 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,026 | | 434300,00 | -- | 11292 | -- | 11292 | -- | 12195 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 903 | |
| 39 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см | м2 укрепляемой поверхности | 7 | | 4906,63 | 242,44 | 34346 | 1697 | 19755 | 9599 | 47461 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 12894 | 438 | | 3516 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 0,749 | 2865,18 | | | | 2146 | | |
| 39.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 0,714 | 17987,70 | | | | 12843 | | |
| 40 | 1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами | м упора | 2 | | 12289,32 | 37,69 | 24579 | 75 | 16125 | 6047 | 33076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4189,59 | 9,58 | 8379 | 19 | | 2450 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,286 | 0,572 | 17987,70 | | | | 10289 | | |
| 41 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0119 | | 23076,30 | 2074,96 | 275 | 25 | 1 | 237 | 553 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 249 | 11 | | 41 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,003332 | 150,00 | | | | 1 | | |
| 42 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0119 | | 434300,00 | -- | 5168 | -- | 5168 | -- | 5581 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 413 | |
| 43 | 1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Устройство каменной наброски или призмы | м3 | 2,7 | | 4556,77 | 4,57 | 12303 | 13 | -- | 8853 | 22849 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4552,20 | 2,04 | 12291 | 6 | | 1693 | |
| 44 | 211-701-0101 РСНБ РК 2022 | Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм | м3 | 2,727 | | 3608,76 | -- | 9841 | -- | 9841 | -- | 10628 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 787 | |
| 45 | 1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см | м2 | 24,5 | | 4906,63 | 242,44 | 120212 | 5940 | 69143 | 33597 | 166113 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1842,00 | 62,57 | 45129 | 1533 | | 12305 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 211-202-0405 | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм | м3 | 0,107 | 2,6215 | 2865,18 | | | | 7511 | | |
| 45.2 | 212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,102 | 2,499 | 17987,70 | | | | 44951 | | |
| 46 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0447 | | 23076,30 | 2074,96 | 1032 | 93 | 2 | 890 | 2075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 20959,34 | 914,22 | 937 | 41 | | 154 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 261-102-0220 | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** | кг | 0,28 | 0,012516 | 150,00 | | | | 2 | | |
| 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | | 0,0447 | 434300,00 | -- | 19413 | -- | 19413 | -- | 20966 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1553 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 1611233 | 66115 | 1013729 | 397340 | 2169255 |
| | | | | | | | | 531390 | 17690 | -- | 160685 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1611233 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 775087 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 549080 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 238637 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 397340 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 160685 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2169258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 549080 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 2169258 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 380 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 549080 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Обустройство автомобильной дороги** | | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ** | | | | | | | | | | |
| 48 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К-0.6: 0.7 | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (демонтаж)** | шт. | | 19 | 6211,30 | 750,82 | 118015 | 14266 | -- | 117442 | 254294 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 5460,48 | 262,83 | 103749 | 4994 | | 18837 | |
| 49 | 414-104-0601 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (ручная). Погрузка** | т | | 0,285 | 924,00 | -- | 263 | -- | | -- | 284 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21 | |
| 50 | 1130-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | **Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Демонтаж. Шаг стоек 2 м** | м | | 20 | 274,54 | -- | 5491 | -- | -- | 4612 | 10911 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 274,54 | -- | 5491 | -- | | 808 | |
| 51 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | | 0,55 | 170,00 | -- | 94 | -- | | -- | 101 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7 | |
| 52 | 412-102-0210 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | | 0,835 | 36,00 | -- | 30 | -- | | -- | 32 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | |
| 53 | 1127-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м** | м | | 320 | 784,43 | 315,54 | 251018 | 100973 | -- | 185446 | 471383 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 468,89 | 67,70 | 150045 | 21664 | | 34918 | |
| 54 | 222-525-0201 РСНБ РК 2022 | **Металлоконструкции элементов дорожного ограждения** | т | | 0,55 | 830216,76 | -- | 456619 | -- | 456619 | -- | 493149 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 36530 | |
| | | **УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 42,6 | | 3997,73 | -- | 170303 | -- | -- | 122619 | 316355 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3997,73 | -- | 170303 | -- | | 23434 | |
| 56 | 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 12,07 | | 5248,95 | 1510,54 | 63355 | 18232 | 30390 | 20694 | 90773 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 1220,64 | 622,89 | 14733 | 7518 | | 6724 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 56.1 | 211-401-0101 | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м3 | 1,1 | 13,277 | 2288,88 | | | | 30389 | | |
| 57 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Фундаменты монолитные бетонные. Устройство | м3 | 24,85 | | 41618,69 | 17,59 | 1034224 | 437 | 985889 | 43647 | 1164101 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1927,48 | 2,65 | 47898 | 66 | | 86230 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 212-101-0718 | **Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6** | м3 | 1,02 | 25,347 | 36658,39 | | | | 929180 | | |
| 58 | 1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Замоноличивание стоек в гнёздах блоков фундаментов | м3 бетона в деле | 5,538 | | 22111,83 | 1104,52 | 122455 | 6117 | 102351 | 19410 | 153214 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 2525,64 | 444,58 | 13987 | 2462 | | 11349 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 212-101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | м3 | 1,02 | 5,64876 | 17573,58 | | | | 99269 | | |
| 59 | 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 89 | | 7210,86 | 1158,41 | 641767 | 103098 | 52686 | 563839 | 1302054 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 5460,48 | 405,51 | 485983 | 36090 | | 96448 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 217-101-0107 | **Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** | т | 0,00048 | 0,04272 | 813201,00 | | | | 34740 | | |
| 59.2 | 261-201-0303 | **Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | т | 0,000193 | 0,017222 | 690431,00 | | | | 11890 | | |
| 60 | 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 18 | | 1314,91 | -- | 23668 | -- | 2474 | 22889 | 50282 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1177,42 | -- | 21194 | -- | | 3725 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 261-102-0126 | **Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70** | т | 0,00048 | 0,00864 | 286428,00 | | | | 2475 | | |
| 61 | 251-101-0104 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм | шт. | 19 | | 9301,33 | -- | 176725 | -- | 176725 | -- | 190863 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14138 | |
| 62 | 251-101-0110 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм | шт. | 2 | | 9798,19 | -- | 19596 | -- | 19596 | -- | 21164 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1568 | |
| 63 | 251-101-0113 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм | шт. | 46 | | 10048,33 | -- | 462223 | -- | 462223 | -- | 499201 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 36978 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 251-101-0121 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм** | шт. | 2 | 14105,89 | -- | 28212 | -- | 28212 | -- | 30469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2257 | |
| 65 | 251-101-0139 РСНБ РК 2022 | **Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм** | шт. | 20 | 2474,76 | -- | 49495 | -- | 49495 | -- | 53455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3960 | |
| 66 | 251-102-0703 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30** | шт. | 18 | 5926,10 | -- | 106670 | -- | 106670 | -- | 115204 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8534 | |
| 67 | 251-102-0704 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35** | шт. | 21 | 6734,84 | -- | 141432 | -- | 141432 | -- | 152747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11315 | |
| 68 | 251-102-0708 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30** | шт. | 30 | 6792,56 | -- | 203777 | -- | 203777 | -- | 220079 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16302 | |
| 69 | 251-102-0713 РСНБ РК 2022 | **Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30** | шт. | 2 | 7952,32 | -- | 15905 | -- | 15905 | -- | 17177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1272 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ОСТАНОВКИ** | | | | | | | | | |
| 70 | 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 | **Фундаменты железобетонные. Разборка** | м3 | 12 | 53937,97 | 25897,87 | 647256 | 310775 | 36973 | 367242 | 1095658 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 24959,02 | 11473,71 | 299508 | 137685 | | 81160 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1 | 217-605-0108 | **Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75** | м3 | 0,26 / 3,12 | 8558,00 | | | | 26701 | | |
| 70.2 | 217-605-0101 | **Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78** | м3 | 2 / 24 | 428,00 | | | | 10272 | | |
| 71 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | т | 30 | 170,00 | -- | 5100 | -- | | -- | 5508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 408 | |
| 72 | 412-102-0210 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | т·км | 30 | 36,00 | -- | 1080 | -- | | -- | 1166 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 86 | |
| 73 | 8601-0501-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01** | комплект | 2 | 1264338,00 | 1646,00 | 2528676 | 3292 | 2410514 | -- | 2730970 |
| | | *СП - 8%* | | | 57435,00 | 403,00 | 114870 | 806 | | 202294 | |
| 74 | 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная** | шт. | 4 | 59596,00 | 196,00 | 238384 | 784 | 226164 | -- | 257455 |
| | | *СП - 8%* | | | 2859,00 | 56,00 | 11436 | 224 | | 19071 | |
| 75 | 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2021 0 | **Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** | шт. | 4 | 41004,00 | 35,00 | 164016 | 140 | 163300 | -- | 177137 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | 144,00 | 10,00 | 576 | 40 | | 13121 | |
| 76 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 88 | | 2401,70 | 44,28 | 211350 | 3897 | 104563 | 112887 | 350176 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1169,21 | 18,58 | 102890 | 1635 | | 25939 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 76.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,059 | 5,192 | 17573,58 | | | | 91242 | | |
| 77 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,1984 | | 128329,73 | 3059,34 | 25461 | 607 | 24854 | 303 | 27825 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1413,16 | -- | 280 | | 2061 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 77.1 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,03 | 0,204352 | 121621,74 | | | | 24854 | | |
| 78 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 248 | | 273,76 | 237,49 | 67892 | 58898 | 480 | 18875 | 93709 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 34,33 | 36,14 | 8514 | 8963 | | 6942 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000011 | 0,002678 | 176666,04 | | | | 473 | | |
| 78.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,248 | 31,00 | | | | 8 | | |
| 79 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | м2 покрытия | 248 | | 6,59 | 0,05 | 1634 | 12 | 122 | 1619 | 3514 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 6,05 | -- | 1500 | -- | | 260 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | 216-201-0301 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,000003 | 0,000694 | 176666,04 | | | | 123 | | |
| 80 | 212-501-0203 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I | т | 30,2064 | | 14813,46 | -- | 447461 | -- | 447461 | -- | 483258 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35797 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ** | | | | | | | | | | |
| 81 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 1,14 | | 128329,73 | 3059,34 | 146296 | 3488 | 142808 | 1740 | 159879 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | 1413,16 | -- | 1611 | | 11843 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | 216-201-0801 | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,03 | 1,1742 | 121621,74 | | | | 142808 | | |
| 82 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 (3+1) см. Устройство | м2 покрытия | 1425 | | 294,89 | 4,14 | 420218 | 5900 | 16301 | 432317 | 920735 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 279,31 | 1,60 | 398017 | 2280 | | 68201 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 82.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,005 | 7,125 | 2288,88 | | | | 16308 | | |
| 83 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 1425 | | 90,01 | -- | 128264 | -- | -- | 138524 | 288135 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 90,01 | -- | 128264 | -- | | 21347 | |
| 84 | 212-501-0302 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II | т | 136,23 | | 17083,98 | -- | 2327351 | -- | 2327351 | -- | 2513539 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | -- | -- | | 186188 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **11451776** | **630916** | **8735335** | **2174105** | **14715956** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2078958** | **226318** | -- | **1090075** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **11451776** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **4299869** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **2305276** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **4435466** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **6567** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **2174105** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1090075** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **14715956** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1392** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | **2305276** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **14715956** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1392** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | **2305276** | | | |
| **Всего по смете:** | | | | | | | | | | | **17110794** |
| **ИТОГО С НДС-12%** | | | | | | | | | | | **17 110 794,29** |
| | | | | | | | | | | | **19 164 089,60** |

**Заказчик:**
**Руководитель отдела ГУ "УПТиАД Алматинской области"**

**_____ А. Аппаков**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**

**_____ Утешов С.Б.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

_____