Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
Субподрядчик: ТОО "Элхон"
Стройка : **Привязка типового проекта для строительства средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в г.Риддер Восточно-Казахстанской области.**

(наименование, адрес)

Договор подряда №5 от 02.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 Конструкции железобетонные ниже отм.0.000									
			Раздел 2 Сваи									
			2.1 Сваи на отм. -3,470 в осях 1-5, А-Н (блок А)									
1	1	1105-0101-2402	Сваи железобетонные одиночные составные длиной до 20 м. Погружение. Грунты группы 2 НР=99 %	м3 составных свай	500,32	76455,57	68387,82	38252251	34215794	156475	13173382	55539684
						7755	18840,87	3879982	9426464	–	4114051	
2	2	221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С130.30)	м	5512	8893		49018216		49018216	–	52939673
						–		–		–	3921457	
3	3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	14,95872	892474		13350269		13350269	–	14418291

					–		–		–	1068022	
4	4 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР=99 %	свая	424	4017,88	2033,4	1703581	862162	23634	1244547	3183978
2.2 Сваи на отм. -3,470 в осях 6-11, Г-Т (блок Б)					1928,74	1036,16	817786	439332	–	235850	
5	5 1105-0101-2402	Сваи железобетонные одиночные составные длиной до 20 м. Погружение. Грунты группы 2 НР=99 %	м3 составных свай	584,1	76455,57	68387,82	44657698	39945326	182677	15379302	64839960
					7755	18840,87	4529696	11004952	–	4802960	
6	6 221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С130.30)	м	6435	8893		57226455		57226455	–	61804571
					–		–		–	4578116	
7	7 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	17,4636	892474		15585809		15585809	–	16832674
					–		–		–	1246865	
8	8 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР=99 %	свая	495	4017,88	2033,4	1988851	1006533	27591	1452949	3717144
2.3 Сваи на отм. -3,470 в осях 12-16, А-Л (блок В)					1928,74	1036,16	954726	512899	–	275344	
9	9 1105-0101-2402	Сваи железобетонные одиночные составные длиной до 20 м. Погружение. Грунты группы 2 НР=99 %	м3 составных свай	450,76	76455,57	68387,82	34463113	30826494	140975	11868471	50038111

					7755	18840,87	3495644	8492711	–	3706527	
10	10 221-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С130.30)	м	4966	8893		44162638		44162638	–	47695649
					–		–		–	3533011	
11	11 222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	т	13,47696	892474		12027836		12027836	–	12990063
					–		–		–	962227	
12	12 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР=99 %	свая	382	4017,88	2033,4	1534830	776759	21293	1121266	2868584
	Раздел 3 Фундаменты монолитные (блок А)				1928,74	1036,16	736779	395813	–	212488	
	3.1 Ростверки Рм										
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-1 НР=91 % К=4,000;	м3	1,6	21290,3	1150,71	34064	1841	29774	2656	39658
					1530,9	293,52	2449	470	–	2938	
14	14 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-1 НР=91 % К=4,000;	м3	8	41217,72	2018,13	329742	16145	244871	66381	427813
					8590,7	527,49	68726	4220	–	31690	
15	15 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,5472	419679		229648		229648	–	248020
					–		–		–	18372	

16	16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=4,000;									
			т	0,024	402525		9661		9661	–	10434
					–		–		–	773	
17	17 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=4,000;									
			т	0,0432	395673		17093		17093	–	18460
					–		–		–	1367	
18	18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=4,000;									
			т	0,0992	385992		38290		38290	–	41353
					–		–		–	3063	
19	19 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг									
			т	0,0208	685096		14250		14250	–	15390
					–		–		–	1140	
20	20 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=4,000;									
			т	0,0208	7420		154		154	–	166
					–		–		–	12	
21	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-2 НР=91 % К=10,000;									
			м3	4	21290,3	1150,71	85161	4603	74435	6641	99146
					1530,9	293,52	6124	1174	–	7344	
22	22 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-2 НР=91 % К=10,000;									
			м3	20	41252,72	2018,13	825054	40363	612878	165951	1070285

					8590,7	527,49	171814	10550	–	79280	
23	23 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1, С2 К=10,000;	т	1,72	419679		721848		721848	–	779596
					–		–		–	57748	
24	24 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,06	402525		24152		24152	–	26084
					–		–		–	1932	
25	25 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=10,000;	т	0,108	395673		42733		42733	–	46152
					–		–		–	3419	
26	26 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=10,000;	т	0,316	385992		121973		121973	–	131731
					–		–		–	9758	
27	27 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=10,000;	т	0,104	685096		71250		71250	–	76950
					–		–		–	5700	
28	28 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,104	7420		772		772	–	834

					–		–		–	62	
29	29 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-3 НР=91 % К=24,000;	м3	7,2	21290,3	1150,71	153290	8285	133983	11953	178462
					1530,9	293,52	11022	2113	–	13219	
30	30 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-3 НР=91 % К=24,000;	м3	28,8	41252,72	2018,13	1188078	58122	882544	238970	1541212
					8590,7	527,49	247412	15192	–	114164	
31	31 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1, С2 К=24,000;	т	2,6112	419679		1095866		1095866	–	1183535
					–		–		–	87669	
32	32 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=24,000;	т	0,144	402525		57964		57964	–	62601
					–		–		–	4637	
33	33 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=24,000;	т	0,1728	395673		68372		68372	–	73842
					–		–		–	5470	
34	34 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=24,000;	т	0,5952	385992		229742		229742	–	248121
					–		–		–	18379	

35	35 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=24,000;									
			т	0,1248	685096			85500		85500	–	92340
					–			–		–	6840	
36	36 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=24,000;	т	0,1248	7420			926		926	–	1000
					–			–		–	74	
	3.2 Ростверк Рлм-1											
37	37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	35,4	21290,3	1150,71		753677	40735	658748	58772	877445
					1530,9	293,52		54194	10391	–	64996	
38	38 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91 %	м3	177,7	37268,29	2083,87		6622575	370304	5334273	916997	8142738
					5166	504,73		917998	89691	–	603166	
39	39 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,1782	402525			2486880		2486880	–	2685830
					–			–		–	198950	
40	40 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,4694	385992			4813089		4813089	–	5198136
	3.3 Балка монолитная Бм-1				–			–		–	385047	
41	41 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,5	21290,3	1150,71		10645	575	9304	830	12393
					1530,9	293,52		765	147	–	918	

42	42 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР=91 %	м3	2	53389,41	4069,59	106779	8139	68236	29477	147156
					15202	994,19	30404	1988	–	10900	
43	43 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1148	402525		46210		46210	–	49907
					–		–		–	3697	
44	44 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2222	385992		85767		85767	–	92628
	3.4 Выпуски Вс-1---Вс-13				–		–		–	6861	
45	45 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,363	398962		1341709		1341709	–	1449046
	3.5 Гидроизоляция				–		–		–	107337	
46	46 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	530	936,94	20,68	496578	10960	306515	168163	717920
	Раздел 4 Фундаменты монолитные (блок Б)				337,93	3,24	179103	1717	–	53179	
	4.1 Ростверки Рм										
47	47 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-1 НР=91 % К=10,000;	м3	3	21290,3	1150,71	63871	3452	55826	4981	74360
					1530,9	293,52	4593	881	–	5508	
48	48 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-1 НР=91 % К=10,000;	м3	12	41311,03	2018,13	495732	24218	368426	99570	642926

					8590,7	527,49	103088	6330	–	47624	
49	49 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000;	т	1,394	419679		585033		585033	–	631836
					–		–		–	46803	
50	50 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,08	402525		32202		32202	–	34778
					–		–		–	2576	
51	51 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=10,000;	т	0,072	395673		28488		28488	–	30767
					–		–		–	2279	
52	52 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=10,000;	т	0,275	385992		106148		106148	–	114640
					–		–		–	8492	
53	53 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=10,000;	т	0,052	685096		35625		35625	–	38475
					–		–		–	2850	
54	54 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,052	7420		386		386	–	417

					–		–		–	31	
55	55 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-2 НР=91 % К=2,000;	м3	0,6	21290,3	1150,71	12774	690	11165	996	14872
					1530,9	293,52	919	176	–	1102	
56	56 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-2 НР=91 % К=2,000;	м3	2,4	41311,03	2018,13	99146	4844	73685	19914	128585
					8590,7	527,49	20618	1266	–	9525	
57	57 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=2,000;	т	0,2624	419679		110124		110124	–	118934
					–		–		–	8810	
58	58 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,012	402525		4830		4830	–	5216
					–		–		–	386	
59	59 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,0144	395673		5698		5698	–	6154
					–		–		–	456	
60	60 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,0496	385992		19145		19145	–	20677
					–		–		–	1532	

61	61 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=2,000;									
			т	0,0104	685096		7125		7125	–	7695
					–		–		–	570	
62	62 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;									
			т	0,0104	7420		77		77	–	83
					–		–		–	6	
63	63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-3 НР=91 % К=8,000;									
			м3	2,4	21290,3	1150,71	51097	2762	44661	3984	59487
					1530,9	293,52	3674	704	–	4406	
64	64 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-3 НР=91 % К=8,000;									
			м3	9,6	41252,72	2018,13	396026	19374	294181	79657	513738
					8590,7	527,49	82471	5064	–	38055	
65	65 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=8,000;									
			т	0,6912	419679		290082		290082	–	313289
					–		–		–	23207	
66	66 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=8,000;									
			т	0,048	402525		19321		19321	–	20867
					–		–		–	1546	

67	67	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=8,000;								
				т	0,0576	395673		22791		22791	–	24614
						–		–		–	1823	
68	68	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=8,000;								
				т	0,1472	385992		56818		56818	–	61363
						–		–		–	4545	
69	69	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=8,000;								
				т	0,0416	685096		28500		28500	–	30780
						–		–		–	2280	
70	70	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=8,000;								
				т	0,0416	7420		309		309	–	334
						–		–		–	25	
71	71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-4 НР=91 % К=10,000;								
				м3	3	21290,3	1150,71	63871	3452	55826	4981	74360
						1530,9	293,52	4593	881	–	5508	
72	72	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-4 НР=91 % К=10,000;								
				м3	12	41252,72	2018,13	495033	24218	367727	99570	642171
						8590,7	527,49	103088	6330	–	47568	

73	73 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=10,000;	т	0,864	419679	362603	362603	–	391611
					–	–	–	29008	
74	74 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=10,000;	т	0,06	402525	24152	24152	–	26084
					–	–	–	1932	
75	75 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=10,000;	т	0,072	395673	28488	28488	–	30767
					–	–	–	2279	
76	76 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=10,000;	т	0,316	385992	121973	121973	–	131731
					–	–	–	9758	
77	77 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=10,000;	т	0,104	685096	71250	71250	–	76950
					–	–	–	5700	
78	78 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=10,000;	т	0,104	7420	772	772	–	834
					–	–	–	62	

79	79 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-5 НР=91 % К=5,000;	м3	2	21290,3	1150,71	42581	2301	37217	3321	49574
					1530,9	293,52	3062	587	–	3672	
80	80 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-5 НР=91 % К=5,000;	м3	10	41252,72	2018,13	412527	20181	306439	82976	535143
					8590,7	527,49	85907	5275	–	39640	
81	81 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=5,000;	т	0,684	419679		287060		287060	–	310025
					–		–		–	22965	
82	82 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=5,000;	т	0,06	402525		24152		24152	–	26084
					–		–		–	1932	
83	83 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=5,000;	т	0,054	395673		21366		21366	–	23075
					–		–		–	1709	
84	84 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=5,000;	т	0,282	385992		108850		108850	–	117558
					–		–		–	8708	

85	85 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=5,000;									
			т	0,078	685096		53437		53437	–	57712
					–		–		–	4275	
86	86 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=5,000;									
			т	0,078	7420		579		579	–	625
					–		–		–	46	
87	87 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-6 НР=91 % К=2,000;									
			м3	1,2	21290,3	1150,71	25548	1381	22330	1992	29743
					1530,9	293,52	1837	352	–	2203	
88	88 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-6 НР=91 % К=2,000;									
			м3	5,4	41233,26	2018,13	222660	10898	165372	44807	288864
					8590,7	527,49	46390	2848	–	21397	
89	89 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=2,000;									
			т	0,3852	419679		161660		161660	–	174593
					–		–		–	12933	
90	90 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;									
			т	0,028	402525		11271		11271	–	12173
					–		–		–	902	

91	91 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;									
			т	0,0288	395673		11395		11395	–	12307
					–		–		–	912	
92	92 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;									
			т	0,1182	385992		45624		45624	–	49274
					–		–		–	3650	
93	93 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=2,000;									
			т	0,0312	685096		21375		21375	–	23085
					–		–		–	1710	
94	94 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;									
			т	0,0312	7420		232		232	–	251
					–		–		–	19	
95	95 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под Рм-7 НР=91 % К=2,000;									
			м3	1,2	21290,3	1150,71	25548	1381	22330	1992	29743
					1530,9	293,52	1837	352	–	2203	
96	96 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Рм-7 НР=91 % К=2,000;									
			м3	5,4	41233,26	2018,13	222660	10898	165372	44807	288864
					8590,7	527,49	46390	2848	–	21397	

97	97 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. С1 К=2,000;	т	0,3852	419679	161660	161660	–	174593
					–	–	–	12933	
98	98 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,024	402525	9661	9661	–	10434
					–	–	–	773	
99	99 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,0288	395673	11395	11395	–	12307
					–	–	–	912	
100	100 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм К=2,000;	т	0,1	385992	38599	38599	–	41687
					–	–	–	3088	
101	101 222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями. Шайба Ш1 К=2,000;	т	0,0312	685096	21375	21375	–	23085
					–	–	–	1710	
102	102 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,0312	7420	232	232	–	251

Всего	**312 948 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 388 803
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 665 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 850 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	177 936 508
- накладные расходы, тенге	34 776 357
в т.ч. зарплата, тенге	3 129 873
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 181 362
Всего по акту:	**312 948 376**
- оборудование, тенге	
Временные здания и сооружения (1,5%)	4 694 226
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	6 988 137
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	2 223 075
Итого	326 853 814
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 492 615**
Итого с учетом договорного коэффициента	**316 128 419**
НДС (12%)	37 935 410
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**354 063 829**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ **Ж.Б. Казанов**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Тумашинов Л.Ш.**