Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ленинский", находящееся Павлодарская область, г. Павлодар, п.Ленинский, МАКАРЕНКО,

Форма 3-КС

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ"

Наименование стройки: Устройство уличного освещения в поселке Ленинский

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код,						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	№82	25.03.2022						
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения в поселке Ленинский	54 938 932,73	30 571 725,62							3 668 607,07	34 240 332,69
В том числе: **В текущем месяце**	34 240 332,69	30 571 725,62							3 668 607,07	34 240 332,69
Удержание 5%	1 712 016,63	1 528 586,28							183 430,35	1 712 016,63
Итого к оплате:	32 528 316,06	**29 043 139,34**							**3 485 176,72**	**32 528 316,06**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ленинский"

Аким **Алшимбаева М.К.**

Авторский надзор:

ТОО "ES-Проект"

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Технический надзор:

ТОО "UK Engineering"

Эксперт технического надзора **Карпеев Д.С.**

Исполнитель:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ленинский" БИН 940540000637, Павлодарская область, г. Павлодар, п.Ленинский, МАКАРЕНКО, 3 "А", телефон 87182337317

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" БИН 940140000983, Павлодарская область, г.Павлодар, Товарная, 21, телефон 87182659295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство уличного освещения в поселке Ленинский

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 82 от 25.03.2022

Акт приемки выполненных работ №2 от 14.07.2022 года
за июль месяц

Основание: ЭН

Сметная стоимость, тыс. тенге **34 240,333**

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 улица Ш. Уалиханова										
1	6	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	3431		195567		195567	–	211212	
						–		–		–	15645		
2	7	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	1654		94278		94278	–	101820	Казахста
						–		–		–	7542		
3	8	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	3098		176586		176586	–	190713	Казахста
						–		–		–	14127		

			медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	28,5	548,49	3,94	15632	112	1581	10055	27742		
5	10	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0285	489,06 605012	0,95	13938 17243	27	– 17243	2055 –	18622	Казахстан	
6	13	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	57	– 8953,2	3907,2	– 510332	222710	– 94888	1379 194715	761451		
7	14	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК	шт.	57	3381,3 76500	1363,22	192734 4360500	77704	– 4360500	56404 –	4709340	Казахстан	
8	15	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	114	– 1654		– 188556		– 188556	348840 –	203640	Казахстан	
9	16	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	– 1654		– 94278		– 94278	15084 –	101820	Казахстан	
10	17	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	57	– 6746		– 384522		– 384522	7542 –	415284	Казахстан	
11	18	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57	– 348		– 19836		– 19836	30762 –	21423	Казахстан	
12	24	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 3431		– 20586		– 20586	1587 –	22233		
13	25	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 1654		– 9924		– 9924	1647 –	10718	Казахстан	
14	26	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 3098		– 18588		– 18588	794 –	20075	Казахстан	

15	27	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	3	548,49	3,94	1645	12	166	1058	2919	
						489,06	0,95	1467	3	–	216		
16	28	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	605012		1815		1815	–	1960	Казахстан
						–		–		–	145		
17	29	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	842		5052		5052	–	5456	Казахстан
						–		–		–	404		
18	30	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	6	567		3402		3402	–	3674	
						–		–		–	272		
19	34	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	8953,2	3907,2	53719	23443	9988	20496	80152	
						3381,3	1363,22	20288	8179	–	5937		
20	35	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК	шт.	6	76500		459000		459000	–	495720	Казахстан
						–		–		–	36720		
21	36	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1654		19848		19848	–	21436	Казахстан
						–		–		–	1588		
22	37	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1654		9924		9924	–	10718	Казахстан
						–		–		–	794		
23	38	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	6	6746		40476		40476	–	43714	Казахстан
						–		–		–	3238		
24	39	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	348		2088		2088	–	2255	Казахстан

25	45	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3431		– 6862		– 6862	167 –	7411			
26	46	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1062		– 2124		– 2124	549 –	2294	Казахст		
27	47	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	170 –	7145	Казахст		
28	48	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 1654		– 1654		– 1654	529 –	1786	Казахст		
29	49	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 3098		– 3098		– 3098	132 –	3346	Казахст		
30	50	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	0,5	– 548,49	3,94	– 274	2	– 28	248 176	486			
31	51	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	489,06 605012	0,95	245 303	–	– 303	36 –	327	Казахста		
32	52	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 842		– 842		– 842	24 –	909	Казахста		
33	53	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	– 567		– 567		– 567	67 –	612			
34	57	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	1	– 8953,2	3907,2	– 8953	3907	– 1665	45 3416	13359			
						3381,3	1363,22	3381	1363	–	990				

			120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК					76500			76500	–	82620	Казахс
36	59	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308			– 3308	6120 –	3573	Казахс
37	60	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 1654		– 1654			– 1654	265 –	1786	Казахст
38	61	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	1	– 6746		– 6746			– 6746	132 –	7286	Казахст
39	62	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 348		– 348			– 348	540 –	376	Казахст
40	68	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1062		– 2124			– 2124	28 –	2294	Казахст
41	69	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 2443		– 4886			– 4886	170 –	5277	Казахста
42	70	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308			– 3308	391 –	3573	Казахста
43	71	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3098		– 6196			– 6196	265 –	6692	Казахста
44	72	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	– 548,49	3,94	– 548	4		– 55	496 353	973	
45	73	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1		– 605	72 –	653	Казахста

		2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 842		– 1684		– 1684	48 –	1819	Казахст
47	75	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134		– 1134	135 –	1225	
48	76	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 469		– 3752		– 3752	91 –	4052	Казахстан
49	80	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	– 8953,2	3907,2	– 17906	7814	– 3329	300 6832	26717	
50	81	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК	шт.	2	3381,3 76500	1363,22	6763 153000	2726	– 153000	1979 –	165240	Казахстан
51	82	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	12240 –	7145	Казахстан
52	83	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308		– 3308	529 –	3573	Казахстан
53	84	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	– 6746		– 13492		– 13492	265 –	14571	Казахстан
54	85	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 348		– 696		– 696	1079 –	752	Казахстан
55	86	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	– 21655,36	2528,17	– 21655	2528	– 15092	56 3585	27259	
						4035	943,5	4035	944	–	2019		

		0269(об)	9601 У1 IP54	шт.	1	61978		61978		–	–	61978	Казахс
57	88	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	– 1275,75	79,98	– 1276	80	61978 26	– 865	2312	
58	89	2307-0501-0702	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	1170,15 74287	31,45	1170 74287	31	– 74287	171 –	80230	
59	90	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 1442,13	–	– 1442	–	– 57	5943 1039	2679	
60	91	2307-0208-0203	Фотореле ФР-7	шт.	1	1385,35 8397	–	1385 8397	–	– 8397	198 –	9069	Казахста
61	92	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	2,1	– 33584,85	3284,24	– 70528	6897	– 2656	672 51435	131720	
62	93	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,142	29036 479080	1579,9	60976 1026189	3318	– 1026189	9757 –	1108284	Казахста
63	94	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	273,992	– 444,12	178,47	– 121685	48899	– 19563	82095 48812	184137	
64	95	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26928	194,25 102512	53,18	53223 27604	14571	– 27604	13640 –	29812	Казахстан

65	96	2306-0142-0707	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	– 982329		– 10020		– 10020	2208 –	10822	Казахс
66	97	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	9	– 445,76	206,29	– 4012	1857	– 407	802 1672	6139	
67	98	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	6	194,25 368,43	63,79 166,86	1748 2211	574 1001	– 277	455 898	3358	
68	99	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	155,4 531,12	52,51 226,6	932 1593	315 680	– 214	249 651	2424	
69	100	2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,028	233,1 1048230	68,49	699 29350	205	– 29350	180 –	31698	Казахст
70	101	1308-0206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным	м	3	– 651,53	122,9	– 1955	369	– 232	2348 1074	3271	
71	102	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	451,44 1858	45,61	1354 5574	137	– 5574	242 –	6020	Казахста
72	103	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	– 143209,12	–	– 859	–	– 10	446 645	1624	
						141512	–	849	–	–	120		

		полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013											
74	105	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	– 2772,42	79,98	– 11090	320	– 410	444 7550	20131	
75	106	2306-1703-2003	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	2590 21831	31,45	10360 87324	126	– 87324	1491 –	94310	
76	107	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	– 4835,1	106,65	– 4835	107	– 2178	6986 1858	7228	
77	108	2307-0204-1243	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2550 18181	31,45	2550 18181	31	– 18181	535 –	19635	
78	109	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	119,6	– 242,82	48,77	– 29041	5833	– 303	1454 19564	52493	
79	110	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1058	191,52 224041	12,95	22906 23704	1549	– 23704	3888 –	25600	Казахста
80	111	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,86	– 1235,46	–	– 2298	–	– –	1896 1655	4269	

		постели НР = 72 %		м кабеля	18,5	476,8	399,1	2298 8821	– 7383	– –	316 3125	12902	
82	113 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,31	77,7 765,53	156,94 –	1437 237	2903 –	– –	956 171	441		
83	114 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,62	765,53 1884	– –	237 1168	– –	– 1168	33 –	1261	Казах	
84	115 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,24	– 765,53	– –	– 949	– –	– –	93 683	1763		
85	116 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,24	765,53 81,28	– 69,02	949 101	– 86	– 4	131 22	133		
86	117 1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,62	9,26 450,9	15,8 –	11 280	20 –	– –	10 202	521		
87	118 4121-0202-1200	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	12,3	450,9 31	– –	280 381	– –	– –	39 –	411		
88	119 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,03818	– 171302,28	– 10793,95	– 6540	– 412	– 195	30 4164	11560		
					155400	2660,3	5933	102	–	856			

			обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16									
						–		–		–	529	
90	121	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 300 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01268	294757		3738		3738	–	4037	
						–		–		–	299	
91	122	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,03818	73676,62	17160,87	2813	655	56	2143	5352	
						55037,5	6643,35	2101	254	–	396		
92	123	1109-0501-0301	Постановка винтов НР = 69 %	болт	6	142,42	0,81	855	5	–	588	1558	
						141,61	0,39	850	2	–	115		
93	124	2113-0207-1006	Винт М6	шт.	6	2		12		12	–	13	Казахстан
						–		–		–	1		
94	125	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	83,03	2,39	223	6	100	81	328	
						43,37	0,26	116	1	–	24		
95	126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2;	м2	2,68	148,01	3,39	397	9	252	95	531	
						50,69	0,52	136	1	–	39		
96	127	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	21254,22	1085,48	2125	109	1894	132	2438	
						1224,45	234,78	122	23	–	181		
			Раздел 2 улица Ж. Аймауытова										
97	128	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	22	7167,42	3061,48	157683	67353	14528	87113	264380	

					37,2	402		22994		22994	–	24834	Казахстан
						–		–		–	1840		
99	132	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	153		6732		6732	–	7271	Казахстан
						–		–		–	539		
100	133	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	3431		75482		75482	–	81521	
						–		–		–	6039		
101	134	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	22	1654		36388		36388	–	39299	Казахстан
						–		–		–	2911		
102	135	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	22	3098		68156		68156	–	73608	Казахстан
						–		–		–	5452		
103	136	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из	м	11	548.49	3.94	6033	43	610	3881	10707	
						489,06	0,95	5380	10	–	793		
104	137	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные	км	0,011	605012		6655		6655	–	7187	Казахстан
						–		–		–	532		
105	138	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	22	11091,91	6093,09	244022	134048	10948	104907	376843	
						4501,2	2121,74	99026	46678	–	27914		
106	139	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	22	23527		517594		517594	–	559002	
						–		–		–	41408		
107	140	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	22	8953,2	3907,2	196970	85958	36623	75154	293894	
						3381,3	1363,22	74389	29991	–	21770		
108	141	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	22	76500		1683000		1683000	–	1817640	Казахстан
						–		–		–	134640		

110	143	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	– 1654		– 36388		– 36388	5822 –	39299	Казахс
111	144	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	22	– 6746		– 148412		– 148412	2911 –	160285	Казахс
112	145	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	– 348		– 7656		– 7656	11873 –	8268	Казахст
113	148	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 2125		– 8500		– 8500	612 –	9180	Казахст
114	149	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,4	– 402		– 4181		– 4181	680 –	4515	Казахст
115	150	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 153		– 1224		– 1224	334 –	1322	Казахста
116	151	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 3431		– 13724		– 13724	98 –	14822	
117	152	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	1098 –	7145	Казахста
118	153	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 3098		– 12392		– 12392	529 –	13383	Казахста
119	154	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	– 548,49	3,94	– 1097	8	– 111	991 706	1947	

						489,00	0,95	978	2	–	144		
120	155	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	605012		1210		1210	–	1307	Казахс
						–		–		–	97		
121	156	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	842		3368		3368	–	3637	Казахс
						–		–		–	269		
122	157	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	4	567		2268		2268	–	2449	
						–		–		–	181		
123	159	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	4	11091,91	6093,09	44368	24372	1990	19074	68517	
						4501,2	2121,74	18005	8487	–	5075		
124	160	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	4	23527		94108		94108	–	101637	
						–		–		–	7529		
125	161	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	8953,2	3907,2	35813	15629	6659	13664	53435	
						3381,3	1363,22	13525	5453	–	3958		
126	162	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	76500		306000		306000	–	330480	Казахс
						–		–		–	24480		
127	163	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1654		13232		13232	–	14291	Казахс
						–		–		–	1059		
128	164	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1654		6616		6616	–	7145	Казахс
						–		–		–	529		

130	166	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 348		– 1392		– 1392	2159 –	1503	Казахста
131	169	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	– 2125		– 31875		– 31875	111 –	34425	Казахста
132	170	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	26	– 402		– 10452		– 10452	2550 –	11288	Казахста
133	171	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	– 153		– 3060		– 3060	836 –	3305	Казахста
134	172	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 3431		– 34310		– 34310	245 –	37055	
135	173	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 1062		– 10620		– 10620	2745 –	11470	Казахстан
136	174	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	– 1654		– 33080		– 33080	850 –	35726	Казахстан
137	175	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 1654		– 8270		– 8270	2646 –	8932	Казахстан
138	176	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 3098		– 15490		– 15490	662 –	16729	Казахстан
139	177	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2,5	– 548,49	3,94	– 1371	10	– 139	1239 882	2433	
						489,06	0,95	1223	2	–	180		

			щитки МТ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80								1513	–	1634 Ка
141	179	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 842		– 4210		– 4210	121 –		4547 Каз
142	180	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	5	– 567		– 2835		– 2835	337 –		3062
143	182	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	5	– 11091,91	6093,09	– 55460	30465	– 2488	227 23843		85647
144	183	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	5	4501,2 23527	2121,74	22506 117635	10609	– 117635	6344 –		127046
145	184	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	5	– 8953,2	3907,2	– 44766	19536	– 8324	9411 17081		66795
146	185	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	3381,3 76500	1363,22	16907 382500	6816	– 382500	4948 –		413100 Казахста
147	186	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 1654		– 16540		– 16540	30600 –		17863 Казахста
148	187	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 1654		– 8270		– 8270	1323 –		8932 Казахстан
149	188	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	5	– 6746		– 33730		– 33730	662 –		36428 Казахстан

			Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	348		1740		1740	–	2698	1879	Казахста
151	192	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2125	–	4250	–	4250	–	139	4590	Казахста
152	193	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	402	–	2090	–	2090	–	340	2257	Казахста
153	194	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	153	–	612	–	612	–	167	661	Казахстан
154	195	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1062	–	2124	–	2124	–	49	2294	Казахстан
155	196	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2443	–	4886	–	4886	–	170	5277	Казахстан
156	197	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1654	–	3308	–	3308	–	391	3573	Казахстан
157	198	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3098	–	6196	–	6196	–	265	6692	Казахстан
158	199	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	548,49	3,94	548	4	55	–	496	973	
159	200	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1	–	605	72	653	Казахстан
						–		–		–		48		

											1684	–	1819 Каза
161	202	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134		– 1134	135	–	1225
162	203	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 469		– 3752		– 3752	91	–	4052 Казах
163	205	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	2	– 11091,91	6093,09	– 22184	12186	– 995	300	9536	34258
164	206	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	2	4501,2 23527	2121,74	9002 47054	4243	– 47054	2538	–	50818
165	207	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	– 8953,2	3907,2	– 17906	7814	– 3329	3764	6832	26717
166	208	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3381,3 76500	1363,22	6763 153000	2726	– 153000	1979	–	165240 Казахст
167	209	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	12240	–	7145 Казахста
168	210	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308		– 3308	529	–	3573 Казахста
169	211	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	– 6746		– 13492		– 13492	265	–	14571 Казахстан
170	212	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 348		– 696		– 696	1079	–	752 Казахстан

			или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %			21655,56	2528,17	21655	2528	15092	3585	27259	
172	214	5108-0401-0269(об)	Устройства (ящики) управления ШУО 9601 У1 IP54	шт.	1	4035 61978	943,5	4035 61978	944	– –	2019 –	61978	Казах
173	215	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	– 1275,75	79,98	– 1276	80	61978 26	– 865	2312	
174	216	2307-0501-0702	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	1170,15 74287	31,45	1170 74287	31	– 74287	171 –	80230	
175	217	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 1442,13	–	– 1442	–	– 57	5943 1039	2679	
176	218	2307-0208-0203	Фотореле ФР-7	шт.	1	1385,35 8397	–	1385 8397	–	– 8397	198 –	9069	Казахс
177	219	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	1	– 33584,85	3284,24	– 33585	3284	– 1265	672 24493	62724	
178	220	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,02	29036 310379	1579,9	29036 316587	1580	– 316587	4646 –	341914	Казахст
						–		–		–	25327		

по всей длине НР = 72 %

180	222	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13464	194,25 102512	53,18	27583 13802	7552	– 13802	7069 –	14906	Казахст
181	223	2306-0142-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	– 503565		– 5136		– 5136	1104 –	5547	Казахста
182	224	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	53	– 319,64	144,92	– 16941	7681	– 2397	411 6651	25479	
183	225	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	12	129,5 341,88	44,79 153,26	6864 4103	2374 1839	– 554	1887 1638	6200	
184	226	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	142,45 444,12	47,17 178,47	1709 1332	566 535	– 214	459 535	2016	
185	227	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	194,25 589240	53,18	583 38301	160	– 38301	149 –	41365	Казахстан
186	228	1308-0206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	3	– 651,53	122,9	– 1955	369	– 232	3064 1074	3271	

			водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75				1858		5574		5574	–	6020	Казахс
188	230	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,05	143209,12	–	7160	–	– 85	446 5378	13541		
189	231	2301-0604-0108	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	50	141512 925	–	7076 46250	–	– 46250	1003 –	49950	Казахст	
190	232	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	– 2772,42	79,98	– 11090	320	– 410	3700 7550	20131		
191	233	2306-1703-2003	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	2590 21831	31,45	10360 87324	126	– 87324	1491 –	94310		
192	234	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	– 4835,1	106,65	– 4835	107	– 2178	6986 1858	7228		
193	235	2307-0204-1243	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2550 18181	31,45	2550 18181	31	– 18181	535 –	19635		
						–		–		–	1454			

						191,52	12,95	11951	808	–	2029		
195	237	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0552	224041		12367		12367	–	13356	Казахстан
						–		–		–	989		
196	238	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,88	1235,46	–	9735	–	–	7009	18084	
						1235,46	–	9735	–	–	1340		
197	239	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	55	476,8	399,1	26224	21951	–	9292	38357	
						77,7	156,94	4274	8632	–	2841		
198	240	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,64	765,53	–	490	–	–	353	910	
						765,53	–	490	–	–	67		
199	241	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,62	1884		4936		4936	–	5331	Казахстан
						–		–		–	395		
200	242	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,25	765,53	–	4019	–	–	2894	7466	
						765,53	–	4019	–	–	553		
201	243	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,25	81,28	69,02	427	362	16	95	564	
						9,26	15,8	49	83	–	42		
202	244	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	450,9	–	1533	–	–	1104	2848	

			самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	68	31		2108			–	–	2277	
204	246	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,03818	171302,28	10793,95	6540	412	195	169 4164	11560		
205	247	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0255	155400 259316	2660,3	5933 6613	102	– 6613	856 –	7142	Казахстан	
206	248	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01268	294757		3738		3738	529 –	4037		
207	249	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,03818	73676,62	17160,87	2813	655	56	299 2143	5352		
208	250	1109-0501-0301	Постановка винтов НР = 69 %	болт	6	55037,5 142,42	6643,35 0,81	2101 855	254 5	– –	396 588	1558		
209	251	2113-0207-1006	Винт М6	шт.	6	141,61 2	0,39	850 12	2	– 12	115 –	13	Казахстан	
						–		–		–	1			

										100	81	328	
211	253	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2;	м2	2,68	43,37 148,01	0,26 3,39	116 397	1 9	– 252	24 95	531	
212	254	1106-0101-0101	Устройство бетонных фундаментов НР = 91 %	м3	0,1	50,69 21254,22	0,52 1085,48	136 2125	1 109	– 1894	39 132	2438	
						1224,45	234,78	122	23		181		
			Раздел 3 улица Жангельдина										
213	260	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	3431		72051		72051	–	77815	
214	261	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	– 1654		– 34734		– 34734	5764 –	37513	Казахст
215	262	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	– 3098		– 65058		– 65058	2779 –	70263	Казахст
216	263	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	10,5	– 548,49	3,94	– 5759	41	– 583	5205 3704	10220	
217	264	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0105	489,06 605012	0,95	5135 6353	10	– 6353	757 –	6861	Казахстан
218	265	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	21	– 11091,91	6093,09	– 232930	127955	– 10450	508 100139	359715	

		0000(пл)	КС2	м	21	23527		494067		494067	–	533592		
220	267	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	21	8953,2	3907,2	188017	82051	34959	39525 71737	280534		
221	268	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	21	3381,3 76500	1363,22	71007 1606500	28628	– 1606500	20780 –	1735020	Казахст	
222	269	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	1654		69468		69468	128520 –	75025	Казахста	
223	270	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1654		34734		34734	5557 –	37513	Казахста	
224	271	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	21	6746		141666		141666	2779 –	152999	Казахста	
225	278	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	3431		34310		34310	11333 –	37055		
226	279	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1654		16540		16540	2745 –	17863	Казахста	
227	280	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	3098		30980		30980	1323 –	33458	Казахста	
228	281	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5	548,49	3,94	2742	20	277	2478 1764	4866		
						489,06	0,95	2445	5	–	360			

			гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80											
230	283	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 842		– 8420		– 8420	242 –	9094	Казахста	
231	284	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	10	– 567		– 5670		– 5670	674 –	6124		
232	288	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	– 8953,2	3907,2	– 89532	39072	– 16647	454 34160	133587		
233	289	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	3381,3 76500	1363,22	33813 765000	13632	– 765000	9895 –	826200	Казахстан	
234	290	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	– 1654		– 33080		– 33080	61200 –	35726	Казахстан	
235	291	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 1654		– 16540		– 16540	2646 –	17863	Казахстан	
236	292	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	10	– 6746		– 67460		– 67460	1323 –	72857	Казахстан	
237	293	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 348		– 3480		– 3480	5397 –	3758	Казахстан	
238	299	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1062		– 2124		– 2124	278 –	2294	Казахстан	
239	300	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 2443		– 4886		– 4886	170 –	5277	Казахстан	

			ГОСТ Р 51177-2017			1654		3308		3308	591	3573	Казахс
241	302	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3098		6196		6196	265	6692	Казахст
242	303	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	548,49	3,94	548	4	55	496 353	973	
243	304	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1	605	72	653	Казахста
244	305	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	842		1684		1684	48	1819	Казахстан
245	306	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	567		1134		1134	135	1225	
246	307	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	469		3752		3752	91	4052	Казахстан
247	311	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	8953,2	3907,2	17906	7814	3329	300 6832	26717	
248	312	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3381,3 76500	1363,22	6763 153000	2726	153000	1979	165240	Казахстан
249	313	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1654		6616		6616	12240	7145	Казахстан
											529		

251	315	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	– 6746		– 13492		– 13492	265 –	14571	Казахста
252	316	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 348		– 696		– 696	1079 –	752	Казахста
253	317	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	– 21655,36	2528,17	– 21655	2528	– 15092	56 3585	27259	
254	318	5108-0401-0269(об)	Устройства (ящики) управления ШУО 9601 У1 IP54	шт.	1	4035 61978	943,5	4035 61978	944	– –	2019 –	61978	Казахстан
255	319	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	– 1275,75	79,98	– 1276	80	61978 26	– 865	2312	
256	320	2307-0501-0702	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	1170,15 74287	31,45	1170 74287	31	– 74287	171 –	80230	
257	321	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 1442,13	–	– 1442	–	– 57	5943 1039	2679	
258	322	2307-0208-0203	Фотореле ФР-7	шт.	1	1385,35 8397	–	1385 8397	–	– 8397	198 –	9069	Казахстан
						–		–		–	672		

260	324	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,071	29036 310379	1579,9	30489 332416	1659	– 332416	4879 –	359009	Казахст
261	325	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	142	– 444,12	178,47	– 63064	25343	– 10139	26593 25296	95429	
262	326	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13464	194,25 102512	53,18	27583 13802	7551	– 13802	7069 –	14906	Казахста
263	327	2306-0142-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	– 503565		– 5136		– 5136	1104 –	5547	Казахстан
264	328	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3	– 319,64	144,92	– 959	435	– 136	411 377	1443	
265	329	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	9,7	129,5 341,88	44,79 153,26	389 3316	134 1487	– 448	107 1325	5012	
						142,45	47,17	1382	458	–	371		

			конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %										
267	331	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0187	194,25 589240	53,18	583 11019	160	– 11019	149 –	11901	Казахстан
268	332	1308-0206-1709	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	3	– 651,53	122,9	– 1955	369	– 232	882 1074	3271	
269	333	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	451,44 1858	45,61	1354 5574	137	– 5574	242 –	6020	Казахстан
270	334	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	– 2772,42	79,98	– 11090	320	– 410	446 7550	20131	
271	335	2306-1703-2003	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	2590 21831	31,45	10360 87324	126	– 87324	1491 –	94310	
272	336	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	– 4835,1	106,65	– 4835	107	– 2178	6986 1858	7228	
273	337	2307-0204-1243	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2550 18181	31,45	2550 18181	31	– 18181	535 –	19635	

274	338	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	62,4	– 242,82	– 48,77	– 15152	– 3043	– 158	1454 10207	27388	
275	339	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0552	191,52 224041	12,95	11951 12367	808	– 12367	2029 –	13356	Казахста
276	340	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,97	– 1235,46	–	– 1198	–	– –	989 863	2226	
277	341	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	9,7	1235,46 476,8	– 399,1	1198 4625	– 3871	– –	165 1639	6765	
278	342	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,16	77,7 765,53	156,94 –	754 122	1522 –	– –	501 88	227	
279	343	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,32	765,53 1884	–	122 603	–	– 603	17 –	651	Казахстан
280	344	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,65	– 765,53	–	– 498	–	– –	48 359	926	
281	345	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,65	765,53 81,28	– 69,02	498 53	– 45	– 2	69 12	70	
						9,26	15,8	6	10	–	5		

			транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %											
283	347	4121-0202-1200	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	6,45	450,9 31	–	144 200	–	– –	20 –	216		
284	348	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,03818	– 171302,28	10793,95	– 6540	412	– 195	16 4164	11560		
285	349	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0255	155400 259316	2660,3	5933 6613	102	– 6613	856 –	7142	Казахстан	
286	350	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01268	– 294757		– 3738		– 3738	529 –	4037		
287	351	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,03818	– 73676,62	17160,87	– 2813	655	– 56	299 2143	5352		
288	352	1109-0501-0301	Постановка винтов НР = 69 %	болт	6	55037,5 142,42	6643,35 0,81	2101 855	254 5	– –	396 588	1558		
289	353	2113-0207-1006	Винт М6	шт.	6	141,61 2	0,39	850 12	2	– 12	115 –	13	Казахстан	
						–		–		–	1			

			раз НР = 69 %											
291	355	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2;	м2	2,68	43,37 148,01	0,26 3,39	116 397	1 9	– 252	24 95	531		
292	356	1106-0101-0101	Устройство бетонных фундаментов НР = 91 %	м3	0,1	50,69 21254,22	0,52 1085,48	136 2125	1 109	– 1894	39 132	2438		
						1224,45	234,78	122	23	–	181			
			Раздел 4 улица Макаренко											
293	362	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	3431		99499		99499	–	107459		
294	363	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	– 1654		– 47966		– 47966	7960 –	51803	Казахстан	
295	364	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	– 3098		– 89842		– 89842	3837 –	97029	Казахстан	
296	365	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	14,5	– 548,49	3,94	– 7953	57	– 805	7187 5116	14115		
297	366	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0145	489,06 605012	0,95	7091 8773	14	– 8773	1046 –	9475	Казахстан	
298	369	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	29	– 8953,2	3907,2	– 259643	113309	– 48276	702 99066	387406		
						3381,3	1363,22	98058	39533	–	28697			

300	371	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	58	– 1654		– 95932		– 95932	177480 –	103607	Казахста
301	372	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	– 1654		– 47966		– 47966	7675 –	51803	Казахста
302	373	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	29	– 6746		– 195634		– 195634	3837 –	211285	Казахстан
303	374	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	29	– 348		– 10092		– 10092	15651 –	10899	Казахстан
304	380	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3431		– 6862		– 6862	807 –	7411	
305	381	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308		– 3308	549 –	3573	Казахстан
306	382	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3098		– 6196		– 6196	265 –	6692	Казахстан
307	383	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	– 548,49	3,94	– 548	4	– 55	496 353	973	
308	384	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1	– 605	72 –	653	Казахстан
						–		–		–	48		

													1684	–	1819 Каза
310	386	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134			– 1134	– 135			1225
311	390	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	– 8953,2	3907,2	– 17906	7814		– 3329	– 91	6832		26717
312	391	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3381,3 76500	1363,22	6763 153000	2726		– 153000	1979 –			165240 Казахс
313	392	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616			– 6616	12240 –			7145 Казахс
314	393	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308			– 3308	529 –			3573 Казахст
315	394	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	– 6746		– 13492			– 13492	265 –			14571 Казахст
316	395	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 348		– 696			– 696	1079 –			752 Казахста
317	401	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1062		– 2124			– 2124	56 –			2294 Казахста
318	402	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 2443		– 4886			– 4886	170 –			5277 Казахстан
319	403	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308			– 3308	391 –			3573 Казахстан
320	404	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3098		– 6196			– 6196	265 –			6692 Казахстан

321	405	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	– 548,49	3,94	– 548	4	– 55	496 353	973			
322	406	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1	– 605	72 –	653	Казахстан		
323	407	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 842		– 1684		– 1684	48 –	1819	Казахстан		
324	408	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134		– 1134	135 –	1225			
325	409	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 469		– 3752		– 3752	91 –	4052	Казахстан		
326	413	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	– 8953,2	3907,2	– 17906	7814	– 3329	300 6832	26717			
327	414	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	3381,3 76500	1363,22	6763 153000	2726	– 153000	1979 –	165240	Казахстан		
328	415	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	12240 –	7145	Казахстан		
329	416	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308		– 3308	529 –	3573	Казахстан		
330	417	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	– 6746		– 13492		– 13492	265 –	14571	Казахстан		

331	418	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 348		– 696		– 696	1079 –	752	Казахста
332	419	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	1	– 21655,36	2528,17	– 21655	2528	– 15092	56 3585	27259	
333	420	5108-0401-0269(об)	Устройства (ящики) управления ШУО 9601 У1 IP54	шт.	1	4035 61978	943,5	4035 61978	944	– –	2019 –	61978	Казахстан
334	421	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	– 1275,75	79,98	– 1276	80	61978 26	– 865	2312	
335	422	2307-0501-0702	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	1170,15 74287	31,45	1170 74287	31	– 74287	171 –	80230	
336	423	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	– 1442,13	–	– 1442	–	– 57	5943 1039	2679	
337	424	2307-0208-0203	Фотореле ФР-7	шт.	1	1385,35 8397	–	1385 8397	–	– 8397	198 –	9069	Казахстан
338	425	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	1,02	– 33584,85	3284,24	– 34257	3350	– 1290	672 24983	63979	

		воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012			310379		322918		322918	4739	–	348751	Казахс
340	427	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	142	– 444,12	– 178,47	– 63062	25342	– 10138	25833 25296	95427	
341	428	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13464	194,25 102512	53,18	27582 13802	7551	– 13802	7069 –	14906	Казахста
342	429	2306-0142-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	– 503565		– 5136		– 5136	1104 –	5547	Казахстан
343	430	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	– 319,64	144,92	– 3196	1449	– 452	411 1255	4807	
344	431	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	3	129,5 444,12	44,79 178,47	1295 1332	448 535	– 214	356 535	2016	
345	432	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	194,25 589240	53,18	583 15026	160	– 15026	149 –	16228	Казахстан
						– –		– –		– –	– 1202		

			основанию пола НР = 72 %												
347	434	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	451,44 1858	45,61	1354 5574	137	– 5574	242 –	6020	Казахст
348	435	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,007	– 143209,12	–	– 1002	–	– 12	446 753	1895	
349	436	2301-0604-0108	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	7	141512 925	–	991 6475	–	– 6475	140 –	6993	Казахста
350	437	1308-0201-1901	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	– 2772,42	79,98	– 11090	320	– 410	518 7550	20131	
351	438	2306-1703-2003	Муфты концевые типа ЕРКТ-0063-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	2590 21831	31,45	10360 87324	126	– 87324	1491 –	94310	
352	439	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	– 4835,1	106,65	– 4835	107	– 2178	6986 1858	7228	
						2550	31,45	2550	31	–	535		

ГОСТ IEC 61009-12014

354	441	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	62,4	– 242,82	48,77	– 15152	3043	– 158	1454 10207	27388	
355	442	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0552	191,52 224041	12,95	11951 12367	808	– 12367	2029 –	13356	Казахстан
356	443	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,8	– 1235,46	–	– 2224	–	– –	989 1601	4131	
357	444	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	10	1235,46 476,8	– 399,1	2224 4768	– 3991	– –	306 1689	6974	
358	445	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,3	77,7 765,53	156,94 –	777 230	1569 –	– –	517 166	428	
359	446	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	765,53 1884	–	230 1130	–	– 1130	32 –	1220	Казахстан
360	447	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,2	– 765,53	–	– 919	–	– –	90 662	1707	
361	448	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,2	765,53 81,28	– 69,02	919 98	– 83	– 4	126 22	130	
						9,26	15,8	11	19	–	10		

			транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %										303
363	450	4121-0202-1200	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	11,88	450,9 31	–	271 368	–	– –	37 –		397
364	451	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,113	– 1612,38	–	– 182	–	– –	29 131		338
365	452	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,113	1612,38 517,7	– –	182 59	– –	– –	25 42		109
366	453	4121-0201-1200	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	2,2374	517,7 42	–	59 94	–	– –	8 –		102
367	454	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,03818	– 171302,28	– 10793,95	– 6540	– 412	– 195	8 4164		11560
368	455	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0255	155400 259316	2660,3	5933 6613	102	– 6613	856 –	7142	Казахстан
						– –		– –		– –	529		

			200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005										
370	457	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,03818	– 73676,62	17160,87	– 2813	655	– 56	299 2143	5352	
371	458	1109-0501-0301	Постановка винтов НР = 69 %	болт	6	55037,5 142,42	6643,35 0,81	2101 855	254 5	– –	396 588	1558	
372	459	2113-0207-1006	Винт М6	шт.	6	141,61 2	0,39	850 12	2	– 12	115 –	13	Казахста
373	460	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	– 83,03	2,39	– 223	6	– 100	1 81	328	
374	461	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2;	м2	2,68	43,37 148,01	0,26 3,39	116 397	1 9	– 252	24 95	531	
375	462	1106-0101-0101	Устройство бетонных фундаментов НР = 91 %	м3	0,1	50,69 21254,22	0,52 1085,48	136 2125	1 109	– 1894	39 132	2438	
						1224,45	234,78	122	23	–	181		
			Раздел 6 улица Молдагуловой										
376	465	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2125		8500		8500	–	9180	Казахстан
377	466	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,4	– 402		– 4181		– 4181	680 –	4515	Казахстан
378	467	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 153		– 1224		– 1224	334 –	1322	Казахстан

			ГОСТ Р 51177-2017															
380	469	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	1098 –	7145	Казахст
381	470	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 3098		– 12392		– 12392	529 –	13383	Казахст
382	471	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	– 548,49	3,94	– 1097	8	– 111	991 706	1947	
383	472	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	489,06 605012	0,95	978 1210	2	– 1210	144 –	1307	Казахста
384	473	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	4	– 11091,91	6093,09	– 44368	24372	– 1990	97 19074	68517	
385	474	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	4	4501,2 23527	2121,74	18005 94108	8487	– 94108	5075 –	101637	
386	475	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	– 8953,2	3907,2	– 35813	15629	– 6659	7529 13664	53435	
387	476	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	3381,3 76500	1363,22	13525 306000	5453	– 306000	3958 –	330480	Казахстан
388	477	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 1654		– 13232		– 13232	24480 –	14291	Казахстан

			Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616			– 6616	– 1059							
390	479	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	4	– 6746		– 26984			– 26984	– 529							Казахстан
391	480	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 348		– 1392			– 1392	– 2159							Казахстан
392	483	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 2125		– 8500			– 8500	– 111							Казахстан
393	484	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10,4	– 402		– 4181			– 4181	– 680							Казахстан
394	485	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 153		– 1224			– 1224	– 334							Казахстан
395	486	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 3431		– 13724			– 13724	– 98							Казахстан
396	487	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616			– 6616	– 1098							Казахстан
397	488	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 3098		– 12392			– 12392	– 529							Казахстан
398	489	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	– 548,49	3,94	– 1097	8	– 111	– 991	706	1947						
						489,06	0,95	978	2	–		144							

			антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80											
400	491	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 842		– 3368		– 3368	97 –	3637	Казахс
401	492	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	4	– 567		– 2268		– 2268	269 –	2449	
402	494	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	4	– 11091,91	6093,09	– 44368	24372	– 1990	181 19074	68517	
403	495	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	4	4501,2 23527	2121,74	18005 94108	8487	– 94108	5075 –	101637	
404	496	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	4	– 8953,2	3907,2	– 35813	15629	– 6659	7529 13664	53435	
405	497	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	3381,3 76500	1363,22	13525 306000	5453	– 306000	3958 –	330480	Казахста
406	498	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 1654		– 13232		– 13232	24480 –	14291	Казахста
407	499	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	1059 –	7145	Казахста
408	500	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	4	– 6746		– 26984		– 26984	529 –	29143	Казахста
409	501	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 348		– 1392		– 1392	2159 –	1503	Казахста

		2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2125		6375		6375	–	111	6885	Казахста
411	505	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	5,2	402		2090		2090	–	510	2257	Казахста
412	506	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	153		612		612	–	167	661	Казахста
413	507	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3431		6862		6862	–	49	7411	
414	508	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1062		2124		2124	–	549	2294	Казахстан
415	509	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1654		6616		6616	–	170	7145	Казахстан
416	510	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1654		1654		1654	–	529	1786	Казахстан
417	511	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3098		3098		3098	–	132	3346	Казахстан
418	512	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	0,5	548,49	3,94	274	2	28	176	248	486	
419	513	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	489,06 605012	0,95	245 303	–	– 303	–	36	327	Казахстан

												909	Казахс
421	515	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	– 567		– 567		– 567	67 –	612	
422	517	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	1	– 11091,91	6093,09	– 11092	6093	– 498	45 4769	17130	
423	518	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	1	4501,2 23527	2121,74	4501 23527	2122	– 23527	1269 –	25409	
424	519	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	1	– 8953,2	3907,2	– 8953	3907	– 1665	1882 3416	13359	
425	520	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	1	3381,3 76500	1363,22	3381 76500	1363	– 76500	990 –	82620	Казахста
426	521	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308		– 3308	6120 –	3573	Казахста
427	522	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 1654		– 1654		– 1654	265 –	1786	Казахстан
428	523	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	1	– 6746		– 6746		– 6746	132 –	7286	Казахстан
429	524	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 348		– 348		– 348	540 –	376	Казахстан
430	527	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 2125		– 4250		– 4250	28 –	4590	Казахстан

														2090	–	2257	Казахс
432	529	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 153		– 612					– 612	167 –		661	Казахс
433	530	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1062		– 2124					– 2124	49 –		2294	Казахст
434	531	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 2443		– 4886					– 4886	170 –		5277	Казахста
435	532	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654		– 3308					– 3308	391 –		3573	Казахста
436	533	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 3098		– 6196					– 6196	265 –		6692	Казахста
437	534	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	1	– 548,49	3,94	– 548	4	– 55				496 353		973	
438	535	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	489 605	1	– 605				72 –		653	Казахстан
439	536	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 842		– 1684		– 1684				48 –		1819	Казахстан
440	537	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134		– 1134				135 –		1225	
						–		–		–				91			

					–		–		–	300			
442	540	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	2	11091,91	6093,09	22184	12186	995	9536	34258	
						4501,2	2121,74	9002	4243	–	2538		
443	541	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	м	2	23527		47054		47054	–	50818	
						–		–		–	3764		
444	542	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	8953,2	3907,2	17906	7814	3329	6832	26717	
						3381,3	1363,22	6763	2726	–	1979		
445	543	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	76500		153000		153000	–	165240	Казахстан
						–		–		–	12240		
446	544	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1654		6616		6616	–	7145	Казахстан
						–		–		–	529		
447	545	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1654		3308		3308	–	3573	Казахстан
						–		–		–	265		
448	546	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	2	6746		13492		13492	–	14571	Казахстан
						–		–		–	1079		
449	547	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	348		696		696	–	752	Казахстан
						–		–		–	56		
450	548	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,34	33584,85	3284,24	11419	1117	430	8327	21326	
						29036	1579,9	9872	537	–	1580		

452	550	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	44,0026	– 444,12	178,47	– 19542	7853	– 3142	8611 7839	29571	
453	551	2306-0142-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04488	194,25 102512	53,18	8548 4601	2340	– 4601	2190 –	4969	Казахста
454	552	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	31,2	– 242,82	48,77	– 7576	1522	– 79	368 5103	13693	
455	553	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0276	191,52 224041	12,95	5975 6184	404	– 6184	1014 –	6679	Казахстан
			Раздел 7 улица Макажанова			–		–		–	495		
456	556	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	2125		23375		23375	–	25245	Казахстан
457	557	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	28,6	– 402		– 11497		– 11497	1870 –	12417	Казахстан
458	558	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	– 153		– 3366		– 3366	920 –	3635	Казахстан
						–		–		–	269		

460	560	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	– 1654		– 18194		– 18194	2745 –	19650	Казах
461	561	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	– 3098		– 34078		– 34078	1456 –	36804	Казах
462	562	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	5,5	– 548,49	3,94	– 3017	22	– 305	2726 1940	5354	
463	563	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	489,06 605012	0,95	2690 3328	5	– 3328	397 –	3594	Казахс
464	564	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	10	– 11091,91	6093,09	– 110919	60931	– 4976	266 47685	171292	
465	565	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	шт	10	4501,2 23527	2121,74	45012 235270	21217	– 235270	12688 –	254092	
466	566	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	10	– 8953,2	3907,2	– 89532	39072	– 16647	18822 34160	133587	
467	567	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	3381,3 76500	1363,22	33813 765000	13632	– 765000	9895 –	826200	Казахста
468	568	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	– 1654		– 33080		– 33080	61200 –	35726	Казахста

			ГОСТ Р 51177-2017					16540		16540	–	17863 Казахст
470	570	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	10	– 6746	– 67460	– 67460	1323 –	72857	Казахст	
471	571	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 348	– 3480	– 3480	5397 –	3758	Казахста	
472	574	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 2125	– 10625	– 10625	278 –	11475	Казахста	
473	575	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	13	– 402	– 5226	– 5226	850 –	5644	Казахста	
474	576	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	– 153	– 1530	– 1530	418 –	1652	Казахста	
475	577	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 1062	– 5310	– 5310	122 –	5735	Казахстан	
476	578	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 2443	– 12215	– 12215	425 –	13192	Казахстан	
477	579	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 1654	– 8270	– 8270	977 –	8932	Казахстан	
478	580	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	– 3098	– 15490	– 15490	662 –	16729	Казахстан	
						–	–	–	1239			

строительным основаниям НР = 72 %

480	582	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	489,06 605012	0,95	978 605	2	– 605	144 –	653	Казахстан
481	583	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 842		– 1684		– 1684	48 –	1819	Казахстан
482	584	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	2	– 567		– 1134		– 1134	135 –	1225	
483	585	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 469		– 3752		– 3752	91 –	4052	Казахстан
484	587	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	3	– 11091,91	6093,09	– 33276	18279	– 1493	300 14306	51389	
485	588	2900-0000-0000(пл)	Кронштейн для установки светильника КС2	шт	3	4501,2 23527	2121,74	13504 70581	6365	– 70581	3807 –	76227	
486	589	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	3	– 8953,2	3907,2	– 26860	11722	– 4994	5646 10248	40077	
487	590	2307-0106-0302	Светильники уличные светодиодные 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3381,3 76500	1363,22	10144 229500	4090	– 229500	2969 –	247860	Казахстан
488	591	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1654		– 6616		– 6616	18360 –	7145	Казахстан

490	593	2404-0207-5512	Корпус для предохранителей SV29.25 (25А)	шт.	3	– 6746		– 20238		– 20238	265 –	21857	Казахстан
491	594	2404-0207-3910	Вставка плавкая, SVV10.25 (25А) изоляционные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 348		– 1044		– 1044	1619 –	1128	Казахстан
492	595	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,4	– 33584,85	3284,24	– 13434	1314	– 506	84 9797	25089	
493	596	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,4	29036 – 310379	1579,9	11614 – 124152	632	– 124152	1858 –	134084	Казахстан
											9932		
		Раздел 8 8											
494	597	1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	т	0,27	23786,98	13490,98	6422	3643	–	2974	10148	
495	598	1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка НР = 80 %	т	0,27	10296 79289,92	3473,97 44969,92	2780 21408	938 12142	– –	752 9914	33828	
496	599	1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,30652	34320 9696,07	11579,87 985,27	9266 2972	3127 302	– –	2506 2252	5642	

498	601	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,30651	29036 310379	1579,9	8901 95134	484	– 95134	1424 –	102745	Казахстан
499	602	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 2125		– 6375		– 6375	7611 –	6885	Казахстан
500	603	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	7,8	– 402		– 3136		– 3136	510 –	3387	Казахстан
501	604	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 153		– 918		– 918	251 –	991	Казахстан
502	605	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 1062		– 4248		– 4248	73 –	4588	Казахстан
503	606	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 1654		– 9924		– 9924	340 –	10718	Казахстан
504	607	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	– 3098		– 24784		– 24784	794 –	26767	Казахстан
505	608	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 3431		– 3431		– 3431	1983 –	3705	
506	609	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	3	– 8953,2	3907,2	– 26860	11722	– 4994	274 10248	40077	
						3381,3	1363,22	10144	4090	–	2969		

		18360

Итого	
в том числе	**32 373 435**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 706 124
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 553 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	545 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 829 870
- оборудование, тенге	247 912
- перевозка грузов, тенге	3 151
- накладные расходы, тенге	1 653 582
в т.ч. зарплата, тенге	148 824
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 379 651
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,94434605463367	30 571 725,62
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 668 607,07
Итого по смете	34 240 332,69

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ленинский"

Аким **Алшимбаева М.К.**

Технический надзор:

ТОО "UK Engineering"

Эксперт технического надзора **Карпеев Д.С.**

Авторский надзор:

ТОО "ES-Проект"

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Исполнитель:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**