Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# С П Р А В К А №4

**о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года**

Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

Договор: **Договор №96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива | 414 111 642 | 413 971 642 | 369 617 538 | 44 354 104 | | 24 523 672 | 21 896 136 | 2 627 536 | |
| 2 | Удержание 5% (гарантия качества) | 20 705 582 | 20 698 582 | | | | 1 226 184 | | | |
| 3 | Всего к оплате | 393 406 060 | 393 273 060 | | | | 23 297 488 | | | |
| 4 | В том числе НДС | 42 150 649 | 42 136 399 | | | | 2 496 159 | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

**Руководитель** _____ **Садыров Е.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Интеллект Азия"**

**Директор** _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№96 от 08.10.2021 г., доп. Согл.№01 от 02.06.2022 г.**

## Акт выполненных работ №4

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 316,432991 | 21402,66 | 9142,72 | 6772508 | 2893059 | 716993 | 4275181 | 11931504 | |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | | 9994,08 | 3652,93 | 3162457 | 1155908 | | 883815 | | |
| 2 | 2 | С121-040302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | 181 | 39691,99 | | 7184250 | | 7184250 | | 7758990 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 574740 | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 13956758 | 2893059 | 7901243 | 4275181 | 19690494 | |
| | | | | | | | | 3162457 | 1155908 | | 1458555 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,9 %** | | **571024** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **20261518** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **0,9 %** | | **182354** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **20443872** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **408877** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **20852749** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **21896136** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **2627536** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **24523672** | |

**ЗАКАЗЧИК :**
**КГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"**

**Руководитель** _____ **Садыров Е.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Интеллект Азия"**

**Директор** _____ **Жорабеков Б.О.**

**Технический надзор**
**ТОО " ЭКСПЕРТИЗА СЕЙСМОСТОЙКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"**

**Эксперт** _____ **Оспанов Н.**

**Авторский надзор**
**ТОО " Кантри-М"**

**ГИП** _____ **Садыков Ж.**