Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" БИН 060140013789	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551	
Объект :Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение номер	Доп.соглашение дата	к договору номер	к договору дата	Источник финансировани наименовани	Источник финансировани код	Организационно - правовая форма наименовани	Организационно - правовая форма код
		№3		№35 от 19.08.2022	19.08.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске	**78 219 580,27**	**43005661**							**5 160 679,36**	**48 166 340,72**
Всего к оплате										**48 166 340,72**

Заказчик: Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" _____ **Абекенов К.**

Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" _____ **Алимкулов А.Б.**

Технический надзор Эксперт ТОО "АДС Сапа" _____ **Турсинбаев М.**

Авторский надзор ДиректорТОО "А-Нур invest жоба" _____ Атагулов Т.М.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения линий мокрорайона №5 в г.Аральске**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 19.08.2022 года**

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Перемежуточная опора ВЛ3 10кВ-1шт										
11	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1		7289,90	3097,10	7289,90	3097,10	667,68	4050,05	12247,14
		НР - 80%; СП - 8%				3525,12	1537,44	3525,12	1537,44		907,20	
12	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	1		37326,00	--	37326,00	--	37326,00	--	40312,08
		СП - 8%				--	--	--	--		2986,08	
		Металлоконстукции										
13	С121-060209-0201	**Оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.**	т	0,02842		643468,00	--	18287,36	--	18287,36	--	19750,35
		СП - 8%				--	--	--	--		1462,99	
		Арматура										
14	С124-040207-3127	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1		866,00	--	866,00	--	866,00	--	935,28
		СП - 8%				--	--	--	--		69,28	
15	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1		394,00	--	394,00	--	394,00	--	425,52
		СП - 8%				--	--	--	--		31,52	
16	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3		10777,00	--	32331,00	--	32331,00	--	34917,48
		СП - 8%				--	--	--	--		2586,48	
17	С124-040207-4713	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017**	комплект	1		19217,00	--	19217,00	--	19217,00	--	20754,36
		СП - 8%				--	--	--	--		1537,36	
18	С124-040207-4030	**Устройство защиты от дуги SEW21.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3		5343,00	--	16029,00	--	16029,00	--	17311,32
		СП - 8%				--	--	--	--		1282,32	
19	С124-040207-4031 2404-0207-4031 РСНБ РК 2015	**Устройство защиты от дуги SE21.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3		2245,00	--	6735,00	--	6735,00	--	7273,80
		СП - 8%				--	--	--	--		538,80	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				138475,26	3097,10	131853,04	4050,05	153927,33
							3525,12	1537,44	--	11402,02	
		РАЗДЕЛ 3. Промежуточная опора ВЛЗ 10кВ К10-1.1с-1шт									
20	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14715,84	7159,20	667,68	8355,33	24916,86
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6888,96	3555,20		1845,69	
21	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37326,00	--	74652,00	--	74652,00	--	80624,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5972,16	
22	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	2	2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	
23	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	0,1	39421,00	--	3942,10	--	3942,10	--	4257,47
		СП - 8%			--	--	--	--		315,37	
24	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	0,03552	643468,00	--	22855,98	--	22855,98	--	24684,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1828,48	
25	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	2	1786,00	--	3572,00	--	3572,00	--	3857,76
		СП - 8%			--	--	--	--		285,76	
		Арматура									
26	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330,00	--	4330,00	--	4676,40
		СП - 8%			--	--	--	--		346,40	
27	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970,00	--	1970,00	--	2127,60
		СП - 8%			--	--	--	--		157,60	
28	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777,00	--	10777,00	--	11639,16
		СП - 8%			--	--	--	--		862,16	
29	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	19217,00	--	19217,00	--	19217,00	--	20754,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,36	
30	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	651,00	--	1953,00	--	1953,00	--	2109,24
		СП - 8%			--	--	--	--		156,24	
31	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-	шт.	3	14577,00	--	43731,00	--	43731,00	--	47229,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3498,48	
32	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	12979,00	--	38937,00	--	38937,00	--	42051,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3114,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				245625,06	9916,40	226604,76	10989,60	277143,83
							9103,90	4633,10	--	20529,17	
		РАЗДЕЛ 4. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-промежуточная опора П10/0,38-1-2шт									

33	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	9635,18	3455,90	19270,36	6911,80	1875,36	11127,89	32830,11
		НР - 80%; СП - 8%			5241,60	1713,33	10483,20	3426,66		2431,86	
34	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37326,00	--	74652,00	--	74652,00	--	80624,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5972,16	
		Металлоконстукции 10кВ									
35	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	0,03704	643468,00	--	23834,05	--	23834,05	--	25740,77
		СП - 8%			--	--	--	--		1906,72	
36	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	4	1786,00	--	7144,00	--	7144,00	--	7715,52
		СП - 8%			--	--	--	--		571,52	
		Арматура 10кВ									
37	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	866,00	--	3464,00	--	3464,00	--	3741,12
		СП - 8%			--	--	--	--		277,12	
38	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	394,00	--	1576,00	--	1576,00	--	1702,08
		СП - 8%			--	--	--	--		126,08	
39	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777,00	--	64662,00	--	64662,00	--	69834,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5172,96	
40	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	19217,00	--	38434,00	--	38434,00	--	41508,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3074,72	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
41	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	154,00	--	616,00	--	616,00	--	665,28
		СП - 8%			--	--	--	--		49,28	
42	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	501,00	--	2605,20	--	2605,20	--	2813,62
		СП - 8%			--	--	--	--		208,42	
43	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
44	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2857,00	--	5714,00	--	5714,00	--	6171,12
		СП - 8%			--	--	--	--		457,12	
45	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%			--	--	--	--		302,24	

46	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	--	7480,00	--	7480,00	--	8078,40
		СП - 8%			--	--	--	--		598,40	
47	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
48	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	839091,00	--	839,09	--	839,09	--	906,22
		СП - 8%			--	--	--	--		67,13	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
49	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
50	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1180,00	--	4720,00	--	4720,00	--	5097,60
		СП - 8%			--	--	--	--		377,60	
51	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889,00	--	30224,00	--	30224,00	--	32641,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2417,92	
52	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
53	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
54	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	839091,00	--	839,09	--	839,09	--	906,22
		СП - 8%			--	--	--	--		67,13	
55	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	43,00	--	172,00	--	172,00	--	185,76
		СП - 8%			--	--	--	--		13,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				310755,79	6911,80	293360,79	11127,89	347634,37
							10483,20	3426,66	--	25750,69	

РАЗДЕЛ 5. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-переходная угловая анкерная опора УА10/0,38-3-1шт

56	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17410,90	7545,22	17410,90	7545,22	937,68	10137,86	29752,67
		НР - 80%; СП - 8%			8928,00	3744,33	8928,00	3744,33		2203,90	

57	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37782,00	--	75564,00	--	75564,00	--	81609,12
		СП - 8%			--	--	--	--		6045,12	
58	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	2	2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	
59	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	0,1	39421,00	--	3942,10	--	3942,10	--	4257,47
		СП - 8%			--	--	--	--		315,37	
		Металлоконстукции 10кВ									
60	С121-060209-0201	Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы,	т	0,03874	643468,00	--	24927,95	--	24927,95	--	26922,19
		СП - 8%			--	--	--	--		1994,24	
61	С124-040207-5910	Проводник ЗП-22,21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	5	1786,00	--	8930,00	--	8930,00	--	9644,40
		СП - 8%			--	--	--	--		714,40	
		Арматура 10кВ									
62	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	866,00	--	5196,00	--	5196,00	--	5611,68
		СП - 8%			--	--	--	--		415,68	
63	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	394,00	--	2364,00	--	2364,00	--	2553,12
		СП - 8%			--	--	--	--		189,12	
64	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777,00	--	10777,00	--	11639,16
		СП - 8%			--	--	--	--		862,16	
65	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	19217,00	--	19217,00	--	19217,00	--	20754,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,36	
66	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	651,00	--	3906,00	--	3906,00	--	4218,48
		СП - 8%			--	--	--	--		312,48	
67	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462,00	--	87462,00	--	94458,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6996,96	
68	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979,00	--	77874,00	--	77874,00	--	84103,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6229,92	
69	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859,00	--	8577,00	--	8577,00	--	9263,16
		СП - 8%			--	--	--	--		686,16	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
70	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
71	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%			--	--	--	--		104,21	
72	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68

		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
73	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039,00	--	24078,00	--	24078,00	--	26004,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1926,24	
74	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889,00	--	1889,00	--	2040,12
		СП - 8%			--	--	--	--		151,12	
75	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
76	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
77	С123-061201-0921 2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	1574572,00	--	1574,57	--	1574,57	--	1700,54
		СП - 8%			--	--	--	--		125,97	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
78	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
79	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%			--	--	--	--		104,21	
80	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
81	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039,00	--	24078,00	--	24078,00	--	26004,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1926,24	
82	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,96	
83	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
84	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00

		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
85	С123-061201-0921 2306-1201-0921 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	1574572,00	--	1574,57	--	1574,57	--	1700,54
		СП - 8%			--	--	--	--		125,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				447119,43	10302,42	425674,07	12772,14	496682,89
							11142,94	4822,23	--	36791,33	
		РАЗДЕЛ 6. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-промежуточная опора П10/0,38-3-4шт									
86	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	9635,18	3455,90	38540,72	13823,60	3750,72	22255,78	65660,22
		НР - 80%; СП - 8%			5241,60	1713,33	20966,40	6853,32		4863,72	
87	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37782,00	--	151128,00	--	151128,00	--	163218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12090,24	
		Металлоконстукции 10кВ									
88	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	0,07408	643468,00	--	47668,11	--	47668,11	--	51481,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3813,45	
89	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	4	1786,00	--	7144,00	--	7144,00	--	7715,52
		СП - 8%			--	--	--	--		571,52	
		Арматура 10кВ									
90	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	866,00	--	6928,00	--	6928,00	--	7482,24
		СП - 8%			--	--	--	--		554,24	
91	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	394,00	--	3152,00	--	3152,00	--	3404,16
		СП - 8%			--	--	--	--		252,16	
92	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	10777,00	--	129324,00	--	129324,00	--	139669,92
		СП - 8%			--	--	--	--		10345,92	
93	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	4	19217,00	--	76868,00	--	76868,00	--	83017,44
		СП - 8%			--	--	--	--		6149,44	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
94	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154,00	--	1232,00	--	1232,00	--	1330,56
		СП - 8%			--	--	--	--		98,56	
95	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	501,00	--	5210,40	--	5210,40	--	5627,23
		СП - 8%			--	--	--	--		416,83	
96	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192,00	--	7192,00	--	7767,36
		СП - 8%			--	--	--	--		575,36	

97	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2857,00	--	11428,00	--	11428,00	--	12342,24
		СП - 8%			--	--	--	--		914,24	
98	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889,00	--	7556,00	--	7556,00	--	8160,48
		СП - 8%			--	--	--	--		604,48	
99	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1870,00	--	14960,00	--	14960,00	--	16156,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1196,80	
100	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00	--	9800,00	--	9800,00	--	10584,00
		СП - 8%			--	--	--	--		784,00	
101	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	839091,00	--	1678,18	--	1678,18	--	1812,43
		СП - 8%			--	--	--	--		134,25	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
102	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192,00	--	7192,00	--	7767,36
		СП - 8%			--	--	--	--		575,36	
103	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1180,00	--	9440,00	--	9440,00	--	10195,20
		СП - 8%			--	--	--	--		755,20	
104	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	1889,00	--	60448,00	--	60448,00	--	65283,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4835,84	
105	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	--	7480,00	--	7480,00	--	8078,40
		СП - 8%			--	--	--	--		598,40	
106	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00	--	9800,00	--	9800,00	--	10584,00
		СП - 8%			--	--	--	--		784,00	
107	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	839091,00	--	1678,18	--	1678,18	--	1812,43
		СП - 8%			--	--	--	--		134,25	
108	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	43,00	--	344,00	--	344,00	--	371,52
		СП - 8%			--	--	--	--		27,52	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**616191,59**	**13823,60**	**581401,59**	**22255,78**	**689523,16**
							20966,40	**6853,32**	**--**	**51075,79**	
РАЗДЕЛ 7. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-переходная угловая анкерная опора(двухцепная) УА10/0,38-2-1шт											
109	**Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**17410,90**	**7545,22**	**17410,90**	**7545,22**	**937,68**	**10137,86**	**29752,67**
		НР - 80%; СП - 8%			**8928,00**	**3744,33**	**8928,00**	**3744,33**		**2203,90**	
110	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**42552,00**	**--**	**85104,00**	**--**	**85104,00**	**--**	**91912,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6808,32**	
111	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.**	**шт.**	**2**	**2486,07**	**1378,60**	**4972,14**	**2757,20**	**--**	**2634,27**	**8214,92**
		НР - 80%; СП - 8%			**1107,47**	**538,95**	**2214,94**	**1077,90**		**608,51**	
112	**С121-049999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,**	**м3**	**0,1**	**39421,00**	**--**	**3942,10**	**--**	**3942,10**	**--**	**4257,47**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315,37**	
		Металлоконстукции 10кВ									
113	**С121-060209-0201**	**Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы,**	**т**	**0,0399**	**643468,00**	**--**	**25674,37**	**--**	**25674,37**	**--**	**27728,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2053,95**	
114	**С124-040207-5910**	**Проводник ЗП-22,21 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ**	**шт.**	**7**	**1786,00**	**--**	**12502,00**	**--**	**12502,00**	**--**	**13502,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1000,16**	
		Арматура 10кВ									
115	**С124-040207-3127**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**866,00**	**--**	**5196,00**	**--**	**5196,00**	**--**	**5611,68**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**415,68**	
116	**С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**394,00**	**--**	**2364,00**	**--**	**2364,00**	**--**	**2553,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189,12**	
117	**С124-040109-1201**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**1**	**10777,00**	**--**	**10777,00**	**--**	**10777,00**	**--**	**11639,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**862,16**	
118	**С124-040207-4713**	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	**1**	**19217,00**	**--**	**19217,00**	**--**	**19217,00**	**--**	**20754,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1537,36**	
119	**С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**651,00**	**--**	**3906,00**	**--**	**3906,00**	**--**	**4218,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**312,48**	
120	**С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6**	**14577,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**94458,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6996,96**	
121	**С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12979,00**	**--**	**77874,00**	**--**	**77874,00**	**--**	**84103,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6229,92**	
122	**С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**2859,00**	**--**	**8577,00**	**--**	**8577,00**	**--**	**9263,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**686,16**	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
123	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**154,00**	**--**	**308,00**	**--**	**308,00**	**--**	**332,64**

		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
124	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	501,00	--	2605,20	--	2605,20	--	2813,62
		СП - 8%			--	--	--	--		208,42	
125	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192,00	--	7192,00	--	7767,36
		СП - 8%			--	--	--	--		575,36	
126	С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	12039,00	--	48156,00	--	48156,00	--	52008,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3852,48	
127	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%			--	--	--	--		302,24	
128	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	--	7480,00	--	7480,00	--	8078,40
		СП - 8%			--	--	--	--		598,40	
129	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой	шт.	4	2450,00	--	9800,00	--	9800,00	--	10584,00
		СП - 8%			--	--	--	--		784,00	
130	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	1167641,00	--	2335,28	--	2335,28	--	2522,10
		СП - 8%			--	--	--	--		186,82	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
131	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
132	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1180,00	--	2360,00	--	2360,00	--	2548,80
		СП - 8%			--	--	--	--		188,80	
133	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,96	
134	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
135	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	

136	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	1167641,00	--	1167,64	--	1167,64	--	1261,05
		СП - 8%			--	--	--	--		93,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				477508,63	10302,42	456063,27	12772,14	529503,23
							11142,94	4822,23	--	39222,46	
		РАЗДЕЛ 8. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-промежуточная опора (двухцепная) П10/0,38-2-1шт									
137	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	1	9635,18	3455,90	9635,18	3455,90	937,68	5563,94	16415,05
		НР - 80%; СП - 8%			5241,60	1713,33	5241,60	1713,33		1215,93	
138	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42552,00	--	42552,00	--	42552,00	--	45956,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3404,16	
		Металлоконстукции 10кВ									
139	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.	т	0,01852	643468,00	--	11917,03	--	11917,03	--	12870,39
		СП - 8%			--	--	--	--		953,36	
140	С124-040207-5910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	1	1786,00	--	1786,00	--	1786,00	--	1928,88
		СП - 8%			--	--	--	--		142,88	
		Арматура 10кВ									
141	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	866,00	--	1732,00	--	1732,00	--	1870,56
		СП - 8%			--	--	--	--		138,56	
142	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	394,00	--	788,00	--	788,00	--	851,04
		СП - 8%			--	--	--	--		63,04	
143	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331,00	--	32331,00	--	34917,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2586,48	
144	С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	19217,00	--	19217,00	--	19217,00	--	20754,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1537,36	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
145	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
146	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%			--	--	--	--		104,21	
147	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	

148	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2857,00	--	5714,00	--	5714,00	--	6171,12
		СП - 8%			--	--	--	--		457,12	
149	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%			--	--	--	--		302,24	
150	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1870,00	--	7480,00	--	7480,00	--	8078,40
		СП - 8%			--	--	--	--		598,40	
151	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450,00	--	9800,00	--	9800,00	--	10584,00
		СП - 8%			--	--	--	--		784,00	
152	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,002	1167641,00	--	2335,28	--	2335,28	--	2522,10
		СП - 8%			--	--	--	--		186,82	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
153	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1180,00	--	2360,00	--	2360,00	--	2548,80
		СП - 8%			--	--	--	--		188,80	
154	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,96	
155	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	43,00	--	172,00	--	172,00	--	185,76
		СП - 8%			--	--	--	--		13,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				171916,09	3455,90	163218,59	5563,94	191678,44
							5241,60	1713,33	--	14198,40	

РАЗДЕЛ 9. Железебетонная опора ВЛЗ 10Кв для совместной подвески с ВЛИ 0,4 кв-анкерная опора(двухцепная) А10/0,38-2-1шт

156	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17410,90	7545,22	17410,90	7545,22	937,68	10137,86	29752,67
		НР - 80%; СП - 8%			8928,00	3744,33	8928,00	3744,33		2203,90	
157	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42552,00	--	85104,00	--	85104,00	--	91912,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6808,32	
158	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	2	2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05 0,1		1324,00		132,40			
159	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	0,1	39421,00	--	3942,10	--	3942,10	--	4257,47
		СП - 8%			--	--	--	--		315,37	

		Металлоконстукции 10кВ									
160	**С121-060209-0201**	**Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы,**	**т**	**0,02657**	**643468,00**	**--**	**17096,94**	**--**	**17096,94**	**--**	**18464,70**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1367,76**	
161	**С124-040207-5910 2404-0207-5910 РСНБ РК 2015**	**Проводник ЗП-22,21 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**5**	**1786,00**	**--**	**8930,00**	**--**	**8930,00**	**--**	**9644,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**714,40**	
		Арматура 10кВ									
162	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**5**	**866,00**	**--**	**4330,00**	**--**	**4330,00**	**--**	**4676,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**346,40**	
163	**С124-040207-5202**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**5**	**394,00**	**--**	**1970,00**	**--**	**1970,00**	**--**	**2127,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157,60**	
164	**С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**1**	**10777,00**	**--**	**10777,00**	**--**	**10777,00**	**--**	**11639,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**862,16**	
165	**С124-040207-4713 2404-0207-4713 РСНБ РК 2015**	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-2017**	**комплект**	**1**	**19217,00**	**--**	**19217,00**	**--**	**19217,00**	**--**	**20754,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1537,36**	
166	**С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**651,00**	**--**	**3906,00**	**--**	**3906,00**	**--**	**4218,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**312,48**	
167	**С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6**	**14577,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**94458,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6996,96**	
168	**С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12979,00**	**--**	**77874,00**	**--**	**77874,00**	**--**	**84103,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6229,92**	
169	**С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3**	**2859,00**	**--**	**8577,00**	**--**	**8577,00**	**--**	**9263,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**686,16**	
		Металлоконстукции магистрали 0,4кВ									
170	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны и т.д.**	**т**	**0,01166**	**643468,00**	**--**	**7502,84**	**--**	**7502,84**	**--**	**8103,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**600,23**	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
171	**С124-040207-3222 2404-0207-3222 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**12039,00**	**--**	**48156,00**	**--**	**48156,00**	**--**	**52008,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3852,48**	

172	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП - 8%			--	--	--	--		302,24	
173	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
		Арматура ответвлений 0,4кВ									
174	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308,00	--	308,00	--	332,64
		СП - 8%			--	--	--	--		24,64	
175	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	501,00	--	1302,60	--	1302,60	--	1406,81
		СП - 8%			--	--	--	--		104,21	
176	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП - 8%			--	--	--	--		287,68	
177	С124-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1180,00	--	2360,00	--	2360,00	--	2548,80
		СП - 8%			--	--	--	--		188,80	
178	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1208,96	
179	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1870,00	--	3740,00	--	3740,00	--	4039,20
		СП - 8%			--	--	--	--		299,20	
180	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
181	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,001	1167641,00	--	1167,64	--	1167,64	--	1261,05
		СП - 8%			--	--	--	--		93,41	
182	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	43,00	--	172,00	--	172,00	--	185,76
		СП - 8%			--	--	--	--		13,76	
		Заземление									
183	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2414,32	107,14	28971,84	1285,68	16917,36	7975,76	39903,40
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	25,72	10768,80	308,64		2955,81	

184	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3280,07	155,50	59041,26	2799,00	40089,06	12213,63	76955,29
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	16153,20	810,18		5700,39	
185	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением	м	120	627,59	22,99	75310,80	2758,80	51014,40	16117,92	98743,02
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	21537,60	848,40		7314,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				610728,06	17145,90	533979,62	49079,45	712592,11
							59602,54	6789,45	--	52784,60	
		РАЗДЕЛ 10. Сети 0,4Кв									
		Концевая железебетонная опора(двухцепная)К2-1шт									
186	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14715,84	7159,20	667,68	8355,33	24916,86
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6888,96	3555,20		1845,69	
187	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42552,00	--	85104,00	--	85104,00	--	91912,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6808,32	
188	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7001,00	--	14002,00	--	14002,00	--	15122,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1120,16	
		Арматура магистрали 0,4кВ									
		железебетонная промежуточная опора(двухцепная)П2-9шт									
204	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	7289,90	3097,10	65609,10	27873,90	6009,12	36450,43	110224,29
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	31726,08	13836,96		8164,76	
205	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	9	42552,00	--	382968,00	--	382968,00	--	413605,44
		СП - 8%			--	--	--	--		30637,44	
		железебетонная переходная промежуточная опора(двухцепная)ПП4-4шт									
213	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	7289,90	3097,10	29159,60	12388,40	2670,72	16200,19	48988,58
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	14100,48	6149,76		3628,78	
214	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37782,00	--	151128,00	--	151128,00	--	163218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12090,24	
		железебетонная переходная ответвительная анкерная									
222	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2	14715,84	7159,20	29431,68	14318,40	1335,36	16710,66	49833,72
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	13777,92	7110,40		3691,39	
223	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37782,00	--	151128,00	--	151128,00	--	163218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12090,24	
224	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.	шт.	4	2486,07	1378,60	9944,28	5514,40	--	5268,54	16429,85
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	4429,88	2155,80		1217,03	

225	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	39421,00	--	7884,20	--	7884,20	--	8514,94
		СП - 8%			--	--	--	--		630,74	
226	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7001,00	--	28004,00	--	28004,00	--	30244,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2240,32	
		железебетонная угловая анкерная опора(двухцепная)УА2и-2шт									
241	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2	22560,50	11524,82	45121,00	23049,64	1335,36	25747,58	76538,07
		НР - 80%; СП - 8%			10368,00	5724,24	20736,00	11448,48		5669,49	
242	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	6	42552,00	--	255312,00	--	255312,00	--	275736,96
		СП - 8%			--	--	--	--		20424,96	
243	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2486,07	1378,60	14916,42	8271,60	--	7902,82	24644,77
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	6644,82	3233,70		1825,54	
244	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	0,3	39421,00	--	11826,30	--	11826,30	--	12772,40
		СП - 8%			--	--	--	--		946,10	
245	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	7001,00	--	42006,00	--	42006,00	--	45366,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3360,48	
		железебетонная промежуточная опора П1-494шт									
256	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	494	7289,90	3097,10	3601210,60	1529967,40	329833,92	2000723,71	6050089,06
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	1741409,28	759495,36		448154,74	
257	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	54	51274,00	--	2768796,00	--	2768796,00	--	2990299,68
		СП - 8%			--	--	--	--		221503,68	
		железебетонная концевая опора К3-67шт									
276	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	67	14715,84	7159,20	985961,28	479666,40	44734,56	559806,98	1669429,72
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	461560,32	238198,40		123661,46	
277	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	134	51274,00	--	6870716,00	--	6870716,00	--	7420373,28
		СП - 8%			--	--	--	--		549657,28	
278	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	134	2486,07	1378,60	333133,38	184732,40	--	176496,22	550399,97
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	148400,98	72219,30		40770,37	
279	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	м3	6,7	39421,00	--	264120,70	--	264120,70	--	285250,36
		СП - 8%			--	--	--	--		21129,66	

280	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	134	7001,00	--	938134,00	--	938134,00	--	1013184,72
		СП - 8%			--	--	--	--		75050,72	
		железебетонная Угловая анкерная опора УА3-6шт									
291	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14715,84	7159,20	88295,04	42955,20	4006,08	50131,97	149501,17
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	41333,76	21331,20		11074,16	
292	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт.	12	51274,00	--	615288,00	--	615288,00	--	664511,04
		СП - 8%			--	--	--	--		49223,04	
		железебетонная Угловая промежуточная опора УП3-5шт									
307	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14715,84	7159,20	73579,20	35796,00	3338,40	41776,64	124584,31
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	34444,80	17776,00		9228,47	
308	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор	шт.	10	51274,00	--	512740,00	--	512740,00	--	553759,20
		СП - 8%			--	--	--	--		41019,20	
		железебетонная Переходная промежуточная опора ППК1-2шт									
316	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14715,84	7159,20	29431,68	14318,40	1335,36	16710,66	49833,72
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	13777,92	7110,40		3691,39	
317	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	4	37782,00	--	151128,00	--	151128,00	--	163218,24
		СП - 8%			--	--	--	--		12090,24	
		железебетонная Переходная угловая опора ПУА1-6шт									
328	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	6	14715,84	7159,20	88295,04	42955,20	4006,08	50131,97	149501,17
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	41333,76	21331,20		11074,16	
329	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	37782,00	--	453384,00	--	453384,00	--	489654,72
		СП - 8%			--	--	--	--		36270,72	
330	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2486,07	1378,60	29832,84	16543,20	--	15805,63	49289,55
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	13289,64	6467,40		3651,08	
331	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6	39421,00	--	23652,60	--	23652,60	--	25544,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1892,21	
332	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	7001,00	--	84012,00	--	84012,00	--	90732,96
		СП - 8%			--	--	--	--		6720,96	
		железебетонная Переходная промежуточная опора ПП1-24шт									
346	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	24	7289,90	3097,10	174957,60	74330,40	16024,32	97201,15	293931,45
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	84602,88	36898,56		21772,70	
347	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	24	37782,00	--	906768,00	--	906768,00	--	979309,44
		СП - 8%			--	--	--	--		72541,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				63110824,54	2820526,54	57322504,20	3476344,26	25333686,21

РАЗДЕЛ 12. Установка ограничителей перенапряжения на опорах с кабельной муфтой-9шт

362	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3605,00	--	10815,00	--	10815,00	--	11680,20
		СП - 8%			--	--	--	--		865,20	
363	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм.	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением . Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	44234,03	19367,32	265404,18	116203,92	53872,26	101937,92	396729,46
		НР - 72%; СП - 8%			15888,00	7708,74	95328,00	46252,44		29387,37	
364	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12995,00	--	77970,00	--	77970,00	--	84207,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6237,60	
365	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	605012,00	--	3630,07	--	3630,07	--	3920,48
		СП - 8%			--	--	--	--		290,41	
366	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2493,00	--	14958,00	--	14958,00	--	16154,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1196,64	
367	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885,00	--	6885,00	--	7435,80
		СП - 8%			--	--	--	--		550,80	
368	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889,00	--	5667,00	--	5667,00	--	6120,36
		СП - 8%			--	--	--	--		453,36	
369	С124-040207-4312 2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	13004,00	--	78024,00	--	78024,00	--	84265,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6241,92	
370	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	372,00	--	4464,00	--	4464,00	--	4821,12
		СП - 8%			--	--	--	--		357,12	
371	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	9,17	119647,39	24061,57	1097166,57	220644,60	490108,07	381374,14	1596824,00
		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	386413,90	90303,78		118283,26	
372	С123-061201-0918 2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	4,085	613070,00	--	2504390,95	--	2504390,95	--	2704742,23
		СП - 8%			--	--	--	--		200351,28	
373	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,85	839091,00	--	2391409,35	--	2391409,35	--	2582722,10
		СП - 8%			--	--	--	--		191312,75	

374	С123-061201-0920	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий**	**км**	**2,235**	**1167641,00**	**–**	**2609677,64**	**–**	**2609677,64**	**–**	**2818451,85**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**208774,21**	
		Итого в РАЗДЕЛЕ 12									**10318075,75**
		Итого по РАЗДЕЛАМ									**39050447,32**
			ИТОГО:								**39050447,32**

Итого по № 4-1-1 Наружные электрические сети 10 кВ	**39050447**
Временные здания и сооружения 2,4%	937211
Итого	**39987658**
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 1,71%	683789
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1627091
Итого	**42298538**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	813429
Итого	**43111967**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**45269118**
Тендерная скидка 5%	2263456
Итого	**43005662**
НДС (12 %)	5160679
Итого к оплате	**48166340,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абекенов К.

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС Сапа" БИН 120940002382

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Турсинбаев М.А.

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "А-Нур invest жоба"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атагулов Т.М.

(должность, расшифровка подписи)