Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		188/06/21	17.06.21г.				
		Доп.согл №01	09.11.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**134 796 059,31**	**68 024 909,70**							**8 162 989,16**	**76 187 898,86**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Л.Б.**

Ген.подрядчик:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"

Зам.директора _____ **Туреходжаев Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные. Земляные работы (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3800	28,61 0	28,61 12,78	108718 0	108718 48564	0	34966 11495	155179	
2	2	Е11-010104-0113 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 100 м	м3 грунта	3800	222,85 0	222,85 99,56	846830 0	846830 378328	0	272396 89538	1208764	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4047	16,54 0	16,54 7,39	66937 0	66937 29907	0	21533 7078	95548	
4	4	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3610	8,17 0	8,17 3,65	29494 0	29493 13176	0	9487 3118	42099	
5	5	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	190	962 962	0 0	182780 182780	0 0	0	131602 25151	339533	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3610	186,35 103,03	83,32 42,71	672724 371938	300785 154183	0	378807 84122	1135653	
			ИТОГО:					1907483	1352763		848791	2976776	
			В том числе :					554718	624158		220502		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		35721					
			Зимние удорожания									3012497	
			Итого с зимними удорожаниями			1,5 %		45187					
			Непредвиденные работы и затраты									3057684	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		61154					
												3118838	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									**3267135,098**	
			Итого с тендерной скидкой			**10%**						**2940421,59**	
			НДС			**12 %**		**352850,5906**					
			Итого с НДС									**3293272,18**	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолжанов Д.Е.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсенеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Тореходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21** от **17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02 Конструкции железобетонные. Блок-1 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	36,7	29340,37	1927,66	1076792	70745	868451	140167	1314316	
	1.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	37,2505	3749,2	447,79	137596	16434		97357		
2	2	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0438512	350763,72		15381		804691,63			Казахстан 100%
										15381	1231	16612	**Россия**
3	3	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		333700,14		0				0	**Россия**
4	4	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	66	937,62	20,49	61883	1352	38116	21045	89562	
	4.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0106	339,62	3,25	22415	214		6634		
	4.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0158	183714,24				1940,02			Казахстан 100%
	4.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	158,4	53822				852,54			
						223				35323,2			
5	5	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	36,7	29340,37	1927,66	1076792	70745	868451	140167	1314316	
	5.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	37,2505	3749,2	447,79	137596	16434		97357		
6	6	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0438512	350763,72		15381		804691,63			Казахстан 100%
										15381	1231	16612	**Россия**
7	7	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	66	937,62	20,49	61883	1352	38116	21045	89562	
	7.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0106	339,62	3,25	22415	214		6634		
	7.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0158	183714,24				1940,02			Казахстан 100%
	7.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	158,4	53822				852,54			
						223				35323,2			
8	8	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	36,7	29340,37	1927,66	1076792	70745	868451	140167	1314316	
	8.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	37,2505	3749,2	447,79	137596	16434		97357		
9	9	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,851	350763,72		298500		804691,63			Казахстан 100%
										298500	23880	322380	**Россия**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,13923	333700,14		713861		713861		770970	Россия
11	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	66	937,62	20,49	61883	1352	38116	57109	89562	
	11.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0106	339,62	3,25	22415	214		21045		
	11.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0158	183714,24				1940,02	6634		
	11.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	158,4	53822				852,54			Казахстан 100%
12	12	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	36,7	223				35323,2			
	12.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	37,2505	29340,37	1927,66	1076792	70745	868451	140167	1314316	
						3749,2	447,79	137596	16434		97357		
						21602,17				804691,63			Казахстан 100%
13	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,851	350763,72		298500		298500		322380	Россия
14	14	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,57043	333700,14		524053		524053	23880	565977	Россия
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	66	937,62	20,49	61883	1352	38116	41924	89562	
	15.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0106	339,62	3,25	22415	214		21045		
	15.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0158	183714,24				1940,02	6634		
	15.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	158,4	53822				852,54			Казахстан 100%
16	16	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	18,4	223				35323,2			
	16.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	18,676	29340,37	1927,66	539863	35469	435409	70274	658948	
						3749,2	447,79	68985	8239		48811		
						21602,17				403442,13			Казахстан 100%
17	17	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,529	350763,72		185554		185554		200398	Россия
18	18	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,991	333700,14		330697		330697	14844	357153	Россия
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	41,36	937,62	20,49	38780	847	23886	26456	56125	
	19.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0066	339,62	3,25	14047	134		13188		
	19.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0099	183714,24				1215,75	4157		
	19.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	99,264	53822				534,26			Казахстан 100%
20	20	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	46	223				22135,87			
	20.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	46,69	29340,37	1927,66	1349657	88672	1088521	175686	1647370	
						3749,2	447,79	172463	20598		122027		
						21602,17				1008605,32			Казахстан 100%
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3225	350763,72		463885		463885		500996	Россия
22	22	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,0305	333700,14		1011278		1011278	37111	1092180	Россия
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	103,4	937,62	20,49	96950	2119	59715	80902	140315	
						339,62	3,25	35117	336		32971		
											10394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	23.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0165	183714,24				3039,37			Казахстан 100%
	23.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0248	53822				1335,65			
	23.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	248,16	223				55339,68			
24	24	**Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	**м3**	**36,8**	**29340,37**	**1927,66**	**1079726**	**70938**	**870817**	**140549**	**1317897**	
	24.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	37,352	21602,17				806884,25			Казахстан 100%
25	25	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,058**	**350763,72**		**371108**		**371108**		**400797**	**Россия**
26	26	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5128**	**333700,14**		**838522**		**838522**	**29689**	**905604**	**Россия**
27	27	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**82,72**	**937,62**	**20,49**	**77560**	**1695**	**47772**	**26377**	**112252**	
	27.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0132	339,62 183714,24	3,25	28093	269	2431,49	8315		Казахстан 100%
	27.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0199	53822				1068,52			
	27.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	198,528	223				44271,74			
28	28	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	**т**	**3,24852**	**90578,25** **69147,5**	**19952,25** **8346,01**	**294245** **224627**	**64815** **27112**	**4803**	**229083** **41866**	**565194**	
29	29	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0858**	**350763,72**		**30096**		**30096**		**32504**	**Россия**
30	30	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,16272**	**333700,14**		**1055400**		**1055400**	**2408**	**1139832**	**Россия**
31	31	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	**т**	**1,20984**	**90578,25** **69147,5**	**19952,25** **8346,01**	**109585** **83657**	**24139** **10097**	**1789**	**84432** **85317** **15592**	**210494**	
32	32	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,20984**	**347673,12**		**420629**		**420629**		**454279**	**Россия**
33	33	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	**т**	**0,6272**	**90578,25** **69147,5**	**19952,25** **8346,01**	**56811** **43369**	**12514** **5235**	**927**	**33650** **44230** **8083**	**109124**	
34	34	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6272**	**333700,14**		**209297**		**209297**		**226041**	**Россия**
35	35	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	**т**	**2,86192**	**90578,25** **69147,5**	**19952,25** **8346,01**	**259228** **197895**	**57102** **23886**	**4231**	**16744** **201820** **36884**	**497932**	
36	36	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,86192**	**333700,14**		**955023**		**955023**		**1031425**	**Россия**
			Итого по разделу: 1. Фундаменты								**76402**	**19287303**	
			Раздел: 2. Стены монолитные										
37	37	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	**м3**	**38,8**	**43893,16** **12720,85**	**2723,17** **694,56**	**1703055** **493569**	**105659** **26949**	**1103827**	**473671** **174138**	**2350864**	
	37.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,8536	125659				107262,52			Казахстан 100%
	37.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	39,382	22852,69				899984,64			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,063	350763,72		22098		22098	1768	23866	Россия
39	39	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7737	347673,12		964341		964341	77147	1041488	Россия
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	145,2	937,62	20,49	136142	2975	83854	46300	197037	
	40.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0232	339,62	3,25	49313	472		14595		
	40.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0348	183714,24				4268,05			Казахстан 100%
	40.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	348,48	53822				1875,59			
41	41	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	м3	31	223				77711,04			
	41.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,682	43893,16	2723,17	1360688	84418	881923	378449	1878268	
	41.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	31,465	12720,85	694,56	394346	21531		139131		
42	42	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0504	125659				85699,44			Казахстан 100%
43	43	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,34131	22852,69				719059,89			Казахстан 100%
44	44	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,88928	350763,72		17678		17678	1414	19092	Россия
45	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	116,16	347673,12		814011		814011	65121	879132	Россия
	45.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0186	937,62	20,49	108914	2381	67084	23740		
	45.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0279	339,62	3,25	39450	378		37040	157630	
	45.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	278,784	183714,24				3414,44	11676		Казахстан 100%
46	46	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	м3	11,6	53822				1500,47			
	46.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2552	43893,16	2723,17	509161	31589	330010	141613	702836	
	46.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11,774	12720,85	694,56	147562	8057		52062		
47	47	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198	125659				62168,83			
48	48	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,85418	22852,69				32068,18			Казахстан 100%
49	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	45,496	350763,72		6945		269067,57			Казахстан 100%
	49.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	347673,12		296975		6945	556	7501	Россия
	49.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0109	937,62	20,49	42658	932	296975	23758	320733	Россия
	49.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,1904	339,62	3,25	15451	148	26274	14507	61738	
50	50	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	м3	11,6	183714,24				1337,32	4573		Казахстан 100%
						53822				587,68			
						223				24349,46			
						43893,16	2723,17	509161	31589	330010	141613	702836	
						12720,85	694,56	147562	8057		52062		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2552	125659				32068,18			Казахстан 100%
	50.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	11,774	22852,69				269067,57			Казахстан 100%
51	51	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0198	350763,72		6945		6945	556	7501	Россия
52	52	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,85418	347673,12		296975		296975	23758	320733	Россия
53	53	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	45,496	937,62	20,49	42658	932	26274	14507	61738	
	53.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0073	339,62	3,25	15451	148		4573		
	53.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0109	183714,24				1337,32			Казахстан 100%
	53.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,1904	53822				587,68			
						223				24349,46			
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные									9053486	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
54	54	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	2,736	41001,04	3931,13	112179	10755	73704	27512	150866	
	54.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,777	10131,4	918,67	27720	2513		11175		
55	55	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,21195	22610,95				62791,51			Казахстан 100%
56	56	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,57942	350763,72		74344		74344	5948	80292	Россия
57	57	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,37243	347673,12		201449		201449	16116	217565	Россия
58	58	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	14,52	333700,14		1459081		1459081	116726	1575807	Россия
	58.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0023	937,62	20,49	13614	297	8385	4630	19704	
	58.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0035	339,62	3,25	4931	47		1460		
	58.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	34,848	183714,24				426,8			Казахстан 100%
59	59	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	4,465	53822				187,56			
	59.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,532	223				7771,1			
60	60	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18999	41001,04	3931,13	183070	17553	120280	44898	246205	
61	61	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,25974	10131,4	918,67	45237	4102		18237		
62	62	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,92362	22610,95				102472,26			Казахстан 100%
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	17,424	350763,72		66642		66642	5331	71973	Россия
	63.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	347673,12		90305		90305	7224	97529	Россия
	63.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0042	333700,14		1976713		1976713	158137	2134850	Россия
						937,62	20,49	16337	357	10063	5556	23644	
						339,62	3,25	5918	57		1751		
						183714,24				512,17			Казахстан 100%
						53822				225,07			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	63.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	41,8176	223				9325,32			
64	64	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	4,351	41001,04	3931,13	178396	17104	117209	43752	239920	
	64.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4163	10131,4	918,67	44082	3997		17772		
65	65	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19806	22610,95				99855,95			Казахстан 100%
66	66	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,28416	350763,72		69472		69472		75030	**Россия**
67	67	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,78751	347673,12		98795		98795	5558	106699	**Россия**
68	68	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	17,424	333700,14		1931293		1931293	7904	2085796	**Россия**
	68.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	937,62	20,49	16337	357	10063	154503		
	68.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0042	339,62	3,25	5918	57		5556	23644	
	68.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	41,8176	183714,24				512,17	1751		
69	69	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	2,755	53822				225,07			Казахстан 100%
	69.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7963	223				9325,32			
70	70	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,10811	41001,04	3931,13	112958	10830	74216	27703	151914	
						10131,4	918,67	27912	2531		11253		
71	71	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42402	22610,95				63227,56			Казахстан 100%
72	72	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,82866	350763,72		37921		37921		40955	**Россия**
73	73	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	13,508	347673,12		147420		147420	3034	159214	**Россия**
	73.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0022	937,62	20,49	12665	277	7801	11794	1379834	**Россия**
	73.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0032	339,62	3,25	4588	44		4307	18330	
	73.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,4192	183714,24				397,06	1358		
74	74	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	2,945	53822				174,49			Казахстан 100%
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9892	223				7229,48			
75	75	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11838	41001,04	3931,13	120748	11577	79334	29614	162391	
						10131,4	918,67	29837	2705		12029		
76	76	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,57942	22610,95				67588,09			Казахстан 100%
77	77	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,7935	350763,72		41523		41523	3322	44845	**Россия**
78	78	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**		14,52	347673,12		201449		201449	16116	217565	**Россия**
						333700,14		1265891		1265891	101271	1367162	**Россия**
						937,62	20,49	13614	297	8385	4630	19704	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	78.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности		339,62	3,25	4931	47		1460		
	78.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0023	183714,24				426,8			Казахстан 100%
	78.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	0,0035	53822				187,56			
				кг	34,848	223				7771,1			
79	79	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	4,351	41001,04	3931,13	178396	17104	117209	43752	239920	
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,4163	10131,4	918,67	44082	3997		17772		
80	80	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			22610,95				99855,95			Казахстан 100%
				т	0,19806	350763,72		69472		69472		75030	**Россия**
81	81	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								5558		
				т	0,28416	347673,12		98795		98795		106699	**Россия**
82	82	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								7904		
				т	5,78751	333700,14		1931293		1931293		2085796	**Россия**
83	83	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**								154503		
				м2 поверхности	17,424	937,62	20,49	16337	357	10063	5556	23644	
	83.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	339,62	3,25	5918	57		1751		
	83.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0042	183714,24				512,17			Казахстан 100%
	83.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	41,8176	53822				225,07			
						223				9325,32			
84	84	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	4,465	41001,04	3931,13	183070	17553	120280	44898	246205	
	84.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,532	10131,4	918,67	45237	4102		18237		
85	85	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			22610,95				102472,26			Казахстан 100%
				т	0,18999	350763,72		66642		66642		71973	**Россия**
86	86	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								5331		
				т	0,25974	347673,12		90305		90305		97529	**Россия**
87	87	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								7224		
				т	5,92362	333700,14		1976713		1976713		2134850	**Россия**
88	88	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**								158137		
				м2 поверхности	17,424	937,62	20,49	16337	357	10063	5556	23644	
	88.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0028	339,62	3,25	5918	57		1751		
	88.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0042	183714,24				512,17			Казахстан 100%
	88.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	41,8176	53822				225,07			
						223				9325,32			
89	89	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25**	м3	2,755	41001,04	3931,13	112958	10830	74216	27703	151914	
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7963	10131,4	918,67	27912	2531		11253		
90	90	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**			22610,95				63227,56			Казахстан 100%
				т	0,10811	350763,72		37921		37921		40955	**Россия**
91	91	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**								3034		
				т	0,42402	347673,12		147420		147420		159214	**Россия**
92	92	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**								11794		
					3,82866	333700,14		1277624		1277624		1379834	**Россия**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	13,508	937,62	20,49	12665	277	7801	102210		
	93.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0022	339,62	3,25	4588	44		4307	18330	
	93.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0032	183714,24				397,06	1358		Казахстан 100%
	93.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,4192	223				174,49			
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости							7229,48			
			Раздел: 4. Колонны									17566975	
94	94	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,44712	447247		199973		199973		215971	Россия
95	95	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3536144	350763,72		474799		474799	15998	512783	Россия
96	96	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,4438272	333700,14		2150306		2150306	37984	2322330	Россия
97	97	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09936	447247		44438		44438	172024	47993	Россия
98	98	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2714	350763,72		95197		95197	3555	102813	Россия
99	99	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1446272	333700,14		381962		381962	7616	412519	Россия
			Итого по разделу: 4. Колонны								30557	3614409	
			ИТОГО:					42611891	1023055	38305134	3241973	49522173	
			В том числе :					3283701	271605		3668309		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		594266					
			Итого с временными									50116437	
			Зимние удорожания			1,5 %		751747					
			Итого с зимними удорожаниями									50868184	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1017364					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51885548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									54352645,1	
			Итого с тендерной скидкой									48917380,59	
			НДС			10%							
			Итого с НДС			12 %		5870085,671				54787466,26	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Т.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарсекеев Д.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Конструкции железобетонные. Блок-2 (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		1,32	24464	1168,03	32292	1541	28719	2203	37255	
	1.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,3464	1539	294,98	2031	389		2760		
						19631,53				26431,89			Казахстан 100%
2	2	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20, F150, W4**	м3	5,72	35326,52	2049,65	202068	11724	140951	47707	269757	
	2.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3		8635,08	530,1	49393	3032		19982		
						21602,17				125417,88			Казахстан 100%
3	3	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0128	350763,72		4490		4490		4849	**Россия**
4	4	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,31616	347673,12		109920		109920	359	118714	**Россия**
5	5	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23568	333700,14		78646		78646	8794	84938	**Россия**
6	6	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		4,32	24464	1168,03	105684	5046	93990	6292		
	6.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	4,4064	1539	294,98	6648	1274		7210	121926	
						19631,53				86504,37	9032		Казахстан 100%
7	7	E11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Бетон В20, F150, W4**	м3	19,68	35326,52	2049,65	695226	40337	484950	164137	928112	
	7.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	19,9752	8635,08	530,1	169938	10432		68749		
						21602,17				431507,67			Казахстан 100%
8	8	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,048	350763,72		16837		16837		18184	**Россия**
9	9	C1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,83468	333700,14		612233		612233	1347	661212	**Россия**
10	10	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**		3	24464	1168,03	73392	3504	65271	48979		
	10.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	3,06	1539	294,98	4617	885		5007	84671	
						19631,53				60072,48	6272		Казахстан 100%
11	11	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20, F150, W4**	м3	9	31373,67	2162,59	282363	19463	216179	46670	355356	
	11.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	9,135	5191,2	507,23	46721	4565		26323		
						21602,17				197335,82			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,36848	350763,72		129249		129249		139589	Россия
13	13	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,76472	333700,14		255187		255187	10340	275602	Россия
14	14	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**	м3	5,2	24464	1168,03	127213	6074	113136	20415	146762	
	14.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,304	1539	294,98	8003	1534	104125,64	8678		Казахстан 100%
15	15	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Бетон В20, F150, W4**	м3	17,6	31373,67	2162,59	552177	38061	422750	91266	694918	
	15.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	17,864	5191,2	507,23	91365	8927	385901,16	51475		Казахстан 100%
16	16	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6392	350763,72		224208		224208	17937	242145	Россия
17	17	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,26716	333700,14		422851		422851	33828	456679	Россия
18	18	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,94572	90578,25	19952,25	85662	18869	1398	66691	164541	
						69147,5	8346,01	65394	7893		12188		
19	19	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,94572	347673,12		328801		328801	26304	355105	Россия
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									5160315	
			Раздел: 2. Стены монолитные										
20	20	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	м3	20	43893,16	2723,17	877863	54463	568983	244160	1211785	
	20.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,44	12720,85	694,56	254417	13891	55289,96	89762		Казахстан 100%
	20.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	20,3	125659				463909,61			Казахстан 100%
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0378	22852,69		13259		13259	1061	14320	Россия
22	22	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,39784	350763,72		485991		485991	38879	524870	Россия
23	23	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,139784	347673,12		48599		48599	3888	52487	Россия
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные									1803462	
			ИТОГО:					5764211	199082	4866598	683729	6963777	
			В том числе :					698527	52822		515837		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		83565					
			Итого с временными									7047344	
			Зимние удорожания			1,5 %		105710					
			Итого с зимними удорожаниями									7153054	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		143061					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7296115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									7643036,732	
			Итого с тендерной скидкой										
			НДС			10%						6878733,06	
			Итого с НДС			12 %		825447,967					
												7704181,03	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ Жолжанов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ Сарскеев Д.А.

Зам.директора _____ Туреходжаев Б.

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ Байшуаков С.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пристройки на 300 мест к существующей СШ. им Абдуллина в селе Ташкенсаз Енбекшиказахского район Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пристройка к школе на 300 мест**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 09.11.2021г. к основному Договору № 188/06/21 от 17.06.2021г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-05 Конструкции железобетонные. Блок-3 (раздел КЖ)**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	1,10592	90578,25	19952,25	100172	22066	1635	77988	192413	
						69147,5	8346,01	76472	9230		14253		
2	2	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02772	350763,72		9723		9723		10501	
											778		
3	3	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0782	333700,14		359795		359795		388579	**Казахстан**
											28784		
4	4	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,13532	90578,25	19952,25	12257	2700	200	9543	23544	
						69147,5	8346,01	9357	1129		1744		
5	5	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00396	350763,72		1389		1389		1500	
											111		
6	6	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13136	333700,14		43835		43835		47342	**Казахстан**
											3507		
7	7	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,21512	90578,25	19952,25	19485	4292	318	15170	37427	
						69147,5	8346,01	14875	1795		2772		
8	8	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00792	350763,72		2778		2778		3000	
											222		
9	9	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2072	333700,14		69143		69143		74674	**Казахстан**
											5531		
10	10	Е11-060301-0406	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /выпуска/. Установка**	т	0,82644	90578,25	19952,25	74857	16489	1222	58280	143788	
						69147,5	8346,01	57146	6897		10651		
11	11	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,82644	347673,12		287331		287331		310317	**Казахстан**
											22986		
12	12	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**	т	9,6	24464	1168,03	234854	11213	208867	16022	270946	
	12.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3		1539	294,98	14774	2832		20070		
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	9,792	19631,53				192231,94			
					39	31373,67	2162,59	1223573	84341	936775	202237	1539875	
						5191,2	507,23	202457	19782		114065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	39,585	21602,17				855121,9			
14	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,99216	350763,72		348014		348014		375855	
15	15	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,55282	333700,14		851876		851876	27841	920026	Казахстан
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	79,2	937,62	20,49	74260	1622	45739	68150	107475	
	16.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0127	339,62	3,25	26898	257	2328,03	25254	7961	
	16.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,019	183714,24				1023,05			
	16.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	190,08	53822				42387,84			
17	17	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Бетон В7,5 F150, W4**	м3	9	223							
	17.1	212-101-0313	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	9,18	24464	1168,03	220176	10512	195813	15020	254012	
18	18	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство. Бетон В20, F150, W4**	м3	37,5	1539	294,98	13851	2655	180217,45	18816	1480650	
	18.1	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	38,0625	19631,53				822232,6	109678		
19	19	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2402	31373,67	2162,59	1176513	81097	900746	194459	469818	
20	20	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3856	5191,2	507,23	194670	19021	435017	34801	859761	
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	99	21602,17				796075	63686	134343	Казахстан
	21.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0158	350763,72		92824	2029	57173	31568	9951	
	21.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0238	333700,14		33622	322	2910,03			
	21.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	237,6	937,62	20,49	796075		1278,81			
			Итого по разделу: 1. Фундаменты			339,62	3,25	63663	131	52984,8			
			Раздел: 2. Стены монолитные									7645846	
22	22	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Бетон В25, F150, W6**	м3	19,4	43893,16	2723,17	851527	52829	551913	236836	1175432	
	22.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4268	12720,85	694,56	246784	13474	53631,26	87069		
	22.2	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	19,691	125659				449992,32			
23	23	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0315	22852,69				11049		11933	
24	24	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,37264	350763,72		11049		11049	884	515408	
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	м2 поверхности	40,2310664	347673,12		477230		477230	38178	54593	Казахстан
	25.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0064	937,62	20,49	37721	825	23234	12828	4044	
	25.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0097	339,62	3,25	13663	131	1182,56			
	25.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	96,5546	183714,24				519,68			
			Итого по разделу: 2. Стены монолитные			53822				21531,67			
			ИТОГО:			223						1757366	
								7811474	290015	6616890	895205	9403212	
								904569	77525		696533		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		112839				9516053	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,5 %		142741				9658794	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		193176				9851970	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах, к=1,04754883									10320419,65	
			Итого с тендерной скидкой			10%						9288377,68	
			НДС			12 %		1114605,322					
			Итого с НДС									10402979,39	

Заказчик

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель _____ **Жолдасов Д.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Технический надзор

ТОО "Дан-Строй-Проект"

Эксперт _____ **Сарсекеев Д.А.**

Зам.директора _____ **Тураходжаев Б.**

Авторский надзор

ТОО "Проект Альянс"

Инженер _____ **Байшуаков С.Б.**