Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Байганинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, АСАУ БАТЫРА, 10** — **060140002367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №255/1 от 12.11.2021 г к Договору № 255 от 30.07.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000089	16.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области			работа	1	85 805 329,00	85 805 329,00	9 193 428,11
				Итого	1	x	85 805 329,00	9 193 428,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.11.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки : Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра , ст-е 10, село Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		255	30.07.2021 г.				
		доп.согл. №255/1	12.11.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в сметно строительно монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	133 705 329	76 611 901	119 379 758	76 611 901					14 325 571	133 705 329
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		76 611 901	76 611 901	76 611 901					9 193 428	85 805 329
Акт №4		14 455 687	14 455 687	14 455 687					1 734 682	16 190 369
Акт №5		6 300 597	6 300 597	6 300 597					756 072	7 056 669
Акт №6		4 100 870	4 100 870	4 100 870					492 104	4 592 974
Акт №7		5 179 557	5 179 557	5 179 557					621 547	5 801 104
Акт №8		46 575 190	46 575 190	46 575 190					5 589 023	52 164 213

(восемьдесят пять миллионов восемьсот пять тысяч триста двадцать девять)

Всего к оплате: 85 805 329 тенге

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГКП" Байганинская районная больница " на праве хозяйственного ведения

ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области"

Главный врач Иманбаев А.И. БИН 060140002367

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" Шитпанов А.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Караулылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметорой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Караулылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ 4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	8	**Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		132,5	1280,84	13,35	169711	1769	1574	146753	341781
				м трубопровода		1255,61	0,14	166368	19		25317	
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	129,85	7				908,95		
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,795	836				664,62		
2	9	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**		131,175	163		21382		21382		23093
				м							1711	
3	10	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		784	1365,58	15,82	1070615	12403	8608	925875	2156209
				м трубопровода		1338,78	0,18	1049604	141		159719	
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	598,976	10				5989,76		
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,136	836				2621,7		
4	11	**С1241-205-2302**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**		776,16	278		215772		215772		233034
				м							17262	
5	12	**Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		398	1470,42	18,37	585227	7311	4267	506061	1178591
				м трубопровода		1441,33	0,29	573649	115		87303	
	5.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	244,77	12				2937,24		
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,592	836				1330,91		

	7.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт	31,5495	28					883,39		
8	15	С1241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	60,885	669			40732		40732	3259	43991
9	16	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38	1727,35 1681,04	24,22 0,64	65639 63880	920 24	839	56363 9760		131762
	9.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	16,91	44					744,04		
10	17	С1241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	37,62	1088		40931			40931	3274	44205
11	18	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	167	2358,83 1762,9	570,73 170,88	393925 294404	95312 28537	4208	284834 54301		733060
	11.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,2024	1230					1478,95		
	11.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,7989	279					2175,89		
12	19	С1241-205-2306	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	м	157,982	1726		272677			272677	21814	294491
13	20	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	152	47		7144			7144	572	7716
14	21	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	79	68		5372			5372	430	5802
15	22	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	2	98		196			196	16	212
16	23	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	224	31		6944			6944	556	7500
17	24	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	122	49		5978			5978	478	6456
18	25	С1241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	14	106		1484			1484	119	1603
19	26	С1241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	12	181		2172			2172	174	2346
20	27	С1241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	16	348		5568			5568	445	6013
21	28	С1241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	11	194		2134			2134	171	2305
22	29	С1241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	19	194		3686			3686	295	3981
23	30	С1241-209-2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	2	194		388			388	31	419
24	31	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	164,16	1214,29 749,63	17,46 6,14	199338 123060	2866 1008	73412	109428 24701		333467
	24.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт	426,811	172					73412,35		
25	32	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	912	2222		2026464			2026464	162117	2188581

26	33	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	132,5	213,95 195,41	0 0	28349 25892	0 0	2457	22837 4095	55281
27	34	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	132,5	278		36835		36835	2947	39782
28	35	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	132,5	307,37 297,48	0,62 0,29	40727 39416	82 38	1228	34799 4042	81568
	28.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6625	568				376,3		
	28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,325	483				639,98		
29	36	С1245-405-2401	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30марки х 1,5	шт.	132,5	18326		2428195		2428195	194256	2622451
30	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	132,5	2354,72 1981,56	98,99 14,67	312000 262557	13116 1944	36328	233289 43623	588912
	30.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0186	206112				3823,38		
	30.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,265	31711				8403,42		
	30.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,1458	165361				24101,37		
31	38	С1242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	132,5	1492		197690		197690	15815	213505
32	39	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	21,5	2354,72 1981,56	98,99 14,67	50626 42604	2128 315	5895	37855 7078	95559
	32.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	206112				620,4		
	32.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,043	31711				1363,57		
	32.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0237	165361				3910,79		
33	40	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5,5	5653		31092		31092	2487	33579
34	41	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	5192		83072		83072	6646	89718
35	42	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10,5	2385,81 1981,56	130,08 29,34	25051 20806	1366 308	2879	18623 3494	47168
	35.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	206112				302,98		
	35.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,021	31711				665,93		
	35.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0116	165361				1909,92		
36	43	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	9,5	5884		55898		55898	4472	60370
37	44	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7620		7620		7620	610	8230
38	45	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		5,5	661,2	2,47	3637	14	387	2858	7015

				шт.		588,45	0,65	3236	4		520		
	38.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,495	537				265,81			
	38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,11	483				53,13			
39	46	С1245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25		5,5	22642		124531		124531		134493	
				шт.							9962		
40	47	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		10,5	775,59	2,47	8144	26	1164	6139	15426	
				шт.		662,28	0,65	6954	7		1143		
	40.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,47	537				789,39			
	40.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,315	483				152,15			
41	48	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32		9,5	27822		264309		264309		285454	
				шт.							21145		
42	49	С1245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40		1	36946		36946		36946		39902	
				шт.							2956		
43	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		1448,5	469,59	77,72	680201	112577	101844	354935	111947	
				м трубопровода		321,56	36,68	465780	53131		82811		
	43.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	20,7136	4580				94868,06			
44	51	С1234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм		784	366		286944		286944		309900	
				м							22956		
45	52	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		398	437		173926		173926		187840	
				м							13914		
46	53	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм		61,5	482		29643		29643		32014	
				м							2371		
47	54	С1234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм		38	687		26106		26106		28194	
				м							2088		
48	55	С1234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм		167	848		141616		141616		152945	
				м							11329		
49	56	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы коллекторный металлические массой до 10 кг, Установка на стене или в нише		7,5	1048,3	18,1	7862	135	144	6730	15759	
				шт.		1010,97	6,45	7582	48		1167		
	49.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1725	836				144,21			
50	57	С1245-509-0312	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		7,5	59505		446288		446288		481991	
				шт.							35703		
51	58	Е11-181101-0204 Изм. и доп. вып. 18	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла		0,5	10285,31	156,11	5143	78	1011	3609	9452	
				1 узел		8107,31	75,55	4054	38		700		
	51.1	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт	0,3	1418				425,4			
	51.2	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт	1	416				416			
52	59	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	69194		69194		69194		74730	

				шт.								5536	
53	60	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	4528		9056		9056		724	9780
54	61	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2179		13074		13074		1046	14120
55	62	С1245-405-0901	Термометр технический с диапазоном 0-200°С	шт.	6	4535		27210		27210		2177	29387
56	63	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	953		5718		5718		457	6175
57	64	С1242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	0,5	7347		3674		3674		294	3968
58	65	С1242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50-65	шт.	2,5	10388		25970		25970		2078	28048
59	66	С1242-303-1005	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	0,5	33275		16638		16638		1331	17969
60	67	С1242-303-1006	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	48239		48239		48239		3859	52098
61	68	С1242-303-1007	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	1,5	82758		124137		- 124137		9931	134068
62	69	Е11-160601-0104	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	1	8942,63 8155,4	550,29 144,61	8943 8155	551 145	237	7321 1301		17565
	62.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42			
	62.2	261-301-0308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=400 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,002	60757				121,51			
63	70	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	136885		136885		136885		10951	147836
64	71	Е11-180701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	1	104088,43 11007,66	660,8 131,69	104088 11008	661 132	92420	9825 9113		123026
	64.1	261-302-0305	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dn входного патрубка 133 мм, Dn корпуса 429 мм	шт	1	75506				75506			
65	72	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2354,72 1981,56	98,99 14,67	4709 3963	198 29	548	3521 658		8888
	65.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	65.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,004	31711				126,84			
	65.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
66	73	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906		152	2058
67	74	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		1	2542,88	0	2543	0	2198	305		3076

	67.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	345,34 2179	0	345	0	2179	228	
68	75	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	524,48 453,73	0	524 454	0 0	71	400 74	998
	68.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0001	474618				52,21		
	68.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66		
69	69 76	С1245-405-0901	Термометр технической с диапазоном 0-200°С	шт.	1	4535		4535		4535	363	4898
			Итого по разделу: 1. Монтаж									15560211
			ИТОГО:					11549542	252839	8025792	2858061	15560212
								3270911	86009		1152609	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,20%		186 723				
			Итого с временными									15 746 935
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%		314 939				
			Итого с непредвиденными									16 061 874
			Итого по договорной цене			0,90						14 455 687
			НДС			12 %		1 734 682				
			Итого с НДС									16 190 369

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алиэан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кожаев З.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитпанов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения

Наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Имамбаев А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

Ерменов Г.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с.Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**E12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		637	442,95	3,33	282159	2122	22601	167327	485445
				м трубопроводов		404,14	1,23	257437	784		35959	
	1.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,7391	5867				16070,3		
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	17,4538	374				6527,72		
2	2	**E12-150101-0102**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**		400	761,97	5,69	304788	2276	24444	180730	524359
				м трубопроводов		695,17	2,09	278068	836		38841	
	2.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,96	5867				17366,32		
	2.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	18,92	374				7076,08		
3	3	**E12-150101-0103**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		178	968,74	8,08	172436	1438	12472	103092	297570
				м трубопроводов		890,59	3,19	158525	568		22042	
	3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,513	5867				8876,77		
	3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	9,612	374				3594,89		
4	4	**E12-150101-0302**	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие**		286	361,9	5,78	103503	1653	0	66546	183653
				шт. арматуры		356,12	2,95	101850	844		13604	
5	5	**E12-150101-0101**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		220	442,95	3,33	97449	733	7806	57790	167658
				м трубопроводов		404,14	1,23	88911	271		12419	
	5.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,946	5867				5550,18		
	5.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,028	374				2254,47		
6	6	**E12-150101-0311**	**Колонка водогрейная. Снятие**		7	1507,61	18,05	10553	126	0	6798	18739
				шт. арматуры		1489,56	9,21	10427	64		1388	

10	10	E12-150101-0401	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	36	636,22 629,96	6,26 3,19	22904 22679	226 115	0	14770 3014	40688
11	11	E12-150101-0404	**Ванна. Демонтаж**	прибор	2	3661,34 3598,04	63,3 32,3	7323 7196	127 65	0	4705 962	12990
12	12	E12-150101-0306	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	3	709,85 706,96	2,89 1,47	2130 2121	8 4	0	1377 281	3788
13	13	E11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	1	680,18 580,93	99,25 47,68	680 581	100 48	0	554 99	1333
	13.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т		188070						
	13.2	261-107-0447	Каболка	т		1358578						
	13.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг		568						
	13.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг		459						
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									3109405
			Раздел: 2. Холодное водоснабжение В1									
14	14	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	263	1561,23 1534,48	15,85 0,11	410603 403568	4169 29	2867	355973 61326	827902
	14.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	252,48	7				1767,36		
	14.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,315	836				1099,34		
15	15	C1241-205-1501	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	260,37	163		42440		42440	3395	45835
16	16	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	1686,41 1656,39	19,04 0,18	18551 18220	209 2	121	16072 2778	37393
	16.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	8,404	10				84,04		
	16.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,044	836				36,78		
17	17	C1241-205-1302	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	10,89	268		2919		2919	233	3152
18	18	E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	1825 494,38	22,67 9,1	51100 13843	635 255	36623	12434 5083	68617
	18.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	28	1296				36288		
19	19	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	16,5	2109,7 494,38	22,67 9,1	34810 8157	374 150	26279	7327 3371	45508
	19.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	16,5	1580				26070		
20	20	E11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	200	4397,76 761,46	52,96 21,46	879552 152292	10592 4292	716668	138107 81413	1099072
	20.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	200	3546				709200		
21	21	E11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	81,5	5035,43 761,46	52,96 21,46	410388 62059	4316 1749	344012	56279 37332	504009
	21.1	261-305-0214	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	81,5	4177				340425,5		

22	22	Е11-160301-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	5956,03 946,68	83,54 32,67	44670 7100	627 245	36944	6478 4092	55240
	22.1	261-305-0215	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	7,5	4869				36517,5		
23	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	537		4564		4564	365	4929
			Итого по разделу: 2. Холодное водоснабжение В1									2691648
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение Т3									
24	31	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	1561,23 1534,48	15,85 0,11	171735 168793	1743 12	1199	148886 25650	346271
	24.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	105,6	7				739,2		
	24.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,55	836				459,8		
25	32	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	163		17751		17751	1420	19171
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение Т3									365442
			Раздел: 4. Канализация бытовая выше отметки 0,000									
26	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	105	862,65 853,44	3,52 1,15	90578 89611	370 121	597	79144 13578	183300
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6485	82				135,18		
	26.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	165361				463,85		
27	55	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	104,79	1094		114640		114640	9171	123811
28	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	125	893,77 890,02	1,45 0,5	111721 111252	181 62	288	98188 16792	226693
	28.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,4875	82				39,98		
	28.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04		
29	57	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	124,75	270		33682		33682	2695	36377
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая выше отметки 0,000									570182
			Раздел: 5. Канализация К3									
30	68	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15,5	862,65 853,44	3,52 1,15	13371 13228	55 18	88	11683 2004	27058
	30.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2434	82				19,95		
	30.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0004	165361				68,18		
31	69	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15,469	1094		16923		16923	1354	18277
			Итого по разделу: 5. Канализация К3									45335
			ИТОГО:					4246374	36909	1465928	2033266	6782011

			В том числе :				2743539	12997		502371	
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		

Временные здания и сооружения	1,20%	81 384	
Итого с временными			6 863 395
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	137 268	
Итого с непредвиденными			7 000 663
Итого по договорной цене	0,90		6 300 597
НДС	12 %	756 072	
Итого с НДС			7 056 669

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Хамаев З.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

Шитпанов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Имашбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

Ерменов Г.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведении ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с Карауылкелды ул Асау Батыра 10
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 6

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Внутреннее электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-170101-0701	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		347	60,04	0	20834	0	0	13500	37081
				шт.		60,04	0	20834	0		2747	
2	2	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Демонтаж**		670	299	0	200330	0	0	109981	335136
				шт.		299	0	200330	0		24825	
3	3	Е12-170101-0401	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**		3200	26,11	0	83552	0	0	54142	148709
				м		26,11	0	83552	0		11015	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									520926
			Раздел: 2. Монтажные работы									
4	4	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**		5	199,36	0,21	997	1	48	614	1740
				шт.		189,48	0,09	947	0		129	
	4.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,102	450				45.9		
5	5	С1247-212-0206	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**		5	1170		5850		5850		6318
				шт.							468	
6	6	С1247-202-0421	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм**			143		0				0
				шт.								
7	7	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**		125	212,4	0,22	26550	27	151	17097	47139
				шт.		210,97	0,1	26371	12		3492	

10	10	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	10	829			8290		8290		8953
												663	
11	11	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3940	100,87	1,2	397428	4728	43498	226309	673636
						88,63	0,01	349202	39		49899	
	11.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	15,76	1978				31173,28		
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,274	836				6917,06		
12	12	С1243-141-0112	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	км	0,12	227814		27338		27338		29525
											2187	
13	13	С1243-141-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 16 мм2	км	0,23	77567		17840		17840		19267
											1427	
14	14	С1243-141-0110	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 25 мм2	км	0,09	124239		11182		11182		12077
											895	
15	15	С1243-141-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 35 мм2	км	0,15	164127		24619		24619		26589
											1970	
16	16	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,2	233523		747274		747274		807056
											59782	
17	17	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14	364508		51031		51031		55113
											4082	
18	18	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3340	222,44	2,48	742950	8283	4375	473467	1313730
						218,65	0,11	730291	367		97313	
	18.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,1904	836				4339,14		
19	19	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	3340	90		300600		300600		324648
											24048	
20	20	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6680	10		66800		66800		72144
											5344	
21	21	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	230	245,85	2,72	56546	625	237	36114	100073
						242,1	0,21	55683	48		7413	
	21.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2801	836				234,2		
22	22	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	230	140		32200		32200		34776
											2576	
23	23	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	690	12		8280		8280		8942
											662	
24	24	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	370	257,69	3,45	95345	1276	352	60825	168664
						253,29	0,4	93717	148		12494	
25	25	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	210	194		40740		40740		43999
											3259	
26	26	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	160	269		43040		43040		46483
											3443	
27	27	С1241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм		630	28		17640		17640		19051

				шт.						1411	
28	28	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	480	44	21120		21120			22810
				шт.						1650	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы								3893281
			ИТОГО:			3095181	14940	1519310	992049		4414208
						1560927	614		326978		
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего					0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0			

Временные здания и сооружения	1,20%	52 970	
Итого с временными			4 467 178
Непредвиденные работы и затраты	2,00%	89 344	
Итого с непредвиденными			4 556 522
Итого по договорной цене	0,90		4 100 870
НДС	12 %	492 104	
Итого с НДС			4 592 974

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл-3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кокаев З.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
Шитпанов А.Х.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Главный врач Имамбаев А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"
Ерменов Г.К.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с Карауылкелды ул Асау Батыра 10
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 7

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Заделка трещин									
1	1	**Е11-460101-0403 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	т	0,282596	598756,49 233084,84	4681,4 1886,36	169206 65869	1323 533	102014	50200 17552	236958
	1.1	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	0,1356	375545				50941,21		
	1.2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1328	264048				35070,89		
2	2	**С1214-101-0202**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм**	т	0,4992	295677		147602		147602	11808	159410
			Итого по разделу: 1. Заделка трещин									396368
			Раздел: 2. Усиление стен									
3	3	**Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	1,428888	413133,38 268322,6	37876,43 12682,63	590321 383403	54121 18122	152797	303553 71510	965384
	3.1	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3858	301324				116250,73		
4	4	**С1214-201-0203**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	т	0,7854	481877		378466		378466	30277	408743
5	5	**СПрайс Интеркреп**	**ТАЛРЕП DIN 1480 М36**	шт	36	7064,29		254314		254314	20345	274659
6	6	**Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	1,250077	413133,38 268322,6	37876,43 12682,63	516449 335424	47348 15854	133676	265566 62561	844576

	6.1	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3375	301324				101703,11		
7	7	С1214-201-0203	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	т	0,7106	481877		342422		342422	27394	369816
8	8	СПрайс Интеркрепп	**ТАЛРЕП DIN 1480 М36**	шт	32	7064,29		226057		226057	18085	244142
			Итого по разделу: 2. Усиление стен									**3107320**
			Раздел: 3. Усиление фундамента									
9	12	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,01808	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	399 375	18 6	5	312 57	768
	9.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0542	96				5,21		
10	13	Е11-460101-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты железобетонные. Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	м3	0,62885	36820,13 9026,82	2563,26 1104,53	23154 5677	1612 695	15866	4817 2238	30209
	10.1	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,6414	20990				13463,55		
11	14	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01808	275482		4981		4981	398	5379
12	15	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,21587	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	26810 25203	1256 433	350	20996 3825	51631
	12.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6436	96				350,17		
13	16	Е11-460101-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	14,25	79996,8 25138,96	2288,04 995,53	1139954 358230	32604 14186	749120	281547 113720	1535221
	13.1	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7125	69788				49723,95		
	13.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,565	34278				87923,07		
	13.3	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	3,705	44541				165024,4		
	13.4	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	14,535	25457				370017,49		
14	17	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,21587	275482		334950		334950	26796	361746
15	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	69,11	902,38 306,34	20,1 2,93	62363 21171	1389 202	39803	17890 6420	86673
	15.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0111	173917				1923,1		
	15.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0166	53822				892,71		
	15.3	261-105-0504	Мастика разлив Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	165,864	223				36987,67		
			Итого по разделу: 3. Усиление фундамента									**2071627**
			ИТОГО:					**4217448**	**139671**	**2882423**	**944881**	**5575315**
								1195352	**50031**		**412986**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**66 904**				
			Итого с временными									**5 642 219**

Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**	**112 844**	
Итого с непредвиденными			**5 755 063**
Итого по договорной цене	**0,90**		**5 179 557**
НДС	**12 %**	**621 547**	
Итого с НДС			**5 801 104**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алиан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":

_____ **Шитпанов А.Х.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Байганинская районная больница на праве хозйственного ведении

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный врач _____ **Имашбаев А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"

_____ **Ермешов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГКП"Байганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367 Актюбинская область, Байганинский район , с Карауылкелды ул. Асау Батыра 10
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы по адресу ул. Асау Батыра, 10в Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт и усиление здания районной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 255** от **30.07.2021г..доп.соглашение № 255/1 от 12.11.2021г.**

Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Полы									
1	18	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		265	376,39	34,8	99743	9222	0	80300	194446
			м2 изолируемой поверхности			341,59	16,59	90521	4396		14403	
2	19	С1234-101-0205	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 120-130**		10,918	23746		259259		259259		280000
				м3							20741	
3	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		265	197,86	0,62	52433	164	41041	9564	66957
			м2 изолируемой поверхности			42,37	0,29	11228	77		4960	
	3.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1039	395085				41041,43		
4	21	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		265	714,74	32,02	189406	8485	80261	88656	300307
			м2 стяжки			379,85	15,6	100660	4134		22245	
	4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,406	14706				79500,64		
5	22	Е11-110101-1102 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		265	340,46	21,7	90222	5751	79500	6519	104480
			м2 стяжки			18,76	10,32	4971	2735		7739	
	5.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,406	14706				79500,64		
6	23	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**		265	3302,23	23,97	875091	6352	750705	102464	1055759
			м2 покрытия			445,41	11,63	118034	3082		78204	
	6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,325	90				119,25		
	6.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	270,3	2495				674398,5		
	6.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	132,5	575				76187,5		
7	24	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		240	290,13	2,47	69631	592	46325	19411	96165

				м плинтусов			94,64	0,96	22714	230		7123	
	7.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	242,1	182				44116,8		
8	25	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		1005	376,39	34,8	378272	34974	0	304535	737432
			м2 изолируемой поверхности			341,59	16,59	343298	16673		54625	
9	26	С1234-102-0103	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	20,703	19094		395303		395303	31624	426927
10	27	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		1005	197,86	0,62	198849	623	155644	36271	253930
			м2 изолируемой поверхности			42,37	0,29	42582	291		18810	
	10.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,394	395085				155647,69		
11	28	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		1005	3580,71	82,3	3598614	82711	2156579	1181981	5163043
			м2 покрытия			1352,56	37,63	1359323	37818		382448	
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,065	14706				192133,89		
	11.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	30,753	3875				119167,88		
	11.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1025,1	1797				1842104,7		
12	29	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		93	8754,47	147,94	814166	13759	691791	107858	995786
			м2 покрытия			1167,92	65,87	108617	6126		73762	
	12.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	711,45	58				41264,1		
	12.2	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	94,86	6785				643625,1		
			Итого по разделу: 1. Полы									**9675232**
			Раздел: 2. Отделка помещений									
13	46	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		650	2717,17	15,27	1766160	9925	884143	709585	2673805
			м2 потолка			1341,68	6,06	872092	3939		198060	
	13.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1157	60				69420		
	13.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	669,5	516				345462		
	13.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кт	58,5	836				48906		
	13.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1861,21	146				271736,66		
14	47	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		1450	711,05	5,46	1031022	7917	82404	680009	1847914
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	940702	3756		136883	
	14.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кт	1,0005	9749				9753,87		
	14.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кт	797,5	88				70180		
15	48	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		5314,25	1539,66	86,82	8182138	461383	2132609	4283766	13463176
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1051,54	68,03	5588146	361528		997272	
	15.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	99,3765	18719				1860228,24		
	15.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	294,4094	891				262318,82		

16	49	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		1888,06	1219,39	20,66	2302281	39007	311964	1414242	4013845
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1033,5	6,84	1951310	12914		297322	
	16.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6447,7249	40				257909		
17	51	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		526,19	3699,04	37,8	1946398	19890	1076432	619014	2770645
			м2 поверхности облицовки			1615,53	18,37	850076	9666		205233	
	17.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	526,19	1781				937144,39		
18	52	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		750	2717,17	15,27	2037878	11453	1020165	818752	3085160
			м2 потолка			1341,68	6,06	1006260	4545		228530	
	18.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	1335	60				80100		
	18.2	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	772,5	516				398610		
	18.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	67,5	836				56430		
	18.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2147,55	146				313542,3		
19	53	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		750	711,05	5,46	533288	4094	42622	351729	955818
			м2 окрашиваемой поверхности			648,76	2,59	486570	1942		70801	
	19.1	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,5175	9749				5045,11		
	19.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	412,5	88				36300		
20	54	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		2500	1539,66	86,82	3849150	217050	1003250	2015226	6333526
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1051,54	68,03	2628850	170075		469150	
	20.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	46,75	18719				875113,25		
	20.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	138,5	891				123403,5		
21	55	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		2500	1219,39	20,66	3048475	51650	413075	1872612	5314774
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1033,5	6,84	2583750	17100		393687	
	21.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	8537,5	40				341500		
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений									**40458664**
			ИТОГО:					**31717779**	**985004**	**11623072**	**14702494**	**50 133 895**
								19109704	**661027**		**3713622**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,20%**		**601 607**				
			Итого с временными									**50 735 502**
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**		**1 014 710**				
			Итого с непредвиденными									**51 750 212**

Итого по договорной цене	0,90		46 575 190
НДС	12 %	5 589 023	
Итого с НДС			52 164 213

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА":
_____ **Шитпанов А.Х.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП" Кайганинская районная больница на праве хозяйственного ведения ГУ"Управление здравоохранения Актюбинской области" БИН 060140002367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Главный врач _____ **Иманбаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО" DAB LTD"
_____ **Ерменов Г.К.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)