ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2 149
22.11.* 1ун
бет

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен
бекітілген
2-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы « » _____

Мердігер (бас мердігер) «Нурай-Ақжол РГ» ЖШС,Қызылорда қаласы Акмешіт 18/75. ұйым
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

атынан ұйым басшысы Оспанов Ерлан Абдразақұлы
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қызылорда қаласы «Қызылорда қаласындағы Желтоқсан көшесінен Төлебаев көшесіне дейінгі Төле би көшесі бойындағы су құбыры желілерін реконструкциялау» объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылорда су жүйесі» МКК Басшысы Дихамбаев Н.А. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: Фирма МТО-Центр ЖШС ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Казгражданстройпроект» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Қызылорда су жүйесі» МКК бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы баска	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешенін емес кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосукешенін емес кезегі
Трубы стальные D 530 мм,толщина стенки 7,0мм	м	20	20	20	20
Труба полиэтиленовая SDR 11-560x50,8	м	579	579	579	579
Задвижки фланцевые DN150	шт	1	1	1	1
Задвижки фланцевые DN200	шт	2	2	2	2
Задвижки фланцевые DN300	шт	3	3	3	3
Задвижки фланцевые DN500	шт	3	3	3	3

Колодец водопроводный ж/б диам.2000мм	шт	8	8	8	8
Камера водопроводный ж/б прямоугольный ПК	шт	3	3	3	3

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:құбыр,малтатас,құм негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар;
6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы шілде 2017жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы қыркүйек 2017жыл;
айы, жылы

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ай; нақты ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар толық жобаға сәйкес орындалды объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылорда су жүйесі» Басшысы

Дихамбаев Н.А. _____ « »_____2017ж
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Қызылорда қаласындағы Желтоқсан көшесінен Төлебаев көшесіне дейінгі Төле би көшесі бойындағы су құбыры желілерін реконструкциялау» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
ұйым басшысы Оспанов Е. _____ « »_____2017ж
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.