Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»**
**ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.**
**Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области**

## С П Р А В К А № 10
## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименование | Код |
| | | 2021-38 | 14.06.2021 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,00 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 494 873 260,00 | | | - | - | - | - | - | 6 972 505,39 | |
| в том числе в отчетном месяце: | | 58 104 212 | | - | - | - | - | - | 6 972 505,39 | 65 076 717,00 |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»**
**БИН 000140001467**
**Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757**
**Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621**
**№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018**
**Эксперт _____ Сәрсембай С.К.**

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»**
**ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.**
**Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области**

**Акт выполненных работ № 10**
**за ноябрь месяц 2022 г.** 28.11.2022

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11.Полы** | | | | | | | | | | | | |
| **Полы на отм. 0,000** | | | | | | | | | | | | |
| 344 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 22,9 | | 3714,75 | 84,74 | 85068 | 1940 | 50528 | 31497 | 125890 |
| | | | | | | 1423,58 | 39,62 | 32600 | 907 | | 9325 | |
| 347 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 35,6 | | 3714,75 | 84,74 | 132245 | 3016 | 78550 | 48965 | 195706 |
| | | | | | | 1423,58 | 39,62 | 50679 | 1410 | | 14497 | |
| 350 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 8,4 | | 1881,81 | 84,74 | 15807 | 712 | 3137 | 11553 | 29549 |
| | | | | | | 1423,58 | 39,62 | 11958 | 333 | | 2189 | |
| 351 | 255-102-0221 РСНБ РК 2015 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м2 | 8,4 | | 6959,00 | -- | 58456 | -- | 58456 | -- | 63132 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4676 | |
| **Полы на отм. 3,600** | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 422,6 | | 5054,54 | 152,98 | 2136049 | 64649 | 1551640 | 516115 | 2864337 |
| | | | | | | 1229,91 | 69,33 | 519760 | 29299 | | 212173 | |
| 356 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 20,4 | | 1737,89 | 88,28 | 35453 | 1801 | 17681 | 15284 | 54796 |
| | | | | | | 782,91 | 14,15 | 15971 | 289 | | 4059 | |
| 357 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 20,4 | | 1067,67 | 44,04 | 21780 | 899 | 11244 | 9213 | 33473 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 472,38 | 8,07 | 9637 | 165 | | 2479 | |
| 360 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 20,4 | 3714,75 | 84,74 | 75781 | 1728 | 45012 | 28058 | 112146 |
| | | | | | 1423,58 | 39,62 | 29041 | 808 | | 8307 | |
| 363 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 38,5 | 3714,75 | 84,74 | 143018 | 3262 | 84948 | 52953 | 211649 |
| | | | | | 1423,58 | 39,62 | 54808 | 1525 | | 15678 | |
| | | Полы на отм. - 3,600 | | | | | | | | | |
| 373 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 258,6 | 5054,54 | 152,98 | 1307104 | 39561 | 949488 | 315824 | 1752763 |
| | | | | | 1229,91 | 69,33 | 318055 | 17929 | | 129834 | |
| 384 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 26,7 | 3714,75 | 84,74 | 99184 | 2263 | 58911 | 36723 | 146780 |
| | | | | | 1423,58 | 39,62 | 38010 | 1058 | | 10873 | |
| 393 | 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 38,3 | 3714,75 | 84,74 | 142275 | 3245 | 84507 | 52678 | 210549 |
| | | | | | 1423,58 | 39,62 | 54523 | 1517 | | 15596 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 4252220 | 123076 | 2994102 | 1118863 | 5800770 |
| | | | | | | | 1135042 | 55240 | -- | 429686 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4252220 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2935645 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1190282 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 58456 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1118863 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 429686 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| | | Цокольный этаж - стены | | | | | | | | | |
| 402 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 390,5 | 965,31 | 20,32 | 376954 | 7935 | 64343 | 245874 | 672655 |
| | | | | | 780,22 | 6,83 | 304676 | 2667 | | 49826 | |
| 403 | 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 | 138,2 | 145,61 | 3,47 | 20123 | 479 | 3182 | 13370 | 36172 |
| | | | | | 119,12 | 1,81 | 16462 | 250 | | 2679 | |
| 404 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1017,2 | 731,13 | 5,20 | 743705 | 5289 | 341342 | 319100 | 1147829 |
| | | | | | 390,36 | 1,77 | 397074 | 1800 | | 85024 | |
| 405 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1407,7 | 689,40 | 5,33 | 970468 | 7503 | 197655 | 615142 | 1712459 |
| | | | | | 543,66 | 2,57 | 765310 | 3618 | | 126849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 543,66 | 2,57 | 765310 | 3618 | | 126849 | |
| 406 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 146,2 | 916,39 | 3,79 | 133976 | 555 | 36262 | 77941 | 228870 |
| | | | | | 664,56 | 1,83 | 97159 | 268 | | 16953 | |
| 407 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 69,6 | 4224,64 | 17,84 | 294035 | 1242 | 145391 | 118365 | 445392 |
| | | | | | 2117,84 | 7,97 | 147402 | 555 | | 32992 | |
| 408 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 479,5 | 1210,68 | 8,08 | 580521 | 3874 | 186929 | 312841 | 964831 |
| | | | | | 812,76 | 2,78 | 389718 | 1333 | | 71469 | |
| 409 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 479,5 | 343,98 | 3,15 | 164938 | 1511 | 60488 | 82934 | 267702 |
| | | | | | 214,68 | 1,52 | 102939 | 729 | | 19830 | |
| 411 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1172,4 | 731,13 | 5,20 | 857177 | 6096 | 393423 | 367787 | 1322961 |
| | | | | | 390,36 | 1,77 | 457658 | 2075 | | 97997 | |
| 412 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1172,4 | 689,40 | 5,33 | 808253 | 6249 | 164617 | 512320 | 1426219 |
| | | | | | 543,66 | 2,57 | 637387 | 3013 | | 105646 | |
| 413 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 8 | 916,39 | 3,79 | 7331 | 31 | 1984 | 4265 | 12524 |
| | | | | | 664,56 | 1,83 | 5316 | 15 | | 928 | |
| 414 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 244,5 | 4224,64 | 17,84 | 1032924 | 4362 | 510750 | 415808 | 1564631 |
| | | | | | 2117,84 | 7,97 | 517812 | 1949 | | 115899 | |
| 415 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание составами "Альфапол ШТ-1" толщиной 15 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 46 | 828,69 | 20,32 | 38120 | 935 | 1295 | 28963 | 72450 |
| | | | | | 780,22 | 6,83 | 35890 | 314 | | 5367 | |
| 416 | 236-101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /радиоэкранирующая "АЛЬФАПОЛ ШТ-1"/ | кг | 785,565 | 435,00 | -- | 341721 | -- | 341721 | -- | 369059 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27338 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 429,1 | 1210,68 | 8,08 | 519503 | 3467 | 167281 | 279959 | 863418 |
| | | | | | 812,76 | 2,78 | 348755 | 1193 | | 63957 | |
| 418 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 429,1 | 343,98 | 3,15 | 147602 | 1351 | 54132 | 74217 | 239565 |
| | | | | | 214,68 | 1,52 | 92119 | 652 | | 17746 | |
| 420 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 956 | 731,13 | 5,20 | 698960 | 4971 | 320805 | 299901 | 1078770 |
| | | | | | 390,36 | 1,77 | 373184 | 1692 | | 79909 | |
| 421 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 956 | 689,40 | 5,33 | 659066 | 5096 | 134231 | 417757 | 1162969 |
| | | | | | 543,66 | 2,57 | 519739 | 2457 | | 86146 | |
| 422 | 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 8 | 916,39 | 3,79 | 7331 | 31 | 1984 | 4265 | 12524 |
| | | | | | 664,56 | 1,83 | 5316 | 15 | | 928 | |
| 423 | 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 177,7 | 4224,64 | 17,84 | 750719 | 3170 | 371209 | 302205 | 1137158 |
| | | | | | 2117,84 | 7,97 | 376340 | 1416 | | 84234 | |
| 424 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание составами "Альфапол ШТ-1" толщиной 15 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 242,8 | 828,69 | 20,32 | 201206 | 4933 | 6836 | 152877 | 382409 |
| | | | | | 780,22 | 6,83 | 189437 | 1658 | | 28327 | |
| 425 | 236-101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /радиоэкранирующая "АЛЬФАПОЛ ШТ-1"/ | кг | 4146,417 | 435,00 | -- | 1803691 | -- | 1803691 | -- | 1947986 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 144295 | |
| | | Утепление венткамеры /лист 15, прим.15/ | | | | | | | | | |
| 426 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Фасад /потолок/ здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 24 | 4222,69 | 3,57 | 101345 | 86 | 93803 | 5987 | 115919 |
| | | | | | 310,65 | 1,19 | 7456 | 29 | | 8587 | |
| 427 | 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 | 1022,26 | 10,94 | 24534 | 262 | 9984 | 11513 | 38931 |
| | | | | | 595,34 | 4,31 | 14288 | 103 | | 2884 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 24 | 4562,38 | 39,50 | 109497 | 948 | 64159 | 35877 | 157003 |
| | | | | | 1849,60 | 18,97 | 44390 | 455 | | 11630 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | 12109776 | 75548 | 5715162 | 5079443 | 18564358 |
| | | | | | | | 6319066 | 30236 | -- | 1375140 | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 12109776 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 3569748 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 6349302 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 2145412 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5079443 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1375140 | | | | |
| РАЗДЕЛ 13.Разные работы | | | | | | | | | | | |
| 437 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 80,3 | 1900,70 | 152,98 | 152626 | 12284 | 41580 | 98069 | 270751 |
| | | | | | 1229,91 | 69,33 | 98762 | 5567 | | 20056 | |
| 438 | 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 81,906 | 3092,00 | -- | 253253 | -- | 253253 | -- | 273513 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20260 | |
| 439 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 48,96 | 19345,35 | 92,52 | 947148 | 4529 | 912223 | 38123 | 1064093 |
| | | | | | 620,84 | 39,04 | 30396 | 1911 | | 78822 | |
| 440 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 9,55206 | 166,48 | 3,85 | 1590 | 37 | 975 | 403 | 2152 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 578 | 6 | | 159 | |
| 441 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0589 | 1175106,52 | 1472,52 | 69214 | 87 | 52567 | 15105 | 91065 |
| | | | | | 281160,00 | 655,14 | 16560 | 39 | | 6746 | |
| 442 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,11742 | 28356,95 | 12104,19 | 3330 | 1421 | 323 | 1396 | 5105 |
| | | | | | 13510,75 | 3725,76 | 1586 | 437 | | 378 | |
| 444 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,3107 | 101303,03 | 22477,28 | 31475 | 6984 | 915 | 17707 | 53117 |
| | | | | | 75879,50 | 6715,71 | 23576 | 2087 | | 3935 | |
| 445 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,03471 | 34465,63 | 10788,92 | 1196 | 374 | 165 | 536 | 1870 |
| | | | | | 18936,30 | 3437,25 | 657 | 119 | | 139 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,57075 | 166,48 | 3,85 | 1926 | 44 | 1182 | 488 | 2607 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 700 | 7 | | 193 | |
| 448 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,135 | 183614,13 | 1576,46 | 24788 | 213 | 20911 | 3379 | 30420 |
| | | | | | 27138,80 | 670,58 | 3664 | 91 | | 2253 | |
| 449 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,135 | 8987,28 | 65,19 | 1213 | 9 | 1065 | 128 | 1449 |
| | | | | | 1028,04 | 29,56 | 139 | 4 | | 107 | |
| 450 | 1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 9,3 | 5285,30 | 53,99 | 49153 | 502 | 45803 | 2759 | 56065 |
| | | | | | 306,20 | 23,45 | 2848 | 218 | | 4153 | |
| 451 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 9,3 | 313,48 | 3,02 | 2915 | 28 | 2525 | 337 | 3513 |
| | | | | | 38,95 | 1,37 | 362 | 13 | | 260 | |
| 452 | 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м примыканий | 4,1 | 706,52 | 16,22 | 2897 | 66 | 488 | 2167 | 5469 |
| | | | | | 571,55 | 3,04 | 2343 | 12 | | 405 | |
| 454 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 12,12 | 887,16 | 23,04 | 10752 | 280 | 904 | 8905 | 21230 |
| | | | | | 789,42 | 9,20 | 9568 | 112 | | 1573 | |
| 456 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 11,2 | 3255,51 | 3,54 | 36462 | 40 | 33115 | 2994 | 42612 |
| | | | | | 295,31 | 1,70 | 3307 | 19 | | 3156 | |
| 458 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 5,22 | 2551,76 | 975,91 | 13320 | 5094 | 1258 | 5913 | 20772 |
| | | | | | 1334,80 | 306,89 | 6968 | 1602 | | 1539 | |
| 465 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 11,4 | 1900,70 | 152,98 | 21668 | 1744 | 5903 | 13923 | 38438 |
| | | | | | 1229,91 | 69,33 | 14021 | 790 | | 2847 | |
| 466 | 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 11,628 | 3092,00 | – | 35954 | – | 35954 | – | 38830 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2876 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 10,54 | 19345,35 | 92,52 | 203900 | 975 | 196381 | 8207 | 229076 |
| | | | | | 620,84 | 39,04 | 6544 | 411 | | 16969 | |
| 468 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 2,05848 | 166,48 | 3,85 | 343 | 8 | 210 | 87 | 464 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 125 | 1 | | 34 | |
| 469 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01615 | 1175106,52 | 1472,52 | 18978 | 24 | 14413 | 4142 | 24969 |
| | | | | | 281160,00 | 655,14 | 4541 | 11 | | 1850 | |
| 470 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 5,4 | 1298,23 | 14,91 | 7010 | 81 | 142 | 6264 | 14336 |
| | | | | | 1256,80 | 4,17 | 6787 | 23 | | 1062 | |
| 472 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,05236 | 28356,95 | 12104,19 | 1485 | 634 | 144 | 623 | 2276 |
| | | | | | 13510,75 | 3725,76 | 707 | 195 | | 169 | |
| 474 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,14498 | 101303,03 | 22477,28 | 14687 | 3259 | 427 | 8263 | 24785 |
| | | | | | 75879,50 | 6715,71 | 11001 | 974 | | 1836 | |
| 475 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,0189 | 34465,63 | 10788,92 | 651 | 204 | 89 | 292 | 1018 |
| | | | | | 18936,30 | 3437,25 | 358 | 65 | | 75 | |
| 476 | 222-519-0301 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,16388 | 701217,00 | – | 114915 | – | 114915 | – | 124108 |
| | | | | | – | – | – | – | | 9193 | |
| 477 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,406 | 166,48 | 3,85 | 900 | 20 | 553 | 228 | 1218 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 327 | 3 | | 90 | |
| 478 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,079 | 183614,13 | 1576,46 | 14506 | 125 | 12237 | 1977 | 17802 |
| | | | | | 27138,80 | 670,58 | 2144 | 53 | | 1319 | |
| 479 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,079 | 8987,28 | 65,19 | 710 | 5 | 624 | 75 | 848 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1028,04 | 29,56 | 81 | 2 | | 63 | |
| 480 | 1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 3,1 | 5285,30 | 53,99 | 16384 | 168 | 15267 | 920 | 18688 |
| | | | | | 306,20 | 23,45 | 949 | 73 | | 1384 | |
| 481 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 3,1 | 313,48 | 3,02 | 972 | 9 | 842 | 112 | 1171 |
| | | | | | 38,95 | 1,37 | 121 | 4 | | 87 | |
| 482 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 4,1 | 887,16 | 23,04 | 3637 | 95 | 305 | 3012 | 7181 |
| | | | | | 789,42 | 9,20 | 3237 | 38 | | 532 | |
| 484 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 3,7 | 3255,51 | 3,54 | 12045 | 13 | 10939 | 989 | 14077 |
| | | | | | 295,31 | 1,70 | 1093 | 6 | | 1043 | |
| 486 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 2,1 | 2551,76 | 975,91 | 5359 | 2049 | 507 | 2379 | 8357 |
| | | | | | 1334,80 | 306,89 | 2803 | 644 | | 619 | |
| 493 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 22,5 | 1900,70 | 152,98 | 42766 | 3442 | 11651 | 27479 | 75865 |
| | | | | | 1229,91 | 69,33 | 27673 | 1560 | | 5620 | |
| 494 | 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 22,95 | 3092,00 | -- | 70961 | -- | 70961 | -- | 76638 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5677 | |
| 495 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 9,58 | 19345,35 | 92,52 | 185328 | 886 | 178494 | 7460 | 208211 |
| | | | | | 620,84 | 39,04 | 5948 | 374 | | 15423 | |
| 496 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 3,40983 | 166,48 | 3,85 | 568 | 13 | 349 | 144 | 769 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 206 | 2 | | 57 | |
| 497 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01805 | 1175106,52 | 1472,52 | 21211 | 27 | 16109 | 4629 | 27907 |
| | | | | | 281160,00 | 655,14 | 5075 | 12 | | 2067 | |
| 498 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 8,3 | 1298,23 | 14,91 | 10775 | 124 | 220 | 9629 | 22036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1256,80 | 4,17 | 10431 | 35 | | 1632 | |
| 500 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,05236 | 28356,95 | 12104,19 | 1485 | 634 | 144 | 623 | 2276 |
| | | | | | 13510,75 | 3725,76 | 707 | 195 | | 169 | |
| 502 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,44298 | 101303,03 | 22477,28 | 44875 | 9957 | 1305 | 25246 | 75730 |
| | | | | | 75879,50 | 6715,71 | 33613 | 2975 | | 5610 | |
| 503 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,12627 | 34465,63 | 10788,92 | 4352 | 1362 | 599 | 1949 | 6805 |
| | | | | | 18936,30 | 3437,25 | 2391 | 434 | | 504 | |
| 505 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 15,54025 | 166,48 | 3,85 | 2587 | 60 | 1587 | 655 | 3502 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 940 | 10 | | 259 | |
| 506 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,162 | 183614,13 | 1576,46 | 29745 | 256 | 25093 | 4055 | 36504 |
| | | | | | 27138,80 | 670,58 | 4396 | 109 | | 2704 | |
| 507 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,162 | 8987,28 | 65,19 | 1456 | 11 | 1278 | 154 | 1739 |
| | | | | | 1028,04 | 29,56 | 167 | 5 | | 129 | |
| 508 | 1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 13,8 | 5285,30 | 53,99 | 72937 | 745 | 67966 | 4094 | 83194 |
| | | | | | 306,20 | 23,45 | 4226 | 324 | | 6163 | |
| 509 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 13,8 | 313,48 | 3,02 | 4326 | 42 | 3746 | 501 | 5213 |
| | | | | | 38,95 | 1,37 | 538 | 19 | | 386 | |
| 510 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 17,9 | 887,16 | 23,04 | 15880 | 413 | 1336 | 13152 | 31354 |
| | | | | | 789,42 | 9,20 | 14131 | 165 | | 2323 | |
| 511 | 224-103-0719 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 20,585 | 6133,00 | -- | 126248 | -- | 126248 | -- | 136348 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 15,1 | 3255,51 | 3,54 | 49158 | 54 | 44645 | 4036 | 57450 |
| | | | | | 295,31 | 1,70 | 4459 | 26 | | 4256 | |
| 513 | 214-204-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг. | м2 | 15,1 | 3020,00 | -- | 45602 | -- | 45602 | -- | 49250 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3648 | |
| 514 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 8,5 | 2551,76 | 975,91 | 21690 | 8296 | 2048 | 9629 | 33824 |
| | | | | | 1334,80 | 306,89 | 11346 | 2609 | | 2505 | |
| 515 | 214-204-0619 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 8,5 | 4330,00 | -- | 36805 | -- | 36805 | -- | 39749 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2944 | |
| 516 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,65 | 37487,42 | 3031,90 | 24367 | 1971 | 17555 | 5003 | 31719 |
| | | | | | 7448,32 | 827,58 | 4841 | 538 | | 2350 | |
| 522 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 13,5 | 1900,70 | 152,98 | 25659 | 2065 | 6990 | 16487 | 45518 |
| | | | | | 1229,91 | 69,33 | 16604 | 936 | | 3372 | |
| 523 | 231-302-0103 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 13,77 | 3092,00 | -- | 42577 | -- | 42577 | -- | 45983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3406 | |
| 524 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м ограждения | 7,9 | 19345,35 | 92,52 | 152828 | 730 | 147193 | 6151 | 171698 |
| | | | | | 620,84 | 39,04 | 4905 | 308 | | 12718 | |
| 525 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,8198 | 166,48 | 3,85 | 303 | 7 | 186 | 77 | 410 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 110 | 1 | | 30 | |
| 526 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0076 | 1175106,52 | 1472,52 | 8931 | 11 | 6783 | 1949 | 11750 |
| | | | | | 281160,00 | 655,14 | 2137 | 5 | | 870 | |
| 527 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 5,6 | 1298,23 | 14,91 | 7270 | 83 | 149 | 6497 | 14868 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1256,80 | 4,17 | 7038 | 23 | | 1101 | |
| 529 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,05236 | 28356,95 | 12104,19 | 1485 | 634 | 144 | 623 | 2276 |
| | | | | | 13510,75 | 3725,76 | 707 | 195 | | 169 | |
| 531 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,14313 | 101303,03 | 22477,28 | 14500 | 3217 | 422 | 8157 | 24470 |
| | | | | | 75879,50 | 6715,71 | 10861 | 961 | | 1813 | |
| 532 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,02577 | 34465,63 | 10788,92 | 888 | 278 | 122 | 398 | 1389 |
| | | | | | 18936,30 | 3437,25 | 488 | 89 | | 103 | |
| 533 | 222-519-0301 РСНБ РК 2015 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,1689 | 701217,00 | -- | 118436 | -- | 118436 | -- | 127911 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9475 | |
| 534 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,5315 | 166,48 | 3,85 | 921 | 21 | 565 | 233 | 1247 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 335 | 3 | | 92 | |
| 535 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,094 | 183614,13 | 1576,46 | 17260 | 148 | 14561 | 2353 | 21182 |
| | | | | | 27138,80 | 670,58 | 2551 | 63 | | 1569 | |
| 536 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,094 | 8987,28 | 65,19 | 845 | 6 | 742 | 89 | 1009 |
| | | | | | 1028,04 | 29,56 | 97 | 3 | | 75 | |
| 537 | 1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам | м2 покрытия | 5,5 | 5285,30 | 53,99 | 29069 | 297 | 27088 | 1632 | 33157 |
| | | | | | 306,20 | 23,45 | 1684 | 129 | | 2456 | |
| 538 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 5,5 | 313,48 | 3,02 | 1724 | 17 | 1493 | 200 | 2077 |
| | | | | | 38,95 | 1,37 | 214 | 8 | | 154 | |
| 539 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 7,3 | 887,16 | 23,04 | 6476 | 168 | 545 | 5364 | 12787 |
| | | | | | 789,42 | 9,20 | 5763 | 67 | | 947 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 224-103-0719 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 8,395 | 6133,00 | -- | 51487 | -- | 51487 | -- | 55606 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4119 | |
| 541 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 6,7 | 3255,51 | 3,54 | 21812 | 23 | 19810 | 1791 | 25491 |
| | | | | | 295,31 | 1,70 | 1979 | 11 | | 1888 | |
| 542 | 214-204-0106 РСНБ РК 2015 прим. | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010 - металлосайдинг. | м2 | 6,7 | 3020,00 | -- | 20234 | -- | 20234 | -- | 21853 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1619 | |
| 543 | 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим. | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж | м2 | 4,5 | 2551,76 | 975,91 | 11483 | 4392 | 1084 | 5097 | 17907 |
| | | | | | 1334,80 | 306,89 | 6007 | 1381 | | 1326 | |
| 544 | 214-204-0619 РСНБ РК 2015 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 4,5 | 4330,00 | -- | 19485 | -- | 19485 | -- | 21044 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1559 | |
| 545 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 0,65 | 37487,42 | 3031,90 | 24367 | 1971 | 17555 | 5003 | 31719 |
| | | | | | 7448,32 | 827,58 | 4841 | 538 | | 2350 | |
| 546 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 1,22008 | 11260,26 | 1881,21 | 13738 | 2295 | 6755 | 5381 | 20649 |
| | | | | | 3842,64 | 849,20 | 4688 | 1036 | | 1530 | |
| 547 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,19682 | 34465,63 | 10788,92 | 6784 | 2124 | 933 | 3038 | 10608 |
| | | | | | 18936,30 | 3437,25 | 3727 | 677 | | 786 | |
| 548 | 214-202-0101 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,1739 | 519108,00 | -- | 90273 | -- | 90273 | -- | 97495 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7222 | |
| 549 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,02292 | 424901,00 | -- | 9739 | -- | 9739 | -- | 10518 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 779 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,31414 | 98,35 | 2,70 | 523 | 15 | 233 | 191 | 771 |
| | | | | | 51,74 | 0,31 | 275 | 2 | | 57 | |
| 551 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 5,31414 | 166,48 | 3,85 | 885 | 20 | 543 | 224 | 1198 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 322 | 3 | | 89 | |
| 555 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00294 | 441876,00 | -- | 1299 | -- | 1299 | -- | 1403 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 556 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 1,5 | 1302,24 | 108,19 | 1953 | 163 | 1181 | 631 | 2791 |
| | | | | | 405,76 | 41,77 | 609 | 63 | | 207 | |
| 557 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 1,5 | 276,99 | 9,70 | 415 | 14 | 366 | 40 | 491 |
| | | | | | 23,38 | 4,91 | 35 | 7 | | 36 | |
| 558 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0177 | 921779,62 | 10165,23 | 16315 | 180 | 15110 | 1017 | 18718 |
| | | | | | 57908,70 | 3844,56 | 1025 | 68 | | 1387 | |
| 559 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0316 | 83955,31 | 27889,17 | 2653 | 881 | 406 | 1155 | 4112 |
| | | | | | 43234,40 | 9722,08 | 1366 | 307 | | 305 | |
| 560 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0316 | 887579,00 | -- | 28047 | -- | 28047 | -- | 30291 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | |
| 561 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,3311 | 166,48 | 3,85 | 222 | 5 | 136 | 56 | 300 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 81 | 1 | | 22 | |
| 563 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 12,036 | 922,09 | 20,50 | 11098 | 247 | 6970 | 3644 | 15921 |
| | | | | | 322,45 | 3,09 | 3881 | 37 | | 1179 | |
| 567 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00336 | 441876,00 | -- | 1485 | -- | 1485 | -- | 1604 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 119 | |
| 568 | 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 покрытия | 1,75 | 1302,24 | 108,19 | 2279 | 189 | 1380 | 736 | 3256 |
| | | | | | 405,76 | 41,77 | 710 | 73 | | 241 | |
| 569 | 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 | м2 покрытия | 1,75 | 276,99 | 9,70 | 485 | 17 | 427 | 47 | 574 |
| | | | | | 23,38 | 4,91 | 41 | 9 | | 43 | |
| 570 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0177 | 921779,62 | 10165,23 | 16315 | 180 | 15110 | 1017 | 18718 |
| | | | | | 57908,70 | 3844,56 | 1025 | 68 | | 1387 | |
| 571 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,0316 | 83955,31 | 27889,17 | 2653 | 881 | 406 | 1155 | 4112 |
| | | | | | 43234,40 | 9722,08 | 1366 | 307 | | 305 | |
| 572 | 222-503-0201 РСНБ РК 2015 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0316 | 887579,00 | -- | 28047 | -- | 28047 | -- | 30291 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2244 | |
| 573 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,3311 | 166,48 | 3,85 | 222 | 5 | 136 | 56 | 300 |
| | | | | | 60,50 | 0,62 | 81 | 1 | | 22 | |
| 574 | 241-203-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х 3 ГОСТ 22689-2014 | м | 1,5 | 270,00 | -- | 405 | -- | 405 | -- | 437 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32 | |
| 575 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 7,5992 | 922,09 | 20,50 | 7007 | 155 | 4402 | 2301 | 10052 |
| | | | | | 322,45 | 3,09 | 2450 | 23 | | 745 | |
| 576 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 2 | 11260,26 | 1881,21 | 22521 | 3762 | 11074 | 8821 | 33849 |
| | | | | | 3842,64 | 849,20 | 7685 | 1698 | | 2507 | |
| 577 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,32 | 25972,80 | 1151,21 | 112202 | 4973 | 100919 | 6843 | 128568 |
| | | | | | 1460,70 | 279,93 | 6310 | 1209 | | 9524 | |
| 578 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 12,16 | 807,32 | 33,03 | 9817 | 402 | 4549 | 4761 | 15745 |
| | | | | | 400,14 | 16,42 | 4866 | 200 | | 1166 | |
| 579 | 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 13,68 | 172,25 | 4,11 | 2356 | 57 | 218 | 1974 | 4677 |
| | | | | | 152,10 | 1,44 | 2081 | 20 | | 346 | |
| 580 | 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | м2 оштукатуриваемой поверхности | 12,69 | 1402,77 | 85,63 | 17801 | 1087 | 5001 | 10069 | 30099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 923,00 | 68,79 | 11713 | 873 | | 2230 | |
| 581 | 241-203-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50 х 3 ГОСТ 22689-2014 | м | 13,5 | 270,00 | -- | 3645 | -- | 3645 | -- | 3937 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 292 | |
| 582 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 17,415 | 922,09 | 20,50 | 16058 | 357 | 10086 | 5272 | 23037 |
| | | | | | 322,45 | 3,09 | 5615 | 54 | | 1706 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 3895766 | 101775 | 3279777 | 488870 | 4735402 |
| | | | | | | | 514214 | 36386 | -- | 350775 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3421970 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2169453 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 414112 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 809452 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 394691 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 305334 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 29311181 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7542783 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 299303 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 121812 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 12946233 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6351668 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2171204 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| 33 | 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 29284,36 | 7120,80 | 29284 | 7121 | 2091 | 16612 | 49568 |
| | | | | | 20072,00 | 3000,00 | 20072 | 3000 | | 3672 | |
| 34 | 513-201-0331 РСНБ РК 2015 | Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_Зк2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо | шт. | 1 | 9216083,00 | -- | 9216083 | -- | | -- | 9216083 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9216083 | -- | |
| 35 | 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительностью до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 69722,94 | 3511,40 | 69723 | 3512 | 5369 | 60649 | 140801 |
| | | | | | 60841,73 | 1044,58 | 60842 | 1045 | | 10430 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Прайс-лист ТОО «VTS Kazakhstan» | Приточный агрегат (нагревание) напольный VS-30-R-H/S в комплекте:1.Вентиляторная секция,в том числе:а)вентилятор в-3500м3/ч, VS 30 DRST.DR.FAN;эл.двигатель N n VTS EL MTR 90L-2,2/2P-1шт;2.Водяной нагреватель VS 30 WCL 2-1шт;3.Фильтр VS 30 B FLT G4-1шт;4.Шумоглушитель VS 30 SLCR-1шт;5.Воздушный клапан 821x440 VS 30/55 A.DAMP-1шт;6.Гибкое соединение 821x440 VS 30/55 FLX.CNC-2шт; 7.Автоматика AS-1R,в том числе:а)сепвоппивод воздушного клапана VS 00 AD.ACTR ON-OFF/S-1шт; б)датчик давления VS10-150 DFF.PRSS.GG.400Па-1шт;в)канальный термодатчик NTC.TEMP.SNR DUCT-2шт;г)термостат противозамораживающий VS 10-40 FROST.THMST 2m-1шт;д)щит автоматики VS 10-75 GGUPC-1шт | шт | 1 | 1191731,70 | -- | 1191732 | -- | | -- | 1191732 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1191732 | -- | |
| 37 | Прайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan" | Узел регулирования водяного нагревателя Nном-0,12кВт,Uном-1-230V,1ном-0,6А в комплекте:(термометры,циркуляционный насос,фильтр сетчатый, клапан регулирующий трехходовой с электрическим сервоприводом,клапан обратный,запорные шаровые краны) WPG 25-065-6,3 | шт | 1 | 200366,67 | -- | 200367 | -- | | -- | 200367 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 200367 | -- | |
| 39 | 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка | решетка | 1 | 2592,63 | 120,89 | 2593 | 121 | 437 | 2032 | 4995 |
| | | | | | 2034,54 | 39,38 | 2035 | 39 | | 370 | |
| 40 | 246-304-0767 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 900 мм | шт. | 1 | 21761,00 | -- | 21761 | -- | 21761 | -- | 23502 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1741 | |
| 42 | 1120-0401-0105 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 43 | 246-302-0201 РСНБ РК 2015 прим | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x250 мм | шт. | 1 | 8615,00 | -- | 8615 | -- | 8615 | -- | 9304 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 689 | |
| 46 | 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка | решетка | 10 | 1845,97 | 63,91 | 18460 | 639 | 2159 | 15507 | 36685 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 15662 | 162 | | 2717 | |
| 47 | 246-304-0609 РСНБ РК 2015 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /Диффузор потолочный регулируемый ДПр3,4 300x300/ | шт. | 10 | 5550,00 | -- | 55500 | -- | 55500 | -- | 59940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1803,61 | 63,91 | 3607 | 127 | 348 | 3101 | 7245 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 3132 | 32 | | 537 | |
| 49 | 246-304-0101 РСНБ РК 2015 | Диффузор приточный регулируемый (дискового типа) КП-125 д=125мм | шт. | 2 | 1578,00 | -- | 3156 | -- | 3156 | -- | 3408 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 252 | |
| 50 | 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 25 | 1841,85 | 63,91 | 46046 | 1598 | 5294 | 38768 | 91599 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 39154 | 405 | | 6785 | |
| 51 | 246-304-0509 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-100х300, размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 25 | 2985,00 | -- | 74625 | -- | 74625 | -- | 80595 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5970 | |
| 52 | 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1841,85 | 63,91 | 1842 | 64 | 212 | 1551 | 3664 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 1566 | 16 | | 271 | |
| 53 | 246-304-0531 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-150х250, размерами 150 мм х 250 мм | шт. | 1 | 3257,00 | -- | 3257 | -- | 3257 | -- | 3518 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 261 | |
| 54 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 2 | 6892,12 | 98,52 | 13784 | 197 | 1599 | 11780 | 27609 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 11988 | 32 | | 2045 | |
| 55 | 246-306-0679 РСНБ РК 2015 прим. | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм | шт. | 2 | 69514,00 | -- | 139028 | -- | 139028 | -- | 150150 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 11122 | |
| 72 | 1120-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3627,38 | 50,36 | 3627 | 50 | 3031 | 551 | 4512 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 334 | |
| 73 | 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 17556,38 | 51,12 | 17556 | 51 | 15938 | 1551 | 20636 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1529 | |
| 74 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1841,85 | 63,91 | 3684 | 127 | 425 | 3101 | 7328 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 3132 | 32 | | 543 | |
| 75 | 246-304-0505 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-100х150, размерами 100 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2274,00 | -- | 4548 | -- | 4548 | -- | 4912 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 16 | 1761,95 | 38,08 | 28191 | 609 | 2523 | 24812 | 57243 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 25059 | 259 | | 4240 | |
| 77 | 246-304-0528 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-150х150, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 16 | 2696,00 | -- | 43136 | -- | 43136 | -- | 46587 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3451 | |
| 78 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 79 | 246-306-0635 РСНБ РК 2015 прим. | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм /250х150/ | шт. | 1 | 61488,00 | -- | 61488 | -- | 61488 | -- | 66407 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4919 | |
| 87 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 88 | 246-401-0110 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26518,00 | -- | 26518 | -- | 26518 | -- | 28639 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2121 | |
| 89 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 90 | 246-302-0302 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм /КОБ200-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 5389,00 | -- | 5389 | -- | 5389 | -- | 5820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |
| 91 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 92 | 246-306-0205 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм | шт. | 1 | 63121,00 | -- | 63121 | -- | 63121 | -- | 68171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5050 | |
| 93 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 94 | 246-308-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 1 | 24604,00 | -- | 24604 | -- | 24604 | -- | 26572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 96 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 15299,54 | 51,12 | 15300 | 51 | 13682 | 1551 | 18199 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1348 | |
| 97 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 10 | 1803,61 | 63,91 | 18036 | 639 | 1735 | 15507 | 36227 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 15662 | 162 | | 2683 | |
| 98 | 246-304-0609 РСНБ РК 2015 прим. | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа) КВ-100, КВ-125/ | шт. | 10 | 5550,00 | -- | 55500 | -- | 55500 | -- | 59940 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4440 | |
| 104 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 105 | 246-401-0102 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 17345,00 | -- | 17345 | -- | 17345 | -- | 18733 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1388 | |
| 106 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 107 | 246-308-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм | шт. | 1 | 22784,00 | -- | 22784 | -- | 22784 | -- | 24607 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1823 | |
| 108 | 1120-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3627,38 | 50,36 | 3627 | 50 | 3031 | 551 | 4512 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 334 | |
| 109 | 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 17556,38 | 51,12 | 17556 | 51 | 15938 | 1551 | 20636 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1529 | |
| 110 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 111 | 246-302-0302 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм /КОБ250-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 5389,00 | -- | 5389 | -- | 5389 | -- | 5820 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 113 | 246-306-0618 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 59507,00 | – | 59507 | – | 59507 | – | 64268 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4761 | |
| 114 | 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1841,85 | 63,91 | 3684 | 127 | 425 | 3101 | 7328 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 3132 | 32 | | 543 | |
| 115 | 246-304-0528 РСНБ РК 2015 прим | Решетки регулируемые РВр-1-150х 150, размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 2 | 2696,00 | – | 5392 | – | 5392 | – | 5823 |
| | | | | | – | – | – | – | | 431 | |
| 123 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 124 | 246-401-0103 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 17760,00 | – | 17760 | – | 17760 | – | 19181 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1421 | |
| 125 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 126 | 246-308-0102 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм | шт. | 1 | 22784,00 | – | 22784 | – | 22784 | – | 24607 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1823 | |
| 127 | 1120-0701-0102 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 3627,38 | 50,36 | 3627 | 50 | 3031 | 551 | 4512 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 334 | |
| 128 | 1120-1001-0103 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 17556,38 | 51,12 | 17556 | 51 | 15938 | 1551 | 20636 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1529 | |
| 129 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 130 | 246-302-0302 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм /КОБ250-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 5389,00 | – | 5389 | – | 5389 | – | 5820 |
| | | | | | – | – | – | – | | 431 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 132 | 246-306-0618 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм | шт. | 1 | 59507,00 | – | 59507 | – | 59507 | – | 64268 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4761 | |
| 133 | 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 6 | 1841,85 | 63,91 | 11051 | 383 | 1271 | 9304 | 21984 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 9397 | 97 | | 1628 | |
| 134 | 246-304-0509 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-100х300, размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 6 | 2985,00 | – | 17910 | – | 17910 | – | 19343 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1433 | |
| 135 | 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка | решетка | 2 | 1845,97 | 63,91 | 3692 | 127 | 433 | 3101 | 7337 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 3132 | 32 | | 543 | |
| 136 | 246-304-0609 РСНБ РК 2015 прим | Диффузор потолочный регулируемый ДПр3 300х300, размерами 300 мм х 300 мм | шт. | 2 | 5550,00 | – | 11100 | – | 11100 | – | 11988 |
| | | | | | – | – | – | – | | 888 | |
| 144 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 145 | 246-401-0112 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 34126,00 | – | 34126 | – | 34126 | – | 36856 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2730 | |
| 146 | 1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | узел | 1 | 4067,16 | 9,71 | 4067 | 9 | 229 | 3755 | 8448 |
| | | | | | 3828,57 | 3,24 | 3829 | 3 | | 626 | |
| 147 | 246-308-0103 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм | шт. | 1 | 27652,00 | – | 27652 | – | 27652 | – | 29864 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2212 | |
| 148 | 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 4085,03 | 54,43 | 4085 | 54 | 3288 | 744 | 5216 |
| | | | | | 743,45 | 16,21 | 743 | 16 | | 386 | |
| 149 | 1120-1001-0104 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 23872,15 | 58,81 | 23872 | 59 | 21599 | 2185 | 28142 |
| | | | | | 2213,67 | 16,21 | 2214 | 16 | | 2085 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 2 | 1770,29 | 50,48 | 3541 | 101 | 479 | 2934 | 6993 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 2961 | 32 | | 518 | |
| 151 | 246-302-0302 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм /КОБ160-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 5389,00 | – | 5389 | – | 5389 | – | 5820 |
| | | | | | – | – | – | – | | 431 | |
| 152 | 246-302-0303 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм /КОБ315-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 6407,00 | – | 6407 | – | 6407 | – | 6920 |
| | | | | | – | – | – | – | | 513 | |
| 153 | 261-302-0159 РСНБ РК 2015 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 3 | 612,00 | – | 1836 | – | 1836 | – | 1983 |
| | | | | | – | – | – | – | | 147 | |
| 154 | 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка | решетка | 18 | 1841,85 | 63,91 | 33153 | 1151 | 3811 | 27913 | 65951 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 28191 | 292 | | 4885 | |
| 155 | 246-304-0509 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-100х300, размерами 100 мм х 300 мм | шт. | 18 | 2985,00 | – | 53730 | – | 53730 | – | 58028 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4298 | |
| 156 | 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 2 | 1841,85 | 63,91 | 3684 | 127 | 425 | 3101 | 7328 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 3132 | 32 | | 543 | |
| 157 | 246-304-0530 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-100х300, размерами 150 мм х 200 мм | шт. | 2 | 2972,00 | – | 5944 | – | 5944 | – | 6420 |
| | | | | | – | – | – | – | | 476 | |
| 158 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 1 | 1803,61 | 63,91 | 1804 | 64 | 174 | 1551 | 3623 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 1566 | 16 | | 268 | |
| 159 | 246-304-0101 РСНБ РК 2015 прим | Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа)КВ-125 | шт. | 1 | 1578,00 | – | 1578 | – | 1578 | – | 1704 |
| | | | | | – | – | – | – | | 126 | |
| 167 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 168 | 246-401-0110 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 26518,00 | – | 26518 | – | 26518 | – | 28639 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2121 | |
| 169 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 171 | 246-308-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм | шт. | 1 | 24604,00 | -- | 24604 | -- | 24604 | -- | 26572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |
| 172 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 15299,54 | 51,12 | 15300 | 51 | 13682 | 1551 | 18199 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1348 | |
| 173 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 174 | 246-302-0301 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм /КОБ200-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 4912,00 | -- | 4912 | -- | 4912 | -- | 5305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 175 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 12 | 1803,61 | 63,91 | 21643 | 767 | 2082 | 18609 | 43472 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 18794 | 195 | | 3220 | |
| 176 | 246-304-0101 РСНБ РК 2015 прим | Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа)КВ-100,КВ-125 | шт. | 12 | 1578,00 | -- | 18936 | -- | 18936 | -- | 20451 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1515 | |
| 177 | 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 26,9255 | 6829,69 | 59,46 | 183893 | 1601 | 123820 | 57954 | 261195 |
| | | | | | 2171,63 | 24,69 | 58472 | 665 | | 19348 | |
| 178 | 261-302-0159 РСНБ РК 2015 | Заглушки питометражных лючков | шт. | 3 | 612,00 | -- | 1836 | -- | 1836 | -- | 1983 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 147 | |
| 179 | 246-301-0501 РСНБ РК 2015 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 655,00 | -- | 6550 | -- | 6550 | -- | 7074 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 180 | 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | м2 изолируемой поверхности | 3,5 | 2254,08 | 138,55 | 7889 | 485 | 4036 | 2737 | 11476 |
| | | | | | 962,40 | 66,39 | 3368 | 232 | | 850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 234-304-0104 РСНБ РК 2015 | Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77 | м2 | 3,85 | 3535,00 | -- | 13610 | -- | 13610 | -- | 14699 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1089 | |
| 182 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 183 | 246-402-0105 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90 | комплект | 1 | 28500,00 | -- | 28500 | -- | 28500 | -- | 30780 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2280 | |
| 184 | 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1841,85 | 63,91 | 5526 | 192 | 636 | 4652 | 10992 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 4698 | 49 | | 814 | |
| 185 | 246-304-0531 РСНБ РК 2015 | Решетки регулируемые РВр-1-150х250, размерами 150 мм х 250 мм | шт. | 3 | 3257,00 | -- | 9771 | -- | 9771 | -- | 10553 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 782 | |
| 186 | 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 4085,03 | 54,43 | 4085 | 54 | 3288 | 744 | 5216 |
| | | | | | 743,45 | 16,21 | 743 | 16 | | 386 | |
| 193 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 194 | 246-401-0109 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 24032,00 | -- | 24032 | -- | 24032 | -- | 25955 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1923 | |
| 195 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 196 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 197 | 246-308-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм | шт. | 1 | 24604,00 | -- | 24604 | -- | 24604 | -- | 26572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 15299,54 | 51,12 | 15300 | 51 | 13682 | 1551 | 18199 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1348 | |
| 199 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 200 | 246-302-0301 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм /КОБ160-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 4912,00 | -- | 4912 | -- | 4912 | -- | 5305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 201 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 202 | 246-306-0205 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм | шт. | 1 | 63121,00 | -- | 63121 | -- | 63121 | -- | 68171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5050 | |
| 203 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 5 | 1803,61 | 63,91 | 9018 | 320 | 867 | 7754 | 18113 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 7831 | 81 | | 1342 | |
| 204 | 246-304-0609 РСНБ РК 2015 прим. | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа) КВ-100, КВ-125/ | шт. | 5 | 5550,00 | -- | 27750 | -- | 27750 | -- | 29970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2220 | |
| 212 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 213 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 214 | 246-308-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм | шт. | 1 | 24604,00 | -- | 24604 | -- | 24604 | -- | 26572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |
| 215 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 15299,54 | 51,12 | 15300 | 51 | 13682 | 1551 | 18199 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1348 | |
| 216 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 246-302-0301 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм /КОБ160-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 4912,00 | -- | 4912 | -- | 4912 | -- | 5305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 218 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 219 | 246-306-0205 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм | шт. | 1 | 63121,00 | -- | 63121 | -- | 63121 | -- | 68171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5050 | |
| 220 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 7 | 1803,61 | 63,91 | 12625 | 447 | 1215 | 10855 | 25358 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 10963 | 113 | | 1878 | |
| 221 | 246-304-0101 РСНБ РК 2015 прим | Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа)КВ-100 | шт. | 7 | 1578,00 | -- | 11046 | -- | 11046 | -- | 11930 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 884 | |
| 227 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 232 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 125 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 237 | 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 1 | 6215,33 | 249,32 | 6215 | 249 | 49 | 5885 | 13068 |
| | | | | | 5917,38 | 88,01 | 5917 | 88 | | 968 | |
| 238 | 246-401-0109 РСНБ РК 2015 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 24032,00 | -- | 24032 | -- | 24032 | -- | 25955 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1923 | |
| 239 | 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 2659,38 | 50,36 | 2659 | 50 | 2063 | 551 | 3467 |
| | | | | | 546,21 | 16,21 | 546 | 16 | | 257 | |
| 240 | 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка | узел | 1 | 3714,29 | 9,01 | 3714 | 9 | 202 | 3436 | 7722 |
| | | | | | 3502,74 | 3,24 | 3503 | 3 | | 572 | |
| 241 | 246-308-0101 РСНБ РК 2015 | Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 160 мм | шт. | 1 | 24604,00 | -- | 24604 | -- | 24604 | -- | 26572 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1968 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 1120-1001-0102 РСНБ РК 2015 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 15299,54 | 51,12 | 15300 | 51 | 13682 | 1551 | 18199 |
| | | | | | 1566,82 | 16,21 | 1567 | 16 | | 1348 | |
| 243 | 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | клапан | 1 | 1770,29 | 50,48 | 1770 | 50 | 239 | 1467 | 3496 |
| | | | | | 1480,57 | 16,21 | 1481 | 16 | | 259 | |
| 244 | 246-302-0301 РСНБ РК 2015 прим | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм /КОБ160-Н-ОЦ/ | шт. | 1 | 4912,00 | -- | 4912 | -- | 4912 | -- | 5305 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 393 | |
| 245 | 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6892,12 | 98,52 | 6892 | 98 | 800 | 5890 | 13804 |
| | | | | | 5993,82 | 16,21 | 5994 | 16 | | 1023 | |
| 246 | 246-306-0205 РСНБ РК 2015 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм | шт. | 1 | 63121,00 | -- | 63121 | -- | 63121 | -- | 68171 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5050 | |
| 247 | 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка | решетка | 3 | 1803,61 | 63,91 | 5411 | 192 | 521 | 4652 | 10868 |
| | | | | | 1566,16 | 16,21 | 4698 | 49 | | 805 | |
| 248 | 246-304-0609 РСНБ РК 2015 прим. | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм /Диффузор вытяжной регулируемый (дискового типа)КВ-100/ | шт. | 3 | 5550,00 | -- | 16650 | -- | 16650 | -- | 17982 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1332 | |
| 254 | 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка | агрегат | 2 | 12236,93 | 933,14 | 24474 | 1866 | 1456 | 21242 | 49373 |
| | | | | | 10576,13 | 261,72 | 21152 | 523 | | 3657 | |
| 255 | Прайс-лист ТОО "VTS Kazakhstan" | Воздушно-тепловая завеса Wing E100 с электрическим нагревателем в комплекте с настенным контроллером Wing | к-т | 2 | 223873,38 | -- | 447747 | -- | | -- | 447747 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 447747 | -- | |
| 256 | 217-104-0102 РСНБ РК 2015 | Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,44 | 513,00 | -- | 739 | -- | 739 | -- | 798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59 | |
| 257 | 242-207-3603 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые сливные латунные типаDanfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 9830,00 | -- | 19660 | -- | 19660 | -- | 21233 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1573 | |
| 258 | 242-207-3802 РСНБ РК 2015 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts | шт. | 2 | 287,00 | -- | 574 | -- | 574 | -- | 620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **14221372** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 530979 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 26929 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 8928 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1850732 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 11055929 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 522324 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 234482 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | |
| **92** | **511-101-0101 РСНБ РК 2015** | **Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85** | **шт.** | **1** | **81526,00** | **--** | **81526** | **--** | | **--** | **81526** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 81526 | -- | |
| **93** | **261-301-0331 РСНБ РК 2015 прим** | **Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79** | **м** | **20** | **1673,00** | **--** | **33460** | **--** | **33460** | **--** | **36137** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2677 | |
| **114** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **251** | **940,85** | **1,49** | **236153** | **374** | **657** | **230550** | **504039** |
| | | | | | 936,74 | 0,53 | 235122 | 133 | | 37336 | |
| **115** | **241-203-0402 РСНБ РК 2015** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм** | **м** | **250,498** | **256,00** | **--** | **64127** | **--** | **64127** | **--** | **69257** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5130 | |
| **116** | **1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **133** | **908,81** | **3,60** | **120872** | **479** | **927** | **117234** | **257155** |
| | | | | | 898,24 | 1,21 | 119466 | 161 | | 19048 | |
| **117** | **241-203-0407 РСНБ РК 2015** | **Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм** | **м** | **132,734** | **700,00** | **--** | **92914** | **--** | **92914** | **--** | **100347** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7433 | |
| **118** | **1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **15** | **940,85** | **1,49** | **14113** | **22** | **40** | **13778** | **30122** |
| | | | | | 936,74 | 0,53 | 14051 | 8 | | 2231 | |
| **119** | **241-203-0301 РСНБ РК 2015** | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013** | **м** | **14,97** | **544,00** | **--** | **8144** | **--** | **8144** | **--** | **8795** |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 651 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 908,81 | 3,60 | 18176 | 72 | 139 | 17629 | 38670 |
| | | | | | 898,24 | 1,21 | 17965 | 24 | | 2864 | |
| 121 | 241-204-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 | м | 19,96 | 791,00 | -- | 15788 | -- | 15788 | -- | 17051 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1263 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 1143097 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 386604 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 947 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 326 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 216196 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 81526 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 379191 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 78633 | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электросиловое оборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 156 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 10 | 209,40 | 0,22 | 2094 | 2 | 97 | 1437 | 3814 |
| | | | | | 199,51 | 0,09 | 1995 | 1 | | 282 | |
| 157 | 247-214-0116 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 10 | 476,00 | -- | 4760 | -- | 4760 | -- | 5141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 381 | |
| 158 | 247-202-0602 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм | шт. | 120 | 31,00 | -- | 3720 | -- | 3720 | -- | 4018 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 159 | 1308-0103-3003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 1938,89 | 356,04 | 11633 | 2136 | 233 | 7318 | 20467 |
| | | | | | 1544,00 | 150,00 | 9264 | 900 | | 1516 | |
| 160 | 247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 /ПКУ 15-21-111-54/ | шт. | 6 | 1091,00 | -- | 6546 | -- | 6546 | -- | 7070 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 524 | |
| 161 | 247-202-1201 РСНБ РК 2015 прим | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2 /КЗНС8/ | шт. | 4 | 7277,00 | -- | 29108 | -- | 29108 | -- | 31437 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2329 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 71946 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 11259 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2138 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 901 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 44464 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8755 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 5330 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1 Наружные сети телефонизации** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 241-201-0613 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 762 | 1590,00 | -- | 1211580 | -- | 1211580 | -- | 1308506 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 96926 | |
| 12 | 243-502-0103 РСНБ РК 2015 | Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201 | км | 0,4692 | 193921,00 | -- | 90988 | -- | 90988 | -- | 98267 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7279 | |
| 14 | 225-201-0105 РСНБ РК 2015 | Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 | м3 | 4,34 | 82146,00 | -- | 356514 | -- | 356514 | -- | 385035 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28521 | |
| 15 | 261-301-0514 РСНБ РК 2015 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х | комплект | 8 | 46268,00 | -- | 370144 | -- | 370144 | -- | 399756 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 29612 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 2191564 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 162338 | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2. Благоустройство. Озеленение** | | | | | | | | | | | |
| | | Посадка деревьев без кома | | | | | | | | | |
| 25 | 1147-0104-0105 РСНБ РК 2015 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | яма | 105 | 3216,39 | 86,11 | 337721 | 9042 | 143268 | 166301 | 544343 |
| | | | | | 1765,82 | 33,97 | 185411 | 3567 | | 40322 | |
| 26 | 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7x0,7 м | шт. | 105 | 1559,36 | 180,79 | 163733 | 18982 | 11651 | 120980 | 307490 |
| | | | | | 1267,62 | 41,69 | 133100 | 4377 | | 22777 | |
| 27 | 254-102-2902 РСНБ РК 2015 | Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м | шт. | 21 | 2153,00 | -- | 45213 | -- | 45213 | -- | 48830 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3617 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 254-102-3202 РСНБ РК 2015 | Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81 | шт. | 84 | 1353,00 | -- | 113652 | -- | 113652 | -- | 122744 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9092 | |
| 29 | 1147-0108-0105 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% | м траншеи | 125 | 1120,42 | 41,78 | 140052 | 5222 | 64906 | 63762 | 220119 |
| | | | | | 559,39 | 20,26 | 69924 | 2532 | | 16305 | |
| 30 | 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | м изгороди | 125 | 678,84 | 113,83 | 84855 | 14229 | 228 | 64837 | 161668 |
| | | | | | 563,18 | 26,25 | 70398 | 3281 | | 11975 | |
| 31 | 254-104-0408 РСНБ РК 2015 | Сирень обыкновенная, высотой до 1 м | шт. | 250 | 10634,00 | -- | 2658500 | -- | 2658500 | -- | 2871180 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 212680 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 5269,67 | 623,91 | 11,35 | 3287800 | 59811 | 1641766 | 1409464 | 5073045 |
| | | | | | 301,01 | 2,93 | 1586223 | 15440 | | 375781 | |
| 33 | 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | м2 | 5269,67 | 165,48 | 0,15 | 872025 | 790 | 547256 | 285102 | 1249697 |
| | | | | | 61,48 | -- | 323979 | -- | | 92570 | |
| 34 | 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015 | Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой | га | 0,526967 | 579784,18 | 4873,22 | 305527 | 2568 | 302479 | 1375 | 331454 |
| | | | | | 910,96 | 2053,52 | 480 | 1082 | | 24552 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 10930570 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2369515 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 110644 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 30279 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 5528918 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2111821 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 809671 | |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3 МАФы

| 1 | 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт. | 3 | 20019,00 | -- | 60057 | -- | 60057 | -- | 64863 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4806 | |
| 2 | 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная | шт. | 2 | 55703,00 | 182,00 | 111406 | 364 | 106362 | 4996 | 125714 |
| | | | | | 2340,00 | 47,00 | 4680 | 94 | | 9312 | |
| 4 | 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка | м2 полотна | 13,769 | 5850,46 | 598,86 | 80555 | 8246 | 30614 | 40060 | 130264 |
| | | | | | 3028,20 | 204,51 | 41695 | 2816 | | 9649 | |
| 5 | 222-509-0501 РСНБ РК 2015 | Ворота /и калитка/ различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 | т | 0,2205 | 859050,00 | -- | 189421 | -- | 189421 | -- | 204575 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 15154 | |
| 6 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,907 | 83,24 | 1,92 | 991 | 23 | 608 | 251 | 1341 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 30,25 | 0,31 | 360 | 4 | | 99 | |
| 7 | 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0 | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт. | шт. | 1 | 277289,00 | 13127,00 | 277289 | 13127 | 238108 | 21819 | 323037 |
| | | | | | 26054,00 | 4293,00 | 26054 | 4293 | | 23929 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **849794** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 72789 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 21760 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 7207 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 625170 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 67126 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 62949 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | | | | 58 719 524 |
| | | в т.ч.оборудование | | | | | | | | | 11 137 455 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | | | | | 713 731 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 59 433 255 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2% | | | | | | | | | 1 062 508 |
| | | Итого: | | | | | | | | | 60 495 763 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 987 166 |
| | | ИТОГО | | | | | | | | | 61 482 929 |
| | | В т.ч. В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514 | | | | | | | | | 64 560 235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | 58 104 212 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 6 972 505 |
| | | Всего по акту с учетом НДС (12 %) | | | | | | | | | **65 076 717** |

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»**
**БИН 000140001467**
**Заместитель руководителя _____ Оспанов Р.**

**Главный специалист отдела социальной сферы**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
**_____ Истислямов Г.В.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Кокше-Курылыс-Р"**
**БИН 020240003510**
**Эксперт _____ Лаевский В.И.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757**

**Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.**

**Технический надзор:**

**ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621**
**№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.**

**Эксперт _____ Сэрсембай С.Г.**