Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**5479838,48**	**647959,43**	**647959,43**						**0,00**	**647 959,43**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Досанов К.С. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Форма 2в

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

27.11.2022г

АКТ №9

приемки выполненных работ за ноября 2022г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-700157-0102**	**Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог**	**1 км**	**11,2033**		**7819,02**	**87599**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,42	27,112	1487,00	40316
1. 2	20102 Т	Машинист 5-го разряда	чел.-ч	1,21	13,556	--	--
1. 3	20103 Т	Машинист 6-го разряда	чел.-ч	1,21	13,556	--	--
		Итого оплата труда:				**3598,54**	**40316**
1. 4	410 С (3101-0103-0401 РСНБ РК 2015)	Прицепной грейдер тяжелого типа на базе трактора марки Т-100	маш.-ч	1,21	13,556	1988,00	26949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	13,556	1487,00	20158
1. 5	532 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Трактор марки Т-100 на гусеничном ходу	маш.-ч	1,21	13,556	4474,00	60650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,21	13,556	1487,00	20158
		Итого эксплуатация машин:				**7819,02**	**87599**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2590,95	29027
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,80	9330
		Сметная стоимость:				**11242,77**	**125956**
2	**Е12-180101-0901**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового**	**м2 площади**	**744,1730**		**791,65**	**589125**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	64,959	939,00	60996
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	42,336	1655,58	70090
		Итого оплата труда:				**176,15**	**131087**

2. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	4,324	6251,00	27027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	4,324	1778,00	7688
2. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	8,379	3763,00	31532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	8,379	1487,00	12460
2. 5	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	23,955	5646,00	135250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	23,955	1778,00	42592
2. 6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	3,832	5589,00	21420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	3,832	1244,00	4767
2. 7	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	1,183	4474,00	5294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	1,183	1487,00	1759
2. 8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,662314	2630,00	1742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,662314	1244,00	824
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**222264**
2. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	8,558	6669,00	57073
2.10	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ	м3	0,055	40,93	6034,00	246969
2.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	18,604	98,00	1823
		Итого материалов:				**411,01**	**305865**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	94383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	54681
		Сметная стоимость:				**991,96**	**738188**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**676724**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**60996**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**309863**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**110406**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**305865**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- оборудование	Тенге	**0**
Накладные расходы	Тенге	**123410**
ИТОГО:	Тенге	**800134**
Сметная прибыль	Тенге	**64011**
ИТОГО по смете:	Тенге	**864144,39**

В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=2799/2613	Тенге				**925656,39**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999995	Тенге				**647959,43**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
_____ **Досанов К.С.**

Подрядчик:
Руководитель
ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
_____ **Ерниязов И.М.**