Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балақай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский ясли-сад "Балакай" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" находящееся в пос. Шубаркудык , Темирского района, Актюбинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		12	11.05.2022 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский ясли-сад "Балакай" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" находящееся в пос. Шубаркудык , Темирского района, Актюбинской области.	79 980 783,18	22 205 163,53	71772238						2 664 619,63	24 869 783,18

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балақай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг"

_____ **Айтмаганбетова М.**

_____ **Ахметов З.**

Технадзор:
ТОО «МастерМеталлПласт»

_____ **Кубаев З.**

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Мугалжарского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"

Договор №245 от 19.05.2022 г

Наименования строительство и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната общеобразовательной школы №7 с пришкольным интернатом города Эмба

АКТ №4

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт помещений. 1-Этаж										
3	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	453,93		470,80	2,96	213710,24	1343,64	69206,16	103552,69	342643,97
7	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1203,53		422,49 280,20	2,96 1,46	508479,39 337229,11	3562,45 1757,15	167687,83	244070,11 60203,96	812753,46
16	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	193,68		335,44 312,46	1,65 0,81	64968,02 60517,25	319,57 156,88	4131,20	43685,38 8692,27	117345,67
18	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	187,86		387,18 86,06	2,19 1,08	72735,63 16167,23	411,41 202,89	56156,99	11786,49 6761,77	91283,89
19	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,786		772,17 576,74	3,45 1,70	14505,99 10834,64	64,82 31,94	3606,53	7823,93 1786,39	24116,32
20	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	198,93		3297,73 1239,14	74,41 34,48	656017,43 246502,12	14802,38 6859,11	394712,93	182420,08 67075,00	905512,51
21	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	201,4		2992,24 260,30	12,22 6,10	602637,14 52424,42	2461,11 1228,54	547751,61	38630,13 51301,38	692568,65

31	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	112,5	2992,24	12,22	336627,00	1374,75	305968,50	21578,40	386861,83
		НР - 72%; СП - 8%			260,30	6,10	29283,75	686,25		28656,43	
33	Е12-120101-0501 1212-0101-0501 РСНБ РК 2015	Деревянные поручни. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	м2	0,96	264,48	3,83	253,90	3,67	71,85	129,77	414,36
		НР - 72%; СП - 8%			185,81	1,93	178,38	1,85		30,69	
34	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	2,16	755,79	0,27	1632,51	0,58	170,19	1052,65	2899,98
		НР - 72%; СП - 8%			676,73	0,13	1461,74	0,28		214,81	
36	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	43,47	1684,00	77,13	73203,48	3352,84	20289,19	36770,93	118772,36
		НР - 72%; СП - 8%			1140,13	34,72	49561,45	1509,28		8797,95	
37	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	5439,00	--	29696,94	--	29696,94	--	32072,70
		СП - 8%			--	--	--	--		2375,76	
38	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	36,54	4459,00	--	162931,86	--	162931,86	--	175966,41
		СП - 8%			--	--	--	--		13034,55	
39	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47	5643,00	--	8295,21	--	8295,21	--	8958,83
		СП - 8%			--	--	--	--		663,62	
40	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	44	668,00	--	29392,00	--	29392,00	--	31743,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2351,36	
41	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	22	3495,00	--	76890,00	--	76890,00	--	83041,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6151,20	
		Крепление вентиляционных коробов (лист 18 Ас)									
61	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление вентиляционных коробов. Установка	кг изделия	180,69	730,23	2,89	131945,71	521,74	119452,35	8693,33	151890,16
		НР - 72%; СП - 8%			66,25	0,57	11971,62	102,45		11251,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3978845,66**

РАЗДЕЛ 2.Ремонт помещений. 2-Этаж

64	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	362,3	470,80	2,96	170570,84	1072,41	55236,26	82649,62	273478,09
		НР - 72%; СП - 8%			315,38	1,46	114262,17	528,96		20257,64	
69	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	931,42	422,49	2,96	393515,64	2757,00	129774,76	188887,51	628995,40
		НР - 72%; СП - 8%			280,20	1,46	260983,88	1359,87		46592,25	
74	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	169,64	335,44	1,65	56904,04	279,91	3618,42	38263,05	102780,46
		НР - 72%; СП - 8%			312,46	0,81	53005,71	137,41		7613,37	
76	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	115,12	387,18	2,19	44572,16	252,11	34412,82	7222,72	55938,47
		НР - 72%; СП - 8%			86,06	1,08	9907,23	124,33		4143,59	
77	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,512	772,17	3,45	8889,22	39,72	2210,07	4794,48	14778,40
		НР - 72%; СП - 8%			576,74	1,70	6639,43	19,57		1094,70	
79	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	122,9	2992,24	12,22	367746,30	1501,84	334253,59	23573,20	422625,06
		НР - 72%; СП - 8%			260,30	6,10	31990,87	749,69		31305,56	
80	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	164,2	3297,73	74,41	541487,27	12218,13	325802,35	150572,45	747424,50
		НР - 72%; СП - 8%			1239,14	34,48	203466,79	5661,62		55364,78	
81	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	75,2	3382,56	21,37	254368,51	1607,02	222081,39	22666,84	299198,18
		НР - 72%; СП - 8%			407,98	10,66	30680,10	801,63		22162,83	
82	Е12-120101-0501 1212-0101-0501 РСНБ РК 2015	Деревянные поручни. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 %	м2	0,96	264,48	3,83	253,90	3,67	71,85	129,77	414,36
		НР - 72%; СП - 8%			185,81	1,93	178,38	1,85		30,69	
83	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	2,16	755,79	0,27	1632,51	0,58	170,19	1052,65	2899,98
		НР - 72%; СП - 8%			676,73	0,13	1461,74	0,28		214,81	
84	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	48,3	1093,61	169,35	52821,36	8179,60	--	35170,36	95031,06

		НР - 72%; СП - 8%			924,26	87,08	44641,76	4205,96		7039,34	
85	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	48,3	1874,30	96,41	90528,67	4656,60	22543,55	47105,81	148645,24
		НР - 72%; СП - 8%			1311,15	43,40	63328,52	2096,22		11010,76	
86	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,73	5439,00	--	14848,47	--	14848,47	--	16036,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1187,88	
87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,69	4459,00	--	176977,71	--	176977,71	--	191135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		14158,22	
88	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,88	5643,00	--	33180,84	--	33180,84	--	35835,31
		СП - 8%			--	--	--	--		2654,47	
89	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	52	668,00	--	34736,00	--	34736,00	--	37514,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2778,88	
90	С121-090404-1006 2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	26	3495,00	--	90870,00	--	90870,00	--	98139,60
		СП - 8%			--	--	--	--		7269,60	
		Обшивка вентиляционных коробов -17 шт (прил. лист 22-25 АС)									
91	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,19616	96306,60	1044,33	18891,50	204,86	13893,47	3519,42	24203,79
		НР - 72%; СП - 8%			24435,00	483,84	4793,17	94,91		1792,87	
92	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка гипсокартоном	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	70,8	924,33	13,53	65442,56	957,92	2162,23	45208,07	119502,68
		НР - 72%; СП - 8%			880,26	6,59	62322,41	466,57		8852,05	
		Наращивание плиты вокруг проема (лист 20 АС)									
93	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	0,578	25195,60	10519,50	14563,06	6080,28	1268,37	7174,37	23476,42
		НР - 72%; СП - 8%			12481,68	4757,76	7214,41	2749,99		1738,99	
94	Е11-460301-0216 1146-0301-0216 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	4	2913,25	1192,96	11653,00	4771,84	214,92	7191,79	20352,38
		НР - 72%; СП - 8%			1666,56	830,59	6666,24	3322,36		1507,58	

95	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,875	43155,79	3129,36	80917,11	5867,55	44510,68	22853,77	112072,55
					16287,40	641,32	30538,88	1202,48		8301,67	
96	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,07602	244410,00	--	18580,05	--	18580,05	--	20066,45
					--	--	--	--		1486,40	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,02513	297042,00	--	7464,67	--	7464,67	--	8061,84
					--	--	--	--		597,17	
		Крепление вентиляционных коробов (лист 19 Ас)									
98	Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Крепление вентиляционных коробов. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кг изделия	81,02	730,23	2,89	59163,44	233,95	53561,51	3898,02	68106,38
					66,25	0,57	5367,98	45,94		5044,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3566713,76
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада									
		Отделка									
110	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	344,287154	3663,24	14,11	1261206,47	4857,89	560306,69	501797,15	1904043,914
					2021,69	2,61	696041,90	898,59		141040,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1904043,91
		Водопровод холодной воды В1									
		Оборудование									
50	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	10	2929,26	89,01	29292,60	890,10	2194,50	19187,93	52358,97
					2620,80	44,19	26208,00	441,90		3878,44	
51	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	10	9543,00	--	95430,00	--	95430,00	--	103064,40
					--	--	--	--		7634,40	
52	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	10	9372,00	--	93720,00	--	93720,00	--	101217,60
					--	--	--	--		7497,60	
53	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	10	879,00	--	8790,00	--	8790,00	--	9493,20
					--	--	--	--		703,20	
54	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	9	3651,20	177,19	32860,80	1594,71	4812,57	19619,50	56678,72

		НР - 72%; СП - 8%			2939,28	88,42	26453,52	795,78		4198,42	
55	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16837,00	--	33674,00	--	33674,00	--	36367,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2693,92	
56	2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	7	22197,00	--	155379,00	--	155379,00	--	167809,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12430,32	
57	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2491,73	67,07	7475,19	201,21	984,06	4600,97	13042,26
		НР - 72%; СП - 8%			2096,64	33,44	6289,92	100,32		966,09	
58	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	4554,00	--	13662,00	--	13662,00	--	14754,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1092,96	
59	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	879,00	--	2637,00	--	2637,00	--	2847,96
		СП - 8%			--	--	--	--		210,96	
60	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	3027,00	--	9081,00	--	9081,00	--	9807,48
		СП - 8%			--	--	--	--		726,48	
61	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные. Установка	комплект	1	1818,39	220,33	1818,39	220,33	267,50	1036,63	3083,42
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	109,20	1330,56	109,20		228,40	
62	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	19903,00	--	19903,00	--	19903,00	--	21495,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1592,24	
63	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7603,00	--	7603,00	--	7603,00	--	8211,24
		СП - 8%			--	--	--	--		608,24	
64	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	1	8046,16	27,66	8046,16	27,66	7198,66	599,96	9337,81
		НР - 72%; СП - 8%			819,84	13,44	819,84	13,44		691,69	
65	2303-0102-1601 РСНБ РК 2015	Полотенцесушитель	шт.	1	7176,00	--	7176,00	--	7176,00	--	7750,08
		СП - 8%			--	--	--	--		574,08	
		Водопровод для горячего водоснабжения Т3									

66	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	комплект	6	4290,39 4165,16	47,77 17,86	25742,34 24990,96	286,62 107,16	464,76	18070,65 3505,04	47318,03
67	5104-0106-0107 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	2	85809,00 --	-- --	171618,00 --	-- --	171618,00	-- --	171618,00
68	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	31871,00 --	-- --	63742,00 --	-- --	63742,00	-- --	63742,00
69	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	28662,00 --	-- --	57324,00 --	-- --	57324,00	-- --	57324,00
70	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	20	1198,05 1178,42	2,57 0,13	23961,00 23568,40	51,40 2,60	341,20	16971,12 3274,57	44206,69
71	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СП - 8%	м	19,8	115,00 --	-- --	2277,00 --	-- --	2277,00	-- 182,16	2459,16
72	2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	23	8789,00 --	-- --	202147,00 --	-- --	202147,00	-- 16171,76	218318,76
73	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	20	629,13 294,56	68,55 33,60	12582,60 5891,20	1371,00 672,00	5320,40	4725,50 1384,65	18692,75
74	2111-0403-3603 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 СП - 8%	м	20	7352,00 --	-- --	147040,00 --	-- --	147040,00	-- 11763,20	158803,20
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1399803,17

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

		Система П-1									
51	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 72%; СП - 8%	камера	1	61424,12 52925,99	3145,46 909,22	61424,12 52925,98	3145,47 909,22	5352,67	38761,34 8014,84	108200,30

51	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS005s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (250 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1007107,00	--	1007107,00	--		--	1007107,00
					--	--	--	--	1007107,00	--	
53	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	5962,56	88,18	5962,56	88,18	661,45	3763,47	10504,12
					5212,94	14,11	5212,93	14,11		778,08	
54	2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	16498,00	--	16498,00	--	16498,00	--	17817,84
					--	--	--	--		1319,84	
55	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	2	1890,87	53,36	3781,73	106,72	949,40	1982,76	6225,65
					1362,81	14,11	2725,61	28,22		461,16	
56	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6	5375,87	53,20	32255,20	319,22	20594,34	8258,83	43755,15
					1890,27	21,49	11341,64	128,96		3241,12	
57	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,369	5375,87	53,20	1983,69	19,63	1266,55	507,92	2690,94
					1890,27	21,49	697,51	7,93		199,33	
58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	7	1710,42	32,19	11972,93	225,35	2207,94	6939,66	20425,60
					1362,81	14,11	9539,64	98,78		1513,01	
		Система П-2									
59	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	61424,12	3145,46	61424,12	3145,47	5352,67	38761,34	108200,30
					52925,99	909,22	52925,98	909,22		8014,84	
60	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS005s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (250 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1007107,00	--	1007107,00	--		--	1007107,00
					--	--	--	--	1007107,00	--	
61	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	5962,56	88,18	5962,56	88,18	661,45	3763,47	10504,12
					5212,94	14,11	5212,93	14,11		778,08	
62	2305-0308-0705 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	16498,00	--	16498,00	--	16498,00	--	17817,84
					--	--	--	--		1319,84	
63	1120-0301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	2	1890,87	53,36	3781,73	106,72	949,40	1982,76	6225,65
					1362,81	14,11	2725,61	28,22		461,16	

64	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	11,9	5205,25 1730,70	42,23 16,87	61942,42 20595,38	502,54 200,79	40844,50	14973,25 6153,25	83068,92
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отводы из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,96	5205,25 1730,70	42,23 16,87	4997,04 1661,48	40,54 16,20	3295,02	1207,93 496,40	6701,36
66	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	7	1710,42 1362,81	32,19 14,11	11972,93 9539,64	225,35 98,78	2207,94	6939,66 1513,01	20425,60
		Система В-1									
67	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	9970,38 7098,34	1133,49 461,66	9970,38 7098,34	1133,48 461,66	1738,56	5443,20 1233,09	16646,67
68	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	20055,00 --	-- --	20055,00 --	-- --	20055,00	-- 1604,40	21659,40
69	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,25	5375,87 1890,27	53,20 21,49	22847,43 8033,66	226,12 91,35	14587,65	5850,01 2295,80	30993,23
70	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,63	5375,87 1890,27	53,20 21,49	3386,80 1190,87	33,52 13,54	2162,41	867,18 340,32	4594,30
71	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	3	1804,42 1362,81	32,19 14,11	5413,26 4088,42	96,58 42,34	1228,26	2974,14 670,99	9058,39
72	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,05	80682,78 23631,60	1136,92 537,60	4034,14 1181,58	56,85 26,88	2795,71	870,09 392,34	5296,57
73	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	2382,44 2034,72	164,60 14,52	3811,90 3255,55	263,36 23,23	292,99	2360,72 493,81	6666,43
74	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,008823	312333,00 --	-- --	2755,71 --	-- --	2755,71	-- 220,46	2976,17
75	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кг отсосов	18	60,24 54,27	2,88 1,41	1084,35 976,94	51,79 25,33	55,62	721,63 144,48	1950,46

76	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (Местный отсос МВО-420) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6. номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм	комплект	1	287133,00 --	-- --	287133,00 --	-- --	287133,00	-- --	287133,00
		Система В-2									
77	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	7472,15 6999,55	413,44 161,28	7472,15 6999,55	413,44 161,28	59,16	5155,80 1010,24	13638,18
78	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	20055,00 --	-- --	20055,00 --	-- --	20055,00	-- 1604,40	21659,40
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,85	5375,87 1890,27	53,20 21,49	20697,09 7277,55	204,83 82,75	13214,71	5299,42 2079,72	28076,23
80	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,08	5181,87 1890,27	53,20 21,49	15960,15 5822,04	163,87 66,20	9974,24	4239,53 1615,97	21815,66
81	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	3	1710,42 1362,81	32,19 14,11	5131,26 4088,42	96,58 42,34	946,26	2974,14 648,43	8753,83
82	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,04	80682,78 23631,60	1136,92 537,60	3227,31 945,26	45,47 21,50	2236,58	696,07 313,87	4237,25
83	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,4	2382,44 2034,72	164,60 14,52	3335,42 2848,61	230,44 20,33	256,37	2065,63 432,08	5833,14
84	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0077202	312333,00 --	-- --	2411,27 --	-- --	2411,27	-- 192,90	2604,17
		Система В-3									
85	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	7472,15 6999,55	413,44 161,28	7472,15 6999,55	413,44 161,28	59,16	5155,80 1010,24	13638,18
86	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	20055,00 --	-- --	20055,00 --	-- --	20055,00	-- 1604,40	21659,40
87	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,85	5205,25 1730,70	42,23 16,87	20040,20 6663,21	162,59 64,96	13214,40	4844,29 1990,76	26875,24

88	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1710,42	32,19	5131,26	96,58	946,26	2974,14	8753,83
		НР - 72%; СП - 8%			1362,81	14,11	4088,42	42,34		648,43	
89	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,04	80682,78	1136,92	3227,31	45,47	2236,58	696,07	4237,25
		НР - 72%; СП - 8%			23631,60	537,60	945,26	21,50		313,87	
90	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,5	2382,44	164,60	3573,66	246,90	274,68	2213,18	6249,79
		НР - 72%; СП - 8%			2034,72	14,52	3052,08	21,78		462,95	
91	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0082716	312333,00	--	2583,49	--	2583,49	--	2790,17
		СП - 8%			--	--	--	--		206,68	
		Система В-4									
92	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7472,15	413,44	7472,15	413,44	59,16	5155,80	13638,18
		НР - 72%; СП - 8%			6999,55	161,28	6999,55	161,28		1010,24	
93	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	20055,00	--	20055,00	--	20055,00	--	21659,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1604,40	
94	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,85	5205,25	42,23	20040,20	162,59	13214,40	4844,29	26875,24
		НР - 72%; СП - 8%			1730,70	16,87	6663,21	64,96		1990,76	
95	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1710,42	32,19	5131,26	96,58	946,26	2974,14	8753,83
		НР - 72%; СП - 8%			1362,81	14,11	4088,42	42,34		648,43	
96	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,04	80682,78	1136,92	3227,31	45,47	2236,58	696,07	4237,25
		НР - 72%; СП - 8%			23631,60	537,60	945,26	21,50		313,87	
97	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,5	2382,44	164,60	3573,66	246,90	274,68	2213,18	6249,79
		НР - 72%; СП - 8%			2034,72	14,52	3052,08	21,78		462,95	
98	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0082716	312333,00	--	2583,49	--	2583,49	--	2790,17
		СП - 8%			--	--	--	--		206,68	
		В-5									
99	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси. Монтаж оборудования	шт.	1	10246,38	179,50	10246,38	179,50	10,88	7287,32	18936,40
		НР - 72%; СП - 8%			10056,00	65,28	10056,00	65,28		1402,70	
100	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	Вентилятор радиальный RFS-355-T180-0,25/4-GP	шт	1	104103,75	--	104103,75	--	104103,75	--	112432,05
		СП - 8%			--	--	--	--		8328,30	

101	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	Стакан монтажный MONST-355-400-GP	шт	1	29243,04	--	29243,04	--	29243,04	--	31582,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2339,44	
102	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	KL MONST-355GP	шт	1	5637,32	--	5637,32	--	5637,32	--	6088,31
		СП - 8%			--	--	--	--		450,99	
103	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	1928,51	47,61	1928,51	47,60	280,21	1162,67	3338,47
		НР - 72%; СП - 8%			1600,70	14,11	1600,70	14,11		247,29	
104	2305-0302-1304 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 400 мм	шт.	1	8333,00	--	8333,00	--	8333,00	--	8999,64
		СП - 8%			--	--	--	--		666,64	
105	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Поддон под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия	4	730,23	2,89	2920,93	11,55	2644,36	192,45	3362,45
		НР - 72%; СП - 8%			66,25	0,57	265,02	2,27		249,07	
106	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4264,76	20,62	4264,76	20,63	298,75	2845,75	7679,35
		НР - 72%; СП - 8%			3945,38	7,06	3945,38	7,06		568,84	
107	2305-0310-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм	шт.	1	61311,00	--	61311,00	--	61311,00	--	66215,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4904,88	
108	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,4	5375,87	53,20	82788,34	819,33	52858,81	21197,67	112304,89
		НР - 72%; СП - 8%			1890,27	21,49	29110,20	331,00		8318,88	
109	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5227,23	43,56	20908,92	174,26	13811,84	5034,60	28019,00
		НР - 72%; СП - 8%			1730,70	17,42	6922,82	69,68		2075,48	
110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	5205,25	42,23	1821,84	14,79	1201,30	440,39	2443,21
		НР - 72%; СП - 8%			1730,70	16,87	605,75	5,91		180,98	
111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды(переходы) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,38	5375,87	53,20	7418,70	73,42	4736,70	1899,53	10063,69
		НР - 72%; СП - 8%			1890,27	21,49	2608,58	29,66		745,46	
112	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	1710,42	32,19	20525,02	386,31	3785,04	11896,57	35015,31
		НР - 72%; СП - 8%			1362,81	14,11	16353,67	169,34		2593,73	
113	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,05	80682,78	1136,92	4034,14	56,85	2795,71	870,09	5296,57
		НР - 72%; СП - 8%			23631,60	537,60	1181,58	26,88		392,34	

114	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	1,8	2382,44 2034,72	164,60 14,52	4288,39 3662,50	296,28 26,14	329,61	2655,82 555,54	7499,74
115	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0099259	312333,00 --	-- --	3100,19 --	-- --	3100,19	-- 248,01	3348,20
		В-5									
116	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10246,38 10056,00	179,50 65,28	10246,38 10056,00	179,50 65,28	10,88	7287,32 1402,70	18936,40
117	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	Вентилятор радиальный RFS-280-T180-0,25/4-GP *СП - 8%*	шт	1	98930,89 --	-- --	98930,89 --	-- --	98930,89	-- 7914,47	106845,36
118	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	Стакан монтажный MONST-355-400-GP *СП - 8%*	шт	1	24161,25 --	-- --	24161,25 --	-- --	24161,25	-- 1932,90	26094,15
119	ТКОМ пред. ТОО "АВЗ"	KL MONST-355GP *СП - 8%*	шт	1	5209,29 --	-- --	5209,29 --	-- --	5209,29	-- 416,74	5626,03
120	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1568,64 1288,07	44,08 14,11	1568,64 1288,07	44,08 14,11	236,49	937,57 200,50	2706,70
121	2305-0302-1303 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	5741,00 --	-- --	5741,00 --	-- --	5741,00	-- 459,28	6200,28
122	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Поддон под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кг изделия	3,5	730,23 66,25	2,89 0,57	2555,81 231,89	10,10 1,98	2313,82	168,39 217,94	2942,14
123	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	узел	1	4264,76 3945,38	20,62 7,06	4264,76 3945,38	20,63 7,06	298,75	2845,75 568,84	7679,35
124	2305-0310-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	1	36556,00 --	-- --	36556,00 --	-- --	36556,00	-- 2924,48	39480,48
125	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	13,5	5205,25 1730,70	42,23 16,87	70270,81 23364,51	570,12 227,79	46336,18	16986,46 6980,58	94237,85
126	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	41,2	5375,87 1890,27	53,20 21,49	221485,70 77879,25	2191,98 885,53	141414,47	56710,64 22255,71	300452,05
127	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,24	5227,23 1730,70	43,56 17,42	22163,45 7338,19	184,71 73,86	14640,55	5336,67 2200,01	29700,13

128	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переходы)класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5205,25 1730,70	42,23 16,87	18738,88 6230,54	152,03 60,74	12356,31	4529,72 1861,49	25130,09
129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды (переходы) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,32	5375,87 1890,27	53,20 21,49	7096,14 2495,16	70,23 28,37	4530,75	1816,94 713,05	9626,13
130	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	6	1710,42 1362,81	32,19 14,11	10262,51 8176,83	193,16 84,67	1892,52	5948,28 1296,86	17507,66
131	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	80682,78 23631,60	1136,92 537,60	8068,28 2363,16	113,69 53,76	5591,43	1740,18 784,68	10593,14
132	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2,8	2382,44 2034,72	164,60 14,52	6670,83 5697,22	460,88 40,66	512,73	4131,27 864,17	11666,27
133	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0154403	312333,00 --	-- --	4822,52 --	-- --	4822,52	-- 385,80	5208,32
		Система ВЕ-1,ВЕ-31									
134	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	181,22	5205,25 1730,70	42,23 16,87	943294,59 313638,27	7653,11 3057,82	622003,21	228021,18 93705,26	1265021,00
135	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	38	1710,42 1362,81	32,19 14,11	64995,90 51786,61	1223,34 536,26	11985,95	37672,46 8213,47	110881,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5697938,59
				Приборы пожарной сигнализации							
1	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	22969,62 22752,00	1,92 --	22970 22752	2 --	216	16381 3148	42500
2	2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 *СП - 8%*	шт.	1	26984,00 --	-- --	26984 --	-- --	26984	-- 2159	29143
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17841,06 14454,00	2005,08 591,36	17841 14454	2005 591	1382	10833 2294	30968
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 03 *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	87	3539,41 3466,00	2,28 --	307929 301542	198 --	6189	217110 42003	567042
6	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	90	1502,00 --	-- --	135180 --	-- --	135180	-- 10814	145994
7	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	6	1064,00 --	-- --	6384 --	-- --	6384	-- 511	6895
8	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	766,54 751,74	4,28 1,34	13031 12780	73 23	178	9218 1780	24029
9	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	12	961,00 --	-- --	11532 --	-- --	11532	-- 923	12455
10	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые Молния-12, размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	5	1949,00 --	-- --	9745 --	-- --	9745	-- 780	10525
		Провода и кабели									
11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) *НР - 72%; СП - 8%*	м	650	76,16 65,14	0,81 0,12	49504 42341	526 78	6637	30542 6404	86449
12	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 *СП - 8%*	км	0,515	22547,00 --	-- --	11612 --	-- --	11612	-- 929	12541
13	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,75 *СП - 8%*	км	0,1545	91750,00 --	-- --	14175 --	-- --	14175	-- 1134	15309
		Изделия и материалы									
14	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка разветвительная. Монтаж настене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	686,15 685,00	-- --	6862 6850	-- --	12	4932 943	12737
15	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	10	154,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
16	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	330	262,09 244,15	3,38 0,04	86490 80570	1115 13	4805	58020 11561	156070
17	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм *СП - 8%*	м	339,9	74,00 --	-- --	25153 --	-- --	25153	-- 2012	27165
18	2308-0306-1001 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное для СКИФ Д-2, модели К-4 *СП - 8%*	шт.	10	748,00 --	-- --	7480 --	-- --	7480	-- 598	8078
		Демонтаж									

19	1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6826,18	0,58	6826	1	--	4914	12680
					6825,60	--	6826	--		939	
20	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудовании									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	92	1040,48	0,68	95724	63	--	68876	177768
					1039,80	--	95662	--		13168	
21	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	м	600	91,03	0,22	54618	132	--	39277	101407
					90,81	0,11	54486	66		7512	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1502063**
				Видеонаблюдение							
1	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	14	4917,86	10,28	68850,04	143,92	--	49468,41	127783,92
					4907,58	--	68706,12	--		9465,48	
2	С123-080501-2005 2308-0501-2005 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели IPC2121SR3-PF36									
		СП - 8%	шт.	5	42989,00	--	214945,00	--	214945,00	--	232140,60
					--	--	--	--		17195,60	
3	С123-080501-2006 2308-0501-2006 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели IPC3611SR3-PF28									
		СП - 8%	шт.	9	67358,00	--	606222,00	--	606222,00	--	654719,76
					--	--	--	--		48497,76	
4	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	камера	1	4218,92	5,66	4218,92	5,66	--	3033,55	7832,66
					4213,26	--	4213,26	--		580,20	
5	С123-080502-0414 2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели DS-7216HQHI-K2									
		СП - 8%	шт.	1	75163,00	--	75163,00	--	75163,00	--	81176,04
					--	--	--	--		6013,04	
6	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	номер	1	7054,04	592,41	7054,04	592,41	1643,63	3594,76	11500,70
					4818,00	174,72	4818,00	174,72		851,90	
7	С123-080102-0402 2308-0102-0402 РСНБ РК 2015	Коммутатор неуправляемый DS-3E0516-E									
		СП - 8%	шт.	1	104273,00	--	104273,00	--	104273,00	--	112614,84
					--	--	--	--		8341,84	
8	Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	12402,34	1679,67	12402,34	1679,67	1722,67	6828,36	20769,16
					9000,00	483,84	9000,00	483,84		1538,46	

9	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели Element 12U	шт.	1	57530,00	--	57530,00	--	57530,00	--	62132,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4602,40	
10	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 25, модели Philips BDM4065UC	шт.	1	65884,00	--	65884,00	--	65884,00	--	71154,72
		СП - 8%			--	--	--	--		5270,72	
11	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7371,78	1,56	7371,78	1,56	130,22	5212,80	13591,35
		НР - 72%; СП - 8%			7240,00	--	7240,00	--		1006,77	
12	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания V-3000-F-LCD	шт.	1	85256,00	--	85256,00	--	85256,00	--	92076,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6820,48	
		Кабельная изделия									
13	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	520	353,08	158,62	183601,60	82482,40	13104,00	86467,68	291674,82
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	61,69	88015,20	32078,80		21605,54	
14	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 2x2x0.5 кат.5е	км	0,51	88013,00	--	44886,63	--	44886,63	--	48477,56
		СП - 8%			--	--	--	--		3590,93	
15	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель интерфейсный, SHIP экранированный	км	0,01	172232,00	--	1722,32	--	1722,32	--	1860,11
		СП - 8%			--	--	--	--		137,79	
		Монтажные работы									
16	С123-070202-0529 2307-0202-0529 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	15	129,00	--	1935,00	--	1935,00	--	2089,80
		СП - 8%			--	--	--	--		154,80	
17	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	340	224,71	2,23	76401,40	758,20	2312,00	52825,39	139564,94
		НР - 72%; СП - 8%			215,68	0,11	73331,20	37,40		10338,14	
18	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	340	74,00	--	25160,00	--	25160,00	--	27172,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2012,80	

19	С123-080306-0901 2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Патч корд, SHIP, S902-Blue, Cat. 5 e, UTP, Синий	шт.	15	36,00	--	540,00	--	540,00	--	583,20
		СП - 8%			--	--	--	--		43,20	
20	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	30	38,00	--	1140,00	--	1140,00	--	1231,20
		СП - 8%			--	--	--	--		91,20	
21	С123-080306-0305 2308-0306-0305 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР miwi sp-500-13.5	шт.	1	18213,00	--	18213,00	--	18213,00	--	19670,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1457,04	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2019817,10
		РАЗДЕЛ 1.Телефонизация									
		Приборы									
1	Ц13-100302-0302 1310-0302-0302 РСНБ РК 2015	Линии соединительные с АТС. Настройка	линия	16	1011,78	--	16188,48	--	--	9874,97	28148,53
		НР - 61%; СП - 8%			1011,78	--	16188,48	--		2085,08	
2	Ком. пред. ТОО"ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	Мини АТС Aria - 3x16	шт	1	119271,43	--	119271,43	--		--	119271,43
					--	--	--	--	119271,43	--	
3	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	1115,65	--	6693,90	--	887,82	3541,71	11054,46
		НР - 61%; СП - 8%			967,68	--	5806,08	--		818,85	
4	Ком. пред. ТОО"ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	Системный телефон LDP-7224D для мини АТС Aria Soho	шт	1	34335,71	--	34335,71	--		--	34335,71
					--	--	--	--	34335,71	--	
5	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2365	шт.	5	5632,00	--	28160,00	--	28160,00	--	30412,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2252,80	
6	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	6	1140,18	--	6841,08	--	91,08	4117,50	11835,27
		НР - 61%; СП - 8%			1125,00	--	6750,00	--		876,69	
7	С123-070220-0705 2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	6	467,00	--	2802,00	--	2802,00	--	3026,16
		СП - 8%			--	--	--	--		224,16	
		Кабель и кабельные изделия									
8	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабели. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	110	76,16	0,81	8377,60	89,10	1123,10	5168,59	14629,89
		НР - 72%; СП - 8%			65,14	0,12	7165,40	13,20		1083,70	

9	С123-060401-0901 2306-0401-0901 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные станционные ТСВ 2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,1133	81813,00	--	9269,41	--	9269,41	--	10010,96
		СП - 8%			--	--	--	--		741,55	
10	Ком. пред. ТОО"ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	Патч корд RJ-11 L=3м	шт	1	1084,29	--	1084,29	--		--	1084,29
					--	--	--	--	1084,29	--	
11	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	45	262,09	3,38	11794,05	152,10	655,20	7911,76	21282,27
		НР - 72%; СП - 8%			244,15	0,04	10986,75	1,80		1576,46	
12	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	46,35	74,00	--	3429,90	--	3429,90	--	3704,29
		СП - 8%			--	--	--	--		274,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**288796,06**
				РАЗДЕЛ 2.Телевидение							
13	Ком. пред. ТОО "МПС XXI-V"	Антенна спутниковая, Толщина материала, мм - 0,55.Тип системы - офсетная	шт	1	5240,71	--	5240,71	--		--	5240,71
					--	--	--	--	5240,71	--	
14	Ком. пред. ТОО "МПС XXI-V"	Конвертер линейной поляризации Ku-Band Single LNBF	шт	1	7228,57	--	7228,57	--		--	7228,57
					--	--	--	--	7228,57	--	
15	Ком. пред. ТОО "МПС XXI-V"	Цифровой приемник ТВВЧ в стандартах DVB-S2 и DVB-SUSB-разъем для записи	шт	5	18071,43	--	90357,15	--		--	90357,15
					--	--	--	--	90357,15	--	
16	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	4	1140,18	--	4560,72	--	60,72	2745,00	7890,18
		НР - 61%; СП - 8%			1125,00	--	4500,00	--		584,46	
17	С123-070220-0701 2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	4	337,00	--	1348,00	--	1348,00	--	1455,84
		СП - 8%			--	--	--	--		107,84	
		Кабель и кабельные изделия									
18	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	115	642,92	70,23	73935,80	8076,45	18991,10	30031,92	112285,13
		НР - 61%; СП - 8%			407,55	20,56	46868,25	2364,40		8317,42	
19	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,115	92332,00	--	10618,18	--	10618,18	--	11467,63
		СП - 8%			--	--	--	--		849,45	

20	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	60	287,69	4,08	17261,40	244,80	873,60	11634,62	31207,71
		НР - 72%; СП - 8%			269,05	0,27	16143,00	16,20		2311,68	
21	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	61,8	74,00	--	4573,20	--	4573,20	--	4939,06
		СП - 8%			--	--	--	--		365,86	
22	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной	шт.	4	118,00	--	472,00	--	472,00	--	509,76
		СП - 8%			--	--	--	--		37,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**272581,74**
				Сеть СКС							
1	Ц13-100301-0101 1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12402,34	1679,67	12402,34	1679,67	1722,67	5785,14	19642,48
		НР - 61%; СП - 8%			9000,00	483,84	9000,00	483,84		1455,00	
2	С123-061708-0301 2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный	шт.	1	57530,00	--	57530,00	--	57530,00	--	62132,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4602,40	
3	Ц13-100302-0104 1310-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор испытательно-измерительный. Монтаж оборудования	шт.	1	33312,15	4993,59	33312,15	4993,59	193,56	18049,88	55470,99
		НР - 61%; СП - 8%			28125,00	1464,96	28125,00	1464,96		4108,96	
4	С123-080102-0401 2308-0102-0401 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	115890,00	--	115890,00	--	115890,00	--	125161,20
		СП - 8%			--	--	--	--		9271,20	
5	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17841,06	2005,08	17841,06	2005,08	1381,98	9177,67	29180,23
		НР - 61%; СП - 8%			14454,00	591,36	14454,00	591,36		2161,50	
6	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 1200VA	шт.	1	85256,00	--	85256,00	--	85256,00	--	92076,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6820,48	
7	С123-080504-1109 2308-0504-1109 РСНБ РК 2015	Кабельный органайзер Ship 701402120	шт.	1	4475,00	--	4475,00	--	4475,00	--	4833,00
		СП - 8%			--	--	--	--		358,00	
8	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Сетевой фильтр из 8 розеток	шт.	1	6465,00	--	6465,00	--	6465,00	--	6982,20

		СП - 8%			--	--	--	--		517,20	
9	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	шт	12	1140,18	--	13682,16	--	182,16	8235,00	23670,53
		НР - 61%; СП - 8%			1125,00	--	13500,00	--		1753,37	
10	С123-070220-1001 2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	**Розетки настенная**	шт.	12	1488,00	--	17856,00	--	17856,00	--	19284,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1428,48	
11	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	**Коннектор UTP RJ45**	шт.	30	38,00	--	1140,00	--	1140,00	--	1231,20
		СП - 8%			--	--	--	--		91,20	
12	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	300	370,05	2,54	111015,00	762,00	12924,00	70130,88	195637,55
		НР - 72%; СП - 8%			324,43	0,25	97329,00	75,00		14491,67	
13	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,306	88013,00	--	26931,98	--	26931,98	--	29086,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2154,56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**664389,28**
		ВСЕГО :									**21294992,27**
		Времменные здания и сооружения 1,143375%									**243482**
		Итого									**21538474**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,287016 %									**277204**
		Итого									**21815677**
		Непредвиденные работы и затраты 1,907876%									**416216**
		Итого									**22231894**
		Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036									**23344288,60**
		Понижающим коэфф. -0,95									**22205163,55**
		НДС 12%									**2664619,63**
		ВСЕГО									**24869783,18**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад "Балақай" государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области

_____ Айтмаганбетова М.

Авторский надзор:
ТОО КБ"МунайГаз Инжиниринг"

_____ Ахметов З.

Технадзор:
ТОО «МастерМеталлПласт»

_____ Кубаев З.

Подрячик:
ТОО НамысКурылыс"

_____ Өтеулі Ә.