Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурболат"

Договор №33 от 05.10.2018г.
Дополнительное соглашение №01 от 15.02.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 20.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ (форма №2) №02 от 14.07.2020г.

За июль месяц 2020г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Фм-1										
32	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	5,0666667	10976,04	112,36	55612	569	5660	6,34	32		
				1021,5	42,44	5176	215	105	0,21	1		
		м3										
		Фм2										
36	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента.	2,8	10976,04	112,36	30733	315	3128	6,34	18		
				1021,5	42,44	2860	119	105	0,21	1		
		м3										
		МУ										
41	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов	16,99	9639,25	95,97	163771	1631	14414	4,9	83		
				771,75	36,25	13112	616	105	0,18	3		
		м3										
		Подпорная стена.										
43	Е0106-13-1	-Устройство подпорная стена	5,16	9804,83	86,6	50593	447	2835	3,06	16		

			м3							
46	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.		1686,27	490,5 245,44 37,35	32,72 3,82 1,44	2531 413878 62982	169 6442 2428	105 77184 118	0,16 0,21 0,01	1 357 12
			м2							
47	E0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов		150,75	196,96 58,05	4,19 1,58	29692 8751	632 238	10607 118	0,38 0,01	58 1
			м2			Стены				
48	E0108-23-4	-Кладка рядовая из ракушечника стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м		583,421	1790,01 585	259,61 96,75	1044329 692301	307228 114496	469342 118	3,98 0,47	4710 556
			м3							
52	C143004-18	-Стоимость легкого бетона		95	5163,6 -	- -	490542 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып.17		м3							
						Перемычки.				
54	C143015-64	-Премычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		35,438	24999 -	- -	885915 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20		м3							
56	C143015-32	-Прогоны /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3		2,55	24700 -	- -	62985 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
73	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10П внутренние		99,12	4010 -	- -	397471 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
74	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, 21-8П внутренние		40,53	4250 -	- -	172253 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
75	C12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние		32,76	3540 -	- -	115970 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
76	C12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние		9,45	3760 -	- -	35532 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
77	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение		15	1500 -	- -	22500 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							
78	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение		79	1380 -	- -	109020 -	- -	- -	- -	- -
			комплект							
79	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым.		94	844 -	- -	79336 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
83	C12021-85	-Ворота различных типов:В-1 панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания		0,06033	120300 -	- -	7258 -	- -	- -	- -	- -
			т							

85	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, В-2 панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,1645	120300	-	19789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
87	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	219,9168	6837	-	1503571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
				Полы						
				Тип-1.						
108	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	976,07	687,86	24,55	671398	23963	58864	0,26	257
				39,83	9,2	38877	8980	123	0,04	44
		м2								
				Тип-2.1-этаж.						
115	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	579,96	687,86	24,55	398930	14238	34976	0,26	153
				39,83	9,2	23100	5336	123	0,04	26
		м2								
				Тип-4.1-этаж						
131	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	240,97	687,86	24,55	165753	5916	14532	0,26	63
				39,83	9,2	9598	2217	123	0,04	11
		м2								
132	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	19,2776	3227,8	-	62224	-	12591	3,24	62
				531	-	10236	-	123	-	-
		м3								
				Тип-5.1-этаж						
137	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	96,5	687,86	24,55	66378	2369	5820	0,26	25
				39,83	9,2	3844	888	123	0,04	4
		м2								
121	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая	1,2485379	184000	-	229731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
158	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая	1,610359	184000	-	296306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Стоимость плит перекрытия	3607,1	3150	-	11362365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
164	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,71212	50642	-	36063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,50226	61300	-	30789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40838	65900	-	26912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
168	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,27542	65000	-	17902	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	мм			-	-	-	-	-	-	-	
		т										
					Проемы							
68	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	440,64	6433	-	2834637	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
70	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	256,5	2030	-	520695	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
81	С12022-2	-Двери м/х утепленные двупольные 2.07х1.5 2шт ,2.07-1.3	6	37400	-	224400	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
				Выход на чердак								
189	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,23008	48300	-	11113	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
190	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0096	52400	-	503	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
191	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0592	52102	-	3084	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
192	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	55620	-	417	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
193	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10744	41200	-	4427	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
195	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1968	147100	-	28949	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
196	С12021-237	-Стоимость стремянки и скобы	0,0668	154400	-	10314	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
				Площадка ПЛ-1								
198	С12021-251	-Стоимость площадка ПЛ-1.	0,28991	151500	-	43921	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
200	С12021-267	-Ограждение лестниц ОГ-1, лестничные марши, пожарные	0,07488	133700	-	10011	-	-	-	-		

	лестницы			-	-	-	-	-	-	-		
		т										
202	С12021-267	-Ограждение лестниц ОГ-1, лестничные марши, пожарные лестницы	1,531824	133700	-	204805	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
				Лестницы №1								
207	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	12,32	2870	-	35358	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
209	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	23,52	3570	-	83966	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
212	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1578	61200	-	9657	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
213	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0888	65900	-	5852	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
214	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004416	55620	-	246	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
				Лестницы №2								
220	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	6,16	2870	-	17679	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
222	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	12,32	3570	-	43982	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
229	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-3, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05123	133700	-	6849	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
				Лестницы №3								
231	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	7,28	2870	-	20894	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
233	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2	11,76	3570	-	41983	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

		/ГОСТ 9818-85/										
			м2									
238	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-1, лестничные марши, пожарные лестницы		0,11516	133700	-	15397	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т		Портальная балка						
252	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм		0,02934	55000	-	1614	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
253	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,14276	58700	-	8380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
254	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,0956	61200	-	5851	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
255	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,066	62000	-	4092	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т		Рампа-1						
257	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,51	218,93	-	1863	-	2105	1,54	13
					218,93	-	1863	-	113	-	-
			м3								
258	Е0101-166-2-	-Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы		8,51	134,1	-	1141	-	1290	0,97	8
					134,1	-	1141	-	113	-	-
			м3								
259	Е0101-136-1-	-Уплотнение грунта оснований под полы		6,08	4,31	4,31	26	26	11	-	-
					-	1,82	-	11	97	0,01	-
			м2								
260	Е0101-137-1-	-Полив водой основания под полы.		6,08	6,11	-	37	-	35	0,06	-
					6,01	-	37	-	97	-	-
			м2								
261	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		8,9	687,86	24,55	6122	218	537	0,26	2
					39,83	9,2	354	82	123	0,04	-
			м2								
262	Е0106-1-1	-Устройство рампа,бетон М15		4,52	8320,63	66,01	37609	298	1047	1,35	6
					195,75	24,93	885	113	105	0,12	1
			м3		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
2	Спрайс	-Вводное распределительное устройство с переключателем ввода 250 А с трансформаторами тока 200/5А. ВРУ-21-1УХЛ4.		1	30893,52	-	30894	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
5	75-6-60 Изм. и доп. вып.	-Шкаф распределительный ПР 11 ШР1-ШР3		3	26316	-	78948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	21									шт.
6	75-6-66 Изм. и доп. вып. 21	-Шкаф распределительный ПР 11								шт.
9	С12021-245	-Металлоконструкция для опора освещения Н 9,4м,с двумя светильниками РКУ-08У-250-021.	0,586164	172800	-	101289	-	-	-	-	т
16	С12021-245	-Металлоконструкция для опора освещения паркового типа	1,95808	172800	-	338356	-	-	-	-	т
50	С151601-127 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	0,0714	882855	-	63036	-	-	-	-	км
51	С151601-127 5 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-1 ГОСТ 16442-80	0,0408	324951	-	13258	-	-	-	-	км
52	С151601-127 4 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	0,0204	200060	-	4081	-	-	-	-	км
53	С151601-127 3 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	0,0408	141785	-	5785	-	-	-	-	км
54	С151601-122 8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	0,0357	93516	-	3339	-	-	-	-	км
55	С151601-122 7 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	4,7175	54398	-	256623	-	-	-	-	км
56	С151601-709 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВБбШв 5х4,0-1 ГОСТ 16442-80	0,78234	205857	-	161050	-	-	-	-	км
57	С151601-658 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВБбШв 3х4,0-1 ГОСТ 16442-80	0,04896	159044	-	7787	-	-	-	-	км
58	С151601-280 26 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,714	1231342	-	879178	-	-	-	-	км
59	С151601-555 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые АВБбШв 5х10-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	131066	-	10695	-	-	-	-	км
			13	25999	-	337987	-	-	-	-	

3	С130902-344-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем AVK для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм Изм. и доп. вып. 21 шт	8	16586	-	132688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5	С130902-341-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем AVK для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм Изм. и доп. вып. 21 шт	1	12967	-	12967	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-946-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК м	1565,5	468	-	732654	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
23	С130804-943-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	15,15	163	-	2469	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26	С130804-278-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 6 Изм. и доп.вып.18 шт.	8	892	-	7136	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-338-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0 Изм. и доп.вып.18 шт.	19	552	-	10488	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-337-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 7 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	297	-	594	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18 шт.	19	384	-	7296	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
30	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	202	-	404	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
31	С130804-290-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110 2 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	5455	-	10910	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-281-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х90х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1 Изм. и доп.вып.18 шт.	4	1090	-	4360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-320-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 8 Изм. и доп.вып.18 шт.	7	1556	-	10892	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
35	С131207-7 -Фильтры магнитно-механический фланцевый ФМФ d 100 мм	2	10300	-	20600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

37	С131102-4	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные.	шт	2	16200	-	32400	-	-	-	-	-	-
		Колодцы ж/бетонные ф1500мм											
47	С131104-24	-Люк, тип ЛЛ, ГОСТ 8591-76х	шт	4	9470	-	37880	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7												
48	С12021-237	-Переставные лестницы	комплект т	0,02924	154400	-	4515	-	-	-	-	-	-
		Колодцы ж/бетонные ф2000мм											
56	С131104-24	-Люк, тип ЛЛ, ГОСТ 8591-76х	шт	2	9470	-	18940	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7												
57	С12021-237	-Переставные лестницы	комплект т	0,01462	154400	-	2257	-	-	-	-	-	-
		Колодцы ф1000мм-6шт.											
72	С131104-8	-Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т	шт	6	8060	-	48360	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК												
73	С12021-267	-Переставные лестницы	шт т	0,04386	133700	-	5864	-	-	-	-	-	-
		Устройство переходов Д-325 метр, через автодороги для труб Ду-110мм											
83	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	80,32	3560	-	285939	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02												
		Устройство переходов Д-377 метр, через автодороги для труб Ду-150мм.-8м.											
89	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х6 мм	м	8,032	3560	-	28594	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02												
		Септик V=30м3											
95	С130801-99	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	м	16,4	600	-	9840	-	-	-	-	-	-
102	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м	0,7003	65900	-	46150	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20												
103	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,46072	67700	-	31191	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20												
104	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,71744	68200	-	48929	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20												
105	С12041-4	-Сталь арматурная	т	0,108	55620	-	6007	-	-	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т							
107	С143018-43	-Кольцо стеновое КС 10-3	3	3850	-	11550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6		шт							
108	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,3	26000	-	7800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК		м3							
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
30	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,26	26400	-	33264	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК		м3							
43	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	23,175	26400	-	611820	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК		м3							
57	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,256	26400	-	165158	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК		м3							
		ОГРАЖДЕНИЯ								
68	С12021-268	-Стоимость м/конструкции	10,36722	134000	-	1389207	-	-	-	-
			т							
71	С131312-74	-Сетки	568,05	1040	-	590772	-	-	-	-
			м2							
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		Подземный газапровод средного давления (от точки врезки до котельной).								
20	С130804-122 7 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	624,18	692	-	431933	-	-	-	-
			м							
22	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
			шт							
66	С131401-14	-Счетчики газовые ротационные G-40 ETC	1	14500	-	14500	-	-	-	-
			шт							
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
2	С130902-25	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	13800	-	27600	-	-	-	-
			шт							
3	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные А-80-16 ГОСТ 12816-80	4	272	-	1088	-	-	-	-
			шт.							
4	С11011-699	-Прокладки паронитовые А-80-16	4	166	-	664	-	-	-	-

6	С130902-24	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	кг	2	10500	-	21000	-	-	-	-	-
7	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные 1-50-16 ГОСТ 12816-80	шт	4	202	-	808	-	-	-	-	-
8	С11011-699	-Прокладки паронитовые А-50-16	шт.	4	166	-	664	-	-	-	-	-
11	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	кг	201,4024	452	-	91034	-	-	-	-	-
12	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	79,316	279	-	22129	-	-	-	-	-
13	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	12	321	-	3852	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		30590645	-	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1835438,70	-	-		-	
		Наклодные расходы -			Тенге		956719,61					
		Итого			Тенге		33382803,31					
		-Временные здания и сооружения - 1,8%			Тенге		600890,46					
		Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге		33983693,77					
		Дополнительные затраты:										
		-зимнее время - 0,5775%			Тенге		196255,83					
		-выслуга лет - 1%			Тенге		339836,94					
		-доп. отпуска - 0,4%			Тенге		135934,77					
		итого с допзатратами			**Тенге**		**34655721,31**					
		итого в ценах 2001года.			**Тенге**		**34655721,31**					
		итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)			Тенге		51857568,90					
		итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)			Тенге		45986900,72					
		итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~1,02040818228			Тенге		97844469,62					
		-налоги, сборы, платежи - 2%			Тенге		1956889,39					
		итого с налогами			Тенге		99801359,01					
		-НДС - 12%			Тенге		10693002,75					
		Итог с НДС			Тенге		99801359,01					
		Итоги стоимость выполненных работ за июнь месяц 2020 года			**Тенге**		**99801359,01**					

удержание 5% за июнь месяц	Тенге	2144291,06
удержание за 5% за июль месяц	Тенге	4990067,95
Всего к оплате	Тенге	92667000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

Гафаров К.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.