Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрболат"

Договор №33 от 05.10.2018г.
Дополнительное соглашение №01 от 15.02.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 20.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство дома культуры на 300 мест в поселке "Рахат" города Жанаозен"

Акт о стоимости выполненных работ №02 от 14.08.2020г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		Фм-1												
32	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента. м3	5,0666667	10976,04	112,36	55612	569	5660	6,34	32				
				1021,5	42,44	5176	215	105	0,21	1				
		Фм2												
36	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,бетон В2 с применением сульфатостойкости,водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 цемента. м3	2,8	10976,04	112,36	30733	315	3128	6,34	18				
				1021,5	42,44	2860	119	105	0,21	1				
		МУ												
41	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов м3	16,99	9639,25	95,97	163771	1631	14414	4,9	83				
				771,75	36,25	13112	616	105	0,18	3				
		Подпорная стена.												
43	Е0106-13-1	-Устройство подпорная стена	5,16	9804,83	86,6	50593	447	2835	3,06	16				

		м3		490,5	32,72	2531	169	105	0,16	1
46	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов.	1686,27	245,44	3,82	413878	6442	77184	0,21	357
				37,35	1,44	62982	2428	118	0,01	12
		м2								
47	E0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	150,75	196,96	4,19	29692	632	10607	0,38	58
				58,05	1,58	8751	238	118	0,01	1
		м2			Стены					
48	E0108-23-4	-Кладка рядовая из ракушечника стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	583,421	1790,01	259,61	1044329	307228	469342	3,98	4710
				585	96,75	692301	114496	118	0,47	556
		м3								
52	C143004-18	-Стоимость легкого бетона	95	5163,6	-	490542	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17	м3		-	-	-	-	-	-	-
				Перемычки.						
54	C143015-64	-Премычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	35,438	24999	-	885915	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	C143015-32	-Прогоны /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,55	24700	-	62985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10П внутренние	99,12	4010	-	397471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
74	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, 21-8П внутренние	40,53	4250	-	172253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
75	C12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	32,76	3540	-	115970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	C12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	9,45	3760	-	35532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
77	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
78	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	79	1380	-	109020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
79	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым.	94	844	-	79336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	C12021-85	-Ворота различных типов:В-1 панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,06033	120300	-	7258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

85	С12021-85	-Ворота различных типов: рамы, В-2 панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,1645	120300	-	19789	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	219,9168	6837	-	1503571	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Полы									
		Тип-1.									
108	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	976,07	687,86	24,55	671398	23963	58864	0,26	257
					39,83	9,2	38877	8980	123	0,04	44
		Тип-2.1-этаж.									
115	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	579,96	687,86	24,55	398930	14238	34976	0,26	153
					39,83	9,2	23100	5336	123	0,04	26
		Тип-4.1-этаж									
131	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	240,97	687,86	24,55	165753	5916	14532	0,26	63
					39,83	9,2	9598	2217	123	0,04	11
132	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	19,2776	3227,8	-	62224	-	12591	3,24	62
					531	-	10236	-	123	-	-
		Тип-5.1-этаж									
137	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	96,5	687,86	24,55	66378	2369	5820	0,26	25
					39,83	9,2	3844	888	123	0,04	4
121	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая	т	1,2485379	184000	-	229731	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая	т	1,610359	184000	-	296306	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Стоимость плит перекрытия	м2	3607,1	3150	-	11362365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
164	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,71212	50642	-	36063	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
166	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,50226	61300	-	30789	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,40838	65900	-	26912	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
168	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	т	0,27542	65000	-	17902	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	мм		-	-	-	-	-	-	-
		т							
				Проемы					
68	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	440,64	6433	-	2834637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
70	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	256,5	2030	-	520695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	С12022-2	-Двери м/х утепленные двупольные 2.07х1.5 2шт ,2.07-1.3	6	37400	-	224400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
				Выход на чердак						
189	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,23008	48300	-	11113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
190	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0096	52400	-	503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
191	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0592	52102	-	3084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	55620	-	417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
193	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10744	41200	-	4427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
195	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,1968	147100	-	28949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
196	С12021-237	-Стоимость стремянки и скобы	0,0668	154400	-	10314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Площадка ПЛ-1						
198	С12021-251	-Стоимость площадка ПЛ-1.	0,28991	151500	-	43921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
200	С12021-267	-Ограждение лестниц ОГ-1, лестничные марши, пожарные	0,07488	133700	-	10011	-	-	-	-

	лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т							
202	С12021-267	-Ограждение лестниц ОГ-1, лестничные марши, пожарные лестницы	1,531824	133700	-	204805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
				Лестницы №1						
207	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	12,32	2870	-	35358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
209	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	23,52	3570	-	83966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
212	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1578	61200	-	9657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
213	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0888	65900	-	5852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,004416	55620	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Лестницы №2						
220	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	6,16	2870	-	17679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
222	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	12,32	3570	-	43982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
229	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-3, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05123	133700	-	6849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Лестницы №3						
231	С143021-6	-Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	7,28	2870	-	20894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2	11,76	3570	-	41983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		/ГОСТ 9818-85/							
		м2							
238	С12021-267	-Ограждение лестниц ОЛМ-1, лестничные марши, пожарные лестницы	0,11516	133700	-	15397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Портальная балка						
252	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,02934	55000	-	1614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,14276	58700	-	8380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
254	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0956	61200	-	5851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
255	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,066	62000	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Рампа-1						
257	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,51	218,93	-	1863	-	2105	1,54	13
				218,93	-	1863	-	113	-	-
		м3								
258	Е0101-166-2	-Засыпка и подсыпка под крыльцо в вручную, в грунтах 2 группы	8,51	134,1	-	1141	-	1290	0,97	8
				134,1	-	1141	-	113	-	-
		м3								
259	Е0101-136-1	-Уплотнение грунта оснований под полы	6,08	4,31	4,31	26	26	11	-	-
				-	1,82	-	11	97	0,01	-
		м2								
260	Е0101-137-1	-Полив водой основания под полы.	6,08	6,11	-	37	-	35	0,06	-
				6,01	-	37	-	97	-	-
		м2								
261	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,9	687,86	24,55	6122	218	537	0,26	2
				39,83	9,2	354	82	123	0,04	-
		м2								
262	Е0106-1-1	-Устройство рампа,бетон М15	4,52	8320,63	66,01	37609	298	1047	1,35	6
				195,75	24,93	885	113	105	0,12	1
		м3								
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
2	Спрайс	-Вводное распределительное устройство с переключателем ввода 250 А с трансформаторами тока 200/5А. ВРУ-21-1УХЛ4.	1	30893,52	-	30894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	75-6-60 Изм. и доп. вып.	-Шкаф распределительный ПР 11 ШР1-ШР3	3	26316	-	78948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	21		шт.						
6	75-6-66	-Шкаф распределительный ПР 11		13	25999	-	337987	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	21										
9	С12021-245	-Металлоконструкция для опора освещения Н 9,4м,с двумя светильниками РКУ-08У-250-021.	т	0,586164	172800	-	101289	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-245	-Металлоконструкция для опора освещения паркового типа	т	1,95808	172800	-	338356	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	882855	-	63036	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
51	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	324951	-	13258	-	-	-	-
	5 Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
52	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	200060	-	4081	-	-	-	-
	4 Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
53	С151601-127	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	141785	-	5785	-	-	-	-
	3 Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
54	С151601-122	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	93516	-	3339	-	-	-	-
	8Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
55	С151601-122	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	км	4,7175	54398	-	256623	-	-	-	-
	7 Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
56	С151601-709	-Кабели силовые ВБбШв 5х4,0-1 ГОСТ 16442-80	км	0,78234	205857	-	161050	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
57	С151601-658	-Кабели силовые ВБбШв 3х4,0-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	159044	-	7787	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
58	С151601-280	-Кабели силовые АВБбШв 5х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,714	1231342	-	879178	-	-	-	-
	26 Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-
59	С151601-555	-Кабели силовые АВБбШв 5х10-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	131066	-	10695	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20				-	-	-	-	-	-	-

3	С130902-344-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем AVK для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм Изм. и доп. вып. 21 шт	8	16586 --	- -	132688 -	- -	- -	- -	- -
5	С130902-341-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем AVK для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм Изм. и доп. вып. 21 шт	1	12967 --	- -	12967 -	- -	- -	- -	- -
21	С130804-946-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК м	1565,5	468 --	- -	732654 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-943-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	15,15	163 --	- -	2469 -	- -	- -	- -	- -
26	С130804-278-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 6 Изм. и доп.вып.18 шт.	8	892 --	- -	7136 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-338-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0 Изм. и доп.вып.18 шт.	19	552 --	- -	10488 -	- -	- -	- -	- -
28	С130804-337-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 7 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	297 --	- -	594 -	- -	- -	- -	- -
29	С130809-12 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18 шт.	19	384 --	- -	7296 -	- -	- -	- -	- -
30	С130809-9 -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	202 --	- -	404 -	- -	- -	- -	- -
31	С130804-290-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x110 2 Изм. и доп.вып.18 шт.	2	5455 --	- -	10910 -	- -	- -	- -	- -
32	С130804-281-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1 Изм. и доп.вып.18 шт.	4	1090 --	- -	4360 -	- -	- -	- -	- -
33	С130804-320-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 8 Изм. и доп.вып.18 шт.	7	1556 --	- -	10892 -	- -	- -	- -	- -
35	С131207-7 -Фильтры магнитно-механический фланцевый ФМФ d 100 мм	2	10300 --	- -	20600 -	- -	- -	- -	- -

		шт							
37	С131102-4	-Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные.	2	16200	-	32400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
		Колодцы ж/бетонные ф1500мм							
47	С131104-24	-Люк, тип ЛЛ, ГОСТ 8591-76х	4	9470	-	37880	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
48	С12021-237	-Переставные лестницы	0,02924	154400	-	4515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
		Колодцы ж/бетонные ф2000мм							
56	С131104-24	-Люк, тип ЛЛ, ГОСТ 8591-76х	2	9470	-	18940	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
57	С12021-237	-Переставные лестницы	0,01462	154400	-	2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
		Колодцы ф1000мм-6шт.							
72	С131104-8	-Люк чугунный легкий с крышкой ГОСТ 3634-99т	6	8060	-	48360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	шт							
73	С12021-267	-Переставные лестницы	0,04386	133700	-	5864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
		Устройство переходов Д-325 метр, через автодороги для труб Ду-110мм							
83	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	80,32	3560	-	285939	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Устройство переходов Д-377 метр, через автодороги для труб Ду-150мм.-8м.							
89	С130806-112	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 377х6 мм	8,032	3560	-	28594	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Септик V=30м3							
95	С130801-99	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	16,4	600	-	9840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
102	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7003	65900	-	46150	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		т							
103	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,46072	67700	-	31191	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		т							
104	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,71744	68200	-	48929	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		т							
105	С12041-4	-Сталь арматурная	0,108	55620	-	6007	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			-	-	-	-	-	-	-
			т								
107	С143018-43	-Кольцо стеновое КС 10-3		3	3850	-	11550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и		0,3	26000	-	7800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные			-	-	-	-	-	-	-
			м3								
					БЛАГОУСТРОЙСТВО						
30	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		1,26	26400	-	33264	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
43	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		23,175	26400	-	611820	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
57	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		6,256	26400	-	165158	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
			м3								
		ОГРАЖДЕНИЯ									
68	С12021-268	-Стоимость м/конструкции		10,36722	134000	-	1389207	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
71	С131312-74	-Сетки		568,05	1040	-	590772	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
					ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
		Подземный газапровод средного давления (от точки врезки до котельной).									
20	С130804-1227	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива		624,18	692	-	431933	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004			-	-	-	-	-	-	-
			м								
22	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм		1	11800	-	11800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
66	С131401-14	-Счетчики газовые ротационные G-40 ETC		1	14500	-	14500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
					ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ						
2	С130902-25	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		2	13800	-	27600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
3	С130809-11	-Фланцы стальные А-80-16 ГОСТ 12816-80		4	272	-	1088	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18				-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
4	С11011-699	-Прокладки паронитовые А-80-16		4	166	-	664	-	-	-	-

		кг		-	-	-	-	-	-
6	С130902-24	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	10500	-	21000	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
7	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные 1-50-16 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт.							
8	С11011-699	-Прокладки паронитовые А-50-16	4	166	-	664	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		кг							
11	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	201,4024	452	-	91034	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
12	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	79,316	279	-	22129	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
13	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	12	321	-	3852	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	30590645	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1835438,70	-	-	-
Наклодные расходы -	Тенге	956719,61			
Итого	Тенге	33382803,31			
-Временные здания и сооружения - 1,8%	Тенге	600890,46			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	33983693,77			
Дополнительные затраты:					
-зимнее время - 0,5775%	Тенге	196255,83			
-выслуга лет - 1%	Тенге	339836,94			
-доп. отпуска - 0,4%	Тенге	135934,77			
итого с допзатратами	**Тенге**	**34655721,31**			
итого в ценах 2001года.	**Тенге**	**34655721,31**			
итого в ценах 2016г. К~2,7367742 (53%)	Тенге	51857568,90			
итого в ценах 2017г. К~2,9277419 (47%)	Тенге	45986900,72			
итого по сметному расчету с понижающим коэффицентом, К~1,02040818228	Тенге	97844469,62			
-налоги, сборы, платежи - 2%	Тенге	1956889,39			
итого с налогами	Тенге	99801359,01			
-НДС - 12%	Тенге	10693002,75			
Итог с НДС	Тенге	99801359,01			
Итоги стоимость выполненных работ за август месяц 2020 года	**Тенге**	**99801359,01**			

удержание 5% за июль месяц	Тенге	2144291,06
удержание за 5% за август месяц	Тенге	4990067,95
Всего к оплате	Тенге	92667000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрболат"

Гафаров К.С.

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: