Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА,АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРАЛЬСКИЙ РАЙОН, АРАЛЬСКАЯ Г.А., Г.АРАЛЬСК, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 35**	**060140013789**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32**	**060240011697**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №25 от 11.08.2022 г.	

Номер документа	Дата составления
32	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области			услуга	1	120 454 545,22	120 454 545,22	12 905 844,13
				Итого	1	x	120 454 545,22	12 905 844,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Халиметов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Абекенов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AKBARS STROY Ltd"

Наименование строительства : "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."
и его адрес: - п.Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		25	11.08.2022г.		004-055-431	ТОО "AKBARS STROY Ltd"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**333 774 074,62**								35 761 508,00	
Акт №5 №№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4		107 548 701,09							12905844,13	120 454 545,22
За отчетный период	**120 454 545,22**	**107 548 701,09**							**12 905 844,13**	**120 454 545,22**
К оплате	**120 454 545,22**								**12 905 844,13**	**120 454 545,22**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Саксаульск Аральского района Кызылординской области."**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 25 от 11 августа 2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№02-06-01 Газопроводы низкого давления. Наружные сети газоснабжения 0,003 Мпа ГРПШ-4**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы											
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**21354,5**		**225,52**	**225,52**	**4815867**	**4815867**	**--**	**588103**	**5836288**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,25**	**--**	**816810**		**432318**		
2	3	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20570**		**36,35**	**36,35**	**747720**	**747720**	**--**	**213418**	**1038029**	
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,41**	**--**	**296414**		**76891**		
3	4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20570**		**174,70**	**79,98**	**3593579**	**1645189**	**--**	**1984445**	**6024266**	
			НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**1948390**	**807784**		**446242**		
4	5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2671**		**885,00**	**--**	**2363835**	**--**	**--**	**1701961**	**4391060**	
			НР - 72%; СП - 8%				**885,00**	**--**	**2363835**	**--**		**325264**		
			Трубопроводы											
5	26	**С1241-202-0226 241-202-0226 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 450х40,9 мм**	**м**	**29,29**		**38891,00**	**--**	**1139117**	**--**	**1139117**	**--**	**1230246**	
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**91129**		
6	28	**С1261-301-1557 261-301-1557 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355х20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**9**		**16942,00**	**--**	**152478**	**--**	**152478**	**--**	**164676**	

			СП - 8%			--	--	--	--		12198		
7	30	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм СП - 8%	м	686,8	19305,00 --	-- --	13258674 --	-- --	13258674	-- 1060694	14319368
8	32	С1241-202-0224 241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм СП - 8%	м	28,28	24302,00 --	-- --	687261 --	-- --	687261	-- 54981	742242
9	34	С1261-301-1555 261-301-1555 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280х15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	9	10231,00 --	-- --	92079 --	-- --	92079	-- 7366	99445
10	36	С1261-301-1576 261-301-1576 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	202	8334,00 --	-- --	1683468 --	-- --	1683468	-- 134677	1818145
11	38	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм СП - 8%	м	67,67	19305,00 --	-- --	1306369 --	-- --	1306369	-- 104510	1410879
12	40	С1261-301-1554 261-301-1554 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	20	8180,00 --	-- --	163600 --	-- --	163600	-- 13088	176688
13	41	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,872	613381,53 400400,00	202249,19 63892,36	534869 349149	176361 55714	9359	400814 74855	1010538
14	42	С1261-301-1575 261-301-1575 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	880,72	6784,00 --	-- --	5974804 --	-- --	5974804	-- 477984	6452788
15	43	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/защитный кожух/ НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,107	642878,48 414400,00	227662,14 72614,16	68788 44341	24360 7770	87	51589 9630	130008
16	44	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм СП - 8%	м	108,07	12267,00 --	-- --	1325695 --	-- --	1325695	-- 106056	1431751
17	45	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	32	1633,92 1343,41	9,75 3,14	52285 42989	312 100	8984	42659 7596	102539
18	46	С1261-301-1551 261-301-1551 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180х10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32	4157,00	--	133024	--	133024	--	143666

			СП - 8%			--	--	--	--		10642	
19	47	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,031	507915,84	155579,12	1031577	315981	13276	793800	1971407
			НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	702320	99498		146030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	48	С1261-301-1572 261-301-1572 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2051,31	3425,00	--	7025737	--	7025737	--	7587796
			СП - 8%			--	--	--	--		562059	
21	49	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,099	603465,53	202249,19	59743	20022	81	45505	113668
			НР - 99%; СП - 8%			400400,00	63892,36	39640	6325		8420	
22	50	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180x16,4 мм	м	99,99	6247,00	--	624638	--	624638	--	674609
			СП - 8%			--	--	--	--		49971	
23	51	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	30	1568,86	9,12	47066	273	6536	39939	93965
			НР - 99%; СП - 8%			1341,91	2,84	40257	85		6960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	52	С1261-301-1550 261-301-1550 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30	3359,00	--	100770	--	100770	--	108832
			СП - 8%			--	--	--	--		8062	
25	53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,953	388531,25	109758,53	370270	104600	2398	292933	716259
			НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	263272	32620		53056	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	54	С1261-301-1569 261-301-1569 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	962,53	1634,00	--	1572774	--	1572774	--	1698596
			СП - 8%			--	--	--	--		125822	
27	55	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/защитный кожух/	км трубопровода	0,148	501483,84	155579,12	74220	23025	17	57845	142630
			НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	51178	7250		10565	
28	56	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140x12,7 мм	м	149,48	3823,00	--	571462	--	571462	--	617179
			СП - 8%			--	--	--	--		45717	
29	57	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/	м трубы, уложенной в футляре	45	1430,99	8,49	64395	382	7195	56363	130418
			НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	56818	114		9661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

30	58	С1261-301-1547 261-301-1547 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	45	1599,00 --	-- --	71955 --	-- --	71955	-- 5756	77711	
31	59	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	2,952	388531,25 276256,00	109758,53 34228,72	1146944 815508	324007 101043	7429	907385 164346	2218676	
32	60	С1261-301-1568 261-301-1568 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	2981,52	1101,00 --	-- --	3282654 --	-- --	3282654	-- 262612	3545266	
33	61	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/защитный кожух/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,379	386119,25 276256,00	109758,53 34228,72	146339 104701	41599 12973	39	116497 21027	283863	
34	62	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм *СП - 8%*	м	382,79	2305,00 --	-- --	882331 --	-- --	882331	-- 70586	952917	
35	63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/ложемент/ *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубы, уложенной в футляре	114	1430,99 1262,62	8,49 2,54	163133 143939	968 290	18226	142786 24474	330392	
36	64	С1261-301-1546 261-301-1546 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	114	1080,00 --	-- --	123120 --	-- --	123120	-- 9850	132970	
37	65	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	11	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	3768329 2803856	952105 293737	12368	3066617 546796	7381742	
38	66	С1261-301-1566 261-301-1566 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	13617,83	552,00 --	-- --	7517042 --	-- --	7517042	-- 601363	8118405	
39	67	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	12	10338,20 3370,78	994,90 23,38	124058 40449	11938 280	71671	40323 13150	177531	
			Детали трубопроводов										
40	77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	90	1514,24 569,25	944,99 283,73	136282 51232	85049 25536	--	76001 16983	229265	

41	78	С1241-208-0413 241-208-0413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	16	12927,00 --	--	206832 --	--	206832 --	-- 16547	223379	
42	79	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	7	5004,00 --	--	35028 --	--	35028 --	-- 2802	37830	
43	80	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	6	1772,00 --	--	10632 --	--	10632 --	-- 851	11483	
44	81	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	15	1221,00 --	--	18315 --	--	18315 --	-- 1465	19780	
45	82	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	45	773,00 --	--	34785 --	--	34785 --	-- 2783	37568	
46	83	С1241-208-1203 241-208-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1	562,00 --	--	562 --	--	562 --	-- 45	607	
47	84	С1241-208-0207 241-208-0207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	7	661,00 --	--	4627 --	--	4627 --	-- 370	4997	
48	85	С1241-208-0907 241-208-0907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	1	4466,00 --	--	4466 --	--	4466 --	-- 357	4823	
49	86	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	98	2231,76 840,12	1391,64 417,94	218712 82332	136381 40958	--	122057 27262	368031	
50	87	С1241-209-0465 241-209-0465 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 355x250x355 мм *СП - 8%*	шт.	1	37241,00 --	--	37241 --	--	37241 --	-- 2979	40220	
51	88	С1241-209-0459 241-209-0459 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x160x315 мм *СП - 8%*	шт.	1	37041,00 --	--	37041 --	--	37041 --	-- 2963	40004	
52	89	С1241-209-0458 241-209-0458 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x110x315 мм *СП - 8%*	шт.	11	32530,00 --	--	357830 --	--	357830 --	-- 28626	386456	
53	90	С1241-209-0454 241-209-0454 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225x250 мм *СП - 8%*	шт.	1	20332,00 --	--	20332 --	--	20332 --	-- 1627	21959	
54	91	С1241-209-0448 241-209-0448 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x110x250 мм *СП - 8%*	шт.	5	17960,00 --	--	89800 --	--	89800 --	-- 7184	96984	
55	92	С1241-209-0208 241-209-0208 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	1	13525,00 --	--	13525 --	--	13525 --	-- 1082	14607	
56	93	С1241-209-0439 241-209-0439 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110x225 мм	шт.	17	14146,00	--	240482	--	240482	--	259721	

			СП - 8%			--	--	--	--		19239	
57	94	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	1	6854,00	--	6854	--	6854	--	7402
						--	--	--	--		548	
58	95	С1241-209-0418 241-209-0418 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм** *СП - 8%*	шт.	1	7111,00	--	7111	--	7111	--	7680
						--	--	--	--		569	
59	96	С1241-209-0417 241-209-0417 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90x160 мм** *СП - 8%*	шт.	2	7929,00	--	15858	--	15858	--	17127
						--	--	--	--		1269	
60	97	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x63x160 мм** *СП - 8%*	шт.	45	6733,00	--	302985	--	302985	--	327224
						--	--	--	--		24239	
61	98	С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2533,00	--	7599	--	7599	--	8207
						--	--	--	--		608	
62	99	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63x110 мм** *СП - 8%*	шт.	6	2909,00	--	17454	--	17454	--	18850
						--	--	--	--		1396	
63	100	С1241-209-0404 241-209-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90x110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2785,00	--	5570	--	5570	--	6016
						--	--	--	--		446	
64	101	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	2	2061,00	--	4122	--	4122	--	4452
						--	--	--	--		330	
65	102	С1241-209-0310 241-209-0310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм** *СП - 8%*	шт.	79	3037,00	--	239923	--	239923	--	259117
						--	--	--	--		19194	
66	103	С1241-209-0106 241-209-0106 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	10	1103,00	--	11030	--	11030	--	11912
						--	--	--	--		882	
67	104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	50	1514,24	944,99	75712	47249	--	42223	127369
						569,25	283,73	28462	14186		9435	
68	105	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм** *СП - 8%*	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920
						--	--	--	--		883	
69	106	С1241-210-0240 241-210-0240 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250x225 мм** *СП - 8%*	шт.	1	11037,00	--	11037	--	11037	--	11920
						--	--	--	--		883	
70	107	С1241-210-0234 241-210-0234 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x160 мм** *СП - 8%*	шт.	3	7981,00	--	23943	--	23943	--	25858
						--	--	--	--		1915	
71	108	С1241-210-0232 241-210-0232 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225x110 мм** *СП - 8%*	шт.	1	8562,00	--	8562	--	8562	--	9247
						--	--	--	--		685	

72	109	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм** *СП - 8%*	шт.	3	3276,00 --	-- --	9828 --	-- --	9828	-- 786	10614	
73	110	С1241-210-0219 241-210-0219 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x90 мм** *СП - 8%*	шт.	1	2845,00 --	-- --	2845 --	-- --	2845	-- 228	3073	
74	111	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1493,00 --	-- --	5972 --	-- --	5972	-- 478	6450	
75	112	С1241-210-0206 241-210-0206 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x63 мм** *СП - 8%*	шт.	37	1292,00 --	-- --	47804 --	-- --	47804	-- 3824	51628	
76	113	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x63 мм** *СП - 8%*	шт.	5	1213,00 --	-- --	6065 --	-- --	6065	-- 485	6550	
77	114	С1241-213-0106 241-213-0106 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	4	1339,00 --	-- --	5356 --	-- --	5356	-- 428	5784	
78	115	С1241-213-0206 241-213-0206 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	41	536,00 --	-- --	21976 --	-- --	21976	-- 1758	23734	
79	116	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	528	1514,24 569,25	944,99 283,73	799519 300564	498954 149809	--	445870 99631	1345020	
80	117	С1241-211-0618 241-211-0618 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	27	28832,00 --	-- --	778464 --	-- --	778464	-- 62277	840741	
81	118	С1241-211-0616 241-211-0616 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм** *СП - 8%*	шт.	14	20068,00 --	-- --	280952 --	-- --	280952	-- 22476	303428	
82	119	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм** *СП - 8%*	шт.	43	10079,00 --	-- --	433397 --	-- --	433397	-- 34672	468069	
83	120	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	104	4374,00 --	-- --	454896 --	-- --	454896	-- 36392	491288	
84	121	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	99	2498,00 --	-- --	247302 --	-- --	247302	-- 19784	267086	
85	122	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм** *СП - 8%*	шт.	188	1789,00 --	-- --	336332 --	-- --	336332	-- 26907	363239	
86	123	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	94	880,00 --	-- --	82720 --	-- --	82720	-- 6618	89338	

87	124	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	15	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	471959 149594	322366 73549	--	136117 48646	656722	
88	125	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2** *СП - 8%*	м	15000	32,00 --	-- --	480000 --	-- --	480000	-- 38400	518400	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								91700636	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10422826					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10294708				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2842845				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52825207			
			- Накладные расходы	Тенге							11365250		
			- Сметная прибыль	Тенге							6792641		
			ВСЕГО по АКТУ:	тенге								91 700 636	
			Оборудование										
			Итого прямых затрат по форме 2									91 700 636	
			Временные здания и сооружения	1,30%								1 192 108	
			Итого									92 892 744	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%								1 922 880	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5 710 384	
			Итого									100 526 008	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								1 896 312	
			ИТОГО сметная стоимость									102 422 320,56	
			в ценах 2022 г.	1,0500514								107 548 701,09	
			НДС	12%								12 905 844,13	
			ВСЕГО с НДС									120 454 545,22	

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

Руководитель _____ **Абекенов К.Д.**

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
БИН/ИИН: 070140005115
Эксперт технического надзора _____ **Айменов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697
Директор _____ **Хамитов А.С.**