Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка , Квиткова 7.БИН 920240000573

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч ТОО "СтройКом-ПВ" Павлодарская область ,г. Павлодар, Короленко ,21,56 . БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Алакольская общеобразовательная средняя школа" отдела Образования Железинского района управления образования Павлодарской области, расположенной по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Алаколь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 141 от 2022-02-10

Акт № 3

приемки выполненных работ за май от 17.05.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 14.07.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Проектируемая шатровая кровля								инвентарь			
		1.1 Проектируемая шатровая кровля											
1	11	1112-0101-1501											
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1553	776,82	26,52	1206401	41186	831585	245179	1567707		
					214,83	4,44	333631	6895	–	116126			
2	16	1112-0101-1501											
		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1281	584,32	26,52	748501	33972	439332	202237	1026797		
					214,83	4,44	275197	5688	–	76059			
3	17	235-104-0101											
		Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1409,1	647		911688		911688	–	984623		
					–		–		–	72935			
		Итого					**3 579 127**						
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					608 828						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 583						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 829						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 182 605						
		- накладные расходы, тенге					447 416						
		в т.ч. зарплата, тенге					31 452						

- сметная прибыль (8 %), тенге	265 120
Всего	**3 579 127**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	42 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,5 %)	18 110
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 804**
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**3 712 990**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,0500514)	**3 898 830**
договорной коэфицент К=0,95	3703888,50
НДС (12 %)	444 466,62
Итого	**4 148 355,12**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230

Руководитель _____ **Супейменов А.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания Лидер"
БИН 110940004909
ИИН 660901301855

Эксперт_____**.Артеменко В.П.**
аттестат № KZ1VJE00044578 от 18.09.2010 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области , Железинский район,с. Железинка ,Квиткова 7

БИН 920240000573

Руководитель_____**Дуйсекенова Ж.К.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора