Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
26
Форма

Заказчик: КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19. БИН 981040001528

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с.Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, с. Косагаш, Абылай Хана, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2022-02-11

Акт приемки выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за май от 17.05.2022 года

(Локальная смета № 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	88,5	1167,16	182,74	103294	16172	–	68636	185684	
						984,42	92,73	87121	8207	–	13754		
2	2	1212-0104-0504	Очистка. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	88,5	257,77	–	22813	–	–	16425	42377	
						257,77	–	22813	–	–	3139		
3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	191	871,04	34	166369	6494	–	117482	306559	
						837,04	17,25	159875	3295	–	22708		
4	4	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	39	143,23	–	5586	–	–	4022	10377	
						143,23	–	5586	–	–	769		

Всего **544 997**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 275 395

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 502
- накладные расходы, тенге	206 565
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 370
Всего	**544 997**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6 540
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 031**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**562 568**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,050)	**590 696**
договорной коэффициент К=0,95	561 161,2
НДС (12 %)	67 339, 34
Итого	**628 500, 54**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.
Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
ИИН 830220350540
Эксперт _____ Ноженко В.А.
аттестат № KZ47VJE00048433, KZ65WJE00040737, KZ68VJE00050868
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГУ "Косагашская средняя общеобразовательная школа" отдела образования Иртышского района, управления образования Павлодарской области, Иртышский район, с.Косагаш, Абылай хана, 19

БИН 981040001528
Директор _____ Токтарбаев Ж.Т.
Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "ExpertProject"
БИН 141240014443
Директор _____ Шамигулов Р.М.

должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год