Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

февраль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	5 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00

Сдал:

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

240050

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за февраль 2022 года

на: 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.4	**Разбивка оси газопровода при длине линии 100 м**	км	14,02		56482,00 --	-- --	791878 --	-- --	--	-- --	791878
2	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ОУт.3 п.4	**Расходы по внутреннему транспорту**	тг	1		556206,00 --	-- --	556206 --	-- --	--	-- --	556206
3	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ОУт.3 п.2	**Расходы по внешнему транспорту**	тг	1		958387,00 --	-- --	958387 --	-- --	--	-- --	958387
4	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ОУ, п.13 табл.4, п.13	**Расходы по организации и ликвидации работ на объекте**	тг	1		205369,00 --	-- --	205369 --	-- --	--	-- --	205369
5	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0205-16 п.1	**Составление технического отчета (пояснительной записки)**	тг	1		290939,00 --	-- --	290939 --	-- --	--	-- --	290939
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
		Итого прямые затраты по акту	Тенге			2802779						2802779

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961				2 942 627						
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				2 648 364						
		НДС-12%				317 804						
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				2 966 168						

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСервис"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640001650
Директор _____ **Марданов А.А.**

1540100
Форма 4

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за февраль 2022 года

Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1237,5		713,45 713,45	-- --	882892 882892	-- --	--	635682 121486	1640060
		Пересечение с сущ. коммуникациями										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	43,7		1367,52 1367,52	-- --	59761 59761	-- --	--	43028 8223	111011
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,362		713,45 713,45	-- --	26656 26656	-- --	--	19192 3668	49516
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге					1 800 521				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					23 407				
		ИТОГО	Тенге					1 823 928				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге					60 190				
		ИТОГО	Тенге					1 884 117				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					37 682				
		Итого с непредвиденными	Тенге					1 921 800				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге					2 017 690				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге					1 815 921				
		НДС 12%	Тенге					217 911				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге					2 033 832				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**