Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»

Справка
о стоимости выполненных работ за Ноябрь месяц 2022 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№64	23.08.2022г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	415 161 471,59		-	-	-	-	-	44 481 586,24	
За отчетный период:	**325 783 763,97**	**79 078 360,69**	-	-	-	-	-	**9 489 403,28**	**88 567 763,97**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"
Технадзор _____ **Анасов Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"
Авторский надзор _____ **Елгонов Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
(БИН: 060140011871)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»
Договор №64 от 23.08.2022 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за Ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		3213,8591	253,17	253,17	813653	813653	--	94341	980633
		НР - 72%; СП - 8%				--	40,77	--	131029		72639	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		99,45055	1711,94	--	170254	--	--	122583	316264
		НР - 72%; СП - 8%				1711,94	--	170254	--		23427	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		316,05	174,70	79,98	55214	25277	--	30490	92561
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	29936	12411		6856	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1363,64099	885,00	--	1206822	--	--	868912	2241793
		НР - 72%; СП - 8%				885,00	--	1206822	--		166059	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		13681,18065	31,16	31,16	426306	426305	--	121752	591902
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,36	--	169099		43845	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		13681,18065	174,70	79,98	2390102	1094221	--	1319862	4006761
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	1295881	537260		296797	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		520,683815	44,38	44,38	23108	23108	--	6594	32079
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	9159		2376	

8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	520,683815	41,09	41,09	21395	21395	--	6107	29702
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,29	--	8482		2200	
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	388531,25	109758,53	174839	49391	1133	138321	338213
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	124315	15403		25053	
19	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	14,189	323617,96	76557,88	4591815	1086279	10047	3792924	9055518
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	3495489	335747		670779	
20	241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	14330,89	92,00	--	1318442	--	1318442	--	1423917
		СП - 8%			--	--	--	--		105475	
21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	77	2967,51	199,10	228498	15331	37712	180380	441588
		НР - 99%; СП - 8%			2278,64	87,62	175455	6747		32710	
22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	43327,00	--	303289	--	303289	--	327552
		СП - 8%			--	--	--	--		24263	
23	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	77	967,66	--	74510	--	7991	71840	158058
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	66519	--		11708	
24	261-401-0327 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,84	115334,00	--	96881	--	96881	--	104631
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
25	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	35	1353,01	31,54	47355	1104	5410	40951	95370
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	40841	524		7064	
27	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2943,22	157,70	26489	1419	2634	22878	53316
		НР - 99%; СП - 8%			2492,88	74,80	22436	673		3949	
29	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	35	35021,00	--	1225735	--	1225735	--	1323794
		СП - 8%			--	--	--	--		98059	
31	242-101-1206 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	9	82485,00	--	742365	--	742365	--	801754
		СП - 8%			--	--	--	--		59389	

33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ	т фасонных частей	0,029098	1106076,74	528249,86	32185	15371	545	20945	57380
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	16269	4888		4250	
35	241-102-0210 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	1,8	6636,00	--	11945	--	11945	--	12901
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
36	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм=ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	0,2	8188,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,05	1106076,74	528249,86	55304	26412	937	35990	98598
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	27955	8398		7304	
38	241-113-0127 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	2	15273,00	--	30546	--	30546	--	32990
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
39	241-113-0120 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	4	3645,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	3,2315	1106076,74	528249,86	3574287	1707040	60491	2326052	6372366
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	1806756	542792		472027	
44	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка=КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ	т фасонных частей	0,138922	1446315,74	528249,86	200925	73386	49867	99997	324996
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	77672	23335		24074	
45	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0516	1106076,74	528249,86	57074	27257	967	37142	101753
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	28850	8667		7537	
53	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,120888	282098,27	2221,34	34102	268	28332	5094	42332
		НР - 91%; СП - 8%			45512,50	794,58	5502	96		3136	
54	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=БЕТОН ПОД ЗАДВИЖКИ	м3	6,21	29052,96	1048,30	180419	6510	143839	29664	226890
		НР - 91%; СП - 8%			4842,26	406,97	30070	2527		16807	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1514,24	944,99	13628	8505	--	7600	22926
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	5123	2554		1698	

56	241-208-0408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	1	2856,00	--	2856	--	2856	--	3084
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
57	241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1772,00	--	14176	--	14176	--	15310
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
58	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,062599	647579,00	--	40538	--	40538	--	43781
		СП - 8%			--	--	--	--		3243	
59	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,321	446,00	--	1035	--	1035	--	1118
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
				Фланцы приварные							
68	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2873,50	194,16	11494	777	490	10184	23413
		НР - 99%; СП - 8%			2556,84	14,96	10227	60		1734	
69	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
				Фланцы свободные							
70	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	1701,00	--	34020	--	34020	--	36742
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
72	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	42	4102,00	--	172284	--	172284	--	186067
		СП - 8%			--	--	--	--		13783	
74	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	415	1514,24	944,99	628410	392171	--	350447	1057165
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	236239	117748		78309	
75	241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	20	800,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
77	241-214-0109 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	42	1663,00	--	69846	--	69846	--	75434
		СП - 8%			--	--	--	--		5588	
		ГИЛЬЗЫ									
80	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	79	12461,00	--	984419	--	984419	--	1063173
		СП - 8%			--	--	--	--		78754	
81	241-201-0623 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355x21,1 мм	м	3	15885,00	--	47655	--	47655	--	51467
		СП - 8%			--	--	--	--		3812	

82	241-201-0625 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	0,4	25779,00	--	10312	--	10312	--	11137
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ФУТЛЯРЫ									
83	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,049	896025,21	317825,21	43905	15574	--	32988	83044
		НР - 99%; СП - 8%			578200,00	101814,64	28332	4989		6151	
84	241-201-0423 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	49	23753,00	--	1163897	--	1163897	--	1257009
		СП - 8%			--	--	--	--		93112	
85	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 140/160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	49	1568,86	9,12	76874	447	10673	65234	153476
		НР - 99%; СП - 8%			1341,91	2,84	65754	139		11369	
86	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,54	684262,70	255046,36	1053765	392771	1258	777743	1978029
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	659736	125863		146521	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1540	1430,99	8,49	2203725	13075	246215	1928863	4463195
		НР - 99%; СП - 8%			1262,62	2,54	1944435	3912		330607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19643758	3833088	6942696	12545878	40280209
							8867975	1205062	--	2983719	

РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ =138шт

		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 2 ПОТР. - 13ШТ									
128	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	3267,13	40,35	16989	209	13412	3386	22005
		НР - 98%; СП - 8%			647,77	16,61	3368	86		1630	
129	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2	1834,78	22,90	9541	119	6800	2616	13130
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	2622	48		973	
130	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	26	1498,00	--	38948	--	38948	--	42064
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
131	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	644,17	31,54	16748	820	482	15519	34848
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	15446	389		2581	

132	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	26	24129,00	--	627354	--	627354	--	677542
		СП - 8%			--	--	--	--		50188	
133	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	26	624,42	31,14	16235	810	549	14727	33439
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	14876	--		2477	
134	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	26	1701,00	--	44226	--	44226	--	47764
		СП - 8%			--	--	--	--		3538	
135	241-210-0901 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	26	450,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
136	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	15,6	8019,00	--	125096	--	125096	--	135104
		СП - 8%			--	--	--	--		10008	
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	10,413	28424,77	7,20	295987	75	252122	41163	364122
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	43790	--		26972	
138	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,755	22230,58	9931,31	617010	275643	21439	432561	1133536
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	319928	117002		83966	
139	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,183	20467,00	--	24212	--	24212	--	26149
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
140	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	30627,00	--	398151	--	398151	--	430003
		СП - 8%			--	--	--	--		31852	
141	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	27865,00	--	362245	--	362245	--	391225
		СП - 8%			--	--	--	--		28980	
142	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	39	21884,00	--	853476	--	853476	--	921754
		СП - 8%			--	--	--	--		68278	
143	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	18560,00	--	241280	--	241280	--	260582
		СП - 8%			--	--	--	--		19302	

144	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	5313,00	--	69069	--	69069	--	74595
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
145	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	5789,00	--	75257	--	75257	--	81278
		СП - 8%			--	--	--	--		6021	
146	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22204	887579,00	--	197078	--	197078	--	212844
		СП - 8%			--	--	--	--		15766	
147	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,43916	997,07	1,19	6420	8	896	4416	11702
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	5516	4		867	
148	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	13	9004,00	--	117052	--	117052	--	126416
		СП - 8%			--	--	--	--		9364	
149	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03575	1106076,74	528249,86	39542	18885	669	25733	70497
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	19988	6005		5222	
150	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	13	959,00	--	12467	--	12467	--	13464
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
151	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2376,00	--	30888	--	30888	--	33359
		СП - 8%			--	--	--	--		2471	
152	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,702	30471,02	1192,25	21391	837	16247	4110	27541
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	4307	210		2040	
153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0621556	991388,95	6924,87	61620	431	56911	5161	72124
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	4278	96		5343	
154	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0082199	647579,00	--	5323	--	5323	--	5749
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
155	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26	1196,33	62,28	31105	1619	1593	27614	63416
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	27893	--		4697	
156	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	52	3071,00	--	159692	--	159692	--	172467

		СП - 8%			--	--	--	--		12775	
157	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	26	1514,24	944,99	39370	24570	--	21956	66232
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	14800	7377		4906	
158	241-214-0108 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	26	1401,00	--	36426	--	36426	--	39340
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
159	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	13	1353,01	31,54	17589	410	2010	15210	35423
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	15169	194		2624	
160	242-101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	13	12865,00	--	167245	--	167245	--	180625
		СП - 8%			--	--	--	--		13380	
161	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,28392	991388,95	6924,87	281475	1966	259966	23577	329456
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	19543	437		24404	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 ПОТР. - 34ШТ									
162	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20,4	3267,13	40,35	66649	823	52611	13282	86326
		НР - 98%; СП - 8%			647,77	16,61	13215	339		6395	
163	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	27,2	1834,78	22,90	49906	622	35571	13686	68679
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	13713	252		5087	
164	242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	102	1498,00	--	152796	--	152796	--	165020
		СП - 8%			--	--	--	--		12224	
165	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	102	644,17	31,54	65705	3217	1891	60881	136713
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	60597	1526		10127	
166	244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С**	шт.	102	24129,00	--	2461158	--	2461158	--	2658051
		СП - 8%			--	--	--	--		196893	
167	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	68	624,42	31,14	42461	2118	1436	38518	87457
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	38907	--		6478	
168	241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	68	1701,00	--	115668	--	115668	--	124921

		СП - 8%			--	--	--	--		9253	
169	241-210-0901 РСНБ РК 2015	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм**	шт.	102	450,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
170	241-201-0620 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	м	40,8	8019,00	--	327175	--	327175	--	353349
		СП - 8%			--	--	--	--		26174	
171	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	27,234	28424,77	7,20	774120	196	659396	107657	952319
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	114528	--		70542	
172	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	72,59	22230,58	9931,31	1613718	720913	56070	1131313	2964633
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	836735	306005		219602	
173	212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	3,094	20467,00	--	63325	--	63325	--	68391
		СП - 8%			--	--	--	--		5066	
174	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	34	30627,00	--	1041318	--	1041318	--	1124623
		СП - 8%			--	--	--	--		83305	
175	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	34	27865,00	--	947410	--	947410	--	1023203
		СП - 8%			--	--	--	--		75793	
176	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	102	21884,00	--	2232168	--	2232168	--	2410741
		СП - 8%			--	--	--	--		178573	
177	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	34	18560,00	--	631040	--	631040	--	681523
		СП - 8%			--	--	--	--		50483	
178	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	34	5313,00	--	180642	--	180642	--	195093
		СП - 8%			--	--	--	--		14451	
179	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	34	5789,00	--	196826	--	196826	--	212572
		СП - 8%			--	--	--	--		15746	
180	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,58072	887579,00	--	515435	--	515435	--	556670
		СП - 8%			--	--	--	--		41235	

181	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,84088	997,07	1,19	16792	20	2346	11548	30608
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	14426	10		2267	
182	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	34	9004,00	--	306136	--	306136	--	330627
		СП - 8%			--	--	--	--		24491	
183	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0935	1106076,74	528249,86	103418	49391	1750	67302	184377
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	52277	15705		13658	
184	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	34	959,00	--	32606	--	32606	--	35214
		СП - 8%			--	--	--	--		2608	
185	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	34	2376,00	--	80784	--	80784	--	87247
		СП - 8%			--	--	--	--		6463	
186	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,836	30471,02	1192,25	55945	2189	42493	10750	72031
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	11263	550		5336	
187	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1625608	991388,95	6924,87	161161	1125	148847	13499	188633
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	11189	250		13973	
188	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0214982	647579,00	--	13922	--	13922	--	15036
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
189	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	68	1196,33	62,28	81350	4235	4165	72221	165857
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	72950	--		12286	
190	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	136	3071,00	--	417656	--	417656	--	451068
		СП - 8%			--	--	--	--		33412	
191	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1514,24	944,99	102968	64260	--	57423	173222
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	38709	19294		12831	
192	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1401,00	--	95268	--	95268	--	102889
		СП - 8%			--	--	--	--		7621	
193	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	34	1353,01	31,54	46002	1073	5255	39781	92645

		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	39674	509		6863	
194	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	34	12865,00	--	437410	--	437410	--	472403
		СП - 8%			--	--	--	--		34993	
195	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,74256	991388,95	6924,87	736166	5142	679912	61663	861655
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	51112	1144		63826	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 ПОТР. - 40ШТ									
196	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3267,13	40,35	39206	484	30949	7813	50781
		НР - 98%; СП - 8%			647,77	16,61	7773	199		3761	
197	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1834,78	22,90	29356	366	20924	8051	40399
		НР - 98%; СП - 8%			504,15	9,28	8066	148		2993	
198	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	80	1498,00	--	119840	--	119840	--	129427
		СП - 8%			--	--	--	--		9587	
199	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	644,17	31,54	51534	2523	1484	47750	107226
		НР - 98%; СП - 8%			594,09	14,96	47527	1197		7943	
200	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	80	24129,00	--	1930320	--	1930320	--	2084746
		СП - 8%			--	--	--	--		154426	
201	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40	624,42	31,14	24977	1246	845	22658	51445
		НР - 99%; СП - 8%			572,16	--	22886	--		3811	
202	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	1701,00	--	68040	--	68040	--	73483
		СП - 8%			--	--	--	--		5443	
203	241-210-0901 РСНБ РК 2015	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	80	450,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
204	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	24	8019,00	--	192456	--	192456	--	207852
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	

205	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,02	28424,77	7,20	455365	115	387880	63327	560188
		НР - 94%; СП - 8%			4205,34	--	67370	--		41495	
206	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,7	22230,58	9931,31	949246	424067	32982	665478	1743902
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	492197	180003		129178	
207	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,82	20467,00	--	37250	--	37250	--	40230
		СП - 8%			--	--	--	--		2980	
208	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	20	30627,00	--	612540	--	612540	--	661543
		СП - 8%			--	--	--	--		49003	
209	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	27865,00	--	557300	--	557300	--	601884
		СП - 8%			--	--	--	--		44584	
210	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	60	21884,00	--	1313040	--	1313040	--	1418083
		СП - 8%			--	--	--	--		105043	
211	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	20	18560,00	--	371200	--	371200	--	400896
		СП - 8%			--	--	--	--		29696	
212	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	5313,00	--	106260	--	106260	--	114761
		СП - 8%			--	--	--	--		8501	
213	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	5789,00	--	115780	--	115780	--	125042
		СП - 8%			--	--	--	--		9262	
214	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3416	887579,00	--	303197	--	303197	--	327453
		СП - 8%			--	--	--	--		24256	
215	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,9064	997,07	1,19	9877	12	1379	6793	18004
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	8486	6		1334	
216	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	20	9004,00	--	180080	--	180080	--	194486
		СП - 8%			--	--	--	--		14406	

217	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,055	1106076,74	528249,86	60834	29053	1030	39589	108457
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	30751	9238		8034	
218	241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	959,00	--	19180	--	19180	--	20714
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
219	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	2376,00	--	47520	--	47520	--	51322
		СП - 8%			--	--	--	--		3802	
220	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,08	30471,02	1192,25	32909	1287	24996	6324	42371
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	6626	323		3139	
221	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,095624	991388,95	6924,87	94801	662	87557	7941	110961
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	6582	147		8219	
222	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,012646	647579,00	--	8189	--	8189	--	8844
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
223	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	40	1196,33	62,28	47853	2491	2450	42483	97563
		НР - 99%; СП - 8%			1072,80	--	42912	--		7227	
224	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	80	3071,00	--	245680	--	245680	--	265334
		СП - 8%			--	--	--	--		19654	
225	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1514,24	944,99	60570	37799	--	33778	101896
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	22770	11349		7548	
226	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1401,00	--	56040	--	56040	--	60523
		СП - 8%			--	--	--	--		4483	
227	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1353,01	31,54	27060	631	3091	23400	54497
		НР - 99%; СП - 8%			1166,88	14,96	23338	299		4037	
228	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	12865,00	--	257300	--	257300	--	277884
		СП - 8%			--	--	--	--		20584	

229	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,4368**	**991388,95**	**6924,87**	**433039**	**3025**	**399948**	**36272**	**506856**
		НР - 118%; СП - 8%			**68832,40**	**1540,88**	**30066**	**673**		**37545**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**28173050**	**1685487**	**23789394**	**3348930**	**34043732**
							2698169	**681014**	**--**	**2521757**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74323946**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	74323946	0		74323946
Всего по главе	**74323946**	**0**		**74323946**
Временные здания и сооружения 2,9%	2155394			2155394
Всего по главе	**2155394**			**2155394**
Итого по главам 1-8	**76479340**	**0**		**76479340**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,62%	1238965			1238965
Всего по главе	**1238965**			**1238965**
Итого по главам 1-9	**77718305**	**0**	**0**	**77718305**
Непредвиденные работы и затраты-2%	1554366			1554366
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**79272671**	**0**	**0**	**79272671**
В том числе в текущих ценах на 2022 год 100%, К=1,0500514	83240380			83240380
Всего по сметному расчету	**83240380**			**83240380**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	79078360,69	0,00	0,00	79 078 360,69
НДС- 12 %			9489403,28	9 489 403,28
Всего по акту выполненных работ	**79078360,69**	**0,00**	**9489403,28**	**88 567 763,97**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "SM Orda Grupp"

Технадзор _____ **Анасов Р.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Елгонов Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)