ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-070340012412-20190124-50505746	1.1.	Номер учетной системы	1
2.	Дата выписки	24.01.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.			3.	Дата совершения оборота	24.01.2019
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 070340012412	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 0016432
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ198560000004006333
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 170140001669	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе		
18.	Адрес места нахождения		
	Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ950701031KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 070340012412	26.1	ИИН/БИН 170140001669
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41	26.3	Адрес доставки Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	335	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	13.11.2017	
28.	Условия оплаты по договору	Безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 1

32.2 дата 24.01.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	44 642 857,14	44 642 857,14	0	0	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000			1	
				Всего по счету				44 642 857,14			44 642 857,14		5 357 142,86	50 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	SP2R5/kEWnsSf3xB5J49i8wc1n/vdBvzEWyr/Vluh5J0P5KTUYVqCXxp+YJCF5v/qjfRu6nno+yo1ty++6ny4g==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Кумарова Бибигул Баймаханқызы

50 млн

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,Актюбинская область, г. Актобе, ул Маресьева 4 а**	**170140001669**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №335 от 13.11.2017 Актобе-Нур Сити

Номер документа	Дата составления
1	**24.01.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе			тг	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Горегляд Р.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата (подписания (принятия) работ (услуг) 24.01.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование строительства: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2019 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	дата	Наим.	Код	Наим.	Код	
		335	13.11.2017г					

Наименование Пусковых коплексов, Объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	ВСЕГО к оплате гр. 2+гр.7
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы №1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них				
				СМР в ценах 2018г	Стоимость оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	**387,313,660.12**			**345,815,767.96**			**41,497,892.16**	**387,313,660.12**
Итого с 1 по 20 января месяц				-			-	-
Итого за отчетный месяц		**44,642,857**		**44,642,857**			**5,357,143**	**50,000,000**

Всего к оплате пятьдесят миллионов тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ГУ "Ппассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги в микрорайоне "Нур Сити" в городе Актобе
Наименование раздела: улица №4

АКТ
выполненных работ с 15 по 25 октября месяца 2018г

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда					
1	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**678,2420**		**2987,55**	**2026283**
		Итого оплата труда:				**250,38**	**169819**
		Итого эксплуатация машин:				**811,63**	**550485**
		Итого материалов:				**2073,23**	**1406149**
		Накладные расходы	%	--		282,80	191805
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,63	177447
		Сметная стоимость:				**3531,98**	**2395536**
2	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**4510,1500**		**122,08**	**550602**
		Итого оплата труда:				**55,48**	**250218**
		Итого эксплуатация машин:				**90,08**	**406278**
		Итого материалов:				**0,98**	**4404**
		Накладные расходы	%	--		39,99	180344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,97	58476
		Сметная стоимость:				**175,03**	**789421**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-271001-0502 11-271001-0502 РСНБ РК 2015**	**Смесь щебеночно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**676,5225**		**455,72**	**308304**
		Итого оплата труда:				**152,70**	**103303**
		Итого эксплуатация машин:				**408,38**	**276275**
		Итого материалов:				**10,14**	**6858**
		Накладные расходы	%	--		115,08	77857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,66	30893
		Сметная стоимость:				**616,47**	**417054**
4	**С121-010201-0502 21-010201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**184,01412**		**3478,51**	**640095**
		Накладные расходы	%	--		146,10	26884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,97	53358
		Сметная стоимость:				**3914,58**	**720337**
5	**С121-010201-0503 21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**184,01412**		**3117,91**	**573739**
		Накладные расходы	%	--		130,95	24097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	47827
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**645663**
6	**С121-010201-0504 21-010201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**276,02118**		**3117,91**	**860609**
		Накладные расходы	%	--		130,95	36146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,91	71740
		Сметная стоимость:				**3508,77**	**968495**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С121-010501-0103 21-010501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**276,02118**		**2364,65**	**652693**
		Накладные расходы	%	--		99,32	27413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	54409
		Сметная стоимость:				**2661,08**	**734515**
8	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,98781**		**76113,79**	**227414**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**1709**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**3628**
		Итого материалов:				**74899,39**	**223785**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	10625
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	19043
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**257082**
9	Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4268,3000**		**3028,95**	**12928484**
		Итого оплата труда:				**94,95**	**405278**
		Итого эксплуатация машин:				**133,43**	**569517**
		Итого материалов:				**2837,97**	**12113325**
		Накладные расходы	%	--		186,88	797643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,27	1098090
		Сметная стоимость:				**3473,10**	**14824216**
10	Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0310**	**м2 покрытия**	**4268,3000**		**704,66**	**3007715**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**1316**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**273**
		Итого материалов:				**704,29**	**3006126**
		Накладные расходы	%	--		29,79	127151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,76	250789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**793,21**	**3385655**
11	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3033680**		**76113,79**	**99204**
		Итого оплата труда:				**572,01**	**746**
		Итого эксплуатация машин:				**1214,40**	**1583**
		Итого материалов:				**74899,39**	**97621**
		Накладные расходы	%	--		3556,19	4635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6373,60	8307
		Сметная стоимость:				**86043,57**	**112146**
12	**Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6516,8180**		**1471,46**	**9589237**
		Итого оплата труда:				**47,36**	**308623**
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**432919**
		Итого материалов:				**1376,25**	**8968797**
		Накладные расходы	%	--		91,56	596664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,04	814872
		Сметная стоимость:				**1688,06**	**11000773**
13	**Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3**	**м2**	**6516,8180**		**690,10**	**4497270**
		Итого оплата труда:				**0,31**	**2009**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**418**
		Итого материалов:				**689,73**	**4494844**
		Накладные расходы	%	--		29,18	190148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,54	374993
		Сметная стоимость:				**776,82**	**5062411**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**35961650**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35961650**
Материалы -			Тенге				**15472650**
Всего заработная плата -			Тенге				**1243021**
Местные материалы -			Тенге				**17576396**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2291412
		Сметная прибыль -	Тенге				3060245
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				41313307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41313307
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				1243021
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				35961650
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				671227
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2241377
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				571794
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				33049046
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				749542
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				36711192
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1541870
	ИТОГО:		Тенге				38253062
	Сметная прибыль		Тенге				3060245
	ИТОГО по смете:		Тенге				41313307
	Временные здания и сооружения 3,9%		**3,9%**				**1 611 219**
	Итого						**42 924 526**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%		**1,701%**				**730 146**
	Итого по смете:						**43 654 672**
	в 2017-2018 г.		**1,032966065**				**45 093 795**
	НДС 12%		**12%**				**5 411 255**
	Итого с НДС						**50 505 050**
	Скидка 1%		**1%**				**505 051**
	Итого по акту						**50 000 000**

1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____Торегали Р.Ж

Зав. сек АД

_____Аймаганбетов Д.

Тех. Надзор

_____Абишев Н.А

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.