**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81,;тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**

**Форма КС-3**
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

## Справка №3
## о стоимости выполненных работ за Октябрь м-ц 2022г.

| | код. заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн.фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | 126 | 12.07.2022г. | | | | |
| | | | Доп.соглашение | | | | | |
| | | | 2-126 | 22.08.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 1 051 619 665,07 | | - | - | - | - | - | 112 673 535,54 | |
| За отчетный период Октябрь м-ц 2022г. | 90 191 438,29 | 80 528 069,90 | - | - | - | - | - | 9 663 368,39 | 90 191 438,29 |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан**

**И.о.директора**_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____ **О.Д.Кали**

**Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан**
**(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, 81,;тел: 87172392141)**
**Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"**
**(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)**
**Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81**
**Договор №126 от 12.07.2022г.**
**Дополнительное соглашение №2-126 от 22.08.2022года к договору №126 от 12.07.2022 года**

# АКТ №3
## приемки выполненных работ
## за Октябрь 2022 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01** | | | | | | | | | | |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е12-060101-0101<br>1206-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** | шт. | 32 | | 2378,73 | 91,58 | 76119 | 2931 | -- | 53781 | 140292 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2287,15 | 47,11 | 73189 | 1508 | | 10392 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,1066 | 3,4112 | -- | | | | -- | | |
| 7 | Е12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Полы цементные. Разборка покрытия** | м2 | 502,9 | | 3147,58 | 993,72 | 1582918 | 499742 | -- | 953388 | 2739211 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2153,86 | 479,17 | 1083176 | 240975 | | 202905 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,066 | 33,1914 | -- | | | | -- | | |
| 8 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | 357,8 | | 1395,57 | 42,24 | 499335 | 15113 | -- | 355825 | 923571 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1353,33 | 27,89 | 484221 | 9979 | | 68411 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,052 | 18,6056 | -- | | | | -- | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е12-130103-0105<br>1213-0103-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 257,36 | 1317,59 | 90,64 | 339095 | 23327 | -- | 235641 | 620716 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1226,95 | 44,73 | 315768 | 11512 | | 45980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 13.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,0441 11,349576 | -- | | | | -- | | |
| 14 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 40,94 | 1867,71 | 233,28 | 76464 | 9550 | -- | 52718 | 139517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1634,43 | 154,04 | 66914 | 6306 | | 10334 | |
| 20 | Е12-150101-0313<br>1215-0101-0313<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие | шт. арматуры | 27 | 1853,22 | 7,33 | 50037 | 198 | -- | 35978 | 92897 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1845,89 | 4,84 | 49839 | 131 | | 6881 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1 | 295913 С | Мусор строительный | т | 0,04 1,08 | -- | | | | -- | | |
| | | **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 26 | Е12-170101-0701<br>1217-0101-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 58 | 94,66 | -- | 5490 | -- | -- | 3953 | 10199 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,66 | -- | 5490 | -- | | 756 | |
| 27 | Е12-170101-0703<br>1217-0101-0703<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Светильники с лампами накаливания. Демонтаж | шт. | 70 | 103,32 | 0,88 | 7232 | 62 | -- | 5192 | 13418 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 102,44 | 0,58 | 7171 | 41 | | 994 | |
| 28 | Е11-210502-0101<br>1121-0502-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>к=0,3 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж | шкаф | 2 | 1474,36 | 47,35 | 2949 | 95 | -- | 2085 | 5437 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1427,01 | 21,03 | 2854 | 42 | | 403 | |
| | | **Слаботочные сети** | | | | | | | | | |
| 29 | Ц13-100701-0203<br>1310-0701-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09<br>к=0,3 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Демонтаж | шт. | 32 | 1642,28 | 0,68 | 52553 | 22 | -- | 37822 | 97605 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1641,60 | -- | 52531 | -- | | 7230 | |
| 31 | Е12-170101-0701<br>1217-0101-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Выключатели и розетки. Демонтаж | шт. | 20 | 94,66 | -- | 1893 | -- | -- | 1363 | 3517 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 94,66 | -- | 1893 | -- | | 261 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **С3414-104-0501<br>414-104-0501<br>РСНБ РК 2022** | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **67,7** | **170,00** | **--** | **11509** | **--** | | **--** | **12430** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **921** | |
| **38** | **С3411-103-0211<br>411-103-0211<br>РСНБ РК 2022** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км** | **т·км** | **751,47** | **66,00** | **--** | **49597** | **--** | | **--** | **53565** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3968** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4852373** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2143046** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **551040** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **270494** | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **61106** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1737746** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **359436** | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01** | | | | | | | | | | | | |
| **Архитектурно-строительные решения** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Полы (лист АС-44)** | | | | | | | | | | |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | | | |
| **20** | **Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** | **м2 изолируемой поверхности** | **110** | | **573,92** | **49,93** | **63131** | **5492** | **--** | **43515** | **115178** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **523,99** | **25,44** | **57639** | **2798** | | **8532** | |
| **21** | **С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022** | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35** | **м3** | **2,266** | | **25969,00** | **--** | **58846** | **--** | **58846** | **--** | **63554** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4708** | |
| **22** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **110** | | **1126,59** | **38,34** | **123925** | **4217** | **55618** | **48039** | **185721** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **582,64** | **23,92** | **64090** | **2631** | | **13757** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **22.1** | **102637 С** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | **м3** | **0,0204** | **2,244** | **24730,00** | | | | **55494** | | |
| **23** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 к=4** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **110** | | **559,40** | **26,12** | **61534** | **2873** | **55494** | **3533** | **70272** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **28,79** | **15,82** | **3167** | **1740** | | **5205** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **23.1** | **102637 С** | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** | **м3** | **0,0204** | **2,244** | **24730,00** | | | | **55494** | | |
| **24** | **Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,198** | | **26759,73** | **2279,78** | **5298** | **451** | **8** | **3636** | **9649** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **24437,95** | **1066,44** | **4839** | **211** | | **715** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **24.1** | **128064 С** | **Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74** | **кг** | **0,28** | **0,05544** | **150,00** | | | | **8** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,198 | | 567060,00 | -- | 112278 | -- | 112278 | -- | 121260 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8982 | |
| 26 | Е11-110101-2707<br>1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 110 | | 10901,75 | 209,78 | 1199193 | 23075 | 979077 | 149872 | 1456990 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1791,28 | 101,04 | 197041 | 11114 | | 107925 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 249624 С | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 7,65 | 841,5 | 89,00 | | | | 74894 | | |
| 26.2 | 293155 С | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм | м2 | 1,02 | 112,2 | 7935,00 | | | | 890307 | | |
| | Тип 2 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 840 | | 573,92 | 49,93 | 482093 | 41942 | -- | 332296 | 879539 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 523,99 | 25,44 | 440152 | 21370 | | 65150 | |
| 28 | С1234-102-0103<br>234-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м3 | 17,304 | | 25969,00 | -- | 449368 | -- | 449368 | -- | 485317 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 35949 | |
| 29 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 840 | | 1126,59 | 38,34 | 946336 | 32206 | 424712 | 366845 | 1418231 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 582,64 | 23,92 | 489418 | 20093 | | 105050 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 17,136 | 24730,00 | | | | 423773 | | |
| 30 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>к=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 840 | | 559,40 | 26,12 | 469896 | 21941 | 423771 | 26981 | 536626 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 28,79 | 15,82 | 24184 | 13289 | | 39749 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 17,136 | 24730,00 | | | | 423773 | | |
| 31 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 1,512 | | 26759,73 | 2279,78 | 40461 | 3447 | 64 | 27765 | 73684 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 24437,95 | 1066,44 | 36950 | 1612 | | 5458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,42336 | 150,00 | | | | 64 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1,512 | 567060,00 | -- | 857395 | -- | 857395 | -- | 925987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68592 | |
| | | **Тип 3** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-110101-0901<br>1111-0101-0901<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 520 | 573,92 | 49,93 | 298438 | 25964 | -- | 205707 | 544476 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 523,99 | 25,44 | 272475 | 13229 | | 40331 | |
| 35 | С1234-102-0103<br>234-102-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35 | м3 | 10,712 | 25969,00 | -- | 278180 | -- | 278180 | -- | 300434 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22254 | |
| 36 | Е11-110101-1101<br>1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 520 | 1126,59 | 38,34 | 585827 | 19936 | 262918 | 227094 | 877953 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 582,64 | 23,92 | 302973 | 12438 | | 65031 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 36.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 10,608 | 24730,00 | | | | 262336 | | |
| 37 | Е11-110101-1102<br>1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>к=4 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 520 | 559,40 | 26,12 | 290888 | 13582 | 262335 | 16702 | 332197 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 28,79 | 15,82 | 14971 | 8226 | | 24606 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 37.1 | 102637 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 10,608 | 24730,00 | | | | 262336 | | |
| 38 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,936 | 26759,73 | 2279,78 | 25047 | 2134 | 39 | 17188 | 45614 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 24437,95 | 1066,44 | 22874 | 998 | | 3379 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 38.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 0,26208 | 150,00 | | | | 39 | | |
| 39 | С1214-403-0101<br>214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,936 | 567060,00 | -- | 530768 | -- | 530768 | -- | 573229 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42461 | |
| 40 | Е11-110101-2705<br>1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 520 | 5047,87 | 28,91 | 2624892 | 15034 | 1216882 | 1007838 | 3923348 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2678,80 | 13,08 | 1392976 | 6802 | | 290618 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 249623 С | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки | кг | 4 | 2080 | 72,00 | | | | 149760 | | |
| 40.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,25 | 130 | 262,00 | | | | 34060 | | |
| 40.3 | 287796 С | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 1,02 | 530,4 | 1902,00 | | | | 1008821 | | |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | | | |
| | | **Внутренняя отделка стен (лист АС-45)** | | | | | | | | | | |
| | | **2 этаж** | | | | | | | | | | |
| 94 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 515,60 | | 6512,89 | 26,36 | 3358029 | 13591 | 1173608 | 1569076 | 5321274 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4210,32 | 16,38 | 2170830 | 8445 | | 394169 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 94.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 515,5974 | 1901,00 | | | | 980151 | | |
| | | **3 этаж** | | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-150108-1609<br>1115-0108-1609<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу | м2 | 265,96 | | 2196,36 | 12,31 | 584144 | 3274 | 1665 | 418105 | 1082428 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2177,79 | 5,63 | 579205 | 1497 | | 80179 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,01 | 2,6596 | 626,00 | | | | 1665 | | |
| 99 | С1232-401-0102<br>232-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм | м2 | 279,258 | | 4199,00 | -- | 1172604 | -- | 1172604 | -- | 1266412 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 93808 | |
| 100 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 289,22 | | 1203,90 | 6,43 | 348192 | 1859 | 88117 | 186451 | 577416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 892,80 | 2,58 | 258216 | 746 | | 42773 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 100.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 795,06578 | 96,00 | | | | 76326 | | |
| 102 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 924 | | 1087,91 | 6,43 | 1005229 | 5941 | 403474 | 430704 | 1550805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 644,82 | 2,58 | 595814 | 2384 | | 114872 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 3809,652 | 96,00 | | | | 365727 | | |
| 104 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 206 | 6512,89 | 26,36 | 1341655 | 5430 | 468899 | 626903 | 2126043 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 4210,32 | 16,38 | 867326 | 3374 | | 157485 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 104.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 206 | 1901,00 | | | | 391606 | | |
| 105 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 40,02 | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 105.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |
| 106 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 40,02 | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 106.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| | | **4 этаж** | | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 302 | 1203,90 | 6,43 | 363578 | 1942 | 92010 | 194690 | 602931 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 892,80 | 2,58 | 269626 | 779 | | 44663 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 830,198 | 96,00 | | | | 79699 | | |
| 112 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 664 | 1087,91 | 6,43 | 722372 | 4269 | 289943 | 309510 | 1114431 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 644,82 | 2,58 | 428160 | 1713 | | 82548 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 112.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 2737,672 | 96,00 | | | | 262817 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-150107-0101<br>1115-0107-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 634 | 6512,89 | 26,36 | 4129172 | 16712 | 1443117 | 1929401 | 6543260 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4210,32 | 16,38 | 2669343 | 10385 | | 484687 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 114.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 634 | 1901,00 | | | | 1205234 | | |
| 115 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 40,02 | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |
| 116 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 40,02 | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 116.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| | | **6 этаж** | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 392 | 1087,91 | 6,43 | 426461 | 2520 | 171172 | 182723 | 657917 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 644,82 | 2,58 | 252769 | 1011 | | 48733 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 132.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 1616,216 | 96,00 | | | | 155157 | | |
| 133 | Е11-150405-0111<br>1115-0405-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 392 | 494,99 | 1,20 | 194036 | 471 | 32947 | 115824 | 334650 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 409,74 | 0,64 | 160618 | 251 | | 24790 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 133.1 | 272110 С | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 0,25 98 | 210,00 | | | | 20580 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.2 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,12 | 47,04 | 262,00 | | | | 12324 | | |
| 134 | Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | | 20,1 | 6512,89 | 26,36 | 130909 | 530 | 45752 | 61169 | 207444 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 4210,32 | 16,38 | 84627 | 329 | | 15366 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 134.1 | 287772 С | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | м2 | 1 | 20,1 | 1901,00 | | | | 38210 | | |
| 135 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 40,02 | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 135.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |
| 136 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 40,02 | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 136.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| | | 7 этаж | | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 197,37 | 1087,91 | 6,43 | 214721 | 1269 | 86184 | 92000 | 331258 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 127268 | 509 | | 24537 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 142.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 813,75651 | 96,00 | | | | 78121 | | |
| 145 | Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 40,02 | 4917,25 | 58,76 | 196788 | 2352 | 40973 | 111611 | 333071 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3834,65 | 38,80 | 153463 | 1553 | | 24672 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.1 | 102685 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,043 | 1,72086 | 23260,00 | | | | 40027 | | |
| 146 | Е11-150206-0202<br>1115-0206-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 40,02 | 1087,91 | 6,43 | 43538 | 257 | 17475 | 18655 | 67168 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 644,82 | 2,58 | 25806 | 103 | | 4975 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 146.1 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 165,00246 | 96,00 | | | | 15840 | | |
| | | Окна (лист АС-46) | | | | | | | | | | |
| 157 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м2 | | 47,0592 | 5596,49 | 275,27 | 263366 | 12954 | 123635 | 96192 | 388322 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2693,98 | 144,99 | 126777 | 6823 | | 28764 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 157.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,14 | 53,647488 | 1957,00 | | | | 104988 | | |
| 163 | С1223-102-0105<br>223-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | | 47,0592 | 40016,00 | -- | 1883121 | -- | 1883121 | -- | 2033771 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 150650 | 0 |
| 170 | Е11-100501-0401<br>1110-0501-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | | 30,72 | 3017,55 | 8,45 | 92699 | 260 | 79483 | 9425 | 110294 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 421,74 | 4,36 | 12956 | 134 | | 8170 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 170.1 | 135963 С | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,566 | 17,38752 | 1957,00 | | | | 34027 | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 38788868 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 12644360 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 293752 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 161555 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 13757280 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 9220248 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 2873234 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02** | | | | | | | | | | | | |
| **Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука** | м трубопровода | 64 | | 1024,43 | 120,74 | 65564 | 7727 | 24487 | 26751 | 99700 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 521,09 | 59,44 | 33350 | 3804 | | 7385 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 73.1 | 135959 С | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,0143 | 0,9152 | 5983,00 | | | | 5476 | | |
| 73.2 | 298346 С | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м | рулон | 0,15 | 9,6 | 1938,00 | | | | 18605 | | |
| 76 | С1234-303-0411<br>234-303-0411<br>РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм** | м | 26,4 | | 1120,00 | -- | 29568 | -- | 29568 | -- | 31933 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2365 | |
| 77 | С1234-303-0409<br>234-303-0409<br>РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 30 мм** | м | 44 | | 911,00 | -- | 40084 | -- | 40084 | -- | 43291 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3207 | |
| 78 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 10 | | 126,27 | 3,15 | 1263 | 32 | 477 | 546 | 1954 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 75,37 | 0,45 | 754 | 5 | | 145 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 78.1 | 149219 С | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,0009 | 467116,00 | | | | 420 | | |
| 79 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>К=2 | **/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 10 | | 327,87 | 8,24 | 3279 | 83 | 2534 | 486 | 4067 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 66,19 | 1,35 | 662 | 14 | | 301 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 79.1 | 249439 С | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 0,18 | 1,8 | 1353,00 | | | | 2435 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **С1261-301-0219<br>261-301-0219<br>РСНБ РК 2022** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **55** | **708,00** | **--** | **38940** | **--** | **38940** | **--** | **42055** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3115** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **178698** | **7842** | **136090** | **27783** | **223000** |
| | | | | | | | **34766** | **3823** | **--** | **16518** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **178698** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **27498** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **38589** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **108592** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **27783** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16518** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **222999** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38589** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **222999** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **17** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **38589** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| **Система П1-В11** | | | | | | | | | | | |
| **185** | **С1246-306-0201<br>246-306-0201<br>РСНБ РК 2022** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм** | **шт.** | **10** | **55675,00** | **--** | **556750** | **--** | **556750** | **--** | **601290** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **44540** | |
| **186** | **С1246-306-0202<br>246-306-0202<br>РСНБ РК 2022** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 125 мм** | **шт.** | **9** | **56967,00** | **--** | **512703** | **--** | **512703** | **--** | **553719** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **41016** | |
| **187** | **С1246-306-0203<br>246-306-0203<br>РСНБ РК 2022** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 140 мм** | **шт.** | **5** | **57797,00** | **--** | **288985** | **--** | **288985** | **--** | **312104** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **23119** | |
| **188** | **С1246-306-0205<br>246-306-0205<br>РСНБ РК 2022** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм** | **шт.** | **9** | **59006,00** | **--** | **531054** | **--** | **531054** | **--** | **573538** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42484** | |
| **193** | **Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **365,34** | **10000,78** | **76,97** | **3653685** | **28120** | **2524646** | **801677** | **4811791** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3013,41** | **34,27** | **1100919** | **12520** | | **356429** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 | 365,34 | 6703,00 | | | | 2448874 | | |
| 194 | Е11-200101-0304<br>1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 15,4 | 10140,70 | 77,89 | 156167 | 1200 | 108560 | 33798 | 205162 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3013,41 | 34,72 | 46407 | 535 | | 15197 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 194.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 15,4 | 6842,00 | | | | 105367 | | |
| 198 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 105 | 10302,14 | 60,94 | 1081725 | 6399 | 824665 | 182510 | 1365374 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2387,25 | 26,90 | 250661 | 2825 | | 101139 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 198.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 105 | 7682,00 | | | | 806610 | | |
| 199 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 86,4 | 9689,55 | 56,79 | 837177 | 4906 | 677070 | 113302 | 1026517 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1796,31 | 25,04 | 155201 | 2163 | | 76038 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 199.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 86,4 | 7682,00 | | | | 663725 | | |
| 201 | Е11-200101-0315<br>1120-0101-0315<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | | 10 | 11127,24 | 49,59 | 111272 | 496 | 98566 | 8928 | 129816 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1221,01 | 19,00 | 12210 | 190 | | 9616 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 201.1 | 188083 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 | 10 | 9715,00 | | | | 97150 | | |
| 202 | С1246-301-0502<br>246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | | 490 | 790,00 | -- | 387100 | -- | 387100 | -- | 418068 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 30968 | |
| | | **Система П2** | | | | | | | | | | |
| 207 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | | 1 | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 207.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 207.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 207.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 207.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 208 | Прайс | Приточная установка KL315 | шт. | 1 | | 1512303,85 | -- | 1512304 | -- | | -- | 1512304 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1512304 | -- | |
| 225 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,4 | | 39153,35 | 2470,63 | 15661 | 988 | 1273 | 9997 | 27711 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 13400 | 485 | | 2053 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 225.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,002904 | 175101,00 | | | | 508 | | |
| 225.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,2 | 666,00 | | | | 133 | | |
| 225.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,56 | 541,00 | | | | 303 | | |
| 225.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,8 | 210,00 | | | | 168 | | |
| 226 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 17,28 | | 5104,00 | -- | 88197 | -- | 88197 | -- | 95253 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7056 | |
| | | **Система П3** | | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 227.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 227.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 227.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 227.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 228 | Прайс | Приточная установка PL50-30 | шт. | 1 | | 2011280,64 | -- | 2011281 | -- | | -- | 2011281 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2011281 | -- | |
| 247 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 3,9 | | 39153,35 | 2470,63 | 152698 | 9635 | 12413 | 97473 | 270185 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 130650 | 4729 | | 20014 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 247.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,028314 | 175101,00 | | | | 4958 | | |
| 247.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 1,95 | 666,00 | | | | 1299 | | |
| 247.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 5,46 | 541,00 | | | | 2954 | | |
| 247.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 7,8 | 210,00 | | | | 1638 | | |
| 248 | С1234-302-0202<br>234-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 12,96 | | 5104,00 | -- | 66148 | -- | 66148 | -- | 71440 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5292 | |
| 249 | С1234-302-0204<br>234-302-0204<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм | м2 | 77,76 | | 8433,00 | -- | 655750 | -- | 655750 | -- | 708210 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 52460 | |
| | | **Система П4** | | | | | | | | | | |
| 250 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 250.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 250.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 250.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 250.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 251 | Прайс | Приточная установка KL315 | шт. | 1 | | 1512303,85 | -- | 1512304 | -- | | -- | 1512304 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1512304 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,9 | 39153,35 | 2470,63 | 35238 | 2223 | 2865 | 22494 | 62350 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33500,10 | 1212,66 | 30150 | 1091 | | 4619 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 269.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 / 0,006534 | 175101,00 | | | | 1144 | | |
| 269.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 / 0,45 | 666,00 | | | | 300 | | |
| 269.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 / 1,26 | 541,00 | | | | 682 | | |
| 269.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 / 1,8 | 210,00 | | | | 378 | | |
| 270 | С1234-302-0202<br>234-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 21,6 | 5104,00 | -- | 110246 | -- | 110246 | -- | 119066 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8820 | |
| 271 | С1234-302-0204<br>234-302-0204<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм | м2 | 8,64 | 8433,00 | -- | 72861 | -- | 72861 | -- | 78690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5829 | |
| | | **Система П5** | | | | | | | | | |
| 272 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 272.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 / 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 272.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 / 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 272.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 / 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 272.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 / 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 273 | Прайс | Приточная установка KL200 | шт. | 1 | 1181782,64 | -- | 1181783 | -- | | -- | 1181783 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1181783 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | С1246-303-0101<br>246-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм | шт. | 4 | 12922,00 | -- | 51688 | -- | 51688 | -- | 55823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4135 | |
| 281 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 8,513 | 10000,78 | 76,97 | 85137 | 656 | 58828 | 18680 | 112123 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,27 | 25653 | 292 | | 8305 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 281.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 8,513 | 6703,00 | | | | 57063 | | |
| 282 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | 9548,78 | 76,97 | 3820 | 31 | 2584 | 878 | 5074 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,27 | 1205 | 14 | | 376 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 282.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 0,4 | 6251,00 | | | | 2500 | | |
| 283 | С1246-301-0502<br>246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 48 | 790,00 | -- | 37920 | -- | 37920 | -- | 40954 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3034 | |
| 284 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,11 | 39153,35 | 2470,63 | 4307 | 271 | 351 | 2749 | 7621 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33500,10 | 1212,66 | 3685 | 133 | | 564 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 284.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 0,000799 | 175101,00 | | | | 140 | | |
| 284.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 0,055 | 666,00 | | | | 37 | | |
| 284.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 0,154 | 541,00 | | | | 83 | | |
| 284.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 0,22 | 210,00 | | | | 46 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | С1234-302-0202<br>234-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 4,752 | 5104,00 | -- | 24254 | -- | 24254 | -- | 26194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| | | **Система П6** | | | | | | | | | |
| 286 | Е11-202501-0101<br>1120-2501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 286.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 286.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 286.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 286.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 287 | Прайс | Приточная установка KL200 | шт. | 1 | 2363565,29 | -- | 2363565 | -- | | -- | 2363565 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2363565 | -- | |
| | | **Система П9** | | | | | | | | | |
| 349 | Е11-200302-0101<br>1120-0302-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 4 | 550,30 | 3,88 | 2201 | 16 | 28 | 1555 | 4056 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,35 | 0,45 | 2157 | 2 | | 300 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 349.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0113 0,0452 | 626,00 | | | | 28 | | |
| 350 | С1246-304-0526<br>246-304-0526<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | 8198,00 | -- | 16396 | -- | 16396 | -- | 17708 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| 351 | С1246-304-0603<br>246-304-0603<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм | шт. | 1 | 3800,00 | -- | 3800 | -- | 3800 | -- | 4104 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 304 | |
| 352 | С1246-304-0703<br>246-304-0703<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 100 мм | шт. | 1 | 5416,00 | -- | 5416 | -- | 5416 | -- | 5849 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 433 | |
| 353 | Е11-200302-0101<br>1120-0302-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 1 | 550,30 | 3,88 | 550 | 3 | 8 | 389 | 1014 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 539,35 | 0,45 | 539 | -- | | 75 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0113 | 0,0113 | 626,00 | | | | 7 | | |
| 354 | Прайс СТПРАЙС | Приточная решетка ДПУ-М 100 | шт. | 1 | | 1001,79 | -- | 1002 | -- | 1002 | -- | 1082 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 80 | |
| 361 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 1 | | 39153,35 | 2470,63 | 39153 | 2471 | 3182 | 24993 | 69278 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 33500 | 1213 | | 5132 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 361.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,00726 | 175101,00 | | | | 1271 | | |
| 361.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,5 | 666,00 | | | | 333 | | |
| 361.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 1,4 | 541,00 | | | | 757 | | |
| 361.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 2 | 210,00 | | | | 420 | | |
| 362 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 43,2 | | 5104,00 | -- | 220493 | -- | 220493 | -- | 238132 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 17639 | |
| | | **Система П10** | | | | | | | | | | |
| 365 | Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 1 | | 2419,71 | -- | 2420 | -- | 17 | 1730 | 4483 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2403,45 | -- | 2403 | -- | | 332 | |
| 366 | Прайс СТПРАЙС | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | шт. | 1 | | 17541,52 | -- | 17542 | -- | 17542 | -- | 18945 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1403 | |
| 367 | Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | решетка | 2 | | 550,30 | 3,88 | 1101 | 8 | 14 | 777 | 2029 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 539,35 | 0,45 | 1079 | 1 | | 150 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 367.1 | 287729 С | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0113 | 0,0226 | 626,00 | | | | 14 | | |
| 368 | С1246-304-0526 246-304-0526 РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм | шт. | 2 | | 8198,00 | -- | 16396 | -- | 16396 | -- | 17708 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1312 | |
| | | **Система П14** | | | | | | | | | | |
| 420 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 420.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 420.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 420.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 420.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 421 | Прайс | Приточная установка PL60-35 | шт. | 1 | | 2715043,73 | -- | 2715044 | -- | | -- | 2715044 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2715044 | -- | |
| | | **Система П15** | | | | | | | | | | |
| 440 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 440.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 440.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 440.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 440.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 441 | Прайс | Приточная установка PL60-35 | шт. | 1 | | 2713435,57 | -- | 2713436 | -- | | -- | 2713436 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2713436 | -- | |
| | | **Система П16** | | | | | | | | | | |
| 468 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,2 | | 39153,35 | 2470,63 | 7831 | 495 | 636 | 4999 | 13856 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 6700 | 243 | | 1026 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 468.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,001452 | 175101,00 | | | | 254 | | |
| 468.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,1 | 666,00 | | | | 67 | | |
| 468.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,28 | 541,00 | | | | 151 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,4 | 210,00 | | | | 84 | | |
| 469 | С1234-302-0202<br>234-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 8,64 | | 5104,00 | -- | 44099 | -- | 44099 | -- | 47627 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3528 | |
| | | **Система В2** | | | | | | | | | | |
| 492 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 52,9196 | | 10000,78 | 76,97 | 529237 | 4074 | 365695 | 116123 | 696989 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3013,41 | 34,27 | 159468 | 1814 | | 51629 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 492.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 | 52,9196 | 6703,00 | | | | 354720 | | |
| 493 | Е11-200101-0305<br>1120-0101-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,96 | | 9838,63 | 62,84 | 38961 | 249 | 27786 | 7946 | 50659 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2759,03 | 27,77 | 10926 | 110 | | 3753 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 493.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 | 3,96 | 6842,00 | | | | 27094 | | |
| 494 | С1246-301-0502<br>246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 92 | | 790,00 | -- | 72680 | -- | 72680 | -- | 78494 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5814 | |
| 495 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,6 | | 39153,35 | 2470,63 | 23492 | 1483 | 1909 | 14996 | 41567 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 20100 | 728 | | 3079 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 495.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,004356 | 175101,00 | | | | 763 | | |
| 495.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,3 | 666,00 | | | | 200 | | |
| 495.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,84 | 541,00 | | | | 454 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 1,2 | 210,00 | | | | 252 | | |
| 496 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 25,92 | 5104,00 | -- | 132296 | -- | 132296 | -- | 142880 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10584 | |
| | | **Система В13** | | | | | | | | | | |
| 595 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | | 1 | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 595.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 595.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 595.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 595.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 596 | Прайс | Приточная установка PL60-30 | шт. | | 1 | 915404,85 | -- | 915405 | -- | | -- | 915405 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 915405 | -- | |
| 608 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | | 0,42 | 39153,35 | 2470,63 | 16444 | 1037 | 1337 | 10497 | 29096 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 14070 | 509 | | 2155 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 608.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,003049 | 175101,00 | | | | 534 | | |
| 608.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,21 | 666,00 | | | | 140 | | |
| 608.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,588 | 541,00 | | | | 318 | | |
| 608.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,84 | 210,00 | | | | 176 | | |
| 609 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | | 11,232 | 5104,00 | -- | 57328 | -- | 57328 | -- | 61914 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4586 | |
| 610 | С1234-302-0204<br>234-302-0204<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм | м2 | 3,456 | | 8433,00 | -- | 29144 | -- | 29144 | -- | 31476 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2332 | |
| 611 | Е11-260301-0202<br>1126-0301-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 4 | | 6679,38 | 202,22 | 26718 | 809 | 11510 | 10441 | 40132 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3599,65 | 25,68 | 14399 | 103 | | 2973 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 611.1 | 279797 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000428 | 0,001711 | 633104,00 | | | | 1083 | | |
| | | **Система В17** | | | | | | | | | | |
| 667 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,04 | | 39153,35 | 2470,63 | 1566 | 99 | 127 | 1000 | 2771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 1340 | 49 | | 205 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 667.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,00029 | 175101,00 | | | | 51 | | |
| 667.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,02 | 666,00 | | | | 13 | | |
| 667.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,056 | 541,00 | | | | 30 | | |
| 667.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,08 | 210,00 | | | | 17 | | |
| 668 | С1234-302-0202<br>234-302-0202<br>РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 1,728 | | 5104,00 | -- | 8820 | -- | 8820 | -- | 9526 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 706 | |
| | | **Система В18** | | | | | | | | | | |
| 674 | С1246-303-0101<br>246-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм | шт. | 1 | | 12922,00 | -- | 12922 | -- | 12922 | -- | 13956 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1034 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 37,898 | 10000,78 | 76,97 | 379010 | 2917 | 261891 | 83161 | 499144 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,27 | 114202 | 1299 | | 36974 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 675.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 37,898 | 6703,00 | | | | 254030 | | |
| 676 | Е11-200101-0304<br>1120-0101-0304<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 2,37 | 10140,70 | 77,89 | 24033 | 184 | 16707 | 5201 | 31573 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,72 | 7142 | 82 | | 2339 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 676.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 2,37 | 6842,00 | | | | 16216 | | |
| 677 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,3 | 9548,78 | 76,97 | 2865 | 23 | 1938 | 658 | 3805 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,27 | 904 | 10 | | 282 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 677.1 | 188081 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 0,3 | 6251,00 | | | | 1875 | | |
| 678 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 3,6 | 10302,14 | 60,94 | 37088 | 220 | 28274 | 6257 | 46813 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2387,25 | 26,90 | 8594 | 97 | | 3468 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 678.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 3,6 | 7682,00 | | | | 27655 | | |
| 679 | С1246-301-0502<br>246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 72 | 790,00 | -- | 56880 | -- | 56880 | -- | 61430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4550 | |
| 680 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,5 | 39153,35 | 2470,63 | 19577 | 1235 | 1592 | 12497 | 34639 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33500,10 | 1212,66 | 16750 | 606 | | 2566 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,00363 | 175101,00 | | | | 636 | | |
| 680.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,25 | 666,00 | | | | 167 | | |
| 680.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,7 | 541,00 | | | | 379 | | |
| 680.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 1 | 210,00 | | | | 210 | | |
| 681 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 21,6 | | 5104,00 | -- | 110246 | -- | 110246 | -- | 119066 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 8820 | |
| | | **Система В20** | | | | | | | | | | |
| 701 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 701.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 701.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 701.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 701.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 702 | Прайс | Приточная установка KL200 | шт. | 1 | | 164215,24 | -- | 164215 | -- | | -- | 164215 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 164215 | -- | |
| | | **Система В27** | | | | | | | | | | |
| 794 | Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка | камера | 1 | | 95869,24 | 4394,99 | 95869 | 4395 | 7057 | 61824 | 170308 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 84416,92 | 1449,69 | 84417 | 1450 | | 12615 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 794.1 | 102671 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,009 | 0,009 | 23855,00 | | | | 215 | | |
| 794.2 | 144746 С | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0042 | 0,0042 | 813201,00 | | | | 3415 | | |
| 794.3 | 144748 С | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00096 | 0,00096 | 694126,00 | | | | 666 | | |
| 794.4 | 147667 С | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,72 | 2,72 | 589,00 | | | | 1602 | | |
| 795 | Прайс | Приточная установка KL315 | шт. | 1 | | 215633,90 | -- | 215634 | -- | | -- | 215634 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 215634 | -- | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796 | Е11-200301-0206<br>1120-0301-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х300 мм. Установка | решетка | 3 | 4001,35 | 73,44 | 12004 | 221 | 5264 | 4743 | 18086 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2173,13 | 22,50 | 6519 | 68 | | 1340 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 796.1 | 188227 С | Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 мм | м2 | 0,03 0,09 | 50265,00 | | | | 4524 | | |
| 797 | Е11-200101-0301<br>1120-0101-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 13,08 | 10000,78 | 76,97 | 130810 | 1007 | 90388 | 28702 | 172273 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3013,41 | 34,27 | 39415 | 448 | | 12761 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 797.1 | 188076 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м2 | 1 13,08 | 6703,00 | | | | 87675 | | |
| 798 | Е11-200101-0305<br>1120-0101-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 4,51 | 9838,63 | 62,84 | 44372 | 283 | 31646 | 9049 | 57695 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2759,03 | 27,77 | 12443 | 125 | | 4274 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 798.1 | 188077 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м2 | 1 4,51 | 6842,00 | | | | 30857 | | |
| 799 | Е11-200101-0309<br>1120-0101-0309<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | 10711,47 | 63,15 | 4285 | 25 | 3156 | 801 | 5493 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2759,03 | 22,60 | 1104 | 9 | | 407 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 799.1 | 188082 С | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения | м2 | 1 0,4 | 7682,00 | | | | 3073 | | |
| 800 | С1246-301-0502<br>246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 24 | 790,00 | -- | 18960 | -- | 18960 | -- | 20477 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1517 | |
| 801 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,25 | 39153,35 | 2470,63 | 9788 | 617 | 796 | 6248 | 17319 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 33500,10 | 1212,66 | 8375 | 303 | | 1283 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,001815 | 175101,00 | | | | 318 | | |
| 801.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,125 | 666,00 | | | | 83 | | |
| 801.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,35 | 541,00 | | | | 189 | | |
| 801.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,5 | 210,00 | | | | 105 | | |
| 802 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 10,8 | | 5104,00 | -- | 55123 | -- | 55123 | -- | 59533 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4410 | |
| | | **Система В33** | | | | | | | | | | |
| 847 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,05 | | 39153,35 | 2470,63 | 1958 | 124 | 159 | 1250 | 3464 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 1675 | 61 | | 257 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 847.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,000363 | 175101,00 | | | | 64 | | |
| 847.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 0,025 | 666,00 | | | | 17 | | |
| 847.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 0,07 | 541,00 | | | | 38 | | |
| 847.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 0,1 | 210,00 | | | | 21 | | |
| 848 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 2,16 | | 5104,00 | -- | 11025 | -- | 11025 | -- | 11907 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 882 | |
| 849 | Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 1 | | 6679,38 | 202,22 | 6679 | 203 | 2876 | 2610 | 10032 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 3599,65 | 25,68 | 3600 | 26 | | 743 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849.1 | 279797 С | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,000428 | 0,000428 | 633104,00 | | | | 271 | | |
| 850 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | | 4451,83 | 62,70 | 4452 | 63 | 3631 | 562 | 5415 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 757,86 | 22,50 | 758 | 23 | | 401 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 850.1 | 188186 С | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 1 | 1 | 3474,00 | | | | 3474 | | |
| | | **Система ВЕ1-ВЕ15, ПЕ1** | | | | | | | | | | |
| 875 | Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 2,7 | | 39153,35 | 2470,63 | 105714 | 6671 | 8593 | 67482 | 187051 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 33500,10 | 1212,66 | 90450 | 3274 | | 13856 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 162.1 | 125919 С | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00726 | 0,019602 | 175101,00 | | | | 3432 | | |
| 162.2 | 127905 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | кг | 0,5 | 1,35 | 666,00 | | | | 899 | | |
| 162.3 | 127911 С | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм | кг | 1,4 | 3,78 | 541,00 | | | | 2045 | | |
| 162.4 | 128059 С | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 2 | 5,4 | 210,00 | | | | 1134 | | |
| 876 | С1234-302-0202 234-302-0202 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм | м2 | 30,24 | | 5104,00 | -- | 154345 | -- | 154345 | -- | 166693 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12348 | |
| 877 | С1234-302-0204 234-302-0204 РСНБ РК 2022 | Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм | м2 | 43,2 | | 8433,00 | -- | 364306 | -- | 364306 | -- | 393450 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29144 | |
| 878 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | зонт | 11 | | 4451,83 | 62,70 | 48970 | 690 | 39944 | 6180 | 59563 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 757,86 | 22,50 | 8336 | 248 | | 4412 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 878.1 | 188186 С | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | шт. | 1 | 11 | 3474,00 | | | | 38214 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | Е11-200701-0302<br>1120-0701-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами** | зонт | 2 | 5153,83 | 62,70 | 10308 | 125 | 8667 | 1124 | 12346 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 757,86 | 22,50 | 1516 | 45 | | 915 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 879.1 | 188187 С | **Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм** | шт. | 1 2 | 4176,00 | | | | 8352 | | |
| 880 | Е11-200701-0401<br>1120-0701-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | **Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** | зонт | 1 | 15805,53 | 67,01 | 15806 | 68 | 14706 | 759 | 17890 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1031,53 | 22,50 | 1032 | 23 | | 1325 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 880.1 | 188205 С | **Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм** | шт. | 1 1 | 14547,00 | | | | 14547 | | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **28740815** | **124295** | **10107743** | **2343456** | **32 346 611** |
| | | | | | | | **3203807** | **50996** | **15304970** | **1262343** | |
| Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **15304971** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования | | | Тенге | | | | **15304971** | | | | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **20964** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **16** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **2403** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **18544** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1730** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1815** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **24509** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2403** | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **5241155** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **49620** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **402397** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | **4774331** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **289726** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **442473** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **5973354** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **200** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **402397** | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | **8173726** | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | **5265231** | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | **2850003** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2052000** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **818055** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | **11043781** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1514** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **2850003** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **32346615** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1715** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3254803** | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **32 569 614** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **3238573** | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **132137** | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **54819** | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **10243832** | | |
| - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | **15304971** | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **2371239** | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1278861** | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03** | | | | | | | | | | | | |
| **Электросиловое оборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| **167** | **С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм** | **шт.** | **452** | | **101,00** | **--** | **45652** | **--** | **45652** | **--** | **49304** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3652** | |
| **182** | **Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | **м** | **920** | | **221,62** | **2,43** | **203890** | **2235** | **22605** | **129251** | **359793** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **194,62** | **0,51** | **179050** | **469** | | **26652** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **182.1** | **286295 С** | **Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2** | **100 шт.** | **0,004** | **3,68** | **4162,00** | | | | **15316** | | |
| **182.2** | **287729 С** | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,0021** | **1,932** | **626,00** | | | | **1209** | | |
| **187** | **С1243-107-0502 243-107-0502 РСНБ РК 2022** | **Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66** | **км** | **0,9384** | | **556800,00** | **--** | **522501** | **--** | **522501** | **--** | **564301** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **41800** | |
| **199** | **Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022** | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | **м** | **920** | | **346,72** | **3,33** | **318982** | **3064** | **4976** | **223974** | **586389** |
| | **Кзтр и Кэм=1,12** | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **337,98** | **0,15** | **310942** | **138** | | **43433** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **199.1** | **181698 С** | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** | **шт.** | **0,37** | **340,4** | **12,00** | | | | **4085** | | |
| **199.2** | **287729 С** | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,001554** | **1,42968** | **626,00** | | | | **895** | | |
| **203** | **С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | **м** | **929,2** | | **88,00** | **--** | **81770** | **--** | **81770** | **--** | **88312** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **6542** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **1 648 099** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | **489992** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | **5299** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | **607** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | **677504** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | **353225** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | **122079** | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-05** | | | | | | | | | | |
| | | **Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| **35** | **Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** | **м** | | **3820** | **346,72** | **3,33** | **1324470** | **12721** | **20665** | **929979** | **2434791** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **337,98** | **0,15** | **1291084** | **573** | | **180342** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **35.1** | **181698 С** | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** | **шт.** | **0,37** | **1413,4** | **12,00** | | | | **16961** | | |
| **35.2** | **287729 С** | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,001554** | **5,93628** | **626,00** | | | | **3716** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **36** | **С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм** | **м** | | **3858,2** | **26,00** | **--** | **100313** | **--** | **100313** | **--** | **108338** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8025** | |
| **37** | **Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** | **м** | | **3633** | **158,82** | **1,53** | **576993** | **5559** | **48609** | **376669** | **1029955** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **143,91** | **0,09** | **522825** | **327** | | **76293** | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **37.1** | **286292 С** | **Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2** | **100 шт.** | **0,004** | **14,532** | **2063,00** | | | | **29980** | | |
| **37.2** | **287729 С** | **Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами** | **кг** | **0,0021** | **7,6293** | **626,00** | | | | **4776** | | |
| **38** | **С1243-305-0111 243-305-0111 РСНБ РК 2022** | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75** | **км** | | **1,3184** | **119928,00** | **--** | **158113** | **--** | **158113** | **--** | **170762** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12649** | |
| **39** | **С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2022** | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,35** | **км** | | **2,4102** | **27505,00** | **--** | **66293** | **--** | **66293** | **--** | **71596** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5303** | |
| **40** | **С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022** | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5** | **км** | | **0,01339** | **42441,00** | **--** | **568** | **--** | **568** | **--** | **613** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **45** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022** | **Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44** | **шт.** | **108** | **500,00** | **--** | **54000** | **--** | **54000** | **--** | **58320** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4320** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **3 874 375** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1813909** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **18280** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **900** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **448563** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1306648** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **286977** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства** | | | | | | |
| 1 | 01.01.2022. | Подготовительные работ | 4 852 373 | | | 4 852 373 |
| | | **Всего по главе** | 4 852 373 | | | 4 852 373 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | |
| 1 | 02-01 | ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" | 61 575 985 | 15 304 971 | | 76 880 956 |
| | | **Всего по главе** | 61 575 985 | 15 304 971 | | **76 880 956** |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | |
| 1 | 07.01.2022. | Генеральный план | | | | 0,000 |
| | | **Всего по главе** | | | | **0,000** |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 66 428 358 | 15 304 971 | - | 81 733 329 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05- | Временные здания и сооружения 1,2% | 797 140 | | | 797 140 |
| | | **Всего по главе** | 797 140 | | | **797 140** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | 67 225 498 | 15 304 971 | **-** | **82 530 469** |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строитель-ных) работ ссвязанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% | 873 931 | | | 873 931 |
| | | **Всего по главе** | **873 931** | | | **873 931** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **68 099 430** | **15 304 971** | **-** | **83 404 401** |
| 5 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1 361 989 | | | 1 361 989 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | 69 461 418 | 15 304 971 | - | 84 766 389 |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом подрдчика К=0,95** | **65 988 347,45** | **14 539 722,45** | - | **80 528 069,90** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | 9 663 368,39 | 9 663 368,39 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **65 988 347,45** | **14 539 722,45** | **9 663 368,39** | **90 191 438,29** |

**Заказчик:**
**ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Нур-Султан**

**И.о.директора**_____**Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Абу-Сер"**

**Директор**_____**Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Технический надзор:**
**ТОО "АлатауСапаКурылыс"**

**Инженер**_____**О.Д.Кали**