Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл курылысы"

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области». Корректировка

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 год №656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)								
		в отчетном месяце за сентябрь 2022 года без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области»	612 980 206	360 735 444							43 288 253	404 023 697
за сентябрь 2022 г.	404 023 697	360 735 444							43 288 253	404 023 697

Итого за сентябрь 2022 г. 404 023 697 (Четыреста четыре миллиона двадцать три тысячи шестьсот девяносто семь) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области "

М.П.(при наличии)

Технический надзор

ТОО "TN story"

Б. Кульчанов

М.П.(при наличии)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "АСК Ауыл курылысы"

А.Н. Рябинин

М.П.(при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Управление строительстваАлматинской области области ",Республика Казахстан, Алматинская область, город Кунаев
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060140013977

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК Ауыл құрылысы",Республика Казахстан, Алматинская область, поселок Отеген Батыра, улица Ауэзова, дом № 3, корпус Б, тел.: 2909242 2909436,2909648
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240000826

Договор (контракт) Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022

Номер документа	Дата составления
28	09.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство средней школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе 10 лет Казахстана Коксуского района Алматинской области»			работа	1	404 023 697,00	404 023 697,00	43 288 253,25
				Итого	1	x	404 023 697,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ген. директор / Рябинин А.Н.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / Гашимов А.Т.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ 09.09.2022

РЕЕСТР за сентябрь 2022 года

1	01-02 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. СНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ	5 100 654
2	02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "1"	77 069 192
3	02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2"	52 067 430
4	02-02-03 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2"	956 522
5	02-02-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2"	2 186 853
6	02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "3"	64 579 848
7	02-04-01.01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "4"	22 389 815
8	02-04-01.02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "5"	14 402 225
9	02-04-01.03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "6"	35 171 044
10	02-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6"	3 685 446
11	02-05-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "7"	30 110 842
12	02-05-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ- БЛОК "7"	6 975 372
13	02-05-03 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "7"	1 861 288
14	02-05-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "7"	1 179 422
15	02-06 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ	2 995 232
16	02-09-01 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ) - БЛОКИ "1-7"	19 145 549
17	02-09-02 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ) - БЛОКИ "1-7"	566 798
18	02-09-04 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ - УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (ОВ) - БЛОКИ "1-7"	398 759
19	04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ	2 304 355
20	06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	7 058 617
21	06-03 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	573 197
22	06-04-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (V=3м3)	118 714
23	06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	673 824
24	06-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА	5 548 127
25	06-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ	1 928 218
26	07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	1 542 965
27	07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	43 082 291
28	07-01-04 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	351 098
	ИТОГО:	**404 023 697**

Генеральный директор
ТОО "АСК Ауылкурылысы" А.Рябинин

Форма по ОКУД 0315108
Орган государственного контроля и финансового контроля вносит изменения в форму согласно Приказу Комитета казначейства Министерства финансов РК от 30.12.2014 года № 529

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА.

(наименование)

Договор № 303/06/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) по 01-02 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. СНОС СУЩЕСТВУЮЩИХ СТРОЕНИЙ работы

Составлен в текущих ценах - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов / материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Коллектор-нейтрализатель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм										
1	3	E11-468601-0903 Кстр в Кзп=1,08	Дома жилые деревянные и прочие отдельностоящие здания (снос, демонтаж). Разборка методом обрушения	м³ строительного объема, включая полезный	53	1053,55 / 264,66	826,89 / 209,32	63310 / 15350	47900 / 14967	0	32946 / 6900	95156	
2	4	E11-276302-0201 Кстр в Кзп=1,08	Клеевая картонная из бетонных основания. Разборка	м	264,25	1158,16 / 1158,16	0 / 0	301383 / 301383	0 / 0	0	325492 / 59159	677025	
3	5	E11-070111-0101 Кстр в Кзп=1,08	Ограды металлические из сеток, высотой до 1,7 м на железобетонных столбах без цоколя. Разборка	м пряжки	545,14	5170,22 / 2339,26	836,97 / 321,16	1728234 / 1275235	602999 / 179413	0	1715288 / 275481	3709965	
	5.1	214-401-0557	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 3336-80 размером 2 мм х 20 мм	м²		2669							
	5.2	5-1-101-0516	Столбы бетонные	шт.									
4	6	C3414-104-0501	Мотор строительный (виброзаборник). Погрузка	т	1500	170		255000			29484	275000	
5	7	C3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами или исходных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	1500	55		82500			6600	89100	
			Итого по разделу: 4. Коллектор-нейтрализатель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм									4853664	
			ИТОГО:					2439807 / 1591952	500955 / 193580		2861726 / 359531	4853664	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		72885				4926449	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,1 %		24455				4950953	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99219				5050172	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		607221					
			Итого с НДС									5667353	
			Тенгерлик скидка			10%		566735					
			Итого с тенгерлик скидкой									5100654	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Пазылов М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбекова Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремиросет" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению А.2
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 марта 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "1" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Фундаменты										
1	1	C1214-216-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0152	399352		6070		6070	486	6556	Казахстан
2	2	C1214-218-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	372799		55174		55174	4414	59588	Казахстан
3	3	C1222-609-1003	Закладные детали и детали крепления массой св. более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0348	1020091		35517		35517	2841	38358	Казахстан
4	6	E11-060101-0120 Кстр в Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине монтажа до 1000 мм. Устройство	м³	15,6	48156,32	2985,73	751239	46577	603189	101359	920886	
	6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,834	6584,62	635,36	101472	9911	551102,37	68208		Казахстан 100%
5	7	C1214-218-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2883	383478		110557		110557	8849	119402	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1144701	
			Раздел: 2. Стены подземные железобетонные монолитные										
6	8	C1214-216-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1103	399352		44049		44049	3524	47573	Казахстан
7	9	C1214-218-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2227	383478		468879		468879	37510	506389	Казахстан
8	10	C1214-216-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1308	399352		52235		52235	4179	56414	Казахстан
9	11	C1214-218-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0308	383478		395289		395289	31623	426912	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4284	372799		159636		159636	12723	171759	Казахстан
11	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0796	399352		31788		31788	2543	34331	Казахстан
12	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7516	383478		288221		288221	23058	311280	Казахстан
13	15	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1786	372799		66582		66582	5327	71909	Казахстан
14	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0895	383478		34321		34321	2746	37067	Казахстан
15	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	399352		2516		2516	201	2717	Казахстан
16	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0952	383478		36507		36507	2921	39428	Казахстан
			Итого по разделу 2. Стены подвала железобетонные монолитные									1705779	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
17	20	Е11-060501-0106 Кгр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные с деревянной опалубкой высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	14	56740,15	6973,59	794362	97630	871355	133737	1002347	
	20.1	212-301-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,28	37023	8955,47	125377	1541,53	126996,85	74248		Казахстан 100%
18	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,564	399352		201273		201273	16102	217375	Казахстан
19	22	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1746	372799		437890		437890	35031	472921	Казахстан
20	23	С1261-102-0152	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3024	331233		100165		100165	8013	108178	
21	24	Е11-060301-0501 Кгр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	168	488,05	45,1	81992	7577	4954	65522	157155	
	24.1	261-107-0565	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,1068	294002	413,46	69461	343	4954,35	11641		
22	25	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0336	294219		9886		9886	791	10677	
23	26	Е11-060501-0106 Кгр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные с деревянной опалубкой высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,8	56740,15	6973,59	272231	33481	183650	42987	322183	
	26.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,5675	37023	8955,47	40980	4035	169102,55	23965		Казахстан 100%
24	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	399352		71883		71883	5751	77634	Казахстан
25	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5049	372799		188177		188177	15046	203223	Казахстан
26	29	С1261-102-0152	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	331233		35773		35773	2862	38635	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Е11-060301-0501 Кзтр = Кзпр=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		80	488,05	45,1	39283	3780	1760	23087	86117	
			стык		413,46	2,04	24800	122		4157		
30.1	301-103-0569	Электроды d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,096	254902				1703,41			
31	С120-1-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0105	294219		4266		4266	341	4607	
32	Е11-060201-0106 Кзтр = Кзпр=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,54	56740,15	6973,59	30648	3766	32408	5150	38062	
					8955,47	1541,93	4836	833		2864		
32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5481	37023				20292,11			Казахстан 100%
34	С211-1-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	399352		10064		10064	865	10849	Казахстан
36	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0825	372799		30756		30756	2460	33216	Казахстан
38	С1214-192-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0198	331233		6558		6558	525	7083	
39	Е11-060301-0501 Кзтр = Кзпр=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	488,05	45,1	3904	360	236	3028	7483	
			стык		413,46	2,04	3308	16		664		
39.1	301-103-0569	Электроды d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	254902				203,92			
37	С120-1-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,008	294219		2354		2354	188	2542	
40	Е11-060201-0106 Кзтр = Кзпр=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	56740,15	6973,59	113480	13947	81622	19105	143192	
					8955,47	1541,93	17911	3084		10607		
40.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,03	37023				75150,69			Казахстан 100%
39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	399352		28753		28753	2300	31053	Казахстан
41	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3112	372799		119743		119743	9579	129322	Казахстан
42	С1214-192-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	331233		14309		14309	1145	15454	
42	Е11-060301-0501 Кзтр = Кзпр=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		24	654,27	68,27	15702	1639	1416	16555	29438	
			стык		527,02	2,04	12648	49		2181		
42.1	301-103-0569	Электроды d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	294902				1415,53			
43	С120-1-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0104	294219		3056		3056	244	3623	
44	Е11-060201-0106 Кзтр = Кзпр=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	56740,15	6973,59	113480	13947	81622	19105	143192	
					8955,47	1541,93	17911	3084		10607		
44.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,10	37023				75150,69			Казахстан 100%
45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	399352		28753		28753	2300	31053	Казахстан
46	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3986	372799		148605		148605		187264	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные реклам. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	30	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		10	408,05	45,1	29180	2706	1569	22687	86127	
				стык		413,46	2,04	24800	122		4157		
	30.1	201-103-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,006	294002				1769,41			
28	31	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0145	294219		4266		4266		4607	
29	32	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класс В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,54	56740,15	6973,89	30640	3766	22038	5158	39062	
											341		
	32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5401	37023	8966,67	19992	4844	19992,31	2964		Казахстан 100%
30	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	399352		10064		10064		10469	Казахстан
											405		
31	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0825	372799		30756		30756		33216	Казахстан
											2460		
32	35	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0195	331233		6458		6458		7083	
											625		
33	36	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	408,05	45,1	3304	360	256	3029	7485	
				стык		413,46	2,04	3308	16		554		
	36.1	201-103-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294002				235,02			
34	37	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,008	294219		2354		2354		2542	
											188		
35	38	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	56740,15	6973,89	113480	13947	81622	19105	143192	
						8955,47	1541,93	17911	3084		10607		
	38.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,03	37023				75156,69			Казахстан 100%
36	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	399352		28753		28753		31053	Казахстан
											2300		
37	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3212	372799		119743		119743		129322	Казахстан
											9579		
38	41	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	331233		14309		14309		15454	
											1145		
39	42	Е11-060301-0502 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		24	654,27	68,27	15702	1639	1406	11888	29438	
				стык		927,92	2,04	12648	49		2181		
	42.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	294002				1415,55			
40	43	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	294219		3354		3354		3622	
											268		
41	44	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	56740,15	6973,89	113480	13947	81622	19105	143192	
						8955,47	1541,93	17911	3084		10607		
	44.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,03	37023				75156,69			Казахстан 100%
42	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	399352		28753		28753		31053	Казахстан
											2300		
43	46	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5906	372799		145615		145615		157264	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нор. и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11649		
44	47	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,072	331253		23849		23849	1988	25757	
45	48	Е11-000301-0501 2 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	654,27	68,37	15702	1639	1416	11555	29438	
	48.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	294902	2,04	1416	49	1415,53	2181		
46	49	С1261-102-0126	Пасынки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0128	294219		3766		3766	301	4067	
47	50	Е11-000501-0104б Кзтр в Кзт=1,08	Колонны железобетонные и деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1	36748,15	6973,69	36748	6974	40811	9553	71506	
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	37023	6873,4	37578,34	6976,7	37578,34	5303		Казахстан 100%
48	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397	399352		15854		15854	3268	17122	Казахстан
49	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0837	372799		31203		31203	2496	33699	Казахстан
50	53	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	331253		9540		9540	763	10303	
51	54	Е11-000301-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	488,05	45,1	5857	541	354	4537	11228	
	54.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	294902	2,04	354	24	353,88	831		
52	55	С1261-102-0126	Пасынки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0024	294219		706		706	56	762	
53	56	Е11-000701-0102 Кзтр в Кзт=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	6,06	96545,42	9307,21	585065	56402	376839	149915	792406	
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,1309	37023	1967,63	151829	11924	223724,37	58726		Казахстан 100%
	56.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,5701	138824		88425,74		88425,74			
	56.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,123	125860		15385,62		15385,62			
54	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21602	399352		86268		86268	6901	93169	Казахстан
55	58	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83084	372799		309736		309736	24779	334515	Казахстан
56	59	Е11-000301-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	488,05	45,1	5857	541	354	4537	11228	
	59.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	294902	2,04	354	24	353,88	831		
57	60	С1261-102-0126	Пасынки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00296	294219		871		871	70	941	
58	61	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02024	372976,63	1961,63	7549	40	0	6849	15500	
						371013,4	864,72	7509	18		1152		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: заработная плата машинистов	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: заработная плата машинистов	в том числе: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	75	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	5,6	96545,42	9307,21	540654	52121	348280	137704	732637	
						29054,27	1967,63	148304	11019		54260		
	75.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,684	37023				210438,71			Казахстан 100%
	75.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,5254	138024				74520,02			
	75.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1127	125968				14217,72			
73	76	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19984	399352		79807		79807	6385	86192	Казахстан
74	77	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,65048	373799		243198		243198	19408	261898	Казахстан
75	78	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,08	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	Соед	8	488,05	45,3	3904	360	256	3024	7483	
						413,46	2,84	3308	16		884		
	78.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,92			
76	79	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 5670-70, марка стали С245**	т	0,00193	294219		565		565	45	610	
77	80	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00976	372974,03	1961,65	3640	19	0	3935	7496	
						371012,4	864,72	3621	8		555		
78	81	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,00976	1020591		9961		9961	797	10758	Казахстан
79	82	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	1,4	96545,42	9307,21	135164	13030	87058	34426	183157	
						29054,27	1967,63	38976	2755		13047		
	82.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,421	37023				52609,68			Казахстан 100%
	82.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138024				18480,2			
	82.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125968				3554,43			
80	83	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0481	399352		19209		19209	1537	20746	Казахстан
81	84	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22336	373799		83508		83508	6660	89929	Казахстан
82	85	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,016	372974,03	1961,63	6968	32	0	5415	12294	
						371012,4	864,72	5936	14		911		
83	86	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,016	1020591		16329		16329	1306	17635	Казахстан
84	87	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	13,39	96545,42	9307,21	1293089	124593	826425	326800	1738888	
						29054,27	1967,63	332971	26350		128791		
	87.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,4894	37023				499410,21			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	87.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,2708	138824				176379,22			
	87.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2698	125668				33743,72			
85	88	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,40662	399352		186346		186346	14988	201254	Казахстан
86	89	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4913	372799		555955		555955	44476	600431	Казахстан
87	90	Е11-060301-0501 Ктр в Кзм=1,08	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	30	488,66 413,46	85,2 2,84	14662 12404	1353 61	885 884,71	11343 2079	28064	
	90.1	261-107-0909	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,003	294902				884,71			
88	91	С1261-102-0126	**Пеньки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245**	т	0,00696	294219		2048		2048	164	2212	
89	92	Е11-060301-0407 Ктр в Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02346	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	8750 8704	46 20	0	7529 1335	18024	
90	93	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,02346	1020591		23943		23943	1915	25858	Казахстан
91	94	Е11-060701-0102 Ктр в Кзм=1,08	**Бетон для перекрытий, подкрановых и обвалочных высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	3,4	96545,42 35954,27	5307,21 1967,63	135164 35876	13030 2755	87058	34636 13867	185157	
	94.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,433	33023				52049,68			Казахстан 100%
	94.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138824				18583,2			
	94.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125668				3554,43			
92	95	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0481	399352		19209		19209	8537	28746	Казахстан
93	96	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2216	371799		82412		82412	6609	89021	Казахстан
94	97	Е11-060301-0407 Ктр в Кзм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0192	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	7163 7123	38 17	0	6497 1093	14751	
95	98	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245**	т	0,0192	1020591		19595		19595	1568	21163	Казахстан
96	99	Е11-060701-0102 Ктр в Кзм=1,08	**Бетон для перекрытий, подкрановых и обвалочных высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	4,43	96545,42 35954,27	5307,21 1967,63	427696< 110990	41233 8717	275475	108833 42930	575559	
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4965	33023				166372,07			Казахстан 100%
	99.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4235	138824				58793,07			
	99.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0899	125668				11247,24			
97	100	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,35879	399352		63413		63413		68486	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9073		
98	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4545	372799		169621		169621		169071	Казахстан
											14458		
99	102	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		10	488,85	45,1	4881	451	295	3781	9355	
	102.1	201-0374999	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	стыки		413,46	2,04	4130	20		693		
				т	0,001	294902				294,9			
100	103	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00232	294219		683		683		738	
											55		
101	104	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00782	372974,03	1961,63	2917	16	0	2646	6009	
						371012,4	864,72	2901	7		445		
102	105	С2222-009-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00782	1020591		7981		7981		9619	Казахстан
											638		
103	106	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзт=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обноочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,03	96545,42	9307,21	291513	28100	108417	54807	356403	
	106.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1055	37023				113852,99	28963		Казахстан 100%
	106.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2897	138824				40212,67			
	106.3	215-204-0503	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0615	125968				7692,81			
104	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18894	399392		43134		43134		46585	Казахстан
											3451		
105	108	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30426	372799		113428		113428		122502	Казахстан
											9074		
106	109	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,85	45,1	1955	180	118	1512	3741	
	109.1	201-107-0909	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	стыки		413,46	2,04	1654	8		277		
				т	0,0004	294902				117,96			
107	110	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0008	294219		235		235		254	
											19		
108	111	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00488	372974,03	1961,63	1820	9	0	1651	3749	
						371012,4	864,72	1811	4		278		
109	112	С2222-009-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00488	1020591		4980		4980		5379	Казахстан
											398		
110	113	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзт=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обноочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96545,42	9307,21	67582	6515	43529	17213	91879	
						25954,27	1967,63	17538	1377		6784		
	113.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	113.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0669	138824				9286,1			
	113.3	215-204-0503	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125968				1777,22			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02005	399362		8004		8004	768	10371	Казахстан
112	115	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0808	372799		30122		30122	2410	31531	Казахстан
113	116	Е11-060301-0407 Кгр в Кзм=1,05	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00612	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	2283 2271	12 5	0	2071 348	4702	
114	117	С1222-809-0003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые по сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00612	1020591		6246		6246	500	6746	Казахстан
115	118	Е11-060701-0102 Кгр в Кзм=1,05	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	9,8	96545,42 29054,17	0307,21 1967,63	946148 285532	91211 19283	609403	240981 96858	1281096	
	118.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,947	37022				368263,38			Казахстан 100%
	118.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,9909	138834				137643,43			
	118.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1989	125068				24881,00			
116	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3367	399362		134462		134462	10757	145219	Казахстан
117	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12616	372799		419831		419831	33587	453418	Казахстан
118	121	Е11-060301-0501 Кгр в Кзм=1,05	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	14	488,65 413,46	65,1 2,84	6833 5788	632 39	413	8194 978	13097	
	121.1	201-1417-0500	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	294362				412,06			
119	122	С1261-102-0126	Пыжики из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00336	294119		989		989	79	1068	
120	123	Е11-060301-0407 Кгр в Кзм=1,05	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01931	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	7206 7168	38 17	0	6538 1100	14844	
121	124	С1222-809-0003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые по сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,01931	1020591		19718		19718	1577	21295	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									15535871	
			Раздел: 4. «Стены железобетонные монолитные».										
122	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13379	399362		53413		53413	4273	57686	Казахстан
123	126	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83872	383478		318563		318563	25485	344048	Казахстан
124	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1431	399362		57147		57147	4572	61719	Казахстан
125	128	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1726	383478		449666		449666	35973	485639	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	129	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1815	372799		67663		67663	5413	73076	**Казахстан**
127	130	Е11-060001-0215 Кгр в Кзм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	10,3	62834,3	5488,39	645135	56530	453255	130994	841457	
	130.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	10,4545	37023				387056,95	62330		Казахстан 100%
128	131	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14201	399352		56712		56712	4937	61249	**Казахстан**
129	132	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,25381	383478		480809		480809	38465	519274	**Казахстан**
			Итого по разделу: 4. Стены железобетонные монолитные.									2444148	
			Раздел: 5. Перекрытия										
130	133	Е11-060001-0102 Кгр в Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	79,7	91643,88	2750,1	7304017	219183	4921607	2015205	10064760	
	133.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	80,8955	37023				2994994,3	745538		Казахстан 100%
	133.2	222-525-0001	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4702	973588				465569,78			Казахстан 100%
	133.3	215-202-0903	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	4,9573	138824				688347,77			
	133.4	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,1918	125068				274117,79			
131	134	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2062	399352		82346		82346	6588	88934	**Казахстан**
132	135	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,0835	383478		2716366		2716366	217309	2933675	**Казахстан**
133	136	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2204	372799		82165		82165	6573	88738	**Казахстан**
134	137	Е11-060001-0102 Кгр в Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	79,7	91643,88	2750,1	7304017	219183	4921607	2015205	10064760	
	137.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	80,8955	37023				2994994,3	745538		Казахстан 100%
	137.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4702	973588				465569,78			Казахстан 100%
	137.3	215-202-0903	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	4,9573	138824				688347,77			
	137.4	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,1918	125068				274117,79			
135	138	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2278	399352		90972		90972	7278	98250	**Казахстан**
136	139	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,8319	383478		2619883		2619883	209591	2829474	**Казахстан**
137	140	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2204	372799		82165		82165	6573	88738	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	142	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2499	399352		99201		99201	7886	106087	Казахстан
139	143	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,66487	383478		2555678		2555678	204454	2760132	Казахстан
			Итого по разделу 6. Перекрытия									29123508	
			Раздел: 6. Лестницы										
140	144	Е11-060101-0101 Ктр в Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство бетона тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,88	38940,49	1051,33	3185	133	3829	167	3545	
	144.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0816	32431				2646,37	261		Казахстан 100%
141	145	Е11-060801-0106 Ктр в Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничных площадок и марша. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	1,7	190133,01	4271,95	178210	7262	109707	49793	337603	
	145.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,7255	37021				63883,10	17600		Казахстан 100%
	145.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0126	975588				12247,34			Казахстан 100%
	145.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0097	128824				9570,83			
	145.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,06	125068				7915,33			
142	146	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01405	399352		5611		5611	449	6060	Казахстан
143	147	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13764	383478		52782		52782	4223	57005	Казахстан
144	148	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,17008	372799		64002		64002	5120	69122	Казахстан
145	149	С1214-403-0001	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01242	481766		5984		5984	479	6463	
146	150	Е11-060801-0106 Ктр в Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничных площадок и марша. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,5	108123,61	4271,95	90111	3845	58860	26361	185700	
	150.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0135	37021				33820,51	9519		Казахстан 100%
	150.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0067	975588				6484,1			Казахстан 100%
	150.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0369	128824				5122,61			
	150.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0318	125068				3973,41			
147	151	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00986	399352		3938		3938	315	4253	Казахстан
148	152	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05816	383478		22303		22303	1784	24087	Казахстан
149	153	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1427	372799		53198		53198	4256	57454	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	154	С1214-003-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00635	481766		3059		3059	245	3304	
151	155	Е11-060801-0106 Ктр в Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	3,2	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	320396 100217	13670 2781	286508	93728 33130	447254	
	155.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,208	37023				120250,7			Казахстан 100%
	155.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0227	973588				22054,56			Казахстан 100%
	155.3	215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1312	138824				18213,71			
	155.4	215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,113	125068				14127,68			
152	156	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03126	399352		12484		12484	999	13483	Казахстан
153	157	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22307	383478		85542		85542	6843	92385	Казахстан
154	158	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,19432	372799		68714		68714	5497	74211	Казахстан
155	159	С1214-003-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0138	481766		6648		6648	532	7180	
156	160	Е11-060801-0106 Ктр в Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	1,3	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	130136 34450	4699 956	70987	32219 11388	183743	
	160.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1169	37023				41336,18			Казахстан 100%
	160.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0081	973588				7925,01			Казахстан 100%
	160.3	215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0451	138824				6260,96			
	160.4	215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0388	125068				4850,59			
157	161	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0052	399352		2077		2077	166	2243	Казахстан
158	162	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0595	383478		22817		22817	1825	24642	Казахстан
159	163	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18264	372799		68088		68088	5447	73535	Казахстан
160	164	С1214-003-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0138	481766		6648		6648	532	7180	
161	165	Е11-060701-0102 Ктр в Кзм=1,08	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,27	96545,42 25056,27	9307,21 1967,63	26067 6765	2513 531	16790	6639 2617	35525	
	161.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2741	37023				10146,15			Казахстан 100%
	161.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0259	138824				3593,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	165.3	215-2104-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0055	125668				685,5			
162	166	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01302	399352		5200		5200	416	5616	Казахстан
163	167	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03108	371799		11773		11773	942	12715	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Лестницы									1544196	
			Раздел: 7. Стены наружные из газобетона										
164	168	E11-090402-0101 Кгр в Кзн=1,08 пТЧ 09 табл.3 п.32 Кгр=1,1	Фундам. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,7	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,79	263420 / 162061	77534 / 18481	23025	124574 / 30839	419034	
	168.1	222-325-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0027	965674				2607,32			Казахстан 100%
	168.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,02	428				3002,56			
	168.3	261-105-0570	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0432	289955				12526,06			
	168.4	214-210-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней (полок) из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-0/У	т	0,0052	545661				2838,17			
165	169	C1214-203-0501	Шеллер гнутый периодический толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	2,7	652166		1760845		1760845	140868	1901713	
166	170	C1122-503-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,08	1036166		82893		82893	6631	89525	Казахстан
167	171	C1122-609-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,001	959622		960		960	77	1036	Казахстан
168	172	C1261-107-0502	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,012	694126		9024		9024	722	9746	
169	173	E11-080301-0202 Кгр в Кзн=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	68	11936,61 / 8750,48	734,24 / 170,34	775880 / 567481	47725 / 11627	806673	538958 / 105150	1419636	
	173.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0618	1036166				64063,6			Казахстан 100%
	173.2	261-107-0400	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,6895	9465				6526,82			
	173.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетонов СТ РК 1168-2006	кг	1250,6	41				51274,6			Казахстан 100%
170	174	C1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	67,0000000	33565		2248855		2248855	179908	2428763	Казахстан
171	175	E11-090402-0101 Кгр в Кзн=1,08	Фундам. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,11	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,79	10732 / 6602	3159 / 753	971	5875 / 1264	17072	
	175.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				106,22			Казахстан 100%
	175.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,286	428				122,41			
	175.3	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	289955				521,32			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	175.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У -40У	т	0,0002	549666				110,44			
172	176	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низкоуглеродистой стали ГОСТ 11474-76**	т	0,263193	692160		171645		171645	13733	185377	
173	177	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления массой на балку 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,0083	1036166		8600		8600	688	9288	Казахстан
174	178	С1261-107-0502	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0018	694126		1249		1249	100	1349	
175	180	С1113-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	5,488	33665		184285		184285	14746	199941	Казахстан
176	181	Е11-000301-0303 Ктр в Кзт=1,08	**Стены железобетонных монолитных жилых зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м**	м³	10,9999999	11936,61 8730,48	734,24 170,34	131303 96035	8077 1873	27791	91147 17796	240346	
	181.1	222-506-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0105	1036166				10839,35			Казахстан 100%
	181.2	251-107-0400	Войлок листовый из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,1125	9461				1072,56			
	181.3	212-608-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	211,64	41				8677,24			Казахстан 100%
177	182	С1213-301-0103	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600**	м³	22,442	33665		755266		755266	60261	815527	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Стены наружные из газоблоков									7736283	
			Раздел: 8. Перегородки										
178	183	Е11-000402-0101 Ктр в Кзт=1,08	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных панелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,05	97563,17 69032,63	29716,38 6844,78	4878 3451	1486 342	441	2307 479	7760	
	183.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	965614				48,28			Казахстан 100%
	183.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,13	428				55,64			
	183.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	569955				231,96			
	183.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	543663				52,93			
179	184	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,00656	1012000		6644		6644	532	7176	Казахстан
180	185	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,154336	1029630		158909		158909	12713	171622	Казахстан
181	186	С1261-107-0502	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00672	694126		4665		4665	373	5038	
182	187	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0082	481700		32856		32856	2629	35485	
183	188	Е11-000203-0107 Ктр в Кзт=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	7	43847,12 9326,88	4307,77 1092,36	306930 65286	30714 7647	216929	67827 20981	484758	
	188.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марка М50	м³	1,68	31959				53724,72			Казахстан 100%

№ п/п	Ресурсная позиция по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	188.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	2,66	59096				157195,36			Казахстан 100%
184	189	E11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м³	0,4	54488,88 8965,47	6973,89 1541,93	21796 3586	2789 617	15424	3821 1049	27666	
	189.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,406	34805				14130,83			Казахстан 100%
185	190	C1214-218-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0641832	399352		25632		25632		27683	**Казахстан**
											1051		
186	191	E11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м³	0,5	54488,88 8965,47	6973,89 1541,93	27244 4483	3487 771	19280	4776 2562	34583	
	191.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5075	34805				17663,54			Казахстан 100%
187	192	C1214-216-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008775	399352		3504		3504		3784	**Казахстан**
											280		
188	193	C1214-216-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,110936	371799		41249		41249		44657	**Казахстан**
											3408		
189	194	E11-000002-0101 Кзтр в Кзм=1,08	**Фанера. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	1 конструкций	0,1	97563,87 60922,63	28716,38 6844,78	9756 6092	2871 684	882	4614 1189	15520	
	194.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	965674				96,57			Казахстан 100%
	194.2	217-605-0106	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,26	428				111,28			
	194.3	261-107-0576	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9467-75	т	0,0016	289455				463,13			
	194.4	214-205-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-4СУ	т	0,0002	545061				135,86			
190	195	C1214-202-0501	**Швеллер гнутый прямоугольный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 10705-76**	т	0,240864	651165		162300		162300		175284	
											12984		
191	196	C1222-509-0005	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,00496	1036466		5139		5139		5550	**Казахстан**
											411		
192	197	C1222-509-0001	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,008	959622		7677		7677		8291	**Казахстан**
											614		
193	198	C1261-107-0902	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 5759-87**	т	0,00208	694126		1999		1999		2159	
											160		
194	199	E11-070105-0101 Кзтр в Кзм=1,08	**Шахлиты монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	1 стальных элементов	0,004	490003,17 93703,63	9864,06 2099,1	1992 375	39 8	1576	452 196	2640	
	199.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	383470				1533,91			Казахстан 100%
195	200	E11-080401-0303 Кзтр в Кзм=1,08	**Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородки (за вычетом проемов)	12	7175,24 1087,33	833,84 98,43	86103 13048	4846 1181	44869	35119 9706	130027	
	200.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,276	51975				8826,2			Казахстан 100%
	200.2	213-401-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,6048	59096				35741,24			Казахстан 100%
196	201	C1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 8 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011002	481766		5618		5618		6067	
											449		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	202	Е11-090402-0101 Кзр в Кзм=1,08	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных панелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	2,3	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	224395 / 138052	66047 / 15743	28295	106119 / 26443	350855	
	202.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	965674				1834,76			Казахстан 100%
	202.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	4,94	428				2114,32			
	202.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				1014,63			
	202.4	214-203-0103	Шпилька гладкостержневая с внутренним уклоном граней полос из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0037	545661				2018,34			
198	203	С1214-203-0501	**Шпилька гнутый прямоугольный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	3,445795	652165		2248543		2248543	198256	2581959	
199	204	С1322-509-0005	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,0558	1036066		57818		57818	8625	63443	Казахстан
200	205	С1322-509-1001	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборно-сварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,11568	959622		111009		111009	8891	119890	Казахстан
201	206	С1261-107-0902	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,03072	694126		21324		21324	1706	23030	
202	207	Е11-070107-0103 Кзр в Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	т стальных элементов	0,05	490083,17 / 91753,83	9861,06 / 2099,1	24904 / 4607	493 / 105	19723	5658 / 2445	33089	
	207.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	383478				19171,9			Казахстан 100%
203	208	Е11-080401-0303 Кзр в Кзм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородки (за вычетом проемов)	158,0000012	7175,24 / 3097,33	403,86 / 98,43	1076286 / 458600	60579 / 14765	557100	640329 / 131322	1637837	
	208.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,43	31979				110037,94			Казахстан 100%
	208.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размером 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	7,56	59066				446568,76			Казахстан 100%
204	209	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08	451766		38541		38541	3083	41625	
205	210	Е11-090102-0101 Кзр в Кзм=1,08	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных панелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	2,3	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	224395 / 138052	66047 / 15743	28295	106119 / 26443	350855	
	210.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0023	965674				2221,05			Казахстан 100%
	210.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,98	428				2559,44			
	210.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0368	289955				10670,34			
	210.4	214-203-0103	Шпилька гладкостержневая с внутренним уклоном граней полос из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0045	545661				2454,74			
206	211	С1214-203-0501	**Шпилька гнутый прямоугольный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	4,539851	652165		2947689		2947689	236615	3183984	
207	212	С1322-509-1005	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,06944	1036066		71951		71951	5756	77707	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудования, работы, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	213	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сверлильных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,1-0004	959623	140143		140143	140143	11211	151354	Казахстан
209	214	С1261-107-0502	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03756	694126	26071		26071	26071	2086	28157	
210	215	Е11-070107-0103 Ктр в Кзн=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,85	490883,37	5861,06	24984	493	19723	5695	33004	
						93553,83	1099,1	4688	105		2445		
	215.1	204-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,95	283478				19173,9			Казахстан 100%
211	216	Е11-060401-0303 Ктр в Кзн=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородки (за вычетом проемов)	220,0000013	7175,24	483,86	1578553	88849	817091	645669	2482160	
						9057,33	98,43	872615	21655		177938		
	216.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	5,06	3197,9				16181,374			Казахстан 100%
	216.2	212-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	11,088	59106				655256,45			Казахстан 100%
212	217	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18532	481766		89233		89233	7139	96372	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									12240607	
			Раздел: 9. Разные работы										
213	218	Е11-010305-0502 Ктр в Кзн=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	93,8316	1323,75	0	124210	0	0	89431	238732	
						1323,75	0	124210	0		17891		
214	219	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м³	23,4579	7763		182104		182104	14568	196672	Казахстан
215	220	Е11-000101-0101 Ктр в Кзн=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	30616,78	1651,31	31095	1321	28830	1671	36054	
						1927,08	169,48	1542	296		2669		
	220.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,816	33394				27016,7			Казахстан 100%
216	221	Е11-000101-0105 Ктр в Кзн=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,792	53666,5	2855,81	96170	5170	71614	18725	124087	
						10848,58	664	19387	1190		9192		
	221.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,8189	34035				63509,12			Казахстан 100%
217	222	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	399352		4025		4025	322	4347	Казахстан
218	223	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06752	383478		25882		33562	2688	36247	Казахстан
219	227	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0894	399352		35702		35702	2856	38558	Казахстан
220	228	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,811	383478		311081		311081	24890	335971	Казахстан
221	229	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0389	481766		18741		18741	1499	20240	
222	230	Е11-080101-0107 Ктр в Кзн=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	50,99	1208,66	25,22	61630	1439	38499	20367	88557	
						425,41	4,88	21692	248		6960		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	230.1	261-110-0504	Мастика рулонная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	122,376	295				36108,92			
225	231	**Е11-090302-0112 Ктр в Кзт=1,08**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,3	30080,06	17924,63	11724	5386	3371	2480	36280	
				т конструкций		10821,88	5364,24	3346	1609		1006		
	231.1	222-325-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0815	965674				1408,51			Казахстан 100%
	231.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0812	813201				915,84			Казахстан 100%
	231.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0806	543661				517,57			
224	232	**Е11-090301-0301 Ктр в Кзт=1,08**	**Балки одноярусные неразрезные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**		2,31165	63016,09	36030,67	134398	55488	20700	51768	209916	
				т конструкций		17274,1	7879,33	88139	16796		14883		
	232.1	222-325-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0801	965674				8133,92			Казахстан 100%
	232.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006	813201				4853,69			Казахстан 100%
	232.3	261-107-0503	Электроды. d=4 мм. ЭА2 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	278098				2022,07			
	232.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0041	545661				2236,85			
225	239	**Е13-010205-0502 Ктр в Кзт=1,08**	**Траншеи, котлованы и ямы. Земляные вручную. Грунты групп 2**		36,2795	1323,75	0	48025	0	0	34578	89211	
				м³ грунта		1323,75	0	48025	0		6008		
226	240	С1211-101-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракции 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м³	9,005875	7763		70409		70409		76043	Казахстан
											5633		
227	241	**Е11-000101-0101 Ктр в Кзт=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		0,6	38616,75	1651,33	23770	991	21623	1254	27026	
				м³		9927,48	309,48	5956	232		2002		
	241.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,612	33894				20753,53			Казахстан 100%
228	242	**Е11-000101-0105 Ктр в Кзт=1,08**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**		1,344	53668,5	2885,01	72128	3877	53738	14844	93866	
				м³		10818,58	664	14540	892		6894		
	242.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3642	34005				47479,59			Казахстан 100%
229	243	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00754	399352		3015		3015		3261	Казахстан
				т							242		
230	244	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06564	383478		25171		25171		27185	Казахстан
				т							2014		
231	248	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,01022	399352		8175		8175		8721	Казахстан
				т							646		
232	249	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,3533	383478		135483		135483		146322	Казахстан
				т							10839		
233	250	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,03095	481786		14477		14477		15635	
				т							1158		
234	251	**Е11-000101-0307 Ктр в Кзт=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		27,7176	1008,66	28,22	33501	782	30928	11071	48138	
				м² поверхности		435,41	4,08	11791	113		3566		
	251.1	261-105-0504	Мастика рулонная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	66,522	295				19623,99			
			Итого по разделу: 9. Разные работы									1863158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					59137491	5531639	47946648	8777058	73337242	
								9365224	614944		5432266		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1300669					
			Итого с временными									74637303	
			Зимние удорожания			0,7 %		521061					
			Итого с зимними удорожаниями									74958364	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1499167					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76457531	
			НДС			12 %		9174904					
			Итого с НДС									85632436	
			Товарная скидка			10%		8563244					
			Итого с товарной скидкой									77069192	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Тусупбаев М.Ф.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "IN story" Дюсембаев Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № 1 (приложение 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(ГУ "Управление строительства области Жетісу")
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылмуралы"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 03-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2" работы

Составлен(а) текущими ценами - 2022 годом

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-сдельщиков	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-сдельщиков	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2179	399352		885680		885680	78848	956451	
2	2	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0063	385478		769372		769372	61550	830922	
3	3	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1435	372799		53497		53497	4280	57777	
4	4	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0294	399352		11821		11821	946	12767	
5	5	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5992	372799		223381		223381	17870	241251	
6	6	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0696	1020591		71033		71033	5683	76716	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	399352		10343		10343	827	11170	
8	8	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3206	372799		119519		119519	9561	129081	
9	9	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,028	1020591		28577		28577	2286	30863	
10	10	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	399352		2636		2636	211	2847	
11	11	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0916	372799		34148		34148	2732	36880	
12	12	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,008	1020591		8165		8165	653	8818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-0001-0101 Кзр в Кзп=1,05	Подготовка бетонная. Устройство бетон тощий класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	38616,75	1651,33	31693	1321	28830	1672	36034	
	13.1	212-101-0301	Бетон тощий класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,836	3209,4				27041,7	2669		Казахстан (100%)
14	14	Е11-0001-01-01 20 Кзр в Кзп=1,05	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине ленты до 1000 мм. Устройство	м³	3,1	48196,32	2085,73	149285	9256	119865	20142	182581	
	14.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1463	38165				119513,93	13554		Казахстан (100%)
15	15	С0214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0569	383478		21820		21820	1746	23666	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									2638124	
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0161	399352		6430		6430	514	6944	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2566	383478		98400		98400	7872	106272	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	399352		4792		4792	383	5175	
19	19	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2807	383478		107642		107642	8611	116253	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	399352		3954		3954	316	4270	
21	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	383478		98937		98937	7915	106852	
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	399352		3954		3954	316	4270	
23	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	383478		98937		98937	7915	106852	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	399352		6589		6589	527	7116	
25	25	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1239	383478		47513		47513	3801	51314	
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	371799		23114		23114	1849	24963	
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00845	399352		3375		3375	270	3645	
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	383478		24696		24696	1976	26672	
29	29	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0375	371799		13943		13943	1112	15055	
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									585615	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
30	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1236	399352		49360		49360	3949	53309	
31	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5308	372799		197882		197882	15831	213713	
32	33	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1296	331233		42928		42928	3434	46362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	34	Е11-060301-0502 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		32	654,27	68,27	20937	2184	1887	15486	36951	
				стык		527,02	2,04	16869	65		2988		
	34.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0454	294902				1497,37			
34	35	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0171	294219		5061		5061		5466	
				т							405		
35	36	Е11-060401-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,6	56340,15	6973,59	147524	18131	106109	24837	186150	
				м³		8955,47	1541,93	23284	4009		11769		
	36.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,634	37823				97703,7			Казахстан 100%
36	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1236	399352		49360		49360		53389	
				т							3949		
37	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3456	372799		128839		128839		139346	
				т							10507		
38	39	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1296	331233		42928		42928		46362	
				т							3434		
39	40	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		32	488,85	45,1	15618	1443	944	12000	29935	
				стык		413,46	2,84	13231	65		2217		
	40.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	294902				943,69			
40	41	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0088	294219		2589		2589		2796	
				т							207		
41	42	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,8	56340,15	6973,59	45392	5579	33648	7042	57277	
				м³		8955,47	1541,93	7164	1234		4243		
	42.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	37823				30862,68			Казахстан 100%
42	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0457	399352		18250		18250		19710	
				т							1460		
43	44	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1507	372799		56181		56181		60675	
				т							4494		
44	45	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0324	331233		10732		10732		11591	
				т							859		
45	46	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,85	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,84	1654	8		277		
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96			
46	47	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0019	294219		559		559		604	
				т							45		
47	48	Е11-060301-0502 Кзтр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		8	654,27	68,27	5234	546	472	3852	9813	
				стык		527,02	2,04	4216	16		717		
	48.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	294902				471,84			
48	49	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0022	294219		647		647		699	
				т							52		
49	50	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,08	Колонны железобетонных в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,7	56340,15	6973,59	96458	11858	69579	16239	123713	
				м³		8955,47	1541,93	15224	2621		9866		
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,7255	37823				65263,39			Казахстан 100%
50	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0618	399352		24680		24680		26658	
				т							1974		
51	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1438	372799		53161		53161		57414	
				т							4253		

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	53	С1201-107-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0649	331233		21464		21464	1717	33181	
53	54	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	488,05 413,46	45,1 2,04	7809 6615	722 33	472	6850 1089	14968	
	54.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	294902				471,84			
54	55	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0038	294219		1118		1118	89	1207	
55	56	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,3000001	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	130502 20598	16039 3546	93846	21971 12198	164671	
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,3161	37023				85670,7			Казахстан 100%
56	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0917	399352		37020		37020	2862	39982	
57	58	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2988	372799		111392		111392	8911	120303	
58	59	С1201-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0971	331233		32196		32196	2576	34772	
59	60	Е11-060301-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	654,27 537,82	68,27 2,04	15702 12648	1639 49	1416	11555 2381	29438	
	60.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	294902				1415,52			
60	61	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	294219		3354		3354	268	3622	
61	62	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	45398 7164	5579 1234	32649	5642 4243	57277	
	61.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	37023				30062,68			Казахстан 100%
62	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	399352		13099		13099	1048	14147	
63	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0864	372799		32210		32210	2577	34787	
64	65	С1201-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	331233		13117		13117	1049	14166	
65	66	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05 413,46	45,1 2,04	3904 3308	360 16	236	4010 544	7483	
	66.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,92			
66	67	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0022	294219		647		647	52	699	
67	68	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	45398 7164	5579 1234	32649	5642 4243	57277	
	67.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	37023				30062,68			Казахстан 100%
68	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	399352		13099		13099	1048	14147	
69	70	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1327	372799		49478		49478	3958	53436	
70	71	С1201-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	331233		13117		13117	1049	14166	
71	72	Е11-060301-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		8	654,27	68,27	5234	546	472	3852	6813	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72.1	261-1671-0169	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	стыки		527,02	2,04	4216	16		727		
				т	0,0016	294002				471,84			
72	73	С1261-102-0126	Пяковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0043	294219		1265		1265		1360	
				т							181		
73	74	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройства на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,62	96545,42	9387,21	349454	33692	225186	89816	473591	
				м³		25054,27	1967,63	90656	7123		25801		
	74.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,630	37023				134403,61			Казахстан 100%
	74.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3401	138824				47243,1			
	74.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0759	125868				9550,79			
74	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0822	399352		32827		32827		35453	
				т							2626		
75	76	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0986	383478		34666		34666		37439	
				т							2773		
76	77	С1214-210-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2004		0,1565	372799		58343		58343		63010	
				т							4667		
77	78	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройства на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)		1,534	96545,42	9387,21	148049	14394	157874	62311	331514	
				м³		25054,27	1967,63	43488	4986		24557		
	78.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,571	37023				95225,51			Казахстан 100%
	78.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2403	138824				33430,17			
	78.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0534	125868				6723,52			
78	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0822	399352		32827		32827		35453	
				т							2626		
79	80	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0986	383478		34666		34666		37439	
				т							2773		
80	81	С1214-210-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2004		0,1565	372799		58343		58343		63010	
				т							4667		
81	82	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройства на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)		3,101	85159,96	7714,71	264069	23923	175401	63487	352780	
				м³		20878,56	1639,16	64744	5021		26204		
	82.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1475	37023				116530,45			Казахстан 100%
	82.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2005	138824				27840,66			
	82.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,062	125868				7756,72			
82	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8789	399352		31589		31589		34030	
				т							2521		
83	84	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,102	383478		39115		39115		42244	
				т							3129		
84	85	С1214-210-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2004		0,1664	372799		62034		62034		66997	
				т							4963		
85	86	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		2	488,09	45,3	976	90	59	756	1871	
				стык		413,46	2,04	827	4		139		
	86.1	261-1671-0169	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0082	294002				58,88			
86	87	С1261-102-0126	Пяковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0046	294219		118		118		127	
				т							9		
87	88	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0021	372974,83	1901,63	783	4	0	711	1614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		371012,4	864,72	779	1		120		
88	89	С1222-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0021	1028591		2143		2143		2314	
											171		
89	90	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 900 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,681	85155,56	7714,71	228363	20683	181649	54888	365840	
						20878,56	1619,18	55975	4341		32655		
	90.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7211	37923				103247,34			Казахстан 100%
	90.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1722	138824				24042,24			
	90.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0536	125068				6706,15			
90	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0605	399352		27356		27356		29544	
											2188		
91	92	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	583478		30192		30192		33795	
											2503		
92	93	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1479	372799		54988		54988		59387	
											4399		
93	94	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 900 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,17	86545,42	9307,21	209584	20197	134988	53368	283893	
						25054,27	1967,63	54368	4270		21029		
	94.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,3026	37923				87345,06			Казахстан 100%
	94.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2075	138824				28799,32			
	94.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0441	125068				5514,37			
94	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1791	399352		71564		71564		77289	
											5725		
95	96	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5444	372799		202951		202951		219188	
											16236		
96	97	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0202	372974,03	1961,63	7534	39	0	6836	15510	
						371012,4	864,72	7494	17		1158		
97	98	С1222-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0202	1028591		20816		20816		22469	
											1649		
98	99	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 900 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,255	99545,42	9307,21	314255	30295	282489	80040	425839	
						25054,27	1967,63	81552	6405		31544		
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3038	37923				125317,51			Казахстан 100%
	99.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3112	138824				43198,87			
	99.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0661	125068				8261,86			
99	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1365	399352		90453		90453		97689	
											7236		
100	101	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5949	372799		221778		221778		239520	
											17742		
101	102	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0129	372974,03	1961,63	4811	25	0	4365	9900	
						371012,4	864,72	4786	11		734		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	103	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0129	1020591		13166		13166		14219	
											1053		
103	104	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,296	96545,42	9307,21	221668	21370	142774	59458	300376	
						25054,27	1967,63	57525	4518		22150		
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,2304	37023				82579,85			Казахстан 100%
	104.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2101	139824				29471,53			
	104.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1406	129468				18204,27			
104	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1332	399352		48801		48801		52705	
											3904		
105	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3348	372700		124813		124813		134798	
											9985		
106	107	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0098	372974,03	1961,63	3655	19	8	3316	7529	
						371012,4	804,72	3636	8		559		
107	108	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0098	1020591		10002		10002		10002	
											800		
108	109	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,89	45,1	3904	360	236	3605	5483	
	109.1	201-103-0505	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294903				235,92	554		
109	110	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	294219		588		588	47	635	
110	111	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,088	96545,42	9307,21	104752	10059	67470	26690	141947	
						25054,27	1967,63	27184	2139		10515		
	111.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1012	37023				40772,5			Казахстан 100%
	111.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1017	139824				14209,66			
	111.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,022	129468				2754,69			
111	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0827	399352		25859		25859		27942	
											2083		
112	113	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1535	372700		57225		57225		61840	
											4570		
113	114	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	372974,03	1961,63	1044	5	8	948	2151	
						371012,4	804,72	1039	2		159		
114	115	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0028	1020591		2858		2858		3087	
											229		
115	116	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,43	85155,56	7714,71	292065	26463	194010	70212	391292	
						20878,56	1603,38	71613	5554		18968		
	116.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,4815	37023				128893,72			Казахстан 100%
	116.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2216	139824				30968,34			
	116.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0686	129468				8879,66			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2074	399352		82826		82826	6626	89452	
117	118	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5206	372799		194079		194079	15526	209605	
118	119	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	372574,03 370812,4	1961,63 864,72	1863 1848	9 4	0	3992 1865	3542	
119	120	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,005	1020591		5103		5103	408	5511	
120	121	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 413,46	45,1 2,04	1952 1654	180 8	118	1562 277	3741	
	121.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96			
121	122	С1261-102-0126	Пояски из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	294219		294		294	24	318	
122	123	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,48	85155,56 20878,56	7734,71 1619,16	260241 65787	26460 5100	178172	64498 26018	350149	
	123.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1673	37023				118331,79			Казахстан 100%
	123.2	215-212-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2035	138824				28249,3			
	123.3	215-224-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,092	135068				7826,26			
123	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1840	399352		73520		73520	5880	79400	
124	125	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5114	372799		190649		190649	15252	205901	
125	126	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0092	372574,03	1961,63	3428	18	0	3113	7068	
						370812,4	864,72	3413	8		524		
126	127	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0092	1020591		9389		9389	751	10140	
127	128	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05 413,46	45,1 2,04	3904 3308	360 16	236	3625 554	7483	
	128.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,92			
128	129	С1261-102-0126	Пояски из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0018	294219		530		530	42	572	
129	130	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,48	85155,56 20878,56	7734,71 1619,16	292880 71613	26462 5582	194010	78212 28985	391292	
	130.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,4815	37023				128893,72			Казахстан 100%
	130.2	215-212-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3216	138824				44648,14			
	130.3	215-224-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0886	124068				8575,88			
130	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	399351		70426		70426	5642	76068	
131	132	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3682	372799		137265		137265	10991	148246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	133	Е11-060701-0103 Ксгр и Ксм=1,08	Балки для перекрытий, подрезанные и обнаженные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,15	85155,86	7514,71	268241	24381	378872	84490	259245	
						20878,56	1619,16	65767	5100		26618		
	133.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1973	37023				118371,39			Казахстан 100%
	133.2	215-202-0103	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2035	139824				28249,2			
	133.3	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,003	125000				379,28			
133	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1646	399352		65733		65733	5280	78992	
134	135	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3572	372799		133164		133164	10653	143817	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									8624474	
			Раздел: 4. Перекрытия										
135	136	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34992	481766		168580		168580	13486	182066	
136	137	Е11-060801-0102 Ксгр и Ксм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	43,4	91643,88	2750,1	3977346	119355	2680021	1897364	8608685	
						27142,13	643,45	3177988	27926		485977		
	137.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	44,031	37023				1630000,17			Казахстан 100%
	137.2	222-325-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2604	973588				253522,22			Казахстан 100%
	137.3	215-202-0103	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,6996	139824				374752,61			
	137.4	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,1916	125000				149058,66			
137	138	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	399351		46724		46724	3738	50462	
138	139	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4978	383478		1341329		1341329	107306	1448635	
139	140	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2204	372799		82165		82165	6573	88738	
140	141	Е11-060801-0102 Ксгр и Ксм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	45,6	91643,88	2750,1	4180632	124855	2869525	1147934	5733051	
						27142,13	643,45	1238158	29133		424085		
	141.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	46,881	37023				1736056,86			Казахстан 100%
	141.2	222-325-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2724	973588				265205,37			Казахстан 100%
	141.3	215-202-0103	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,8239	139824				394832,32			
	141.4	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,2465	125000				156147,4			
141	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1281	399352		51157		51157	4093	55250	
142	143	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5535	383478		1362689		1362689	109015	1471704	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									14510791	
			Раздел: 5. Лестницы										
143	144	Е11-060801-0106 Ксгр и Ксм=1,08	Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,6	100123,61	4271,88	260321	11108	167788	70154	363369	
						31307,84	849,85	81426	2208		28918		
	144.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,638	37023				97703,3			Казахстан 100%

Итого	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	144.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0192	973508				1875,83			Казахстан 100%
	144.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1066	138824				14798,64			
	144.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0808	125968				11478,34			
144	145	С1214-210-0100	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0125	399352		4992		4992	399	5391	
145	146	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2120	383478		81356		81356	6544	88340	
146	147	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1600	372799		59648		59648	4793	64541	
147	148	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00455	481366		2185		2185	191	2576	
148	149	Е11-000001-0106 Ксур и Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	2,5	100812,61	4271,95	250389	10688	161335	73125	349417	
	149.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,3375	33317,84	869,08	78295	2173	83045,86	25883		Казахстан 100%
	149.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0185	973508				18011,38			Казахстан 100%
	149.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1025	138824				14229,46			
	149.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0883	125968				11107,25			
149	150	С1214-210-0100	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0105	399352		4193		4193	335	4528	
150	151	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1127	383478		43218		43218	3457	46675	
151	152	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3440	372799		128223		128223	10074	146797	
152	153	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0108	481366		5250		5250	420	5670	
153	154	Е11-000001-0106 Ксур и Кзм=1,08	**Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м³	1,8	100812,61	4271,95	190335	8117	122034	55651	268557	
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,9285	33317,84	869,08	59584	1653	71398,86	19671		Казахстан 100%
	154.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средних масс сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0141	973508				13668,65			Казахстан 100%
	154.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0779	138824				10814,34			
	154.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0671	125968				8448,31			
154	155	С1214-210-0100	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0103	399352		4113		4113	329	4442	
155	156	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0682	383478		26155		26155	2092	28247	
156	157	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2439	372799		90926		90926	7274	98200	
157	158	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0099	481366		4769		4769	382	5151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	159	Е21-060701-0102 Ктр и Кзп=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м бетона тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	8,3	96648,42	8307,11	18964	2792	18855	7377	39249	
						25054,27	1967,63	7516	590		2947		
	159.1	212-101-0951	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3045	37033				11273,5			Казахстан 100%
	159.2	215-202-0103	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0283	138824				3931,47			
	159.3	215-204-0103	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0061	125668				761,66			
159	160	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	399352		5751		5751	660	6211	
160	161	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0621	372799		23151		23151	1852	25003	
			Итого по разделу: 5. Листовые									1549386	
			Раздел: 6. Стены наружные из газобетона										
161	162	Е21-090402-0101 Ктр и Кзп=1,08	Фанера. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,3598	97563,17	28716,38	512919	153916	47296	247293	831829	
						60022,63	6844,78	321799	36687		61617		
	162.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0024	965674				2315,82			Казахстан 100%
	162.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	13,9555	428				5964,39			
	162.3	261-107-0536	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	288095				21865,61			
	162.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0104	545661				5675,79			
162	163	С1214-203-0501	Швеллер гнутый переменнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	5,12946	652168		3345254		3345254	163620	3612874	
163	164	С1222-506-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,1284	1836466		236668		236668	18933	255593	
164	165	С1222-506-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборно-сварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00192	959622		1842		1842	147	1989	
165	166	С1201-107-0902	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01992	694126		13827		13827	1106	14933	
166	167	Е21-080301-0003 Ктр и Кзп=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м	м³	100	11936,61	334,24	1193661	33424	247189	828613	2184056	
						8736,48	179,34	873648	17934		101782		
	167.1	222-508-1008	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0851	1036166				88239,29			Казахстан 100%
	167.2	203-107-0168	Войлок строительный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	1,03	9465				9748,95			
	167.3	212-400-0100	Смесь сухая - плиточный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1108-2006	кг	1920	41				78684			Казахстан 100%
167	168	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетона) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	98	33565		3289370		3289370	263150	3552520	
168	169	Е21-090402-0101 Ктр и Кзп=1,08	Фанера. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,2649	97563,17	28716,38	25844	7607	2330	12212	41131	
						60022,63	6844,78	15900	1813		3045		
	169.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	965674				255,81			Казахстан 100%
	169.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,6885	428				294,78			
	169.3	261-107-0536	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	288095				1209,99			
	169.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	545661				280,62			
169	170	С1214-203-0501	Швеллер гнутый переменнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,251573	652168		164067		164067		177192	

№ п/п	№ показат. по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							13125		
170	171	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильных проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	1036166		13263		13263		14524	
											1061		
171	172	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сверлильных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00048	959622		461		461		498	
											37		
172	173	С1201-107-0002	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	694126		1000		1000		1080	
											80		
173	174	Е11-080301-0303 Ктр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	4,9	18936,61	724,24	58489	3806	12112	49692	107818	
						8730,48	179,34	42779	879		7025		
	173.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0047	1036166				4828,43			Казахстан 100%
	173.2	261-107-0408	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,9369	9465				477,7			
	173.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	94,256	41				3865,32			Казахстан 100%
174	175	С1213-301-0100	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	4,802	33565		161179		161179		174073	
175	176	Е11-080301-0303 Ктр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	23,2	11936,61	724,24	276919	17005	57348	192238	586700	
						8730,48	179,34	202547	4161		37533		
	176.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0223	1036166				22891,14			Казахстан 100%
	176.2	261-107-0408	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,239	9465				2261,76			
	176.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	446,368	41				18301,09			Казахстан 100%
176	177	С1213-301-0100	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	22,736	33565		763134		763134		824105	
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газобетона								61851		
												12199975	
			Раздел 7. Перегородки										
177	178	Е11-090102-0102 Ктр и Кзм=1,08	Фанерис. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяемых с коэффициентом к затратам труда - 1,3	т конструкций	1,919019	97565,17	28716,38	188787	55467	17075	89279	300311	
						60022,63	6844,78	116145	13245		21245		
	178.1	212-323-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	968674				1868,4			Казахстан 100%
	178.2	217-005-0101	Фанера технический плоскошлифованный ГОСТ 3916-78	м²	3,0111	428				1551,1			
	178.3	263-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,631	289955				8977,17			
	178.4	214-203-0101	Шпилька горизонтальная с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0030	345660				2048,38			
178	179	С1214-203-0501	Шпилька гнутая неразъемно-анкерная толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,848808	652165		1205726		1205726		1402184	
											96458		
179	180	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0279	1036166		28909		28909		31223	
											2313		
180	181	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сверлильных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,05831	959622		55965		55965		60462	
											4497		
181	182	С1201-107-0002	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01511	694126		10495		10495		11335	
											840		
182	183	Е11-070107-0103 Ктр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальной арматуры горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных закладных	0,04896	499883,17	9861,86	24386	483	19313	5556	32318	
						93753,82	2899,1	4590	183		2394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-механизаторов	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / в т.ч. Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	182.1	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаного профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,369	283438				18775,18			Казахстан 100%
183	184	Е11-000401-0303 Кстр в Кзп=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородки (за вычетом проемов)	198,5	7534,86	483,86	1435353	76936	775896	859091	2152099	
						2857,33	88,43	582421	18761		159633		
	184.1	512-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,3015	31879				140112,99			Казахстан 100%
	184.2	212-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,4012	54066				567592,12			Казахстан 100%
	184.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1715	399352				68468,9			Казахстан 100%
184	185	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726474	481766		34999		34999		37799	
											2800		
185	186	Е11-090402-0101 Кстр в Кзп=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорных, применяемых коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,892727	97563,17	19716,38	284873	60095	18867	96555	324786	
						68022,63	6866,78	125611	14324		24058		
	186.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средней массы сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0021	96574				202,89			Казахстан 100%
	186.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,4411	428				2328,76			
	186.3	301-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9467-75	т	0,6375	288695				9306,75			
	186.4	204-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-1005 № 22У-40У	т	0,0041	545661				2215,32			
186	187	С1214-203-0501	Швеллер гнутый перменнотолщинный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,994447	652165		1300709		1300709		1404766	
											104057		
187	188	С1222-509-1000	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03596	1036166		37261		37261		40242	
											2981		
188	189	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных швов ГОСТ 23118-2012	т	0,06232	959622		59804		59804		64588	
											4784		
189	190	С1201-107-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,81656	894226		11455		11455		12415	
											960		
190	191	Е11-070107-0103 Кстр в Кзп=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,0544	499883,17	9861,08	27006	536	21489	6153	28909	
						93753,83	1099,1	5100	114		2660		
	191.1	214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0544	383478				20861,2			Казахстан 100%
191	192	Е11-000401-0303 Кстр в Кзп=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородки (за вычетом проемов)	187	7534,86	483,86	1408981	75525	761730	848819	2134424	
						2857,33	88,43	571721	18406		156634		
	192.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,301	31879				137141,68			Казахстан 100%
	192.2	212-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,4248	54066				559867,59			Казахстан 100%
	192.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1683	399352				67233,84			Казахстан 100%
192	193	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0885386	481766		38701		38701		41797	
			Итого по разделу: 7. Перегородки								3096		
												7968537	
			Раздел: 8. Разные работы										
193	194	Е11-060101-0101 Кстр в Кзп=1,08	Подготовка бетонная. Устройство бетона тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,4	39616,75	1651,32	15847	661	14415	806	18018	
	194.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,408	3927,48	369,68	771	148		1328		
						33004				13582,35			Казахстан 100%
194	195	Е11-060101-0115 Кстр в Кзп=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F100" ГОСТ 7473-2010)	м³	0,43	41847,11	2533,77	17908	1090	15505	1428	20883	
	195.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,4365	3954,44	556,09	1315	256		1547		
						34068				15261,78			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сводка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	196	С1214-402-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008236	481766		3968		3968	317	4285	
196	197	Е11-000101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,729	1388,66	28,22	881	21	958	291	1266	
	197.1	201-105-0504	Мастика разная Мастика мороз-стойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,7400	245	4,08	319	3	516,13	94		
197	198	Е11-000101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м³	1,7	39616,75	1650,33	67349	2807	61364	3553	76573	
	198.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,734	1527,48	368,48	2277	628	57365	5672		Коэффициент 100%
198	199	Е11-001301-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Летки в сооружениях. Устройство	м³	2,8	116879,19	10132,54	325012	28371	141258	151827	501997	
	199.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,842	55497,10	4089,44	155392	11450	68015,31	381.48		Коэффициент 100%
	199.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1792	125000				22412,19			
199	200	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 1591-2004	т	0,00884	399352		3211		3211	257	3468	
200	201	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 1591-2004	т	0,09625	385478		113605		113605	9088	123693	
201	202	Е11-070102-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	24	12545,78	1885,17	301099	44572	178878	119908	454255	
	202.1	222-009-1806	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с прокладкой профильного проката, с отверстиями и без отверстий, подвижные на сварке	т	0,0446	10296,30				45962,68	33648		Коэффициент 100%
	202.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2012 строительный	т	0,1536	81201				12473,67			Коэффициент 100%
202	203	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 3 т/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92	м³	0,810	118216		96464		96464	7717	104181	
203	204	Е11-000101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	28	1388,66	28,22	33842	790	21541	11184	46626	
	204.1	201-101-0504	Мастика разная Мастика мороз-стойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	67,2	245				19824	3682		
			Итого по разделу: 8. Разные работы									1309247	
			ИТОГО:					39553132	1247379	31581250	6321037	49546149	
								6724601	293066		3670088		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование нетипов заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		743192					
			Итого с временными									50289644	
			Зимнее удорожание			0,7 %		352025					
			Итого с зимним удорожанием									50641669	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1012327					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51654196	
			НДС			12 %		6198504					
			Итого с НДС									57852700	
			Тендерная скидка			10%		5785270					
			Итого с тендерной скидкой									52067430	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(наименование организации)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нуралиев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story"
Бозжибаева Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект"
Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № КС-2 (приложение № 1)
Приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(ГУ "Управление строительства области Жетісу")
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-03 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справа производится
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система В1										
1	1	Е11-160301-0207 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	17	5806,82	73,65	98716	1251	80135	17461	125471	
	1.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	17	1819,34 / 4674	28,71	17329	488	79458	9254		
2	2	Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4302,19	55,08	43023	551	33974	8541	55608	
	2.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	849,75 / 3376	21,78	8498	218	33760	4125		
3	3	Е11-160301-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2412,79	31,31	12064	157	8601	3300	16693	
	3.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	5	661,36 / 1707	12,17	3307	61	8535	1225		
4	4	Е11-160301-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	23	2315,42	31,31	53258	720	37323	15181	73911	
	4.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	23	661,36 / 1630	12,17	15210	280	37320	5475		
5	5	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб (PP-R SDR 11), наружный диаметр 25 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб	м трубопровода	11	2506,30	22,4	27569	247	2949	23889	55575	
	5.1	241-285-1342	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размером 25X2,3 мм	м	10,89	2215,83 / 256	0,24	24374	3	3030,51	4017		
	5.2	241-221-0103	Муфта полипропиленовая PP-R одинаковая (муфта) диаметром 25 мм	шт.	8,404	12				100,85			Коэффициент 100%
	5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,044	626				27,54			Коэффициент 100%
6	6	Е11-163101-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Нзп. и инв. пыл. 20	Трубопроводы систем отопления, полипропилена и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытания гидравлическое	м трубопровода	66	128,31 / 124,43	1,54 / 0	8408 / 8211	103 / 0	164	8648 / 1321	17837	
	6.1	216-304-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0132	575				7,64			Коэффициент 100%
	6.2	216-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,033	474				15,64			
7	16	Е11-161401-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	2726,96 / 2670,98	41,48 / 17,17	5454 / 5342	83 / 35	29	5269 / 858	11581	
	16.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,040	626				25,1			Коэффициент 100%

№ п/п	Рс позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	17	С1248-307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НОК	шт.	2	18342		36684		36684	2938	39615	
9	18	Е11-160701-0100 Кутр в Кзм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	45150 1766,23	174,49 58,87	90300 3532	349 118	86419	3877 7910	101185	
	18.1	203-3001-0325	Рукава пожарные льняные сухого трения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	40	964		38560		38560			
	18.2	242-303-0301	Клапан обратный запорный затворный муфтовый пожарный для воды, PN 10 марки 18Ср ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	2	17930		35860		35860			
10	19	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15934		31868		31868	2549	34417	
11	20	Е11-260101-1701 Кутр в Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука	м трубопровода	25	938,24 446,64	109 58,95	23456 11166	2726 1474	9565	9455 2033	35644	
	20.1	261-035-0947	Клей для изоляции из вспененного каучука марки Е 414	л	0,2571	5903				2108,92			
	20.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 2354-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,75	1918				7267,5			
12	21	С1234-303-0221	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	799		14941		14941	1195	16136	Казахстан
13	22	С1234-303-0218	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	11	588		6479		6479	518	6997	Казахстан
14	23	С1234-303-0208	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		15,3	237		3956		3956		6478	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Система В1									897281	
			Раздел 2. Система Т3, Т4										
15	24	Е11-160301-0202 Кутр в Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2412,79 661,36	31,31 12,17	58669 13889	658 256	30123	13861 5162	89092	
	25.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	35	1707				53847			
16	26	Е11-160300-0201 Кутр в Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2315,42 660,36	30,31 12,27	81040< 23148	1061 436	56796	23102 8531	112473	
	26.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	35	1018				35630			
17	27	Е11-160500-0201 Кутр в Кзм=1,04 Изм. в вод. пыл. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб (PP-R SDR 6-20x3,4), наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб	м трубопровода	11	2287,75 2052,75	18,47 0,14	25276 22580	204 2	2492	22180 3792	51197	
	27.1	243-203-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R по армированной SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20X3,4 мм	м	10,09	217				2263,13			
	27.2	243-221-0102	Отвод полипропиленовый PP-R одинарный (колено) диаметром 20 мм	шт	19,59	3				84,46			Казахстан 100%
	27.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,005	626				34,45			Казахстан 100%
18	32	С1261-304-0107	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,57	700		12723		12723	1018	13741	
19	33	С1217-103-0102	Анкер забивной размерами 8 мм х 30 мм		0,018	14547		262		262		283	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							21		
20	34	С1261-107-0645	Шпильки	кг	1,05	519		545		545		589	
											44		
21	35	К11-200101-1700 Кстр и Кзн=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубопроводов из вспененного каучука	м трубопровода	30	938,24	109	28147	3270	13478	11365	42651	
						446,64	50,95	13399	1528		2130		
	35.1	281-109-0047	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,429	938,7				2506,71			
	35.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 2366-2010 шириной 15 мм, толщиной 2 мм, длиной 10 м	рулон	4,5	1938				8721			
22	36	С1234-303-0386	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	23,1	384		8870		8870		9580	Казахстан
											710		
23	37	С1234-303-0386	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	307		11820		11820		12765	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система Т3, Т4									312972	
			ИТОГО:			677624	11414	496226			169159	910304	
						169987	4609				67422		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование постоянного типа/класса							0			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		13653					
			Итого с арендными									923957	
			Зимние удорожания			0,7 %		6467					
			Итого с зимними удорожаниями									930424	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18606					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									949030	
			НДС			12 %		113877					
			Итого с НДС									1062882	
			Резервная сумма			10%		106288					
			Итого с резервной суммой									956522	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауынкурылысы"
(наименование организации)
Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Бушанбек М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Ашсембеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Казгеопроект" Алмабаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма (по приложению 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(ГУ "Управление строительства области Жетісу")
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аульжетыльмсы"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "2" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Шины										
			Раздел: 2. Электротехническое оборудование										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы,Лотки										
1	56	E21-210101-0200 Кгр в Кзп=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1260	488,17	4,23	616404	5279	37709	423180	1116205	
	56.1	241-221-0105	Отвод полипропиленовый PP-R одинарный (муфта) диаметром 25 мм	шт.	1210,56	478,79	0,13	587456	162		82892		
	56.2	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	шт	5,0844	12				34526,72			Казахстан 100%
2	57	C1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1268,48	626				3182,8			Казахстан 100%
						31		39075		39075		42200	
3	58	E11-210101-0101 Кгр в Кзп=1,08	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	721,29	8,03	3611	40	605	3126		
						593,36	3,34	2967	16		2147	6219	
	58.1	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 3956-75) диаметром 32 мм	шт.	0,4	353				141,2	461		Казахстан 100%
	58.2	252-207-3979	Перемычка гибкая, тип ПГС-50	шт.	0,4	657				262,8			
	58.3	261-107-0205	Гайка установочная латунная	100 шт	0,0329	2199				71,14			
	58.4	236-207-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2005 ПФ-115	т	0,0001	559649				43,98			
4	59	C1241-105-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	5,1	1251		6385		6385		6896	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Трубы,Лотки								511		
												1171601	
			Раздел: 5. Кабели и провода										
5	60	E11-210201-0101 Кгр в Кзп=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в предварительно уложенных трубах и металлических рукавах	м	1248	157,37	1,95	196148	2434	17597	117284	349063	
	60.1	252-207-3974	Втулка R22	1000 шт	0,1498	141,52	0,13	176617	162		23871		
	60.2	245-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	4,992	31386				4700,67			
	60.3	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	шт	2,6208	1858				9325,86			
						626				1640,62			
6	61	C1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (мед) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13856	248306		32560		32560		35165	Казахстан
7	62	C1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (мед) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06456	372858		316901		316901	2685	340093	Казахстан
8	63	C1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (мед) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25784	874495		171188		171188	25191	184797	Казахстан
											13609		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Кабели и провода									906361	
			ИТОГО:					1374272	7858	899048	612540	2888959	
			В том числе :					767880	348		154147		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		31114					
			Итого с временными									2112173	
			Зимние удорожания			0,7 %		14785					
			Итого с зимними удорожаниями									2126958	
			Непредвиденные работы и затраты			1 %		42539					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2169497	
			НДС			12 %		260340					
			Итого с НДС									2429837	
			Технические резервы			10%		242984					
			Итого с техническими резервами									2672821	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рабинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нусипбаев Е.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу (ы)
Приказ Министра экономики и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(ГУ "Управление строительства области Жетісу")
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОРРЕКТИРОВКА
(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (БЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "Г" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / заработная плата машинистов / материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			Раздел 1. Фундаменты							
1	1	Е11-000101-0101 Ктр в Кзп=1,08	Подготовка бетонная. Устройства (Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	28,2	39616,75 / 1927,48	1117192 / 54355	46567 / 18419	1270217	
	1.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	28,704	33094	949915,32	54891		Казахстан 100%
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3134	399352	1323213	1323213	1429070	Казахстан
3	3	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 8 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4023	383478	1305395	1305395	1442216	Казахстан
4	4	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1195	372709	44549	44549	48113	Казахстан
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276	399352	11022	11022	11904	Казахстан
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4584	372709	170891	170891	184562	Казахстан
7	7	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0449	1028591	45722	45722	49380	Казахстан
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0552	399352	22044	22044	23808	Казахстан
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,988	372709	368325	368325	397791	Казахстан
10	10	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,1004	1028591	103292	103492	111987	Казахстан
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0345	399352	13778	13778	14880	Казахстан
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7485	372709	279040	279040	301463	Казахстан
13	13	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0865	1028591	88281	88281	95363	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. над ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-механизаторов	зарплата механизаторов		зарплата рабочих-механизаторов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							7962		
14	14	С1214-210-8101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073	399352		2916		2915		3149	Казахстан
											233		
15	15	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1738	372799		64847		64847		69171	Казахстан
											5124		
16	16	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой до более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0168	1028991		17146		17146		18518	Казахстан
											1372		
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	399352		10633		10633		11472	Казахстан
											850		
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1581	372799		58977		58977		63655	Казахстан
											4718		
19	19	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,028	1028991		28577		28577		30863	Казахстан
											2286		
20	20	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройства бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м³	1,8	39616,75	1851,35	71308	2972	64068	3762	81078	
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,836	33094	1927,48	60763,38	3489	60763,38	6886		Казахстан 100%
21	21	Е11-060101-0128 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине конструкции до 1000 мм. Устройства	м³	7,4	48156,32	3985,73	356357	33095	296428	40881	436793	
	21.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,511	34805	6584,62	261420,36	635,35	261420,36	31355		Казахстан 100%
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1366	383478		52383		52383		56574	Казахстан
											4191		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									6851957	
			Раздел: 2. Стены подвала железобетонные монолитные										
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	399352		6230		6230		6728	Казахстан
											498		
24	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,652	383478		250018		250018		270020	Казахстан
											20002		
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0116	399352		4632		4632		5003	Казахстан
											371		
26	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,672	383478		257697		257697		278313	Казахстан
											20616		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00554	399352		2212		2212		2389	Казахстан
											177		
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	383478		98937		98937		106852	Казахстан
											7915		
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00554	399352		2212		2212		2389	Казахстан
											177		
30	30	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	383478		98937		98937		106852	Казахстан
											7915		
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01373	399352		5483		5483		5922	Казахстан
											439		
32	32	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1774	383478		68029		68029		73471	Казахстан
											5442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе стоимость оборудования, добываемых ресурсов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01373	399352		5486		5486	436	8973	Казахстан
34	34	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1796	383476		68889		68889	5479	73968	Казахстан
35	35	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071	399352		2835		2835	227	3062	Казахстан
36	36	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0974	383476		37351		37351	2968	40319	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены подвала железобетонные монолитные									**981240**	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
37	37	Е11-060501-0106 Кстр в Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,6000001	56740,15	6973,59	147524	18131	186109	24857	186159	
	37.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,639	37023				97763,7			Казахстан 100%
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1677	399352		66971		66971	5358	72329	Казахстан
39	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4917	372799		183305		183305	14664	197969	Казахстан
40	40	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0972	331233		32196		32196	2576	34772	
41	41	Е11-060301-0501 Кстр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	49	488,05	45,1	23426	2165	1416	1049	4980	
	41.1	261-103-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0049	294902				1445,33	3326		
42	42	С1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали 45Г2	т	0,0129	294219		3795		3795	304	4099	
43	42	Е11-060501-0106 Кстр в Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,6000001	56740,15	6973,59	147524	18131	186109	24857	186159	
	43.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,639	37023				97763,7			Казахстан 100%
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1677	399352		66971		66971	5358	72329	Казахстан
45	45	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5547	372799		206673		206673	16454	222127	Казахстан
46	46	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0972	331233		32196		32196	2576	34772	
47	47	Е11-060301-0501 Кстр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	34	488,05	45,1	16513	1882	788	989	22151	
	47.1	261-103-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	294902				761,16	1661		
48	48	С1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали 45Г2	т	0,0066	294219		1942		1942	156	2097	
49	49	Е11-060301-0502 Кстр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	34	654,27	68,27	15702	1639	1416	11555	29438	
	49.1	261-103-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	294902				1415,33	2980		
50	50	С1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали 45Г2	т	0,0114	294219		3354		3354	268	3622	
51	51	Е11-060501-0106 Кстр в Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	6,1000002	56740,15	6973,59	346115	42539	248948	58271	436737	
	51.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,1945	37023				229253,91			Казахстан 100%

№ п/п	Ресурсная по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2877	399352		114894		114894	5191	124885	Казахстан
53	53	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0822	372799		403443		403443	31275	435718	Казахстан
54	54	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1912	330233		63152		63152	4007	54089	
55	55	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,05	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	56	488,09	45,3	27331	2535	1651	21174	52385	
	55.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0336	294992		9911,45	114		3800		
56	56	С1261-102-0126	Пионики из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0154	294219		4531		4531	362	4893	
57	57	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,05	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,3	56740,15	6973,59	243883	29986	175488	41076	367866	
	57.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,3645	8955,47	1541,93	39089	6730	161398,88	22805		Казахстан 100%
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795	399352		111619		111619	8930	120549	Казахстан
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0595	372799		394981		394981	31598	426579	Казахстан
60	60	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,162	330233		53460		53460	4275	57735	
61	61	Е11-060301-0502 Кзтр в Кзм=1,05	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	40	654,27	68,27	26171	2731	2559	19298	49063	
	61.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,008	294992				2359,22	3634		
62	62	С1261-102-0126	Пионики из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0215	294219		6326		6326	506	6832	
63	63	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзм=1,05	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	48	488,95	45,1	19513	1804	1180	15124	37618	
	63.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,004	294992				1179,61	2771		
64	64	С1261-102-0126	Пионики из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,011	294219		3236		3236	259	3495	
65	65	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,05	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,4	56740,15	6973,59	192917	23711	138558	32479	243426	
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,451	8955,47	1541,93	30849	5243	127700,37	18432		Казахстан 100%
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2236	399352		89295		89295	7144	96439	Казахстан
67	67	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0572	372799		394123		394123	31530	425653	Казахстан
68	68	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1296	330233		42828		42828	3426	46254	
69	69	Е11-060301-0502 Кзтр в Кзм=1,05	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	64	654,27	68,27	41873	4370	3775	30812	76460	
	69.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	294992				3774,71	5815		
70	70	С1261-102-0126	Пионики из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,034	294219		10003		10003	800	10803	
71	71	Е11-060501-0106 Кзтр в Кзм=1,05	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,3	56740,15	6973,59	17023	2092	12243	2880	21679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		8968,47	1841,03	2687	483		1581		
	71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3045	37023				11273,5			Казахстан 100%
71	72	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0350	399352		14017		14017	1121	15138	Казахстан
73	73	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	372799		46973		46973	3758	50731	Казахстан
74	74	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	331233		5962		5962	477	6439	
75	75	E11-060301-0502 Кутр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	8	654,27 527,02	68,27 2,04	5234 4216	546 16	472	3952 727	9813	
	75.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0816	294902				471,84			
76	76	C1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0043	294219		1265		1265	101	1366	
77	77	E11-060501-0106 Кутр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	45392 7164	5579 1234	32649	7842 4243	57277	
	77.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	37023				30062,68			Казахстан 100%
78	78	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0477	399352		19049		19049	1524	20573	Казахстан
79	79	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1788	372799		66656		66656	5333	71989	Казахстан
80	80	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	331233		13117		13117	1049	14166	
81	81	E11-060301-0502 Кутр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	11	654,27 527,02	68,27 2,04	7851 6324	819 24	708	5777 1099	14168	
	81.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0824	294902				707,76			
82	82	C1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0057	294219		1677		1677	134	1811	
83	83	E11-060501-0106 Кутр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,8	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	45392 7164	5579 1234	32649	7842 4243	57277	
	83.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	37023				30062,68			Казахстан 100%
84	84	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0466	399352		18610		18610	1489	20099	Казахстан
85	85	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245	372799		91336		91336	7307	98643	Казахстан
86	86	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	331233		10732		10732	859	11591	
87	87	E11-060301-0502 Кутр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	654,27 527,02	68,27 2,04	10468 8432	1093 33	944	7783 1454	19625	
	87.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	294902				943,68			
88	88	C1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0075	294219		2207		2207	177	2384	
89	89	E11-060701-0103 Кутр в Кзм=1,08	Балки для перекрытий, покрытий и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,611	85155,98 28878,56	7714,71 1619,16	222342 75414	20143 4228	147685	53459 23864	297861	
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,8502	37023				88117,06			Казахстан 100%
	89.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,5687	12802,1				23415,55			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0522	125868				6571,83			
90	90	C1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0715	399352		28554		28554	1284	30838	Казахстан
91	91	C1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0934	383478		35817		35817	2865	38682	Казахстан
92	92	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2972	372799		110796		110796	8864	119660	Казахстан
93	93	E11-060301-0502 Кстр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	654,27 527,82	68,27 2,04	1617 2108	273 8	224	1926 343	4986	
	93.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	294902				235,92			
94	94	C1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0019	294219		559		559	45	604	
95	95	E15-060301-0407 Кстр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	4177 4155	22 10	0	2798 637	8604	
96	96	C1222-500-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0112	1028591		11431		11431	918	12345	Казахстан
97	97	E11-060701-0103 Кстр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 600 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,709	85155,96 20878,56	7714,71 1619,16	230687 56593	20899 4386	153218	59461 22991	3499403	
	97.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7450	37025				101799,74			Казахстан 100%
	97.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,135	138624				24294,39			
	97.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0542	125868				6776,18			
98	98	C1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0723	399351		28873		28873	2310	31183	Казахстан
99	99	C1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	383478		34666		34666	2773	37439	Казахстан
100	100	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368	372799		88279		88279	7062	95341	Казахстан
101	101	E11-060301-0501 Кстр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	408,05 413,48	45,1 2,04	1632 1654	180 8	118	1512 271	3241	
	101.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96			
102	102	C1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0001	294219		324		324	26	350	
103	103	E11-060301-0407 Кстр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	2984 2968	16 7	0	2387 455	6146	
104	104	C1222-500-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,008	1020591		8165		8165	653	8818	Казахстан
105	105	E11-060701-0103 Кстр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 600 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,087	85155,96 20878,56	7714,71 1619,16	262876 64452	23815 4998	174609	63288 26086	352161	
	105.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,1350	37025				116064,37			Казахстан 100%
	105.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1944	138624				27694,31			
	105.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0617	125868				7721,7			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1387	399352		55390		55390	4631	59821	Казахстан
107	107	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1787	383478		68528		68528	5482	74010	Казахстан
108	108	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3040	472799		143690		143690	11470	156969	Казахстан
109	109	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	488,85	45,1	2928	270	177	2269	5613	
	109.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	294902				176,94	416		
110	110	С1261-102-0126	Поковки из кованых заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471	38	509	
111	111	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	372974,03	1961,63	1492	7	0	1354	3076	
						371912,4	864,72	1484	3		338		
112	112	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,004	1028591		4082		4082	327	4409	Казахстан
113	113	Е11-000701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,101	85155,96	7714,71	349310	31646	232020	83880	697953	
						20878,56	1615,36	85640	6622		34663		
	113.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,1035	37023				151946,37			Казахстан 100%
	113.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,245	138824				36786,86			
	113.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,082	125868				10260,58			
114	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1175	399352		46924		46924	3794	50678	Казахстан
115	115	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1331	383478		51041		51041	4083	55124	Казахстан
116	116	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2662	472799		189949		189949	8476	114425	Казахстан
117	117	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,85	45,1	1952	180	118	1517	3741	
	117.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96	277		
118	118	С1261-102-0126	Поковки из кованых заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	294219		294		294	24	318	
119	119	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	372974,03	1961,63	1044	5	0	948	2151	
						371912,4	864,72	1039	2		199		
120	120	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0028	1028591		2858		2858	229	3087	Казахстан
121	121	Е11-000701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,791	85155,96	7714,71	67358	6103	44741	16154	98236	
						20878,56	1615,16	16515	1281		6684		
	121.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7929	37023				29324,47			Казахстан 100%
	121.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0511	138824				7093,71			
	121.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0158	125868				1978,58			
122	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,019	399352		7588		7588		8195	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							907		
123	123	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	383458		9472		5472		10230	Казахстан
											758		
124	124	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786	372799		29302		25902		31646	Казахстан
											2344		
125	125	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0895	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	3545 3525	18 8	0	3135 541	7299	
126	126	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0895	1020591		9696		9696		18472	Казахстан
											776		
127	127	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзт=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,34	96545,42 25854,27	9307,21 1967,63	419007 108736	40394 8540	269678	106720 42658	587785	
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4051	3723				16399,02			Казахстан 100%
	127.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4149	138824				57598,63			
	127.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0881	125968				11018,74			
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1484	389352		96804		96804	7680	103684	Казахстан
129	129	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,986	372799		367580		367580	29486	399096	Казахстан
130	130	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,8533	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	19841 19738	104 46	0	18803 3828	40871	
131	131	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,8532	1020591		54295		54295	4344	98639	Казахстан
132	132	Е11-060701-0102 Кзтр в Кзт=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,396	96545,42 25854,27	9307,21 1967,63	231168 57525	22376 4718	149774	96458 22258	308376	
	132.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,3399	3723				8629,98			Казахстан 100%
	132.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2185	138824				30471,53			
	132.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0466	125968				5870,27			
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1452	389352		57586		57586	4639	63635	Казахстан
134	134	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6356	372799		236951		236951	18556	259967	Казахстан
135	135	Е11-060301-0407 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	7832 7791	41 18	0	7107 1199	16134	
136	136	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,021	1020591		21432		21432	1715	23147	Казахстан
137	137	Е11-060301-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,06 413,46	45,1 2,84	1950 1654	180 8	118	1512 377	3741	
	137.1	261-103-0369	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0884	294902				117,96			
138	138	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0008	294219		235		235	19	254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	Е11-060301-0502 Кгр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	4	854,27 857,03	68,27 2,04	2617 2109	273 8	230	1926 365	4906	
	139.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, 200 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294002				235,02			
140	140	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,002	294219		588		588	47	635	
141	141	Е11-060701-0103 Кгр в Кзп=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обноночные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,038	85155,96 20878,56	7714,71 1619,16	258704 63429	23437 4919	171837 11416,31	62197 25672	346573	
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0836	37025				11416,31			Казахстан 100%
	141.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1963	139024				27244,88			
	141.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0908	129400				7599,13			
142	142	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1641	399382		65534		65534	5243	70777	Казахстан
143	143	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4568	372799		170295		170295	13624	183919	Казахстан
144	144	Е11-060301-0407 Кгр в Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0034	372974,83 371812,4	1961,63 964,72	1268 1261	7 3	8	1159 183	2612	
145	145	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0034	1020591		3470		3470	278	3748	Казахстан
146	146	Е11-060501-0501 Кгр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 413,46	45,1 2,04	1951 1654	180 8	188	1512 277	3741	
	146.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, 200 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				117,96			
147	147	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0011	294219		324		324	26	350	
148	148	Е11-060701-0103 Кгр в Кзп=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обноночные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,038	85155,96 20878,56	7714,71 1619,16	258704 63429	23437 4919	171837 11416,31	62197 25672	346573	
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0836	37025				11416,31			Казахстан 100%
	148.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1963	139024				27244,88			
	148.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0908	129400				7599,13			
149	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1639	399382		65294		65294	5226	70519	Казахстан
150	150	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4657	372799		173611		173612	13889	187501	Казахстан
151	151	Е11-060301-0407 Кгр в Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0018	372974,83 371812,4	1961,63 964,72	1844 1839	5 3	9	948 158	2161	
152	152	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0018	1020591		2858		2858	229	3087	Казахстан
153	153	Е11-060501-0501 Кгр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 413,46	45,1 2,04	2938 2481	270 12	177	2269 416	5513	
	153.1	201-107-0569	Электроды, d=4 мм, 200 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				176,94			
154	154	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471	38	509	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	Е11-000701-0103 Кстр в Кзн=1,00	Балки для перекрытий, надкранные и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м бетона тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,038	89169,96	7714,71	258784	23437	171837	62197	346573	
						28878,56	1619,16	63429	4919		25672		
	155.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0836	37023				114163,81			Казахстан 100%
	155.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1963	138824				27244,88			
	155.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0008	125068				7599,13			
156	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1577	399152		62978		62978	5638	68016	Казахстан
157	157	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4657	372799		173612		173612	13889	187501	Казахстан
158	158	Е11-000301-0407 Кстр в Кзн=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	372974,03	1961,63	1044	5	0	948	2151	
						371011,4	964,72	1039	2		159		
159	159	С1122-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0028	1020591		2858		2858	229	3087	Казахстан
160	160	Е11-000301-0501 Кстр в Кзн=1,00	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	488,05	45,1	2928	270	177	2269	5613	
						413,46	2,04	2481	12		416		
	160.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	294002				176,41			
161	161	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471	38	509	
162	162	Е11-000701-0103 Кстр в Кзн=1,00	Балки для перекрытий, надкранные и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,038	85155,96	7714,71	258784	23437	171837	62197	346573	
						28878,56	1619,16	63429	4919		25672		
	162.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,0836	37023				114163,81			Казахстан 100%
	162.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1963	138824				27244,88			
	162.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0008	125068				7599,13			
163	163	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1686	399152		67331		67331	5386	72717	Казахстан
164	164	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4631	372799		172643		172643	13811	186454	Казахстан
165	165	Е11-000301-0407 Кстр в Кзн=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	372974,03	1961,63	1044	5	0	948	2151	
						371011,4	964,72	1039	2		159		
166	166	С1122-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0028	1020591		2858		2858	229	3087	Казахстан
167	167	Е11-000301-0501 Кстр в Кзн=1,00	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	6	488,05	45,1	2928	270	177	2269	5613	
						413,46	2,04	2481	12		416		
	167.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	294002				176,41			
168	168	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0015	294219		441		441	35	476	
169	169	Е11-000701-0102 Кстр в Кзн=1,00	Балки для перекрытий, надкранные и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м бетона тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,34	90545,42	5307,21	415007	48304	269878	100720	567785	
						39064,37	1967,63	108536	8544		42068		
	169.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,4051	37023				163090,02			Казахстан 100%
	169.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4149	138824				57598,62			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, услуги	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	169.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0003	125000				11004,34			
170	170	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2388	399352		95365		95365	7619	102994	Казахстан
171	171	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71	372799		264687		264687	21175	285862	Казахстан
172	172	Е11-060301-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	9549 9498	50 22	0	8063 1457	19668	
173	173	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0256	1020591		26127		26127	2090	28217	Казахстан
174	174	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,05 413,46	45,1 2,84	3904 3308	360 16	236	3025 554	7485	
	174.1	261-107-0669	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,92			
175	175	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294219		471		471	38	509	
176	176	Е11-060701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,39	56545,42 25054,27	9507,21 1967,63	22051 8769	3258 600	21764	8686 3391	45589	
	176.1	212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3355	37022				12132,42			Казахстан 100%
	176.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0330	138824				4645,05			
	176.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0071	125000				885,61			
177	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1348	399352		49839		49839	3987	53826	Казахстан
178	178	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2446	372799		91187		91187	7295	98482	Казахстан
179	179	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1596 1559	9 4	0	1421 239	3226	
180	180	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0042	1020591		4286		4286	343	6629	Казахстан
181	181	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 413,46	45,1 2,84	1952 1654	180 8	118	1512 277	3743	
	181.1	261-107-0669	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96			
182	182	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0008	294219		235		235	19	254	
183	183	Е11-060701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	12,152	89165,96 38878,56	7734,71 1639,16	1084015 255716	93749 19676	687360	248787 102688	1386290	
	183.1	212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,3347	33023				434652,10			Казахстан 100%
	183.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,785	138824				108979,31			
	183.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,243	125000				30396,53			
184	184	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5548	399352		221560		221560	17728	239288	Казахстан
185	185	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6993	372799		633460		633460	50677	684137	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10	11	12	13	14
186	186	Е11-060301-0103 Кстр в Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	372974,03 / 37160,14	7161 / 804,72	0 / 7223	6497 / 1093	14751	
187	187	С122-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0192	1031991	19595	19999	1565	21063	Казахстан
188	188	Е11-060301-0501 Кстр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	499,05 / 413,46	45,1 / 1,04	7809 / 6615	732 / 33	472 / 471,84	6850 / 1091	14068	
	188.1	201-1017-0060	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	294962							
189	189	С1201-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	254219	1285	1195	104	1399			
190	190	Е11-060301-0502 Кстр в Кзп=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	8	654,27 / 527,92	68,27 / 2,04	5234 / 4216	546 / 16	472 / 471,84	3852 / 727	8613	
	190.1	201-1017-0060	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	294962							
191	191	С1201-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,004	294219	1177	1177		1177			
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									15832177	
			Раздел: 4. Перекрытия										
192	192	Е11-060101-0115 Кстр в Кзп=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м³	36,45	43732,94 / 2054,46	1593,77 / 805,09	1594060 / 111339	92386 / 21491	1380375 / 1369730,68	120854 / 137209	1852329	
	192.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	36,9967	37023							Казахстан 100%
193	193	С1214-483-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3191	481766	168580			168580	13486	182066	
194	194	Е11-060801-0102 Кстр в Кзп=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	97,5	91643,88 / 2714,13	1798,1 / 643,45	8935278 / 264634	268134 / 62736	9028796 / 2606398	2405276 / 912844	12312506	
	194.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	98,8625	37023				3663008,04			Казахстан 100%
	194.2	222-525-0101	Отгибание конструктивных элементов зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средним весом оборочной единицы до 0,1 т	т	0,585	971500				569548,38			Казахстан 100%
	194.3	215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	6,0641	139824				848008,35			
	194.4	215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,6835	125958				337938,58			
195	195	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1878	399352	82985	82985		82985	6634	89624	Казахстан
196	196	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6398	383478	2544683	2544683		2544683	203575	2748258	Казахстан
197	197	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,3157	372799	117693	117693		117693	9415	127108	Казахстан
198	198	Е11-060101-0104 Кстр в Кзп=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	8,5	62946,46 / 12697,26	5478,32 / 1158,72	36973 / 6369	2735 / 572	21889 / 18788,17	6301 / 2981	40254	
	198.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,5075	37023							Казахстан 100%
199	199	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	399352	1438	1438		1438	115	1553	Казахстан
200	200	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0795	383478	30487	30487		30487	2439	32926	Казахстан
201	201	Е11-060801-0102 Кстр в Кзп=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	99,5	91643,88 / 2714,13	2708,1 / 643,45	9118566 / 270035	273635 / 64023	9144289 / 2709642,33	2515846 / 930553	12565165	
	201.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	100,9925	37023							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	201.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,597	975,46				581232,04			Казахстан 100%
	201.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	6,1800	138824				858167,80			
	201.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	2,7363	125868				342217,31			
202	202	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2469	399352		98608		98608	7888	186488	Казахстан
203	203	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1876	383478		2399652		2399652	191972	2591624	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									31649995	
			Раздел: 5. Лестницы										
204	204	Е11-060001-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые, лестничных площадок и маршей. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,3	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	230284 72031	9826 1999	148428	67367 23012	321463	
	204.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,2343	37822				84420,19			Казахстан 100%
	204.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,015	973500				14670,47			Казахстан 100%
	204.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0943	138824				13091,1			
	204.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0812	125068				10154,22			
205	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01472	399352		5878		5878	470	6348	Казахстан
206	206	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1252	383478		48011		48011	3841	51852	Казахстан
207	207	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2061	372799		76834		76834	6147	82981	Казахстан
208	208	С1214-483-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00495	481766		2385		2385	191	2576	
209	209	Е11-060001-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые, лестничных площадок и маршей. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,4	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	240297 75163	10253 2086	154881	70290 24647	335440	
	209.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,436	37822				92108,83			Казахстан 100%
	209.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	973500				17290,92			Казахстан 100%
	209.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0984	138824				13660,26			
	209.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0847	125868				10595,70			
210	210	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0016	399352		638		638	51	689	Казахстан
211	211	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1117	383478		42834		42834	3427	46261	Казахстан
212	212	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3886	372799		144870		144870	11590	156460	Казахстан
213	213	С1214-483-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0105	481766		5151		5151	412	5671	
214	214	Е11-060001-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия ребристые, лестничных площадок и маршей. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	100123,61 31317,84	4271,95 869,05	200247 62636	8544 1738	129068	58588 20706	279333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы/ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		8738,48	179,34	269914	5580		48535		
	227.1	222-109-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0289	1026166				29561,67			Казахстан 100%
	227.2	261-307-0068	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,389	9465				2924,44			
	227.3	212-401-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо- и пенобетонов СТ РК 1018-2006	кг	577,2	41				23665,2			Казахстан 100%
228	228	С1213-300-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	30	33965		1006950		1006950	80856	1087506	Казахстан
229	230	С1214-200-0501	Швеллер стальной корнеугольный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низкоуглеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	3	652165		1956495		1956495	156520	2113015	
230	231	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,06	1036166		62170		62170	4974	67144	Казахстан
231	232	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01	959622		9596		9596	768	10364	Казахстан
232	233	С1261-107-0901	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,815	654126		10412		10412		11249	
			Итого по разделу 6. Стены наружные из газоблоков									4720494	
			Раздел 7. Перегородки										
			Раздел 8. Разные работы										
233	257	Е11-000101-0101 Кзтр и Кзм=1,00	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,4	39616,75	1651,33	15847	661	14415	836	18018	
	257.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,408	33604				13700,26	1135		Казахстан 100%
234	258	Е11-000101-0115 Кзтр и Кзм=1,00	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F150" ГОСТ 7473-2010)	м³	8,43	41647,11	2533,77	17908	1090	15505	4438	20883	
	258.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,4365	34968		1313	256	15261,78	1047		Казахстан 100%
235	259	С7214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008236	481766		3968		3968	317	4285	
236	260	Е11-000101-0307 Кзтр и Кзм=1,00	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,729	1208,66	28,22	881	21	550	391	1166	
						425,41	4,08	310	3		94		
	260.1	301-103-0504	Мастика рулонная Мастика мороз-стойкая битумно-полимерная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,3496	295				216,13			
237	261	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,00	Траншеи, ямы и котлованы в мягкие. Земляные крутости. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,6182	1323,75	0	7437	0	0	5355	12810	
						1323,75	0	7437	0		1825		
238	262	Е11-110001-0102 Кзтр и Кзм=1,00	Грунт. Уплотнение пневмом	м² площади уплотнения	4,984	951,13	47,15	2747	235	1974	597	3601	
						188	17,27	538	86		207		
	262.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2542	7763				1972,22			Казахстан 100%
239	263	Е11-000101-0101 Кзтр и Кзм=1,00	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10831	627	13013	
	263.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	33604				10126,76	1000		Казахстан 100%
240	264	Е11-000101-0136 Кзтр и Кзм=1,00	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине ленты до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F150"ГОСТ 7473-2010)	м³	2,3484	48321,76	2985,75	103014	6415	83425	13000	127155	
						6504,62	635,35	13975	1395		9422		
	264.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	2,1006	34968				76252,32			Казахстан 100%
241	265	Е11-000101-0115 Кзтр и Кзм=1,00	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F150" ГОСТ 7473-2010)	м³	0,2816	41647,11	2533,77	11728	714	10154	935	13676	
						3054,46	595,09	860	168		1013		
	265.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,2858	34968				9994,09			Казахстан 100%
242	266	С1214-218-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	399162		1534		1534	115	1657	Казахстан

Форма по приложению № 1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 153

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылмұрындығы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА
(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-04-01.01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "4" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, выполняемые субподрядчиками	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Фундаменты										
1	1	Е11-860101-0101 Кгр в Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	5,1	39616,75	1851,35	202045	8421	183753	10669	225721	
						1937,48	369,48	9880	1884		17016		
	1.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,202	33094				172154,99			Казахстан 100%
2	2	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6852	399352		321558		321558	25725	347283	
3	3	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,846	383478		324432		324432	25954	350386	
4	4	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	372799		10177		10177	814	10991	
5	5	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	399352		4553		4553	364	4917	
6	6	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0858	372799		31986		31986	2559	34545	
7	7	С1222-500-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0168	1020591		17146		17146	1372	18518	
8	8	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0114	399352		4553		4553	364	4917	
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0678	372799		25276		25276	2022	27298	
10	10	С1222-500-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,012	1020591		12247		12247	980	13227	
11	11	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2802	383478		107451		107451	8596	116047	
12	12	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113	372799		4213		4213	337	4550	
			Итого по разделу 1. Фундаменты									1162390	
			Раздел 2. Стены подвала железобетонные монолитные										
13	13	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0569	399352		22725		22725	1818	24543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-механизаторов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4091	383478		156881		156881	12558	169431	
15	15	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0884	372799		32955		32955	2636	35591	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0626	399352		24926		24926	1474	26400	
17	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3642	383478		116654		116654	9231	125886	
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	372799		28706		28706	2296	31002	
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0337	399351		13458		13458	1077	14535	
20	20	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2187	383478		83867		83867	6709	90576	
21	21	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1135	372799		42313		42313	3385	45698	
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									559960	
			Раздел: 5. Элементы каркаса										
22	22	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	170245 26866	20921 4625	122433 17910	29658 15910	344300	
	22.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,045	37023		112735,94					Коэффициент 1,007
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1116	399352		44566		44566	2565	48131	
24	24	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4845	372799		180621		180621	14459	195071	
25	25	С1201-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	331333		26830		26830	2146	28976	
26	26	Е11-090201-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	36	654,27 527,01	68,27 2,84	23554 18973	2457 75	2123	17332 3271	46157	
	26.1	261-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0072	294902				2123,29			
27	27	С1201-102-0128	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0171	294219		5031		5031	402	5433	
28	28	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	56748,15 8955,47	6973,59 1541,93	113490 17911	13947 3084	80622 17910	19105 18607	143192	
	28.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,03	37023		75156,69					Коэффициент 1,015
29	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	399352		29712		29712	2377	32089	
30	30	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2578	372799		96108		96108	7689	103797	
31	31	С1201-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	331333		17887		17887	1431	19318	
32	32	Е11-060501-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 35 мм. Сварка ванным способом	стык	14	608,06 413,46	45,1 2,84	1703 9923	1063 40	708	9075 1663	22451	
	32.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	294902				707,76			
33	33	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0066	294219		1942		1942	155	2097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е21-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные и дорожкиний квадрат высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	8,5	59740,15 / 8955,47	6973,59 / 1540,93	28374 / 6478	3485 / 771	20480 / 2652	4776	35798	
	34.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,5025	37023				18789,17			Казахстан 100%
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	399352		15096		15096	1209	16364	
36	36	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289	372799		48054		48054	3844	51898	
37	37	С1261-102-0251	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	331255		7155		7155	572	7717	
38	38	Е11-060501-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	13	488,09 / 413,46	45,1 / 1,04	5857 / 4962	541 / 14	384 / 326	4537	11225	
	38.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0912	29490		2692		232,88			
39	39	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0033	254219		871		871	78	1049	
40	40	Е21-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96648,42 / 25054,27	9307,21 / 1967,63	67592 / 17538	6515 / 1377	63529 / 18304,84	17319 / 6788	91579	
	40.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	40.2	215-202-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0899	138824				9290,1			
	40.3	215-204-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125068				1777,22			
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	399351		9225		9225	738	10463	
42	42	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0874	372799		32583		32583	2607	35190	
43	43	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0068	372974,03 / 371012,4	1961,63 / 866,72	2538 / 2523	13 / 6	9	1369 / 387	5224	
44	44	С1222-505-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0076	1020501		7756		7756	621	8377	
45	45	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	96545,42 / 25054,27	9307,21 / 1967,63	135066 / 35076	13030 / 2755	87858 / 12609,68	34426 / 13567	183157	
	45.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,421	37023				52609,68			Казахстан 100%
	45.2	215-202-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138824				18580,2			
	45.3	215-204-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125068				3554,03			
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	399351		18450		18450	1476	19926	
47	47	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2408	372799		89778		89778	7182	96960	
48	48	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0164	372974,03 / 371012,4	1961,63 / 866,72	6117 / 6085	32 / 14	9	5550 / 933	12600	
49	49	С1222-505-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0164	1020501		16738		16738	1339	18077	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96545,42 / 25054,27	9307,21 / 1967,63	67582 / 17538	6515 / 1377	43529	17213 / 6784	91579	
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0668	138824				9298,1			
	50.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125068				1777,22			
51	51	СУ214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	399352		9225		9225	738	9963	
52	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1132	372799		42201		42201	3376	45577	
53	53	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0002	372974,83 / 371012,4	1961,63 / 864,72	5858 / 3842	16 / 7	0	2779 / 467	6300	
54	54	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0002	1020591		8369		8369	670	9039	
55	55	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96545,42 / 25054,27	9307,21 / 1967,63	67582 / 17538	6515 / 1377	43529	17213 / 6784	91579	
	55.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	55.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0668	138824				9298,1			
	55.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125068				1777,22			
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	399352		9225		9225	738	9963	
57	57	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1186	372799		44189		44189	3535	47678	
58	58	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0008	372974,83 / 371012,4	1961,63 / 864,72	3282 / 3265	18 / 8	0	2576 / 501	6361	
59	59	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0008	1020591		8981		8981	718	9699	
60	60	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96545,42 / 25054,27	9307,21 / 1967,63	67582 / 17538	6515 / 1377	43529	17213 / 6784	91579	
	60.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	60.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0668	138824				9298,1			
	60.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125068				1777,22			
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	399352		9225		9225	738	9963	
62	62	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188	372799		40262		40262	3221	43483	
63	63	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0008	372974,83 / 371012,4	1961,63 / 864,72	3282 / 3265	18 / 8	0	2576 / 501	6361	
64	64	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245		0,0008	1020591		8981		8981		9699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-специалистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-специалистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1							718		
65	65	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	86545,42 / 25854,27	9307,21 / 1967,63	135164 / 35876	13030 / 2755	87988	34426 / 13567	183157	
	65.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,421	37023				52609,68			Казахстан 100%
	65.2	215-202-0903	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138824				18581,3			
	65.3	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125068				3554,43			
66	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	399352		18410		18410	1473	19883	
67	67	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1712	372799		63823		63823	5106	68929	
68	68	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0066	371974,03 / 371012,4	1961,63 / 864,72	2462 / 2449	13 / 6	0	2233 / 376	5071	
69	69	С1222-509-0003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0066	1020591		6736		6736	539	7275	
70	70	Е11-060101-0001 Ктр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 / 413,48	45,1 / 2,04	1952 / 1654	180 / 8	105	1512 / 277	3741	
	70.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0084	294902				117,96			
71	71	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,001	294219		294		294	24	318	
72	72	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	86545,42 / 25854,27	9307,21 / 1967,63	135164 / 35876	13030 / 2755	87988	34426 / 13567	183157	
	72.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,421	37023				52609,68			Казахстан 100%
	72.2	215-202-0903	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138824				18581,3			
	72.3	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125068				3554,43			
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	399352		18410		18410	1473	19883	
74	74	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	372799		59275		59275	4742	64017	
75	75	Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	371974,03 / 371012,4	1961,63 / 864,72	2235 / 2226	12 / 5	0	2030 / 341	4609	
76	76	С1222-509-0003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,006	1020591		6124		6124	490	6614	
77	77	Е11-060101-0001 Ктр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 / 413,48	45,1 / 2,04	1952 / 1654	180 / 8	105	1512 / 277	3741	
	77.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0084	294902				117,96			
78	78	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0009	294219		265		265	21	286	
79	79	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	86545,42 / 25854,27	9307,21 / 1967,63	135164 / 35876	13030 / 2755	87988	34426 / 13567	183157	
	79.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,421	37023				52609,68			Казахстан 100%
	79.2	215-202-0903	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1338	138824				18581,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0284	125868				3574,43			
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	399352		18450		18450	1476	19926	
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1606	372799		60244		60244	4820	65064	
82	82	Е11-060301-0407 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0124	372974,83 37180,24	3961,63 864,72	4625 461	25 11	0	4196 706	9517	
83	83	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0124	1020591		12655		12655	1012	13667	
84	84	Е11-060701-0102 Кгр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	96545,42 25954,27	9387,21 1967,65	67582 17538	6535 1377	43529	17113 6784	91579	
	84.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26304,84			Казахстан 100%
	84.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0669	138824				9280,1			
	84.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0142	125868				1777,22			
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0231	399352		9225		9225	738	9963	
86	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	372799		35043		35043	2803	37846	
87	87	Е11-060301-0407 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0054	372974,83 37180,24	3961,63 864,72	2009 193	11 5	0	1608 309	4303	
88	88	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0054	1020591		5715		5715	457	6172	
89	89	Е11-060701-0102 Кгр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, надкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,8	96545,42 25954,27	9387,21 1967,65	270327 78152	26969 5509	174125	68852 27134	366313	
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,842	37023				105219,37			Казахстан 100%
	89.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2677	138824				37140,41			
	89.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0569	125868				7160,87			
90	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0921	399352		36820		36820	2946	39766	
91	91	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2842	372799		105949		105949	8476	114425	
92	92	Е11-060301-0407 Кгр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	372974,83 37180,24	3961,63 864,72	3730 371	20 9	0	5384 589	7683	
93	93	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,01	1020591		10206		10206	816	11022	
94	94	Е11-060101-0101 Кгр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	489,05 41,8-46	45,1 2,86	3904< 3308	368 91	236	3815 554	7483	
	94.1	261-107-0300	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,93			
95	95	С1261-102-0126	Пяноиол из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0018	294219		530		530		572	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									3013312	
			Раздел: 4. Перекрытия										
96	96	Е11-000001-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	15,7	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	1438889 426131	43176 10102	969501	396973 146863	1982645	
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,9255	33023				589980,02			Казахстан 100%
	96.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0942	973588				91711,99			Казахстан 100%
	96.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,9765	138624				135367,19			
	96.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4318	129868				55998,31			
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	399352		29871		29871	2390	32261	
98	98	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6823	383478		614447		614447	49156	663603	
99	99	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	372799		7232		7232	579	7811	
100	100	Е11-000001-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	17	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	1557946 461416	46752 10939	1049778	429843 159033	2146812	
	100.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,253	33023				639551,86			Казахстан 100%
	100.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,102	973588				99265,99			Казахстан 100%
	100.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,0574	138624				146792,5			
	100.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4675	129868				60669,29			
101	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0836	399352		33386		33386	2671	36057	
102	102	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7809	383478		683041		683041	54643	737684	
103	103	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0581	372799		21668		21668	1733	23392	
104	104	Е11-000001-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,7	61946,46 12897,26	5478,32 1159,72	42363 8088	3830 806	36645	8831 4175	56859	
	104.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7105	37023				26301,66			Казахстан 100%
105	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0181	399352		7268		7268	581	7849	
106	106	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1138	383478		43640		43640	3491	47131	
107	107	Е11-000001-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	15,7	91643,88 27142,13	2750,1 643,45	1438889 426131	43176 10102	969501	396973 146863	1982645	
	107.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	15,9255	37023				589980,02			Казахстан 100%
	107.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0942	973588				91711,99			Казахстан 100%
	107.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,9765	138624				135367,19			
	107.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4318	129868				55998,31			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-механизаторов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	399352		29872		29872	2390	32262	
109	109	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0052	383478		538863		538863	42109	581971	
			Итого по разделу: 6. Перекрытия									8305653	
			Раздел: 5. Стены наружные из газобетона										
110	110	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,00	Фундаменты. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,28336	97563,17 / 68022,63	28716,38 / 6844,78	125131 / 76970	36824 / 8775	31216	59166 / 14742	199019	
	110.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0813	96674				7858,34			Казахстан 100%
	110.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,3341	428				1427,01			
	110.3	281-107-0076	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0208	289655				6032,25			
	110.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полки из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0023	545661				1257,48			
111	111	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01686	1636366		27624		27624	2210	29834	
112	112	С1214-203-0501	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,245248	652165		812353		812353	64988	877341	
113	113	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборнопаночных покрытий ГОСТ 23118-2012	т	0,01000	959622		9673		9673	774	10447	
114	114	С1261-107-0502	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00600	694126		4098		4098	360	4858	
115	115	Е11-080300-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	47	11938,61 / 8738,48	736,24 / 179,24	561031 / 410533	36589 / 8429	316179	389449 / 76609	1026587	
	115.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0447	1036164				46313,31			Казахстан 100%
	115.2	281-107-0408	Войлок звукоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,4841	9461				4582,01			
	115.3	212-601-0301	Смесь купаж - клеевой клей для газо- и пенобетона СТ РК 1160-2004	кг	904,28	41				37035,48			Казахстан 100%
116	116	С1213-300-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	46,84	33565		1546804		1546804	113600	1660404	
			Итого по разделу: 5. Стены наружные из газобетона									3017690	
			Раздел: 6. Перегородки										
117	117	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,490838	97563,17 / 68022,63	28716,38 / 6844,78	145373 / 89436	42789 / 10199	13148	68748 / 17130	231251	
	117.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0815	96674				1438,99			Казахстан 100%
	117.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,8341	428				1658,11			
	117.3	281-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0258	289655				6912,7			
	117.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	545661				1571,22			
118	118	С1214-203-0501	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,388548	652165		905562		905562	72445	978007	
119	119	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0548	1036164		36009		36009	2880	38944	
120	120	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,03	814490		24435		24435		26590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1958		
121	121	С1212-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварочных операций ГОСТ 12118-2012		0,63669	903622		35209		35209		89026	
				т							2817		
122	122	С1261-107-0902	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,0108	694126		7497		7497		8057	
				т							600		
123	123	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)		0,04692	499083,17	9961,06	23370	462	18508	5207	30871	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	4399	98		2296		
	123.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0469	381478				17902,79			Казахстан 100%
124	124	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		127,6	7175,24	483,86	915561	61733	473913	374488	1393253	
				м³ перегородок (за вычетом проемов)		3057,33	98,43	390115	12560		103284		
	124.1	212-401-0200	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,5328	31479				93851,07			Казахстан 100%
	124.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	6,451	58966				380048,74			Казахстан 100%
125	125	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0078654	480766		31686		31686		35380	
				т							2815		
126	126	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных сборных, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8,424607	97563,17	28716,38	40426	11910	3747	19591	65898	
				т конструкций		68912,63	6844,78	25466	2906		4881		
	126.1	222-525-0102	Отдельно конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0084	945674				430,03			Казахстан 100%
	126.2	217-600-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,104	428				472,3			
	126.3	201-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9467-75	т	0,0060	280935				1949,87			
	126.4	314-203-0103	Шпаклёр горячекатаный с внутренним уклоном граней полос из углеродистой стали ГОСТ 103-2005 № 22V-40V	т	0,0008	547661				449,48			
127	127	С1214-203-0501	Шпаклёр гнутый прямоугольный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76		0,206627	651165		258666		258666		379359	
				т							28093		
128	128	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 12118-2012		0,00944	1838806		20143		20143		21754	
				т							1611		
129	129	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварочных операций ГОСТ 12118-2012		0,00854	959622		8195		8195		8851	
				т							656		
130	130	С1261-107-0902	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,00514	694126		3249		3249		3429	
				т							180		
131	131	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)		0,01292	499083,17	9961,06	6445	127	5897	1461	8528	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	1211	27		632		
	131.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0124	381478				4684,54			Казахстан 100%
132	132	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		35,7	7175,24	403,86	256156	14418	132592	104775	388006	
				м³ перегородок (за вычетом проемов)		3057,33	98,43	109147	3514		28875		
	132.1	212-401-0200	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,8251	31978				26237,96			Казахстан 100%
	132.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	1,7093	59886				100130,25			Казахстан 100%
133	133	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0157894	481766		7568		7568		8173	
				т							605		
			Итого по разделу: 6. Перегородки									2565035	
			Раздел: 7. Разные работы										
134	134	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Земляная крупную. Грунты группы 2		4,28625	1325,75	0	5674	0	0	4085	10540	
				м³ грунта		1325,75	0	5674	0		781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Е11-110101-0101 Кзр в Кзн=1,06	Грунт. Уплотнение щебня		0,5725	551,13	47,15	4715	404	2395	1009	8193	
				м³ площади уплотнения		988	17,27	926	148		456		
	135.1	211-201-0007	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,4372	7362				3392,06			Количество 100%
136	136	Е11-060101-0101 Кзр в Кзн=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,32	29616,75	1651,23	51294	2180	47570	2759	59457	
						1927,48	369,48	2544	488		4484		
	136.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,3464	32894				44357,36			Количество 100%
137	137	Е11-060101-0120 Кзр в Кзн=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	3,80235	48301,76	2988,73	187921	11593	190773	25228	229877	
						6084,62	648,38	23256	2467		17828		
	137.1	212-101-0002	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	3,041	34968				137808,58			Количество 100%
138	138	Е11-060101-0115 Кзр в Кзн=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,31725	43732,94	2533,77	13874	804	12108	8054	16122	
						3654,46	595,89	969	189		1194		
	138.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,332	37025				11921,73			Количество 100%
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	399552		2676		2676		2890	
											214		
140	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1073	383478		41147		41147		44439	
											3292		
141	141	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0232	481766		11177		11177		12071	
											894		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									381589	
			ИТОГО:					17014573	587179	13611313	2713862	21305632	
								2895582	105195		1538187		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		319586					
			Итого с временными									21625218	
			Зимние удорожания			0,7 %		151376					
			Итого с зимними удорожаниями									21776594	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		430832					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22207148	
			НДС			12 %		2664854					
			Итого с НДС									24872002	
			Текущая скидка			10%		2487202					
			Итого с текущей скидкой									22384802	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулиекурылысы"
(наименование организации)
Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бексайбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по КНД 1175010
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аулыкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-04-01.02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "Б" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0282	399352		11262		11262	981	13163	
2	2	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3408	372799		128392		128392	10271	138663	
3	3	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0336	1020591		34292		34292	2743	37035	
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328	399352		13099		13099	1048	14147	
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3664	372799		136594		136594	10927	147521	
6	6	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,032	1020591		32659		32659	2613	35272	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									384801	
			Раздел: 2. Стены подземные железобетонные монолитные										
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	399352		5711		5711	457	6168	
8	8	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3412	383478		130843		130843	10467	141310	
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	399352		7588		7588	607	8195	
10	10	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,493	383478		189055		189055	15124	204179	
11	11	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	399352		5711		5711	457	6168	
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3481	383478		133511		133511	10681	144624	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3. Элементы каркаса										
13	13	E11-060501-0106 Кпр и Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	5,9	56740,15	6973,59	334767	41144	348785	56361	423418	
	13.1	212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,9885	8955,47	1541,93	52837	9097		31290		
						37023				221712,24			Казахстан 100%
14	14	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184	399351		73481		73481	5878	79359	
15	15	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,498	372799		185654		185654	14852	200506	
16	16	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	331233		45313		45313	3625	48938	
17	17	E11-060301-0502 Кпр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	32	654,27	68,27	20937	2184	1887	15486	39251	
	17.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	527,02	2,04	10465	65	1107,37	2968		
18	18	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0152	294219		4471		4471	358	4830	
19	19	E11-060501-0106 Кпр и Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	5,9	56740,15	6973,59	334767	41144	348785	56361	423418	
	19.1	212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,9885	8955,47	1541,93	52837	9097		31290		
						37023				221712,24			Казахстан 100%
20	20	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3208	399351		128112		128112	10249	138361	
21	21	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,888	372799		331046		331046	26484	357530	
22	22	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1368	331233		45313		45313	3625	48938	
23	23	E11-060301-0502 Кпр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	654,27	68,27	10468	1093	944	7703	19625	
	23.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	527,02	2,04	1687	33	541,69	1454		
24	24	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0076	294219		2236		2236	179	2415	
25	25	E11-060301-0502 Кпр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	488,85	45,1	7089	722	472	6058	14341	
	25.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0010	527,02	2,04	1687	33	471,84	1189		
26	26	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	294219		1295		1295	104	1399	
27	27	E11-060501-0106 Кпр и Кзп=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,9	56740,15	6973,59	164546	20224	110492	27583	201629	
	27.1	212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,9435	8955,47	1541,93	25971	4472	110477,2	15586		
						37023							Казахстан 110%
28	28	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	399351		36740		36740	2939	39679	
29	29	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2841	372799		105949		105949	8476	114425	
30	30	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	331233		22656		22656	1813	24469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, накладные	Начисления расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-060301-0502 Кгр в Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		16	654,27	68,27	10468	1093	944	7780	19625	
	31.1	203-105-0569	Электроды, d=4 мм, ЭР3 ГОСТ 9466-75	стыкс		527,02	1,84	8432	29		1454		
				т	0,0032	294800				942,68			
32	32	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,008	294219		2354		2354		2542	
				т							188		
33	33	Е11-060701-0102 Кгр в Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		8	96545,42	9307,21	289636	27922	186552	33770	391478	
				м³		25854,27	1967,63	75163	5903		29072		
	33.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,045	37023				112735,04			Казахстан 100%
	33.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2868	138824				39816,71			
	33.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0009	125868				7616,64			
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0584	369352		20127		20127		21737	
				т							1610		
35	35	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0734	383478		28147		28147		30399	
				т							2252		
36	36	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2101	372799		78325		78325		84591	
				т							6266		
37	37	Е11-060700-0102 Кгр в Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,5	96545,42	9307,21	241364	23268	155460	61475	327066	
				м³		25854,27	1967,63	62636	4919		24227		
	37.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,5375	37023				93945,86			Казахстан 100%
	37.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,239	138824				33178,94			
	37.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0504	125868				6347,2			
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0584	369352		20127		20127		21737	
				т							1610		
39	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2095	372799		39330		39330		42476	
				т							3146		
40	40	Е11-060700-0102 Кгр в Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,4	96545,42	9307,21	424800	40952	273600	108036	576636	
				м³		25854,27	1967,63	110199	8658		42640		
	40.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,466	37023				165344,72			Казахстан 100%
	40.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4266	138824				59234,93			
	40.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0882	125868				11171,07			
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0736	399352		30191		30191		32606	
				т							2415		
42	42	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0784	383478		29298		29298		31642	
				т							2344		
43	43	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3089	372799		115158		115158		124371	
				т							9213		
44	44	Е11-060700-0102 Кгр в Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,6	96545,42	9307,21	444189	42813	286008	113114	480180	
				м³		25854,27	1967,63	115290	9051		44578		
	44.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,669	37023				172860,18			Казахстан 100%
	44.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4379	138824				61019,24			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	44.1	215-204-0510	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0934	125000				11670,63			
45	45	С1214-209-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	399352		30191		30191		35606	
											2415		
46	46	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0818	383478		31353		31353		37753	
											2508		
47	47	С1214-216-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3889	372799		145058		145058		174371	
											9213		
48	48	Е11-060705-0102 Кпр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обаточные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	3	96545,42 / 25056,27	5307,21 / 1967,63	289636 / 75163	27922 / 5900	186552	73758 / 29022	392478	
	48.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,045	37023				112755,04			Казахстан 100%
	48.2	215-202-0505	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,3668	138824				50914,72			
	48.3	215-204-0505	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0609	125968				7671,04			
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0533	399352		21246		21246		22946	
											1700		
50	50	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734	383478		28147		28147		30399	
											2252		
51	51	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3364	372799		125410		125410		135443	
											10033		
52	52	Е11-060301-0501 Кпр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 18 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 / 413,48	45,1 / 2,84	1952 / 1654	180 / 8	168	1512 / 277	3741	
	52.1	261-107-0508	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				117,6			
53	53	С1261-102-0126	Пиломат из кондиционных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	294219		282		282		305	
											23		
54	54	Е11-060301-0407 Кпр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0009	371974,85 / 371812,4	1961,63 / 864,72	1319 / 1301	18 / 8	0	3012 / 587	6838	
55	55	С1222-009-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0009	1018591		9083		9083		9818	
											727		
56	56	Е11-060705-0102 Кпр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обаточные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м³	2,5	96545,42 / 25056,27	9367,21 / 1967,63	241364 / 62638	23268 / 4919	155400	61475 / 24227	327806	
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,5375	37023				93945,86			Казахстан 100%
	56.2	215-202-0505	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,229	138824				31774,94			
	56.3	215-204-0505	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0508	125968				6397,2			
57	57	С1214-216-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0532	399352		21246		21246		22946	
											1700		
58	58	С1214-218-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2072	372799		77244		77244		83424	
											6180		
59	59	Е11-060301-0501 Кпр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 18 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 / 413,48	45,1 / 2,84	1952 / 1654	180 / 8	168	1512 / 277	3741	
	59.1	261-107-0508	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				117,6			
60	60	С1261-102-0126	Пиломат из кондиционных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	294219		282		282		305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	Е11-060301-0407 Кпр и Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0089	372974,83	1961,63	3319	18	0	23 3012	6838	
				т		373012,4	864,72	3302	8		507		
62	62	С1322-909-1003	Закладные детали и детали прокатные массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0089	1020890		9083		9083		9818	
											737		
63	63	Е11-060701-0102 Кпр и Кзп=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,6	96949,42	5307,21	444109	42813	286046	113114	691801	
						25064,27	1967,63	115250	9051		44578		
	63.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,669	27023				126160,19			Казахстан 100%
	63.2	215-202-0503	Брусья обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4598	138424				63649,24			
	63.3	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0934	125068				11678,85			
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	399352		30191		30191		32606	
65	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1101	383478		42221		42221	2415	45606	
66	66	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42	372799		156576		156576	3528	169102	
67	67	Е11-060301-0504 Кпр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05	48,3	1952	100	118	12526 1512	3741	
						413,46	2,64	1654	8		237		
	67.1	201-107-0360	Электроды, d=4 мм, 350 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				117,56			
68	68	С1301-102-0116	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	394219		381		381		395	
69	69	Е11-060301-0407 Кпр и Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00844	372974,83	1961,63	3148	16	0	23 2856	6484	
				т		373012,4	864,72	3150	7		480		
70	70	С1322-909-1003	Закладные детали и детали прокатные массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00844	1020890		8614		8614		9303	
											689		
71	71	Е11-060701-0102 Кпр и Кзп=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,8	96949,42	5307,21	465418	44075	298483	118032	627966	
						25064,27	1967,63	120360	9444		46516		
	71.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,872	27023				131679,06			Казахстан 100%
	71.2	215-202-0503	Брусья обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4799	138424				66405,56			
	71.3	215-204-0903	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0974	125068				12188,63			
72	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0756	399352		30191		30191		32606	
											2415		
73	73	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1176	383478		45087		45087		48708	
											3608		
74	74	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42	372799		156576		156576		169102	
											12526		
75	75	Е11-060301-0504 Кпр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05	48,3	1952	100	118	1512	3741	
						413,46	2,64	1654	8		237		
	75.1	201-107-0360	Электроды, d=4 мм, 350 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002				117,56			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
76	76	С1201-101-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00096	294219		282		282		308		
											33			
77	77	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00844	372974,83	1961,63	3148	16	0	2856	6484		
						371012,4	864,72	3131	7		480			
78	78	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00844	1020591		8614		8614		3303		
											689			
79	79	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Бетон для перекрытий, монолитные и обжимные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,6	98549,42	9387,21	251018	24399	161678	63934	340148		
						28054,17	1967,63	65141	5116		25196			
	79.1	212-301-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,639	37023				97705,7				Казахстан 100%
	79.2	215-202-0503	Брусок обрезной необрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2486	138824				34506,89				
	79.3	215-204-0503	Доска обрезная необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0528	125018				6601,09				
80	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1154	399352		46085		46085		49772		
											3687			
81	81	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3492	372799		130181		130181		140596		
											10415			
82	82	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,65	45,1	1952	180	118	1512	3741		
	82.1	261-107-0369	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294002	2,04	1654	8		277			
										117,96				
83	83	С1201-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0008	294219		235		235		254		
											19			
84	84	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00434	372974,83	1961,63	1591	9	0	1439	3257		
						371012,4	864,72	1578	4		241			
85	85	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00434	1020591		4427		4427		4473		
											349			
86	87	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1632	399352		65174		65174		70388		
											5214			
87	88	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,469	372799		174843		174843		188830		
											13987			
88	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	399352		29073		29073		31399		
											2326			
89	95	С1214-210-0301	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2822	383478		108217		108217		116874		
											8657			
90	96	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6702	372799		622649		622649		672461		
											49812			
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									9132251		
			Раздел: 4. Перекрытия											
			Раздел: 5. Стены наружные из газоблоков											
91	108	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Стены многослойных монолитных наружных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	64,1	11936,61	734,24	765137	47065	158448	331141	1399980		
						8730,48	179,34	559624	11496		192782			
	108.1	222-505-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,861	105166				63163,75				Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
	104.2	261-107-0468	Войлок хлопчатый из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,6602	9465	6249,08			
	108.3	212-601-0001	Смесь сухая - клеевой клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	1213,284	41	50564,64			Казахстан 100%
91	109	С1213-301-0103	Блоки стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3.5, D600	м³	62,818	33565	2108486 / 2108486	168679	2277165	
			Итого по разделу: 5. Стены наружные из газобетона						3677849	
			ИТОГО:				11173608 / 453478 / 9164973	1516039	13784921	
							1556060 / 97365	1015174		
			В том числе :							
			Стоимость оборудования, всего				0			
			в том числе, оборудование поставок заказчика				0			
			Временные здания и сооружения		1,5 %	208672				
			Итого с временными						13993593	
			Зимние удорожания		0,7 %	97373				
			Итого с зимними удорожаниями						14007766	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	280155				
			Итого с непредвиденными работами и затратами						14287921	
			НДС		11 %	1714551				
			Итого с НДС						16002472	
			Тендерная скидка		10%	1600247				
			Итого с тендерной скидкой						14402225	

Сдал (Подрядчик)
ТОО АСК "Ауалкурылысы"
(наименование организации)
Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО TN story Болсанбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Казгипроцент" Алибаев Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по ОКУД (код) 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 358

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-04-01.03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОК "6" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42568	383478		163239		163239	13859	176298	
2	2	C1214-403-0100	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538	482766		25919		25919	2074	27993	
3	3	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	383478		2301		2301	184	2485	
4	4	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	383478		4832		4832	387	5219	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									211995	
			Раздел: 2. Стены наружные железобетонные монолитные										
5	5	C1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10725	399352		42831		42831	3426	46257	
6	6	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74888	383478		287052		287052	22964	310016	
7	7	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	372799		58902		58902	4712	63614	
8	8	C1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03657	399352		14604		14604	1168	15772	
9	9	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30491	383478		116936		116936	9354	126290	
10	10	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05767	372799		21499		21499	1720	23219	
11	11	C1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03657	399352		14604		14604	1168	15772	
12	12	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30491	383478		116936		116936	9354	126290	
13	13	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05767	372799		21499		21499	1720	23219	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Начислено фонды, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	материалы	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудования, мебели, инвентаря	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08704	389,052		3171		3171	354	3425	
15	15	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08566	383478		32845		32845	2610	35477	
16	16	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11414	399352		45582		45582	3647	49229	
17	17	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07904	383478		30310		30310	2425	32735	
18	18	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09028	399352		36053		36053	2884	38937	
19	19	C1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7795	383478		298921		298921	23914	322835	
20	20	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16333	372799		60845		60845	4868	65713	
			Итого по разделу: 2. Стены наружные железобетонные монолитные									1298700	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
21	21	E31-060601-0106 Кгр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,12	56748,15	6973,59	120289	14784	86520	10252	151784	
	21.1	212-201-4001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1518	3955,47	1541,93	8506	3269	70666,09	1124,3		Казахстан (100%)
22	22	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143	399352		56788		56788	4537	61245	
23	23	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5504	372799		205189		205189	16415	221604	
24	24	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	331233		14309		14309	1145	15454	
25	25	E31-060301-0501 Кгр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	48	488,69	45,1	23426	2165	1416	18149	44901	
	25.1	261-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	453,46	2,04	19646	88	1415,53	3316		
26	26	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,013	294219		3825		3825	306	4131	
27	27	E31-060601-0106 Кгр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,12	56748,15	6973,59	120289	14784	86520	10252	151784	
	27.1	212-101-4501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1518	3955,47	1541,93	8506	3269	70666,09	1124,3		Казахстан (100%)
28	28	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0806	399352		32188		32188	2575	34763	
29	29	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,449	372799		167387		167387	13391	180778	
30	30	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	331233		17887		17887	1431	19318	
31	31	E31-060301-0502 Кгр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	654,27	68,17	15702	1635	1416	11555	29308	
	31.1	261-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	517,02	2,04	11648	46	1415,53	2101		
32	32	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0128	294219		3766		3766	301	4067	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Нормативные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	33	E11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,12	56748,15	6973,59	120284	14784	86520	20252	151784	
	33.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1508	8955,47	1541,93	18986	3269		11243		
34	34	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0886	399352		35388		79666,00	2575	34763	Казахстан 100%
35	35	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3446	372799		128467		128467	10277	138744	
36	36	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	331233		17887		17887	3438	19318	
37	37	E11-060501-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	24	654,27	68,17	15702	1639	1416	11555	29410	
	37.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	527,82	2,04	12648	49	1413,33	2181		
38	38	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0114	294219		3354		3354	208	3622	
39	39	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0886	399352		35388		35388	2575	34763	
40	40	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,276	372799		102893		102893	8231	111124	
41	41	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	331233		17887		17887	1431	19318	
42	42	E11-060501-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	34	488,05	45,1	31713	1882	788	9875	22451	
	42.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	415,46	2,04	9969	49	707,76	1663		
43	43	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0066	294219		1942		1942	159	2097	
44	44	E11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,06	56748,15	6973,59	60145	7392	43260	10126	75895	
	44.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,0754	8955,47	1541,93	9493	1634		5622		
45	45	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0404	399352		16613		16613	1329	17942	Казахстан 100%
46	46	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1723	372799		64233		64233	5139	69372	
47	47	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0342	331233		11328		11328	906	12234	
48	48	E11-060501-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	12	654,27	68,17	7851	819	708	5777	14718	
	48.1	201-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	527,82	2,04	6324	24	707,76	1690		
49	49	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0057	294219		1677		1677	134	1811	
50	50	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0416	399352		16613		16613	1329	17942	
51	51	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	372799		51446		51446	4116	55562	
52	52	C1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0288	331233		9540		9540	763	10303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	12	488,05	45,1	5857	541	354	4537	11235	
	53.1	261-107-0509	Электроды, d=4 мм, ЗН4 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	414,48	2,04	4962	24		831		
						294092				353,08			
54	54	С1361-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0033	294219		971		971	1049		
											78		
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03445	395352		13758		13758	14859		
											1101		
56	56	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0942	372799		34983		34983	39921		
											2939		
57	57	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	372974,03	1961,63	1028	5	0	934	2120	
						371012,4	864,72	1024	3		157		
58	58	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00276	1020890		2817		2817	3042		
											225		
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0609	395352		27515		27515	29718		
											2203		
60	60	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	372799		108857		108857	119646		
											8789		
61	61	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	372974,03	1961,63	2984	16	0	2707	5146	
						371012,4	864,72	2968	7		455		
62	62	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,008	1020890		8165		8165	8818		
											653		
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03445	395352		13758		13758	14859		
											1101		
64	64	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	372799		33701		33701	36397		
											2696		
65	65	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00244	372974,03	1961,63	910	5	0	826	1875	
						371012,4	864,72	905	2		139		
66	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00244	1020890		2490		2490	2689		
											199		
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03445	395352		13758		13758	14859		
											1101		
68	68	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12806	372799		47741		47741	51568		
											3819		
69	69	Е11-000301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00338	372974,03	1961,63	1261	7	0	1144	2597	
						371012,4	864,72	1254	3		192		
70	70	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00338	1020890		3450		3450	3726		
											276		
71	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03418	395352		14449		14449	15605		
											1156		
72	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1664	372799		62034		62034	66997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	372974,03	1961,63	1492	7	0	4963	3874	
				ч		371012,4	804,72	1484	3		128		
74	74	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,004	1020591		4083		4082		4409	
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03645	399352		14556		14556	327	15721	
76	76	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59020	372799		69438		69438	1165	74995	
77	77	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0048	372974,03	1961,63	1790	9	0	5855	3687	
				ч		371012,4	804,72	1781	4		273		
78	78	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0048	1020591		4899		4898		5291	
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03645	399352		14556		14556	391	15721	
80	80	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3881	372799		77617		77617	1165	83826	
81	81	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	372974,03	1961,63	2089	11	0	6289	4300	
				ч		371012,4	804,72	2078	5		319		
82	82	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0056	1020591		5715		5714		6172	
83	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00997	399352		39830		39830	457	18904	
84	84	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42792	372799		159528		159528	2874	172298	
85	85	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0124	372974,03	1961,63	4625	25	0	12761	9527	
				ч		371012,4	804,72	4601	11		406		
86	86	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0124	1020591		12655		12655	708	13667	
87	87	Е11-000301-0501 Кзтр в Кзт=1,00	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	8	654,27	68,27	5234	546	472	1012	9813	
	87.1	261-1101-0368	Электроды, d=4 мм. ЭР3 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	527,02	2,04	4216	16		3852		
						29400				471,84	727		
88	88	С1201-102-0120	Пилоны из стандартных заготовок ГОСТ 8239-78, марка стали С245	т	0,00376	294109		1106		1106		1195	
89	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09165	399352		36601		36601	89	39529	
90	90	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33882	372799		126312		126312	2928	136417	
91	91	Е11-000301-0407 Кзтр в Кзт=1,00	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00018	372974,03	1961,63	3651	16	0	10100	6205	
				ч		371012,4	804,72	3635	7		466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, собств. материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С1322-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00818	1020591		8348		8348	668	9016	
93	93	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	2	654,27 527,02	65,27 1,06	1309 1054	130 4	118	963 152	3452	
	93.1	361-107-0369	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	294902				117,96			
94	94	С1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00094	294219		277		277	22	299	
95	95	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	488,89 413,46	45,1 2,04	3904 3308	360 16	236	3025 554	7483	
	95.1	361-107-0369	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	294902				235,92			
96	96	С1261-102-0126	Пилоны из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0021	294219		618		618	49	667	
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03445	399352		13758		13758	1101	14859	
98	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0904	372799		33701		33701	2696	36397	
99	99	Е11-060300-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00244	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	910 905	5 2	0	826 139	1875	
100	100	С1322-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00244	1020591		2490		2490	199	2689	
101	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0689	399352		27515		27515	2201	29716	
102	102	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	372799		98419		98419	7874	106293	
103	103	Е11-060300-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00676	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	2511 2508	13 6	0	2288 385	5194	
104	104	С1322-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00676	1020591		6899		6899	552	7451	
105	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07236	399352		28897		28897	2312	31209	
106	106	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2644	372799		98568		98568	7885	106453	
107	107	Е11-060300-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00270	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	1005 1024	5 2	0	934 157	2120	
108	108	С1322-589-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00276	1020591		2817		2817	225	3042	
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08997	399352		35930		35930	2874	38804	
110	110	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2481	372799		99947		99947	7996	107943	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, собств. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	Е11-060301-0407 Кгр и Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00244	372974,03 37101,4	1961,63 864,72	910 90,6	5 2	0	926 139	1875	
112	112	С1221-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00244	1020591		2490		2490	199	2689	
113	113	Е11-060301-0501 Кгр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4	488,05 413,46	45,1 2,04	1953 1654	180 8	118	1562 277	3741	
	113.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	294902				117,96			
114	114	С1261-102-0126	Пиломат из кондиционных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00080	294219		235		235	18	288	
115	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09165	399352		36601		36601	2928	36529	
116	116	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27964	372799		104258		104258	8340	112500	
117	117	Е11-060301-0407 Кгр и Кзп=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00456	372974,03 37101,4	1961,63 864,72	1701 169,2	9 4	0	1543 168	3984	
118	118	С1221-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,00456	1020591		4654		4654	371	5026	
119	119	Е11-060301-0501 Кгр и Кзп=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10	488,05 413,46	45,1 2,04	4881 4135	451 20	295	3906 693	9355	
	119.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,001	294902				294,9			
120	120	С1261-102-0126	Пиломат из кондиционных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,00224	294219		659		659	53	712	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									304108	
			Раздел: 4. Перекрытия										
121	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1334	399352		53274		53274	4263	51536	
122	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,95844	383478		1134497		1134497	90760	1225257	
123	123	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65246	372799		168632		168632	13491	182123	
124	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	399352		55111		55111	4409	59520	
125	125	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2643	383478		1251477		1251477	100118	1351595	
126	126	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47364	372799		176573		176573	14126	190699	
127	127	Е11-060601-0101 Кгр и Кзп=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,9	61946,46 13697,26	5470,32 1150,72	55752 11428	4924 1036	39480	10341 5367	72480	
	127.1	215-101-0401	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавки	м³	0,9135	37823				37823,51			
128	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	399352		1342		1342	107	1449	Казахстан 100%
129	129	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1657	383478		63542		63542	5083	68625	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, дешевые	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	130	E21-040001-0102 Кгр и Ким=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной поверхности до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	30,5	91643,88	2750,1	2921448	87728	1969878	896088	4028430	
	130.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	32,3783	27142,33	843,45	865836	26926		200402		
	130.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1994	975588				1198749,21			Казахстан 100%
										184344,74			Казахстан 100%
	130.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,9842	138824				2754513			
	130.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,8773	123068				108715,8			
131	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1483	396182		58829		58829		60611	
132	132	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,81717	383478		1080361		1080361	4882	1166780	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия								86429	8466075	
			Раздел: 5. Лестницы										
133	133	E11-060101-0120 Кгр и Ким=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "Ф150" ГОСТ 7473-2010)	м³	1,866	48321,76	2985,73	90168	5572	72459	53124	130479	
	133.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	1,094	5904,62	635,35	12138	1186		8183		
						34968				96229,04			Казахстан 100%
134	134	E11-060001-0106 Кгр и Ким=1,08	Перекрытия ребристые, лестничные площадки и марши. Устройство на высоте от опорной поверхности до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,1	100123,81	4271,95	210200	8971	138531	61509	295510	
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1315	31367,84	869,05	65707	1825		25741		
	134.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средним весом сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0159	975588				78014,52			Казахстан 100%
										15129,56			Казахстан 100%
	134.3	215-203-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0861	138824				11952,29			
	134.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0741	123068				9271,28			
135	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01278	396182		5184		5184		5911	
136	136	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1312	383478		51879		51879	488	55165	
137	137	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16758	372799		62474		62474	4086	67472	
138	138	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01242	481766		5984		5984	4996	6463	
139	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	395352		3908		3908	479	4253	
140	140	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06555	383478		23283		23283	205	22980	
141	141	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20343	372799		75839		75839	1703	81908	
142	142	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00635	481766		3059		3059	4067	3304	
143	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03326	395352		13282		13282	245	14345	
144	144	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27798	383478		106559		106559	1063	115137	
											8528		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	затраты машинистов	заработная плата рабочих-строителей	затраты машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	145	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34512	372799		128660		128660		128693	
											18293		
146	146	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648		7188	
											532		
147	147	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	399352		2077		2077		2243	
											166		
148	148	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0666	383478		25540		25540		27583	
											2043		
149	149	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3533	372799		131710		131710		142247	
											10537		
150	150	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	481766		6648		6648		7180	
											532		
151	151	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00218	399352		4864		4864		5253	
											389		
152	152	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	372799		27140		27140		29311	
											2171		
153	153	Е11-004301-0407 Кзр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00976	372976,03	3961,63	3640	39	0	3300	7498	
						371012,4	964,72	3621	8		555		
154	154	С1122-509-0003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марки стали С245	т	0,00976	1020580		9961		9961		10758	
			Итого по разделу: 5. Лестницы								797	1158724	
			Раздел: 6. Стены наружные из гипсоблоков										
155	155	Е11-000402-0101 Кзр и Кзм=1,08	Фундаж. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,563	97563,15	28716,38	347618	102317	31448	164392	552971	
						60022,63	6844,78	213861	24380		40961		
155.1		221-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0038	906674		3440,7		3440,7			Коэффициент 0,07%
155.2		217-605-0101	Керосин технический осветительный ГОСТ 2485-78	кг	0,2638	420				2984,91			
155.3		201-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,037	238955				16520,75			
155.4		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с неуклонным уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0069	549661				3771,73			
156	156	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	3,478244	652165		2268389		2268389		2449860	
											181471		
157	157	С1122-501-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0832	1036166		86209		86209		93106	
											6897		
158	158	С1122-509-1000	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных швов ГОСТ 23118-2012	т	0,00144	559622		1182		1182		1493	
											111		
159	159	С2261-107-0002	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01332	694126		9246		9246		9986	
											740		
160	160	Е11-000301-0503 Кзр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных наружных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м	м³	34,713769	11936,01	734,24	455097	48173	1352.66	45365	1194579	
						8736,48	170,34	477677	5912		88517		
160.1		222-109-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,012	1036166				12434,59			Коэффициент 0,07%
160.2		201-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,3636	9465				3534,10			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	160.2	212-601-0101	Смесь сухая - клеевой клей для пено- и газобетонов СТ РК 1168-2006	кг	1052,6423	41				43160,33			Казахстан 100%
161	161	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	53,2257369	33565		1786522		1786522		1939444	
162	162	Е11-090402-0101 Ктр и Кзп=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяемые коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	8,2873	97563,17	28716,38	20225	9953	3829	142922	32173	
						60822,63	6844,78	13443	3419		3383		
	162.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8002	96674				200,18			Казахстан 100%
	162.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,539	428				230,68			
	162.3	261-107-0516	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033	209955				961,72			
	162.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				219,44			
163	163	С1214-303-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,201016	652165		131102		131102		142590	
164	164	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0043	1506146		6528		6528		7098	
165	165	С1261-107-0502	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00132	694126		916		916	522	989	
166	166	Е11-080201-0303 Ктр и Кзп=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	3,56	11936,61	734,24	47269	2907	9789	13813	86289	
						8730,48	179,34	34573	710		6407		
	166.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0038	1036146				3982,36			Казахстан 100%
	166.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,3438	9463				3301,06			
	166.3	212-601-0101	Смесь сухая - клеевой клей для пено- и газобетонов СТ РК 1168-2006	кг	76,1904	41				3123,81			Казахстан 100%
167	167	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	3,0888	33565		130259		130259		140680	
168	168	Е11-080201-0303 Ктр и Кзп=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	17,4	11936,61	734,24	207697	12776	43811	144179	388026	
						8730,48	179,34	151918	3121		28150		
	168.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,9165	1036146				17140,83			Казахстан 100%
	168.2	261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м²	0,1792	9463				1696,12			
	168.3	212-601-0101	Смесь сухая - клеевой клей для пено- и газобетонов СТ РК 1168-2006	кг	134,776	41				5525,82			Казахстан 100%
169	169	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	17,052	33565		572350		572350		618138	
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газобетона								45788		
												3638974	
			Раздел: 7. Перегородки										
170	170	Е11-090402-0101 Ктр и Кзп=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяемые коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,195096	97563,17	28716,38	19434	5720	1759	9191	30925	
						60822,63	6844,78	11956	1363		2290		
	170.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	96674				192,36			Казахстан 100%
	170.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5178	428				221,67			
	170.3	261-107-0516	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	209955				924,13			
	170.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				218,87			
171	171	С1214-303-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,189576	652165		123670		123670		133456	
											9886		

№ п/п	№ позиции смет.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	С1222-509-1008	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00372	1836166		1899		3855	366	4163	
173	173	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборносварочных соединений ГОСТ 23118-2012	т	0,006	959612		5758		5758	401	6259	
174	174	С1261-107-0002	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0.87	т	0,00216	694126		1499		1499	120	1619	
175	175	Е11-079107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,0102	498803,17	9881,86	5088	100	4824	1156	6733	
	175.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	503753,83	2099,1	956	21	3911,68	499		Казахстан 100%
176	176	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	17,6	7175,24	403,86	126284	7108	85367	51654	192173	
	176.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,4048	3407,35	98,43	53809	1732	12945,1	14235		Казахстан 100%
	176.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,915	58066				52420,52			Казахстан 100%
177	177	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112161	481766		5404		5404	432	5836	
178	178	Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных материалов, применяемых в зависимости от веса - 1,1	т конструкций	0,0533778	97563,17	20916,88	5208	1532	471	2463	8285	
	178.1	222-325-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средняя масса сборочных единиц от 0,1 до 0,5 т	т	10,000	99607,4	6844,79	3204	368	51,35	614		Казахстан 100%
	178.2	217-603-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,1388	428				59,4			
	178.3	201-107-0176	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	288655				247,63			
	178.4	214-202-0103	Швеллер горячекатаный с внутренними уклонами граней полок из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 № 22У-40У	т	0,0001	565661				56,5			
179	179	С1216-203-0101	Шпилька гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,00048	652168		26400		26400	2112	28512	
180	180	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,009702	1836166		18053		18053	804	18857	
181	181	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборносварочных соединений ГОСТ 23118-2012	т	0,0031955	959612		3066		3066	245	3311	
182	182	С1261-107-0002	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0.87	т	0,00264	694126		1832		1832	147	1979	
183	183	Е11-080201-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,6	43847,12	4387,77	246064	24571	308744	54261	323790	
	183.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	1,344	9326,55	1092,38	52226	6117	42979,78	13984		Казахстан 100%
	183.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	2,178	58066				126356,29			Казахстан 100%
184	184	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112161	481766		5404		5404	432	5836	
185	185	Е11-060501-0100 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные с деревянной опалубкой высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	0,2808	54488,88	4913,69	15300	1558	16828	3682	19421	
	185.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,285	34905	5341,84	2515	455	9919,84	1429		Казахстан 100%
186	186	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213034	395352		8588		8588	681	9189	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы (оборудование, мебель, инвентарь)	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	187	Е11-000501-0109 Кстр в Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	0,748	58705,12 / 12147,82	7683,4 / 1658,17	43911 / 9086	5747 / 1241	29078	5398 / 4265	85574	
	187.1	312-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7392	54805				29424,65			Казахстан 100%
188	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004675	395352		1867		1867	149	2016	
189	189	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059092	272799		22029		22029	1762	23791	
190	190	Е11-000402-0101 Кстр в Кзм=1,08	Фундам. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,211739	97565,17 / 69022,63	28716,38 / 6844,78	216740 / 153355	63801 / 15207	159605	102508 / 25541	344889	
	190.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средним весом сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022	963674				2345,48			Казахстан 100%
	190.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	5,7765	428				2472,35			
	190.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0335	209955				10287,27			
	190.4	214-205-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0041	545661				2351,89			
191	191	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низкоуглеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,097669	652165		1368026		1368026		1477468	
192	192	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01552	1836166		28443		28443	109442	28668	
193	193	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных швов ГОСТ 23118-2012	т	0,09859	958623		94571		94571	2115	102137	
194	194	С1301-107-0952	Болты строительные с гайками шестерными ГОСТ 1759.0-87	т	0,01584	684126		10898		10898	7566	11875	
195	195	Е11-078107-0103 Кстр в Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 10 кг. Установка (сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,00408	490865,17 / 95755,85	9661,06 / 2099,1	2032 / 383	41 / 9	1609	861 / 199	2692	
	195.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0041	383479				1164,94			Казахстан 100%
196	196	Е11-000601-0303 Кстр в Кзм=1,08	Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	186,6	7175,24 / 3057,11	403,86 / 98,42	1338908 / 570498	75360 / 18367	693042	547845 / 138924	2037869	
	196.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,2018	31979				137247,47			Казахстан 100%
	196.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	9,4946	90086				855776,61			Казахстан 100%
197	197	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0707528	481766		37940		37940	3095	49975	
198	198	Е11-000402-0101 Кстр в Кзм=1,08	Фундам. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,394233	97565,17 / 69022,63	28716,38 / 6844,78	38485 / 59076	28264 / 6737	8685	45411 / 10315	151751	
	198.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средним весом сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	963674				950,45			Казахстан 100%
	198.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,559	428				1095,25			
	198.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0157	209955				4596,13			
	198.4	214-205-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	545661				1041,80			
199	199	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низкоуглеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,332533	652165		688165		688165		656818	
200	200	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00131	1836166		11719		11719	48053 / 938	13657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	201	С1212-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборотворочные операций ГОСТ 23118-2012	т	0,84035	958623		38799		38799		41860	
202	202	С1261-107-0001	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,80702	684126		4873		4873	3161	5263	
203	203	Е11-070107-0103 Кгр в Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,04165	499083,17	9861,06	20145	410	16430	390	27492	
	203.1	204-2104-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0417	93753,83	2999,1	3905	87		4711		
						383478				13971,88	2836		Коэффициент 1,00%
204	204	Е11-080401-0103 Кгр в Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородки (за вычетом проемов)	122,7	7175,24	403,86	880402	49553	495734	360187	1339750	
	204.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,8221	31974	55,43	375134	12877	90247,91	99241		Коэффициент 1,00%
	204.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	0,1841	59806				365454,39			Коэффициент 1,00%
205	205	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0597216	481766		28790		28790		30553	
			Итого по разделу 7. Перегородки								2263		
												7188880	
			Раздел 8. Разные работы										
206	206	К13-060101-0101 Кгр в Кзм=1,00	Подготовка основания. Устройство бетонов тяжелых классов В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,7	39616,75	1051,33	106965	4459	97302	8644	120618	
	206.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м	2,754	38864	309,48	5244	998	98140,89	9009		
207	207	Е11-060801-0102 Кгр в Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м³	3,66276	89392,61	2750,1	327423	10073	287935	92012	459638	Коэффициент 1,00%
	207.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,7177	27142,13	643,45	99415	2367	139594,24	33683		
	207.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,012	971588				21396,86			Коэффициент 1,00% Коэффициент 1,00%
	207.3	215-202-0101	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2276	138924				31627,51			
	207.4	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1007	125968				12797,55			
208	208	Е21-060801-0102 Кгр в Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,43725	89392,61	2750,1	39087	1202	26807	11066	54154	
	208.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,4438	27142,13	643,45	11968	281	35446,36	4011		
	208.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборочной единицы до 0,1 т	т	0,0026	971588				2554,21			Коэффициент 1,00% Коэффициент 1,00%
	208.3	215-202-0101	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0222	138924				3225,59			
	208.4	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,012	125968				1509,53			
209	209	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04094	399152		16349		16349		17857	
210	210	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97354	383478		144778		144778	1380	156300	
211	211	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03792	372759		14137		14137	11592	15368	
212	212	Е11-080101-0307 Кгр в Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,57	1288,66	28,22	11967	270	7126	1131	16621	
	212.1	261-105-2004	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,968	425,41	4,08	8071	39	6775,56	1231		
213	213	Е11-100102-0401 Кгр в Кзм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка		6,7	200568,92	1631,47	1343812	10930	1804389	227881	1697428	

№ п/п	№ позиции смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	оборудование, изделия, конструкции	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м³ древесины в конструкциях			37957,5	733,67	248188	4916		125735		
	213.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	6,231	141521				881817,35			
214	214	Е11-1001-15-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		6,7	30127,53	61,77	68526	420	45787	38272	95908	
			м² древесины в конструкциях			3033,92	27,96	22337	187		7194		
	214.1	256-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 терморасширяющаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	65,66	682				44783,12			
215	215	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 10 кг. Установка		0,24036	114608,17	9861,06	27535	2369	3041	27175	59087	
			т отдельных элементов			9370,83	2099,1	2252,5	504		4377		
216	216	С1222-509-1003	Закладные детали и детали прокладки массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,24036	1038991		245207		245207		264824	
217	217	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	1	93900,89	9307,21	95900	9308	61539	26990	1300,00	
											9639		
	217.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0936	25054,27	1967,83	25054	1968	13271,51			
						118824							
	217.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0203	125068				2538,88			
	217.3	212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	1,815	36188				34053,82			
218	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	399392		3131		3131		3301	Казахстан 100%
											290		
219	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,073	383478		27994		27994		30234	
											2240		
220	220	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)	м³	1,8	95900,89	9307,21	172622	16753	118771	44262	234235	
						25054,27	1967,83	45098	3542		17351		
	220.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1731	118824				23408,83			
	220.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0365	125068				4568,98			
	220.3	212-101-2002	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	1,827	36188				66480,88			Казахстан 100%
221	221	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0282	399392		11262		11262		12163	
222	222	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16906	383478		64831		64831	901	70017	
223	223	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,61	38616,75	1651,33	24168	1007	21988	5686	27476	
	223.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,6122	1927,48	369,48	1178	226		1275		
						13004				20591,09	2938		
224	224	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	0,75	41647,31	2533,75	31235	1900	27044	2451	30424	Казахстан 100%
	224.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,7513	3054,46	595,08	2291	446		2898		
						54908				29018,39			
225	225	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986		7545	Казахстан 100%
											559		
226	226	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	0,93	1208,66	18,22	1124	20	782	271	1615	
						425,41	4,08	396	4		320		
	226.1	201-105-0504	Мастика розлива Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,232	296				658,41			
227	227	Е11-010205-0002 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,6182	1323,75	0	7437	0	0	5361	13818	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	Е11-110101-0002 Кстр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м³ грунта	4,984	1323,75	8	7437	8		1923		
				м² площади уплотнения		551,13	47,15	2747	235	1976	587	3600	
	228.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2542	108	17,17	538	86		267		
						7761				1973,23			Казахстан 100%
229	229	Е11-000101-0101 Кстр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	12513	
	229.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	1927,48	369,48	578	111		1081		
						33044				10126,76			Казахстан 100%
230	230	Е11-000101-0120 Кстр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1484	48321,76	2985,73	10381-4	6415	83425	13999	137195	
	230.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	2,1000	6504,62	635,35	13976	1365		8432		
						34968				26152,15			Казахстан 100%
231	231	Е11-000101-0115 Кстр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	0,2016	41647,11	2533,77	11718	714	10154	935	13078	
	231.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,2358	3454,46	595,09	860	168		1013		
						34968				9994,69			Казахстан 100%
232	232	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	399352		1534		1534		1657	
233	233	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0913	383478		35012		35012	123	37813	
234	234	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	481766		8816		8816	2801	9521	
235	235	Е11-000101-0307 Кстр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,258	1208,66	28,22	3934	92	3480	705	5653	
	235.1	261-103-0304	Мастика разная. Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,812	425,41	4,08	1385	13		1380		
						297				2304,54	419		
236	236	Е11-000205-0102 Кстр и Кзм=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,24464	1323,75	8	7075	8	0	5094	13143	
237	237	Е11-110101-0002 Кстр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	4,872	1323,75	8	7075	8		974		
						551,13	47,15	2685	230	1939	574	3520	
	237.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2485	108	17,17	526	84		261		
						7761				1928,19			Казахстан 100%
238	238	Е11-000101-0101 Кстр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	12513	
	238.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	1927,48	369,48	578	111		1081		
						33044				10126,76			Казахстан 100%
239	239	Е11-000101-0120 Кстр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	2,2035	48321,76	2985,73	106491	6580	85577	14319	140475	
	239.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	2,2995	6504,62	635,35	14955	1460		9664		
						34968				38318,42			Казахстан 100%
240	240	Е11-000101-0115 Кстр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)	м³	0,2262	41647,11	2533,77	9421	574	8157	751	10986	
	240.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,2566	3454,46	595,09	891	135		914		
						34968				8328,41			Казахстан 100%
241	241	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	399352		1534		1534		1657	
242	242	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0913	383478		35012		35012	123	37813	
243	243	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	481766		8816		8816	2801	9521	
244	244	Е11-000101-0307 Кстр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,258	1208,66	28,22	3934	92	3480	705	5653	
						425,41	4,08	1385	13		1380		
											419		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, выполняемые подрядным способом	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	341.1	201-195-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	7.812	295				2304.54			
			Итого по разделу 8. Разные работы									3958580	
			ИТОГО:					27422885	671593	32918289	3966254	33487951	
			В том числе:					3839774	188898		2479141		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование постоянного назначения							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		903003				33987951	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		237790				33987954	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		684155				34387754	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34801909	
			НДС			12 %		4057029					
			Итого с НДС									39078038	
			Резервные средства			10%		3907804					
			Итого с резервной суммой									35171044	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулиекурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рабинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Бусурманов М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Жаксыбекова Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбась К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № [illegible]
Приказ Министра [illegible] Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	Рс позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, добро. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
1	127	E11-100501-0106 Кстр к Кзм=1,08 Изм. в зон. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	4,42	3293,64	246,69	14558	1090	7968	6262	22485	
	127.1	261-115-0634	Пена монтажная для проектных стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт.	5,0498	1957	1447,55	9880	125,99	5958,46	1666		Казахстан 100%
2	128	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	4,42	47289,04	47289,04	209021	209021	209021	16722	225743	
3	129	E11-100501-0106 Кстр к Кзм=1,08 Изм. в зон. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,42	3293,64	246,69	11264	844	5469	4045	17398	
	129.1	261-115-0634	Пена монтажная для проектных стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт.	3,3498	1957	1447,55	6552	125,99	4618,13	1289		Казахстан 100%
4	130	С1223-102-0201 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - глухая и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	3,42	32726,72	32726,72	111925	111925	111925	8954	120879	
5	131	E11-100501-0106 Кстр к Кзм=1,08 Изм. в зон. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	3,42	3293,64	246,69	11264	844	5469	4045	17398	
	131.1	261-115-0634	Пена монтажная для проектных стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт.	3,3498	1957	1447,55	6552	125,99	4618,13	1289		Казахстан 100%
6	132	С1223-102-0201 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные - глухая и поворотная створка ГОСТ 30674-99		3,42	32726,72		111925		111925		120879	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин: заработная плата рабочих-строителей / заработная плата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	133	Е11-100501-0104 Кстр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	25	3606,98	245,29	51674	6133	45148	39154	141294	
	133.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	10	1615,89	124,29	48357	3687		10466		
						1957				37183			Казахстан 100%
8	134	С1223-102-0102 ПР=1,044ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом клеевым, с поворотной фурнитурой: однокамерные поворотные ГОСТ 30674-99	м²	25	41430,48		1035762		1035762		1158923	
9	143	Е11-100501-0401 Кстр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	1502,57	7,19	2705	13	2895	543	3688	
	143.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	1,0188	331,72	3,54	597	6		260		
						1957				1993,79			Казахстан 100%
10	144	С1223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,8	1486		2675		2675		2889	Казахстан
11	145	Е11-100501-0401 Кстр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1502,57	7,19	3005	14	3327	214	3897	
	145.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	1,132	331,72	3,54	663	7		289		
						1957				2215,32			Казахстан 100%
12	146	С1223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2	1486		2972		2972		3210	Казахстан
13	147	Е11-100501-0401 Кстр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2	1502,57	7,19	3005	14	3327	238	3897	
	147.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	1,132	331,72	3,54	663	7		289		
						1957				2215,32			Казахстан 100%
14	149	Е11-100501-0401 Кстр в Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	17,3	1502,57	7,19	41028	197	46208	8237	53197	
	149.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонном емкостью 750 мл	шт	15,4518	331,72	3,54	5066	97		2948		
						1957				30238,13			Казахстан 100%
15	150	С1223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	27,3	1486		40568		40568		43813	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Окна								3245		
												1099111	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
16	250	Е11-150201-0202 Кстр в Кзм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	80	1628,37	104,71	130270	8377	23734	84122	233543	
	250.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тонкий цементно-известковый 1:1:6	м³	1,2	1224,99	87,42	980,99	69,93		17151		
						10147				23696,4			Казахстан 100%
17	251	Е11-150203-0201 Кстр в Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	110	1577,81	104,71	173559	11518	33877	110904	307210	
	251.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тонкий цементно-известковый 1:1:6	м³	1,661	1173,86	87,42	129015	9618		32757		
						19747				32769,77			Казахстан 100%
18	252	Е11-150200-0205 Кстр в Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	120	1046,31	6,13	126745	736	32539	74993	217877	
	252.1	212-501-0101	Смесь сухая плиточная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	200	778,92	2,28	93470	270		16139		
						0с				27648			-

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10	11	12	13	14
19	254	Е11-150203-0203 Кстр в Кзт=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		150	1888,2 / 118,48	283230 / 16572	55749	179600	499981	
			м² штукатурируемой поверхности			1406,80 / 91,83	210999 / 13654		37800		
	254.1	212-402-0007	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	2,816	19747		55590,32			Казахстан 100%
20	255	Е11-150203-0201 Кстр в Кзт=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		80	1577,81 / 104,78	126225 / 8377	24039	88658	223433	
			м² штукатурируемой поверхности			1172,86 / 87,40	93829 / 6994		16500		
	255.1	212-402-0007	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,248	19747		23834,38			Казахстан 100%
21	257	СТ201-107.0319	Сетка отношения строительная СО 1	м²	49,0245	500	24650	24650	1975	26632	
22	258	Е11-150206-0203 Кстр в Кзт=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		80	773,32 / 6,13	61866 / 490	21693	31500	101356	
			м² отдельными поверхности			496,83 / 2,25	39682 / 180		7500		
	258.1	212-5014-0501	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-1999	м³	0,02	96		1842,12			
			Итого по разделу: 5. Внутренние отделки							1607872	
			Раздел: 6. Наружная отделка								
			ИТОГО:				2619807	68210	1831936	627308	3586982
			В том числе :				737744	42351		250777	
			Стоимость оборудования, тенге						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,5 %	52695					
			Итого с временными							3559589	
			Зимние удорожания		0,7 %	24917					
			Итого с зимними удорожаниями							3584506	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	71690					
			Итого с непредвиденными работами и затратами							3656196	
			НДС		12 %	438744					
			Итого с НДС							4094940	
			Технадзор осмотр		18%	690014					
			Итого с технадзор осмотр							3685446	

Сдал (Подрядчик)
ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рабинис А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Шекербаев М.Ч.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бекмаганбетов Н.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по ОКУД 0-3
Приказ Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 152

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылқұрылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-05-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "7" работы

Составлен(а) в текущих ценах - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Фундаменты										
1	1	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7385	399351		710248		710248	50820	767068	
2	2	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5275	383478		585763		585763	60841	646604	
3	3	С1214-210-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 32 до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0385	372795		14353		14353	3148	17501	
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	399351		14776		14776	1182	15958	
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,226	372795		84253		84253	6748	90001	
6	6	С1222-509-1003	Закладные детали в деталях прямоугольной массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали ст3кп	т	0,84	1028501		40824		40824	3266	44090	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	399351		2955		2955	236	3191	
8	8	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0295	372795		10986		10986	871	11757	
9	9	С1222-509-1003	Закладные детали в деталях прямоугольной массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали ст3кп	т	0,0042	1028501		4286		4286	343	4629	
10	10	Е11-001101-0101 Кгр = Ксм=1,08	Подготовка бетонная. У стройплощадки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,5	39616,75	1651,33	99042	4129	99042	5326	112689	
	10.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,5	1527,48	369,48	4410	924		8841		
						22041				84181,7			Коэффициент 1,05%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-060101-0120 Кгр в Кзм=1,00	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине ленты до 1000 мм. Устройство		9,8	48156,32	2985,73	471932	29260	359927	63674	578455	
	11.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,947	6504,62	635,35	65745	6220		62849		
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1826	383478		70023		70023		75620	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаменты								5602		
												2352580	
			Раздел: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные										
13	13	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	399352		1917		1917	153	2070	
14	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2461	383478		94374		94374	7550	101924	
15	15	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	399352		1917		1917	153	2070	
16	16	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25789	383478		98988		98988	7887	106875	
17	17	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	399352		2316		2316	185	2501	
18	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28244	383478		108310		108310	8665	116975	
19	19	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	399352		2316		2316	185	2501	
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2775	383478		106419		106419	8513	114938	
			Итого по разделу: 2. Стены подвалов железобетонные монолитные									445444	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
21	21	Е11-060101-0106 Кгр в Кзм=1,00	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, диаметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,2	56748,15	6973,59	119154	14644	85703	20001	150152	
	21.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1315	8955,47	1541,93	18806	3238		11137		
22	22	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8744	37821		29712		29712		32089	Казахстан 100%
23	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2500	371799		93498		93498	7499	100978	
24	24	С1261-102-0152	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0792	331253		26234		26234	2099	28333	
25	25	Е11-060101-0500 Кгр в Кзм=1,00	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	488,09	45,1	7809	722	472	6050	14968	
	25.1	291-107-0509	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0010	613,49	2,04	6615	33	471,84	1169		
26	26	С1261-102-0124	Пластины из конструкционной стали ГОСТ 8479-70, марки стали С245	т	0,0044	294219		1295		1295	104	1399	
27	27	Е11-060101-0106 Кгр в Кзм=1,00	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, диаметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,2	56748,15	6973,59	119154	14644	85703	20001	150152	
	27.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1315	8955,47	1541,93	18806	3238		11137		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	399352		28594		28594	2287	30881	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1214-210-0262	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2586	372799		93458		63698	7488	100978	
30	30	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0864	331233		28619		28619	2289	30908	
31	31	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	тн.шт	16	488,05	45,1	7809	722	472	6850	14968	
	31.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	413,46	2,04	661,8	3,3		1109		
32	32	С1261-102-0126	Пиломатериалы из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0044	294002				471,84			
						294219		1295		1295		1590	
33	33	Е11-000501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1	56740,15	6973,59	62414	7671	44892	10500	78756	
	33.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1363	8955,47	1541,93	9851	1696		5834		
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8372	37023		14856		41336,18		10944	Казахстан 100%
						399352				14856			
35	35	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1254	372799		46749		46749	1558	50485	
36	36	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	331233		13117		13117	2700	14166	
37	37	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	тн.шт	8	488,05	45,1	3904	360	336	1089	7483	
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	413,46	2,04	330,8	1,6		554		
38	38	С1261-102-0126	Пиломатериалы из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0022	294002				235,92			
						294219		647		647		899	
39	39	Е11-000501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1	56740,15	6973,59	62414	7671	44892	10500	78756	
	39.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,1363	8955,47	1541,93	9851	1696		5834		
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8348	37023		13897		41336,18		15009	Казахстан 100%
						399352				13897			
41	41	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0824	372799		30719		30719	1132	33176	
42	42	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0216	331233		7155		7155	2457	7727	
43	43	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	тн.шт	8	488,05	45,1	3904	360	336	1089	7483	
	43.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	413,46	2,04	330,8	1,6		554		
44	44	С1261-102-0126	Пиломатериалы из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0016	294002				235,92			
						294219		471		471		899	
45	45	Е11-000701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, монолитные в обжимных высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,3	96545,42	9307,11	318600	30714	398207	81147	430737	
	45.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3405	25054,27	1967,63	82679	6493		31988		
	45.2	215-202-0303	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,3135	37023				12400,14			Казахстан 100%
	45.3	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,067	619968				41596,2			
										8278,31			
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,852	399352		28766		28766	8468	22427	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1368	383478		69129		69129	4519	64993	
48	48	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	372799		40598		40598	3248	43846	
49	49	Е11-060701-0102 Кгр=Кзм=1,00	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3	96545,42	9307,21	289636	27921	186552	13770	342479	
	49.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,045	35054,27	1967,63	71663	3963		29072		
	49.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2868	138824				112735,86			Казахстан 100%
	49.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0909	125068				9816,64			
50	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	289352		20766		20766	1661	22427	
51	51	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1086	383478		41646		41646	3332	44978	
52	52	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1089	372799		40598		40598	3248	43846	
53	53	Е11-060701-0103 Кгр=Кзм=1,00	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	7	85155,96	7714,71	596092	54001	395920	143311	788556	
	53.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7,105	30878,56	1619,16	146150	11334		59152		
	53.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,4322	138824				283048,42			Казахстан 100%
	53.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,14	125068				17509,52			
54	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1228	399352		49048		49048	3933	52963	
55	55	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215	383478		82448		82448	6596	89044	
56	56	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,233	372799		86862		86862	6949	93811	
57	57	Е11-060701-0102 Кгр=Кзм=1,00	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	5,2	96545,42	9307,21	501836	48388	323386	137868	688296	
	57.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,278	35054,27	1967,63	136281	10241		58391		
	57.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,6971	138824				195407,39			Казахстан 100%
	57.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1899	125068				23812,18			
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,232	399352		92650		92650	7412	100062	
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7136	372799		267513		267513	21402	288915	
60	60	Е11-060701-0103 Кгр=Кзм=1,00	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,8	85155,96	7714,71	153281	13886	101813	36851	305343	
	60.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,827	30878,56	1619,16	57551	2914		18211		
	60.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1165	138824				16161,02			Казахстан 100%
	60.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,036	125068				4562,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0718	299352		28673		28673	2254	30067	
62	62	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2844	272799		78200		78200	6006	82296	
63	63	Е11-000301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванная способом	стык	2	488,09	48,1	976	96	99	756	1071	
	63.1	261-103-0009	Электроды, d=4 мм. ГОСТ 9466-75	т	0,0002	244912	2,04	827	4	98,98	139		
64	64	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0005	294219		147		147	12	159	
65	65	Е11-000301-0607 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0025	372974,83	1961,63	932	5	0	946	1928	
						37101,4	804,72	928	2		142		
66	66	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012, марка стали С245	т	0,0019	1020591		2551		2551	384	2755	
67	67	Е11-000701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, монолитные и сборно-монолитные пролетом до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4	85155,96	7714,71	340624	30859	236250	81892	456315	
	67.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,16	38878,56	1605,06	83514	6437		23901		
	67.2	215-202-0505	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2584	75923				19613,38			Казахстан 100%
	67.3	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,08	138824				55872,32			
						125068				10005,44			
68	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1548	399352		61748		61748	4939	66679	
69	69	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3328	372799		124068		124068	9925	133953	
			Итого по разделу: 3. Элементы каркаса									5128524	
			Раздел: 4. Перекрытия										
70	70	Е11-000001-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	19,5	39616,79	1651,33	772527	31281	581749	46559	678349	
	70.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,89	1927,48	369,48	37596	7285		6504,1		
71	71	Е11-000101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)	м³	29,25	33094				638239,66			Казахстан 100%
	71.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	29,6037	49131,94	2533,77	1279188	74112	1115733	97342	1486436	
						3856,66	595,69	89343	17486		110096		
72	72	С1216-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2008	481766		135200		1099168,19		146102	Казахстан 100%
73	73	Е11-000001-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	40	91643,85	2798,3	4308086	132005	2964079	1212674	6661586	
	73.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	41,77	27141,13	643,65	1302822	38886		449006		
	73.2	222-523-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,188	973500				1830768,56			Казахстан 100%
										280593,24			Казахстан 100%
	73.3	215-202-0505	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	3,0856	138824				414472,93			
	73.4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,32	125068				165090,76			
74	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1073	399352		42850		42850	3428	46278	
75	75	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,7809	383478		1450748		1450748		1534008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-000601-0208 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	т							113660		
	76.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8	61946,46 12897,26	5470,33 1158,72	49557 10318	4377 926	25823	10881 4771	64489	
77	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,812	339,23				30062,68			Казахстан 100%
78	78	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	359352		2530		2536		2717	
				т	0,1444	381478		55374		55374	381 4438	59904	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									10200089	
			Раздел: 5. Стены наружные из газобетона										
79	79	Е11-000301-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	58,3	11936,61 8730,48	734,24 179,34	695904 508987	42807 10456	144131	483881 94515	1273304	
	79.1	221-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0554	1036166				57448,46			Казахстан 100%
	79.2	261-107-0400	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,6085	9465				5683,64			
	79.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	3121,692	41				43909,17			Казахстан 100%
80	80	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	57,134	33565		1917783		1917783		2071119	
81	81	Е11-000402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и каменных опорных, применяя коэффициент к затратам труда - 1,1	1 конструкций	1,55463	97563,17 68012,63	28716,38 6844,58	151674 93312	44643 10641	13718	71728 12872	241274	
	81.1	222-521-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горизонтальных профилей средним весом оборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	985074				1561,29			Казахстан 100%
	81.2	223-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	4,942	426				1729,98			
	81.3	261-107-0976	Электроды, Ø=4 мм, УОНИ 13/45 ГОСТ 9467-75	т	0,0240	2009555				7212,32			
	81.4	214-203-0102	Шпилька горизонтальная с внутренним упором гладкой полосы из углеродистой стали ГОСТ 103-2006 № 22У-40У	т	0,003	545861				1645,69			
82	82	С1214-303-0400	Шпилька гнутый вертикальный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,5025808	652165		979931		979931		1058325	
83	83	С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04778	1036166		49508		49508	78994	53469	
84	84	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 80 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочно-сварных швов ГОСТ 23118-2012	т	0,00384	959622		3685		3685	3561	3980	
85	85	С1261-107-0502	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01592	694126		5663		8663	295	10435	
86	86	Е11-000301-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Стены железобетонные монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м³	9,4	11936,61	734,24	111825	6904	13248	773 44735	117036	
	86.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 10 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0051	8730,48 1036166	179,34	47845	968	5321,13	8736		Казахстан 100%
	86.2	261-107-0400	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,0556	9465				526,14			
	86.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пенобетона СТ РК 1168-2006	кг	107,896	41				4254,74			Казахстан 100%
87	87	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	5,292	33565		177626		177626	14210	191836	
			Итого по разделу: 5. Стены наружные из газобетона									5921681	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6. Перегородки										
88	88	E11-090402-0101 Кстр и Кзм=1,08	**Фиксирс. Монтаж конструктивных элементов из железобетонных и стеновых панелей, применяемых коэффициент к затратам труда - 1,2**	1 конструкций	2,022158	97563,17	18716,38	175548	61845	24984	130235	438068	
	88.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса оборудования свыше от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	69012,63	6844,78	169909	19318	2725,38	31445		Казахстан 100%
	88.2	217-605-0101	Керосин технический осветительный ГОСТ 5185-78	кг	7,3519	428				3140,61			
	88.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0452	289955				13093,25			
	88.4	219-283-0103	Щеллер горячекатаный с внутренним уклоном грани полки из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0055	545661				2987,59			
89	89	С1214-203-0501	**Шкаляр глухой неармированный толщиной стенки от 2 до 4 мм из нелегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	2,809618	683168		1832335		1832335		1978932	
90	90	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,04278	1036166		44327		44327	146587	47873	
91	91	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,09712	959622		93158		93158	3546	100654	
92	92	С1264-107-0002	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02256	894126		15059		15059	7490	16912	
93	93	E11-070107-0103 Кстр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальной арматуры горячекатанной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	т стальных элементов	0,068	498003,17	9861,06	33870	671	36824	5253	44586	
	93.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	493453,83	2009,1	33578	143	36076,3	5195		Казахстан 100%
94	94	E11-080401-0303 Кстр и Кзм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородки (за вычетом проемов)	212	7175,24	483,86	1521151	85418	787379	632199	2314809	
	94.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,376	3857,31	98,45	648154	20967	155929,6	171468		Казахстан 100%
	94.2	212-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт	19,0848	59599				631418,94			Казахстан 100%
95	95	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0897394	480766		42270		42270	3382	45651	
			Итого по разделу: 6. Перегородки									2987714	
			Раздел 7. Разные работы										
96	96	E11-010205-0502 Кстр и Кзм=1,08	**Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Грунты группы 2**	м³ грунта	3,168	1323,75	0	4194	0	0	3059	7790	
97	97	E11-110105-0002 Кстр и Кзм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	3,7	1323,75	0	4194	0	0	577		
	97.1	233-201-0007	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	0,1007	550,13	47,15	2038	175	1465	436	2653	
						109	17,27	400	64		158		
						7163				1464,88			
98	98	E11-060101-0101 Кстр и Кзм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,3	39616,79	1651,33	11885	496	10811	627	13513	Казахстан 100%
	98.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,356	33064	1387,49	572	111	10126,76	1800		
99	99	E11-060101-0120 Кстр и Кзм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине подошвы до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)**	м³	2,2428	48321,76	2088,73	108376	6896	87091	14572	131704	Казахстан 100%
	99.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	2,2764	43968	635,38	14589	1428	78602,63	9836		
100	100	E11-060101-0115 Кстр и Кзм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,1871	41047,21	2533,77	7756	474	6750	822	9401	Казахстан 100%
	100.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,19	38654,46	896,09	572	111	5844,2	673		
101	101	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00384	599,052		1534		1534		1657	Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							123		
102	102	С1214-210-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0913	383478		35012		35012		37813	
				т							2801		
103	103	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0183	481766		8816		8816		9521	
				т							705		
104	104	Е11-000101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,605	1208,66	28,22	3149	74	1997	1841	4525	
	104.1	201-105-0504	Мастика рулон Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	м² поверхности		425,41	4,08	1108	11		335		
				кг	6,252	295				1846,34			
105	105	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, шурфы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,9002	1313,75	0	5163	0	0	2717	9580	
				м³ грунта		1313,75	0	5163	0		716		
106	106	Е11-100101-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение щебнем		3,961	551,13	47,15	2184	186	2568	487	2863	
				м² площади уплотнения		108	17,25	428	68		212		
	106.1	211-201-0003	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2021	3763				1568,61			
107	107	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		0,3	39606,75	1651,13	11885	496	18811	627	13513	Казахстан 100%
				м³		1527,48	369,48	458	111		1881		
	107.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	33004				10128,36			
108	108	Е11-080101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поперечу до 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)		2,2986	40031,56	2908,73	108755	6728	87394	14023	133246	Казахстан 100%
				м³		6586,62	638,15	14659	1430		9870		
	108.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	2,2844	34995				79979,43			
109	109	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 "F50" ГОСТ 7473-2010)		0,1754	41647,11	2533,77	7471	458	6469	556	8712	Казахстан 100%
				м³		3064,46	595,09	540	107		645		
	109.1	212-101-0602	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м³	0,1821	34995				6367,36			
110	110	С1214-210-0100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00384	399352		1534		1534		1657	Казахстан 100%
				т							123		
111	111	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0913	383478		35012		35012		37813	
				т							2801		
112	112	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0183	481766		8816		8816		9521	
				т							705		
113	113	Е11-000110-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,615	1208,66	28,22	3163	74	1974	1845	4541	
	113.1	201-105-0504	Мастика рулон Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	м² поверхности		425,41	4,08	1112	11		336		
				кг	6,276	295				1851,42			
			Итого по разделу: 7. Разные работы										
												448824	
			ИТОГО:					3907027	903349	1860949	3907027	28052778	
								3660038	182755		2122426		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,5 %			429792					
			Итого с временными									29082566	
			Зимние удорожания		0,7 %			200578					
			Итого с зимними удорожаниями									29286144	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			585723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29871867	
			НДС		12 %			3584624					
			Итого с НДС									33456491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Товарная скидка			10%		1329649					
			Итого с товарной скидкой									3611042	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулакурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Тулешбаев М.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Волгембаев Н.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по утверждению 1-С
Приказ Комитета государственного статистического планирования Республики Казахстан от 5 апреля 2001 г. № 108

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО АСК "Аулыкурылысы"**

(полное наименование, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект: **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) по **02-05-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,000 - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ- БЛОК "7"** работы

Составлен(а) текущими ценами - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, калькуляций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудования, мебели, инвентаря	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Полы										
1	1	Е11-110101-1101 Кпр в Кзп=1,04	Стяжка цементная толщиной 20(30) мм. Устройства (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	22,00	1128,12	35,52	27701	781	15901	10449	41018	
	1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,449	2149,9	20,67	18159	459	19016,69	3036		Казахстан 100%
2	2	Е11-110101-1101 Кпр в Кзп=1,04 ЖК=1000РН ИЗМЕНЕНИЕ ГОЗЦИФЫ	Стяжка цементная. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	22,00	366,79	12,14	8062	267	7918	485	9142	
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2245	2149,9	20,67	476	5,2	5016,25	677		Казахстан 100%
3	3	Е11-110101-0901 Кпр в Кзп=1,04	Теплоизоляционная полимерная плита для полов плиты плитные или рулонные пенополиуретан. Устройство	м² полезной поверхности	22,00	943,89	25,87	13475	1069	8	5919	22471	
4	4	С1254-101-0209	Плиты полимерминеральные на базальтовой минеральной вате для полов плотностью свыше 200 кг/м³	м³	1,1331,5	7409,4		88659		88659	6429	48708	
5	5	Е11-110101-0901 Кпр в Кзп=1,04	Рельсовый скотч из полиэтиленовой клейкой ленты. Устройство клейка стыков	м² полезной поверхности	22,00	37,53	0,04	1266	19	8	3181	3613	
6	6	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,07381	16790,1		2479		2375	156	2565	
7	7	Е11-110101-1101 Кпр в Кзп=1,04	Стяжка цементная толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	22,00	1128,12	35,52	27701	781	15901	10449	41018	
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,449	2149,9	20,67	18159	459	19016,69	3036		Казахстан 100%
8	8	Е11-110101-1102 Кпр в Кзп=1,04 ЖК=600РН ИЗМЕНЕНИЕ [illegible]	Стяжка цементная. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	22,00	1090,97	26,42	24000	582	23955	1348	27428	
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	6,5775	2149,9	20,67	14139	456	23555,04	2832		Казахстан 100%

Ф п/п	№ позиции по смете	Шифр норм или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-060101-0410 Кстр и Кзм=1,08	Слои подготовительные и набивочные. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 21279-2012)	т	0,0319944	504642,3	2874,96	16081	66	18271	631	17963	
						20859,24	914,22	664	29		1328		
	9.1	201-010-0220	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0080	150				1,20			
	9.2	214-003-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0317	481700				15260,28			
10	10	Е11-110101-2707 Кстр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010)	м² покрытия	22,81	6801,48	193,82	131090	4266	95429	30163	159616	
						1963,14	88,12	34495	1940		12300		
	10.1	203-3020-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2009 условная для плитки	кг	168,3761	89				14985,51			
	10.2	201-0012-0101	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 матовые размерами 600x600x10 мм	м²	22,4502	3250				75637,17			
11	11	Е11-110101-3906 Кстр и Кзм=1,04	Плинтусы керамогранитные. Устройство	м	15,59	3442,83	17,13	48932	243	48342	7784	61145	Казахстан 100%
						497,6	6,64	8148	133		4529		
	11.1	201-0102-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	33,1899	1014				33647,23			
12	12	Е11-110101-1101 Кстр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	92,84	1338,12	35,52	114819	3296	63527	49184	173828	
						506,34	20,87	47194	1938		12817		
	12.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8939	33480				63426,03			Казахстан 100%
13	13	Е11-110101-1102 Кстр и Кзм=1,04 #К=>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	92,84	366,29	12,14	34006	1127	38713	3698	86863	
						12,56	0,7	1166	641		2857		
	13.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,947	33480				31713,01			Казахстан 100%
14	14	Е11-110101-0901 Кстр и Кзм=1,04	Теплоизоляционные основания из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	92,84	980,09	45,97	46707	4268	0	40938	98629	
						457,22	32,19	42448	2860		7061		
15	15	С1334-101-0200	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м²	4,7836	78054		330963		330963		360890	
											37517		
16	16	Е11-110101-0903 Кстр и Кзм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки листа. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	92,84	57,53	8,84	5341	78	0	4902	11149	
						56,09	9,39	5203	36		826		
17	17	С1281-107-0500	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м²	0,09284	107000		10015		10017		10018	
											881		
18	18	Е11-110101-1101 Кстр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	92,84	1338,12	35,52	114819	3296	63527	49184	173828	
						506,34	20,87	47194	1938		12817		
	18.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,8939	33480				63426,03			Казахстан 100%
19	19	Е11-110101-0102 Кстр и Кзм=1,04 #К=>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к марке 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	92,84	1649,10	56,63	153029	5072	142700	70344	173927	
						56,53	31,06	5248	2884		13952		
	19.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,2834	33480				142708,55			Казахстан 100%
20	20	Е11-060101-0410 Кстр и Кзм=1,08	Слои подготовительные и набивочные. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1356806	504642,3	2874,96	67492	275	64413	2601	75368	
						20859,24	914,22	2882	123		5612		
	20.1	201-010-0220	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0274	150				5,61			
	20.2	214-003-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1357	481700				64407,1			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	36	Е11-110101-1100 Кстр в Кзп=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	38,17	1228,12	35,52	46877	1356	26110	18988	71134	
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	11,7707	33489	20,87	19403	797	394076,81	5269		Казахстан 100%
22	37	Е11-110101-1102 Кстр в Кзп=1,04 ИК=24ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1100 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	38,17	366,29	12,14	13981	463	13600	698	15053	
	37.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3816	33489	20,87	12778	797	13008,11	1174		Казахстан 100%
23	38	Е11-130101-0900 Кстр в Кзп=1,04	Теплоизоляционные основания из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство	м² изолируемой поверхности	38,17	503,09	45,87	19203	1750	0	17200	20316	
						457,22	22,19	17452	847		2912		
24	39	С1231-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	1,908755	70894		135360		135360		158569	
25	40	Е11-130100-0501 Кстр в Кзп=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	22,35419	4959,73	113,88	109544	4061	77346	110200	998685	
						200,76	85,99	133200	3617		33871		
	40.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м²	47,3247	291				13771,49			
	40.2	235-205-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	40,0149	749				30271			Казахстан 100%
	40.3	261-201-0330	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,1271	536				11324,12			
26	41	Е11-110101-1101 Кстр в Кзп=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	38,17	1228,12	35,52	46877	1356	26110	18988	71134	
	41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,7707	33489	20,87	19403	797	26076,81	5269		Казахстан 100%
27	42	Е11-110101-1102 Кстр в Кзп=1,04 ИК=24ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1100 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	38,17	366,29	12,14	13981	463	13600	698	15053	
	42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,3816	33489	20,87	12778	797	13008,11	1174		Казахстан 100%
28	43	Е11-000101-0400 Кстр в Кзп=1,04	Слои выравнивания в набивках. Армирование сетками арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,056268	504842,3	2874,56	27749	114	28402	6054	35159	
						28959,14	514,22	1552	58		2907		
	43.1	201-1020-0120	Проволока из низкоуглеродистой мягкой стали, общего назначения, нормального качества, термически необработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0154	156				2,31			
	43.2	211-403-1001	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,055	481766				26488,17			
29	45	Е11-110101-1100 Кстр в Кзп=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	219,84	1228,12	35,52	269877	7667	147891	107372	402249	
						500,34	20,87	109728	4589		29707		
	45.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,4031	33489				147456,62			Казахстан 100%
30	46	Е11-110101-1102 Кстр в Кзп=1,04 ИК=24ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1100 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	219,84	366,29	12,14	79860	2668	77729	39485	896,43	
						17,66	6,9	3711	1369		9641		
	46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,2016	33489				73728,31			Казахстан 100%
31	47	Е12-110101-0900 Кстр в Кзп=1,04	Теплоизоляционные основания из плит или матов минеральных или стеклянных. Устройство	м² изолируемой поверхности	219,84	503,09	45,87	110587	9900	0	97368	555324	
						457,22	22,19	100486	4789		16469		
32	48	С1231-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		33,34729	70894		236422		236422		295352	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Плановая прибыль, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							189130		
			Итого по разделу 1. Полы									5622520	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
33	69	Е11-100501-0106 Ктр=1,08 Ктм=1,08 Изм. и доп. изм. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,4	3293,64	246,69	21079	1578	10334	9966	31567	
						1447,95	125,99	9267	806		3141		
	69.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	4,416	1957				8642,11			Казахстан 100%
34	70	С1223-102-0203 ИК=1,044ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м²	8,4	30883,8		216055		216055		251939	
											18984		
35	71	Е11-100501-0106 Ктр=1,08 Ктм=1,08 Изм. и доп. изм. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	15,2	3293,64	246,69	50063	3750	51300	31832	77333	
						1447,95	125,99	22009	1915		5726		
	71.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	10,488	1957				20523,02			Казахстан 100%
36	72	С1223-102-0203 ИК=1,044ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м²	15,2	34883,6		540631		540631		605481	
											41850		
37	73	Е11-100501-0401 Ктр=1,08 Ктм=1,08 Изм. и доп. изм. 26	Двери подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	4,2	1502,57	7,19	6311	30	4887	1267	8084	
						331,72	3,54	1393	15		606		
	73.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	2,3772	1957				4652,08			Казахстан 100%
38	74	С1223-501-0104	Двери подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	4,2	1486		6240		6240		6748	Казахстан
											499		
39	75	Е11-100501-0401 Ктр=1,08 Ктм=1,08 Изм. и доп. изм. 26	Двери подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,4	1502,57	7,19	12622	61	9776	2539	16369	
						331,72	3,54	2786	30		1212		
	75.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах емкостью 750 мл	шт	4,5544	1957				8914,30			Казахстан 100%
40	76	С1223-501-0104	Двери подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8,4	1486		12482		12482		13498	Казахстан
											999		
			Итого по разделу: 3. Окна									1005874	
			Раздел: 4. Перегородки										
			Раздел: 5. Кровля										
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
			Раздел: 7. Наружная отделка										
			ИТОГО:					5497681	69662	4778382	648323	6637800	
								687885	53927		491676		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставщика заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ЗР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		99861					
			Итого с временными									6595165	
			Земляные удержания			0,7 %		47168					
			Итого с земляными удержаниями									6694025	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		134007					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6928032	
			НДС			12 %		830440					
			Итого с НДС									7758472	
			Тендерная скидка			10%		775841					
			Итого с тендерной скидкой									6975632	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулиеурмалысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нуоинбаев Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бекембеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № [illegible]

Приложение [illegible]
Постановление Правительства [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-05-03 СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ВК) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "7" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система ВК										
1	1	Е11-100801-0206 Кстр в Кзп=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	4302,15	55,08	150577	1929	115908	25994	194909	
				м трубопровода		849,75	21,78	29741	762		14428		
	1.1	203-3004-0202	Узлы управления: монтажные: /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с сальник. д.50 мм	1	30	3276				111360			
2	2	Е11-100801-0204 Кстр в Кзп=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		5	2315,42	31,31	11577	157	8114	3388	16067	
				м трубопровода		663,26	12,17	3387	61		1198		
	2.1	201-3404-0307	Узлы управления: монтажные: /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с сальник. д.15 мм	1	5	1616				8156			
3	3	Е11-100501-0208 Кстр в Кзп=1,04 Изм. в зон. коэф. 1,6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб (PP-R SDR 11), наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скрытая: по стенам и плитам		14	2238,35	18,47	31337	259	2340	28166	64263	
				м трубопровода		2083,75	0,14	29179	2		4788		
	3.1	241-209-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R из армированных SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размером 20X1,9 мм	1	13,86	153				2176,02			Казахстан 100%
	3.2	241-221-0102	Муфта напорная полипропиленовая PP-R соединительная (муфта) диаметром 20 мм	шт	13,44	8				107,52			Казахстан 100%
	3.3	217-103-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	3,07	626				45,82			Казахстан 100%
4	4	Е11-100501-0203 Кстр в Кзп=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб (PP-R SDR 11), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на скрытая: по стенам и плитам		2	2613,74	26,61	5227	53	759	4748	11196	
				м трубопровода		2617,77	0,58	2616	1		529		
	4.1	241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R из армированных SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размером 32X2,9 мм	1	3,66	360				712,8			Казахстан 100%
	4.2	241-221-0104	Муфта напорная полипропиленовая PP-R соединительная (муфта) диаметром 32 мм	шт	1,25	42				20,91			Казахстан 100%
	4.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	0,008	626				5,01			Казахстан 100%
5	5	Е11-101101-0101 Кстр в Кзп=1,04 Изм. в зон. коэф. 1,6	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		86	128,31	1,54	7105	86	126	6829	15135	
				м трубопровода		124,43	1	6969	6		1121		
	5.1	236-104-0101	Отводы "Молоко" ГОСТ 32269-2013	шт	0,0112	554				6,18			Казахстан 100%
	5.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,120	454				12,27			
6	6	С1141-231-1.009	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2003		1	889		1508		1798		1942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работа, механизмы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							144		
7	7	С1241-211-1404	Муфта эксцентриковая РР-К комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2004	шт.	1	167		167		167		198	Казахстан
											13		
8	8	С1241-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 20 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3644		3644		3644		3936	
											252		
9	9	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2849		11396		11396		12308	
											912		
10	10	С1242-300-1201	Вентили приводные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1051		4204		4204		4540	
											336		
11	11	С1261-301-0215	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты, хомуты/	кг	13,165	708		9321		9321		10067	
											746		
12	12	С9217-103-0102	Анкер забиваемый размером 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,825	14547		364		364		393	Казахстан
											29		
13	13	С1181-107-0645	Шпильки	кг	1,4	519		727		727		785	
											58		
14	15	С1248-307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 ПВК/НЗБ	шт.	2	18342		36684		36684		39619	
											2935		
15	16	Е11-160701-0101 Кстр в Кзм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	48180	174,49	96360	349	86415	3577	101387	
						1766,23	58,87	3532	118		7210		
	16.1	263-201-0325	Рукава пожарные льняные сухого предания нормальные, 4.5 1 мм СТ РК 1714-2007	м	40	964				38560			
	16.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б1р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт	2	17910				35820			
16	17	С1248-305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15934		31868		31868		34417	
											2549		
17	18	Е11-260101-1701 Кстр в Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	938,26	109	37538	4360	15304	15127	56869	
						446,04	50,95	17846	1038		4212		
	18.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,572	5941				3422,29			
	18.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука. Т от -200°С до +105°С СТ РК 3164-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	6	1938				11628			
18	19	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	589		22677		22677		24491	Казахстан
											1814		
19	20	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	237		1304		1304		1408	Казахстан
											104		
20	21	Е11-150403-1004 Кстр в Кзм=1,04	Решетки, экраны, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	5,72	1269,09	1,52	7259	9	821	5147	13398	
						1123,99	0,75	6429	4		992		
	21.1	336-203-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,4071	474				666,97			
			Итого по разделу: 1. Система В1									607508	
			Раздел: 2. Система Т3, Т4										
21	22	Е11-160301-0202 Кстр в Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2412,79	31,31	24128	313	17281	6604	33187	
						661,36	12,17	6614	122		2458		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
	22.1	261-305-0336	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=20 мм	м	10	1707				17070			
22	23	E11-160301-0201 Кстр в Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		34	2315,42	31,31	78724	1065	59174	22442	160169	
				м трубопровода		660,56	12,17	22456	414		8093		
	23.1	261-305-0267	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с муфтами, d=15 мм	м	34	1616				54928			
23	24	E11-160500-0201 Кстр в Кзм=1,04 Изм. в зон. мат. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (PP-R SDR 6), наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб		21	2297,75	18,47	48253	388	4785	42348	97741	
				м трубопровода		2851,75	9,14	43108	3		7240		
	24.1	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20X3,4 мм	м	21,21	217				4711,43			
	24.2	241-221-0182	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	21,16	8				191,28			Казахстан 100%
	24.3	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	кг	0,105	626				65,71			Казахстан 100%
24	25	E11-160500-0203 Кстр в Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб (PP-R SDR 6), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на скрытых соединениях в раструб		2	3029,56	26,61	6059	53	1178	4700	11663	
				м трубопровода		2417,77	8,38	4836	1		864		
	25.1	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32X5,4 мм	м	1,98	578				1144,44			
	25.2	241-221-0184	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт	1,23	17				20,91			Казахстан 100%
	25.3	217-105-0102	Дюбель полиэтиленовый универсальный с шурупом	кг	0,008	626				5,01			Казахстан 100%
25	37	E11-260101-1701 Кстр в Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубными из вспененного каучука		44	938,24	109	41283	4796	16834	16639	61556	
				м трубопровода		446,64	50,95	19652	2242		4634		
	37.1	281-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,6292	5482				3264,5			
	37.2	236-104-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3164-2010 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,6	1918				1270,8			
26	38	C1134-503-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	384		4224		4224	338	4562	Казахстан
27	39	C1134-503-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 21 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	307		11482		11482	919	12401	Казахстан
28	40	E11-150403-1004 Кстр в Кзм=1,01	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,22	1269,09	1,52	2817	4	319	1998	5200	
						1223,99	0,75	2455	2		385		
	40.1	236-102-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3461	436				251,88			
			Итого по разделу 3. Система Т3, Т4									336549	
			Раздел 3. Система К1										
29	41	E11-160200-0202 Кстр в Кзм=1,04 Изм. в зон. мат. 28	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в коммуникациях		18	19528,14	75,45	351507	1357	322984	37127	408925	
				м трубопровода		1511,11	26,09	27198	469		30291		
	41.1	261-305-0243	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	17,964	17721				318274,17			
30	42	E11-160201-0201 Кстр в Кзм=1,04 Изм. в зон. мат. 28	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в коммуникациях		10	14553,49	49,63	145535	496	131300	13648	171508	
				м трубопровода		1373,74	18,09	13737	181		12734		
	42.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	9,98	12972				129468,56			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	43	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1153,69	4,8	29996	125	192	29125	63851	
	43.1	217-101-0109	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0007	1141,8 / 103306	1,34	29679	40	114,46	4750		
33	44	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	18,942	1784		31633		31633	4131	55764	Казахстан
33	45	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1195,13	1,65	17927	39	41	17509	38271	
	45.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0002	1190,43 / 103306	0,65	17856	10	29,79	2835		
34	46	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689.1014 размерами 50х3 мм	м	14,97	314		4701		4701	376	5077	Казахстан
35	47	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 100	шт.	15	212		3180		3180	254	3434	Казахстан
36	48	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резиной DN 50	шт.	14	65		910		910	73	983	Казахстан
37	49	С1217-103-0102	Анкер забивной размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт	0,029	14547		422		422	34	456	Казахстан
38	50	С1241-107-0605	Шпильки	кг	3,5	519		1817		1817	145	1962	
39	51	Е11-260105-1700 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	938,24 / 446,64	389 / 50,95	18765 / 8933	2180 / 1019	3652 / 1711,14	5663 / 2186	28434	
	51.1	261-305-0617	Клей для изоляции из вспененного каучука марки 88-114	л	1,286	3537				58,14			
	51.2	254-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука. Т от -100°С до +105°С СТ РК 1264-2009 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	1938							
40	52	С1254-305-0324	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	1868		32877		32877	2630	35507	Казахстан
41	53	С1254-305-0316	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	772		3397		3397	272	3669	Казахстан
42	54	Е11-060101-0113 Кзтр и Кзм=1,08	Укор бетонный. Устройство	м³	0,15	47838,15 / 8261,36	1332,17 / 407,94	7176 / 1254	200 / 61	5662 / 5063,35	1197 / 476	9043	
	54.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,153	33004							
			Итого по разделу: 3. Системы ВО									827285	Казахстан 100%
			ИТОГО:					1302307	18231	1054861	187669	1771164	
			В том числе:					299267	7560		131156		
			Стоимость оборудования, тенге							0			
			в том числе, оборудования поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26567					
			Итого с временными									1797731	
			Зимние удорожания			0,7 %		12394					
			Итого с зимними удорожаниями									1810030	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36200					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1846530	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		221582					
			Итого с НДС									2069910	
			Товарная часть										
			Итого с товарной частью			10%		206810					
												1861188	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аумалкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нурпеисов М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсанбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу №
Приказ Министра национального экономического развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/05/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-05-04 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ МИНИЦЕНТРА НА 25 МЕСТ - БЛОК "2" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			в том числе: заработная плата рабочих-монтажников			в том числе: заработная плата машинистов		в том числе: заработная плата рабочих-монтажников	в том числе: заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
			Раздел: 2. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы.Лотки										
1	38	Е11-210001-8201 Кпр в Кзт=1,08	Трубы полиэтиленовые диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	661	408,17	4,27	121341	2796	9100	214099	591258	
						478,75	0,13	141166	86		43798		
	38.1	241-221-0101	Пыль полиэтиленовая PP-R армирована алюминиевой диаметром 25 мм	шт	943,37	12				2644,04			Казахстан 100%
	38.2	217-103-0102	Дебель полиэтиленовый непрозрачный с скобами	кг	2,6604	628				1669,76			Казахстан 100%
2	40	С11-01-207-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	667,84	31		20698		20698		22351	
											1656		
			Итого по разделу: 4. Трубы.Лотки									613590	
			Раздел: 5. Кабели и провода										
3	41	Е11-210201-0103 Кпр в Кзт=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в	м	562	157,17	1,55	88336	871	7924	57318	157255	
						141,52	0,15	79534	73		11650		
	41.1	257-217-3974	Провод ПВ2	1000 шт	0,0974	31199				2116,81			
	41.2	263-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 16 мм2	100 шт	2,248	1066				4199,26			
	41.3	217-105-0101	Дебель полиэтиленовый непрозрачный с скобами	кг	1,1812	616				728,81			Казахстан 100%
4	42	Е11-210201-0105 Кпр в Кзт=1,08 Нов. и	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в	м	166	192,13	2,26	31787	282	2467	13973	39161	
						164,88	0,43	19558	50		2981		
	42.1	263-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 70 мм2	100 шт	1,666	2764				1546,35			
	42.2	217-105-0102	Дебель полиэтиленовый непрозрачный с скобами	кг	0,2436	628				152,84			Казахстан 100%
5	43	С1545-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (мед)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00535	229299		17297		11297	1384	18681	Казахстан
6	44	С1545-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (мед)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,91888	372858		195876		195876	15038	102906	Казахстан
7	45	С1545-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (мед)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10098	574195		58013		58013	4641	62654	Казахстан
8	46	С1545-106-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (мед)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	1496265		25945		25945	2076	28021	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Кабели и провода									508721	
			ИТОГО:					743705	3029	328798	205398	1122313	
								410858	209		83136		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей / в т.ч. заработная плата машинистов / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		16835		0			
			Итого с временными									1129146	
			Зимние удорожания			0,7 %		7974					
			Итого с зимними удорожаниями									1147120	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21942					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1170062	
			НДС			12 %		140407					
			Итого с НДС									1310469	
			Текущие скидки			10%		131047					
			Итого с текущей скидкой									1179422	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аумлкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нусипбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бексамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капрепроект" Алибаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу 1-1
Приказ Председателя агентства по информатизации и связи
Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года № 176

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц) или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-06 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ работы

Составлен(а) в текущих ценах - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-механизаторов / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Разные работы										
1	1	Е11-810105-0366 Кгр и Ксм=1.00	Насыпь (подсыпка под полы). Попадание из резервов экскаватором "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 3	м³ грунта	2927,6	334,76	329,3	678709	667689	0	136762	888769	
						5,46	88,22	11071	178875		65268		
2	2	Е11-010201-0501 Кгр и Ксм=1.00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброплитами трамбовками	м³ уплотненного грунта	2927,6	246,46	117,45	499722	238042	0	266447	927463	
						129,01	53,5	261581	108477		61296		
3	3	Е11-010205-0501 Кгр и Ксм=1.00	Транспорт. перемещение в отвал. Засыпка пазухи. Группа грунтов 2	м³ грунта	464,4	1323,75	0	614749	0	0	442620	1141959	
						1323,75	0	614749	0		84590		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									**2850191**	
			ИТОГО:					**1793230**	**905851**		**868829**	**2850191**	
								887401	**287392**		**211132**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**42753**					
			Итого с временными									**2892945**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**20251**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2913196**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**58264**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2971460**	
			НДС			**12 %**		**356575**					
			Всего с НДС									**3328035**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. под ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			10%		332904					
			Итого с тендерной скидкой									2995231	

Слал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аумакурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рабинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Бусилова М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "IN story" Абсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. (ст. № 179)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-09-01 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (-25°С) (ОВ) - БЛОКИ "1-7" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, услуги	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Отопление										
1	1	Е11-100501-0001 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR6), наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в каналах	м трубопровода	700	1973,09 / 1679,68	19,9 / 8,19	1381163 / 1175776	16850 / 5735	194535	1051389 / 292685	2736257	
	1.1	241-301-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 наружным 20х2,4 мм	м	695	269				186955			Казахстан 100%
	1.2	241-221-0102	Муфта полипропиленовая PP-R одинаковая (муфта) диаметром 20 мм	шт.	686	5				3430			Казахстан 100%
	1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	6,2	616				3819,2			Казахстан 100%
2	2	Е11-100504-0002 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR6), наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в каналах	м трубопровода	300,000004	2251,05 / 1590,96	10,56 / 0,24	375840,40 / 243768	3,6048 / 192	337224	1404304 / 255128	3444272	
	2.1	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 наружным 25х4,2 мм	м	303	414				127008			Казахстан 100%
	2.2	241-221-0103	Муфта полипропиленовая PP-R одинаковая (муфта) диаметром 25 мм	шт	611,2	12				7334,4			Казахстан 100%
	2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	3,2	629				2012,2			Казахстан 100%
3	3	Е11-100505-0003 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR6), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в каналах	м трубопровода	420	3035,85 / 1928,34	21,7 / 8,38	1180878 / 809819	9114 / 1001	286940	593779 / 151573	2051625	
	3.1	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 наружным 32х5,4 мм	м	415,8	677				281466,6			Казахстан 100%
	3.2	241-221-0104	Муфта полипропиленовая PP-R одинаковая (муфта) диаметром 32 мм	шт	256,2	17				4355,1			Казахстан 100%
	3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	1,68	616				1035,68			Казахстан 100%
4	4	Е11-100501-0004 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR6), наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в каналах	м трубопровода	45	3196,93 / 2113	25,99 / 0,57	161862 / 95085	1152 / 26	47625	93169 / 18966	256036	
	4.1	241-201-0104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 наружным 40х2,7 мм	м	44,55	3330				148351,5			Казахстан 100%
	4.2	241-221-0105	Муфта полипропиленовая PP-R одинаковая (муфта) диаметром 40 мм	шт	25,005	35				875,175			Казахстан 100%
5	5	Е11-100401-0201 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1475,14 / 1106,53	66,87 / 21,39	217017 / 132784	8024 / 2567	96089	132643 / 28573	389353	
	5.1	265-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2,7 мм	м	120	365				91001			
6	6	Е11-100401-0201 Кзр в Кзп=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2132,14 / 1106,53	66,87 / 21,39	149250 / 77457	4681 / 1497	67112	77175 / 10130	244555	
	6.1	265-305-0101	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 20, толщина стенки 2,3 мм	м	70	922				64540			

Ресурс	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, работы, материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	138	2563,14	66,87	387577	8825	166769	132643	475435	
	7.1	201-305-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	138	1106,53	71,39	132784	2567	162360	35208		
8	8	Е11-160401-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20	7054,03	117,78	141081	2356	189731	29130	183829	
	8.1	201-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 100, толщина стенки 4 мм	м	20	5298	35,88	29014	712	107860	13617		
9	9	Е11-160101-0100 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доб. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1000	138,31	1,54	208296	2464	3744	195104	432432	
	9.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,32	579	8	199488	0	185,28	32032		Казахстан 100%
	9.2	236-200-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	474				379,2			
10	17	С1245.10[]-0013	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	700	3091		2163700		2163700	175896	2336796	Казахстан
11	20	С1261-300-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, хомуты, хомуты/	кг	45	788		35460		31860	2549	34409	
12	21	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 ФК=24ПРИ ОКРАСКЕ 3Х 2 РАЗА	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (два раза)	м²	40	133,32	6,31	5333	252	3813	3651	14033	
	21.1	236-103-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0072	467139	8,78	3360	31	3363,24	3039		Казахстан 100%
13	23	Е11-160101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1200	935,24	109	1122288	130800	459120	453884	1706064	
	23.1	301-305-0847	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	17,16	3905	80,95	535968	69140	103669,28	126373		
	23.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	180	1918				348840			
14	24	С1234-303-0208	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1481,5	237		352393		352393	26599	358984	Казахстан
15	25	С1234-303-0503	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	1323		36383		36383	2911	39294	Казахстан
16	27	С1234-303-0505	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	396	1918		601128		601128	48090	649218	Казахстан
17	28	С1234-303-0212	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	715	341		245245		245245	19620	264865	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	31	С1234-303-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	236,5	2189		517699		517699	41416	559115	Казахстан
19	32	С1234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	275	2667		733425		733425	58674	792099	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									1699787,13	
			Раздел 2. Система топливного газа										
20	33	Е11-160501-0001 Кутр к Кзт=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	39	2004,77	15,5	40095	310	8192	32975	78862	
	33.1	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20X2,8 мм	м	19,8	1679,68	0,19	33294	4	9999,8	5842		Казахстан 100%
	33.2	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 20 мм	шт.	19,8	301							Казахстан 100%
	33.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	шт	6,12	8				150,8			Казахстан 100%
21	34	Е11-160101-0101 Кутр к Кзт=1,04 Изм. и доп. выч. 24	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	128,31	1,94	2566	39	47	3439	8605	
	34.1	236-994-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,804	124,43	0	2489	0	5,32	400		Казахстан 100%
	34.2	216-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	579				4,74			Казахстан 100%
22	35	Е11-160501-0001 Кутр к Кзт=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб	м трубопровода	268	1706,78	15,5	443763	4030	3030	420000	941535	
	35.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 20 мм	шт	254,8	1679,68	0,19	436717	49		69341		Казахстан 100%
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	1,56	8				2038,4			Казахстан 100%
23	36	С1241-205-0101	Труба из полибутена PB, DN 16, толщина стенки 1,5 мм, PN 16 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52136-2010	м	257,4	500		128700		128700		141120	Казахстан
24	37	С1241-211-2101	Муфта полибутеновая PB обжимная DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,3333333	495		21450		21450	1716	23100	Казахстан
25	43	Е11-200101-1701 Кутр к Кзт=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	20	938,24	109	18765	2180	3681	3963	28434	
	43.1	261-105-0047	Клей для изоляции из вспененного каучука марки Е-414	л	0,286	448,64	58,95	8833	1019		2106		
	43.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука. Т от -200°С до +105°С СТ РК 3164-2009 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3	1938				1711,14			
										5814			
26	44	С1234-303-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	237		2086		2086	167	2253	Казахстан
27	45	С1234-303-0503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1323		17464		17464	1397	18861	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система топливного газа									42997,36	
			ИТОГО:					1152998	190108	6625311	493889	18218600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка проектирования
						Зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	зарплата рабочих-строителей	зарплата механизаторов	оборудования, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					5107556	76697		1349511		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		273277		0			
			Итого с временными									18491734	
			Зимние удорожания			0,7 %		129461					
			Итого с зимними удорожаниями									18621195	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372424					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18993619	
			НДС			12 %		2279232					
			Итого с НДС									21272851	
			Гендерная скидка			10%		2127285					
			Итого с гендерной скидкой									19145569	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Кусмагаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бейсембеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылжурналысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-09-02 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (-25°С) (ОВ) - БЛОКИ "1-7" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-монтажников	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-монтажников	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
1	5	Е11-100101-0401 Кстр=1,00	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 1000 мм. Показатель	м² поверхности воздуховода	1,75	6928,87	68,21	12126	105	7956	2138	17824	
						2518,22	24,64	4424	43		1330		
	5.1	261-992-0119	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с нетермическим способом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения периметром до 250 мм	м²	1,75	3506				6133,5			
2	6	Е11-100101-0402 Кстр=1,00	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Показатель	м² поверхности воздуховода	1,5	6784,65	75,09	10177	114	9921	4105	15425	
						2561,32	31,39	4142	47		1143		
	6.1	261-992-0119	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с нетермическим способом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения периметром до 250 мм	м²	1,5	3506				5259			
3	10	Е11-100101-0302 Кстр=1,00	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Показатель	м² поверхности воздуховода	5,4	9205,61	75,09	49706	405	54875	14776	70673	
						2561,32	31,39	14911	169		5100		
	10.1	246-103-0106	Воздуховоды класса М из тонколистовой оцинкованной с нетермическим способом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	5,4	6251				33755,4			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Система П1									103422	
			Раздел: 2. Система П2										
			Раздел: 3. Система П3										
4	44	Е11-100101-0301 Кстр=1,00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 300 мм. Показатель	м² поверхности воздуховода	0,471	9747,61	75,09	4591	36	3255	1289	6356	
						2561,32	31,39	1301	15		478		
	44.1	246-103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с нетермическим способом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,471	6910				3197,11			Казахстан 100%
5	45	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТ,ВК108, СТ,ВК109, СТ16210	кг	1,6	798		1364		1364	101	1345	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Система П3									7715	
			Раздел: 4. Система В2										
6	48	Е11-100101-0301 Кстр=1,00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 300 мм. Показатель	м² поверхности воздуховода	0,3060	9747,61	75,09	6887	53	4882	1934	9527	
						2561,32	31,39	1953	22		706		
	48.1	246-103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с нетермическим способом стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,3060	6910				4713,67			Казахстан 100%
7	50	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТ,ВК108, СТ,ВК109, СТ16210	кг	0,8	798		632		632	51	683	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Система В2									10210	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Система В3										
8	56	Е11-200101-0201 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,4963	9907,65	75,89	24732	189	17650	6832	34889	
	56.1	246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	2,4963	2761,32 / 6629	31,38	6891	78	16547,97	2525		Казахстан 100%
9	57	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	5	790		2370		2370	190	2560	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Система В3									36649	
			Раздел: 6. Система В4										
10	62	Е11-200101-0201 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,826	9907,65	75,89	27999	215	19981	7734	38591	
	62.1	246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	2,826	2761,32 / 6629	31,38	7803	89	18733,55	2859		Казахстан 100%
11	63	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	3,5	790		2765		2765	221	2986	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Система В4									41578	
			Раздел: 7. Система В5										
12	68	Е11-200101-0301 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,942	9747,61	75,89	9182	71	6510	2578	12781	
	68.1	246-103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с встроенных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м²	0,942	2761,32 / 6503	31,38	2601	30	6214,23	841		Казахстан 100%
13	69	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	1,1	790		869		869	70	939	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Система В5									13640	
			Раздел: 8. Система В6										
14	74	Е11-200101-0201 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,826	9907,65	75,89	27999	215	19981	7734	38591	
	74.1	246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	2,826	2761,32 / 6629	31,38	7803	89	18733,55	2859		Казахстан 100%
15	75	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	3,5	790		2765		2765	221	2986	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Система В6									41578	
			Раздел: 9. Система В7										
16	80	Е11-200101-0201 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,4963	9907,65	75,89	24732	189	17650	6832	34889	
	80.1	246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	2,4963	2761,32 / 6629	31,38	6891	78	16547,97	2525		Казахстан 100%
17	81	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	3	790		2370		2370	190	2560	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Система В7									36649	
			Раздел: 10. Система В8										
			Раздел: 11. Система В9										
18	100	Е11-200101-0305 Кзтр в Кзм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14,3419	9607,04	62,00	137784	890	106634	38692	187576	
	100.1	246-103-0101	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с встроенных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	14,342	2528,32 / 6042	25,63	36268	365	99127,62	13884		Казахстан 100%
19	101	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвесы СТДб200, СТДб209, СТДб210	кг	11,5	790		9085		9085	727	9812	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Система В9									197382	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			Раздел: 12. Система В10							
30	110	Е11-200101-0301 Кзтр=Кзп=1,04	Воздуховоды клапта Н (нормальная) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховода	3,33625	9747,61 / 75,89	32520 / 253 / 23085	9130 / 44583		
	110.1	249-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывным швом стали толщиной 0,5 мм прямого сечения	м²	3,3363	2761,32 / 31,38 / 6705	9211 / 105 / 22362,85	3332		Казахстан 100%
31	111	С3346-201-0502	Средства для крепления воздуховодов/ подвесы СТД-206, СТД-209, СТД-210	кг	6,5	790	5135 / 5135	411	5548	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Система В10						50529	
			Раздел: 13. Система В11							
			Раздел: 14. Система В12							
			Раздел: 15. Система В13							
			Раздел: 16. Система В14							
			Раздел: 17. Система В15							
			Раздел: 18. Система В16							
			Раздел: 19. Система В17							
			Раздел: 20. Система В18							
			Раздел: 21. Система ВЕ1							
			Раздел: 22. Система ВЕ2							
			Раздел: 23. Система ВЕ3							
			Раздел: 24. Система ВЕ4							
			Раздел: 25. Система ВЕ5							
			Раздел: 26. Система ВЕ6							
			Раздел: 27. Система ВЕ7							
			Раздел: 28. Система ВЕ8							
			Раздел: 29. Система ВЕ9							
			Раздел: 30. Система ВЕ10							
			Раздел: 31. Система ВЕ11							
			Раздел: 32. Система ВЕ12							
			Раздел: 33. Система ВЕ13							
			Раздел: 34. Система ВЕ14							
			Раздел: 35. Система ВЕ15; ВЕ16; ВЕ17; ВЕ18; ПЕ1; ПЕ2; ПЕ3; ПЕ4							
			Раздел: 36. Система ВЕ19							
			Раздел: 37. Система ВЕ20							
			Раздел: 38. Система ВЕ21							
			Раздел: 39. Система ВЕ22							
			Раздел: 40. Система ВЕ23							
			Раздел: 41. Система ВЕ24							
			Раздел: 42. Система ВЕ25							
			Раздел: 43. Система ВЕ26							
			Раздел: 44. Система ВЕ27							
			Раздел: 45. Система ВЕ28							
			Раздел: 46. Система ВЕ29							
			Раздел: 47. Система ВЕ30							
			Раздел: 48. Система ВЕ31							
			Раздел: 49. Система ВЕ32							
			Раздел: 50. Система ВЕ33							
			Раздел: 51. Система ВЕ34							
			Раздел: 52. Система ВЕ35							
			Раздел: 53. Система ВЕ36							
			Раздел: 54. Система ВЕ37							
			Раздел: 55. Система ВЕ38							
			Раздел: 56. Система ВЕ39							
			Раздел: 57. Система ВЕ40							
			Раздел: 58. Система ВЕ41; ВЕ42							
			Раздел: 59. Система ВЕ43							
			Раздел: 60. Система ВЕ44							
			Раздел: 61. Система ВЕ45; ПЕ5							
			Раздел: 62. Система ВЕ46							
			Раздел: 63. Система ВЕ47							
			Раздел: 64. Система ВЕ48							
			Раздел: 65. Система ВЕ49							
			ИТОГО:				399180 / 2740 / 289285	103218 / 44954	899002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ссылка пояснения
						заработная плата рабочих-строителей	зарплата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8890					
			Итого с временными									567443	
			Зимние удорожания			0,7 %		3852					
			Итого с зимними удорожаниями									571275	
			Непредвиденные работы и затраты			1 %		11015					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									582300	
			НДС			12 %		67476					
			Итого с НДС									649776	
			Текущие сезона			10%		62978					
			Итого с текущей сезона									564798	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Ниметова М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Жапремпроект" Алимбеков К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу № 2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 июня 2015 года № 179

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-09-04 ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ - УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (ОВ) - БЛОКИ "1-7" работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Система теплового пункта										
1	1	Е11-160901-0801 Кгр и Кзт=1,00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR 11), наружный диаметр 20 мм. Прокладка на скрытых полимерных и металлических	м трубопровода	56	1893,1 1070,68	15,5 0,15	93665 52904	776 10	7906	8234 1599	109975	
	1.1	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 наружным 20x2,0 мм	м	44,1	149				7326			Казахстан 100%
	1.2	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 20 мм	шт.	40	5				202			Казахстан 100%
	1.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	8,1	676				1873			Казахстан 100%
2	2	Е11-160901-0805 Кгр и Кзт=1,00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR 11), наружный диаметр 25 мм. Прокладка на скрытых полимерных и металлических	м трубопровода	10	2034,04 1798,95	68,86 0,24	20340 17910	195 2	2245	1755 2032	48926	
	2.1	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 наружным 25x2,3 мм	м	9,9	119				1126,5			Казахстан 100%
	2.2	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 25 мм	шт.	5,44	12				91,68			Казахстан 100%
	2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,04	625				25,00			Казахстан 100%
3	3	Е11-160901-0803 Кгр и Кзт=1,00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб (SDR 11), наружный диаметр 32 мм. Прокладка на скрытых полимерных и металлических	м трубопровода	3	2599,4 1928,14	31,7 0,38	6898 5784	65 1	1949	5670 1686	13573	
	3.1	241-201-0403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 наружным 32x2,0 мм	м	2,97	349				1036,8			Казахстан 100%
	3.2	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут) диаметром 32 мм	шт.	1,845	17				31,36			Казахстан 100%
	3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	0,012	6,36				3,51			Казахстан 100%
4	5	Е11-160601-0101 Кгр и Кзт=1,00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	5598,23 4691,44	391,84 86,05	22393 18766	1568 344	2064	10731 3290	44818	
	5.1	261-101-0131	Задвижка, d=5 мм, 342 ГОСТ 9698-77	т	0,0013	272264				354,43			
	5.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 4093-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0063	163599				1370,39			
5	6	С1242-202-0309	Бренды напорные ДР-WW под приварку, стандартизированные, из углеродистой стали, прокладкой толщиной 620 м²/т. Тип/ат ГОСТ 8696-75, ГОСТ 8967-75	шт.	4	21193		84772		84772	6792	91564	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Система теплового пункта									379449	
			ИТОГО:					227072 136444	2594 361	98836	134369 38108	379449	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сметная прибыль
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5692					
			Итого с арматурными									380141	
			Земляные уплотнения			8,7 %		2696					
			Итого с земляными уплотнениями									387838	
			Непредусмотренные работы и затраты			2 %		7757					
			Итого с непредусмотренными работами и затратами									395595	
			НДС			12 %		47471					
			Итого с НДС									443066	
			Текущие скидки			10%		44307					
			Итого с текущими скидками									398759	

Сам (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылқұрылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Бугембаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 5.1
(Форма в редакции приказа [illegible])
Республика Казахстан от 2 марта 2011 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аумакурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ работы

Составлен в текущих ценах - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: I. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
1	1	E11-010101-0031 Кгр и Кзп=1,00	Группа 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	48,016	251,32 0	251,32 108,14	12067 0	12067 4969	0	3462 3242	16778	
2	2	E11-010205-0302 Кгр и Кзп=1,00	Группа 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяемые [illegible]	м³ грунта	1,449	3043,64 3043,64	0 0	4529 4529	0 0	0	2254 622	8306	
3	3	E11-010101-0405 Кгр и Кзп=1,00	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	36,4	37,38 0	37,38 11,86	987 0	987 292	0	199 96	1283	
4	4	E11-010201-0041 Кгр и Кзп=1,00	Грунт насыпной уплотненный. Полив водой	м³ уплотненного грунта	26,4	105,51 14,87	97,84 24,59	3049 395	2583 654	92	749 894	4102	
	4.1	217-947-0336	Вода техническая	м³	2,64	31				81,84			
5	5	E11-010209-0901 Кгр и Кзп=1,00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброплитами трамбовками	м³ уплотненного грунта	26,4	244,46 129,09	117,45 53,5	6507 3406	3100 1412	0	3469 799	10774	
6	6	E11-010205-0502 Кгр и Кзп=1,00	Траншеи, котлованы вручную. Грунт группы 2	м³ грунта	6,6	1313,75 1313,75	0 0	8737 8737	0 0	0	6298 1287	16225	
7	7	E11-340201-0103 Кгр и Кзп=1,00	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с [illegible]	км/диаметр трубопровода	0,114	301712,42 261211,52	0 0	34395 27498	0 0	6897	28099 4424	89708	
8	8	C1241-701-0201	Труба чугунная напорная безраструбная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с изоляцией БНМ	м	113,70	1396		158656		157553	12604	178157	
9	9	B13-080201-0001 Кгр и Кзп=1,06 Изм. [illegible]	Кабель в траншее одна. Устройство муфтовой	м кабеля	44	303,54 116,00	213,53 99,81	14056< 5280	9396 4392	0	6962 1731	23371	
10	10	B13-080201-0102 Кгр и Кзп=1,06 Изм. [illegible]	Кабель в траншее одна. Устройство муфтовой. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0001	м кабеля	120	101,19 40	81,19 28,6	12143< 4800	9743 3432	0	5027 1446	19936	
11	11	B13-080101-0401 Кгр и Кзп=1,06 Изм. [illegible]	Кабель прокладываемый в траншее. Покрытие кирпичом. Одна кабель	м кабеля	44	312,45 129,81	192,44 84,04	13748< 5709	8468 3698	0	6804 1817	21829	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин: зарплата рабочих-машинистов	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: в т.ч. материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка проектной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080201-0402 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	120	161,24 60,81	100,23 44,21	19349 7299	12027 5305	0	9005 2268	30622	
13	13	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,021	65371		132115		132115	10569	142684	
14	14	Ц13-080201-0904 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	114	1025,85 460,65	488,5 186,71	116947 52726	55689 21285	6532	54728 13734	185689	
15	15	Ц13-080201-0202 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	170	521,45 240,83	216,36 81,13	88947 40905	36781 13792	5360	39511 10181	136359	
16	16	Ц13-080201-0201 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	199	471,55 210,02	197,45 73,87	51586 22862	21512 7943	6002	32986 5959	88451	
17	17	Ц13-080201-0702 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	917,78< 286,03	493,38 210,72	9178 2860	4933 2107	1444	3533 1017	13728	
18	18	С1243-113-0919	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мн)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	3678341		318939		318939	24819	339868	
19	19	С1243-113-0918	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мн)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0867	2719940		235819		235819	18866	254685	
20	20	С1243-113-0904	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (мн)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08772	881988		77361		77361	6189	83550	
21	21	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (мн)-1	км	0,0102	1159160		11823		11823	946	12769	
22	22	С1243-214-1104	Кабели контрольные АКВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11954	436237		56510		56510	4521	61031	
23	23	Ц13-080201-2503 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	38622,52 12081,32	26547,28 12769,06	77245 24000	53095 25540	148	35671 9033	121949	
24	24	С1243-903-1502	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-70/120-СД-аб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13658		27316		27316	2185	29501	
25	25	Ц13-080201-2502 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	31403,32 10000,3	21327,31 10255,95	62805 20002	42655 20511	148	39174 7350	99537	
26	26	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-35/50-СД-аб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10838		21676		21676	1734	23410	
27	27	Ц13-080201-2501 Кпр и Кзм=1,06 Изм. в дел. выч. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26038,68 8000,88	18445,89 8871,95	104075 32004	73776 35488	296	40894 11373	167842	
28	28	С1243-903-1501	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-10/25-СД-аб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10838		43352		43352	3468	46820	
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ									2176561	
			Раздел: 2. Дизель-генератор в звукоизолированном контейнере ДЭС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	ЦП3-080301-0125 Изр и Кзп=1,06 Изм. в пос. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щеточным подавлением, вступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытаниям, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	100т	1	10486,96 / 6132,8	149,68 / 48,58	10487 / 6133	150 / 49	4104	4523 / 1201	16211	
			Итого по разделу: 1. Дизель-генератор в шумозвукоизоляционном контейнере ДЭС									16211	
			ИТОГО:					1725151	344692	1108777	305213	3191772	
			В том числе :					273962	158717		863427		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставляемое заказчиком							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		32892					
			Итого с временными									3225661	
			Зимние удорожания			0,7 %		15580					
			Итого с зимними удорожаниями									3241241	
			Непредвиденные работы и затраты			1 %		44825					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3286066	
			НДС			12 %		374328					
			Итого с НДС									3660394	
			Текущие подряд			10%		366039					
			Итого с полной ценой									4026433	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулекурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Пуанбек М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN zkey" Жаксыбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО АСК "Аумакурылысы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ работы

Составлен(ой) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата машинистов / в том числе материалы, оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопроводы инженерных сетей										
1	1	Е11-010101-0362 Кстр в Кзп=1.08	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	708,8189246	289,56 0	289,56 51,12	167481 0	167481 41025	0	29008 15750	213174	
2	2	Е11-010106-0302 Кстр в Кзп=1.08	Группы 2 группы. Разработка траншей и котлованов глубиной до 3 м без крепений с откосами. Разработка траншей, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приямков	м³ грунта	24,7058018	3843,66 3843,66	0 0	75159 0	0 0	0	54141 18047	139684	
3	3	Е11-010102-0379 Кстр в Кзп=1.08	Группы 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	26,6132736	242,34 0	242,34 69,37	6449 0	6449 1684	0	1155 468	8252	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в плотных грунтах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т груза	466,732288	88	27012				2161	29173	
5	5	Е11-010102-0001 Кстр в Кзп=1.08	Группы 3 группы. Работа на отвале	м³	26,6132736	33,49 3,89	29,44 3,78	891 104	783 233	4	242 91	1224	
	5.1	211-201-0037	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0001	7767				4,13			Коэффициент 1.0054
6	6	Е11-010104-0405 Кстр в Кзп=1.08	Тримаран и котлованы. Экскаватор бульдозерная мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	658,8213811	37,38 0	24617 11,08	24617 7287	0	5244 2492	32361	
7	7	Е11-010201-0606 Кстр в Кзп=1.08	Грунт насыпной растительный. Полив водой	м³ уплотненного грунта	658,8213811	115,51 14,87	97,84 14,86	76100 9809	64459 16378	2042	18704 7583	102287	
	7.1	217-603-0101	Вода техническая	м³	65,8821	31				2042,35			
8	8	Е11-010201-0509 Кстр в Кзп=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневмоударными трамбовками	м³ уплотненного грунта	658,8213811	246,46 129,88	117,45 53,5	162371 84999	77379 35247	0	36576 15916	276865	
9	9	Е11-010203-0501 Кстр в Кзп=1.08	Тримаран, нарезка котлованов и траншей. Экскаватор прямая лопата. Группа грунтов 2	м³ грунта	164,7058455	1313,75 1313,75	0 0	216429 216429	0 0	0	156901 50001	405011	
10	10	Е11-220101-0101 Кстр в Кзп=1.08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 100 мм. Установка	км трубопровода	0,2216	82573,12 72809,6	8283,92 3872,12	18298 16135	1836 858	328	16823 2816	37501	
11	11	С1240-204-0104	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом ВН/ШН 150(160) SN 8 РК ГОСТ Р 54475-2011	м	221,1568	2451		543381		543381		586853	
											43471		
12	12	Е11-100201-0102 Кстр в Кзп=1.04 Изм. в этот же ред. 18	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	1,5	16320,47 1185,65	62,22 28,34	57121 4980	218 99	52404	4307 4980	66059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	3,3	1041,2				3044,2			
			Итого по разделу: 1. Трубопроводы канализационные сетей										
			Раздел: 2. Колодцы канализационные из сборного железобетонных элементов, диаметр 1000 мм									1891336	
13	13	К11-010101-0422 Кзтр в Кзт=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	98,1014521	258,05 / 0	258,05 / 82,35	25310 / 0	25310 / 8077	0	5815 / 2490	33615	
14	14	К11-010305-0302 Кзтр в Кзт=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,7409575	3043,66 / 3043,66	0 / 0	5317 / 5317	0 / 0	0	3828 / 732	9877	
15	15	К11-010102-0423 Кзтр в Кзт=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	11,09205	217,08 / 0	217,08 / 69,44	2413 / 0	2413 / 770	0	555 / 237	3205	
16	16	С3412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность самосвала 10 т. Расстояние перевозки 10 км	тонн	194,110875	58		11258			991	12859	
17	17	К11-010102-0401 Кзтр в Кзт=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³	11,09205	33,49 / 3,89	25,44 / 8,76	371 / 43	326 / 97	2	101 / 38	510	
	17.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1100 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	0,0002	7761				1,72			Коэффициент 100%
18	18	К11-010104-0405 Кзтр в Кзт=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	79,86276	37,38 / 0	37,38 / 11,06	2985 / 0	2985 / 883	0	636 / 290	3911	
19	19	К11-010106-0601 Кзтр в Кзт=1,08	Грунт песчаный уплотненный. Подсыпка песком	м³ уплотненного грунта	79,86276	115,51 / 14,57	97,84 / 24,86	9226 / 1164	7813 / 1985	248	2167 / 939	12411	
	19.1	217-601-0104	Вода техническая	м³	2,9863	21				247,57			
20	20	К11-010201-0501 Кзтр в Кзт=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброкатками трамбованием	м³ уплотненного грунта	79,86276	246,46 / 120,81	117,45 / 53,5	19683 / 10303	9380 / 4273	0	10406 / 2414	32592	
21	21	К11-010205-0302 Кзтр в Кзт=1,08	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	19,96569	1323,75 / 1323,75	0 / 0	26430 / 26430	0 / 0	0	19029 / 3637	49096	
22	22	К11-230606-0103 Кзтр в Кзт=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	9,23	63197,99 / 25987,74	15355,73 / 6586	574887 / 239867	141733 / 60833	192487	296900 / 69679	946666	
	22.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,7847	34009				131712,56			Коэффициент 100%
	22.2	212-902-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:3 в	м³	0,1188	19747				2187,18			Коэффициент 100%
	22.3	222-509-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0157	1668,129				26174,61			
23	23	С1225-101-0601	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16901		169010		169010	13521	182531	
24	24	С1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	12480		112320		112320	8986	121306	
25	25	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18051		36102		36102	2888	38990	
26	26	С1225-101-0606	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17022		170220		170220	13619	183839	
27	27	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО8 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	3644		83812		83812	6708	90517	
28	28	С1244-201-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	35152		351520		351520	28122	379642	
29	29	С1225-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0785	1064960		79890		79890	6311	85201	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или расценка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-механизаторов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата механизаторов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	E11-070107-0103 Кзтр в Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных деталей и деталей крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенных на сварке ГОСТ 23118-2012:	т стальных элементов	0,26638	1127485,17	9061,06	300205	2426	172619	38118	556749	
	30.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой на более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенных на сварке	т	0,2663	101280	3890,1	24965	899	269648,36	26426		Казахстан 100%
			Итого по разделу 3. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм										
			Раздел: 3. Колодцы канализационные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1000 мм									2508816	
31	33	E11-010101-0421 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаватором: "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	65,8735381	258,05	258,05	16999	16999	0	3906	22978	
						0	82,35	0	5425		1673		
32	34	E11-010205-0302 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,1733199	3843,66	0	3571	0	0	3571	6633	
						3843,66	0	3571	0		691		
33	35	E11-010102-0421 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	16,7617125	217,58	217,58	3647	3647	0	838	4844	
						0	69,44	0	1164		359		
34	36	C5402-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	293,3299688	58		17012				18374	
35	37	E11-010102-0401 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³	16,7617125	33,49	23,44	561	394	2	1361	771	
						3,89	5,76	65	147		153		
	37.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0005	7763				2,6	57		Казахстан 100%
36	38	E11-010101-0406 Кзтр в Кзм=1,08	Планировка и уплотнение. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	53,63748	37,38	37,28	2005	2005	0	427	2627	
						0	11,06	0	593		195		
37	39	E11-010201-0601 Кзтр в Кзм=1,08	Грунт связный уплотняемый. Полив водой	м³ уплотняемого грунта	53,63748	115,51	97,84	6196	5247	166	1523	8336	
						14,57	24,86	781	1333		617		
	39.1	215-003-0104	Вода техническая	м³	5,3637	22				166,28			
38	40	E11-010201-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотняемого грунта	53,63748	246,46	117,48	13219	6300	0	3669	21689	
						129,01	51,5	6920	2870		1621		
39	41	E11-010205-0502 Кзтр в Кзм=1,08	Планировка, нарезка откосов и ковш. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м² грунта	15,40937	1323,75	0	17751	0	0	12788	32974	
						1323,75	0	17751	0		2443		
40	42	E15-230001-0103 Кзтр в Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройства. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	7,925	62197,09	15355,73	492959	121694	165272	254921	907668	
						29987,74	6504	389993	51544		59827		
	42.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,2402	3000,6				113090,35			Казахстан 100%
	42.2	212-102-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0991	19747				1837,94			Казахстан 100%
	42.3	221-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 24329-2017	м²	0,0123	1600129				22475,87			
41	43	C1225-100-0601	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16901		67604		67604		73012	
42	44	C1225-101-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12480		87360		87360	5488	94349	
43	45	C1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18051		36102		36102	6909	38990	
44	46	C1225-101-0006	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17022		85110		85110	2988	91519	
45	47	C1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		12	3644		43728		43728	6893	47226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	48	С144-282-0102	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	5	35152		175760		175760	3499	189821	
				стоимость							18061		
47	49	С122-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0646	1004568		64921		64921	5194	70115	
48	50	Е11-070107-0103 Кзтр в Кзм=1,08	Изделия многоканальные массой до 20 кг. Установка закладных деталей и деталей крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012:	т стальных элементов	0,17688	1127405,17	9861,06	199425	1744	181888	20006	236975	
	50.1	122-504-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1769	1012000				179144,06	17554		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Кольцевы многоканальные из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм										
			Раздел: 4. Колодец перепускной многоканальный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм									1769101	
49	53	Е11-010101-0423 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	3,393555	258,05	258,05	876	875	0	281	1163	
						0	81,35	0	276		86		
50	54	Е11-010205-0302 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,060660	3943,66	0	184	0	0	133	343	
						3943,66	0	184	0		25		
51	55	Е11-010102-0421 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	3,9564	217,58	217,58	861	861	0	198	1144	
						0	69,44	0	275		85		
52	56	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т/км	69,237	58		4016				4337	
											321		
53	57	Е11-010102-0603 Кзтр в Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³	3,9564	46,78	39,13	177	155	2	48	243	
						5,18	11,64	20	46		18		
	57.1	201-201-0907	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	0,0002	7363				1,84			Казахстан 100%
54	58	Е11-010104-0405 Кзтр в Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,7632	37,38	37,38	103	104	0	21	135	
						0	11,06	0	31		10		
55	59	Е11-010201-0601 Кзтр в Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотненный. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2,7632	105,51	97,84	319	271	5	78	439	
	59.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,2763	31	24,86	60	69	8,57	32		
56	60	Е11-010200-0501 Кзтр в Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,7632	246,46	117,45	681	325	0	263	1128	
						129,01	53,5	356	148		84		
57	61	Е11-010205-0302 Кзтр в Кзм=1,08	Траншеи, ямы под колодцы и емы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,6988	1323,75	0	914	0	0	658	1698	
						1323,75	0	914	0		126		
58	62	Е11-230601-0105 Кзтр в Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	1,47	53539,75	10306,24	78703	15238	36871	52818	138443	
						10691,83	4458,8	20295	6554		8922		
	62.1	211-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3944	34815				13604,91			Казахстан 100%
	62.2	243-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0176	10347				348,14			Казахстан 100%
	62.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 24329-2017	т	0,0028	16681,79				4659,88			
59	63	С1228-101-0102	Плиты дна железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1973-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36798		36798		36798		39742	
											2944		
60	64	С1228-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1973-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28475		56950		56950		61506	
											4556		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Начислено расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	65	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонных для колодцев ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38442		38442		38442	3075	41517	
62	66	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3644		3644		3644	292	3936	
63	67	С1261-301-0014	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76а	комплект	1	60989		60989		60989	4879	65868	
64	68	С1201-107-0627	Скобы подъемные	кг	5,53	457		2527		2527	202	2729	
65	69	Е11-070107-0103 Кгр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных деталей и деталей крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстием и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012)	т стальных элементов	0,04856	1127485,57	5861,06	54747	479	49715	5492	65888	
	69.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстием и без отверстий, соединенные на сварке	т	0,0486	1012809				49181,57			Казахстан 100%
66	70	Е11-080101-0301 Кгр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м² поверхности	1,79025	1537,13	17,44	2715	30	1553	1084	4103	
	70.1	212-401-0001	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,0548	25995				1352,72			Казахстан 100%
67	71	Е11-080101-0304 Кгр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	м² поверхности	4,71	2268,8	17,44	10686	82	2627	7454	10691	
	71.1	212-402-0100	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,1318	19915				2626,39			Казахстан 100%
68	72	Е11-070107-0102 Кгр и Кзм=1,08	Конструкции стальные для крепления из прокатных профилей. Установка	т стальных элементов	0,01063	69565,89	6887,16	526	73	29	526	1136	
						39931,16	2037,96	424	22		84		
69	73	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01063	929500		9871		9871	790	10661	
70	74	Е11-130201-1406 Кгр и Кзм=1,04 ЯК=29ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,492768	193,34	4,6	95	2	95	26	131	
						76,88	0,78	38	0		10		
	74.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2001 ПФ-115	т	0,0001	538649				47,87			Казахстан 100%
71	75	Е11-090401-0101 Кгр и Кзм=1,08	Анкеры из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,001064	88919,93	3637,85	89	4	6	56	157	
						79518,24	736,61	80	1		11		
	75.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	811201				2,69			Казахстан 100%
	75.2	217-605-0101	Кипорез технический нормальный ГОСТ 5582-78	м²	0,0015	428				0,64			
	75.3	236-104-0102	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0,39			Казахстан 100%
	75.4	216-203-0103	Шнур горизонтальный с внутренним уклоном граней полос из стеклоткани стали ГОСТ 380-2005 № 21У-40У	т	0	545661				1,06			
72	76	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборносварных анкерных ГОСТ 23118-2012	т	0,001064	955622		963		963	77	1040	
73	77	Е11-130201-1406 Кгр и Кзм=1,04 ЯК=29ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,0641536	193,34	4,6	12	0	7	3	16	
						76,88	0,78	5	0		1		
	77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2001 ПФ-115	т	0	538649				6,23			Казахстан 100%
74	78	Е11-100201-0101 Кгр и Кзм=1,08	Щиты. Установка	м²	0,36	3746,75	186,49	4338	108	4056	281	4502	
						317,31	82,37	178	46		363		
75	79	Е11-220800-0101 Кгр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0077	118325,28	4577,36	911	35	323	564	1593	
						70839,44	2139,86	555	16		118		
	79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0001	19747				2,13			Казахстан 100%
76	80	С1241-505-0215	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98		1	9233		9233		9233		9372	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							739		
77	81	Е11-210001-0102 Ктр в Кзп=1,00	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,0100	109326,14	28210,10	1101	319	360	672	2001	
				т фасонных частей		55759,28	7889,76	603	77		148		
	81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0001	19747				2,96			Казахстан 100%
78	82	С3241-505-0118	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150х150 ГОСТ 6942-98		1	7119		7119		7119		7689	
				шт							570		
79	83	Е11-340101-1201 Ктр в Кзп=1,00	Колодцы. Устройство ввода труб. Сальник набивной для пропуска труб через стены ТМ89-82		1	5387,95	0	5388	0	3810	1115	8937	
				канал		1467,18	0	1467	0		514		
80	84	Е11-340101-1201 Ктр в Кзп=1,00	Колодцы. Устройство ввода труб. Сальник набивной для пропуска труб через стены ТМ89-84		1	10749,38	0	10749	0	9282	1115	12813	
				канал		1467,18	0	1467	0		940		
81	85	Е11-161201-0101 Ктр в Кзп=1,00	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		2	7984,71	0	15970	0	6653	8346	25997	
				сальник		4258,28	0	8517	0		5501		
	85.1	201-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 51499-2008	кг	13,6	423				5752,8			
			Итого по разделу: 4. Колодец-перепускатель канализационный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм									519556	
			ИТОГО:					5989830	712725	3314405	1189444	6716889	
								1823393	251182		497549		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование постоянно закупаемое							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		100752					
			Итого с временными									6817567	
			Зимние удорожания			0,7 %		47723					
			Итого с зимними удорожаниями									6865290	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		137306					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7002596	
			НДС			12 %		840312					
			Итого с НДС									7842908	
			Temporary allowance			10%		784291					
			Итого с temporary allowance									7886617	

Сдал (Подрядчик)
ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)
Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Пусенбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "IN story" Ермекбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылқұрылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-03 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Элементы канала тепловых сетей										
1	1	Е11-030103-0427 Кзр в Кзп=1.08	Грунты I группы. Разработка с выгрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	56,9489088	197,73 / 8	197,73 / 63,1	11260 / 456	11260 / 1993	0	2587 / 1168	14055	
2	2	Е11-060103-0101 Кзр в Кзп=1.08	Подготовка бетонная. Устройство бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м³	0,35	28946,69 / 1927,48	3651,31 / 369,48	13029 / 675	578 / 129	12377	731 / 1149	15918	
	2.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (из добавок)	м³	0,357	32431				11577,67			Казахстан 100%
3	3	Е11-061101-0106 Кзр в Кзп=1.08	Стены и колонны зданий прямоугольного сооружения при толщине более 150 мм. Устройство бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	2	55642,9 / 12845,27	4305,57 / 1889,38	111326 / 25690	8611 / 3778	77925	26452 / 11822	148801	
	3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (из добавок)	м³	2,05	34809				70654,35			Казахстан 100%
4	4	С1214-110-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 1591-2014	т	0,00991	399352		3958		3958	317	4275	
5	5	С1214-110-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 1591-2014	т	0,08630	383478		33125		33125	2650	35775	
6	6	Е11-080201-0701 Кзр в Кзп=1.08	Покрытия кровлям металлическим. Установка	т металлических изделий	0,04664	129126,85 / 56429,33	14138,59 / 8074,95	6022 / 2665	658 / 237	1800	3516 / 768	10421	
7	7	С3214-101-0201	Профил листовой горячекатаный с образными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04664	441600		20600		20600	1648	22248	
			Итого по разделу 1. Элементы канала тепловых сетей									251998	
			Раздел 2. Элементы теплофикационной камеры										
			Раздел 3. Трубопроводы										
8	28	С1203-301-0254	Фасонные части стальные сварные, штуцеры отличенной	т	0,00002	449789	369		369		30	399	
9	29	Е11-230201-0101 Кзр в Кзп=1.08	Трубопроводы из электросварных бесшовных труб, диаметр 150 мм. Установка	км трубопровода	0,003	8777386,61 / 676441,8	8193,06 / 2337,92	26331 / 2029	16 / 7	508	2016 / 375	5013	
	29.1	264-107-0437	Кабель	т	0,0003	1789906				406,94			
10	32	С1241-103-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,85	1265		6398		6398	511	6899	
11	33	С1241-102-0115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,84	764		3315		3315	185	3500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расход. тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	34	С1242-302-0505	Вентили проходные фланцевые 15ч27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	78417		156834		156834	12547	169381	
13	35	С1242-302-0503	Вентили проходные фланцевые 15ч27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43365		86730		86730	6938	93668	
14	36	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00097	976733		947		947	76	1023	
15	37	Е11-220601-0341 Кутр в Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Наносимая восьми усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной мастикой	км трубопровода	0,088	1300665,67	51757,66	10404	414	9785	3174	14664	
	37.1	201-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13,84	400551,48	203,8	5201	2		1086		
	37.2	236-203-0204	Холст стеклоосновный ВВ-Г	10 м²	0,344	347				4802,48			
			Итого по разделу 3. Трубопроводы			4844				1666,34			
												203655	
			ИТОГО:					466500	21527	489041	38497	549441	
								35164	7347		40404		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудования поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8182					
			Итого с временными									558623	
			Зимние удорожания			0,7 %		3835					
			Итого с зимними удорожаниями									562458	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11150					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									573608	
			НДС			12 %		68138					
			Итого с НДС									641746	
			Тенгерим скидок			10%		63609					
			Итого с тенгерим скидкой									577937	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
Нусенбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story"
Болсамбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капрымпроект"
Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № КС-2 (1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 139

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО АСК "Ауылкурылысы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект: **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-04-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО (V=3м3)** работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Материалы										
1	1	Е11-230101-0101 Кстр и Кзп=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Установка	км трубопровода	0,0004	2501739,72 1293910,08	421494,52 134088,22	1011 8294	169 858	5028	9961 2066	17678	
	1.1	215-202-0910	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0018	118424				808,51			
	1.2	263-107-0447	Кабель	т	0,0021	1709910				3755,59			
2	2	С1241-704-0207	Труба гладкая полиэтиленовая безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с подводом БПМ	м	6,4512	10248		66112		66112	5289	71401	
3	5	Е11-490201-0703 Кстр и Кзп=1,08	Кронштейн металлический. Установка	т металлических изделий	0,0118	119126,87 76429,31	14110,59 5874,52	1534 902	167 69	455	894 193	2611	
4	6	С1222-506-0102	Элементы защитной кровли из листового профильного проката	т	0,0118	931838		10996		10996	884	11576	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Материал									112966	
			ИТОГО:					94643 9196	3864 918	82583	9955 8368	112966	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1604				114659	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		803				115462	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2309				117771	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница проектирования
						Зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		14616					
			Итого с НДС									131904	
			Тенгерная скидка			10%		13190					
			Итого с тенгерной скидкой									118714	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нуржанов М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбаков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма (по приказу № 1)
Приказ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 марта 2015 г. № 176

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аулыкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резервуары объемом 3 м³ [2 шт]										
1	1	Е11-100401-0402 К=гр и К=м=1.06	Установка фланцевых соединений	соединение	3	3473,01	224,5	6946	449	945	6872	13843	
						2976,06	19,62	5952	39		1625		
2	2	КП ТОО "NT Oil"	Планкерограммы. ПП-50	шт	3	10017,86		30036		30036		216139	
											1693		
3	3	Е11-100601-0407 К=гр и К=м=1.04	Устройство для слива нефтепродуктов, диаметр 80 мм. Установка	шт.	2	7484,6	159,41	14969	319	6832	7582	34183	
						3829,07	39,25	7658	79		1791		
	2.1	241-116-0019	Фланец стальной приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	2	3158				6316			
4	4	КП ТОО "ЛП Гиссар"	Устройство для слива для слива нефтепродуктов УСА 80	шт	2	33058,93		66118		66118		71407	
											5289		
5	5	Е11-100601-0403 К=гр и К=м=1.04	Клапаны приемные, диаметр до 100 мм. Установка	шт.	2	8495,4	159,41	16991	319	9014	7582	36539	
						3829,07	39,25	7658	79		1966		
	5.1	241-116-0210	Фланец стальной приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт	2	4249				8498			
6	6	КП ТОО "NT Oil"	Клапан приемный гидравлический на патрубок приема КПГ-80	шт	2	27321,43		54643		54643		59614	
											4971		
7	7	Е11-100201-0401 К=гр и К=м=1.04	Клапаны приемные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	2	4660,87	83,36	9322	166	4794	4322	34735	
						2085,37	19,62	4171	39		1691		
	7.1	241-116-0207	Фланец стальной приварной РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	2226				4452			
8	8	КП ТОО "NT OIL"	Клапан приемный гидравлический на патрубок диаметр и наконечник КПГ-40	шт	2	11380,93		22761		22761		24509	
											1821		
9	9	Е11-210601-0105 К=гр и К=м=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка		0,0788	1480478,41	693842,98	116662	54676	1549	77292	209470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Всего / в т.ч. заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	КП ТОО "NT OM"	Труба нержавеющая Ду-50	т фасонных частей		761887,3	228887,31	60037	18036		15516		
					2	14116,07		28232		28232		30491	
				шт							2259		
11	11	Е11-220801-0105 Кзтр в Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка(нержавеющие нестандартные)		0,0126	1930855,41	693862,59	24320	8743	5978	12169	38613	
				т фасонных частей		761887,3	228887,31	9600	2884		2936		
11.1		201-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0126	449305				5666,24			
12	12	Е11-221201-0102 Кзтр в Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	1250,39	68,13	2501	136	123	2219	5008	
				фланец		1120,78	0	2242	0		378		
12.1		201-107-0057	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	279998				120,76			
13	13	С1241-116-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	3158		6316		6316		6821	
				шт.							505		
14	14	Е11-221201-0101 Кзтр в Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50(40) мм. Приварка		6	893,06	45,49	5358	273	167	4631	10529	
				фланец		779,67	0	4678	0		780		
14.1		201-107-0057	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	279998				167,4			
15	15	С1241-116-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80		6	1052		6312		6312		6817	
				шт.							505		
16	16	Ц13-050208-0102 Кзтр в Кзм=1,06 Изм. в лин. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 200 мм2. Монтаж оборудования		0,4	990,64	32,24	396	13	275	81	515	
				м		771,13	30,69	188	4		38		
17	17	Е11-050201-0703 Кзтр в Кзм=1,08	Покрытия грунтовые металлические. Установка		0,0096	124966,85	14110,59	7448	841	2002	4508	12923	
				т металлических изделий		76429,33	5874,62	4555	361		987		
18	18	С1232-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	0,0596	931828		55537		55537		59000	Казахстан
											4445		
19	23	Е10-090501-0301 Кзтр в Кзм=1,08	Вызов труб из жилищ. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	224,25	1,31	897	5	0	617	1638	
				болт		222,98	0,61	892	2		123		
20	24	С1261-107-0002	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004005	694126		285		285		308	
											23		
21	25	С1261-301-0215	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	1,256	708		889		889		960	
											71		
22	26	Е11-130101-0410 Кзтр в Кзм=1,04 ЖК=24ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические. Окраска лаком БТ-577 за один раз (два раза)	м²	0,1949245	284,67	7,99	60	2	25	21	87	
						190,63	1,57	30	0		6		
26.1		216-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,6531	461				24,47			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Резервуары объемом 3 м³ [2 шт]									641355	
			ИТОГО:					866686	65940	292886	127656	641193	
			В том числе :					107781	21462		47453		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,8 %		9618				650013	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		4556				655369	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13107				668476	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		90117					
			Итого с НДС									749653	
			Тенгерная скидка			10%		74965					
			Итого с тенгерной скидкой									675824	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулиекурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рыбинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Мусинбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсынбаев Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по приказу 3.1
Орнаты Министра финансов и акима столичного региона
Республики Казахстан от 2 марта 2018 года № 175

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аумалкурылысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ВЫГРЕБНАЯ ЯМА** работы

Составлен(а) текущие цены - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-810104-0405 Кзр в Кзп=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	795,7520256	37,38 0	37,38 11,06	29745 0	29745 8801	0	6554 2000	58965	
2	2	E11-810201-0601 Кзр в Кзп=1.08	Грунт насыпей уплотненный. Полив водой	м³ уплотненного грунта	795,7520256	115,51 14,57	97,84 24,86	91917 11594	77856 19782	2467	22591 9155	123667	
	2.1	217-015-0104	Вода техническая	м³	793,752	1,1				2464,53			
3	3	E11-810201-0501 Кзр в Кзп=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение виброкатками и трамбовками	м³ уплотненного грунта	795,7520256	346,46 129,01	117,45 53,5	396121 102660	93461 42575	0	104979 24054	524747	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									707403	
			Раздел: 2. Дома и стенки										
4	4	E11-061301-0106 Кзр в Кзп=1.08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	31	57534,17 11845,17	4305,37 1695,38	1795318 369293	133467 52571	1263669	410922 176429	2381790	
	4.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	31,465	370,23				1164928,7			Казахстан 100%
5	5	E11-130301-0107 Кзр в Кзп=1.04	Поверхности бетонные и железобетонные. Обгрунтовка лаком ХВ-784, новый слой	м²	59,64	698,94 68,52	3,14 0,78	41288 4087	188 47	36934	2882 3525	47588	
	5.1	230-201-0905	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2005	кг	20,7597	1468				30487,93			Казахстан 100%
6	6	E11-130301-0007 Кзр в Кзп=1.04	Поверхности обгрунтованные бетонные и железобетонные. Окраска эмалью ХВ-785	м²	59,61	264,83 31,3	2,72 0,59	15793 1926	162 35	13795	1352 1371	18518	
	6.1	230-106-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0054	623062				3344,35			Казахстан 100%
	6.2	230-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2001 ХВ-785	т	0,0133	789621				10560,33			Казахстан 100%
7	7	C1214-216-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05624	399352		22460		22460	1797	24257	
8	8	C1214-216-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6678	383478		639488		639488		690647	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							51159		
9	9	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4884	372799		182075		182075		196641	
				т							14566		
10	10	Е11-130101-1301 Кстр в Кзп=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98)		10,5	1294,78	35,82	13659	373	6940	5253	19303	
				м² стяжки		508,34	20,87	5338	219		1430		
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2142	32345				6928,3			Казахстан 100%
11	11	Е11-000101-0307 Кстр в Кзп=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		343,3	1208,66	28,22	414955	9688	255282	137134	596223	
				м² поверхности		425,41	4,08	146045	1401		44166		
	11.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	823,92	295				243056,9			
			Итого по разделу: 2. Двери и стенки									3974864	
			Раздел: 3. Покрытие										
12	13	Е11-060801-0102 Кстр в Кзп=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		5	91643,88	2750,3	458219	13758	308788	116424	631415	
				м³		27342,13	643,45	136711	3217		46772		
	13.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,025	37023				187891,73			Казахстан 100%
	13.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	971548				29265,64			Казахстан 100%
	13.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,311	138824				43174,26			
	13.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1375	125068				17196,85			
13	14	Е11-130301-0107 Кстр в Кзп=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой		10,5	690,94	3,14	7255	33	6502	502	8378	
				м²		68,52	0,78	719	8		621		
	14.1	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	т	3,054	1468				5364,67			Казахстан 100%
14	15	Е11-130301-0907 Кстр в Кзп=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785		10,5	264,81	2,71	2781	28	2413	238	3261	
				м²		32,3	0,89	339	6		242		
	15.1	235-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	622862				588,79			Казахстан 100%
	15.2	235-203-0105	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,0023	789011				1824			Казахстан 100%
15	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,012	399352		4792		4792		5175	
				т							383		
16	17	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3012	383478		115504		115504		124744	
				т							9240		
17	18	Е11-000101-0307 Кстр в Кзп=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,3756	1208,66	28,22	6497	152	4859	2147	9336	
				м² поверхности		425,41	4,08	2287	22		692		
	18.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	т	12,9014	295				3806,92			
			Итого по разделу: 3. Покрытие									782309	
			Раздел: 4. Разные работы										
18	19	Е11-161201-0102 Кстр в Кзп=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		1	7584,77	0	7585	0	3336	4173	12609	
				сальник		4258,38	0	4258	0		941		
	19.1	201-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2008	кг	6,8	423				2876,4			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	20	Е11-070107-0101 Кзтр в Кзт=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00064	114605,17	9861,06	73	6	7	72	157	
						93751,83	2099,1	60	1		12		
20	21	С1222-909-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборно-сварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,00061	999612		614		614		663	
											49		
21	22	Е11-130301-0406 Кзтр в Кзт=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,02784	104,65	3,15	3	0	1	1	4	
						65,75	0,39	2	0		0		
	22.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	407116				1,17			Казахстан 100%
22	23	Е11-130301-1406 Кзтр в Кзт=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	0,02784	193,34	4,6	5	0	3	1	7	
						76,88	0,78	2	0		1		
	23.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	539649				2,7			Казахстан 100%
23	24	Е11-070107-0101 Кзтр в Кзт=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00124	415908,44	17498,28	515	22	31	549	1149	
						373058,8	2100,62	463	3		85		
24	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00124	399352		495		495		535	
											40		
25	26	Е11-060301-0409 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,017	39437,63	1961,63	670	34	0	593	1364	
						37476	864,72	637	15		101		
26	27	С1241-102-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	3536		7779		7779		8401	
											622		
27	28	Е11-130301-0406 Кзтр в Кзт=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,0863	116,65	3,15	127	3	52	50	151	
						65,75	0,39	71	0		14		
	28.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	407116				45,67			Казахстан 100%
28	29	Е11-130301-1406 Кзтр в Кзт=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	1,0863	193,34	4,6	210	5	122	58	289	
						76,88	0,78	84	1		21		
	29.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	539649				105,53			Казахстан 100%
29	31	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00028	383476		107		107		116	
											9		
30	32	Е11-060301-0409 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00583	1123442,03	1961,63	6550	11	5905	581	7386	
						108680,4	864,72	634	5		570		
	32.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	т	0,0058	1012900				5844,62			Казахстан 100%
31	33	Е11-130301-0406 Кзтр в Кзт=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,165387	116,65	3,15	19	0	8	8	29	
						65,75	0,39	11	0		2		
	33.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	407116				6,95			Казахстан 100%
32	43	Е11-060301-0409 Кзтр в Кзт=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00116	1123442,03	1961,63	1305	2	1155	114	1447	
						108680,4	864,72	124	1		112		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	43.1	222-309-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстосистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке	7	0,0011	101280				1134,55			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Разные работы									34812	
			ИТОГО:					486250	358986	2888573	828980	5379467	
			В том числе :					835253	128508		391077		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		79192					
			Итого с временными									5395661	
			Зимние удорожания			0,7 %		37911					
			Итого с зимними удорожаниями									5396172	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		107923					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5504095	
			НДС			12 %		660491					
			Итого с НДС									6164586	
			Тендерная скидка			10%		616459					
			Итого с тендерной скидкой									5548127	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Ауылкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Тлеубаев Е.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Тогжанбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Комитета государственного контроля в сфере архитектурно-строительного контроля Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 136

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО АСК "Ауылқұрылысы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **06-06-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - УБОРНАЯ НА 6 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ** работы

Составлен(а) текущими ценами - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудования, мебели, инвентаря	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Каркас										
1	1	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	383478		3589		3589	357	3876	
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	399352		256		256	20	276	
3	3	Е11-000501-0106 Ктр в Кзп=1,06	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,82	56740,15 / 8955,47	6973,89 / 1541,93	46527 / 7343	5718 / 1264	33465 / 30114,21	7535 / 4369	58709	Казахстан 100%
	3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8123	37023							
4	4	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03332	383478		12777		12777	1022	13799	
5	5	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	399352		2795		2795	224	3019	
6	6	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02418	383478		9272		9272	742	10014	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002315	399352		924		924	74	998	
8	8	Е11-000501-0106 Ктр в Кзп=1,06	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	2,13	56740,15 / 8955,47	6973,89 / 1541,93	119722 / 18896	14714 / 3253	86111 / 79290,31	19196 / 11190	158028	Казахстан 100%
	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1417	37023							
9	9	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08144	383478		31230		31230	2496	33726	
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01656	399352		10607		10607		11456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Каркас	т							649		
												286943	
			Раздел: 2. Стены										
11	11	**Е11-000701-0201 Ктр в Кзт=1,08**	**Поиск в опалубке. Устройство**	м³	0,93	61482,09	7035,1	57178	6542	36516	14102	76982	
	11.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В22.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,944	15152,64	1488,99	14120	1377		9702		
12	12	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09199	383478		35276		35276		38998	Казахстан 100%
13	13	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8247	309352		9864		9864	2822	10655	
14	14	**Е11-000301-0401 Ктр в Кзт=1,08**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00822	834363,34	3356,58	6858	27	2539	589	13637	
	14.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0082	832176,78	1483,97	6792	12	2538,58	582		
15	15	**Е11-000301-0402 Ктр в Кзт=1,08**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,00224	685888,59	3042,71	1536	7	692	765	2488	
	15.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	374015,88	1342,21	838	3	691,78	584		
16	16	**Е11-000201-0501 Ктр в Кзт=1,08**	**Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов**	м³ кладки	13,5	46306,24	4401,86	625044	59428	432312	138578	825684	
	16.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,24	9941,24	1096,42	134287	14802	969,018	61362		Казахстан 100%
	16.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,13	65571				333353,23			Казахстан 100%
17	17	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09993	481766		24536		24536	1963	26499	
			Итого по разделу: 2. Стены									992038	
			Раздел: 3. Кровля										
18	18	**Е11-000106-0101 Ктр в Кзт=1,08**	**Стропила. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,3531088	207596,32	1158,8	73346	407	60043	11748	91502	
	18.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,8565	36500,98	446,63	12896	158	8888,1	6800		
	18.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,2952	144859				42779,57			
19	19	**Е11-000104-0201 Ктр в Кзт=1,08**	**Карнизный пояс. Подшивка досками обшивки**	м² потолков	7,8	3915,68	33,22	30542	259	25145	6528	40036	
	19.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из досок толщиной 13 мм, шириной без грубки от 30 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м²	8,1451	915,68	14,79	7138	115	25145,94	2966		Казахстан 100%
20	20	**Е11-000110-0101 Ктр в Кзт=1,08**	**Каркас из брусьев. Установка**	м³	0,099	157299							
	20.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0554	243054,86	1961,81	24062	194	18848	7205	33860	
	20.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0483	10135,88	835,61	8023	83	7640,92	2909		
						141321				6865,18			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	22	Е11-120101-0701 Кзтр в Кзм=1,08	**Кровля из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	28,6	4540,46	117,62	129857	3364	108395	20600	162287	
	22.1	235-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,278	144859	737,7	21098	27,94	54756,3	12021		
	22.2	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,7 мм, ГОСТ 30340-2012	м²	38,61	705			8886	27230,05			
22	24	Е11-000114-0401 Кзтр в Кзм=1,08	**Накладки из досок. Укладка по фермам**	м³ древесины в конструкции	0,8324	186234,57	1963,87	6834	64	5112	708	7379	
	24.1	235-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,8327	144859	26487,65	864,72	850	28	547		
										4740,37			
23	25	Е11-120101-2003 Кзтр в Кзм=1,08	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	8,4	1171,14	13,09	9838	110	8478	3945	14886	
	25.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	17,304	264	505,93	4,51	4258	38	1183		
24	26	С1224-105-0113	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	4,2	1543		7321		7321		7907	
										4568,26			
25	27	С1224-105-0213	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	4,2	1323		5557		5557	586	6002	
26	28	С1261-107-0620	**Скобы металлические**	кг	7,536	283		1930		1530	445	1652	
27	29	С1261-102-0120	**Поковки простые строительные (скобы, анкеры, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	0,6594	316		208		208	177	225	
28	30	Е11-000115-0101 Кзтр в Кзм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, шпрангоутов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	0,6203000	11842,7	87,19	7346	54	6450	779	8775	
	30.1	261-107-0929	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0042	1512552	1357,11	39,01	842	24	690		
										6246,27			
29	31	Е11-000115-0201 Кзтр в Кзм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	33,12	413,24	4,05	13683	134	10846	1587	16491	
	31.1	261-107-0929	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0076	1512552	51,43	1,81	1703	60	1223		
										11522,02			
30	32	Е11-000303-0107 Кзтр в Кзм=1,08	**Гнезда, бороды и шипы балок. Заделка кирпичом**	м³ заделки	0,06	81104,08	755,18	4872	45	3118	2295	7740	
	32.1	212-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	0,0246	65371	45194,89	346,45	2712	21	573		Казахстан 100%
										3938,13			
			Итого по разделу: 3. Кровли									399148	
			Раздел: 4. Перегородки										
31	33	Е11-000401-0303 Кзтр в Кзм=1,08	**Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородки (за вычетом проемов)	4,34	7803,56	404,04	33887	1712	18412	12444	49173	
	33.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0973	30857,33	99,41	12963	417		3642		
	33.2	212-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	0,2133	65371				2917,8			Казахстан 114%
										12969,52			Казахстан 114%
	33.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 3591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	89052				1523,99			Казахстан 100%
32	34	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматуры проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,004416	481760		1983		1983		2142	
											169		
33	35	Е11-000101-0101 Кзтр в Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**		0,06	1862,3	17,44	670	6	429	331	962	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		651,86	8,15	338	3		71		
	35.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,0112	29920				333,91			Казахстан 100%
	35.2	268-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0002	53064				95,50			
			Итого по разделу: 4. Перегородки									52237	
			Раздел: 5. Полы										
34	36	**Е11-100101-1501 Кстр в Кзт=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство**	м² покрытия	5	1912,97	140,21	9565	701	6286	2672	13216	
	36.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,159	516,48	55,08	2577	265	3325,16	979		Казахстан 100%
35	37	**Е11-100101-1502 Кстр в Кзт=1,04 КК=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к марке 11-100101-1501**	м² покрытия	5	395,08	10,37	-1975	-52	-1775	-169	-3316	
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,053	29,7	6,24	-149	-31	1735,05	-172		Казахстан 100%
36	38	**Е11-100101-0101 Кстр в Кзт=1,04**	**Грунт. Уплотнение трамбом**	м² площади уплотнения	9,56	475,7	47,18	4548	451	3064	1126	8128	
	38.1	211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,4876	6284	17,37	1032	165	3063,83	484		Казахстан 100%
37	39	**Е11-110101-0109 Кстр в Кзт=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбованием**	м³ подстилающего слоя	0,7608	43877,89	11,68	33558	9	29331	3965	40525	
	39.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7801	5515,47	11	4235	8	28461,94	3002		Казахстан 100%
38	41	**Е11-100101-0405 Кстр в Кзт=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	9,56	1859,78	57,71	18151	551	4226	5163	16453	
	41.1	216-201-0002	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0168	195651				3291,95	1719		
	41.2	263-201-0304	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0054	77199				420,67			
39	43	**Е11-100101-1501 Кстр в Кзт=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 (20) мм. Устройство**	м² покрытия	9,56	1912,97	140,21	18298	1340	12820	5009	25169	
	43.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2925	516,48	55,08	4928	507	10181,72	1571		Казахстан 100%
40	44	**Е11-100101-1502 Кстр в Кзт=1,04 КК=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к марке 11-100101-1501**	м² покрытия	9,56	395,08	10,37	-3777	-99	-3098	-513	-4128	
	44.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0975	29,7	6,24	-284	-60	3393,59	-528		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Полы									94847	
			Раздел: 6. Проемы										
			Раздел: 7. Внутренняя отделка										
			Раздел: 8. Наружная отделка										
			Раздел: 9. Разные работы										
41	63	**Е11-100102-0401 Кстр в Кзт=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,014875	200566,92	1632,47	3983	24	3408	500	3168	
	63.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0158	141521	733,67	551	11	1957,77	279		
42	64	**Е11-100115-0102 Кстр в Кзт=1,08**	**Конструкции деревянные каркасов, мостов. Огрунтовка**	м³ древесины в конструкции	0,014875	10227,53	62,77	152	1	103	45	213	
	64.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для отделывания СТ РК 615-1-2001 термоустойчивая для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,1458	682	27,95	50	0	99,42	16		
43	65	**Е11-100102-0401 Кстр в Кзт=1,08**	**Элементы каркаса из досок. Установка**	м³ древесины в конструкции	0,02	203073,26	1632,47	4073	33	3300	600	5133	
						37857,5	733,67	748	15		180		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	65.1	215-204-0002	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0186	1440,0				26,04			
44	46	Е10-100115-0101 Кпр в Кзп=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, установка. Огнезащита**		0,02	10227,84	62,77	205	1	137	61	287	
			м³ древесины в конструкции			3333,92	27,55	67	1		23		
	66.1	239-202-0003	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2001 термоступенчатающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, I группа огнезащитной эффективности	кг	0,196	162				133,67			
45	67	С1301-103-0129	**Пособия простые строительные (скобы, хомуты, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	0,5495	316		174		174		198	
			Итого по разделу: 9. Разные работы								14		
												9589	
			ИТОГО:					1426752	99144	1059589	273139	1834842	
								271500	23691		138915		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27523					
			Итого с временными									1862365	
			Зимние удорожания			0,7 %		13037					
			Итого с зимними удорожаниями									1875406	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37506					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1912914	
			НДС			12 %		229958					
			Итого с НДС									2142464	
			Тендерная скидка			10%		214246					
			Итого с тендерной скидкой									1928218	

Сдал (Подрядчик)
ТОО АСК "Ауылгурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Ибрагимов М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бакыбаев Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № [illegible]
Приказ Министра [illegible] Республики Казахстан от 2 [illegible] № [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Ауылмұрындысы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы

Составлен(а) в текущих ценах - 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство выемки										
1	1	Е11-010103-0000 Кгр в Кзт=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.).Глубина рыхления до 0,35 м, длина гребня рыхления свыше 80 м	м³ грунта	590	19,87 0	19,87 5,86	11525 0	11525 3458	0	2054 1138	15096	
2	2	Е11-010104-0106 Кгр в Кзт=1,08	Устройство выемки под автомобили: экскаватор бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (н.с.), при перемещении 2 группы грунтов на 60 м	м³	860	66,99 0	66,99 19,02	57611 0	57611 17054	0	12281 5546	75492	
3	3	Е11-010104-0114 Кгр в Кзт=1,08 К=4	Устройство выемки под автодорожное покрытие бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (н.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 40м	м³	524	212,1 0	212,1 62,78	111292 0	111292 32946	0	23504 10702	144497	
			Итого по разделу: 1. Устройство выемки									235078	
			Раздел: 2. Устройство насыпи										
4	4	Е11-010104-0106 Кгр в Кзт=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением грунта на 50-150 м	м³ грунта	1500	66,99 0	66,99 19,83	100485 0	100485 29745	0	21438 9350	131658	
5	5	Е11-010104-0114 Кгр в Кзт=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1500	212,1 0	212,1 62,78	318150 0	318150 94170	0	67800 29870	410820	
6	6	Е11-010201-0203 Кгр в Кзт=1,08	Уплотнение грунта пригрузкой из супесчаных пород, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м²	1500	191,73 0	191,73 58,75	298095 0	298095 88125	0	63909 28350	382410	
7	7	Е11-010201-0206 Кгр в Кзт=1,08 К=4	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу до 4 проходов пригрузкой из супесчаных пород, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м²	1500	12,13 0	12,13 4,46	18195 0	18195 6690	0	4015 1840	24055	
8	8	Е11-010102-0044 Кгр в Кзт=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	330	291,60 0	291,60 72,79	96228 0	96228 24021	0	17295 9111	122901	
9	9	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальными машинами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	2000	55		110000			31448	154448	
			Итого по разделу: 2. Устройство насыпи									1230171	
			ИТОГО:					1146437 0	1003438 295921		213866 108748	1660249	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		22014					
			Итого с временными									1490273	
			Зимние удорожания			0,7 %		10432					
			Итого с зимними удорожаниями									1500705	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30014					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1530719	
			НДС			12 %		183686					
			Итого с НДС									1714405	
			Товарная наценка			10%		171441					
			Итого с товарной наценкой									1542965	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулиекурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Пулатбаев М.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Абдешбеков Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Кадрепроект" Адимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма № [illegible]
Приказ Министра [illegible] Республики Казахстан от [illegible] № [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аумалкурылысы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / заработная плата машинистов / материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонные покрытия							
1	1	Е11-270403-0101 Кзр в Кзп=1,00 Нзп. и зоп. изм. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 (8) см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1700	1955,39 / 318,83	3324163 / 539811 / 2677347	296769 / 289600	3910632	
						51,65	87805 / 18098,1			
	1.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-60 (70) мм	м³	121,1	7700	2424957,6			Казахстан 100%
2	2	Е11-270403-0104 Кзр в Кзп=1,00 ПК=7ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	1700	768,48 / 89,08	-1306416 / -151436 / -1154000	-57613 / -109123	-1473152	
						6	31,36	0 / -53346		
	2.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-60 (70) мм	м³	140,93	7700	1154987,32			Казахстан 100%
3	6	Е11-270204-0002 Кзр в Кзп=1,00	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200	3428,92	44,19	685784 / 8836 / 643880	256862 / 101774	
						1169,21	18,58	233842 / 3716	75388	
	6.1	212-101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,8	34865	410604			Казахстан 100%
4	7	С1255-100-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	34,394182	68440	2348250 / 2348250		2527470	Казахстан
								197220		
5	8	Е11-270403-0101 Кзр в Кзп=1,00 Нзп. и зоп. изм. 25	Основания из щебня гранитного, однослойные, толщиной 15 см (площадки). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	100	351,41 / 328,83	68054 / 59189 / 167	31423	108885	
						51,65	10098	9257 / 19798	8006	
6	9	Е11-270403-0101 Кзр в Кзп=1,00 К=7	Основания из щебня гранитного. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	100	69,08 / 89,08	-16904 / -16904 / 0	-6080	-25906	
						6	31,36	0 / -6640	-1771	
7	10	С1211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	98,3381122	6284	617906 / 617906	49453	667339	Казахстан
8	12	Е11-270706-0202 Кзр в Кзп=1,00 ПК=4ПРИ ИЗМЕНЕНИИ	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	966,6400001	527,11 / 28,73	-596563 / -27999 / -463989	-46015	-596567	
						36,2	8,05	-34775 / -7829	-41189	
	12.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-60 (70) мм	м³	57,9384	7700	446068,8			Казахстан 100%
9	16	С1255-100-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		7,74368	68440	529977 / 529977		572379	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							42395		
10	17	Е11-880101-0202 Кстр и Кзм=1,00	Основание под асфальтобетонные. Устройство	м² основания	20	13912,06 / 1330,28	2032,13 / 1132,38	278241 / 26604	52642 / 22647	181195	45804 / 24493	340829	
	17.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	23	7874				181102			Казахстан 100%
11	20	С1255-100-0100	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	5,58256	68440		376595		376595		406723	Казахстан
											30128		
12	21	Е11-270403-0101 Кстр и Кзм=1,00 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебня гравийного, однослойное, толщиной 15 см (толщ.6см). Устройство при укатке минеральных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	800	381,41 / 51,65	328,83 / 105,99	305128 / 41320	263064 / 87992	744	138656 / 35584	488568	
13	22	Е11-270403-0104 Кстр и Кзм=1,00 К=7	Основание из щебня гравийного. Устройство при укатке минеральных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м² основания	800	89,08 / 0	89,08 / 31,38	-71264 / 0	-71264 / -25104	0	-27112 / -7872	-108248	
14	23	С1211-300-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м³	90	6284		565560		565560		610800	Казахстан
											45245		
15	24	Е11-270701-0203 Кстр и Кзм=1,00 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (8) см. Устройство	м² покрытия	200	1954,85 / 407,04	206,87 / 64,69	390970 / 81408	41374 / 12938	268188	101894 / 38430	532294	
	24.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	54,8	7153				391964,4			Казахстан 100%
16	25	Е11-270701-0202 Кстр и Кзм=1,00 К0=4ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм. Устройство.Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	200	517,11 / 36,2	38,73 / 8,15	-105422 / -7240	-5746 / -1630	-93436	-9580 / -9200	-134202	
	25.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	12	7793				93436			Казахстан 100%
17	28	Е11-273203-0101 Кстр и Кзм=1,00	Покрытия спортивные. Устройство из бетонного основания	м² покрытия	900	12211,91 / 1001,7	34,64 / 12,43	10990719 / 901530	30744 / 11187	10658448	985734 / 958113	12934566	
	28.1	255-341-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м²	900	6472				5841386			Казахстан 100%
	28.2	351-355-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	910	4441				4976838			
18	29	Е11-270201-1002 Кстр и Кзм=1,00 КТЧ 27 табл. 5 п.5.8 Кмр=0,064ТЧ 27 табл. 5 п.5.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Сечение 100х200 мм: бетон класса В15, применяя коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86; раствор цементный, применяя коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	494,339997	3126,42 / 1169,21	44,28 / 18,58	1547755 / 578485	21905 / 9192	947392	634657 / 174534	2357606	
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 26633-2018 Без добавок	м³	25,1031	34805				873713,65			Казахстан 100%
19	30	С1255-100-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м³	7,25186	68440		496316		496316		536821	Казахстан
20	34	С1311-801-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м³	16,162656	6137		100560		100560	34705	175405	Казахстан
21	36	С1255-102-0201	Плиты бетонные тротуарные группы эксплуатации А толщиной 60 мм серии ГОСТ 17608-2017	м²	546,8434	6662		3643064		3643064	12845	3934589	Казахстан
											291445		
22	39	Е11-270401-0101 Кстр и Кзм=1,00 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройства	м² материала основания в плотном теле	90,02	5491,24 / 217,41	1400,58 / 351,09	494232 / 19570	70057 / 17605	343800	30759 / 36459	491929	
	39.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	55,022	6247				343722,42			Казахстан 100%
23	40	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	55,022	6247		343722		343722	27408	371238	Казахстан
24	41	Е11-270701-0201 Кстр и Кзм=1,00 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 12 (8) см. Устройство	м² покрытия	2001	1954,85 / 407,04	206,87 / 64,69	4089080 / 1010007	517382 / 161780	3353691	1274184 / 493872	6658330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
	41.1	211-201-0610	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	435,174	7703	3352145,32			Казахстан 100%
15	41	Е11-270701-0202 Кзгр в Кзм=1,05 ЯК=44ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Основания под покрытия из щебня фракции 40-70 мм. Устройство. Исключить на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м² покрытия	2581	527,11 / 36,2 / 8,15	-1360382 / -93436 / -20383	-1158913 / -119846	-1503146	
	42.1	211-201-0907	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	150,06	7703	1155912,18			Казахстан 100%
16	43	Е11-270701-0103 Кзгр в Кзм=1,00 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек в тротуарах асфальтобетонные двухслойные, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см. Устройства	м² покрытия	2581	2098,4 / 182,61 / 14824	5248098 / 456788 / 37074	4667466 / 45743 / 403260	581642	6254000
	43.1	202-101-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2003 марки II	т	297,1188		4407460,28			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонные покрытия							
			ИТОГО:						40996102	
							33885473 / 331330	1484019 / 465652	29168156 / 3466765	4973865	40996103
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, всего					0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %	614792			
			Итого с временными						41611045	
			Зимние удорожания			0,7 %	291277			
			Итого с зимними удорожаниями						41902322	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	839046			
			Итого с непредвиденными работами и затратами						42740368	
			НДС			12 %	5128844			
			Итого с НДС						47869212	
			Тендерная скидка			10%	4786921			
			Итого с тендерной скидкой						43082291	

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"
(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"
(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Сулейман М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Бобсамбетов Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Казгипроцвет" Алимбаев К.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

(ГУ "Управление строительства области Жетісу")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО АСК "Аулыкурылысы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 120 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ 10 ЛЕТ КАЗАХСТАНА КОКСУСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект: НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование)

Договор № 303/09/21 от 22.09.2021 г., Дополнительное соглашение № 01 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-04 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ (МАФЫ) И ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ работы:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Малые архитектурные формы (МАФ) и переносные изделия по сборнику укрупненных показателей стоимости на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений										
1	1	УК6-010309-6101 о	Модульные конструкции шк комплексом для баскетбола с подрисовкой по тонированным в массе. Стойка баскетбольная	комплект	2	145883 / 11773	2369 / 825	291766 / 23546	4738 / 1650	263688	17385 / 24749	334097	
			Итого по разделу: 1. Малые архитектурные формы (МАФ) и переносные изделия по сборнику укрупненных показателей стоимости на элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений									334097	
			ИТОГО:					291766 / 23546	4738 / 1650	263688	17385 / 24749	334097	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5011				339108	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		2354				341462	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6830				348292	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		41797				390089	
			Итого с НДС										
			Тенгерлик сидеск			10%		39811				351098	
			Итого с лицензией сидеск										

Сдал (Подрядчик)

ТОО АСК "Аулыкурылысы"

(наименование организации)

Генеральный директор
Рябинин А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу"

(наименование организации)

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" Нусипбаев М.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "TN story" Болсамбаев Н.К.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Капремпроект" Алимбаев К.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)