23 дана.
Оны білді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «24» желтоқсан № 68 Қазалы ауданы
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімінің 2013 жылғы «19» желтоқсандағы № 375 өкімімен
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Тораға – жергілікті атқарушы органының өкілі

Мақашев Сұлтан Ысқақұлы - Қазалы ауданы әкімі орынбасары, комиссия төрағасы

Төраға орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі

Ансатбаев Қосым Дүйсенәліұлы - Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесінің басшысы; комиссия төрағасының орынбасары

Комиссия мүшелері

Сүйісубаев Жалғас Оңғарұлы — «Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекеменің басшысы;

Аманов Самат Кемалұлы — Әйтеке би кентінің әкімі

Оразалиев Орақ Қоянбайұлы — Қазалы аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі басшысы;

Теміров Болатбек Әбубәкірұлы — Қазалы аудандық сәулет және қалақұрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы

Құлайбергенова Гаухар Бакытқызы — «Южказэкопроект» Жауапкершілігі Шектеулі серіктестігінің директоры

Өтегенов Серік Дүйсембайұлы	«Қазалы -Жолшы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
Құрманалиев Ғанибек Айбергенұлы	Қазалы аудандық ішкі істер бөлімі мемлекеттік мекемесінің әкімшілігі полиция бөлімшесі бастығының орынбасары
Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы	Қазалы Аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі

АНЫҚТАДЫ:

1.Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

(ұйымның атауы)

Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекен жайы бойынша

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті жұмыс берушілердің 10 пайыздық үлесі есебінен салынған кірме жол құрылысы *(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру)*

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс **Қазалы ауданы әкімдігінің 2013 жылғы « 05» қыркүйегіндегі № 65 шешімі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге

Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік мекемесінің 2013 жылғы «28» қараша № 526 рұқсаты.

(рұқсат берген органның атауы)

3. Құрылысты **«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті жұмыс берушілердің 10 пайыздық үлесі есебінен салынған кірме жол құрылысы жүргізуді** жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау – сметалық құжаттамасын **«Южказэкопроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** орындаған бас жобалаушы әзірлеген.

(ұйымның атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

_____

_____

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үшten артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____ жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Аудандық құрылыс бөлімі» ММ**

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2013 **жылғы «04» қараша № 157 бұйрығымен** бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың **басталуы 27 қараша 2013 ж**

(айы және жылы)

жұмыстың **аяқталуы 20 желтоқсан 2013 ж**

(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: **2 ай**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____

нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

_____

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

№ 1 көше: жалпы ұзындығы 329 метр.

Жер жұмыстары, беткі қабатына - 15 см құм- 350,385 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 2335,9 м2. Оның ішінде аулаға кіре беріс: 15 см құм- 31,98 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 213,2 м2;

№ 2 көше: жалпы ұзындығы 460 метр.

Жер жұмыстары, беткі қабатына - 15 см құм- 489,9 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 3 266 м2. Оның ішінде аулаға кіре беріс: 15 см құм- 39,975 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 266,5 м2;

№ 3 көше: жалпы ұзындығы 96 метр.

Жер жұмыстары, беткі қабатына - 15 см құм- 102,3 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 682 м2.

№ 4 көше: жалпы ұзындығы 96 метр.

Жер жұмыстары, беткі қабатына - 15 см құм- 102,3 м3, 12/15 см малтатас (69 %), қиыршық тас (31 %) аралас қоспалары – 682 м2.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
_____
_____
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Сұық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____қосымшасында келтірілген.

15. Қоғалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 34 157,114 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 29 493,623 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 4 663,491 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 34 157,114 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 29 493,623 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 4 663,491 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті жұмыс берушілердің 10 пайыздық үлесі есебінен салынған кірме жол құрылысының жұмыстары:** *(объектінің атауы)*

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН!

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы — **Мақашов Сұлтан Ысқақұлы**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік комиссиясы төрағасының орынбасары: — **Аңсатбаев Қосым Дүйсенәліұлы**
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Жұмыс комиссиясының мүшелері:

Сүйеубаев Жалғас Оңғарұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Аманов Самат Кемалұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Өтегенов Серік Дүйсембайұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Теміров Болат Әбубәкірұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Оразалиев Орақ Қоянбайұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Құдайбергенова Гаухар Баязитқызы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Құрманалиев Ғанибек Айбергенұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)