Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №32

«15» ноября 2022 г.

Заказчик Заместитель руководителя ГУ Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»- Ердембеков М.К., Туркестанская область, 160011, Шымкент , Аль-Фарабийский район , ул.Т.Орынбаева, 33/2, 87252393180

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «15» ноября 2022 г. ТОО «Жанарту» в лице директора Исаев А.М., лицензия ГСЛ №20002170 от 05.02.2020 года , I-категория, ТОО «Жанарту», Республика Казахстан, Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский сельский округ, село Сарыкемер, улица Д.Конаева, дом 192

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «15» ноября 2022 г. Договора на оказание технического надзора договора №122 от 30.06.2022 года., ТОО «АлГарСтрой Проект» в лице директора – Токтаров К.Ш., инженер - Токтаров А.Ш., KZ38VJE00053057 от 26.02.2020. Республика Казахстан, г.Шымкент, Микрорайон КАЙТПАС , Улица АЙША ЖУМАБЕКОВА, 66

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «15» ноября 2022 г. Приказ на оказание авторского надзора № 05 от 01.07.2022 г., ТОО «Damina Proekt» в лице директора - Кенес Е.Н., авторский надзор – Ботанова А.С., приказ №06 от 14.07.2022г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент», II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г.Шымкент, Альфарабийский район, село Текесу**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «14» 07 2020 г. №430 Решения акима города Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент», №KZ82REA00283797 от 04.07.2022г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Damina Proekt» № 10-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» № 148 от 14.12.2020 года.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре)** месяца;

фактически **4 (четыре)** месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба из полиэтилена PE100 SDR17 "питьевая" диаметром 110х6,6 мм	м	7129,90	7129,90	7191,1	7191,1

Труба из полиэтилена PE100 SDR17 "питьевая" диаметром 63х3,8 мм	м	474,50	474,50	595,7	595,7
Труба из полиэтилена PE63 SDR11 "питьевая" диаметром 25х2,3 мм	м	5944,00	5944,00	6923,7	6923,7
Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500 мм	шт	46	46	46	46
Водоразборные колодцы диаметром 1500 мм	шт	55	55	55	55
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином	шт	32	32	32	32

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **В рабочем проекте предусмотрено строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения для жилых домов, согласно выданных технических условий.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **151068,291** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **121817,741** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге; стоимость прочих затрат **151720,048** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **142 384 474,00** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **121 817,741** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **-** тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **92,3 %**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __II__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент» - Ердембеков М.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор,

1. **инженер - Токтаров А.Ш., KZ38VJE00053057**
2. **от 26.02.2020.**

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

ТОО «АлГарСтрой Проект»

в лице директора - Токтаров К.Ш.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор,

1) инж.авторского надзора - Ботанова А.С., приказ №06 от 14.07.2022г. М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «DaminaProekt»

в лице директора - Кенес Е.Н. М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор «Жанарту»

Исаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.