Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Договор: №56 от 08.06.2021г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибек жолы в с. Кордай Кордайского района Жамбылской области»	118 506 502	118 506 502	105 809 377	12 697 125		71 930 000	64 223 214	7 706 786	
2	В том числе НДС 12%	12 697 125	12 697 125				7 706 786			
3	Удержание аванса 30%	35 551 951	35 551 951				21 579 000			
4	Всего к оплате	82 954 552	82 954 552				50 351 000			
5	В том числе НДС 12%	8 887 988	8 887 988				5 394 750			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: _____ Бакаев Ж.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.2) 2320

Заказчик: КГУ «Отделархитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайскогорайона»

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- «Строительство 60 квартирного 5-ти этажного жилого дома №1 по улице Жибекжолы в с. КордайКордайского района Жамбылской области»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 60-квартирный жилой дом

Договор подряда (контракт) №56 от 08.06.2021г.

Актприемки выполненных работ №4

за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
					ЗП рабочих машинистов	в т.ч. ЗП рабочих машинистов	строительных машинистов	в т.ч. ЗП строительных машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1.				87,543	21447,39	2401,2	1877569	210208	1257992	422918	2484526
	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4676,2	518,4	409369	45382	--	184039	
2.				99,994	21282,59	2401,2	2128131	240106	1436912	467743	2803544
	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		4511,4	518,4	451113	51837	--	207670	
3.				1,1388003	351007,43	2215,83	399727	2523	323406	69374	506629
	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		64803,6	699,84	73798	797	--	37528	

		НР - 93%; СП - 8%								
4.				37,296	8323,71	2641,32	310441	98511	58482	162485	510760
1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(внутренние стены толщ.250мм)	м3 кладки			---	---	---	---	---	---
					4114,32	570,24	153448	21268	--	37834
		НР - 93%; СП - 8%								
5.				34,31232	19981	--	685594	--	685594	--	740442
2103-0301 -0403 РСНБ РК 2015	-Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В 3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	54848
		СП - 8%								
					Монолитные сердечники МС-1 -892шт, МС-2 -90шт, МС-3 -15шт, МС-4 -93шт, МС-5 -10шт					
6.				50,3976	26939,19	4627,01	1357671	233190	837396	306218	1796999
1106-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3			---	---	---	---	---	---
					5696,4	980,56	287085	49418	--	133111
		НР - 91%; СП - 8%								
7.				1,569204	234691	--	368278	--	368278	--	397740
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	29462
		СП - 8%								
8.				6,59308	214611	--	1414947	--	1414947	--	1528143
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	113196
		СП - 8%								
9.				8,162284	19430,44	1348,9	158597	11010	2351	134916	316994
1106-0301 -0701 РСНБ РК	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т			---	---	---	---	---	---
					17793,54	370,4	145236	3023	--	23481

	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%							
					Выпуски под сердечники(лист КЖ-41)				
10.			0,52527	234691	--	123276	--	123276	--	133138
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9862	
11.			0,01616	225938	--	3651	--	3651	--	3943
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	292	
12.			3,530676	214611	--	757722	--	757722	--	818340
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	60618	
13.			1,993444	19430,44	1348,9	38734	2689	575	32950	77418
	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				17793,54	370,4	35470	738	--	5735	
14.			2,078662	19590,23	987,43	40721	2053	598	35239	82038
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				18314,8	314,84	38070	654	--	6077	

Монолитные перемычки МП-1 -27шт, МП-2 -15шт, МП-3 -12шт, МП-4 -3шт, МП-5 -3шт

15.			1,6494	40877,74	4319,15	67424	7124	36403	23060	97722
1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		14488,6	874,86	23897	1443	--	7239	
16.			0,081684	234691	--	19170	--	19170	--	20704
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1534	
17.			0,24732	214611	--	53078	--	53078	--	57324
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	4246	
18.			0,00486	266563	--	1295	--	1295	--	1399
2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	104	
19.			0,333864	19430,44	1348,9	6487	450	96	5518	12966
1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т		17793,54	370,4	5941	124	--	960	
20.			0,0432	891873,39	1305,39	38529	56	28286	9292	51647
1106-0301 -0407	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		235818	549,96	10187	24	--	3826	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
					Фрагменты №1 -30шт					
21.			0,0108	334290,53	2229,53	3610	24	--	3273	7434
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	---	---	---	---	---	---	
				332061	942,52	3586	10	--	551	
		НР - 91%; СП - 8%								
22.			0,0108	225938	--	2440	--	2440	--	2635
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	195	
		СП - 8%								
23.			0,0564	351007,43	2215,83	19797	125	16017	3436	25091
	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	---	---	---	---	---	---	
				64803,6	699,84	3655	39	--	1859	
		НР - 93%; СП - 8%								
24.			0,42066	108099,98	2485,22	45473	1045	1068	30094	81613
	1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст-1. Монтаж	т конструкций	---	---	---	---	---	---	
				103075	607,36	43360	255	--	6045	
		НР - 69%; СП - 8%								
25.			0,3924	487077	--	191129	--	191129	--	206419
	2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	15290	
		СП - 8%								
26.			0,02646	376381	--	9959	--	9959	--	10756
	2105-0204 -1101 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	797	

		СП - 8%								
27.			30	29	--	870	--	870	--	940
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%								
					Фрагменты №2 -15шт					
28.			0,00324	334290,53	2229,53	1083	7	--	982	2230
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
				332061	942,52	1076	3	--	165	
		НР - 91%; СП - 8%								
29.			0,0054	225938	--	1220	--	1220	--	1318
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%								
30.			0,0123	351007,43	2215,83	4317	27	3493	749	5472
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
				64803,6	699,84	797	9	--	405	
		НР - 93%; СП - 8%								
31.			0,12267	108099,98	2485,22	13261	305	312	8776	23799
1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст-1. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
				103075	607,36	12644	75	--	1763	
		НР - 69%; СП - 8%								
32.			0,11772	487077	--	57339	--	57339	--	61926
2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	4587	
		СП - 8%								
33.			0,00441	376381	--	1660	--	1660	--	1793
2105-0204 -1101 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	133	

		СП - 8%								
34.			9	29	--	261	--	261	--	282
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%								
					Фрагменты №3 -15шт, №3а -15шт					
35.			0,01296	334290,53	2229,53	4332	29	--	3927	8920
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		---	---	---	---	---	---	
				332061	942,52	4304	12	--	661	
		НР - 91%; СП - 8%								
36.			0,01296	225938	--	2928	--	2928	--	3162
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%								
37.			0,02052	351007,43	2215,83	7203	45	5828	1250	9129
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		---	---	---	---	---	---	
				64803,6	699,84	1330	14	--	676	
		НР - 93%; СП - 8%								
38.			0,50454	108099,98	2485,22	54541	1254	1282	36095	97887
1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стойка Ст-1 и ПР-1. Монтаж	т конструкций		---	---	---	---	---	---	
				103075	607,36	52005	306	--	7251	
		НР - 69%; СП - 8%								
39.			0,47088	487077	--	229355	--	229355	--	247703
2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	18348	
		СП - 8%								
40.			0,00468	265075	--	1241	--	1241	--	1340
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	99	

	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%								
41.			36	29	--	1044	--	1044	--	1128
2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	84	
42.			0,02682	376381	--	10095	--	10095	--	10902
2105-0204 -1101 РСНБ РК 2015	-Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	808	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	10514200	810783	7947049	1758295	13254295
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	1756371	175433	--	981802	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	9923103			
Материалы	Тенге	4007833			
Всего заработная плата	Тенге		1823158		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2773136			
Местные материалы	Тенге	685594			
Накладные расходы	Тенге	1683331			
Сметная прибыль	Тенге	928515			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	12534949			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1661
Сметная заработная плата	Тенге		1823158		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	591097			
Материалы	Тенге	2661			
Всего заработная плата	Тенге		108646		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	477823			
Накладные расходы	Тенге	74965			
Сметная прибыль	Тенге	53285			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	719348			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100
Сметная заработная плата	Тенге		108646		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	13254297			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1761
Сметная заработная плата	Тенге		1931804		

РАЗДЕЛ 2. Перекрытие

Плита перекрытия типовой этаж -4 шт.

43.			2309,2608	6077	--	14033378	--	14033378	--	15156048
2104-0108 -9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		--	--	--	--	--	1122670	
	СП - 8%									
	Монолитный участок Ум-1 -12шт, Ум-1а-12шт									
44.			1,83216	225938	--	413955	--	413955	--	447071
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	33116	
	СП - 8%									
45.			6,63576	214611	--	1424107	--	1424107	--	1538036
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	113929	
	СП - 8%									
46.			0,64392	234691	--	151122	--	151122	--	163212
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	12090	
	СП - 8%									
	Монолитный участок Ум-2 -12шт,Ум-2а -12шт									
47.			2,22432	225938	--	502558	--	502558	--	542763
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	40205	
	СП - 8%									
48.			1,65024	214611	--	354160	--	354160	--	382492
2105-0301	Сталь арматурная	т								

-3202 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	28333	
	СП - 8%									
49.			0,61704	234691	--	144814	--	144814	--	156399
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11585	
	СП - 8%									
	Монолитный участок Ум-3 -12шт,Ум-3а -12шт									
50.			1,96224	225938	--	443345	--	443345	--	478812
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	35468	
	СП - 8%									
51.			1,5552	214611	--	333763	--	333763	--	360464
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	26701	
	СП - 8%									
52.			0,57072	234691	--	133943	--	133943	--	144658
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10715	
	СП - 8%									
	Балкон монолитный Бм-1 -32шт									
53.			1,08192	225938	--	244447	--	244447	--	264003
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	19556	

		СП - 8%								
54.			3,344	214611	--	717659	--	717659	--	775072
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	57413	
		СП - 8%								
55.			0,072	234691	--	16898	--	16898	--	18250
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шп1)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1352	
		СП - 8%								
		Балкон монолитный Бм-2 -8шт								
56.			0,54272	225938	--	122621	--	122621	--	132431
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	9810	
		СП - 8%								
57.			1,6776	214611	--	360031	--	360031	--	388834
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	28803	
		СП - 8%								
58.			0,036	234691	--	8449	--	8449	--	9125
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шп1)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	676	
		СП - 8%								
		Сечение 1-1 -12шт								
59.			0,0312	234691	--	7322	--	7322	--	7908
2105-0301 -3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	586	

	2015	диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%								
60.			0,066	225938	--	14912	--	14912	--	16105
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1193	
61.			0,18252	214611	--	39171	--	39171	--	42304
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	3134	
		Антисейсмический пояс (типовой этаж)								
62.			0,61344	225938	--	138599	--	138599	--	149687
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11088	
63.			14,42172	214611	--	3095060	--	3095060	--	3342665
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	247605	
64.			4,11684	234691	--	966185	--	966185	--	1043480
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	77295	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	--	--	23666499	--	23666499	--	25559819

		Тенге	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	1893323
Стоимость общестроительных работ		Тенге			23666499			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			9633121			
Местные материалы		Тенге			14033378			
Сметная прибыль		Тенге			1893320			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			25559819			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			25559819			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

Плиты покрытия монолитная отм.+13,92

65.			599,3064	5415	--	3245244	--	3504864
2104-0108 -9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 р-н11	м2	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	259620
	СП - 8%							

Монолитный участок Ум-1 -3шт, Ум-1а-3шт

66.			0,45804	225938	--	103489	--	111768
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	8279
	СП - 8%							
67.			1,65894	214611	--	356027	--	384509
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	28482
	СП - 8%							
68.			0,16098	234691	--	37781	--	40803
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	---	---	---	---	---	---
			--	--	--	--	--	3022
	СП - 8%							

Монолитный участок Ум-2 -3шт,Ум-2а -3шт

69.			0,55608	225938	--	125640	--	125640	--	135691
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	10051	
	СП - 8%									
70.			0,41256	214611	--	88540	--	88540	--	95623
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7083	
	СП - 8%									
71.			0,15426	234691	--	36203	--	36203	--	39100
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2896	
	СП - 8%									
	Монолитный участок Ум-3 -3шт,Ум-3а -3шт									
72.			0,49056	225938	--	110836	--	110836	--	119703
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	8867	
	СП - 8%									
73.			0,3888	214611	--	83441	--	83441	--	90116
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	6675	
	СП - 8%									
74.			0,14268	234691	--	33486	--	33486	--	36165
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2679	

	СП - 8%								
	Монолитный участок Ум-4 -3шт								
75.			0,33342	225938	--	75332	--	75332	--	81359
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	6027
	СП - 8%								
76.			1,24386	214611	--	266946	--	266946	--	288302
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	21356
	СП - 8%								
77.			0,0957	234691	--	22460	--	22460	--	24257
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	1797
	СП - 8%								
	Балкон монолитный Бм-1 -8шт								
78.			0,27048	225938	--	61112	--	61112	--	66001
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	4889
	СП - 8%								
79.			0,836	214611	--	179415	--	179415	--	193768
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	14353
	СП - 8%								
80.			0,018	234691	--	4224	--	4224	--	4562
2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	338

	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%							
		Балкон монолитный Бм-2 -2шт							
81.			0,13568	225938	--	30655	--	30655	--	33108
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	2452	
82.			0,4194	214611	--	90008	--	90008	--	97208
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	7201	
83.			0,009	234691	--	2112	--	2112	--	2281
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	169	
		Сечение 1-1 -3шт								
84.			0,0078	234691	--	1831	--	1831	--	1977
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	146	
85.			0,0165	225938	--	3728	--	3728	--	4026
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	298	
86.			0,04563	214611	--	9793	--	9793	--	10576

	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	783
		Антисейсмический пояс (на отм. 13,920)								
87.				0,15336	225938	--	34650	--	34650	--	37422
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	2772
88.				3,60543	214611	--	773765	--	773765	--	835666
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	61901
89.				1,06671	234691	--	250347	--	250347	--	270375
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	20028
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	6027063	--	6027065	--	6509230
			Тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	482164

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6027063
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2781819
Местные материалы	Тенге	3245244
Сметная прибыль	Тенге	482165
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	6509229
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	6509229

РАЗДЕЛ 4. Окна

90.				258,5649	24936	--	6447574	--	6447574	--	6963380

2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	515806
91.			79,92	23623	--	1887950	--	1887950	-- 2038986
2109-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	151036
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	8335525	--	8335524	-- 9002366
		Тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	666842

Стоимость общестроительных работ	Тенге	8335525
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	8335525
Сметная прибыль	Тенге	666842
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9002366
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	9002366

РАЗДЕЛ 5. Перегородки

Кирпичные перегородки

92.			0,26075	239950	--	62567	--	62567	-- 67572
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	5005

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	62567	--	62567	--	67572
	Тенге		---	---	---	---	---	---	
			--	--	--	--	--	5005	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				62567				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62567				
Сметная прибыль	Тенге				5005				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67572				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67572				

РАЗДЕЛ 6. Лестницы Л-1 (3шт)

93.			7,20516	506600	--	3650134	--	3650134	--	3942145
2106-0208 -0401 РСНБ РК 2015	-Косоуры СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	292011	
94.			319,2	2305	--	735756	--	735756	--	794616
2104-0110 -9903 РСНБ РК 2015	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 СП - 8%	м		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	58860	
95.			2,01714	225938	--	455749	--	455749	--	492208
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	36460	
96.			0,09858	234691	--	23136	--	23136	--	24987
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	1851	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			--	--	4864774	--	4864775	--	5253956
	Тенге			---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	389182	
Стоимость общестроительных работ	Тенге					1214640				

Стоимость материалов и конструкций	Тенге	478884
Местные материалы	Тенге	735756
Сметная прибыль	Тенге	97171
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1311812
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3650134
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	3650134
Сметная прибыль	Тенге	292011
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	3942145
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	5253956

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

Приямок 500х500х800-2шт

Щебень пролитый битумом учтен в разделе Полы

Тепловой пункт

97.			0,2	16011,39	1091,24	3202	218	2739	266	3746
1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		1225,8	234,96	245	47	--	277	
98.			0,84	20097,6	1284,62	16882	1079	12904	2872	21334
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		3451,68	304,9	2899	256	--	1580	
99.			0,01414	239950	--	3393	--	3393	--	3664
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	271	
100.			0,01414	19590,23	987,43	277	14	4	240	558
1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские С2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т		18314,8	314,84	259	4	--	41	
101.			1,28	7157,66	1148,08	9162	1470	--	6363	16767
1134-0107 -0101	-Настил из рифленой стали для подпольных	м2 настила		6009,58	531,36	7692	680	--	1242	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	каналов. Устройство НР - 76%; СП - 8%								
102.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,00928	265075	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--	--	197	
103.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00252	225938	--	569	--	569	--	615
					--	--	--	--	--	46	
104.	2105-0111 -0114 РСНБ РК 2015	-Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали СП - 8%	т	0,0316	268156	--	8474	--	8474	--	9152
					--	--	--	--	--	678	
105.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	4,16	863,5	19,64	3592	82	2384	1057	5022
					270,72	2,59	1126	11	--	372	
					Фундамент под насосы						
106.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,39	20777,73	993,57	8103	387	6080	1614	10495
					4196,1	352,57	1636	138	--	777	

	доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
					Вход в подвал(3шт)					
107.				1,17	16011,39	1091,24	18733	1277	16022	1555	21912
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					1225,8	234,96	1434	275	--	1623	
		НР - 91%; СП - 8%									
108.				15,9	23784,1	1146,55	378167	18230	275405	80678	495553
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных ступеней и площадки	м3		---	---	---	---	---	---	
					5316,5	259,43	84532	4125	--	36708	
		НР - 91%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 16										
109.				0,29946	14741,4	1381,64	4414	414	9	3791	8861
	1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т		---	---	---	---	---	---	
					13328,4	581,44	3991	174	--	656	
		НР - 91%; СП - 8%									
110.				0,29946	19590,23	987,43	5866	296	85	5077	11819
	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		---	---	---	---	---	---	
					18314,8	314,84	5485	94	--	875	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%									
111.				0,29946	234691	--	70281	--	70281	--	75903
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5622	
		СП - 8%									
112.				0,02328	234691	--	5464	--	5464	--	5901
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм (ОС-1) СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	437	
		СП - 8%									
113.				0,0684	891873,39	1305,39	61004	89	44785	14712	81774
	1106-0301 -0407	-Установка закладных деталей весом до 4	1т		---	---	---	---	---	---	
					235818	549,96	16130	38	--	6057	

	РСНБ РК 2015	кг(МИ1-23)								
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%								
114.			3,9	609,9	35,83	2379	140	50	2200	4945
	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015	-Труба дренажная, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	---	---	---	---	---	---	
				561,17	14,39	2189	56	--	366	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 98%; СП - 8%								
115.			3,9	1055	--	4115	--	4115	--	4444
	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	329	
		СП - 8%								
116.			0,21933	26678,9	12538,33	5851	2750	1592	1557	8001
	1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м(Ст1,Ст2,Ст3,Ст4)	т	---	---	---	---	---	---	
				6879,6	3410,55	1509	748	--	593	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
117.			0,21933	487077	--	106831	--	106831	--	115377
	2106-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость стоек металлических	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	8546	
		СП - 8%								
118.			0,31908	55306,32	27418,92	17647	8749	1637	6279	25840
	1109-0301 -0212 РСНБ РК 2015	-Балки, ригели перекрытия, покрытия Монтаж	т конструкций	---	---	---	---	---	---	
				22757,13	5763,23	7261	1839	--	1914	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
119.			0,31908	490784	--	156599	--	156599	--	169127
	2106-0408 -0801 РСНБ РК 2015	-Балки кровельные из прокатных профилей	т	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	12528	
		СП - 8%								
120.			15,61389	90,64	2,4	1415	38	699	471	2037
	1113-0301	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	

	-0406 РСНБ РК 2015	металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			43,42	0,26	678	4	--	151
		НР - 69%; СП - 8%								
121.				15,61389	149,75	3,4	2338	53	1493	552	3122
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2		---	---	---	---	---	---	
					50,74	0,52	792	8	--	231
		НР - 69%; СП - 8%								
122.				20,16	4876,07	21,12	98302	426	84519	12432	119592
	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		---	---	---	---	---	---	
					662,57	7,72	13357	156	--	8859
		НР - 92%; СП - 8%								
123.				6	1406	--	8436	--	8436	--	9111
	2110-0102 -0109 РСНБ РК 2015	-Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	675
		СП - 8%								
124.				19,8	863,5	19,64	17097	389	11348	5033	23901
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		---	---	---	---	---	---	
					270,72	2,59	5360	51	--	1770
		НР - 93%; СП - 8%								
					Вентиляционный стояк Вст1 -18шт. Вентиляционный блок Вбм1 -1шт на отм.-0,08					
125.				5,076	33994,77	30,43	172557	154	143322	26493	214974
	1106-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм(легкобетонные). Устройство	м3		---	---	---	---	---	---	
					5729,08	6,35	29081	32	--	15924
		НР - 91%; СП - 8%								
126.				0,44874	351007,43	2215,83	157511	994	127437	27336	199635
	1108-0201	-Стены и другие	т		---	---	---	---	---	---	

	-0701 РСНБ РК 2015	конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	металлических изделий		64803,6	699,84	29080	314	--	14788	
127.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,18468	19590,23	987,43	3618	182	54	3131	7289
					---	---	---	---	---	---	
					18314,8	314,84	3382	58	--	540	
128.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,26406	19430,44	1348,9	5131	356	76	4365	10255
					---	---	---	---	---	---	
					17793,54	370,4	4699	98	--	760	
129.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,18468	239950	--	44314	--	44314	--	47859
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3545	
130.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,08748	234691	--	20531	--	20531	--	22173
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1642	
131.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,17658	225938	--	39896	--	39896	--	43088
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3192	
132.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо	0,1656	74527,42	6557,32	12342	1086	1378	11917	26200
					---	---	---	---	---	---	
					59651,9	1334,88	9878	221	--	1941	

		НР - 118%; СП - 8%	в							
133.				0,1656	265075	--	43896	--	43896	--	47408
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	3512
134.				0,043632	891873,39	1305,39	38914	57	28568	9385	52163
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 4 кг (МН-1). Установка	т		---	---	---	---	---	---
					235818	549,96	10289	24	--	3864
		НР - 91%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		--	--	1559764	38930	1277849	229376	1932274
			Тенге		---	---	---	---	---	---
					--	--	242987	9451	--	143129

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1266343			
Материалы	Тенге	759310			
Всего заработная плата	Тенге		238836		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	247713			
Накладные расходы	Тенге	219340			
Сметная прибыль	Тенге	118855			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1604537			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				209
Сметная заработная плата	Тенге		238836		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	286929			
Материалы	Тенге	3230			
Всего заработная плата	Тенге		11357		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	263430			
Накладные расходы	Тенге	7836			
Сметная прибыль	Тенге	23581			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	318346			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8
Сметная заработная плата	Тенге		11357		
Стоимость сантехнических работ	Тенге	6493			
Материалы	Тенге	50			
Всего заработная плата	Тенге		2245		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4115			
Накладные расходы	Тенге	2200			
Сметная прибыль	Тенге	695			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	9388			

Нормативная трудоемкость	чел.-ч			2
Сметная заработная плата	Тенге		2245	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1932272		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			219
Сметная заработная плата	Тенге		252438	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			61579512
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1999358		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	849712		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		184884	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	52181328		
Накладные расходы	Тенге	1987671		
Сметная прибыль	Тенге	4561447		

Временные здания и сооружения	1 %	615795
Итого		62195306
Зимнее удорожание	0,63 %	391830
Итого		62587138
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1251743
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		63838880
в т.ч. в текущих ценах на 2020 год - 88%		56178215
в т.ч. в текущих ценах на 2021 год - 12%		7660666
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 88 %, К=1		56178215
НДС на 2020 год - 12 %		6741386
Итого в текущих ценах на 2020 год		62919600
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 12 %, К=1,0501698		8045000
НДС на 2020 год - 12 %		965400
Итого в текущих ценах на 2021 год		9010400
Налог на добавленную стоимость - 12 %		7706786
Итого к оплате		71930000

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района»

Руководитель: Бакаев Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: Кунибеков Э.Ж.

Технический надзор:

ТОО «DACO Инжиниринг»

Мадикенов Б.А.