Заказчик:ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Подрядчик: ТОО "StroyGazCompany"

Инженер: ТОО "Музтау"

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 15 декабря 2022года

Код Заказчика		Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 37	02.03.2021г				
			Дополнительное соглашение					
			№ 2	20.09.2021г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.				
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение 528 земельных участков в с. Федоровка Теректинского района ЗКО	77 197 958,51	13 925 686,67									
Итого в отчетном месяце	13 925 686,67	13 925 686,67	12 433 648,81							1 492 037,86	**13 925 686,67**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "StroyGazCompany"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Директор Калиакпаров О.Е.
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Инженер технического надзора Акнуров Н.З.
(должность, подпись, расшифрока подпись)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)
Руководитель Айбергенов К.И.
(должность, подпись, расшифровка подпись)
Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "StroyGazCompany"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 528 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В С.ФЕДОРОВКА ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **ГСН**

Договор подряда (контракт) № 37 от 02.03.2021
Доп соглашение №1 от 06.07.2021

Акт приемки выполненных работ №3 за Декабрь 2022г

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
15.12.2022	01.12.2022	15.12.2022

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	5	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка из стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,003	379433,26 305371,00	61452,82 20730,65	1138 916	184 62	38	969 169	2275	
2	6	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм *СП - 8%*	м	3	982,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182	
3	7	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1058,39 858,88	24,78 11,01	1058 859	25 11	174	861 154	2073	
4	8	С123-040201-1507 2304-0201-1507 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	1	17487,00 --	-- --	17487 --	-- --	17487	-- 1399	18886	
5	9	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,003	657248,68 172356,00	25111,46 461,87	1972 517	75 1	1380	513 199	2684	
6	10	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	530,00 --	-- --	530 --	-- --	530	-- 42	572	
7	11	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	11190,18 7490,95	1818,22 --	11190 7491	1818 --	1881	7416 1488	20095	
8	12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 60%; СП - 8%*	м2	0,6	84,98 36,88	2,21 0,22	51 22	1 --	28	15 5	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6	153,05	3,13	92	2	64	18	119	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	26	--		9		
10	14	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	19055,16	17988,20	38110	35976	20	7989	49787	
			НР - 91%; СП - 8%			1056,96	3332,64	2114	6665		3688		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									99745	
			РАЗДЕЛ. Установка ГРПШ-13НУ1 с РДГ-50В 1шт										
11	15	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4	1682,10	--	6728	--	--	4844	12499	
			НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	6728	--		926		
12	16	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из шебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,79	1621,08	1441,80	4523	4023	--	1426	6425	
			НР - 108%; СП - 8%			179,28	294,13	500	821		476		
13	17	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,79	6297,00	--	17569	--	17569	--	18974	
			СП - 8%			--	--	--	--		1405		
14	18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	0,8	33007,03	1049,56	26406	840	24733	903	29493	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	833	160		2185		
15	19	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	6,4	540,37	1,16	3458	7	85	2659	6607	
			НР - 79%; СП - 8%			525,89	--	3366	--		489		
16	20	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01	461704,00	--	4617	--	4617	--	4986	
			СП - 8%			--	--	--	--		369		
17	21	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	3831,30	2067,20	3831	2067	139	2211	6525	
			НР - 99%; СП - 8%			1625,00	608,03	1625	608		483		
18	22	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3	982,00	--	295	--	295	--	318	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
19	23	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм	км трубопровода	0,008	599312,06	182238,62	4794	1458	92	3823	9307	
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	3244	617		689		
20	24	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	203,00	--	1624	--	1624	--	1754	
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
21	25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00152	1225374,32	451607,66	1863	686	551	805	2881	
			НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	626	188		213		
22	26	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00	1379433,26	61452,82	379	61	13	323	758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	305	21		56		
23	27	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	970,00	--	970	--	970	--	1048	
			СП - 8%			--	--	--	--		78		
24	28	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые , DN 40	шт.	1	15461,00	--	15461	--	15461	--	16698	
			СП - 8%			--	--	--	--		1237		
25	29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,32	84,98	2,21	27	1	14	8	38	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	12	--		3		
26	30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,32	153,05	3,13	49	1	34	10	63	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	14	--		5		
27	31	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25032,70	891,85	25033	892	12403	11762	39738	
			НР - 98%; СП - 8%			11737,60	264,18	11738	264		2944		
28	32	"ГАЗОВИК" 1139550тг	Стоимость ГРПШ-13НУ1 с РДГ-50В	шт	1	1017455,36	--	1017455	--		--	1017455	
						--	--	--	--	1017455	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									1175569	
			РАЗДЕЛ . Ограждение к ГРПШ 4х3										
29	33	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	14	7006,27	846,96	98088	11857	53512	43511	152927	
			НР - 118%; СП - 8%			2337,04	296,81	32719	4155		11328		
30	34	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	9585,77	1461,62	11503	1754	8887	1484	14026	
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	862	734		1039		
31	35	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,67	25041,00	--	16777	--	16777	--	18120	
			СП - 8%			--	--	--	--		1342		
32	36	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,2	1558,00	--	28356	--	28356	--	30624	
			СП - 8%			--	--	--	--		2268		
33	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,09	84,98	2,21	1367	36	738	412	1921	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	593	4		142		
34	38	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	16,09	217,51	1,82	3500	29	3248	158	3950	
			НР - 69%; СП - 8%			13,86	0,33	223	5		293		
35	39	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	1	2079,00	--	2079	--	2079	--	2245	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									223814	
			РАЗДЕЛ .МОЛНИЕОТВОД										
36	40	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,04524	144752,04	99902,84	6549	4520	163	2256	9509	
			НР - 80%; СП - 8%			41241,00	21086,82	1866	954		704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	41	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	330,00	--	660	--	660	--	713	
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
38	42	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	428,00	--	856	--	856	--	924	
			СП - 8%			--	--	--	--		68		
39	43	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2	787,00	--	1574	--	1574	--	1700	
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
40	44	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1017,00	--	2034	--	2034	--	2197	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
41	45	С123-010101-0216 2301-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	2001,00	--	4002	--	4002	--	4322	
			СП - 8%			--	--	--	--		320		
42	46	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00047	215312,00	--	101	--	101	--	109	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
43	47	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00062	204694,00	--	127	--	127	--	137	
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
44	48	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00696	216318,00	--	1506	--	1506	--	1626	
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
45	49	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,36	36544,84	1099,11	13156	396	11135	1551	15883	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	1625	79		1177		
46	50	Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	6,4	316,05	1,82	2023	12	1894	82	2273	
			НР - 69%; СП - 8%			18,22	0,33	117	2		168		
47	51	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	6,4	102,63	2,21	657	14	407	164	886	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	236	1		66		
48	52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	84,98	2,21	850	22	459	256	1194	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	369	2		88		
49	53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10	153,05	3,13	1530	31	1068	301	1977	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	431	4		146		
50	54	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	266,54	21,05	2665	210	536	1418	4410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,08	1919	51		327		
51	55	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	3	326,96	14,62	981	44	393	398	1489	
			НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	544	9		110		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					49350				49350	
			РАЗДЕЛ .ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
52	56	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00	--	46621	--	46621	--	50351	
			СП - 8%			--	--	--	--		3730		
53	57	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1732,13	74,34	1732	74	331	1347	3325	
			НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	1327	33		246		
54	58	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка из стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,012	379433,26	61452,82	4553	737	152	3874	9101	
			НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	3664	249		674		
55	59	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	12	982,00	--	11784	--	11784	--	12727	
			СП - 8%			--	--	--	--		943		
56	60	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,012	657248,68	25111,46	7887	301	5518	2053	10735	
			НР - 99%; СП - 8%			172356,00	461,87	2068	6		795		
57	61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	84,98	2,21	170	4	92	51	239	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	74	--		18		
58	62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2	153,05	3,13	306	6	214	60	395	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	86	1		29		
59	63	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	421,49	14,70	5058	176	306	2791	8477	
			НР - 61%; СП - 8%			381,30	--	4576	--		628		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					95351				95351	
			РАЗДЕЛ . Установка ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000 6шт										
60	64	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	24	1682,10	--	40370	--	--	29067	74992	
			НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	40370	--		5555		
61	65	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,74	1621,08	1441,80	27137	24136	--	8559	38551	
			НР - 108%; СП - 8%			179,28	294,13	3001	4924		2856		
62	66	С121-010201-0401 2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,74	6297,00	--	105412	--	105412	--	113845	
			СП - 8%			--	--	--	--		8433		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	4,8	33007,03	1049,56	158434	5038	148400	5418	176960	
			НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	4996	958		13108		
64	68	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	38,4	540,37	1,16	20750	44	512	15953	39640	
			НР - 79%; СП - 8%			525,89	--	20194	--		2936		
65	69	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,06	461704,00	--	27702	--	27702	--	29918	
			СП - 8%			--	--	--	--		2216		
66	70	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	3831,30	2067,20	22988	12403	835	13264	39152	
			НР - 99%; СП - 8%			1625,00	608,03	9750	3648		2900		
67	71	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Патрубки стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	982,00	--	1768	--	1768	--	1909	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
68	72	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка свечей из стальной трубы диам.20х2мм	км трубопровода	0,048	599312,06	182238,62	28767	8747	554	22938	55842	
			НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	19466	3704		4136		
69	73	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	203,00	--	9744	--	9744	--	10524	
			СП - 8%			--	--	--	--		780		
70	74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00912	1225374,32	451607,66	11175	4119	3303	4832	17288	
			НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	3753	1127		1281		
71	75	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	379433,26	61452,82	2277	369	76	1937	4551	
			НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	1832	124		337		
72	76	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6	970,00	--	5820	--	5820	--	6286	
			СП - 8%			--	--	--	--		466		
73	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	84,98	2,21	163	4	88	49	229	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	71	--		17		
74	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,92	153,05	3,13	294	6	205	58	380	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	83	1		28		
75	79	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	6	25032,70	891,85	150196	5351	74419	70570	238428	
			НР - 98%; СП - 8%			11737,60	264,18	70426	1585		17661		
76	80	"ГАЗОВИК" 315400тг	Стоимость ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000	шт	6	281607,14	--	1689643	--		--	1689643	
						--	--	--	--	1689643	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2538137	

РАЗДЕЛ . Ограждение ГРПШ 4х3 6ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	81	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	84	7006,27	846,96	588526	71144	321071	261068	917562	
			НР - 118%; СП - 8%			2337,04	296,81	196311	24932		67968		
78	82	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,2	9585,77	1461,62	69018	10524	53323	8906	84157	
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	5171	4405		6234		
79	83	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	28106,00	--	177068	--	177068	--	191233	
			СП - 8%			--	--	--	--		14165		
80	84	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109,2	1558,00	--	170134	--	170134	--	183744	
			СП - 8%			--	--	--	--		13611		
81	85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	96,54	84,98	2,21	8204	213	4431	2471	11529	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	3560	21		854		
82	86	Е11-130301-1412 1113-0301-1412 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	96,54	217,51	1,82	20999	175	19486	946	23700	
			НР - 69%; СП - 8%			13,86	0,33	1338	32		1756		
83	87	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	6	2079,00	--	12474	--	12474	--	13472	
			СП - 8%			--	--	--	--		998		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									1425396	
			РАЗДЕЛ .МОЛНИЕОТВОД 6шт										
84	88	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,27144	144752,04	99902,84	39291	27118	979	13535	57052	
			НР - 80%; СП - 8%			41241,00	21086,82	11194	5724		4226		
85	89	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	330,00	--	3960	--	3960	--	4277	
			СП - 8%			--	--	--	--		317		
86	90	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	12	428,00	--	5136	--	5136	--	5547	
			СП - 8%			--	--	--	--		411		
87	91	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12	787,00	--	9444	--	9444	--	10200	
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
88	92	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12	1017,00	--	12204	--	12204	--	13180	
			СП - 8%			--	--	--	--		976		
89	93	С123-010101-0216 2301-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12	2001,00	--	24012	--	24012	--	25933	
			СП - 8%			--	--	--	--		1921		
90	94	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00282	границ - 1315312,00	--	607	--	607	--	656	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		49		
91	95	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00372	204694,00	--	761	--	761	--	822	
			СП - 8%			--	--	--	--		61		
92	96	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04176	216318,00	--	9033	--	9033	--	9756	
			СП - 8%			--	--	--	--		723		
93	97	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,16	36544,84	1099,11	78937	2374	66815	9304	95300	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	9748	476		7059		
94	98	Е11-130301-0909 1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125**	м2	38,4	316,05	1,82	12136	70	11367	491	13638	
			НР - 69%; СП - 8%			18,22	0,33	699	13		1010		
95	99	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	38,4	102,63	2,21	3941	85	2440	983	5318	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1416	8		394		
96	100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	60	84,98	2,21	5099	133	2753	1536	7165	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	2213	13		531		
97	101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	60	153,05	3,13	9183	188	6408	1803	11865	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	2587	26		879		
98	102	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	60	266,54	21,05	15992	1263	3216	8509	26461	
			НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,08	11513	305		1960		
99	103	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	18	326,96	14,62	5885	263	2360	2387	8934	
			НР - 72%; СП - 8%			181,22	2,94	3262	53		662		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									296103	
			РАЗДЕЛ 11. Опознавательный знак-42шт										
100	124	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка опознавательного знака**	шт	42	2434,68	--	102257	--	41575	55220	170075	
			НР - 91%; СП - 8%			1444,80	--	60682	--		12598		
101	125	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов столбов, В15**	м3	13,608	36544,84	1099,11	497302	14957	420933	58614	600389	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	61412	2999		44473		
102	126	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	96,6	1739,00	--	167987	--	167987	--	181426	
			СП - 8%			--	--	--	--		13439		
103	127	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,016926	215312,00	--	3644	--	3644	--	3936	
			СП - 8%			--	--	--	--		292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	128	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0336	487653,00	--	16385	--	16385	--	17696	
			СП - 8%			--	--	--	--		1311		
105	129	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	42	2650,00	--	111300	--	111300	--	120204	
			СП - 8%			--	--	--	--		8904		
106	130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,1	84,98	2,21	1963	51	1060	591	2759	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	852	5		204		
107	131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	23,1	153,05	3,13	3535	72	2467	694	4568	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	996	10		338		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				904374	15080	765351	115119	1101053	
			РАЗДЕЛ 14. Устройство основания под ковер,контрольной трубки-22шт										
108	158	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	11	6630,24	1886,26	72933	20749	20055	38845	120720	
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	32129	7109		8942		
109	159	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами	т	0,00242	314169,00	--	760	--	760	--	821	
			СП - 8%			--	--	--	--		61		
110	160	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2	5,72	826,44	19,07	4727	109	3303	1234	6438	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1315	13		477		
111	161	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,154	2315,60	130,60	357	20	302	39	427	
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	35	6		32		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									128406	
			РАЗДЕЛ .ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
112	162	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	46621,00	--	279726	--	279726	--	302104	
			СП - 8%			--	--	--	--		22378		
113	163	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1732,13	74,34	10393	446	1983	8081	19951	
			НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	7964	198		1478		
114	164	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	443664,28	97737,50	5324	1173	240	4278	10370	
			НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	3911	411		768		
115	165	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1807,00	--	21684	--	21684	--	23419	
			СП - 8%			--	--	--	--		1735		
116	166	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,012	657248,68	25111,46	7887	301	5518	2053	10735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%			172356,00	461,87	2068	6		795		
117	167	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,8	84,98	2,21	323	8	175	97	454	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	140	1		34		
118	168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,8	153,05	3,13	582	12	406	114	751	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	164	2		56		
119	169	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	19055,16	17988,20	38110	35976	20	7989	49787	
			НР - 91%; СП - 8%			1056,96	3332,64	2114	6665		3688		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									417571	
			РАЗДЕЛ . Опознавательный знак-87шт										
120	207	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	87	2434,68	--	211817	--	86119	114385	352298	
			НР - 91%; СП - 8%			1444,80	--	125698	--		26096		
121	208	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	28,188	36544,84	1099,11	1030126	30982	871934	121414	1243663	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	127210	6212		92123		
122	209	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,1	1739,00	--	347974	--	347974	--	375812	
			СП - 8%			--	--	--	--		27838		
123	210	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,035061	215312,00	--	7549	--	7549	--	8153	
			СП - 8%			--	--	--	--		604		
124	211	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0696	487653,00	--	33941	--	33941	--	36656	
			СП - 8%			--	--	--	--		2715		
125	212	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	87	2650,00	--	230550	--	230550	--	248994	
			СП - 8%			--	--	--	--		18444		
126	213	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,85	84,98	2,21	4066	106	2196	1225	5714	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	1764	11		423		
127	214	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,85	153,05	3,13	7323	150	5110	1438	9462	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	2063	21		701		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2280752	
			РАЗДЕЛ . Вход газопровода В землЮ Д 108 -5ШТ										
128	215	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,008	999805,95	465165,24	7998	3721	646	4700	13715	
			НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	3631	1117		1016		
129	216	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Стальная труба футляр, 219х4 мм	м	8	6449,00	--	51592	--	51592	--	55719	
			СП - 8%			--	--	--	--		4127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	217	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	35,43	580,00	--	20549	--	20549	--	22193	
			СП - 8%			--	--	--	--		1644		
131	218	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1222,23	803,26	6111	4016	--	3107	9956	
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	2095	1044		737		
132	219	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	8311,00	--	41555	--	41555	--	44879	
			СП - 8%			--	--	--	--		3324		
133	220	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1290,00	--	6450	--	6450	--	6966	
			СП - 8%			--	--	--	--		516		
134	221	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	859,00	--	4295	--	4295	--	4639	
			СП - 8%			--	--	--	--		344		
135	222	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	1,13	34236,59	1281,34	38687	1448	34247	2981	45002	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	2992	283		3333		
136	223	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	202055,00	--	1091	--	1091	--	1178	
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									204247	
			РАЗДЕЛ . Вход газопровода В землЮ Д 89 -1ШТ										
137	224	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм	км	0,0016	999805,95	465165,24	1600	744	130	940	2743	
			НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	726	223		203		
138	225	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Стальная труба футляр, 219x4 мм	м	1,6	6449,00	--	10318	--	10318	--	11144	
			СП - 8%			--	--	--	--		825		
139	226	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,086	580,00	--	4110	--	4110	--	4439	
			СП - 8%			--	--	--	--		329		
140	227	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991	
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	419	209		147		
141	228	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827,00	--	6827	--	6827	--	7373	
			СП - 8%			--	--	--	--		546		
142	229	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1290,00	--	1290	--	1290	--	1393	
			СП - 8%			--	--	--	--		103		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	230	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	34236,59	1281,34	7737	290	6849	596	9000	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	598	57		667		
144	231	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00108	202055,00	--	218	--	218	--	236	
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
145	232	С123-020101-1023 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601,00	--	601	--	601	--	649	
			СП - 8%			--	--	--	--		48		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									38968	
			РАЗДЕЛ . Выход газопровода из земли Д32 -94ШТ										
146	233	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и лоп. выт. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1504	379433,26	61452,82	57067	9243	1896	48555	114072	
			НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	45928	3118		8450		
147	234	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150,4	1134,00	--	170554	--	170554	--	184198	
			СП - 8%			--	--	--	--		13644		
148	235	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	315,84	580,00	--	183187	--	183187	--	197842	
			СП - 8%			--	--	--	--		14655		
149	236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	94	1222,23	803,26	114889	75506	--	58413	187166	
			НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	39383	19620		13864		
150	237	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94	2077,00	--	195238	--	195238	--	210857	
			СП - 8%			--	--	--	--		15619		
151	238	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	21,244	34236,59	1281,34	727322	27221	643847	56039	846030	
			НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	56254	5327		62669		
152	239	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10152	202055,00	--	20513	--	20513	--	22154	
			СП - 8%			--	--	--	--		1641		
153	240	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	94	3766,00	--	354004	--	354004	--	382324	
			СП - 8%			--	--	--	--		28320		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									2144643	
			РАЗДЕЛ . Устройство основания под ковер,контрольной трубки-10шт										
154	247	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	10	6630,24	1886,26	66302	18863	18231	35314	109746	
			НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	29208	6462		8129		
155	248	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами	т	0,0022	314169,00	--	691	--	691	--	746	
			СП - 8%			--	--	--	--		55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	249	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя	м2	5,2	826,44	19,07	4297	99	3003	1122	5853	
			НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	1195	11		434		
157	250	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,14	2315,60	130,60	324	18	274	35	388	
			НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	32	6		29		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									116733	
						ПЕРЕКЛАДКА ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ							
						РАЗДЕЛ .ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
158	251	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0.6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,61	254176,50	58642,50	155048	35772	--	130483	308373	
			НР - 99%; СП - 8%			195534,00	20533,38	119276	12525		22842		
159	252	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0.6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,01	568228,34	279099,14	5682	2791	168	3525	9944	
			НР - 99%; СП - 8%			272299,20	83778,11	2723	838		737		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									318317	
						РАЗДЕЛ .МОНТАЖ							
160	253	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1732,13	74,34	1732	74	331	1347	3325	
			НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	1327	33		246		
161	254	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	46621,00	--	46621	--	46621	--	50351	
			СП - 8%			--	--	--	--		3730		
162	255	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	443664,28	97737,50	2218	489	100	1783	4321	
			НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	1629	171		320		
163	256	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1807,00	--	9035	--	9035	--	9758	
			СП - 8%			--	--	--	--		723		
164	257	Е11-240202-0106 1124-0202-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	24933,81	3817,27	24934	3817	5818	15146	43287	
			НР - 99%; СП - 8%			15299,40	--	15299	--		3206		
165	258	Е11-240202-0102 1124-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9704,19	1524,29	9704	1524	1539	6574	17581	
			НР - 99%; СП - 8%			6640,83	--	6641	--		1302		
166	259	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	84,98	2,21	85	2	46	26	119	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	37	--		9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	260	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	153,05	3,13	153	3	107	30	198	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	43	--		15		
168	261	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	19055,16	17988,20	38110	35976	20	7989	49787	
			НР - 91%; СП - 8%			1056,96	3332,64	2114	6665		3688		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									178727	
			РАЗДЕЛ . Ограждение задвижки 1,25Х1,25м 1ШТ										
169	262	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	12	2925,56	948,16	35107	11378	5258	26494	66529	
			НР - 118%; СП - 8%			1539,28	331,79	18471	3981		4928		
170	263	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,61	9585,77	1461,62	5847	892	4517	755	7130	
			НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	438	373		528		
171	264	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	982,00	--	7070	--	7070	--	7636	
			СП - 8%			--	--	--	--		566		
172	265	С121-130210-0102 2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,002196	163454,00	--	359	--	359	--	388	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
173	266	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,4	1542,00	--	8327	--	8327	--	8993	
			СП - 8%			--	--	--	--		666		
174	267	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04656	216318,00	--	10072	--	10072	--	10878	
			СП - 8%			--	--	--	--		806		
175	268	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,8	84,98	2,21	68	2	36	20	96	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	30	--		7		
176	269	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,8	153,05	3,13	122	3	85	24	158	
			НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	34	--		12		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									101808	
			ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			РАЗДЕЛ . Опознавательный знак-9шт										
177	285	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	9	2434,68	--	21912	--	8909	11833	36445	
			НР - 91%; СП - 8%			1444,80	--	13003	--		2700		
178	286	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	2,916	36544,84	1099,11	106565	3205	90200	12560	128655	
			НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	13160	643		9530		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	287	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,7	1739,00	--	35997	--	35997	--	38877	
			СП - 8%			--	--	--	--		2880		
180	288	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,003627	215312,00	--	781	--	781	--	843	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
181	289	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0072	487653,00	--	3511	--	3511	--	3792	
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
182	290	С121-130816-3535 2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	9	2650,00	--	23850	--	23850	--	25758	
			СП - 8%			--	--	--	--		1908		
183	291	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,95	84,98	2,21	421	11	227	127	591	
			НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	183	1		44		
184	292	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,95	153,05	3,13	758	16	529	149	979	
			НР - 69%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									235940	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13170628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1324786					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					585150				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					154169				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6337613			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2707098			
			- Накладные расходы	Тенге							1440905		
			- Сметная прибыль	Тенге							775075		
			Итого с временными		2,3%						240 661,19	13 411 289,19	
			Итого с зимними удорожаниями		2,97%						186 069,31	13 597 358,50	
			Итого с непредвиденными работами и затратами-2%		1,02							11 108 065,71	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,9							12 433 648,81	
			Итого с НДС		12 %						1 492 037,86	13 925 686,67	

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель управления _____ Айбергенов К.И.

Технический надзор: ТОО "Мустау"
Эксперт технического надзора _____ Акпуров Н.З.

Авторский надзор: ТОО "Инженер+"
Эксперт авторского надзора _____ Бисембаев А.П.

Подрядчик: **ТОО "StroyGazCompany"**
Директор _____ Калиакпаров О.Е.